

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройресурс"	по ОКПО	
Стройка - капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 50а,	по ОКПО	
Объект - Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения	по ОКДП	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	54/ЗА101аг-2019/20
	номер	20.02.2020
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	23.08.2021	с 11.05.2021 по 23.08.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					В том числе					Всего	В том числе				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Монтажные работы															
1	1	ФЕРп65-1-1 Пример Минстроя России отт 26.12.2019 №875бр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (Производство: ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без раскопок) ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) НР (218 руб.): 74% от ФОТ (430 руб.) СД (218 руб.): 50% от ФОТ (430 руб.)	100 м	0,99	476,27	432,03	10,84	2,03	472	428	11	2	51,99 51,47	0,15 0,15
2	2	ФЕРп65-1-1 Пример Минстроя России отт 26.12.2019 №875бр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм НР (32 руб.): 74% от ФОТ (43 руб.) СД (32 руб.): 50% от ФОТ (43 руб.)	100 м	0,15	328,71	288,02	7,09	1,35	49	43	1		34,66 5,2	0,1 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	3	ФЕР-Р65-1-2 Примечание: Механизм России от 26.12.2019 №876/р	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 53 мм (Проведению ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без раскопок; ОДТ-1,5; 3М-1,5; раск.; 3М-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) НР (300 руб.): 74% от ФОТ (463 руб.) СД (222 руб.): 83% от ФОТ (119 руб.)	100 м	0,62	819,31	743,16	18,23	3,45		508	461	11	2	89,43 55,45	0,255 0,16
4	4	ФЕР-Р65-3-13 Примечание: Механизм России от 26.12.2019 №876/р	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм НР (6 руб.): 74% от ФОТ (9 руб.) СД (4 руб.): 55% от ФОТ (9 руб.)	100 шт	0,01	820,73	812,91	7,82	3,38		8	8			95,3 0,95	0,25
5	5	ФЕР-Р6-05-001-02 Примечание: Механизм России от 26.12.2019 №876/р	Установка винтовых, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Проведению ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства ОДТ-1,5; 3М-1,5; раск.; 3М-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) (Для ремонтно-строительных работ (аналогичных техническим проектам в новых строительных) ОДТ-1,5; 3М-1,5; раск.; 3М-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) НР (21 руб.): 128% от ФОТ (16 руб.) СД (13 руб.): 83% от ФОТ (19 руб.)	шт	1	49,28	16,4	6,23	0,35		49	18	6		2,0286 2,03	0,03 0,03
6	6	ФССЦ-23.8.03.11- 0006 Примечание: Механизм России от 26.12.2013 №4776/р	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл	2	73,39					147					
7	7	ФССЦ-24.3.05.01- 0001 Примечание: Механизм России от 26.12.2013 №4776/р	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	1	10,51					11					
8	8	прис Примечание: Механизм России от 26.12.2013 №4776/р	Бивалд Кран шаровой стальной КШТ. 10.050.16 ФЮ	шт	1	340,32 3678 516,69/ 1 321,02					340					
9	9	ФЕР-Р6-04-005-01 Примечание: Механизм России от 26.12.2019 №876/р	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (Для ремонтно-строительных работ (аналогичных техническим проектам в новых строительных) ОДТ-1,5; 3М-1,5; раск.; 3М-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) Проведению ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без раскопок; ОДТ-1,5; 3М-1,5; раск.; 3М-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) НР (293 руб.): 128% от ФОТ (234 руб.) СД (119 руб.): 83% от ФОТ (234 руб.)	100 м	0,16	3663,46	1590,43	878,19	0,17		586	254	141		167,2387 26,76	0,0187
10	10	ФЕР-Р6-04-005-01 Примечание: Механизм России от 26.12.2019 №876/р	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (Проведению ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства ОДТ-1,5; 3М-1,5; раск.; 3М-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) (Для ремонтно-строительных работ (аналогичных техническим проектам в новых строительных) ОДТ-1,5; 3М-1,5; раск.; 3М-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) НР (29 руб.): 128% от ФОТ (25 руб.) СД (18 руб.): 83% от ФОТ (25 руб.)	100 м	0,02	3169,73	1272,35	702,56	0,14		63	25	14		133,791 2,68	0,015
11	11	ФССЦ-24.3.02.05- 0021 Примечание: Механизм России от 26.12.2013 №4776/р	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	18,09	4,71					85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ФЕР16-04-005-02 Пример Министров России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (При ремонтно-строительных работах (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения) ОЗП-1,5; ЗМ-1,5 к расч.; ЗПМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5; НР (278 руб.); 128% от ФОТ (241 руб.) СП (170 руб.); 83% от ФОТ (241 руб.)	100 м	0,18	3083,59	1336,17	702,56	0,24	555	241	126		140,5013 25,29	0,0187
13	13	ФЕР16-04-005-02 Пример Министров России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (При ремонтно-строительных работах (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения) ОЗП-1,5; ЗМ-1,5 к расч.; ЗПМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5; НР (278 руб.); 128% от ФОТ (241 руб.) СП (170 руб.); 83% от ФОТ (241 руб.)	100 м	0,06	2675,84	1068,93	562,05	0,2	161	64	34		112,401 6,74	0,015
14	14	ФССЦ-24.3.02.05- 0023 Пример Министров России от 26.12.2019 №876пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	24,19	7,36			178						
15	15	ФССЦ-18.1.09.06- 0023 Пример Министров России от 26.12.2019 №876пр	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводам муфтовым	шт	13	33,28			433						
16	16	ФЕР16-04-005-03 Пример Министров России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (При ремонтно-строительных работах (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения) ОЗП-1,5; ЗМ-1,5 к расч.; ЗПМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5; НР (971 руб.); 128% от ФОТ (843 руб.) СП (595 руб.); 83% от ФОТ (843 руб.)	100 м	0,67	2922,88	1258,91	735,86	0,53	1958	843	493		132,3765 88,69	0,0375 0,03
17	17	ФЕР16-04-005-03 Пример Министров России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (При ремонтно-строительных работах (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения) ОЗП-1,5; ЗМ-1,5 к расч.; ЗПМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5; НР (971 руб.); 128% от ФОТ (843 руб.) СП (595 руб.); 83% от ФОТ (843 руб.)	100 м	0,06	2523,92	1007,12	588,69	0,42	151	60	35		105,9012 6,35	0,03
18	18	ФССЦ-24.3.02.05- 0023 Пример Министров России от 26.12.2019 №876пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	73,81	11,91				879					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	19	ФЕР-16-04-005-04 (Прайз Милстрой России от 26.12.2019 №6776р)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (77м ремонтно-справочных работ (включенных технических проектов в новые строительные) ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Проектирование и монтаж монтажных без раск. ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; НР (228 р/д) 128% (0,9 от ФОТ (228 р/д) СИ (228 р/д) 83% (0,85 от ФОТ (228 р/д)	100 м	0,3	2594,54	1133,57	624,64	0,53		776	340	187		119,1975 35,76	0,0375 0,01
20	20	ФЕР-16-04-005-04 (Прайз Милстрой России от 26.12.2019 №6776р)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (77м ремонтно-справочных работ (включенных технических проектов в новые строительные) ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Проектирование и монтаж монтажных без раск. ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; НР (228 р/д) 128% (0,9 от ФОТ (228 р/д) СИ (228 р/д) 83% (0,85 от ФОТ (228 р/д)	100 м	0,02	2242,9	906,85	499,71	0,42		45	18	10		95,358 1,91	0,03
21	21	ФРСЦ-24.3.02.05- 0024	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	32,38	18,4				596						
22	22	ФЕР-16-04-005-05 (Прайз Милстрой России от 26.12.2019 №6776р)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (77м ремонтно-справочных работ (включенных технических проектов в новые строительные) ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Проектирование и монтаж монтажных без раск. ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; НР (228 р/д) 128% (0,9 от ФОТ (228 р/д) СИ (228 р/д) 83% (0,85 от ФОТ (228 р/д)	100 м	0,23	2253,79	992,96	499,43	1,01		516	228	115		104,4143 24,02	0,075 0,02
23	23	ФРСЦ-24.3.02.05- 0025	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	23,21	28,86				670						
24	24	ФЕР-16-04-005-06 (Прайз Милстрой России от 26.12.2019 №6776р)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (77м ремонтно-справочных работ (включенных технических проектов в новые строительные) ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Проектирование и монтаж монтажных без раск. ОЗН-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; НР (228 р/д) 128% (0,9 от ФОТ (228 р/д) СИ (228 р/д) 83% (0,85 от ФОТ (228 р/д)	100 м	0,035	2397,38	1107,16	563,7	1,54		84	38	21		116,4203 4,07	0,1125

DATE: 26-12-2019 PAGE: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	53	ФССЦ-12.2.07.05-0114 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 48 мм	10 м	3,52	204,7				721					
52	54	ФССЦ-12.2.07.05-0115 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 54 мм	10 м	2,31	225				522					
Раздел 2. Пробивка отверстий и подпольный канал															
53	56	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Применительно ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗН=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗТМ=1,5; ЗТМ=1,5) НР (55 руб.): 110% от ФОТ (56 руб.) СР (34 руб.): 63% от ФОТ (56 руб.)	100 отверстий	0,3	478,37	186,59	291,78		144	56	88		19,62 5,89	
54	57	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Применительно ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗН=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗТМ=1,5; ЗТМ=1,5) НР (467 руб.): 110% от ФОТ (472 руб.) СР (34 руб.): 63% от ФОТ (472 руб.)	м3	0,7	1241,83	669,36	24,78	4,17	869	469	17	3	82,74 57,92	0,36 0,25
55	58	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,73	665				485					
56	61	ФЕР10-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие подпольного канала, применит. (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗН=0,8; ЗМ=0,8; ЗТ=0,8; ЗТМ=0,8; ЗТМ=0,8) НР (36 руб.): 118% от ФОТ (34 руб.) СР (34 руб.): 63% от ФОТ (34 руб.)	100 м2	0,2	359,17	142,04	217,13	31,36	72	28	44	6	18,84 3,73	2,536 0,51
57	62	ФЕР10-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Восстановление подпольного канала из половых досок (без стоимости досок), применит. (При ремонтно-строительных работах (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) ОЗН=1,5; ЗМ=1,25; ЗТ=1,25; ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25) Применительно ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗН=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗТМ=1,5; ЗТМ=1,5) НР (68 руб.): 118% от ФОТ (64 руб.) СР (34 руб.): 63% от ФОТ (64 руб.)	100 м2	0,17	815,17	306,27	508,9	73,48	139	52	87	12	40,1925 6,83	5,9437 1,01
58	63	ФЕР10-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Восстановление подпольного канала из половых досок (без стоимости досок), применит. (Применительно ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства ОЗН=1,2; ЗМ=1,2; ЗТ=1,2; ЗТМ=1,2; ЗТМ=1,2) При ремонтно-строительных работах (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) ОЗН=1,5; ЗМ=1,25; ЗТ=1,25; ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25) НР (10 руб.): 118% от ФОТ (9 руб.) СР (5 руб.): 63% от ФОТ (9 руб.)	100 м2	0,03	652,13	245,02	407,11	58,79	20	7	13	2	32,154 0,96	4,755 0,14
59	64	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,15	1320				198					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 3. Мусор															
60	68	ФССИП-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора	1 т груза	0,52	42,98		42,98		22		22			
		041	строительного с погрузкой вручную												
		Договор Мусорогос России от 26.12.2019 №87/6мр	ИП 0% от ФОТ												
61	69	ФССИП-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза	0,52	21,26		21,26		11		11			
		Договор Мусорогос России от 26.12.2019 №87/6мр	работавших вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км												
			ИП 0% от ФОТ												
			Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							19807	4394	1720	65	488,76	5,6
			Накладные расходы							4525					
			Сметная прибыль							2796					
			Справочно, в базисных ценах:												
			Материалы							13693					
			Машины и механизмы							1720					
			ФОТ							4459					
			Накладные расходы							4525					
			Сметная прибыль							2796					
			Итого по акту:												
			Итого							27128				488,76	5,6
			Всего с учетом "Пересчет в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,69"							181486					
			НДС 20%							36297,2					
			ВСЕГО по акту							217783,2					
			Духинского снижения 181 486 * 0,99							179671,14					
			НДС 20% от 179671							35934,23					
			ВСЕГО по акту							215605,37					

Сдал: Генеральный директор ООО "Стройресурс"

(должность, подпись)

Приветствую И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта

(должности, подпись)

ПРОЦЕДУРА
ОДОБРЕНИЯ
СМЕТЫ

Handwritten signature

Секретарь ИТ
Представитель Администрации
на Комиссию не явился

НЕКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗНОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
 РАБОТНИЧЕЙ КОММУНЫ ИЛИ ПРОДУКТОВ ТОВАРИЩЕСКОЙ ОБЩИННОЙ
 ОБЩЕНЫ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
 Амуринский А.В.