

| | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|
| Инвестор | | | форма по ОК/Д | Код 0322005 |
| Заказчик (Генподрядчик) | Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" | | по ОКПО | |
| Подрядчик (Субподрядчик) | ООО "ДОРАДО" | | по ОКПО | |
| Стройка | капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 38а | | по ОКПО | |
| Объект | Капитальный ремонт фасада | | по ОКПО | |
| | | | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | | номер | №67/3А 54а-2021 |
| | | | дата | 26.04.2021 |
| | | | Вид операции | |
| | | | Номер документа | |
| | | | Дата составления | 12.08.2021 |
| | | | Отчетный период | с 11.05.2021 по 12.08.2021 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п | № п/п в акте | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|--------------|--|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|------------|--|--------|-------|---------|--|
| | | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Раздел 1. Цоколь | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ФЕР46-02-009- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | | 100 м2 | | | 1,072 | | | | | | |
| 02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | чел.-ч | 22,82 | 1,15 | 28,132496 | 178,00 | 1,15 | 219,44 | 20,83 | 4 571 | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | |
| 3Т | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 178,00 | | 219,44 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--------|------|---|------|--------|--------|------|--------|-------|--------|
| | | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | | Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1 | % | 103 | | | 103 | | | 219,44 | | 4 571 |
| | | Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1 | % | 59 | | | 59 | | | 129,47 | | 2 697 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 574,93 | | 11 976 |
| 2 | 2 | ФЕРБ53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | | | | 1,8 | | | | | |
| | | Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил 10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 24,31 | 1,15 | 50,32 | 20,83 | 1 048 |
| | | 4 М | | | | | | 0,02 | | 0,04 | 5,95 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,71 | | 1,15 | 5,6097 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 24,33 | | 50,36 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 50,32 | | 1 048 |
| | | Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | % | 92 | | | 92 | | | 46,29 | | 964 |
| | | Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | % | 52 | | | 52 | | | 26,17 | | 545 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 122,82 | | 2 557 |
| 3 | 3 | ФССЦ-04.3.01.09-М150 | м3 | | | | 0,04 | 548,30 | | 21,93 | 5,65 | 124 |
| 4 | 4 | ФЕРБ53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | | | | 0,014 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|----------------------|---|---------|---|---|-------|----------|----|--------|------|-------|
| Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| 4 958,37 1,15 79,83 20,83 1 663 230,80 1,15 3,72 7,28 27 27,00 1,15 0,43 20,83 9 3 017,65 42,25 5,65 239 | | | | | | | | | | | | |
| чел.-ч 606,9 1,15 9,77109 чел.-ч 2 1,15 0,0322 | | | | | | | | | | | | |
| 8 206,82 125,80 80,26 73,84 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | | | | | | | | | | | | |
| 92 92 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | | | | | | | | | | | | |
| 52 52 41,74 869 | | | | | | | | | | | | |
| % % | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | | | 0,145 | 1 752,50 | | 241,38 | 5,65 | 4 336 |
| Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ЭМ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | | | 1,072 | | | 254,13 | | 1 436 |
| Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| 44,73 1,3225 63,41 20,83 1 321 0,97 1,4375 1,49 7,28 11 0,26 1,4375 0,40 20,83 8 0,18 0,19 5,65 1 | | | | | | | | | | | | |
| чел.-ч 4,65 1,3225 6,592398 чел.-ч 0,02 1,4375 0,03082 | | | | | | | | | | | | |
| 45,88 65,09 63,81 | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--|--------|------|--------|----------|----------|----|----------|------|--------|
| | | Приказ НР Отделочные работы | | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 57,43 | | 1 196 |
| | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 26,58 | | 554 |
| | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 149,10 | | 3 083 | | |
| 8 | 7 | ФССЦ- 14.3.01.01- 0001 | Грунтовка асбестоцементная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | | | 11,04 | 16,09 | | 166,59 | 5,65 | 941 |
| 9 | 8 | ФЕР15-02-036- 01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | | | 1,072 | | | | | |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Проаводство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | чел.-ч | 115 | 1,3225 | 163,0378 | | | 5 877,23 | | |
| | | 2 ЗМ | | | | | | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | | |
| | | ЗТМ | | чел.-ч | 1,44 | 1,4375 | 2,21904 | | | 6 690,34 | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 1 525,91 | | 31 785 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1 373,32 | | 28 607 |
| | | Приказ НР Отделочные работы | | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | |
| | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 635,54 | | 13 238 |
| | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8 699,20 | | 102 499 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|----------------------|--|--------|------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| 10 | 9 | ФССЦ-04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | | | -3,3232 | 510,40 | | -1 696,16 | 5,65 | -9 593 |
| 11 | 10 | ФССЦ-04.3.02.12-0009 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 163 накрывка" (марка М75-М100) Объем=0,051*107,2 | т | | | 5,4672 | 1 176,71 | | 6 433,31 | 5,65 | 36 348 |
| 12 | 11 | ФЕР15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | | | 1,072 | | | | | |
| <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586</p> <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 128,20 | 1,3225 | 181,75 | 20,83 | 3 786 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 5,41 | 1,4375 | 8,34 | 7,28 | 61 |
| | | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 0,93 | 1,4375 | 1,43 | 20,83 | 30 |
| | | | 4 М | | | | | 105,72 | | 113,33 | 5,65 | 640 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 13,8 | 1,3225 | 19,564536 | | | | | |
| | | | ЗТМ | чел.-ч | 0,08 | 1,4375 | 0,12328 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | 239,33 | | | 303,42 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 183,18 | | 3 816 |
| | | | Приказ НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 164,86 | | 3 434 |
| | | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 76,29 | | 1 589 |
| | | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | |
| 13 | 12 | ФССЦ-14.5.11.02-0105 | Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная | т | | | -0,01876 | 4 841,85 | | -90,83 | 5,65 | -513 |
| 14 | 13 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтово-цементный глубокого проникновения | кг | | | 13,936 | 21,77 | | 303,39 | 5,65 | 1 714 |
| | | | Объем=0,013936*1000 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | 544,57 | 9 510 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|-----------------------------|---|--------|--------|------------|----------|-----------|--------|----------|-------|-------|
| 15 | 14 | ФССЦ-14.5.11.08-0013 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | | | 0,2144 | 7 090,70 | | 1 520,25 | 5,65 | 8 589 |
| 16 | 15 | ФССЦ-14.3.02.01-0313 | Объем=0,002*1,072*100 Краска фасадная, АКРИЛ | т | | | 0,040736 | 27 390,91 | | 1 115,80 | 5,65 | 6 304 |
| 17 | 16 | ФЕР15-04-043-01 | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с ласов: вручную | 100 м2 | | | 1,072 | | | | | |
| <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586</p> <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 100,20 | 1,3225 | 142,06 | 20,83 | 2 959 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 1,31 | 1,4375 | 2,02 | 7,26 | 15 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,23 | 1,4375 | 0,35 | 20,83 | 7 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,66 | 1,3225 | 15,1128952 | | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,02 | 1,4375 | 0,03082 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 101,51 | | 144,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 142,41 | | 2 966 |
| | | Приказ НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | 128,17 | | 2 659 |
| | | Министров | | | | | | | | | | |
| | | России № | | | | | | | | | | |
| | | 812/пр от | | | | | | | | | | |
| | | 21.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | 59,31 | | 1 235 |
| | | Министров | | | | | | | | | | |
| | | России № | | | | | | | | | | |
| | | 774/пр от | | | | | | | | | | |
| | | 11.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| 18 | 17 | ФССЦ-14.2.06.03-0301 | Всего по позиции Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" | т | | | 0,02412 | 20 559,48 | | 331,56 | 5,65 | 6 878 |
| | | | | | | | | 495,89 | | | | 2 802 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------|----|---|--------|--------|------|--------|------------|----------|--------|-----------|-------|--------|
| 19 | 18 | ФЕР12-01-010- Устройство малых покрытий | 100 м2 | | | | 0,1356 | | | | | |
| | 01 | (брандауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | |
| | | 421/лр прил.10 | | | | | | | | | | |
| | | т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 97,2 | 1,3225 | 17,4309732 | 829,12 | 1,3225 | 148,69 | 20,83 | 3 097 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 21,88 | 1,4375 | 4,26 | 7,28 | 31 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 3,51 | 1,4375 | 0,68 | 20,83 | 14 |
| | | 4 М | | | | | | 6 516,18 | | 883,59 | 5,65 | 4 992 |
| | | ЗТ | | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 0,27 | 1,4375 | 0,0526298 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 7 367,18 | | 1 036,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 149,37 | | 3 111 |
| | | Приказ НР Кровли | | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 146,53 | | 3 052 |
| | | Минстроя | | | | | | | | | | |
| | | России № | | | | | | | | | | |
| | | 812/лр от | | | | | | | | | | |
| | | 21.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.12 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Кровли | | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 72,37 | | 1 507 |
| | | Минстроя | | | | | | | | | | |
| | | России № | | | | | | | | | | |
| | | 774/лр от | | | | | | | | | | |
| | | 11.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.12 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1 255,44 | | 12 679 |
| | | Итого по разделу 1 Цоколь | | | | | | | | 20 443,30 | | |
| Раздел 2. Фасад | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | ФЕР13-06-003- Очистка поверхности щитами | м2 | | | | 331,21 | | | | | |
| | 01 | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 421/лр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | |
| | | 421/лр прил.10 | | | | | | | | | | |
| | | т.1 п.2 | | | | | | | | | | |

| Д.Смета 2021.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|--------|------|--------|------------|---|------|--------|----------|--------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 ОТ | | | | Чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 394,222702 | 5 | 7,68 | 1,3225 | 3 364,03 | 20,83 | 70 073 | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 7,68 | | 3 364,03 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 3 364,03 | | 70 073 | |
| Приказ НР Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | | | | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | | | 2 845,97 | | 59 282 | |
| Приказ СП Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | | | | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | | | 1 458,31 | | 30 377 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | 7 668,31 | | 159 732 | |
| 21 | 20 | ФЕР13-06-004-Обеспыливание поверхности | М2 | | | | 331,21 | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | 0,60 | 1,3225 | 262,82 | 20,83 | 5 475 |
| 2 ЗМ | | | | | | | | | | 0,33 | 1,4375 | 157,12 | 7,28 | 1 144 |
| ЗТ | | | | Чел.-ч | 0,07 | 1,3225 | 30,6617658 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 0,93 | | 419,94 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 262,82 | | | 5 475 |
| Приказ НР Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | | | | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | | | 222,35 | | | 4 632 |
| Приказ СП Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | | | | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | | | 113,93 | | | 2 373 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | 756,22 | | | 13 624 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|----------------------|---|--------|--------|-------|-------|----------|------|-----------|-------|---------|
| 22 | 21 | ФЕРр81-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | | | 1,1 | | | | | |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1 520,76 | 1,15 | 1 923,76 | 20,83 | 40 072 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 1,21 | 1,15 | 1,53 | 7,28 | 11 |
| | | | 4 М | | | | | 1 140,25 | | 1 254,28 | 5,65 | 7 087 |
| | | | 3Т | | чел.-ч | 174 | 1,15 | 220,11 | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 2 662,22 | | 3 179,57 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 1 923,76 | | 40 072 |
| | | | Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 89 | | | | 1 712,15 | | 35 664 |
| | | | Министр России № 812/пр от 21.12.2020 | | | | | | | | | |
| | | | Прил. п.95 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 44 | | | | 846,45 | | 17 632 |
| | | | Министр России № 774/пр от 11.12.2020 | | | | | | | | | |
| | | | Прил. п.95 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 6 738,17 | | 100 466 |
| 23 | 22 | ФССЦ-04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | | | -2,42 | 517,91 | | -1 253,34 | 5,65 | -7 081 |
| 24 | 23 | ФССЦ-04.3.02.12-0009 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) | т | | | 3,74 | 1 176,71 | | 4 400,90 | 5,65 | 24 865 |
| 25 | 24 | ФЕРр81-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов | 100 м2 | | | 0,3 | | | | | |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 4 772,15 | 1,15 | 1 646,39 | 20,83 | 34 294 |
| | | | 4 М | | | | | 3 004,73 | | 901,42 | 5,65 | 5 093 |
| | | | 3Т | | чел.-ч | 467,4 | 1,15 | 161,253 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|----------------------|---|--------|-------|---|-------|-----------|------|----------|-------|--------|
| Итого по расценке | | | | | | | | 7 776,88 | | 2 547,81 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 1 646,39 | | 34 294 |
| Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные) | | | | % | 89 | | 89 | | | 1 465,29 | | 30 522 |
| России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные) | | | | % | 44 | | 44 | | | 724,41 | | 15 089 |
| России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 4 737,51 | | 84 998 |
| 26 | 25 | ФССЦ-04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1,5 | м3 | | | -1,74 | 517,91 | | -901,16 | 5,65 | -5 092 |
| 27 | 26 | ФССЦ-04.3.02.12-0009 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163 накрывка" (марка М75-М100) | т | | | 1,53 | 1 176,71 | | 1 800,37 | 5,65 | 10 172 |
| 28 | 27 | ФЕР81-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с заделки и песков | 100 м2 | | | 0,358 | | | | | |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | 3 004,39 | 1,15 | 1 236,91 | 20,83 | 25 765 |
| 2 ЗМ | | | | | | | | 2,31 | 1,15 | 0,95 | 7,28 | 7 |
| 4 М | | | | | | | | 2 279,65 | | 816,11 | 5,65 | 4 611 |
| ЗТ | | | | чел.-ч | 323,4 | | 1,15 | 133,14378 | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 5 286,35 | | 2 053,97 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 1 236,91 | | 25 765 |
| Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные) | | | | % | 89 | | 89 | | | 1 100,85 | | 22 931 |
| России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные) | | | | % | 44 | | 44 | | | 544,24 | | 11 337 |
| России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--------|-----------|----------|-------|------------|---|----|----------|-------|--------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ФССЦ-04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | -1,5752 | 517,91 | | | | | 3 699,06 | | 64 651 |
| 30 | ФССЦ-04.3.02.12-0009 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) | т | 1,8258 | 1 176,71 | | | | | -815,81 | 5,65 | -4 609 |
| Объем=0,051*35,8 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ФЕР15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 3,6701 | | | | | | | | |
| <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586</p> <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10</p> <p>Т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | 128,20 | 1,3225 | | | | | 622,25 | 20,83 | 12 961 |
| | 2 ЭМ | | | 5,41 | 1,4375 | | | | | 28,54 | 7,28 | 208 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,93 | 1,4375 | | | | | 4,91 | 20,83 | 102 |
| | 4 М | | | 105,72 | | | | | | 388,00 | 5,65 | 2 192 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 13,8 | 1,3225 | | 66,9811601 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,08 | 1,4375 | | 0,4220615 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | 239,33 | | | | | | 1 038,79 | | 13 063 |
| | Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | 564,44 | | 11 757 |
| | Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | 261,21 | | 5 441 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ФССЦ-14.5.11.02-0105 | Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная | т | -0,064227 | 4 841,85 | | | | | -310,98 | 5,65 | -1 757 |
| | | | | | | | | | | 1 864,44 | | 32 559 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------|----|----------------------|--|--------|------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------|--------|
| 33 | 32 | ФССЦ-14.5.11.06-0013 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | | | 0,73402 | 7 090,70 | | 5 204,72 | 5,65 | 29 407 |
| | | | Объем=0,002*367,01 | | | | | | | | | |
| 34 | 33 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовоочный глубокого проникновения | кг | | | 47,71 | 21,77 | | 1 038,65 | 5,65 | 5 866 |
| | | | Объем=13*3,6701 | | | | | | | | | |
| 35 | 34 | ФССЦ-14.3.02.01-0313 | Краска фасадная, АКРИЛ | т | | | 0,13946 | 27 390,91 | | 3 819,94 | 5,65 | 21 583 |
| | | | Объем=0,038*3,6701 | | | | | | | | | |
| 36 | 35 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (бранамазурь, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | | | 0,064 | | | | | |
| | | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 829,12 | 1,3225 | 70,18 | 20,83 | 1 462 |
| | | | 2 ЗМ | | | | | 21,88 | 1,4375 | 2,01 | 7,28 | 15 |
| | | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 3,51 | 1,4375 | 0,32 | 20,83 | 7 |
| | | | 4 М | | | | | 6 516,18 | | 417,04 | 5,65 | 2 356 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 97,2 | 1,3225 | 8,227008 | | | | | |
| | | | ЗТМ | чел.-ч | 0,27 | 1,4375 | 0,02484 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 7 367,18 | | 489,23 | | |
| | | | ФОТ | | | | | 70,50 | | | | 1 469 |
| | | | Приказ НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 69,16 | | 1 441 |
| | | | Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 34,16 | | 712 |
| | | | Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 592,55 | | | | 5 986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------|----|----------------------|--|--------|------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|
| 37 | 36 | ФССЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | | | -0,03648 | 11 200,00 | | -408,58 | 5,65 | -2 308 |
| 38 | 37 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | | | 6,72 | 50,55 | | 340,37 | 5,65 | 1 923 |
| | | | Объем=6,4*1,05 | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 2 Фасад | | | | | | | 40 119,78 | | |
| Раздел 3. Водосточная система | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 38 | ФЕР12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | | 27,1 | | | | | | |
| | | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1,15 | 1,3225 | 41,22 | 20,83 | 859 |
| | | | 4 М | | | | | 7,80 | | 211,38 | 5,65 | 1 194 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 0,12 | 1,3225 | 4,30077 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 8,95 | | 252,60 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 41,22 | | 859 |
| | | | Приказ НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 40,44 | | 843 |
| | | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 19,97 | | 416 |
| | | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 39 | ФССЦ-12.1.01.05-0068 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | | 10 | | 357,80 | | 3 678,00 | 5,65 | 20 216 |
| | | | | | | | | | | 3 312,01 | | 3 312 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|--|--|------|--------|--------|----|--------|--------|----------|-------|-------|----|
| 41 | 40 | ФССЦ-12.1.01.05-0025 | Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм | шт | | | 23 | 65,06 | | 1 456,38 | 5,65 | 8 455 | |
| 42 | 41 | ФЕР12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронки | шт | | | 4 | | | | | | |
| | | <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.585</p> | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>421/пр прил.10</p> <p>т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 1,73 | 1,3225 | 9,15 | 20,83 | 191 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,18 | 1,3225 | 0,9522 | | 1,73 | | 9,15 | | 191 | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 9,15 | | 191 | |
| | | Приказ НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | | 8,98 | | 187 | |
| | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | | 4,43 | | 93 | |
| | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 43 | 42 | ФССЦ-12.1.01.05-0006 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм | шт | | | 4 | 249,40 | | 997,60 | 5,65 | 5 636 | |
| 44 | 43 | ФЕР12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | | | 20 | | | | | | |
| | | <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.585</p> | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>421/пр прил.10</p> <p>т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 1,15 | 1,3225 | 30,42 | 20,83 | 634 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,12 | 1,3225 | 3,174 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|----------------------|---|--------|---|---|--------|----------|------|----------|-------|-------|
| Итого по расценке | | | | | | | | 1,15 | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 30,42 | | 634 |
| Приказ НР Кровли | | | | | | | | | | 30,42 | | 622 |
| Минстроя | | | | | | | | | | | | |
| России № | | | | | | | | | | | | |
| 812/пр от | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Прил. п.12 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ СП Кровли | | | | | | | | | | 14,74 | | 307 |
| Минстроя | | | | | | | | | | | | |
| России № | | | | | | | | | | | | |
| 774/пр от | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Прил. п.12 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 75,00 | | 1 563 |
| 45 | 44 | ФССЦ-12.1.01.05-0048 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | | | 4 | 83,12 | | 332,48 | 5,65 | 1 879 |
| 46 | 45 | ФССЦ-12.1.01.05-0051 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | | | 16 | 83,12 | | 1 329,92 | 5,65 | 7 514 |
| Итого по разделу 3 Водосточная система | | | | | | | | | | 8 144,95 | | |
| Раздел 4. Проемы | | | | | | | | | | | | |
| Оконные | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 45 | ФЕР45-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (во фронтоне) | 100 м2 | | | 0,0106 | | | | | |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил.10 | | | | | | | | | | | | |
| т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | 1 225,96 | 1,15 | 14,94 | 20,83 | 311 |
| 2 ЭМ | | | | | | | | 241,95 | 1,15 | 2,95 | 7,28 | 21 |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 104,49 | 1,15 | 1,27 | 20,83 | 26 |
| ЗТ | | | | | | | | | | | | |
| ЗТм | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 1 467,91 | | 17,89 | | 337 |
| ФОТ | | | | | | | | | | 16,21 | | 347 |
| Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкции, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов | | | | | | | | | | 16,70 | | |
| 21.12.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----|--|--|--------|---|---|--------|----------|--------|----------|-------|-------|
| | | Приказ СГР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 48 | 47 | ФЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | | | 0,0106 | | | | | 878 |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 1 462,81 | 1,3225 | 20,51 | 20,83 | 427 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 270,55 | 1,4375 | 4,12 | 7,28 | 30 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 61,81 | 1,4375 | 0,94 | 20,83 | 20 |
| | | 4 М | | | | | | 7 998,51 | | 84,78 | 5,65 | 479 |
| | | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | | ЗТМ | | | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 9 731,87 | | 109,41 | | 447 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 21,45 | | 434 |
| | | Приказ № Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | | | | | | | | 20,85 | | |
| | | Приказ СГР Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | | | | | | | | 10,03 | | 209 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 49 | 48 | ФСС-11.3.02.02-0007 | Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, односторонний с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | | | 1,06 | 1 339,44 | | 1 419,81 | 5,65 | 8 022 |
| 50 | 49 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | | | 0,041 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|--|---|--------|--------|--------|------------|---|-----------|--------|--------|-------|
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | чел.-ч | 165,39 | 1,15 | 7,7981385 | | 1 338,01 | 1,15 | 63,09 | 20,83 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | 1 314 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 241,95 | 1,15 | 11,41 | 7,28 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 104,49 | 1,15 | 4,93 | 20,83 |
| | | ЗТ | | | | | | | | | | 103 |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 7,74 | 1,15 | 0,354941 | | 1 579,96 | | 74,50 | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 68,02 | 1 417 |
| | | Приказ НР Работы по реконструкции зданий и | | | | | | | | | 70,06 | 1 460 |
| | | Министрства сооружений: усиление и замена существующих | | % | 103 | | 103 | | | | | |
| | | России № конструкций, возведение отдельных | | | | | | | | | | |
| | | 812/пр от конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | | 21.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Работы по реконструкции зданий и | | % | 59 | | 59 | | | | 40,13 | 836 |
| | | Министрства сооружений: усиление и замена существующих | | | | | | | | | | |
| | | России № конструкций, возведение отдельных | | | | | | | | | | |
| | | 774/пр от конструктивных элементов | | | | | | | | | | |
| | | 11.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | |
| 51 | 50 | ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных | | 100 м2 | | | 0,041 | | | | 184,69 | 3 693 |
| | 05 | зданий оконных блоков из ПВХ профилей: | | | | | | | | | | |
| | | поворотных (откидных, поворотно- | | | | | | | | | | |
| | | откидных) с площадью проема до 2 м2 | | | | | | | | | | |
| | | двухстворчатых | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к | | | | | | | | | | |
| | | 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 1 639,19 | 1,3225 | 88,88 | 20,83 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 270,55 | 1,4375 | 15,95 | 7,28 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 61,81 | 1,4375 | 3,64 | 20,83 |
| | | 4 М | | | | | | | 8 164,54 | | 334,75 | 5,65 |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 187,55 | 1,3225 | 10,1694299 | | | | | 1 891 |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 5,04 | 1,4375 | 0,297045 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 10 074,28 | | 439,58 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 92,52 | 1 927 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|------------------------------|---|--------|-------|--------|-----------|----------|--------|--------|-------|-----------------|
| Приказ № Деревянные конструкции | | | | | | | | | | | | |
| Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 89,93 | | 1 873 |
| Приказ СП Деревянные конструкции | | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 43,25 | | 901 |
| Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 51 | ФССЦ- 11.3.02.01- 0016 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | | | 4,1 | 3 174,78 | | 672,76 | 5,65 | 6 632 73 544 |
| 53 | 52 | ФЕР10-01-035- 01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | | | 0,0382 | | | | | |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.595 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; | | | | | | | | | | | | |
| 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил.10 | | | | | | | | | | | | |
| Т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 165,82 | 1,3225 | 8,38 | 20,83 | 175 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 10,45 | 1,4375 | 0,57 | 7,28 | 4 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 2,16 | 1,4375 | 0,12 | 20,83 | 2 |
| | | 4 М | | | | | | 2 189,21 | | 83,63 | 5,65 | 473 |
| | | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | | ЗТМ | | | | | | | | | | |
| | | | | чел.-ч | 19,44 | 1,3225 | 0,9820991 | | | | | |
| | | | | чел.-ч | 0,18 | 1,4375 | 0,0098843 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 2 365,48 | | 92,58 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 8,50 | | 177 |
| Приказ № Деревянные конструкции | | | | | | | | | | 8,26 | | 172 |
| Минстрой | | | | | | | | | | | | |
| России № | | | | | | | | | | | | |
| 812/пр от | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Прил. п.10 | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|---|--|--------|-------|------|---------|----------|------|--------|-------|--------|
| | | | Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 3,97 | | 83 |
| 54 | 53 | ФССЦ- 11.3.03.01- 0007 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм | м | | | 3,82 | 49,56 | | 104,81 | 5,65 | 907 |
| 56 | 54 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (стяжка под отлив) | 100 м2 | | | 0,09 | | | | | 1 070 |
| <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 3 004,39 | 1,15 | 310,95 | 20,83 | 6 477 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 2,31 | 1,15 | 0,24 | 7,28 | 2 |
| | | 4 М | | | | | | 2 279,65 | | 205,17 | 5,65 | 1 159 |
| | | 3Т | | чел.-ч | 323,4 | 1,15 | 33,4719 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 5 296,35 | | 516,36 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 310,95 | | 6 477 |
| | | Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | | % | 89 | | 89 | | | 276,75 | | 5 765 |
| | | Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | | % | 44 | | 44 | | | 136,82 | | 2 850 |
| 57 | 55 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | | | 0,422 | | | 929,93 | | 16 253 |
| <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 353,23 | 1,15 | 171,42 | 20,83 | 3 571 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 5,13 | 1,15 | 2,49 | 7,28 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|------------------------------|--|--------|--------|--------|------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | чел.-ч | 41,41 | 1,15 | 20,096273 | 1,54 | 1,15 | 0,75 | 20,83 | 16 |
| ЗТ | | | | | | | | 98,05 | | 40,53 | 5,65 | 229 |
| ЗТМ | | | | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,058236 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 454,41 | | 214,44 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 172,17 | | 3 587 |
| Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | % | 90 | | 90 | | | 154,95 | | 3 228 |
| Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | % | 46 | | 46 | | | 79,20 | | 1 650 |
| Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 56 | ФССЦ- 08.1.02.03- 0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Объем=1,05*42,2 | М | | | 44,31 | 26,41 | | 448,59 | 5,65 | 8 686 |
| 59 | 57 | ФЕР15-01-050- 04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 | | | 0,0456 | | | | | |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | 1 520,86 | 1,3225 | 91,72 | 20,83 | 1 911 |
| 2 ЗМ | | | | | | | | 6,28 | 1,4375 | 0,41 | 7,28 | 3 |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | 1,78 | 1,4375 | 0,12 | 20,83 | 2 |
| 4 М | | | | | | | | 477,48 | | 21,77 | 5,65 | 123 |
| ЗТ | | | | чел.-ч | 167,68 | 1,3225 | 10,1121101 | | | | | |
| ЗТМ | | | | чел.-ч | 0,14 | 1,4375 | 0,009177 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 2 004,62 | | 113,90 | | 1 913 |
| ФОТ | | | | | | | | | | 91,84 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----|------------------------------|---|--------|-------|--------|-----------|--------|------|--------|-------|-------|
| | | | Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 82,66 | | 1 722 |
| | | | Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 38,25 | | 797 |
| 60 | 58 | ФССЦ- 11.3.03.05- 0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | | 4,79 | 59,16 | | | 234,81 | 5,65 | 4 556 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 283,38 | | 1 601 |
| 61 | 59 | ФЕР46-04-012- 03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | | 0,0654 | | | | | | |
| | | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Т.1 п.2 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 737,40 | 1,15 | 55,46 | 20,83 | 1 155 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 241,95 | 1,15 | 18,20 | 7,28 | 132 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 104,49 | 1,15 | 7,86 | 20,83 | 164 |
| | | | 3Т | чел.-ч | 91,15 | 1,15 | 6,8553915 | | | | | |
| | | | 3Тм | чел.-ч | 7,74 | 1,15 | 0,5821254 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 979,35 | | 73,66 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 63,32 | | 1 319 |
| | | | Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1 | % | 103 | | 103 | | | 65,22 | | 1 359 |
| | | | Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1 | % | 59 | | 59 | | | 37,36 | | 778 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 176,24 | | 3 424 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----|---|---|--------|------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|---------|
| 62 | 60 | ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков | | м2 | | | 6,54 | | | | | |
| | 01 | в готовые проемы | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр прил.10 | | | | | | | | | | |
| | | т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 23,81 | 1,3225 | 205,94 | 20,83 | 4 280 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 14,41 | 1,4375 | 135,47 | 7,28 | 986 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 1,97 | 1,4375 | 18,52 | 20,83 | 386 |
| | | 4 М | | | | | | 25,72 | | 168,21 | 5,65 | 950 |
| | | 3Т | | чел.-ч | 2,4 | 1,3225 | 20,75796 | | | | | |
| | | 3Тм | | чел.-ч | 0,17 | 1,4375 | 1,5982125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 63,94 | | | 509,62 | | 4 676 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 224,46 | | 3 914 |
| | | Приказ НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | | 187,87 | | |
| | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.9 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | | 118,29 | | 2 464 |
| | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.9 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 815,78 | | | | | 12 604 |
| 63 | 61 | Накладная | | м2 | | | 6,54 | 16 166,67 | 1,02 | 19 087,61 | 5,65 | 107 845 |
| | | №289 от 11.06.21г. | | | | | | | | | | |
| | | Цена=19400/1,2 | | | | | | | | | | |
| | | ТЗР МАТ=2% к расх. | | | | | | | | | | |
| 64 | 62 | ФЕР09-04-012- Установка дверного доводчика к | | шт | | | 1 | | | | | |
| | 02 | металлическим дверям | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр прил.10 | | | | | | | | | | |
| | | т.1 п.2 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|--------|--------|--------|-----------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 1 ОТ | | | | | | | | 11,01 | 1,3225 | 14,56 | 20,83 | 303 |
| 2 ЭМ | | | | | | | | 2,11 | 1,4375 | 3,03 | 7,28 | 22 |
| 4 М | | | | | | | | 2,32 | | 2,32 | 5,65 | 13 |
| ЗТ | | | | чел.-ч | 1,11 | 1,3225 | 1,467975 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 15,44 | | 18,91 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 14,56 | | 303 |
| Приказ НР Строительные металлические конструкции | | | | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 12,19 | | 254 |
| Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ СП Строительные металлические конструкции | | | | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 7,67 | | 160 |
| Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 1 | 428,27 | | 39,77 | 5,65 | 752 |
| 65 63 ФССЦ-01.7.04.01-0011 | | | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | | | | | | 428,27 | 5,65 | 2 420 |
| 66 64 ФЕРр61-7-1 | | | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | | | 0,047 | | | | | |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | 3 436,05 | 1,15 | 185,72 | 20,83 | 3 869 |
| 2 ЭМ | | | | | | | | 36,26 | 1,15 | 1,96 | 7,28 | 14 |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 15,66 | 1,15 | 0,85 | 20,83 | 18 |
| 4 М | | | | | | | | 2 279,65 | | 107,14 | 5,65 | 605 |
| ЗТ | | | | чел.-ч | 383,06 | 1,15 | 20,704393 | | | | | |
| ЗТм | | | | чел.-ч | 1,16 | 1,15 | 0,062698 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 5 751,96 | | 294,82 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 186,57 | | 3 887 |
| Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | % | 89 | | 89 | | | 166,05 | | 3 459 |
| Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|----------------------|--|--------|-------|--------|-----------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | % | 44 | | 44 | | | 82,09 | | 1 710 |
| Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 642,96 | | | | 9 657 |
| 67 | 65 | ФССП-04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | | | -0,2058 | 617,91 | | -107,10 | 5,65 | -605 |
| 68 | 66 | ФССП-04.3.02.12-0009 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=0,034*4,7 | т | | | 0,1598 | 1 176,71 | | 188,04 | 5,65 | 1 062 |
| 69 | 67 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | | | 0,047 | | | | | |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 380,71 | 1,3225 | 23,66 | 20,83 | 493 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 10,41 | 1,4375 | 0,70 | 7,28 | 5 |
| | | 3 в т ч. ОТМ | | | | | | 1,97 | 1,4375 | 0,13 | 20,83 | 3 |
| | | 4 М | | | | | | 642,56 | | 30,20 | 5,65 | 171 |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 43,56 | 1,3225 | 2,7075807 | | | | | |
| | | ЗТМ | | чел.-ч | 0,17 | 1,4375 | 0,0114856 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 1 033,68 | | 54,56 | | |
| ФОТ | | | | | | | | 23,79 | | 21,41 | | 496 |
| Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | | | | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 446 |
| Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 9,91 | | 207 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 85,88 | | | | 1 322 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|----|----------------------|--|--------|-----|---|---------|-----------|------|-------|-----------|-----|
| 70 | 68 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовоочный глубокого проникновения | кг | | | 0,94 | 21,77 | | 20,46 | 5,65 | 116 |
| | | | Объем=20*0,047 | | | | | | | | | |
| 71 | 69 | ФССЦ-14.3.02.01-0113 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО | т | | | 0,00141 | 25 130,00 | | 35,43 | 5,65 | 200 |
| | | | Объем=0,03*0,047 | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Проемы | | | | | | | | | | | 40 052,71 | |
| Раздел 5. Козырек подъезда | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 70 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовых стали | 100 м2 | | | 0,0336 | | | | | |
| | | | Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | |
| | | | 421/пр прил.10 | | | | | | | | | |
| | | | т.1 п.2 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 66,92 | 1,15 | 2,59 | 20,83 | 54 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 12,52 | 1,15 | 0,48 | 7,28 | 3 |
| | | | ЗТ | | | | | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 79,44 | | 3,07 | | 54 |
| | | | ФОТ | | | | | | | 2,59 | | 56 |
| | | | Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 | % | 103 | | 103 | | | | | |
| | | | Прил. п.40.1 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 | % | 59 | | 59 | | | 1,53 | | 32 |
| | | | Прил. п.40.1 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | 7,27 | 145 |
| 73 | 71 | ФЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (разборка каркас козырька) | м3 | | | 0,2 | | | | | |
| | | | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 188,55 | 0,8 | 30,17 | 20,83 | 628 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 23,66 | 0,8 | 3,79 | 7,28 | 28 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,18 | 0,8 | 0,67 | 20,83 | 14 |
| | | | 4 М | | | | | 2 191,54 | 0 | 0,00 | 5,65 | |
| | | | ЗТ | | | | | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 2 403,75 | | 33,96 | | 642 |
| | | | ФОТ | | | | | | | 30,84 | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----|---|------------------|------|------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | Приказ НР Деревянные конструкции | | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 29,98 | | 624 |
| | | Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Деревянные конструкции | | % | 55 | 0,85 | 48,75 | | | 14,42 | | 300 |
| | | Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | | | | | | | | | | |
| 74 | 72 | ФЕРр69-2-1 | Всего по позиции | | | | 0,07 | | | 78,36 | | 1 580 |
| | | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича | 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 45,72 | 1,15 | 3,68 | 20,83 | 77 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | 1,15 | 0,43148 | | 45,72 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 3,68 | | 77 |
| | | Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | | 92 | | | 3,39 | | 71 |
| | | Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | | 44 | | | 1,62 | | 34 |
| | | Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| 75 | 73 | ФЕРр69-2-2 | Всего по позиции | | | | 0,07 | | | 8,69 | | 182 |
| | | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 45,04 | 1,15 | 3,63 | 20,83 | 76 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 1,15 | 0,42504 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|----------------------|---|----|-------|--------|-----------|----------|--------|-------|-------|-----|
| Итого по расценке | | | | | | | | 45,04 | | 3,63 | | 13 |
| ФОР | | | | | | | | | | 3,63 | | 76 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | | | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | 3,34 | | 70 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | | | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | 1,60 | | 33 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 8,57 | | 179 |
| 76 | 74 | ФССЦ-01.7.15.02-0021 | Болт анкерный диаметр 12 мм | шт | | | 7 | 2,90 | | 20,30 | 5,65 | 115 |
| 77 | 75 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька) | т | | | 0,043484 | | | | | |
| Объем=0,0017*9,12+12*0,00233 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 т.1 п.2 | | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15 | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | 345,67 | 1,3225 | 19,87 | 20,83 | 414 |
| 2 ЗМ | | | | | | | | 473,47 | 1,4375 | 29,58 | 7,28 | 215 |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 53,96 | 1,4375 | 3,37 | 20,83 | 70 |
| 4 М | | | | | | | | 232,33 | | 10,10 | 5,65 | 57 |
| ЗТ | | | чел.-ч | | 39,55 | 1,3225 | 2,2733791 | | | | | |
| ЗТм | | | чел.-ч | | 4,01 | 1,4375 | 0,2505428 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 1 051,47 | | 59,55 | | 484 |
| ФОР | | | | | | | | | | 23,24 | | 405 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | | | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 19,45 | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|------------------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| Приказ СП Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | | | | |
| Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | | | | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 12,25 | | 255 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 76 | Накладная №189 от 19.05.21г. | Металлокаркас козырька | комплект | 1 | 24 833,33 | 1,02 | 4 483,19 | 6,66 | 1 346 | 25 330 | |
| Цена=29800/1,2 ТЗР МАТ=2% к раск. | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 77 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0301 | | | | | | | |
| Объем=(0,04*4+12+0,06*2*9,12)/100 Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 572,36 | 1,3225 | 22,78 | 20,83 | 475 | | |
| | | 2 ЗМ | | | | 2,28 | 1,4375 | 0,10 | 7,28 | 1 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,49 | 1,4375 | 0,02 | 20,83 | 15 | | |
| | | 4 М | | | | 88,57 | | 2,67 | 5,65 | | | |
| | | ЗТМ | | | | | | | | | | |
| | | | | чел.-ч | 64,6 | 1,3225 | 2,5715484 | | | | | |
| | | | | чел.-ч | 0,04 | 1,4375 | 0,0017308 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | 863,21 | | 26,55 | | 475 | | |
| Приказ НР Отделочные работы | | | | | | | | | | | | |
| Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | | | | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 20,52 | 428 | |
| Приказ СП Отделочные работы | | | | | | | | | | | | |
| Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 9,50 | 198 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 55,57 | 1 117 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|----------------------|--|--------|------|--------|----------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 80 | 78 | ФССЦ-14.02.04-0009 | Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная | т | | | 0,00074 | 27 100,00 | | 20,05 | 5,65 | 113 |
| 81 | 79 | ФЕР12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | | | 0,035 | | | | | |
| <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585</p> <p>Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 283,18 | 1,3225 | 13,11 | 20,83 | 273 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 28,03 | 1,4375 | 1,41 | 7,28 | 10 |
| | | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 4,04 | 1,4375 | 0,20 | 20,83 | 4 |
| | | | 4 М | | | | | 57,28 | | 2,00 | 5,65 | 11 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 32,4 | 1,3225 | 1,499715 | | | | | |
| | | | ЗТМ | чел.-ч | 0,32 | 1,4375 | 0,0161 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 368,49 | | 16,52 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 13,31 | | 277 |
| | | | Приказ НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 13,06 | | 272 |
| | | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 6,45 | | 134 |
| | | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 80 | ФССЦ-08.3.09.04-0015 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 | м2 | | | 3,85 | 64,53 | | 248,44 | 5,65 | 1 404 |
| 83 | 81 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | | | 0,64 | 50,65 | | 32,42 | 5,65 | 183 |
| Итого по разделу 5 Козырек подъезда | | | | | | | | | | | | |
| 5 090,14 | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Отмостка | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 82 | ФЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | | | 5,45 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|-----------------|---|--------|------|------|--------|-----------|--------|----------|-------|--------|
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил. 10 | | | | | | | | | | | | |
| т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | | | 73,27 | 1,15 | 459,22 | 20,83 | 9 566 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | 147,31 | 1,15 | 923,27 | 7,28 | 6 721 |
| 3 | ЗТ | | | чел.-ч | 8,27 | 1,15 | | 51,832225 | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 220,58 | | 1 382,49 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Приказ НР Работы по реконструкции зданий и | | | | % | 103 | | 103 | | | 459,22 | | 9 566 |
| Министром сооружений: усиление и замена существующих | | | | | | | | | | 473,00 | | 9 853 |
| России № конструкций, возведение отдельных | | | | | | | | | | | | |
| 812/пр от конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ СП Работы по реконструкции зданий и | | | | % | 59 | | 59 | | | 270,94 | | 5 644 |
| Министром сооружений: усиление и замена существующих | | | | | | | | | | | | |
| России № конструкций, возведение отдельных | | | | | | | | | | | | |
| 774/пр от конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2 126,43 | | | | 31 784 |
| 85 | 83 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | | | 0,1089 | | | | | |
| | | 02 | глубиной до 2 м без креплений с откосами, | | | | | | | | | |
| | | | грунта грунтов: 2 | | | | | | | | | |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к | | | | | | | | | | | | |
| 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| 421/пр п.586 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил. 10 | | | | | | | | | | | | |
| т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | | | 1 201,20 | 1,3225 | 173,00 | 20,83 | 3 604 |
| 3 | ЗТ | | | чел.-ч | 154 | | | | | 173,00 | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 1 201,20 | | 173,00 | | 3 604 |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Приказ НР Земельные работы, выполняемые ручным | | | | % | 89 | | 89 | | | 138,57 | | 2 867 |
| Министром способом | | | | | | | | | | | | |
| России № | | | | | | | | | | | | |
| 812/пр от | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Прил. п.1.2 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|---|---|--------|------|--------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | | Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | % | 40 | 0,85 | 34 | | | 58,82 | | 1 225 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 84 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаментами: песчаного | м3 | | 5,45 | | | | 370,39 | | 7 718 |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | чел.-ч | 0,78 | 1,3225 | 5,6219475 | 6,19 | 1,3225 | 44,62 | 20,83 | 929 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 8,10 | 1,4375 | 63,46 | 7,28 | 462 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,81 | 1,4375 | 6,35 | 20,83 | 132 |
| | | 4 М | | | | | | 0,37 | | 2,02 | 5,65 | 11 |
| | | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 0,07 | 1,4375 | 0,5484063 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 14,66 | | 110,10 | | 1 061 |
| | | Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков | | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 50,97 | | 1 050 |
| Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков | | % | 69 | 0,85 | 58,55 | | | 29,89 | | 622 |
| Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 85 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | | 6 | | 55,26 | | 331,56 | 5,65 | 1 873 |
| 88 | 86 | ФЕР26-01-048-04 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 | | 0,5447 | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|--------|--------|------|--------|-----------|----------|--------|----------|-------|-------|
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | 93,83 | 1,3225 | 67,59 | 20,83 | 1 408 |
| | 2 ЗМ | | | | | | | 36,80 | 1,4375 | 28,81 | 7,28 | 210 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | 6,50 | 1,4375 | 5,09 | 20,83 | 106 |
| | 4 М | | | | | | | 32,19 | | 17,53 | 5,65 | 99 |
| | ЗТ | | | чел.-ч | 11 | 1,3225 | 7,9240233 | | | | | |
| | ЗТм | | | чел.-ч | 0,56 | 1,4375 | 0,4384835 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 162,82 | | 113,93 | | 1 514 |
| | Приказ НР Теплоизоляционные работы | | | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 63,45 | | 1 322 |
| | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ СП Теплоизоляционные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 33,98 | | 708 |
| | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 87 ФСС-08.1.02.17-0081 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм | м2 | | | | 57,19 | 20,29 | | 1 160,39 | 5,65 | 6 556 |
| 90 | 88 ФЕР06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | | | | 0,0545 | | | | | |
| | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2 | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | 827,41 | 1,3225 | 59,64 | 20,83 | 1 242 |
| | 2 ЗМ | | | | | | | 1 740,40 | 1,4375 | 136,35 | 7,28 | 993 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----|---|---|--------|-------|--------|------------|----------|--------|----------|-------|--------|
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 268,32 | 1,4375 | 21,02 | 20,83 | 438 |
| | | 4 М | | | | | | 391,40 | | 21,33 | 5,65 | 121 |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 97 | 1,3225 | 6,9913963 | | | | | |
| | | ЗТМ | | чел.-ч | 20,03 | 1,4375 | 1,5692253 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 2 959,21 | | 217,32 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 80,66 | | 1 680 |
| | | Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные | | % | 102 | 0,9 | 91,8 | | | 74,05 | | 1 542 |
| | | Министрства строительства и работ в строительстве | | | | | | | | | | |
| | | России № | | | | | | | | | | |
| | | 812/пр от | | | | | | | | | | |
| | | 21.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.6 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные | | % | 58 | 0,85 | 49,3 | | | 39,77 | | 828 |
| | | Министрства строительства и работ в строительстве | | | | | | | | | | |
| | | России № | | | | | | | | | | |
| | | 774/пр от | | | | | | | | | | |
| | | 11.12.2020 | | | | | | | | | | |
| | | Прил. п.6 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 331,14 | | 4 726 |
| 91 | 89 | ФССЦ- | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), | м3 | | | 5,56 | 665,00 | | 3 697,40 | 5,65 | 20 890 |
| | | 04.1.02.05- | крупность заполнителя 20 мм, класс В15 | | | | | | | | | |
| | | 0043 | (М200) | | | | | | | | | |
| 92 | 90 | ФЕР27-02-010- | Установка бортовых камней бетонных: при | 100 м | | | 0,665 | | | | | |
| | | 01 | цементобетонных покрытиях | | | | | | | | | |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к | | | | | | | | | | |
| | | 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр прил.10 | | | | | | | | | | |
| | | Т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; | | | | | | | | | | |
| | | 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр прил.10 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 590,51 | 1,3225 | 519,33 | 20,83 | 10 818 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 73,02 | 1,4375 | 69,80 | 7,28 | 508 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 8,70 | 1,4375 | 8,32 | 20,83 | 173 |
| | | 4 М | | | | | | 2 504,53 | | 1 665,51 | 5,65 | 9 410 |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 69,8 | 1,3225 | 61,3954825 | | | | | |
| | | ЗТМ | | чел.-ч | 0,65 | 1,4375 | 0,6213594 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 3 168,06 | | 2 254,64 | | 10 991 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 527,65 | | |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----|--|--------|-------|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| | | Приказ № Автомобильные Дороги | | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | 598,36 | | 12 464 |
| | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.21 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СГД Автомобильные Дороги | | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 426,08 | | 8 875 |
| | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.21 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3 279,08 | | 42 075 |
| 93 | 91 | ФССЦ- 05.2.03.03- (М300), объем 0,016 м3 | шт | | | | 67 | 22,36 | | 1 498,12 | 5,65 | 8 464 |
| 94 | 92 | ФССЦ- 04.1.02.05- 0006 | м3 | | | | -2,5935 | 592,76 | | -1 537,32 | 5,65 | -8 686 |
| 95 | 93 | ФССЦ- 04.1.02.05- 0006 | м3 | | | | 2,03 | 592,76 | | 1 203,30 | 5,65 | 6 799 |
| | | Объем=0,82,535 | | | | | | | | | | |
| 96 | 94 | ФЕР27-07-009- Устройство водосточных лотков из 01 композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | | | | 0,04 | | | | | |
| | | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 356,73 | 1,3225 | 18,87 | 20,83 | 393 |
| | | 2 ЗМ | | | | | | 22,34 | 1,4375 | 1,28 | 7,28 | 9 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 3,94 | 1,4375 | 0,23 | 20,83 | 5 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 38,86 | 1,3225 | 2,055694 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 0,34 | 1,4375 | 0,01955 | | 379,07 | | 20,15 | | 398 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 19,10 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------|----|---|---|--------|------|------|----------|--------|------|-----------|-------|-------|
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | 21,66 | | 451 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 15,42 | | 321 |
| 97 | 95 | Накладная №189 от 19.05.21г. | Лоток DN100 H60 бетонный 250x140x60 | шт | | | 16 | 566,67 | 1,02 | 1 636,81 | 5,65 | 1 174 |
| | | Цена=680/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх. | | | | | | | | 57,23 | | 9 248 |
| | | Итого по разделу 6 Отмостка | | | | | | | | 14 556,34 | | |
| Раздел 7. Прочие работы | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 96 | ФЕР62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | | | 0,05 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 599,47 | 1,15 | 34,47 | 20,83 | 718 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 0,66 | 1,15 | 0,04 | 7,28 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,12 | 1,15 | 0,01 | 20,83 | |
| | | 4 М | | | | | | 151,04 | | 7,55 | 5,65 | 43 |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 74,1 | 1,15 | 4,26075 | | | | | |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000575 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 751,17 | | 42,06 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 34,48 | | 718 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малые работы (ремонтно- строительные) | % | 90 | | 90 | | | 31,03 | | 646 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малые работы (ремонтно- строительные) | % | 46 | | 46 | | | 15,86 | | 330 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----|------------------------------|---|------------------|------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-------|---------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 97 | ФССП- 14.4.02.04- 0012 | Краска для наружных работ, темно-желтая 209 | т | | | 0,00081 | 23 528,17 | | 19,06 | 5,65 | 108 |
| 100 | 98 | ФЕР08-07-001- 02 | Установка и разборка наружных инвентарных песов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отопочных работ | 100 м2 | | | 5 | | | | | |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 375,84 | 1,3225 | 2 485,24 | 20,63 | 51 768 |
| | | | 2 ЗМ | | | | | 4,60 | 1,4375 | 33,06 | 7,28 | 241 |
| | | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 0,81 | 1,4375 | 5,82 | 20,83 | 121 |
| | | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 43,5 | 1,3225 | 287,64375 | 343,22 | | 1 716,10 | 5,65 | 9 696 |
| | | | ЗТМ | чел.-ч | 0,07 | 1,4375 | 0,503125 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 723,66 | | 4 234,40 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 2 491,06 | | 51 889 |
| | | | Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 2 466,15 | | 51 370 |
| | | | Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | | | | | | | | | |
| | | | Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | 0,85 | 58,65 | | | 1 461,01 | | 30 433 |
| | | | Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | | | | | | | | | |
| 101 | 99 | ФЕР08-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки песов | 100 отверстий | | | 0,12 | | | 8 161,56 | | 143 508 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 186,58 | 1,15 | 25,75 | 20,83 | 536 |
| | | | 2 ЗМ | | | | | 3 973,13 | 1,15 | 548,29 | 7,28 | 3 992 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----|---|---|-----------|------|------|---------|----------|------|------------|-------|-----------|
| | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 119,81 | 1,15 | 16,53 | 20,83 | 344 |
| | | 4 М | | | | | | 207,16 | | 24,86 | 5,65 | 140 |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 20,8 | 1,15 | 2,8704 | | | | | |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 8,32 | 1,15 | 1,14816 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 4 366,87 | | 598,90 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 42,28 | | 880 |
| | | Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 | | 92 | | | 38,90 | | 810 |
| | | Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 | | 44 | | | 18,60 | | 387 |
| | | Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 103 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 656,40 | | 5 865 |
| 102 | 100 | ФССЦпр-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | | 1 т груза | | | 32,67 | 42,98 | | 1 404,16 | 7,28 | 10 222 |
| 103 | 101 | ФССЦпр-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км | | 1 т груза | | | 32,67 | 11,42 | | 373,08 | 7,28 | 2 716 |
| | | Итого по разделу 7 Прочие работы | | | | | | | | 10 703,22 | | |
| | | Итого по акту: | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 115 489,98 | | 914 665 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 16 828,11 | | 350 533 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | 4 106,49 | | 29 894 |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | | 144,50 | | 3 009 |
| | | Материалы | | | | | | | | 94 555,38 | | 534 238 |
| | | Строительные работы | | | | | | | | 139 110,44 | | 1 406 682 |
| | | В том числе: | | | | | | | | 137 333,19 | | 1 393 744 |
| | | оплата труда | | | | | | | | 16 828,11 | | 350 533 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 2 329,24 | | 16 956 |
| | | материалы | | | | | | | | 94 555,38 | | 534 238 |
| | | накладные расходы | | | | | | | | 15 496,87 | | 322 803 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | 8 123,59 | | 169 214 |
| | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | 1 777,25 | | 12 938 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 16 972,61 | | 353 542 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 15 496,87 | | 322 803 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 8 123,59 | | 169 214 |
| | | УСН МАТ-0,2 (только ТЦ) | | | | | | | | | | 106 848 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | 1 513 530 |
| Аукционное снижение 0,995 | | | | | | | | | | | | 1 505 962 |
| ВСЕГО по акту с учетом положений Постановлением Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.4. Договора: 500 м2 * 3000 руб. | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |

Сдел: Генеральный директор ООО "ДОРАДО"



В.В. Гавриленов-Иванов


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принят: И.п. генерального директора ООО "Регистрация" фонда капитального ремонта



И.С. Водоров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННО-РЕКОНСТРУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДПИСАНО И.И. 

РАССУЖДЕНИЯ
ОТВЕТСТВУЮТ
СДЕЛКА


Представитель Администрации
на комиссию не явился