

3.1.1

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодряд"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Смоленский район, пос. Геденовка, д. 13	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
	(наименование, адрес)		
	(наименование)		
	Договор подряда (контракт)		
	номер		8/ЗА167а-2021/22
	дата		31.01.2022
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	16.08.2022	с 09.03.2022 по 16.08.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРр88-4-1	Разборка parapетных решеток (ограждения)	100 м	0,952							
			Объем=95,2 / 100									
		1 ОТ						116,48		110,89	24	2 661
		2 ЭМ						1,62		1,54	9,23	14
		999-9900	Строительный мусор	м	0,8		0,7616					
		3Т		чел.-ч	14,8		14,0896					
		Итого по расценке						118,10		112,43		
		ФОТ								110,89		2 661
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			99,80		2 395
		Прил. п.92										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			51,01		1 224
2	2	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=543 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр прил.10 табл.3 п.10.2	100 м2			5,43			263,24		6 294
			1 ОТ					124,02	1,25	841,79	24	20 203
			2 ЭМ					30,64	1,25	207,97	9,23	1 920
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18		11,8374					
			ЗТ	чел.-ч	15,9	1,25	107,92125					
			Итого по расценке				154,66			1 049,76		
			ФОТ							841,79		20 203
		Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и 812/лр от сооружений: разборка отдельных 21.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91			786,03		18 385
		Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и 774/лр от сооружений: разборка отдельных 11.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52			437,73		10 506
3	3	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр прил.10 табл.3 п.10.2	100 м2			5,43			2 253,52		51 014
			1 ОТ					120,37	1,25	817,01	24	19 608
			2 ЭМ					39,74	1,25	289,74	9,23	2 490
			3 в т.ч. ОТМ					6,21	1,25	42,15	24	1 012
		999-9900	Строительный мусор	м	1,4		7,602					
			ЗТ	чел.-ч	15,16	1,25	102,8985					
			ЗТМ	чел.-ч	0,46	1,25	3,12225					
			Итого по расценке				160,11			1 086,75		
			ФОТ							859,16		20 620
		Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90			90			773,24		18 558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			395,21		9 485
	774/пр от 11.12.2020											
	Прил. п.92											
Всего по позиции												
4	4	ФЕРр58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	100 шт			0,04			2 255,20		50 141
		1 ОТ										
		2 ЗМ						1 098,90		43,96	24	1 055
								7,28		0,29	9,23	3
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6		0,184					
		ЗТ		чел.-ч	138,4		5,536					
		Итого по расценке						1 106,18		44,25		1 055
		ФОТ								43,96		950
		Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90					39,56		
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.92										
		Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46					20,22		485
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.92										
Всего по позиции												
5	5	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)	100 м2			0,0109			104,03		2 493
		Объем=1,09 / 100										
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2										
		1 ОТ										
		2 ЗМ						1 029,33	0,8	8,98	24	216
		3 в т.ч. ОТм						1 078,67	0,8	9,41	9,23	87
		4 М						165,68	0,8	1,44	24	35
		01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0	1 668,50	0	0,00	7,33	
		08.1.02.06	Лазы и люки	м2	100		0					
		ЗТ		чел.-ч	121,67		0,8					
		ЗТм		чел.-ч	12,51		0,8					
		Итого по расценке						3 776,50		18,39		251
		ФОТ								10,42		271
		Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108					11,25		
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55		55			5,73		138
Всего по позиции												
7	6	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (стропильные ноги и нарожки)	100 м			5,5526			35,37		712
Объем=(504,06+37,6+13,6) / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						1 280,27	1,25	8 886,03	24	213 285
		2 ЭМ						23,04	1,25	159,91	9,23	1 476
		3 в т.ч. ОТм						3,71	1,25	25,75	24	618
		4 М						368,40		2 045,58	7,33	14 994
		11.1.03.01 Бруски обрезные		м3	0							
		999-9900 Строительный мусор		т	0,97		5,386022					
		ЗТ		чел.-ч	150,09	1,25	1041,73716					
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,25	2,22104					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 671,71		11 091,52		213 883
		Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			8 911,78		192 495
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			4 096,42		98 386
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
Всего по позиции												
8	7	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (100х200мм) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			0,7896	2 156,00		1 702,38	7,33	12 478
Объем=0,1*0,2*37,6*1,05												
9	8	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (50х200мм) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			5,43543	1 601,00		8 702,12	7,33	63 787
Объем=0,05*0,2*13,6*1,05+0,05*0,2*504,06*1,05												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	9	ФЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (смена кобылок) Объем=88,8 / 100	100 м			0,888					
Приказ от 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ	Доски обрезные	м3	0			1 136,62	1,25	1 261,65	24	30 280
		2 ЗМ		м	0,564			13,36	1,25	14,83	9,23	137
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	133,25	1,25		2,20	1,25	2,44	24	59
		4 М		чел.-ч	0,19	1,25		314,49		279,27	7,33	2 047
		11.1.03.06	Строительный мусор									
		999-9900										
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						1 464,47		1 555,75		
		ФОТ								1 264,09		30 339
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	90		90			1 137,68		27 305
		Прип. п.92										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	46		46			581,48		13 956
		Прип. п.92										
12	10	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылка 50х100мм) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,444*1,05	м3			0,4662	1 320,00		615,38	7,33	73 725
Всего по позиции												
										3 274,91		4 511
13	11	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами Объем=77,5 / 100	100 м			0,775					
Приказ от 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ		м	0,08			1 366,59	1,25	1 323,88	24	31 773
		2 ЗМ		м3	0			44,48	1,25	43,09	9,23	398
		3 в т.ч. ОТм		м	1,27			7,31	1,25	7,08	24	170
		4 М		чел.-ч	160,21	1,25		323,93		251,05	7,33	1 840
		01.2.03.03	Мастика									
		11.1.02.04	Лесоматериалы круглые									
		999-9900	Строительный мусор									
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	90		90			1 264,09		30 339
		Прип. п.92								1 137,68		27 305
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	46		46			581,48		13 956
		Прип. п.92										
12	10	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылка 50х100мм) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,444*1,05	м3			0,4662	1 320,00		615,38	7,33	73 725
Всего по позиции												
										3 274,91		4 511
13	11	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами Объем=77,5 / 100	100 м			0,775					
Приказ от 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ		м	0,08			1 366,59	1,25	1 323,88	24	31 773
		2 ЗМ		м3	0			44,48	1,25	43,09	9,23	398
		3 в т.ч. ОТм		м	1,27			7,31	1,25	7,08	24	170
		4 М		чел.-ч	160,21	1,25		323,93		251,05	7,33	1 840
		01.2.03.03	Мастика									
		11.1.02.04	Лесоматериалы круглые									
		999-9900	Строительный мусор									
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	90		90			1 264,09		30 339
		Прип. п.92								1 137,68		27 305
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	46		46			581,48		13 956
		Прип. п.92										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,63	1,25	0,6103125					
			Итого по расценке					1 735,00		1 618,02		
			ФОТ							1 330,96		31 943
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020	%	90		90			1 197,86		28 749
			Прил. п.92									
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			612,24		14 694
			774/нр от 11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции							3 428,12		77 454
14	12	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,062	3 316,55		205,63	7,33	1 507
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
15	13	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Брусски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (мауэрлат 50х100мм)	м3			0,407	1 980,00		805,86	7,33	5 907
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Объем=0,3875*1,05									
16	14	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,70012					
			Объем=0,1*0,2*25,32+0,1*0,04*48,43									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25									
			04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/нр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.586									
			1 ОТ					188,55	1,4375	189,76	24	4 554
			2 ЭМ					23,66	1,5625	25,88	9,23	239
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,5625	4,57	24	110
			4 М									
			ЗТ					2 191,54		1 534,34	7,33	11 247
			чел.-ч		22,5	1,4375	22,6445063					
			Итого по расценке							1 749,98		
			ФОТ							194,33		4 664
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020	%	108	0,9	97,2			188,89		4 533
			Прил. п.10,									
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020									
			п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			90,85		2 180
		Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
17	15	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Материалы)	м3			-0,651112	1 980,00		2 029,72		22 753
18	16	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Материалы)	м3			-0,007001	832,70		-5,83	7,33	-43
19	17	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Материалы)	м3			-0,084014	1 320,00		-110,90	7,33	-813
21	18	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (100x200мм) шпунгель (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*0,2*25,32*1,05	м3			0,53172	2 156,00		1 146,39	7,33	8 403
22	19	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (подкосы 40x100мм) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*0,04*48,43*1,05	м3			0,203406	1 320,00		268,50	7,33	1 968
27	20	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			5,43					
<p>Приказ от 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр прил.10 табл.3 п.10.2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.585</p> <p>1 ОТ</p> <p>2 ЗМ</p> <p>3 в т.ч. ОТМ</p> <p>4 М</p> <p>08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепицы: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.</p> <p>12.1.03.02 Металлочерепица</p> <p>3Т</p>												
				шт	0			1 634,38	1 4375	12 757,36	24	306 177
								605,45	1 5625	5 136,86	9,23	47 413
								40,43	1,5625	343,02	24	8 232
								10 899,57		59 184,67	7,33	433 824
				м2	126		684,18					
				чел.-ч	173,87	1,4375	1357,16401					
							88					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	3,21	1,5625	27,2348438					
			37м									
			Итого по расценке					13 139,40		77 078,89		
			ФОТ							13 100,38		314 409
			Приказ № НР Кровли							12 851,47		308 435
			812/лр от	%	109	0,9	98,1					
			21.12.2020									
			Прил. п.12,									
			Приказ №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Кровли	%	57	0,85	48,45			6 347,13		152 331
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12,									
			Приказ №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			п.16									
27.1	21	ОП п.1.12	Всего по позиции					16,34		96 277,49		1 248 180
		к ФЕР12-01-	Затраты на электроэнергию, потребляемую	Поправка			5,43			88,73	7,33	650
		020-01	ручным инструментом (в размере 1 % от									
			оплаты труда рабочих, добавляются к									
			сметной стоимости материалов)									
			(Материалы)									
			Цена=1% от 1634,38									
28	22	ФССЦ-	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м	м3			-2,4978	1 631,22		-4 074,46	7,33	-29 866
		11.1.03.01-	и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32									
		0011	мм, сорт I									
			(Материалы)									
29	23	ФССЦ-	Доска обрезная, антисептированная, длина	м3			-7,9821	1 611,84		-12 865,87	7,33	-94 307
		11.1.03.06-	4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40									
		0001	мм, сорт II									
			(Материалы)									
30	24	счет фактура	Металлочерепица Модерн Классик 0,5	м2			684,18	729,17	1,02	69 421,69	7,33	508 861
		№ 5178 от										
		22.12.2021										
			(Материалы)									
			Цена=875/1,2									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
			04.08.2020 №									
			421/лр п.92а									
31	25	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-	м3			0,85365	1 250,00		1 067,06	7,33	7 822
		11.1.03.01-	6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II									
		0075	(контробрешетка 50х50 мм)									
			(Материалы)									
			Объем=0,813*1,05									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	26	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка 100х32 мм) (Материалы) Объем=4,77*1,05	м3			5,0085	1 430,00		7 162,16	7,33	52 499
33	27	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (Материалы)	м			125,6	25,00		3 140,00	7,33	23 016
34	28	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (коньковая планка, верхнее примыкание к вентштамам и слуховым окнам, капельник) (Материалы для строительных работ) Объем=71,216*1,054	м2			75,06	164,28		12 330,86	7,33	90 395
35	29	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (Материалы для строительных работ)	шт			49	72,81		3 567,69	7,33	26 151
36	30	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание к слуховым окнам, вентштамам, галстуки) (Материалы для строительных работ) Объем=40,646*1,05	м2			42,6783	45,82		1 955,52	7,33	14 394
37	31	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м			0,952					
<p>Объем=95,2 / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586</p> <p>При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25</p> <p>1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М</p> <p>07.2.07.13 Конструкции стальные перил</p> <p>ЗТ 3ТМ</p> <p>Итого по расценке</p> <p>ФОР</p> <p>Приказ № 812/лр от 21.12.2020</p> <p>Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020</p> <p>п.25</p>												
				м	0,3	1,15	0,2856	52,27	1,15	57,23	24	1 374
				чел.-ч	5,9	1,15	6,45932	48,51	1,25	57,73	9,23	533
				чел.-ч	0,41	1,25	0,4879	5,29	1,25	6,30	24	151
								19,41		18,48	7,33	135
				%	109	0,9	98,1					
								120,19		133,44		
										63,53		1 525
										62,32		1 496

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			30,78		739
38	32	счет фактура № 5178 от 22.12.2021 п.16	Всего по позиции Кровельное ограждение со снегосдержателем оцинкованное окрашенное в стандартные цвета с комплектм креплений (L=3,0м, h=1,2м) (Материалы) Объем=95,2/3 Цена=7875/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			32	6 562,50	1,02	29 222,37	7,33	214 200
39	33	ФЕР26-02-018-02 02	Антисептирование и огнезащита деревянных элементов Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем=1282,72 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	100 м2			12,8272					
		1 ОТ 2 ЭМ 14.2.02.11 Составы огнезащитные 3Т	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	м цеп.-ч	0,0185 1,78	1,15	0,2373032 26,2572784	15,18 5,88	1,15 1,25	223,92 94,28	24 9,23	5 374 870
		Итого по расценке ФОТ					21,06			318,20 223,92 195,48		5 374 4 652
		Приказ № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			104,68		2 512
		Всего по позиции								618,36		13 448

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	37	счет фактура № 5178 от 22.12.2021	Зонт из листовой оцинкованной стали с покрытием "Полиэстр" прямоугольный (1600x540мм) прим 960x1590 мм	шт			2	11 780,00	1,02	3 278,44	7,33	24 031
(Материалы) Цена=14136/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92в												
55	38	ФЕР15-02-041- 03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен Объем=37,72 / 100	100 м2			0,3772					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
			1 ОТ					393,32	1,15	170,61	24	4 095
			2 ЗМ					1,51	1,25	0,71	9,23	7
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,28	24	7
			4 М					3 289,46		1 240,78	7,33	9 095
			3Т		46,11	1,15	20,0015958					
			чел.-ч									
			3Тм		0,04	1,25	0,01886					
			чел.-ч									
			Итого по расценке					3 694,29		1 412,10		
			ФОТ							170,89		4 102
			Приказ №		100	0,9	90			153,80		3 692
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15,									
			Приказ №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ №		49	0,85	41,65			71,18		1 708
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15,									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
56	39	ФССС- 11.1.03.01- 0003	Всего по позиции Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м			-13,9564	6,26		1 637,08	7,33	18 597
										-37,37		-640
57	40	ФЕР09-05-001- 01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,3772					
(Материалы) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
			1 ОТ					264,91	1,15	114,91	24	2 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М						26,33 3,82 13,36	1,25 1,25	12,41 1,80 5,04	9,23 24 7,33	115 43 37
		08.3.09.05 Стальной анутовый профиль (профилированный настил)		m	0							
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	12,970022					
		ЗТМ		чел.-ч	0,31	1,25	0,146165					
		Итого по расценке						304,60		132,36		
		ФОТ								116,71		2 801
		Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			97,69		2 344
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9.										
		Приказ №										
		812/пр от 21.12.2020										
		Приказ №										
		774/пр от 11.12.2020										
		Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			61,51		1 476
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.9.										
		Приказ №										
		774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
58	41	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Всего по позиции							291,56		6 730
		Профнастил оцинкованный с покрытием:		m2						2 261,50	7,33	16 577
		поллизстер С8-1150-0,5					39,606	57,10				
		(Материалы)										
		Объем=37,72*1,05										
60	42	ФЕР15-04-006- 03	Покрывтие поверхностей грунтовокой		100 м2		0,4969					
		глубокого проникновения: за 1 раз стен										
		Объем=49,69 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ										
		2 ЭМ						44,73	1,15	25,56	24	613
		3 в т.ч. ОТМ						0,97	1,25	0,60	9,23	6
		4 М						0,26	1,25	0,16	24	4
		14.3.01.03 Грунтовка						0,18		0,09	7,33	1
		ЗТ		m	0,0103		0,0051181					
		ЗТМ		чел.-ч	4,65	1,15	2,6571728					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,02	1,25	0,0124225					
		ФОТ						45,88		26,25		617
										25,72		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			23,15		555
		Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			10,71		257
61	43	ФСС- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС" Бетон-контакт"	T			0,017392	18 390,16		60,11	7,33	1 432 2 344
		(Материалы) Объем=0,35*49,69/1000										
62	44	ФЕР15-02-016- 01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,4969					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						589,55	1,15	336,89	24	8 085
		2 ЭМ						85,89	1,25	53,35	9,23	492
		3 в т.ч. ОТм						50,25	1,25	31,21	24	749
		4 М						865,26		429,95	7,33	3 152
		ЗТ		чел.-ч	65	1,15	37,143275					
		ЗТм		чел.-ч	5,32	1,25	3,304385					
		Итого по расценке						1 540,70		820,19		8 834
		ФОТ								366,10		7 951
		Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			331,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			153,31		3 679
Всего по позиции											1 304,79	23 359
Деревянные вентхороба												
64	45	ФЕР10-01-008- Обивка стен кровельной сталью: 08 оцинкованной по войлоку (по минвате) Объем=17,6 / 100	100 м2				0,176					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
		1 ОТ						275,22	1,15	55,70	24	1 337
		2 ЗМ						13,80	1,25	3,04	9,23	28
		3 в т.ч. ОТм						2,44	1,25	0,54	24	13
		4 М						6 695,08		1 178,33	7,33	8 637
		ЗТ		чел.-ч	33,4	1,15	6,76016					
		ЗТм		чел.-ч	0,21	1,25	0,0462					
Итого по расценке												
		ФОТ						6 884,10		1 237,07		1 350
		Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			56,24		1 312
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			26,29		631
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											1 318,03	11 945
65	46	ФССЦ- 01.7.20.02- 0002	Войлок строительный	кг			-31,68	9,77		-309,51	7,33	-2 269
(Материалы)												
66	47	ФССЦ- 12.2.03.02- 0011	Вага минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-50	м3			0,88	340,63		299,75	7,33	2 197
(Материалы)												
67	48	ФЕР09-05-001- 01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (профлистом над крышей)	100 м2			0,07568					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=7,568 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						284,91	1,15	23,06	24	553
		2 ЭМ						26,33	1,25	2,49	9,23	23
		3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	0,36	24	9
		4 М						13,36		1,01	7,33	7
08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)												
		3Т			0		29,9	2,6022568				
		3Тм			0,31	1,25	0,029326					
Итого по расценке												
		ФОТ						304,60		26,56		
Приказ № НР Строительные металлические конструкции												
		812/пр от			93	0,9	83,7			23,42		562
		21.12.2020								19,60		470
		Прил. п.9,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
п.25												
		Приказ № СП Строительные металлические конструкции			62	0,85	52,7			12,34		296
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
п.16												
Всего по позиции												
69	49	ФССЦ-								58,50		1 349
		08.3.05.01-										
		0002										
Лист гладкий RANILA, полиэстер												
							7,568	118,83		899,31	7,33	6 592
(Материалы)												
71	50	ФЕР20-02-010-										
		04										
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						8,15	1,15	37,49	24	900
		2 ЭМ						2,35	1,25	11,75	9,23	108
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,60	24	14
		4 М						5,92		23,68	7,33	174
19.1.01.11 Крепления												
		19.2.02.01			0							
		Зонты стальные вентиляционных систем			1		4					
		3Т			0,92	1,15	4,232					
		3Тм			0,01	1,25	0,05					
Итого по расценке												
		ФОТ						16,42		72,92		914
										38,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние 812/нр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха) Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			41,48		995
			Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние 774/нр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха) Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			23,31		559
72	51	счет фактура № 5178 от 22.12.2021	Всего по позиции Зонт с ногами и хомутом из листовой оцинкованной стали с покрытием 400x400мм прим 650x650 мм (Материалы) Цена=4100/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/нр п.92а	шт	4	1,02	3 416,67			1 901,77	7,33	2 736 13 940
Раздел 4. Фановые трубы												
75	52	ФЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=19,6 / 100	100 м		0,196							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.58б												
		1 ОТ					555,52	1,15		125,21	24	3 005
		2 ЗМ					6,21	1,25		1,52	9,23	14
		3 ВТЧ, ОТм					0,91	1,25		0,22	24	5
		4 М					140,92			27,62	7,33	202
		18.1.02.01 Звездочки	шт	0								
		23.1.02.07 Крепления	кг	0								
		24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с ильзами, диаметром 110 мм	м	99,8			19,5608					
		ЗТ	чел.-ч	56		1,15	12,6224					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		1,25	0,01715					
		Итого по расценке ФОТ					702,65			154,35 125,43		3 010

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее 812/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			136,59		3 278
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020									
			Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее 774/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			76,76		1 842
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			п.16									
			Всего по позиции							367,70		8 341
76	53	ФССС- 24.3.03.15- 0101	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб, номинальный наружный диаметр 100 мм (Материалы для строительных работ)	м			19,5608	53,20		1 040,63	7,33	7 628
77	54	счет фактура № 5178 от 22.12.2021	Проходной элемент Base-VT Wale	шт			6	1 179,71	1,02	984,99	7,33	7 220
			(Материалы) Цена=1415,65/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
78	55	ФЕР28-01-017- 01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизоплена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами Объем=17,2 / 10	10 м			1,72					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.585									
			1 ОТ							21,82	1,15	1 036
			2 ЭМ							17,27	1,25	343
			3 в т.ч. ОТМ							37,13	9,23	150
			4 М							2,90	24	1 132
			12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизоплена 14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными 0001 добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	м	11		18,92			43,16	24	
			ЗТ							6,24	7,33	
			ЗТМ							154,42		
			Итого по расценке							234,71		1 186
			ФОТ							49,40		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № НР Деревянные конструкции												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10.												
Приказ №												
812/пр от												
21.12.2020												
п.25												
Приказ № СП Деревянные конструкции												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10.												
Приказ №												
774/пр от												
11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												
84	61	счет фактура	Окно ПВХ жалюзийное распашное 1,0 м2	шт	4	12 600,00	1,02	7 013,37	7,33	1 599,46	21 945	
№ 1789 от												
22.12.2021												
(Материалы)												
Цена=15120/1,2												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)												
04.08.2020 №												
421/пр п.92а												
85	62	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон профлистом)	100 м2	0,1876							
Объем=18,76 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.59б												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
цел.-ч												
79,79												
1,15												
17,2138946												
цел.-ч												
0,18												
0,04221												
8 741,36												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Деревянные конструкции												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10.												
Приказ №												
812/пр от												
21.12.2020												
п.25												
118,00												
2 832												
245,34												
5 887												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			65,99		1 583
86	63	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,135072	11 200,00		1 862,14	7,33	19 388 -11 089
88	64	ФССЦ- 08.3.05.01- 0002	(Материалы) Лист гладкий RANNILA; полиистер	м2			18,76	118,83		2 229,25	7,33	16 340
(Материалы)												
89	65	ФЕР10-01-010- 01	Плстницы к спуховым окнам Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,3504					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
		1 ОТ						188,55	1,15	75,98	24	1 824
		2 ЭМ						23,86	1,25	10,36	9,23	96
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25	1,83	24	44
		4 М						2 191,54		767,92	7,33	5 629
		ЗТ		чел.-ч	22,5	1,15	9,0666					
		ЗТМ		чел.-ч	0,36	1,25	0,15768					
		Итого по расценке						2 403,75		854,26		
		ФОТ								77,81		1 868
		Приказ № НР Деревянные конструкции 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			75,63		1 816
		Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			36,38		873
Всего по позиции												
											966,27	10 238
Раздел 6. Люки												
90	66	ФЕР09-04-003- 01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,09					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						19,03	1,15	23,85	24	572
		2 ЗМ						0,44	1,25	0,60	9,23	6
		3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,22	24	5
		4 М						2 225,45		2 425,74	7,33	17 781
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						2 244,92		2 450,19		
		ФОТ								24,07		577
		Приказ № НР Строительные металлические конструкции								20,15		483
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Строительные металлические конструкции								12,68		304
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции											2 483,02	19 146
Раздел 7. Водосточная система												
91	67	ФЕР12-01-008- Устройство желобов: подвесных	100 м					0,976				
		02										
Объем=97,6 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						237,13	1,15	266,15	24	6 388
		2 ЗМ						21,18	1,25	25,84	9,23	239
		3 в т.ч. ОТм						3,21	1,25	3,92	24	94
		4 М						5 089,63		4 967,48	7,33	36 412
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						5 347,94		5 259,47		
		ФОТ								270,07		6 482
		Приказ № НР Кровли								264,94		6 359
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Крыши 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			130,85		3 141
92	68	ФССЦ- 08.1.02.11- 0013	Всего по позиции Покówki оцинкованные, масса 2,825 кг	T			-0,164944	7 977,00		5 655,26		52 539
		(Материалы)								-1 315,76	7,33	-9 645
93	69	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	T			-0,32208	11 200,00		-3 607,30	7,33	-26 442
		(Материалы)										
94	70	ФССЦ- 12.1.01.05- 0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			33	271,07		8 945,31	7,33	65 569
		(Материалы)										
95	71	ФССЦ- 12.1.01.05- 0083	Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт			4	252,99		1 011,96	7,33	7 418
		(Материалы)										
96	72	ФССЦ- 12.1.01.05- 0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт			158	57,82		9 135,56	7,33	66 964
		(Материалы)										
97	73	ФЕРр59-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м			0,7237					
		Объем=72,37 / 100										
		1 ОТ						313,90		227,17	24	5 452
		2 ЭМ						8,54		6,18	9,23	57
		3 в т.ч. ОТм						1,51		1,09	24	26
		4 М						2,23		1,61	7,33	12
		08.1.02.07 Трубы										
		3Т										
		3Тм										
		Итого по расценке						324,67		234,96		
		ФОТ								228,26		5 478
		Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								205,43		4 930
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								105,00		2 520
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
		Всего по позиции								545,39		12 971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	74	ФССЦ-12.1.01.05-0088	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			25	357,80		8 945,00	7,33	65 567
99	75	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			43	65,06		2 797,58	7,33	20 506
100	76	ФЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт			0,05					
			1 ОТ					384,70		23,08	24	554
			2 ЭМ					5,26		0,32	9,23	3
			3 в т.ч. ОТм					0,93		0,06	24	1
			4 М					496,58		29,79	7,33	218
		08.1.02.01 Воронки 999-9900 Строительный мусор		шт	100		6					
			3Т	м	0,08		0,0048					
			3Тм	чел.-ч	45,1		2,706					
			3Тм	чел.-ч	0,08		0,0048					
		Итого по расценке						886,54		53,19		
		ФОТ								23,14		555
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			20,83		500
		Прип. п.92										
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			10,64		255
		Прип. п.92										
101	77	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			6	249,40		84,66	7,33	1 530
102	78	ФЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт			0,19					
			Объем=19 / 100									
			1 ОТ					457,21		86,87	24	2 085
			2 ЭМ					5,26		1,00	9,23	9
			3 в т.ч. ОТм					0,93		0,18	24	4
			4 М					165,53		31,45	7,33	231
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб 999-9900 Строительный мусор		шт	100		19					
			3Т	м	0,08		0,0152					
			3Т	чел.-ч	53,6		10,184					
			3Тм	чел.-ч	0,08		0,0152					
		Итого по расценке						628,00		119,32		
		ФОТ								87,05		2 089
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			78,35		1 880
		Прип. п.92										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			40,04		961
	774/пр от 11.12.2020											
	Прил. п.92											
Всего по позиции												
103	79 ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы стливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм ((Крыши, кровли (ремонтно-строительные)))	шт		6	83,12				237,71	5166	
										498,72	7,33	3656
104	80 ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм ((Крыши, кровли (ремонтно-строительные)))	шт		13	83,12				1 080,56	7,33	7 921
Раздел 8. Прочие работы												
105	81 ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		5,455221	42,98				234,47	9,23	2 164
106	82 ФССЦлг-01-01-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=27,276104*80% от 1	1 т груза		21,820883	17,95				391,68	7,33	2 871
107	83 ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза		27,276104	19,29				526,16	9,23	4 856
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											300 097,02	2 692 031
в том числе:												
Оплата труда рабочих											28 723,17	689 357
Эксплуатация машин											7 105,98	65 590
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											499,51	11 987
Материалы											264 267,87	1 937 084
Строительные работы											341 467,38	3 684 917
в том числе:											340 706,75	3 677 897
оплата труда											28 723,17	689 357
эксплуатация машин и механизмов											6 345,35	58 570
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											499,51	11 987
материалы											264 267,87	1 937 084
накладные расходы											27 499,83	659 996
сметная прибыль											13 870,53	332 890
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											760,63	7 020
Итого ФОТ (справочно)											29 222,68	701 344
Итого накладные расходы (справочно)											27 499,83	659 996
Итого сметная прибыль (справочно)											13 870,53	332 890
НДС 20% (только ТЦ)												736 983,40
ВСЕГО по акту											341 467,38	4 421 900,40
в том числе:												


ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									
			ИТОГО по акту согласно п. 1.4. договора									875 080
			НДС 20%									2 986 500
			Всего по акту согласно п. 1.4. договора									597 300
												3 583 800

Сдел: Генеральный директор ООО "СтройПодряд" _____ Д.А. Касьянов

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()



В.В. Василенок

