

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	№18/ЗА64аг-2019/20
дата	10.02.2020
Вид операции	

Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дом»

Стройка - капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, дер. Клинка, ул. Школьная, д. 2

Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	06.04.2021	с 15.02.2021 по 06.04.2021

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>							
1	1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (ниже отм. 0,000 теплотрассы) (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил. 3 табл. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8;	ФЕРп65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,3659	476,27	174

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (ниже отм. 0,000 techподполье) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР-р65-1-2 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	819,31	8
3	3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (выше отм. 0,000) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР-р65-1-1 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,315	476,27	150
4	4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР-46-03-010-01 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,08	478,37	38
5	5	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР-46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр заделка гильз в сущ. отверстия	м3	0,0176	1241,83	22
6	6	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-04.1.02.01- 0001 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0183	413,87	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Демонтаж покрытий: бетонных толщиной 30 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,022	535,86	12
8	8	Демонтаж квартирного счетчика воды (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без необходимости хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-06-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 узлов	0,13	178,37	23
<b>Раздел 2. Водопровод Т-3 (ниже 0,000 техподполье)</b>							
9	9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	1143,06	23
10	10	Трубопроводы из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.7.01.03-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	2	42,88	86

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	<b>ФЕР16-05-001-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	55,44	55
12	12	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки ВУ-05-47 (F4), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	<b>ФССЦ-18.1.02.02-0061</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	1285,88	1286
13	13	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	<b>ФССЦ-23.8.03.12-0031</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	65,44	131
14	14	Установка манометров: с трехходовым краном (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	<b>ФЕР18-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	4,6	9
15	15	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. курлич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	<b>ФССЦ-63.4.01.01-0002</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	223,7	447

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Установка фильтров диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,1	269,16	27
17	17	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.2.08.09-1064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	937,98	938
18	19	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,02	2397,38	48
19	20	Труба из полипропилена: PN 25/63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	2,014	84,41	170
20	21	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0144 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	6,69	13

1	2	3	4	5	6	7	8
21	22	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0196 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	10,61	11
22	23	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х20х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0160 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	14,93	30
23	24	Бурт полипропиленовый под фланец диаметр: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	36,36	73
24	25	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 63 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.19-0501 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	91,6	183
25	27	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР-16-04-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	2594,54	26
26	28	Труба из полипропилена: PN 25/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	1,012	37,61	38
27	29	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	2,51	5



1	2	3	4	5	6	7	8
28	30	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	11,44	11
29	31	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	8	3,24	26
30	35	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,18	2922,88	526
31	36	Труба из полипропилена: PN 25/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м	18,2	25,88	471
32	38	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	1,32	8
33	39	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	10	1,29	13
34	40	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	14	3,24	45
35	41	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0193 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	1,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8
36	45	Кран шаровой (3/4") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	6	79,1	475
37	46	Муфта противопожарная Огнеза, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	6	51,1	307
38	47	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,07	3663,46	256
39	48	Труба из полипропилена: PN 25/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м	7,035	11,58	81
40	50	Кран шаровой полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.07-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	35,64	143
41	51	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами 113,49 = 128,87 - 0,033 x 60,23 - 0,143 x 65,58 - 0,02 x 200,58 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	2,8	144,42	404



1	2	3	4	5	6	7	8
42	52	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФСЦ-12.2.07.05-0130 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	0,22	384,1	80
43	53	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФСЦ-12.2.07.05-0125 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	0,11	256,1	28
44	54	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФСЦ-12.2.07.05-0124 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	1,98	227,5	450
45	55	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФСЦ-12.2.07.05-0122 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	0,77	168,7	130
Водопровод Т-3 выше 0,000							
46	65	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расхождения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,245	3083,59	755
47	66	Труба из полипропилена: PN 25/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФСЦ-24.3.02.05-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	24,7	17,44	431

1	2	3	4	5	6	7	8
48	68	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	0,94	6
49	69	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	1,02	2
50	70	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	1,6	89,1	143
51	72	Муфты противопожарные для пластиковых труб Огнеза ПМ-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0526 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10	56,18	562
52	73	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	3	33,9	102
53	74	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,6	39,6	24
54	75	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	13	53,81	700

1	2	3	4	5	6	7	8
55	76	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,022	798,18	18
56	77	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м3	0,0673	470,36	32
<b>Раздел 3. Мусор</b>							
57	81	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,1532	42,98	7
58	82	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦпр-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,1532	10,47	2
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>							
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)</b>							
<b>Накладные расходы</b>							
<b>Сметная прибыль</b>							
<b>Итого по акту:</b>							
<b>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)</b>							
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</b>							
<b>Полы</b>							
<b>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</b>							
<b>Теплоизоляционные работы</b>							
<b>Итого</b>							
<b>10274</b>							
<b>82192</b>							
<b>7231</b>							
<b>5825</b>							
<b>5003</b>							
<b>810</b>							
<b>745</b>							
<b>73163</b>							
<b>9855</b>							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Итого							5600
В том числе:							56
Материалы							16
Машины и механизмы							95248
ФОТ							67920
Накладные расходы							4352
Сметная прибыль							10080
УПСН (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2							7231
ВСЕГО по акту							5825
ВСЕГО по акту с учетом аукционного снижения 0,995							14844,74
							110092,74
							109 542,28

Сдал: заместитель директора ООО "Дом" Алхимов С.Н.  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» Денисов В.В.

