

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодряд"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Белинского, д.6а		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП			№ 107/ЗА141а-2021	
Договор подряда (контракт)			21.12.2021	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	08.04.2022	28.02.2022
		08.04.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1. Демонтаж													2,6649		
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2											
Объем=266,49 / 100															
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25															
04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25															
421/пр прил.10															
табл.3 п.10.2															
					1 ОТ					124,02	1,25	413,13	21,39	8 837	
					2 ЗМ					30,64	1,25	102,07	7,35	750	
					999-9900 Строительный мусор										
					3Т										
					1,25										
					2,18										
					5,809482										
					52,9648875										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					154,66		515,20		
			ФОТ							413,13		8 837
			Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и							375,95		8 042
			812/лр от сооружений: разборка отдельных									
			21.12.2020 конструктивных элементов здания									
			Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			целом									
			Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и							214,83		4 595
			774/лр от сооружений: разборка отдельных									
			11.12.2020 конструктивных элементов здания									
			Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			целом									
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			2,6649			1 105,98		22 224
			конструкций крыши: обрешетки из брусков с									
			прозорами									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
			04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/лр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					120,37	1,25	400,97	21,39	8 577
			2 ЗМ					39,74	1,25	132,38	7,35	973
			3 в т.ч. ОТМ					6,21	1,25	20,69	21,39	443
			999-9900 Строительный мусор									
			ЗТ	м	1,4		3,73086					
			ЗТМ	чел.-ч	15,16	1,25	50,499855					
			ЗТМ	чел.-ч	0,46	1,25	1,5323175					
			Итого по расценке					160,11		533,35		
			ФОТ							421,66		9 020
			Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				90			379,49		8 118
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				46			193,96		4 149
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
3	3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов	100 м2			2,6649			1 105,80		21 817
			конструкций крыши: стропил со стойками и									
			подкосами из досок									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
			04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/лр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					183,48	1,25	611,19	21,39	13 073
			2 ЗМ					25,06	1,25	83,48	7,35	614
			3 в т.ч. ОТМ					3,92	1,25	13,06	21,39	279
			999-9900 Строительный мусор									
			ЗТ	м	0,9		2,39841					
			ЗТМ	чел.-ч	22,63	1,25	75,549915					
			ЗТМ	чел.-ч	0,29	1,25	0,9660263					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					208,54		694,67		13 352
			ФОТ							624,25		12 017
			Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			581,83		
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			287,16		6 142
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции							1 543,66		31 846
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2			2,8649					
			1 ОТ					53,44		142,41	21,39	3 046
			2 ЭМ					23,33		62,17	7,35	457
			3 в т.ч. ОТм					3,65		9,73	21,39	208
			999-9900 Строительный мусор	м	0,81		2,158569					
			3Т	чел.-ч	6,73		17,934777					
			3Тм	чел.-ч	0,27		0,719523					
			Итого по расценке					76,77		204,58		3 254
			ФОТ							152,14		2 929
			Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			136,93		
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			69,98		1 497
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции							411,49		7 929
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных	100 шт			0,02					
			односкатных									
			1 ОТ					2 455,84		49,12	21,39	1 051
			2 ЭМ					10,37		0,21	7,35	2
			999-9900 Строительный мусор	м	5,6		0,112					
			3Т	чел.-ч	309,3		6,186					
			Итого по расценке					2 466,21		49,33		1 051
			ФОТ							49,12		946
			Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			44,21		
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			22,60		483
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции							116,14		2 482
6	6	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)	100 м2			0,0055					
			Объем=0,55 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							4 318,07		
			в том числе:									
			оплата труда							1 628,34		
			эксплуатация машин и механизмов							385,06		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							44,21		
			накладные расходы							1 510,17		
			сметная прибыль							794,50		
			Итого ФОТ (справочно)							1 672,55		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 510,17		
			Итого сметная прибыль (справочно)							794,50		
			Итого по разделу 1 Демонтаж							4 318,07		
Раздел 2. Устройство крыши												
8	8	ФЕР10-01-002-	Установка стропил	м3			4,886					
	01											
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
			04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.596									
			1 ОТ					197,78	1,4375	1 389,13	21,39	29 713
			2 ЗМ					31,77	1,5625	242,54	7,35	1 783
			3 в т.ч. ОТм					4,58	1,5625	34,97	21,39	748
			4 М							10 105,03	5,69	57 498
			ЗТ					2 068,16				
			ЗТм									
			Итого по расценке					2 297,71		11 736,70		30 461
			ФОТ							1 424,10		29 608
			Приказ № НР Деревянные конструкции							1 384,23		
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10,									
			Приказ №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Деревянные конструкции							665,77		14 241
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10,									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
9	9	ФССЦ-	Всего по позиции	м3			-0,78176	1 601,00		13 786,70		132 843
		11.1.03.01-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-							-1 251,60	5,69	-7 122
		0078	6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,									
			сорт II									
			(Материалы)									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Материалы)	м3			-0,29316	1 980,00		-580,46	5,69	-3 303
11	11	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Материалы)	м3			-4,05538	1 572,00		-6 375,06	5,69	-36 274
12	12	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (стропильные ноги 150x50мм) (Материалы)	м3		2,72		1 320,00		3 590,40	5,69	20 429
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (коньковый прогон 100x100мм, лежень 100x100мм, стойка под коньковый прогон 100x100мм, стойка под шпренгель 100x100мм, шпренгель 100x200 мм) (Материалы)	м3		0,49		1 980,00		970,20	5,69	5 520
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0085	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (мауэрлат 150x150мм) (Материалы)	м3		1,31		2 156,00		2 824,36	5,69	16 071
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (тормозной брус 50x100 мм, накладки на стык стропил 50x150 мм, стяжки 50x150 мм) (Материалы)	м3		0,59		1 250,00		737,50	5,69	4 196
16	16	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		2,6649						
<p>Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25</p> <p>04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр прил.10 табл.3 п.10.2</p> <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.586</p> <p>1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М</p> <p>08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглажки и т.д.</p> <p>12.1.03.02 Металлочерепица</p>												
				шт	0			1 634,38 605,45 40,43 10 899,57	1,4375 1,5625 1,5625	6 280,97 2 521,04 168,35 29 046,26	21,39 7,35 21,39 5,69	133 922 18 530 3 601 165 273
				м2	126		335,7774					
				сеп.-ч	173,87	1,4375	866,060109					
				3т			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Чел.-ч	3,21	1,5625	13,3681391					
		ЗТМ										
		Итого по расценке					13 139,40			37 828,27		
		ФОТ								6 429,32		137 523
		Приказ № НР Кровли								6 307,16		134 910
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Кровли										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции					47 250,44					519 265
17	17	ФССЦ-14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый для наружных швов	л			-1,998675	76,80		-153,50	5,69	-873
			(Кровли)									
18	18	ФССЦ-12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3			-0,826119	200,00		-165,22	5,69	-940
			(Кровли)									
19	19	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2			-9,646938	7,46		-71,97	5,69	-410
			(Кровли)									
20	20	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-3,917403	1 611,84		-6 314,23	5,69	-35 928
			(Материалы)									
21	21	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-1,225854	1 631,22		-1 999,64	5,69	-11 378
			(Материалы)									
22	22	счет фактура № 19 от 11.01.2022	Металлочерепица Монтеррей Классик 0,5	м2			335,7774	729,17	1,02	43 890,33	5,69	249 736

(Материалы)
 Цена=875/1,2
 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)
 04.08.2020 №
 421/пр п.92а

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контрольбрешетка 50x50 мм) (Материалы)	м3			0,91	1 250,00		1 137,50	5,69	6 472
24	24	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка 100x32 мм) (Материалы)	м3			3,15	1 430,00		4 504,50	5,69	25 631
25	25	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы 1800x50x50 мм (Материалы)	м			87	25,00		2 175,00	5,69	12 376
26	26	счет фактура № 19 от 11.01.2022	Снегозадержатель плоско-овальный оцинкованный окрашенный в стандартные цвета с комплектом креплений (Материалы)	м.п.			57,3	1 475,83	1,02	15 159,23	5,69	86 256
<p>Цена=1771/1,2</p> <p>Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)</p> <p>04.08.2020 № 421/np п.92а</p>												
27	27	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (коньковая планка, верхнее примыкание к вентштамам и слуховому окну) (Материалы для строительных работ)	м2			24,61	164,28		4 042,93	5,69	23 004
28	28	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлоочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм (Материалы для строительных работ)	шт			31	72,81		2 257,11	5,69	12 843
29	29	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлоочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм (прим. капельник) (Материалы для строительных работ)	шт			31	72,81		2 257,11	5,69	12 843
30	30	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлоочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (Материалы для строительных работ)	шт			4	84,42		337,68	5,69	1 921
31	31	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание к вентштамам, галстуки) (Материалы для строительных работ)	м2			8,71	45,82		399,09	5,69	2 271
32	32	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2			0,45					
<p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/np п.566</p>												
								1 219,79	1,15	631,24	21,39	13 502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						59,14	1,25	33,27	7,35	245
		3 атч. ОТМ						10,44	1,25	5,87	21,39	126
		4 М						4 013,93		1 806,27	5,69	10 278
		ЗТ		чел.-ч	143	1,15	74,0025					
		ЗТМ		чел.-ч	0,9	1,25	0,50625					
		Итого по расценке						5 292,86		2 470,78		13 628
		ФОТ								637,11		13 246
		Приказ № НР Деревянные конструкции										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Приказ № СП Деревянные конструкции										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
33	33	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,477	1 784,00		-850,97	5,69	43 642
		(Материалы)										-4 842
34	34	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,414	1 320,00		-546,48	5,69	-3 109
		(Материалы)										
35	35	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,261	1 492,01		-389,41	5,69	-2 216
		(Материалы)										
36	36	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылка 50x100 мм, каркас 50x100 мм)	м3			0,63	1 320,00		831,60	5,69	4 732
		(Материалы)										
37	37	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (лобовая доска 150x25 мм, доска подшивки 150x25 мм)	м3			1,125	1 375,00		1 546,88	5,69	8 802
		(Материалы)										
38	38	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2			0,45					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			111,56		2 386
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.20.									
			Приказ №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			59,74		1 278
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.20.									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
47	47	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)	л			135,42	35,54		352,89	5,69	6 792
			(Материалы)							4 812,83		27 385
			Объем=0,13542*1000									
Ходовой настил												
48	48	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,06354					
			1 ОТ					149,57		9,50	21,39	203
			2 ЭМ					14,45		0,92	7,35	7
			3 в т.ч. ОТМ					4,23		0,27	21,39	6
			4 М					3 513,22		223,23	5,69	1 270
			3Т	чел.-ч	18,65		1,185021					
			3ТМ	чел.-ч	0,33		0,0209682					
			Итого по расценке				3 877,24			233,65		
			ФОТ							9,77		209
			Приказ № НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			8,99		192
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.103									
			Приказ № СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			4,30		92
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.103									
Всего по позиции												
49	49	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV (Материалы)	м3			-0,045749	770,00		246,94	5,69	1 764
										-35,23		-200
Всего по позиции												
50	50	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV (Материалы)	м3			-0,191255	832,70		-159,26	5,69	-906
Всего по позиции												
51	51	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV (Материалы)	м3			-0,019062	1 056,00		-20,13	5,69	-115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
52	ФССЦ-11.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,1668	1 375,00					229,35	5,69	1 306
(Материалы)												
Вентшахты												
53	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	0,8								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
06.1.01.05 Кирпич керамический												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8.												
Приказ №												
812/пр от												
21.12.2020												
п.25												
Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8.												
Приказ №												
774/пр от												
11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												
54	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	-0,0032	4 660,00					409,81	5,69	6 422
(Материалы)												
55	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т	-0,0048	7 450,00					-35,76	5,69	-203
(Материалы)												
56	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	-0,032	485,90					-15,55	5,69	-88
(Материалы)												
57	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,032	648,30					17,55	5,69	100
(Материалы)												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
58	ФССЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт				0,392	2 088,24		818,59	5,69	4 658
(Материалы)												
59	счет фактура № 19 от 11.01.2022	Зонт из листовой оцинкованной стали прямоугольный (1200х500 мм)	шт				3	7 666,67	1,02	4 123,02	5,69	23 460
(Материалы)												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
60	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2				0,153					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.58б												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15,												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020												
п.25												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15,												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												
61	ФССЦ-11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м				-5,661	6,26		664,03	5,69	6 297
(Отделочные работы)												
62	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2				0,153			-35,44		-202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
			1 ОТ					264,91	1,15	46,61	21,39	997
			2 ЭМ					26,33	1,25	5,04	7,35	37
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,25	0,73	21,39	16
			4 М					13,36		2,04	5,69	12
			08.3.09.05 Стальной анутый профиль (профилированный нестил)	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	5,260805					
			ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,0592875					
			Итого по расценке					304,60		53,69		
			ФОТ							47,34		1 013
			Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,62		848
			21.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ №									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Приказ № СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			24,95		534
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			п.16									
Всего по позиции												
63	63	ФССЦ- Профилист оцинкованный с покрытием:	м2				16,07	57,10		118,26	5,69	2 428
		08.3.09.04- полистер С8-1150-0,5								917,60		5 221
		0011										
		(Материалы)										
64	64	ФССЦ- Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м				15,4	7,50		115,50	5,69	657
		08.1.02.03- 0091										
		(Материалы)										
65	65	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностной грунтовкой	100 м2				0,075					
		03										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
			1 ОТ					44,73	1,15	3,86	21,39	83
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,09	7,35	1
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,25	0,02	21,39	
			4 М					0,18		0,01	5,69	
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0007725					
			ЗТ	чел.-ч	4,85	1,15	0,4010625					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,001875					
			Итого по расценке					45,88		3,96		83
			ФОТ							3,88		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			3,49		75
			Приказ № СП Отделочные работы 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			1,62		35
66	66	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,002625	18 390,16		9,07		194
67	67	ФЕР15-02-016- 01	(Материалы) Объем=0,35*7,5/1000 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,075			48,27	5,69	275
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
		1 ОТ						589,55	1,15	50,85	21,39	1 088
		2 ЭМ						85,89	1,25	8,05	7,35	59
		3 в т.ч. ОТМ						50,25	1,25	4,71	21,39	101
		4 М						865,26		64,89	5,69	369
		ЗТ	чел.-ч	65	1,15	5,60625						
		ЗТМ	чел.-ч	5,32	1,25	0,49875						
		Итого по расценке						1 540,70		123,79		
		ФОТ								55,56		1 189
		Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				50,00		1 070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Отделочные работы 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			23,14		495
68	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161		Всего по позиции Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2		-0,20775	28,25			196,93	5,69	3 081
			(Отделочные работы)							-5,87		-33
69	ФЕР16-04-001- 02		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=6 / 100	100 м		0,06						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 * расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586									
			1 ОТ	шт	0			555,52	1,15	38,33	21,39	820
			2 ЭМ	кг	0			6,21	1,25	0,47	7,35	3
			3 в т.ч. ОТМ	м	99,8		5,988	0,91	1,25	0,07	21,39	1
			4 М					140,92		8,46	5,69	48
			18.1.02.01 Заделка 23.1.02.07 Крепления 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм									
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	3,864					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,00525					
			Итого по расценке				702,85			47,26		821
			ФОТ	%	121	0,9	108,9			38,40		894
			Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние 812/нр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха)							41,82		
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25									
			Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние 774/нр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			23,50		502
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции				112,58					2 267

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)												
04.08.2020 № 421/лр п.92а												
86	85	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон профлистом)	100 м.2			0,057					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15	42,73	21,39	914
		2 ЭМ						15,31	1,25	1,09	7,35	8
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,16	21,39	3
		4 М						8 074,17		460,23	5,69	2 619
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	5,2302345					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,012825					
		Итого по расценке					8 741,36			504,05		917
		ФОТ								42,89		891
		Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			41,69		
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			20,05		429
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Приказ №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции												
87	86	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,04104	11 200,00		565,79	5,69	4 861
		(Материалы)								-459,65		-2 615
89	87	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий : полиэстер	м2			5,985	118,83		711,20	5,69	4 047
(Материалы для строительных работ)												
Объем=5,7*1,05												
Итого по разделу 3 Слуховые окна :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
										6 123,62		
										162,01		
										50,89		
										7,09		
										5 910,72		
										6 367,04		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							162,01		
			эксплуатация машин и механизмов							50,89		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,09		
			материалы							5 910,72		
			накладные расходы							164,37		
			сметная прибыль							79,05		
			Итого ФОТ (справочно)							169,10		
			Итого накладные расходы (справочно)							164,37		
			Итого сметная прибыль (справочно)							79,05		
			Итого по разделу 3 Слуховые окна							6 367,04		
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									25 704
Раздел 4, Люки												
90	88	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,55					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.586									
			1 ОТ					19,03	1,15	12,04	21,39	258
			2 ЗМ					0,44	1,25	0,30	7,35	2
			3 в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,11	21,39	2
			4 М					2 225,45		1 224,00	5,69	6 965
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	1,95	1,15	1,23375					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,01	1,25	0,006875	2 244,82		1 236,34		
			ФОТ							12,15		260
			Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			10,17		218
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.9,									
			Приказ №									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,40		137
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.9,									
			Приказ №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			п.16									
			Всего по позиции							1 252,91		7 580
			Итого по разделу 4 Люки :									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 236,34		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							12,04		
			Эксплуатация машин							0,30		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,11		
			Материалы							1 224,00		
			Строительные работы							1 252,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
оплата труда										12,04		
эксплуатация машин и механизмов										0,30		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										0,11		
материалы										1 224,00		
накладные расходы										10,17		
сметная прибыль										6,40		
Итого ФОТ (справочно)										12,15		
Итого накладные расходы (справочно)										10,17		
Итого сметная прибыль (справочно)										6,40		
Итого по разделу 4 Люки										1 262,91		
Раздел 5. Леса												
91	89	ФЕР08-07-001-	Установка и разборка наружных	100 м2			3,456					
	02		инвентарных лесов высотой до 16 м:									
			трубчатых для прочих отделочных работ									
			(для подшивки и окраски карниза)									
			Приказ от 04.08.2020 №									
			возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и раск; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.586									
			1 ОТ					375,84	1,15	1 493,74	21,39	31 951
			2 ЭМ					4,60	1,25	19,87	7,35	146
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	3,50	21,39	75
			4 М					343,22		1 186,17	5,69	6 749
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					723,66		2 699,78		32 026
			ФОТ							1 497,24		31 706
			Приказ № НР									
			Конструкции из кирпича и блоков									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.8,									
			Приказ №									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП									
			Конструкции из кирпича и блоков									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.8,									
			Приказ №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			п.16									
			Итого по позиции							878,13		18 783
			Всего по позиции							5 060,18		89 335
Итого по разделу 5 Леса :												
Итого прямые затраты (справочно)										2 699,78		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										1 493,74		
Эксплуатация машин										19,87		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										3,50		
Материалы										1 186,17		
Строительные работы										5 060,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
			оплата труда							1 493,74		
			эксплуатация машин и механизмов							19,87		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,50		
			материалы							1 186,17		
			накладные расходы							1 482,27		
			сметная прибыль							878,13		
			Итого ФОТ (справочно)							1 497,24		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 482,27		
			Итого сметная прибыль (справочно)							878,13		
			Итого по разделу 5 Леса							5 060,18		
Раздел 6. Прочие работы												
92	90	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,89204	42,98		124,30	7,35	914
Объем=14,460201*11,568161												
93	91	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			11,568161	17,95		207,65	5,69	1 182
Объем=14,460201*80% от 1												
94	92	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			14,460201	21,26		307,42	7,35	2 260
Итого по разделу 6 Прочие работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
			Эксплуатация машин							639,37		
			Материалы							431,72		
			Строительные работы							207,65		
			Строительные работы							639,37		
			в том числе:							207,65		
			материалы							431,72		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							639,37		
Итого по разделу 6 Прочие работы												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
			Оплата труда рабочих							146 583,23		1 031 690
			Эксплуатация машин							12 184,47		260 627
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 813,22		28 029
			Материалы							278,15		5 949
			Строительные работы							130 585,54		743 034
			Строительные работы							164 765,03		1 420 601
			в том числе:							164 333,31		1 417 427
			оплата труда							12 184,47		260 627
			эксплуатация машин и механизмов							3 381,50		24 855
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							278,15		5 949
			материалы							130 585,54		743 034

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
			Итого ФОТ (справочно)							12 047,99		257 708
			Итого накладные расходы (справочно)							6 133,81		131 203
			Итого сметная прибыль (справочно)							431,72		3 174
			НДС 20% (только ТЦ)							12 462,62		266 576
			ВСЕГО по акту							12 047,99		257 708
			в том числе:							6 133,81		131 203
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНиП							164 765,03		284 120,20
												1 704 721,20
												388 766

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"


Принял: ИП генерального директора
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()

Д.А. Касьянов



Т.М. Оганесов



Присутствующие: Архитектор
Инженер ПТО
Инженер Н.Г.

АСЦЕНКИ
ОТВЕТСТВУЮТ
МЕТЕ Инженер ПТО
Ульянова Н.Г.