

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер 24.01.2022		
дата 24.01.2022		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.09.2022	с 09.03.2022 по 31.08.2022

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши  
Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3222,22 (272,41) тыс.руб.  
Средства на оплату труда 524,05 (21,84) тыс.руб.  
Сметная трудоемкость 2448,78 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ФЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов											4,8824
Объем=488,24 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15													
1 ОТ													
								124,02	1,15	696,34	24	16 712,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ЗТ		чел.-ч	15,9	1,15	89,274684	30,64	1,15	172,04	9,23	1 588,00
		Итого по расценке						154,66		868,38		
		ФОТ								696,34		16 712,00
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и		%	91		91			633,67		15 208,00
		21.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных										
		конструктивных элементов здания										
		(сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		целом										
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и		%	52		52			362,10		8 690,00
		11.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных										
		конструктивных элементов здания										
		(сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		целом										
2	2	ФЕРp68-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			4,8824			1 864,15		42 198,00
		конструкций крыши: обрешетки из брусков с										
		прозорами										
		Объем=488,24 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ			120,37	1,15				675,85	24	16 220,00
		2 ЭМ			39,74	1,15				223,13	9,23	2 059,00
		3 в т.ч. ОТм			6,21	1,15				34,87	24	837,00
		ЗТ		чел.-ч	15,16	1,15	85,1197616					
		ЗТм		чел.-ч	0,46	1,15	2,5827896					
		Итого по расценке						160,11		898,98		17 057,00
		ФОТ								710,72		15 351,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			639,65		
		21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			326,93		7 846,00
		11.12.2020 Прил. п.92										
3	3	ФЕРp68-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных	100 шт			0,02			1 865,56		41 476,00
		односкатных										
		Объем=2 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ			2 455,84	1,15				56,48	24	1 356,00
		2 ЭМ			10,37	1,15				0,24	9,23	2,00
		ЗТ		чел.-ч	309,3	1,15	7,1139					
		Итого по расценке						2 486,21		56,72		1 356,00
		ФОТ								56,48		1 220,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			50,83		
		21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			25,98		624,00
		11.12.2020 Прил. п.92										
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь	100 м2			0,0101			133,53		3 202,00
		проема до 2 м2 (Демонтаж)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Приказ от 04.08.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/лр табл.2 п.2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1</p>												
		1 ОТ						1 020,33	0,92	9,56	24	229,00
		2 ЭМ						1 078,67	0,92	10,02	9,23	92,00
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,92	1,54	24	37,00
		4 М						1 668,50	0	0,00	7,33	
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,92	1,1305576					
		ЗТ		чел.-ч	12,51	0,92	0,1162429					
		Итого по расценке					3 776,50					
		ФОТ								19,58		266,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			11,10		259,00
		21.12.2020 Прил. п.10,								10,79		
		Приказ № 812/лр от										
		21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			5,19		124,00
		11.12.2020 Прил. п.10,										
		Приказ № 774/лр от										
		11.12.2020 п.16										
5	5	ФЕР46-02-009-02	Всего по позиции							35,56		704,00
		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	100 м2				0,1952					
		потолков кирпичных										
		Объем=19,52 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						178,00	1,15	39,96	24	959,00
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	5,1226336					
		Итого по расценке						178,00				
		ФОТ								39,96		959,00
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и		%	103		103			39,96		988,00
		21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих								41,16		
		конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и		%	59		59			23,58		586,00
		11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих										
		конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Всего по позиции								104,70		2 513,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								4 003,50		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
6	6	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций	100 м			2,26					
		крыш: смена стропильных ног из брусев										
		Объем=226 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 280,27	1,15	3 327,42	24	79 858,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	7	ФСЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли)	МЗ	0,354	2 156,00	763,22	7,33	195 435,00			
	Всего по позиции											
	Объем=0,3375*1,05											
	Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90							
	21.12.2020 Прил. п.92			%	46							
9	8	ФСЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	МЗ	1,635	1 320,00	2 156,20	7,33	15 820,00			
	Всего по позиции											
	Объем=1,5573*1,05											
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
	42/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15											
10	9	ФЕР58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание рулонными материалами	100 м	0,03		2 156,20		15 820,00			
	Объем=3 / 100											
	1	ОТ				1 366,59	1,15	47,15	24	1 132,00		
	2	ЗМ				44,48	1,15	1,53	9,23	14,00		
	3	в т.ч. ОТМ				7,31	1,15	0,25	24	6,00		
	4	М				323,93		9,72	7,33	71,00		
	ЗТ			чел.-ч	180,21	1,15	5,527245					
	ЗТМ			чел.-ч	0,63	1,15	0,021735					
	Итого по расценке					1 736,00						
	ФОТ					58,40						
11	10	ФСЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли)	МЗ	0,071	2 156,00	153,08	7,33	2 764,00			
	Всего по позиции											
	Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90							
	21.12.2020 Прил. п.92			%	46							
	Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46							
12	11	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2	0,6749		153,08		1 122,00			
	Объем=0,0675*1,05											
	Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=67,49 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ									
			2 ЗМ					1 219,79	1 322,5	1 088,73	24	26 130,00
			3 в т.ч. ОТМ					59,14	1 437,5	57,38	9,23	530,00
			4 М					10,44	1 437,5	10,13	24	243,00
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	143	1 322,5	#####	4 013,93		2 709,00	7,33	19 857,00
			Итого по расценке	чел.-ч	0,9	1 437,5	0,8731519					
			ФОТ					5 292,86		3 855,11		
			Приказ № 812/лр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			1 098,86		26 373,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			1 088,09		25 635,00
			Всего по позиции							513,72		12 329,00
13	12	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,715394	1 784,00		5 436,92	7,33	84 481,00
			(Деревянные конструкции)							-1 276,26		-9 355,00
			Всего по позиции									
14	13	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,620908	1 320,00		-1 276,26	7,33	-9 355,00
			(Деревянные конструкции)							-819,60		-6 008,00
			Всего по позиции									
15	14	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,391442	1 492,01		-819,60	7,33	-6 008,00
			(Деревянные конструкции)							-684,04		-4 281,00
			Всего по позиции									
16	15	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылки)	м3			0,378	1 320,00		-584,04	7,33	-4 281,00
			(Кровли)							498,96		3 657,00
			Объем=0,36*1,05									
			Всего по позиции									
17	16	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,772	1 375,00		498,96	7,33	3 657,00
			(Кровли)							2 436,50		17 860,00
			Объем=1,68725*1,05									
			Всего по позиции							2 436,50		17 860,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	17	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков Объем=67,49 / 100	100 м2			0,6749					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ												
				чел.-ч	29,6	1,3225	26,4196354					
				чел.-ч	0,06	1,4375	0,0582101	529,94		415,02		5 559,00
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90		208,44			5 003,00
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65		96,46			2 315,00
19	18	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Всего по позиции Краска для наружных работ, серая (Красел)	т			0,0202	30 601,99		719,92		14 216,00
			Всего по позиции							616,14		4 616,00
21	19	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: тухлых с площадью проема до 2 м2(окна на фронтоне)	100 м2			0,00678					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ												
				чел.-ч	167,37	1,3225	1,5007315					
				чел.-ч	5,04	1,4375	0,0491211	9 731,87		69,99		329,00
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2		13,34			320,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СГ Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75			6,41		154,00
23	20	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2			0,678	421,80		89,74	7,33	1 211,00
			(Деревянные конструкции)							285,98		2 096,00
24	21	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт						285,98		2 096,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					51,86	1,3225	137,17	24	3 292,00
			2 ЭМ					19,92	1,4375	57,27	9,23	529,00
			3 в т.ч. ОТм					2,77	1,4375	7,96	24	191,00
			4 М					224,49		448,98	7,33	3 291,00
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,3225	16,0816					
			ЗТм	чел.-ч	0,22	1,4375	0,6325					
			Итого по расценке					296,27		643,42		
			ФОТ							145,13		3 483,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			141,07		3 385,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			87,85		1 628,00
25	22	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		852,34	7,33	12 125,00
			(Деревянные конструкции)							-55,19		-405,00
26	23	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00		-55,19	7,33	-405,00
			(Деревянные конструкции)							-211,20		-1 548,00
27	24	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20		-211,20	7,33	-1 548,00
			(Деревянные конструкции)							-149,06		-1 093,00
			Всего по позиции							-149,06		-1 093,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	25	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Кровли) Объем=0,1422*1,05	м3			0,149	1 601,00		238,55	7,33	1 749,00
29	26	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Кровли) Объем=0,0425*1,05	м3			0,045	1 250,00		56,25	7,33	1 749,00
30	27	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=0,2867*1,05	м3			0,28	1 430,00		400,40	7,33	2 935,00
33	28	ФССЦ-11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (Деревянные конструкции) Всего по позиции	м2			1,5464	3 441,93		5 322,60	7,33	2 935,00
35	29	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Объем=8,336 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,08336			5 322,60		39 015,00
			1 ОТ					651,88	1,3225	71,87	24	1 725,00
			2 ЗМ					15,31	1,4375	1,83	9,23	17,00
			3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,4375	0,27	24	6,00
			4 М					8 074,17		673,06	7,33	4 934,00
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,3225	8,7963388					
			ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,4375	0,0215694					
			Итого по расценке					8 741,36		746,76		
			ФОТ					72,14				1 731,00
			Приказ № 612/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			70,12		1 683,00
			Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			33,73		809,00
			Всего по позиции							850,61		9 168,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	30	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Деревянные конструкции)	т			-0,060019	11 200,00		-672,21	7,33	-4 927,00
37	31	ФССЦ-08.3.05.04-0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Кровли) Объем=8,336*1,1 Всего по позиции	м2			9,1696	57,10		-672,21	7,33	-4 927,00
38	32	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестницы к слуховым окнам) Всего по позиции	м3			0,015			523,58		3 838,00
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>												
			1 ОТ					188,55	1,3225	3,74	24	90,00
			2 ЭМ					23,66	1,4375	0,51	9,23	5,00
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,4375	0,09	24	2,00
			4 М					2 191,54		30,94	7,33	227,00
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,3225	0,4463438					
			ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,4375	0,0077625					
			Итого по расценке				2 274,84			35,19		92,00
			ФОТ							3,83		89,00
			Приказ № 812/нр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			3,72		
			Приказ № 774/нр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			1,79		43,00
39	33	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,01395	1 980,00		40,70	7,33	454,00
40	34	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Всего по позиции Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,00015	832,70		-27,62	7,33	-202,00
41	35	ФССЦ-11.1.03.08-0094	Всего по позиции Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,00018	1 320,00		-0,12	7,33	-1,00
42	36	ФССЦ-11.1.03.05-0094	Всего по позиции Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,01575	1 320,00		-2,38	7,33	-17,00
										20,79	7,33	152,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			10 631,01		255 144,00
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			5 250,48		126 012,00
48	40	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Всего по позиции Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3		-2,245904	1 631,22			83 900,02		1 063 727,00
										-3 663,56	7,33	-28 854,00
49	41	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Всего по позиции Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3		-7,177128	1 611,84			-3 663,56		-28 854,00
										-11 568,38	7,33	-84 796,00
50	42	С.фактура № Н612 от 01.07.2022 г.	Всего по позиции Металлочерепица Классик 0,5мм (Кровли)	м2		615,182	662,60	1,02		56 713,37	7,33	415 709,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92а	Цена=795/1,2									
51	43	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка) (Кровли)	м3		0,4347	1 250,00			56 713,37	7,33	415 709,00
			Объем=0,414*1,05							543,38		3 983,00
52	44	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Всего по позиции Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка) (Кровли)	м3		9,213	1 430,00			13 174,59	7,33	96 570,00
			Объем=8,774*1,05									
53	45	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Всего по позиции Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (Кровли)	м		72	25,00			13 174,59		96 570,00
										1 800,00	7,33	13 194,00
54	46	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Всего по позиции Панка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт		14	84,42			1 800,00		13 194,00
			Объем=27,6/2							1 181,88	7,33	8 663,00
			Всего по позиции							1 181,88		8 663,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	47	ФССЦ-12.1.01.06-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (карниз, капельники) (Кровли)	шт			78	72,81		6 679,18	7,33	41 628,00
			Объем=39*39									
56	48	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (конек, ветровая планка, верхние примыкания) (Кровли)	м2			21,369	164,28		3 610,50	7,33	26 732,00
			Объем=0,4*2*18*6,969									
57	49	ФССЦ-08.3.06.06-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижние примыкания)	м2			18,9	45,82		866,00	7,33	6 348,00
			Объем по позиции							3 610,50		26 732,00
			(Кровли)									
58	50	С.Фактура № Н612 от 01.07.2022 г.	Снегодержатель трубчатый Grand Line 3м RAL 8017 (Кровли)	шт			24	3 400,00	1,02	11 354,98	7,33	83 232,00
			Цена=4080/1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			421/лр п.52а									
59	51	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегодержателя: решетчатого и трубчатого	100 м			0,06			11 354,98		83 232,00
			Объем=(3*2)/100									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
			421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					49,82	1,3225	3,95	24	95,00
			2 ЗМ					6,09	1,4375	0,53	9,23	5,00
			3 в т.ч. ОТМ					1,28	1,4375	0,11	24	3,00
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					55,91		4,48		98,00
			ФОТ							4,06		96,00
			Приказ № 812/лр от НР Кровли									
			21.12.2020 Прил. п.12,							3,98		
			Приказ № 812/лр от									
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/лр от СП Кровли									
			11.12.2020 Прил. п.12,									
			Приказ № 774/лр от									
			11.12.2020 п.16									
			%									
			57							1,97		47,00
			0,85									
			48,45									
			Всего по позиции							10,43		243,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	52	С.фактура № Н612 от 01.07.2022 г.	Мостик переходной Grand Line 3м RAL 8017 (Кровли) Цена=17262/1,2	шт			2	14 385,00	1,02	4 003,41	7,33	29 345,00
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а												
61	53	ФЕР60-10-1	Всего по позиции Исправление кладки дымовой трубы (вентканалов) Объем=172 / 100	100 кирпичей			1,72			4 003,41		29 345,00
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					124,95	1,15	247,15	24	5 932,00
			2 ЗМ					9,23	1,15	18,26	9,23	169,00
			3 в т.ч. ОТм					1,08	1,15	2,14	24	51,00
			4 М					30,35		52,20	7,33	383,00
			ЗТ	чел.-ч	14,77	1,15	29,21506					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,15	0,15824					
			Итого по расценке				184,53					
			ФОТ							317,61		5 983,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.94	НР Печные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			249,29		5 325,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.94	СП Печные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			109,69		2 633,00
62	54	ФССЦ-04.3.01.12-0002	Всего по позиции Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 (Печные работы (ремонтно-строительные))	м3			-0,1032	497,00		-51,29	7,33	14 442,00
												-376,00
63	55	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Всего по позиции Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (Кровли)	м3			0,1032	529,41		-51,29	7,33	-376,00
										54,64		401,00
64	56	ФССЦ-06.1.01.05-00037	Всего по позиции Кирпич керамический одинарный, марка 160, размер 250х120х65 мм (Кровли) Объем=172 / 1000	1000 шт			0,172	2 027,00		54,64	7,33	401,00
										348,64		2 556,00
65	57	ФЕР20-02-010-06	Всего по позиции Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм (3100мм)	шт			3			348,64		2 556,00
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					15,33	1,3225	60,82	24	1 460,00
			2 ЗМ					5,34	1,4375	23,03	9,23	213,00
			3 в т.ч. ОТм					0,37	1,4375	1,60	24	38,00
			4 М					8,08		24,24	7,33	178,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	58	С.фактура № Н612 от 01.07.2022 г.	Зонт вентиляционный 670х900 покрытие полиэстер РАL (Сантехнические работы - внутреннее отопление, водопровод, канализация, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	3	11 541,67	1,02	4 818,28	7,33	35 318,00	4 399,00	
Цена=13850/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
421/лр п.82а												
Всего по позиции												
214,27												
67	59	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм( 4200мм)	шт	2	4 818,28		35 318,00				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ		26,93	1,3225	71,23	24	1 710,00		
				2 ЗМ		7,11	1,4375	20,44	8,23	189,00		
				3 в т.ч. ОТМ		0,49	1,4375	1,41	24	34,00		
				4 М		8,49		16,98	7,33	124,00		
				ЗТ	чел.-ч	3,04	1,3225	8,0408				
				ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,115				
				Итого по расценке		42,53		108,65				
				ФОТ				72,84		1 744,00		
				Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121	0,9	108,9		1 899,00		
				21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,				79,10				
				Приказ № 812/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		28,75		108,09				
				ФОТ				62,42		1 498,00		
				Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121	0,9	108,9		1 631,00		
				21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,				67,98				
				Приказ № 812/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		38,20		917,00				
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
				11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
				Итого по расценке		44,46						
				ФОТ								
				Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		44,46		
				11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,						1 067,00		
				Приказ № 774/лр от отопление, газ								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	60	С.фактура № Н612 от 01.07.2022 г.	Зонт вентиляционный 930х1200 покрытие полиэстер RAL (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			2	12 416,67	1,02	3 455,86	7,33	25 330,00
Цена=14900/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
69	61	ФЕР15-04-006-03	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,1952			3 455,66		25 330,00
Объем=19,62 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					44,73	1,3225	11,55	24	277,00
			2 ЗМ					0,97	1,4375	0,27	9,23	2,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,07	24	2,00
			4 М					0,18		0,04	7,33	
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	4,85	1,3225	1,2004068					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,02	1,4375	0,005612					
			ФОТ					45,88		11,86		279,00
			Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			10,46		251,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			4,84		116,00
70	62	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (Кроули)	т			0,00201	20 559,48		27,16	7,33	646,00
Объем=19,62 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
71	63	ФЕР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (в чердачном помещении)	100 м2			0,1952			41,32		303,00
Объем=19,62 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 220,71	1,15	274,02	24	6 576,00
			2 ЗМ					1,87	1,15	0,42	9,23	4,00
			4 М					943,45		184,16	7,33	1 350,00
			ЗТ									
			Итого по расценке	чел.-ч	131,4	1,15	29,496672			458,60		6 576,00
			ФОТ					2 166,03		274,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.95 строительные)		%	89		89			243,88		5 853,00
		Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.95 строительные)		%	44		44			120,57		2 893,00
		Всего по позиции								823,05		16 676,00
72	64	ФЕР16-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2			0,1952					
		Объем=19,52 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.596 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						75,16	1,3225	19,40	24	466,00
		2 ЗМ						1,62	1,4375	0,45	9,23	4,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,37	1,4375	0,10	24	2,00
		4 М						83,51		16,30	7,33	119,00
		ЗТ		чел.-ч	9,2	1,3225	2,3749984					
		ЗТМ		чел.-ч	0,03	1,4375	0,009418					
		Итого по расценке						160,29		36,15		
		ФОТ								19,50		468,00
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.16,		%	100	0,9	90			17,55		421,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.16,		%	49	0,85	41,65			8,12		195,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
73	65	ФЕР16-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стон (стены вентшафт на крыше)	100 м2			0,2842					
		Объем=28,42 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.596 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						393,32	1,3225	147,83	24	3 546,00
		2 ЗМ						1,51	1,4375	0,62	9,23	6,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,59	1,4375	0,24	24	6,00
		4 М						3 289,46		934,86	7,33	8 853,00
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,3225	17,330651					
		ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0163415					
		Итого по расценке						3 684,29		1 083,31		
		ФОТ								148,07		3 554,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			133,25		3 199,00
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			61,67		1 480,00
74	66	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непроизводственного назначения: простейшие вентшахты на крыше) Объем=28,42 / 100	100 м2		0,2842				1 278,24		15 086,00
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях работ осуществляется в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства</p>												
		1 ОТ			283,18	1,3225				106,43	24	2 554,00
		2 ЗМ			28,03	1,4375				11,45	9,23	106,00
		3 в т.ч. ОТМ			4,04	1,4375				1,65	24	40,00
		4 М			57,28					16,28	7,33	119,00
		ЗТ		чел.-ч	32,4	1,3225	12,1776858					
		ЗТМ		чел.-ч	0,32	1,4375	0,130732					
		Итого по расценке			369,49					134,16		
		ФОТ								108,08		2 594,00
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			108,03		2 545,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			52,36		1 257,00
75	67	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Кровли) Объем=28,42*1,1	м2		31,262	57,10			292,55		6 581,00
		Всего по позиции								1 785,06	7,33	13 084,00
76	68	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=(2*6) / 100	100 м		0,12				1 785,06		13 084,00
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях работ осуществляется в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства</p>												
		1 ОТ			555,52	1,3225				88,16	24	2 116,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ						6,21 0,91 140,92	1,4375 1,4375	1,07 0,16 16,91	9,23 24 7,33	10,00 4,00 124,00
		Итого по расценке		чел.-ч чел.-ч	56 0,07	1,3225 1,4375	8,8872 0,012075	702,65		106,14 88,32 90,18		2 120,00 2 309,00
		ФОТ										
		Приказ № 612/пр от НР Сантехнические работы - внутренне		%	121	0,9	108,9					
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,										
		Приказ № 612/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и										
		21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)										
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне		%	72	0,85	61,2					
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,										
		Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и										
		11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)										
		Всего по позиции						266,37				5 856,00
77	69	ФСЦ.24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоснабжения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	М			11,976	70,40		843,11	7,33	6 180,00
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Всего по позиции						843,11				6 180,00
78	70	ФЕР-26-01-017-01	Изоляция кабелиными из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Объем=9 / 10	10 м			0,9					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ		чел.-ч чел.-ч	2,2 0,25	1,3225 1,4375	2,61855 0,3234375	21,82 17,27 2,90 89,78	1,3225 1,4375	25,97 22,34 3,75 80,80	24 9,23 24 7,33	623,00 206,00 90,00 592,00
		Итого по расценке						128,87		129,11		713,00
		ФОТ								29,72		622,00
		Приказ № 612/пр от НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3					
		21.12.2020 Прил. п.20,										
		Приказ № 612/пр от										
		21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75					
		11.12.2020 Прил. п.20,										
		Приказ № 774/пр от										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции						168,95				2 376,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
Всего по позиции												
87	79	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,17496	770,00		-609,06	7,33	-4 464,00
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
Всего по позиции												
88	80	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3			0,6379	1 243,00		792,91	7,33	5 812,00
(Кровли)												
Объем=0,6075*1,05												
Всего по позиции												
89	81	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м			0,72			792,91		5 812,00
Объем=72 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/лр п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					52,27	1,3225	49,77	24	1 194,00
			2 ЗМ					48,51	1,4375	60,21	9,23	463,00
			3 в т.ч. ОТМ					5,29	1,4375	5,48	24	132,00
			4 М					19,41		13,98	7,33	102,00
			ЗТ									
			Итого по расценке									
			ФОТ							113,96		1 326,00
			Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	109		0,9	98,1		54,20		1 301,00
			21.12.2020 Прил. п.12,									
			Приказ № 812/лр от									
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57		0,85	48,45		28,77		642,00
			11.12.2020 Прил. п.12,									
			Приказ № 774/лр от									
			11.12.2020 п.16									
Всего по позиции												
90	82	С.фактура № Н612 от 01.07.2022 г.	Ограждение кровельное Grand Line 1,2м 3м	шт			24	6 065,83	1,02	20 268,12	7,33	148 492,00
RAL 8017												
(Кровли)												
Объем=72/3												
Цена=7279/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
421/лр п.92а												
Всего по позиции												
91	83	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,01			20 268,12		148 492,00
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					19,03	1,3225	25,42	24	610,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						0,44	1,4375			
		3 в т.ч. ОТМ						0,16	1,4375		9,23	6,00
		4 М						2 225,45			24	8,00
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,3225	2,6048638			2 247,70	7,33	18 476,00
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,4375	0,0145188					
		Итого по расценке						2 244,92				
		ФОТ						2 273,76				
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					616,00
		21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25						25,95				516,00
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			13,52		325,00
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
92	84	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			7,0166			2 308,75		17 933,00
		Объем=701,66 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ										
		2 ЭМ						375,84	1,3225	3 487,59	24	83 702,00
		3 в т.ч. ОТМ						4,80	1,4375	46,40	9,23	423,00
		4 М						0,81	1,4375	8,17	24	196,00
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	#####	343,22		2 408,24	7,33	17 652,00
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,7060454					
		Итого по расценке						723,66				
		ФОТ						5 942,23				
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			3 495,76		83 898,00
		21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25						3 460,80				83 059,00
		Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			2 050,26		49 206,00
		11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										11 453,29		234 047,00
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы										267 641,22		
Раздел 3. Вывоз мусора												
93	85	ФССЦпр-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			14,7392	3,28		48,34	9,23	446,00
		Объем=21,056*70% от 1										
Всего по позиции										48,34		446,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	86	ФССИп-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			6,3168	42,98		271,50	9,23	2 506,00
Объем=21,056*30% от 1												
Всего по позиции										271,50		2 506,00
95	87	ФССИп-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км	1 т груза			21,056	21,26		447,65	9,23	4 132,00
Всего по позиции										447,65		4 132,00
Итого по разделу 3 Вывоз мусора										767,49		
Итого по акту:										240 082,94		2 135 019,00
Итого прямые затраты (справочно)										21 835,41		524 051,00
в том числе:										5 900,78		54 464,00
Оплата труда рабочих										376,10		9 026,00
Эксплуатация машин										212 346,75		1 556 504,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										272 412,21		2 910 921,00
Материалы										271 644,72		2 903 837,00
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда										21 835,41		524 051,00
эксплуатация машин и механизмов										5 133,29		47 380,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										376,10		9 026,00
материалы										212 346,75		1 556 504,00
накладные расходы										21 334,72		512 035,00
сметная прибыль										10 994,55		263 867,00
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										767,49		7 064,00
Итого ФОТ (справочно)										22 211,51		533 077,00
Итого накладные расходы (справочно)										21 334,72		512 035,00
Итого сметная прибыль (справочно)										10 994,55		263 867,00
Затраты на компенсацию НДС при УСН (1556504*0)*0,2 (только ТЦ)												311 300,80
ВСЕГО по акту										272 412,21		3 222 221,80
в том числе:												
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												751 681,00

Подрядчик: Директор ООО «Вазьмалолимерстрой»

М.П.  
Заказчик:

М.П.




Объемы, соответствующие смете  
Расценки (ФОО) вступают в силу

Зам. генерального директора - главный инженер некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"



А.Г. Димитрюк

В.В. Василенок



Директор А.В.