

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодряд"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д.6		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши			

Вид деятельности по ОКДП	
номер	107/ЗА141а-2021
дата	21.12.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	04.05.2022	с 01.02.2022 по 04.05.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Демонтаж														
1	1	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2	4,368									
Объем=(13*7,3/2*2+(29,4+16,8)/2*7,4*2) / 100														
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25														
04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25														
421/пр прил.10														
табл.3 п.10.2														
				чел.-м	8,58	1,25	48,8468	66,92	1,25	365,38	21,39	7 815		
		1 ОТ						12,52	1,25	68,36	7,54	515		
		2 ЭМ												
		3Т												
		Итого по расценке						79,44						
		ФОТ								433,74		7 815		
										365,38				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и 812/пр от сооружений: разборка отдельных 21.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			332,50		7 112
			Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и 774/пр от сооружений: разборка отдельных 11.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			190,00		4 064
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			4,368			956,24		19 506
			Приказ от 04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					120,37	1,25	657,22	21,39	14 058
			2 ЭМ					39,74	1,25	216,98	7,54	1 636
			3 в т.ч. ОТм					6,21	1,25	33,91	21,39	725
			999-9900 Строительный мусор	м	1,4		6,1152					
			ЗТ	чел.-ч	15,16	1,25	82,7736					
			ЗТм	чел.-ч	0,46	1,25	2,5116					
			Итого по расценке				160,11			874,20		
			ФОТ							691,13		14 783
			Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			622,02		13 305
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			317,92		6 800
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
3	3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2			4,368			1 814,14		35 799
			Приказ от 04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					183,48	1,25	1 001,80	21,39	21 429
			2 ЭМ					25,06	1,25	136,83	7,54	1 032
			3 в т.ч. ОТм					3,92	1,25	21,40	21,39	458
			999-9900 Строительный мусор	м	0,9		3,9312					
			ЗТ	чел.-ч	22,68	1,25	123,8328					
			ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	1,5834					
			Итого по расценке				208,54			1 138,63		21 887
			ФОТ							1 023,20		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						1 078,67	0,8		12,77	96
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,8	1,96	7,54	42
		4 М						1 688,50	0	0,00	21,39	
		01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0	0					5,99	
		08.1.02.06 Лазы и люки		м2	100	0						
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	1,4405728					
		ЗТМ		чел.-ч	12,51	0,8	0,1481184					
		Итого по расценке						3 776,50		24,96		
		ФОТ								14,15		303
		Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108		108			15,28		327
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ №										
		812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55		55			7,78		167
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ №										
		774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								48,02		851
7	7	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен (вентшахты)		м3			2,81					
	04											
		1 ОТ						62,91		176,78	21,39	3 781
		2 ЭМ						59,65		167,62	7,54	1 264
		ЗТ		чел.-ч	7,1		19,951					
		Итого по расценке						122,56		344,40		
		ФОТ								176,78		3 781
		Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и		%	91		91			160,87		3 441
		812/пр от сооружений: разборка отдельных										
		21.12.2020 конструктивных элементов здания										
		Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		целом										
		Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и		%	52		52			91,93		1 966
		774/пр от сооружений: разборка отдельных										
		11.12.2020 конструктивных элементов здания										
		Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		целом										
		Всего по позиции								597,20		10 452
8	8	ФЕР54-3-3 Разборка подшивки потолков:		100 м2			0,5894					
		оштукатуренной (разборка деревянной										
		оштукатуренной по дражке подшивки										
		карниза)										
		Объем=58,94 / 100										
		1 ОТ						669,31		394,49	21,39	8 438
		2 ЭМ						116,29		68,54	7,54	517
		3 в т.ч. ОТМ						50,22		29,60	21,39	633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
999-9900 Строительный мусор													
ЗТ				т	12,36		7,284984						
ЗТМ				чел.-ч	79,87		47,075378						
Итого по расценке				чел.-ч	3,72		2,192568						
ФОТ							785,60			463,03		9 071	
Приказ № НР Перекрытия (ремонтно-строительные)				%	92		92			424,09		8 345	
812/пр от 21.12.2020										390,16			
Прил. п.88													
Приказ № СП Перекрытия (ремонтно-строительные)				%	59		59			250,21		5 352	
774/пр от 11.12.2020													
Прил. п.88													
Всего по позиции										1 103,40		22 652	
Раздел 2. Устройство крыши													
9	9	ФЕР11-01-011-01. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (под мауэрлат)										0,3368	
01		Объем=33,68 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
1 ОТ								282,66	1,15	109,48	21,39	2 342	
2 ЭМ								43,61	1,25	18,36	7,54	138	
3 в т.ч. ОТм								17,15	1,25	7,22	21,39	154	
4 М								8,54		2,88	5,99	17	
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный				м3	2,04		0,667072						
ЗТ				чел.-ч	35,6	1,15	13,788592						
ЗТМ				чел.-ч	1,27	1,25	0,53467						
Итого по расценке							334,81			130,72			
ФОТ										116,70		2 496	
Приказ № НР Полы				%	112	0,9	100,8			117,63		2 516	
812/пр от 21.12.2020													
Прил. п.11,													
Приказ № 812/пр от 21.12.2020													
п.25													
Приказ № СП Полы				%	65	0,85	55,25			64,48		1 379	
774/пр от 11.12.2020													
Прил. п.11,													
Приказ № 774/пр от 11.12.2020													
п.16													
Всего по позиции										312,83		6 392	
10	10	ФЕР11-01-011-02. Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 50 мм)										0,3368	
02		100 м2											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=33,88 / 100									
			ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/п.п.586									
			1 ОТ					3,49	6,9	8,11	21,39	173
			2 ЗМ					7,56	7,5	19,10	7,54	144
			3 в т.ч. ОТМ					2,84	7,5	7,17	21,39	153
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,51	6	1,030608					
			цементный									
			ЗТ	чел.-ч	0,44	6,9	1,0225248					
			ЗТМ	чел.-ч	0,21	7,5	0,53046					
			Итого по расценке				11,05			27,21		326
			ФОТ							15,28		329
			Приказ № НР Полы							15,40		
			812/п.п.от	%	112	0,8	100,8					
			21.12.2020									
			Прил. п.11,									
			Приказ №									
			812/п.п.от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Полы	%	65	0,85	55,25			8,44		180
			774/п.п.от									
			11.12.2020									
			Прил. п.11,									
			Приказ №									
			774/п.п.от									
			11.12.2020									
			п.16									
			Всего по позиции							51,05		826
11	11	ФССЛ-	Раствор готовый кладочный, цементный,	м3			1,71768	519,80		892,85	5,99	5 348
		04.3.01.09-	М100									
		0014	(Материалы)									
			Объем=0,687072+1,030608				0,67					
12	12	ФЕР08-02-003-	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных	м3								
		03	неармированных при высоте этажа до 4 м									
			(столбики под стойки 510х510 мм, h=300 мм,									
			количество 20 шт)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/п.п.586									
			1 ОТ					62,60	1,15	48,23	21,39	1 032
			2 ЗМ					36,29	1,25	30,39	7,54	229
			3 в т.ч. ОТМ					5,67	1,25	4,75	21,39	102
			4 М					0,24		0,16	5,99	1
			04.3.01.12 Растворы цементно-известковые	м3	0,22		0,1474					
			06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,404		0,27068					
			ЗТ	чел.-ч	5,66	1,15	5,13153					
			ЗТМ	чел.-ч	0,42	1,25	0,35175					
			Итого по расценке					99,13		78,78		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Деревянные конструкции									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10,									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
16	16	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Всего по позиции									
			Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Материалы)	м3			-1,1984	1 601,00		20 005,58		185 246
										-1 918,64	5,99	-11 493
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Материалы)	м3			-0,4494	1 980,00		-889,81	5,99	-5 330
18	18	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Материалы)	м3			-6,2167	1 572,00		-9 772,65	5,99	-58 538
19	19	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (стропильные ноги 50х150 мм, наложники 50х150 мм, перемычки между опорными стойками 50х150мм, накладка верхняя 50х150мм, мауэрлат 50х100мм, тормозной брус под подкосы на прогоне 40х100мм, брус под стойки опорного прогона 50х100мм) (Материалы)	м3			4,3155	1 601,00		6 909,12	5,99	41 386
20	20	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (опорный прогон 100х100мм, стойка под опорный прогон 100х100мм, подкос под прогон 100х100 мм, торцевой опорный прогон 100х100 мм, накосные ноги 100х150мм, подкос под торцевой прогон 100х100 мм, шпренгель 100х150мм, стойка под шпренгель 100х150мм) (Материалы)	м3			3,549	1 980,00		7 027,02	5,99	42 092
			Объем=(2,76+0,16+1,19)*1,05									
22	21	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			4,368					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
			04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.585												
1 ОТ								1 634,38	1,4375	10 262,27	21,39	219 510
2 ЭМ								605,45	1,5625	4 132,20	7,54	31 157
3 в т.ч. ОТМ								40,43	1,5625	275,93	21,39	5 902
4 М								10 899,57		47 609,32	5,99	285 180
08.1.02.07				шт	0							
Дополнительные элементы металлоочерпичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.												
12.1.03.02				м2	126		550,368					
ЗТ				чел.-ч	173,87	1,4375	1091,72973					
ЗТМ				чел.-ч	3,21	1,5625	21,90825					
Итого по расценке							13 139,40			62 003,79		
ФОТ										10 538,20		225 412
Приказ № НР Кровли				%	109	0,9	98,1			10 337,97		221 129
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.12,												
Приказ №												
812/лр от												
21.12.2020												
п.25												
Приказ № СП Кровли				%	57	0,85	48,45			5 105,76		109 212
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.12,												
Приказ №												
774/лр от												
11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции								16,34		77 447,52	5,99	866 188
22.1 22	ОП п.1.12	Затраты на электроэнергию, потребляемую	Поправка				4,368			71,37		428
к ФЕР12-01-		ручным инструментом (в размере 1 % от										
020-01		оплаты труда рабочих, добавляются к										
		сметной стоимости материалов)										
		(Материалы)										
		Цена=1% от 1634,38										
23	ФССЦ-	Доска обрезная, антисептированная, длина	м3				-6,42096	1 611,84		-10 349,56	5,99	-61 994
11.1.03.06-		4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40										
0001		мм, сорт II										
		(Материалы)										
24	ФССЦ-	Брус пиломатериал пропитанный, длина 1 м	м3				-2,00928	1 631,22		-3 277,58	5,99	-19 633
11.1.03.01-		и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32										
0011		мм, сорт I										
		(Материалы)										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	счет фактура № 17 от 14.01.2022	Металлочерепица Монтеррей Классик 0,5	м2			550,368	729,17	1,02	68 336,89	5,99	409 338
<p>(Материалы) Цена=875/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а</p>												
26	26	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контрольбрешетка 50x50 мм) (Материалы) Объем=0,93*1,05	м3			0,9765	1 250,00		1 220,63	5,99	7 312
27	27	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка 100x32 мм) (Материалы) Объем=5,94*1,05	м3			6,237	1 430,00		8 918,91	5,99	53 424
28	28	ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм (Материалы)	м			111	25,00		2 775,00	5,99	16 622
29	29	счет фактура № 17 от 14.01.2022	Снегодержатель плоско-овальный оцинкованный окрашенный в стандартные цвета с комплектом креплений (Материалы) Цена=1771/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а	м.п.			81	1 475,83	1,02	20 356,09	5,99	121 933
30	30	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (коньковая планка, верхнее примыкание к вентшатам и слуховым окнам) (Материалы для строительных работ) Объем=36,48*1,1	м2			40,128	164,28		6 592,23	5,99	39 487
31	31	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм (Материалы для строительных работ)	шт			42	72,81		3 058,02	5,99	18 318
32	32	ФССЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание, галстуки) (Материалы для строительных работ) Объем=13,12*1,1	м2			14,432	45,82		661,27	5,99	3 961
35	33	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегодержателя: решетчатого и трубчатого (Устройство кровельных мостиков)	100 м			0,12					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
		1 ОТ						49,82	1,15	6,88	21,39	147
		2 ЭМ						6,09	1,25	0,91	7,54	7
		3 в т.ч. ОТМ						1,28	1,25	0,19	21,39	4
		07.2.07.13 Конструкции стальные										
		ЗТ		м	0							
		ЗТМ		чел.-ч	5,3	1,15	0,7314					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,11	1,25	0,0165	55,91				
		ФОТ								7,79		
		Приказ № НР Кроали		%	109	0,9	98,1			7,07		151
		812/нр от								6,94		148
		21.12.2020										
		Прип. п.12.										
		Приказ №										
		812/нр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № ОП Кроали		%	57	0,85	48,45			3,43		73
		774/нр от										
		11.12.2020										
		Прип. п.12.										
		Приказ №										
		774/нр от										
		11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции												
36	34	счет фактура	Кровельный мостик оцинкованный	шт.			4	12 501,67	1,02	8 515,36	5,99	375
	№ 17 от	окрашенный в стандартные цвета с										51 007
	14.01.2022	комплектom креплений L=3 м										
		(Материалы)										
		Цена=15002/1,2										
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		04.08.2020 №										
		421/нр п.92а										
37	35	ФЕР10-01-008- Устройство: карнизов (с установкой					0,633					
	05	кобылок, устройством лобовой доски,										
		подшивкой)										
		Объем=63,3 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
		1 ОТ						1 219,79	1,15	887,95	21,39	18 993
		2 ЭМ						59,14	1,25	46,79	7,54	353
		3 в т.ч. ОТМ						10,44	1,25	8,26	21,39	177
		4 М						4 013,93		2 540,82	5,99	15 220
		ЗТ		чел.-ч	143	1,15	104,09685					
		ЗТМ		чел.-ч	0,9	1,25	0,712125					
		Итого по расценке						5 292,86		3 475,56		19 170
		ФОТ								896,21		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			871,12		18 633
		Прил. п.10, Приказ № 812/нр от 21.12.2020										
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			418,98		8 962
		Прил. п.10, Приказ № 774/нр от 11.12.2020										
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020										
		п.16										
38	36	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Всего по позиции Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3		-0,67098	1 784,00			4 785,66 -1 197,03	5,99	62 161 -7 170
39	37	ФССЦ-11.1.03.06-0094	(Материалы) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		-0,58236	1 320,00			-788,72	5,99	-4 605
40	38	ФССЦ-11.1.03.06-0098	(Материалы) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		-0,36714	1 492,01			-547,78	5,99	-3 281
41	39	ФССЦ-11.1.03.06-0094	(Материалы) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылка 50x100 мм, каркас 50x100 мм)	м3		0,9765	1 320,00			1 288,98	5,99	7 721
42	40	ФССЦ-11.1.03.06-0086	(Материалы) Объем=0,93*1,05 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (лобовая доска 150x25 мм, доска подшивки 150x25 мм)	м3		1,66215	1 375,00			2 285,46	5,99	13 690
43	41	ФЕР15-04-024-02	Объем=1,583*1,05 Простая окраска масляными составами по дереву: карниза Объем=63,3 / 100	100 м2		0,633						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ								258,70	1,15	188,32
		2 ЭМ								3,60	1,25	2,85
		3 в т.ч. ОТМ								0,72	1,25	0,57
		4 М								267,64		169,42
												21,39
												7,54
												21
												1 015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	m	0,0299		0,0189267					
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	21,54732					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,047475					
			Итого по расценке				529,94					
			ФОТ							360,59		4 040
			Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020	%	100	0,9	90			188,89		3 636
			Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020							170,00		
			Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020	%	49	0,95	41,65			78,67		1 683
			Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			п.16									
44	42	ФССЦ- 14.4.04.08- 0004	Всего по позиции Змаль ПФ-115	кг			18,927	16,66		609,26		10 383
			(Материалы) Объем=0,0189267*1000							315,32	5,99	1 889
45	43	ФЕР10-01-010- 01	Пластины к слуховым окнам (2шт) Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,09					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.596									
			1 ОТ					188,55	1,15	19,51	21,39	417
			2 ЗМ					23,66	1,25	2,66	7,54	20
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	0,47	21,39	10
			4 М					2 191,54		197,24	5,99	1 181
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	2,32875					
			ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,0405					
			Итого по расценке				2 403,75			219,41		
			ФОТ							19,98		427
			Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020	%	108	0,9	97,2			19,42		415
			Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020									
			п.25									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										200
				%	55	0,85	46,75			9,34		
Всего по позиции												
46	44	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Материалы)	м3			-0,0837	1 980,00		248,17	5,99	2 233
										-165,73		-993
47	45	ФССЦ-11.1.03.06-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Материалы)	м3			-0,0009	832,70		-0,75	5,99	-4
48	46	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Материалы)	м3			-0,0108	1 320,00		-14,26	5,99	-85
49	47	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350 (Материалы)	м2			-0,1305	7,46		-0,97	5,99	-6
50	48	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства (Материалы)	т			-0,000232	1 695,00		-0,39	5,99	-2
51	49	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая (Материалы)	т			-0,000271	15 255,00		-4,13	5,99	-25
52	50	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Материалы)	м3			0,0945	1 320,00		124,74	5,99	747
Антисептирование и огнезащита деревянных элементов												
53	51	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем=1270,24 / 100	100 м2			12,7024					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						15,18	1,15	221,75	21,39	4 743
		2 ЭМ						5,88	1,25	93,36	7,54	704
		14.2.02.11	Составы огнезащитные	м			0,234944					
		ЗТ		чел.-ч			1,15	26,0018128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					21,06				
			ФОТ							315,11		
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							221,75		4 743
			Прил. п.20.							193,59		4 141
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	97	0,9	87,3					
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.20.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ № СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			103,67		2 217
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.20.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.16									
			Всего по позиции							512,37		11 805
54	52	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)	л			234,99	35,54		8 351,54	5,99	50 026
			(Материалы)									
			Объем=0,234994*1000									
Ходовой настил												
55	53	ФЕРр68-7.1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,104					
			1 ОТ					149,57		15,56	21,39	333
			2 ЭМ					14,45		1,50	7,54	11
			3 в т.ч. ОТм					4,23		0,44	21,39	9
			4 М					3 513,22		365,37	5,99	2 189
			ЗТ	чел.-ч	18,65		1,9396					
			ЗТм	чел.-ч	0,33		0,03432					
			Итого по расценке					3 677,24		382,43		
			ФОТ							16,00		342
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							14,72		315
			Прил. п.103									
			Приказ № СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			7,04		150
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.103									
			Всего по позиции							404,19		2 998
56	54	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,0312	1 056,00		-32,95	5,99	-197
			(Прочие ремонтно-строительные работы)									
57	55	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,31304	832,70		-260,67	5,99	-1 561
			(Прочие ремонтно-строительные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	62	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,1124	519,80		58,43	5,99	350
		(Материалы)										
65	63	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			1,3769	2 027,00		2 790,98	5,99	16 718
		(Материалы)										
66	64	счет фактура № 17 от 14.01.2022	Зонт из листовой оцинкованной стали прямоугольный (1200x400 мм)	шт			4	8 833,33	1,02	4 654,42	5,99	27 880
		(Материалы)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92а	Цена=6200/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
67	65	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,1628					
			Объем=16,28 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						393,32	1,15	73,64	21,39	1 575
		2 ЭМ						1,51	1,25	0,31	7,54	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,59	1,25	0,12	21,39	3
		4 М						3 289,46		535,52	5,99	3 208
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						3 684,29		609,47		
		ФОТ								73,76		1 578
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%			90			66,38		1 420
		Прил. п.15,										
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020										
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%			41,65			30,72		657
		Прил. п.15,										
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020										
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020										
		п.16										
68	66	ФССЦ-11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м			-6,0236	6,26		-37,71	5,99	6 862
		Всего по позиции										-226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ 4 М					0,26 0,18	1,25		21,39 5,99	1
		14.3.01.03	Грунтозака	м	0,0103		0,0019776					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,02672					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0048					
			Итого по расценке					45,89		10,14		
			ФОТ							9,94		212
			Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			8,95		191
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15.									
			Приказ №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,14		88
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15.									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
73	71	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00672	18 390,16		23,23	5,99	492
			(Материалы) Объем=0,35*19,2/1000							123,58		740
74	72	ФЕР15-02-016- 01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,192					
			Объем=19,2 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					589,55	1,15	130,17	21,39	2 784
			2 ЗМ					85,89	1,25	20,61	7,54	155
			3 в т.ч. ОТМ					50,25	1,25	12,06	21,39	268
			4 М					865,26		166,13	5,99	995
			ЗТ	чел.-ч	65	1,15	14,352					
			ЗТм	чел.-ч	5,32	1,25	1,2768					
			Итого по расценке					1 540,70		316,91		3 042
			ФОТ							142,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние 774/нр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха) Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			54,84		1 173
76	74	ФССЦ- 24.3.03.15- 0101	Трубопроводы для внутренней канализации из полистироловых труб, номинальный наружный диаметр 100 мм (Материалы)	м			13,972	53,20		262,67		5 299
77	75	счет фактура № 17 от 14.01.2022	Проходной элемент Вазе-VT Wale	шт			4	1 179,71	1,02	803,51	5,99	4 813
			(Материалы) Цена=1415,65/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/нр п.92а									
78	76	ФЕР26-01-017- 01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м			1,2					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.58б										
		1 ОТ						21,82	1,15	30,11	21,39	644
		2 ЗМ						17,27	1,25	25,91	7,54	195
		3 в т.ч. ОТМ						2,90	1,25	4,35	21,39	93
		4 М						89,78		107,74	5,99	645
		12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полистирола 14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными 0001 добавками, для защиты теплоизоляционных материалов		м	11		13,2					
		ЗТ		чел.-ч	2,2	1,15	3,036					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,25	0,375					
		Итого по расценке						128,87		163,76		737
		ФОТ								34,46		643
		Приказ № НР Теплоизоляционные работы 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	97	0,9	87,3			30,08		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Теплоизоляционные работы									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.20,									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
Всего по позиции												
79	77	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,024	200,58		209,95	5,99	2 472
			(Материалы)							-4,81		-29
80	78	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,1716	65,58		-11,25	5,99	-67
			(Материалы)									
81	79	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,0396	60,23		-2,39	5,99	-14
			(Материалы)									
82	80	ФССЦ-12.2.07.05-0085	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 114 мм, толщина 13 мм	100 м			0,132	2 553,43		337,05	5,99	2 019
			(Материалы)									
Раздел 3. Слуховые окна												
83	81	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			2					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					51,86	1,15	119,28	21,39	2 551
			2 ЭМ					19,92	1,25	49,80	7,54	375
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25	6,93	21,39	148
			4 М					224,49		448,98	5,99	2 589
			01.7.04.08 Скобяные изделия									
			11.2.07.11 Створки оконные									
			ЗТ				1,15	13,984				
			ЗТМ				1,25	0,55				
			Итого по расценке					296,27		618,06		
			ФОТ							126,21		2 699
			Приказ № НР Деревянные конструкции				0,9	97,2		122,68		2 623
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10,									
			Приказ №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			59,00		1 262
84	82	счет фактура № 21 от 14.01.2022	Окно ПВХ жалюзийное распашное 1,0 м2	шт	2	12 600,00	1,02	4 291,15	5,99	799,74		9 500
		(Материалы) Цена=15120/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									25 704
85	83	ФЕР10-01-044- 12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон профлистом)	100 м2	0,081							
		Объем=8,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
		1 ОТ				651,88	1,15	60,72	21,39			1 299
		2 ЗМ				15,31	1,25	1,55	7,54			12
		3 в т.ч. ОТМ				2,23	1,25	0,23	21,39			5
		4 М				8 074,17		654,01	5,99			3 918
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	7,4324385					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,018225					
		Итого по расценке				8 741,36		716,28				
		ФОТ						80,95				1 304
		Приказ № НР Деревянные конструкции 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2	59,24				1 267
		Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75	28,49				610
		Всего по позиции						804,01				7 106

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	84	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,05832	11 200,00		-653,18	5,99	-3 913
			(Материалы)									
87	85	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полкастер С8-1150-0,5	м2			8,505	57,10		485,64	5,99	2 909
			(Материалы)									
			Объем=8,1*1,05									
Раздел 4. Люки												
88	86	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,48					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					19,03	1,15	32,39	21,39	693
			2 ЭМ					0,44	1,25	0,81	7,54	6
			3 в т.ч. ОТМ					0,16	1,25	0,30	21,39	6
			4 М					2 225,45		3 283,67	5,99	19 729
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					2 244,92		3 326,87		
			ФОТ							32,69		699
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							27,36		585
			Прил. п.9.									
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			п.16									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020							17,23		368
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			п.16									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	43,5	1,15	295,897875	343,22		2 030,15	5,99	12 161
ЗТм				чел.-ч	0,07	1,25	0,5175625					
Итого по расценке								723,66		4 620,72		
ФОТ										2 562,55		54 813
Приказ № 812/пр от 21.12.2020				%	110	0,9	99			2 536,92		54 265
Прил. п.8.												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.8.												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020				%	69	0,85	58,65			1 502,94		32 148
Прил. п.8.												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.8.												
Всего по позиции										8 660,59		153 515
Раздел 6. Прочие работы												
90	88	ФССЦлг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				6,4534	42,98		277,37	7,54	2 091
		Объем=28,2671*21,8137										
91	89	ФССЦлг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза				21,8137	17,95		391,56	5,99	2 345
		Объем=27,2671*80% от 1										
92	90	ФССЦлг-03-21. Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза				28,2671	21,26		600,96	7,54	4 531
		Объем=20,981464+2,81*1,8+4,368*0,51										
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
										234 757,93		1 722 116
										19 849,95		424 589
										6 599,43		49 756
										501,94		10 735
										208 308,55		1 247 771
										284 558,71		2 359 551
										263 680,38		2 352 929
										19 849,95		424 589
										5 721,10		43 134


ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
			материалы							501,94		10 735
			накладные расходы							208 308,55		1 247 771
			сметная прибыль							19 679,33		420 939
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10 121,45		216 496
			Итого ФОТ (справочно)							878,33		6 622
			Итого накладные расходы (справочно)							20 351,89		435 324
			Итого сметная прибыль (справочно)							19 679,33		420 939
			НДС 20% (только ТЦ)							10 121,45		216 496
			ВСЕГО по акту							471 910,20		2 831 461,20
			в том числе:							264 558,71		640 675
			материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ									

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"

Принял: ИП генерального директора
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МКД
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДПИСАЮ
Анатолий А.В.

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
НА КОМПЕТЕНЦИОННО-ЭКСПЕРТНОМ
ОТДЕЛЕ

РАСЧЕТНИ
СООТВЕТСТВУЮТ
СМЕТЕ
Инженер ПТО
Ульянова Н.Г.