

Инвестор			Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 20			
Объект	Капитальный ремонт крыши			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	10/ЭА169а-2021/22
			дата	03.02.2022г.
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1	11.05.2022

Очетный период	
с	по
09.03.2021	11.05.2022

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРм-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	2,59							
Объем=259 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						66,92	1,15	199,32	21,39	4 263
2	ЗМ						12,52	1,15	37,29	7,35	274
3Т			чел.-ч	8,58	1,15	25,55553					
Итого по расценке							79,44		236,61		
ФОТ									199,32		4 263
Приказ № 812лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных				%	91	91			181,38		3 879
21.12.2020 Прил. п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий											
(сооружений) в целом				%	52	52			103,65		2 217
Приказ № 774лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных											
11.12.2020 Прил. п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий											
(сооружений) в целом											
Всего по позиции				100 м2	2,59			521,64			10 633
2	ФЕРм-58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,59							
Объем=259 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						120,37	1,15	358,52	21,39	7 669
2	ЗМ						39,74	1,15	118,37	7,35	870
3	З в т.ч. ОТМ						6,21	1,15	18,50	21,39	396
999-9900 Строительный мусор				м	1,4	3,626					
ЗТ				чел.-ч	15,16	1,15	45,15406				
ЗТМ				чел.-ч	0,46	1,15	1,37011				
Итого по расценке							160,11		476,89		
ФОТ									377,02		8 065
Приказ № 812лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90	90			339,32		7 259
21.12.2020 Прил. п.92											
Приказ № 774лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46	46			173,43		3 710
11.12.2020 Прил. п.92											
Всего по позиции				100 м2	2,59			989,64			19 508
3	ФЕРм-58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен	100 м2	2,59							
Объем=259 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						219,08	1,15	652,53	21,39	13 958
2	ЗМ						36,29	1,15	108,09	7,35	794
3	З в т.ч. ОТМ						5,67	1,15	16,89	21,39	361
999-9900 Строительный мусор				м	1,25	3,2375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	27,08	1,15	80,65778					
			чел.-ч	0,42	1,15	1,25097					
		Итого по расценке					255,37				
		ФОТ							760,62		14 319
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			669,42		12 887
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			307,93		6 587
		Всего по позиции							1 671,03		34 226
4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2			2,59					
		Объем=259 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства	1 ОТ					53,44	1,15	158,17	21,39	3 405
		2 ЭМ					23,33	1,15	69,49	7,35	511
		3 в т.ч. ОТм					3,65	1,15	10,87	21,39	233
	999-9900 Строительный мусор	3Т	м	0,81		2,0979					
		3Т	чел.-ч	6,73	1,15	20,045305					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,27	1,15	0,804195					
		ФОТ					76,77		228,66		3 638
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			170,04		3 274
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			153,04		1 673
		Всего по позиции							459,92		8 863
5	ФЕРр58-2-2	Разборка глуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства	1 ОТ					2 455,84	1,15	28,24	21,39	604
		2 ЭМ					10,37	1,15	0,12	7,35	1
	999-9900 Строительный мусор	3Т	м	5,6		0,056					
		Итого по расценке	чел.-ч	309,3	1,15	3,55695					
		ФОТ					2 466,21		28,36		604
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			28,24		544
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			25,42		278
		Всего по позиции							66,77		1 427
6	ФЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(прим)	100 м2			0,004					
		Объем=(0,75*0,54) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 519/лр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства	1 ОТ					1 029,33	0,92	3,79	21,39	81
		2 ЭМ					1 078,67	0,92	3,97	7,35	29
		3 в т.ч. ОТм					165,68	0,92	0,61	21,39	13
		4 М					1 668,50	0	0,00	5,69	
	01.7.04.07 Схожие изделия		компл	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.06 Лазы и Лиски		М2	100	0	0					
	ЗТ		Чел.-ч	121,67	0,92	0,44	7,456				
	ЗТМ		Чел.-ч	12,51	0,92	0,04	60368				
	Итого по расценке						3 776,50				
	ФОТ								7,76		94
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			4,28		91
	21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			2,06		44
	11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						14,10				245
7	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(печных труб и под мауэрлатом)	М3			4,214					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства		Объем=(0,6*2+1,2*2)*0,25*1,5+17,9*2*0,08								
	421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом		ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	1 ОТ			62,91	1,15		304,87	21,39			6 521
	2 ЗМ			59,65	1,15		289,07	7,35			2 125
	ЗТ		Чел.-ч	7,1	1,15	34,40731					
	Итого по расценке						122,56		593,94		6 521
	ФОТ								304,87		5 934
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных		%	91		91			277,43		
	21.12.2020 Прил. п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий										
	(сооружений) в целом										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных		%	52		52			158,53		3 391
	11.12.2020 Прил. п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий										
	(сооружений) в целом										
	Всего по позиции						1 029,90				17 971
8	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов (Разборка)	100 М2			0,25					
	Приказ от 04.08.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8		Объем=(5,2*2,4*2) / 100								
	519/пр табл.2 п.2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства		ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом										
	1 ОТ			580,04	0,92		133,41	21,39			2 854
	2 ЗМ			69,00	0,92		15,87	7,35			117
	3 в т.ч. ОТМ			12,18	0,92		2,80	21,39			60
	4 М										
	ЗТ		Чел.-ч	68	0,92	15,64			0,00		5,69
	ЗТМ		Чел.-ч	1,05	0,92	0,2415					
	Итого по расценке						5 312,07		149,28		
	ФОТ								136,21		2 914
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			132,40		2 832
	21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			63,68		1 362
	11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						345,36				7 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт Объем=0,3*4*2,85*3	м2			10,26					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1,56	1,15	18,41	21,39	394
	999-9900 Строительный мусор		т	0,056		0,57456					
	ЗТ		чел.-ч	0,2	1,15	2,3598					
	Итого по расценке						1,56		18,41		
	ФОТ								18,41		394
	Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)		%	87		87			16,02		343
	Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)		%	44		44			8,10		173
	Всего по позиции								42,53		910
10	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, жалобов, отливов, свесов и т.п. Объем=(18*8*4+8) / 100	100 м			0,58					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		т	0,12		0,0696			47,34	21,39	1 013
	2 ЭМ		чел.-ч	9,1	1,15	6,0697			0,13	7,35	1
	999-9900 Строительный мусор										
	ЗТ										
	Итого по расценке						71,18		47,47		
	ФОТ								47,34		1 013
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90			42,61		912
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			21,78		466
	Всего по позиции								111,86		2 392
Раздел 2. Инвентарные леса											
11	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=((18*2+11*2)*5,5+30) / 100	100 м2			4,07					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						375,84	1,3225	2 022,99	21,39	43 272
	2 ЭМ						4,60	1,4375	26,91	7,35	198
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	4,74	21,39	101
	4 М						343,22		1 396,91	5,69	7 948
	ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	234,142012					
	ЗПМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,4095438					
	Итого по расценке						723,66		3 446,81		
	ФОТ								2 027,73		43 373
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			2 007,45		42 939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прип. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			1 189,26		25 438
12	ФЕРр69-5-1	Всего по позиции Заделка пнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий			0,34			6 643,52		119 795
		Объем=34 / 100									
		1 ОТ					186,58		63,44	21,39	1 357
		2 ЗМ					3 973,13		1 350,86	7,35	9 929
		3 в т.ч. ОТМ					119,81		40,74	21,39	871
		4 М					207,16		70,43	5,69	401
		3ТМ	чел.-ч	20,8		7,072					
		Итого по расценке	чел.-ч	8,32		2,8288	4 366,87		1 484,73		
		ФОТ							104,18		2 228
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			95,85		2 050
	21.12.2020 Прип. п.103		%	44		44			45,84		980
	Приказ № 774/пр от СЛ Прочие ремонтно-строительные работы										
	11.12.2020 Прип. п.103										
	Всего по позиции								1 628,42		14 717
<b>Раздел 3. Стропильная система</b>											
13	ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы	м3			5,28					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства										
	421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						197,78	1,3225	1 381,06	21,39	29 541
	2 ЗМ						31,77	1,4375	241,13	7,35	1 772
	3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,4375	34,76	21,39	744
	4 М						2 068,16		10 919,88	5,69	62 134
	3ТМ		чел.-ч	23,8		1,3225	186,19064				
	Итого по расценке		чел.-ч	0,37		1,4375	2,8083				
	ФОТ								12 542,07		30 285
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	108		0,9	97,2		1 376,18		29 437
	21.12.2020 Прип. п.10,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25		%	55		0,85	46,75		661,90		14 158
	Приказ № 774/пр от СЛ Деревянные конструкции										
	11.12.2020 Прип. п.10,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								14 580,15		137 042
13.1	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-0,8448	1 601,00		-1 352,52	5,69	-7 696
13.2	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,3168	1 980,00		-627,26	5,69	-3 569
13.3	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-4,3824	1 672,00		-6 889,13	5,69	-39 199
13.4	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т			-0,010349	15 255,00		-157,87	5,69	-898
13.5	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропильта, диагональная нога, мауэрлат, прогон, лежни)	м3			4,0635	2 156,00		8 780,91	5,69	49 850



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(2,2+0,03+0,53+0,4+0,27+0,31+0,13)*1,05									
13.6	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (накладки) Объем=0,58*1,05	м3			0,609	1 601,00		975,01	5,69	5 548
13.7	ФССЦ-11.1.03.01-0070	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (подкос, стойка) Объем=(0,57+0,26)*1,05	м3			0,872	1 963,74		1 712,38	5,69	9 743
14	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов Объем=39,6 / 100	100 м2			0,396					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства									
		421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15									
		1 ОТ									13 664
		2 ЗМ									247
		3 в т.ч. ОТМ									127
		4 М									9 044
		ЗТ	чел.-ч	143	1,3225	74,89053					
		ЗТМ	чел.-ч	0,9	1,4375	0,512325					
		Итого по расценке				5 292,86			2 262,01		
		ФОТ							644,76		13 791
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			626,71		13 405
		21.12.2020 Прил. п. 10, Приказ № 812/лр от									
		21.12.2020 п. 25									
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			301,43		6 447
		11.12.2020 Прил. п. 10, Приказ № 774/лр от									
		11.12.2020 п. 16									
14.1	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Всего по позиции Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,41976	1 784,00		-748,85	5,69	42 807
14.2	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,38432	1 320,00		-480,90	5,69	-2 736
14.3	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,22968	1 492,01		-342,68	5,69	-1 950
14.4	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылки 50x100мм) Объем=0,44*1,05	м3			0,462	1 436,20		663,52	5,69	3 775
14.5	ФССЦ-11.1.03.08-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доска лобов., подшивн. 32x150мм) Объем=1,27*1,05	м3			1,3335	1 430,00		1 908,91	5,69	10 850
15	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов Объем=25 / 100	100 м2			0,25					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства									
		421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15									
		1 ОТ									4 102
		2 ЗМ									182
		3 в т.ч. ОТМ									94
		4 М									6 633
		ЗТ	чел.-ч	68	1,3225	22,4825			1 165,76	5,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТМ			чел.-ч	1,05	1,4375	0,3773438	5 312,07		1 382,34		
Итого по расценке									196,16		4 196
ФОТ									190,67		4 079
Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2					
21.12.2020 Прил. п.10,											
Приказ № 812/лр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			91,70		1 962
11.12.2020 Прил. п.10,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									1 664,71		16 958
15.1	ФССП-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3		-0,395	1 784,00	-704,68	5,69	-4 010		
15.2	ФССП-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		-0,34	1 320,00	-448,80	5,69	-2 554		
15.3	ФССП-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (стойка 100х150мм)	м3		0,3255	1 247,00	405,90	5,69	2 310		
15.4	ФССП-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доска 32х150мм и нащельник 32х50мм)	м3		1,155	1 430,00	1 651,65	5,69	9 398		
16	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0,0552						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							829,12	1,3225	60,53	21,39	1 295
2 ЗМ							21,88	1,4375	1,74	7,35	13
3 в т.ч. ОТМ							3,51	1,4375	0,28	21,39	6
4 М							6 516,18		354,27	5,69	2 016
ЗТ			чел.-ч	97,2	1,3225	7 0957944					
ЗТМ			чел.-ч	0,27	1,4375	0,0214245					
Итого по расценке							7 268,90		416,54		
ФОТ									60,81		1 301
Приказ № 812/лр от НР Кровли			%	109	0,9	98,1			59,65		1 276
21.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 812/лр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Кровли			%	57	0,85	48,45			29,46		630
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									505,65		5 230
16.1	ФССП-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,031464	11 200,00	-352,40	5,69	-2 005		
16.2	ФССП-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м		25,2	26,41	665,53	5,69	3 787		
Объем=24*1,05											
17	ФЕР15-04-024-02	Покраска окраска масляными составами по дереву: потолков(окраска карниза,фронтон,а, лобовой доски)лрпм.	100 м2		0,646						
Объем=64,6 / 100											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ							258,70	1,3225	221,02	21,39	4 728
2 ЭМ							3,60	1,4375	3,34	7,35	25
3 в т.ч. ОТМ							0,72	1,4375	0,67	21,39	14
4 М							267,64		172,90	5,69	984
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные затопые к применению		м	0,0299		0,0193154					
ЗТ			чел.-ч	29,6	1,3225	25,288316					
ЗТМ			чел.-ч	0,06	1,4375	0,0557175					
Итого по расценке							529,94		397,26		
ФОТ									221,69		4 742
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			199,52		4 268
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			92,33		1 975
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции			Т				689,11		907,57	5,69	11 980
17.1	ФССЦ-14.5.08.02-0003	Покрытие финишное с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии (красочная), тон средний	Т			0,019315	46 987,77				5 164
18	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			10,8117					
		Объем=1081,17 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ							15,18	1,3225	217,05	21,39	4 643
2 ЭМ							5,88	1,4375	91,39	7,35	672
14.2.02.11	Составы огнезащитные		м	0,0185		0,2000165					
ЗТ			чел.-ч	1,78	1,3225	25,4512824					
Итого по расценке							21,06		308,44		
ФОТ									217,05		4 643
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20,	НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			189,48		4 053
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20,	СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			101,47		2 171
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции			п				599,39		7 610,25	5,69	11 539
18.1	ФССЦ-14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А"	п			356,786	21,33				43 302
		Марка 2 (готовый раствор)									
		Объем=0,33*1081,17									
Раздел 4. Устройство кровли и слуховых окон											
Кровля											
19	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=259 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ по монтажу строительных конструкций в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		0					
	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126		326,34					
	ЗТ		чел.-ч	173,87	1,3225	595,552564					
	ЗТМ		чел.-ч	3,21	1,4375	11,9512313					
	Итого по расценке					13 139,40			36 082,26		
	ФОТ								5 748,73		122 965
	Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109	0,9	98,1			5 639,50		120 629
	21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			2 785,26		59 577
	11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
19.1	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	-1,1914		1 631,22			44 507,02		477 147
19.2	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	-3,8073		1 611,84			-6 136,76	5,69	-34 918
19.3	ФССЦ-12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	-0,8029		200,00			-160,58	5,69	-914
19.4	ФССЦ-12.1.03.02-0022	Металлочерепица ROOF EXPERT, полидестер	м2	326,34		166,11			54 208,34	5,69	308 445
19.5	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обешетта 32х100мм, 200х32мм) Объем=(2,43+3,66)*1,05	м3	6,38		1 430,00			9 123,40	5,69	51 912
19.6	ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II (контробешетта 32х50мм) Объем=0,4*1,05	м3	0,42		1 155,00			485,10	5,69	2 760
19.7	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы, 1800х50х50 мм	м	37,8		25,00			945,00	5,69	5 377
19.8	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлоочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм Объем=40/2	шт	20		72,81			1 456,20	5,69	8 286
19.9	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлоочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт	15		84,42			1 266,30	5,69	7 205
19.10	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профиты с покрытием(планка конька 190х190х2000, планка примыкания верхняя 250х147х2000)	м2	20		164,28			3 286,60	5,69	18 695
19.11	УПЦ МЕТ-165 от 21.03.22	НЗ Галстук кровельный Zn 0,5 (15, 370, 15)	шт	6		665,00	1,02		715,29	5,69	4 070
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92а	Заготовительно-складские расходы для металлических ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
19.12	УПЦ МЕТ-165 от 21.03.22	Планка примыкания нижняя 122х260, СТ, Zn	шт	14		660,00	1,02		1 656,41	5,69	9 425
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.13	УПД №213 от 01.03.22 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92а	Снегодержатель Эконом D-BORK40 (40x20)(Зм,Зоп.) 7004	шт			13	4 600,00	1,02	10 719,86	5,69	60 996
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
20	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=37 / 100	100 м			0,37					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях работ осуществляется в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					52,27	1,3225	25,58	21,39	547
		2 ЭМ					48,51	1,4375	25,80	7,35	190
		3 в т.ч. ОТм					5,29	1,4375	2,81	21,39	60
		4 М					19,41		7,18	5,69	41
		07.2.07.13 Конструкции стальные перил	м	0,3		0,111					
		ЗТ	чел.-ч	5,9	1,3225	2,8870175					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,4375	0,2180888					
		Итого по расценке					120,19		58,56		607
		ФОТ	%	109	0,9	98,1			28,39		595
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45			13,75		294
20.1	УПД №213 от 01.03.22	Ограждение Русь_Эконом для м/ч, г/ч,профнастила h=1,2,L=3м RAL7004 Объем=37/3	шт			12	5 590,00	1,02	12 024,96	5,69	68 422
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
		421/лр п.92а									
21	ФЕР12-01-032-02	прим.Монтаж снегодержатели: решетчатого и трубчатого (переходных мостиков) Объем=3 / 100	100 м			0,03			100,16		1 667
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях работ осуществляется в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					49,82	1,3225	1,98	21,39	42
		2 ЭМ					6,09	1,4375	0,26	7,35	2
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,4375	0,06	21,39	1
		07.2.07.13 Конструкции стальные	м	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	5,3	1,3225	0,2102775					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,4375	0,0047438					
		Итого по расценке					55,91		2,24		43
		ФОТ	%	109	0,9	98,1			2,04		42
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25							2,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			0,99		21
21.1	УПД №213 от 01.03.22 Мостик кровельный Русь Эконом, ММЧ, для м/ч, г/ч, профнастила 3,0м RAL 7004 Объем=3/3 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 421/лр п.92в		шт	1	6 972,00	1,02	1 249,74	5,69	5,23	107	7 111
Стуловые окна											
22	ФЕР-10-01-003-01 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Устройство стуловых окон	шт	1							
		1 ОТ					51,86	1,3225	68,58	21,39	1 467
		2 ЗМ					19,92	1,4375	28,64	7,35	211
		3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,4375	3,98	21,39	85
		4 М					224,49		224,49	5,69	1 277
		01.7.04.08 Скобные изделия	копил	0		0					
		11.2.07.11 Створки оконные	М2	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	6,08	1,3225	8,0408					
		ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,4375	0,31625					
		Итого по расценке				296,27			321,71		1 552
		ФОТ	%	108	0,9	97,2			72,56		1 509
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75			33,92		726
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
22.1	ФССЦ-11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II		м3		-0,06	459,91			-27,59	5,69	-157
22.2	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III		м3		-0,1	1 056,00			-105,60	5,69	-601
22.3	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III		м3		-0,06	1 242,20			-74,53	5,69	-424
22.4	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт III(доска обшив,150х32мм) Объем=0,21,05		м3		0,21	1 233,00			258,93	5,69	1 473
22.5	ФССЦ-11.1.03.01-0062 Брус обрезной, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(брус 60х150мм) Объем=0,14*1,05		м3		0,147	1 436,20			211,12	5,69	1 201
23	ФЕР-10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Объем=(0,95*0,8) / 100		100 м2		0,0076						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1	ФССЦ-11.3.02.02-0025	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15	м2	100	1,3225	2,151886	0,76	12 056,95	97,13	18,81	21,39
24	ФЕР20-02-002-08	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15	м2	100 шт	0,06	0,06	0,06	3 441,93	2 615,87	5,69	14 884
24.1	ФССЦ-19.2.03.03-0022	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	100	0,06	0,06	0,06	3 441,93	2 615,87	5,69	14 884
25	ФЕР10-01-044-12	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	100	0,06	0,06	0,06	3 441,93	2 615,87	5,69	14 884



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	42/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства										
	42/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 812/лр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
25.1	ФССП-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т			-0,03384	11 200,00		479,58		4 287
25.2	ФССП-08.3.05.01-0036	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полистер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм	М2			5,17	51,57		266,62	5,69	1 517
25.3	ФССП-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металло-черепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка прикрывания верхняя 250х147х2000)	М2			4,97	164,28		816,47	5,69	4 646
		Объем=170,43*1,05									
25.4	ФССП-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металло-черепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт			5	84,42		422,10	5,69	2 402
25.5	УПД №Г-165 от 21.03.22	НЗ Галстук кровельный Zn 0,5 (15, 370, 15)	шт			2	665,00	1,02	238,49	5,69	1 357
		Объем=1,20/0,6									
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
	42/лр п.92а										
25.6	УПД №Г-165 от 21.03.22	Планка прикрывания нижняя 122х260, СТ, Zn	шт			6	660,00	1,02	709,84	5,69	4 039
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
	42/лр п.92а										
26	ФЕР-10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брус/евр/пестницы возле ступового окна)	М3			0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	42/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства										
	42/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			17,38		371
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			8,36		179
	Всего по позиции								194,24		1 786
26.1	ФССЦ-08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	Т			-0,000217	5 989,00		-1,30	5,69	-7
26.2	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКХ-350	М2			-0,1015	7,46		-0,76	5,69	-4
26.3	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	Т			-0,000181	1 695,00		-0,31	5,69	-2
26.4	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	М3			-0,0651	1 980,00		-128,90	5,69	-733
26.5	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	М3			-0,0007	832,70		-0,58	5,69	-3
26.6	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	М3			-0,0084	1 320,00		-11,09	5,69	-63
26.7	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	Т			-0,000211	15 255,00		-3,22	5,69	-18
26.8	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	М3			0,0735	1 436,20		105,56	5,69	601
	Объем=0,07*1,05										
27	ФЕРр69-7.1	Устройство: ходов на чердаке	100 М2			0,076					
	Объем=7,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						149,57	1,15	13,07	21,39	280
	2 ЗМ						14,45	1,15	1,26	7,35	9
	3 в т.ч. ОТМ						4,23	1,15	0,37	21,39	8
	4 М						3 513,22		267,00	5,69	1 519
	ЗТ		Чел.-ч	18,65	1,15	1,63001					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,33	1,15	0,028842					
	Итого по расценке						3 677,24		281,33		
	ФОТ								13,44		288
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			12,36		265
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			5,91		127
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции								299,60		2 200
27.1	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	М3			-0,0228	1 056,00		-24,08	5,69	-137
27.2	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	М3			-0,22876	832,70		-190,49	5,69	-1 084
27.3	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	М3			-0,05472	770,00		-42,13	5,69	-240
27.4	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	М3			0,255	1 430,00		364,65	5,69	2 075
	Объем=7,6*0,032*1,05										
28	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	М2			0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,03	1,3225	10,07	21,39	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 ЗМ							0,44	1,4375	0,25	7,35	2
3 в т.ч. ОТМ							0,16	1,4375	0,09	21,39	2
4 М							2 225,45		860,18	5,69	5 065
3Т			чел.-ч	1,95	1,3225	1,03155					
3ТМ			чел.-ч	0,01	1,4375	0,00575					
Итого по расценке							2 244,92		900,50		
ФОТ									10,16		217
НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7			8,50		182
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,95	52,7			5,35		114
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									914,35		5 578
<b>Раздел 5. Ремонт вентилякт</b>											
29	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусков	МЗ			0,09					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях напольных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							189,55	1,3225	22,44	21,39	480
2 ЗМ							23,66	1,4375	3,06	7,35	22
3 в т.ч. ОТМ							4,18	1,4375	0,54	21,39	12
4 М							2 191,54		197,24	5,69	1 122
3Т			чел.-ч	22,5	1,3225	2,6780625					
3ТМ			чел.-ч	0,36	1,4375	0,046575					
Итого по расценке							2 403,75		222,74		
ФОТ									22,98		492
НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			22,34		478
Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции											
21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			10,74		230
11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									255,82		2 332
29.1	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруска обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	МЗ			-0,0837	1 980,00		-165,73	5,69	-943
29.2	ФССЦ-11.1.03.05-0061	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	МЗ			-0,0009	832,70		-0,75	5,69	-4
29.3	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ			-0,0108	1 320,00		-14,26	5,69	-81
29.4	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруска обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	МЗ			0,0945	1 250,00		118,13	5,69	672
Объем=0,09*1,05											
30	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: Досками обшивки	100 М2			0,0864					
Объем=8,64 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях напольных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						313,63	1,3225	35,84	21,39	767
	2 ЭМ						36,80	1,4375	4,57	7,35	34
	3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	0,81	21,39	17
	4 М						3 164,96		273,45	5,69	1 556
	ЗТ		чел.-ч	36,3	1,3225	4,1477832					
	ЗТМ		чел.-ч	0,56	1,4375	0,069552					
	Итого по расценке						3 515,39		313,86		
	ФОТ								36,65		784
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			35,62		762
	21.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 812/лр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			17,13		367
	11.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						366,61				3 486
30.1	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	М3			-0,123552	1 784,00		-220,42	5,69	-1 254
30.2	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-5,5 м, сорт II	М3			-0,012096	1 375,00		-16,63	5,69	-95
30.3	ФССЦ-12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный П-350	М2			-9,072	3,25		-29,48	5,69	-168
30.4	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	М3			0,29	1 430,00		414,70	5,69	2 360
		Объем=8,64*0,032*1,05									
31	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	М3			0,432					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях на объектах капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15									
		1 ОТ					98,29	1,3225	56,16	21,39	1 201
		2 ЭМ					40,47	1,4375	25,13	7,35	185
		3 в т.ч. ОТМ					6,38	1,4375	3,96	21,39	85
	12.2.05.11 Изделия теплоизоляционные		М3	1,02		0,44064					
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,3225	6,0445656					
		ЗТМ	чел.-ч	0,55	1,4375	0,34155					
	Итого по расценке						138,76		81,29		
	ФОТ								60,12		1 286
	Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			52,48		1 123
	21.12.2020 Прил. п.20,										
	Приказ № 812/лр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			28,11		501
	11.12.2020 Прил. п.20,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						161,88				3 110
31.1	ФССЦ-12.2.05.05-0044	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОСЭНДВИЧ С	М3			0,44064	718,74		316,71	5,69	1 802
32	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	19.1.01.11 Крепления										
	ЗТ										
	19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и										
	Приказ № 812/лр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и										
	Приказ № 774/лр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
32.1	ФССЦ-19.2.02.01-0019	прим.Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм(0,6х1,35)	шт			1	1 175,14		1 175,14	5,69	2 207
33	ФЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	19.1.01.11 Крепления										
	ЗТ										
	19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и										
	Приказ № 812/лр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и										
	Приказ № 774/лр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
33.1	ФССЦ-19.2.02.01-0018	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 800х1000 мм (0,6х0,85)	шт			2	973,46		1 946,92	5,69	2 686
34	ФЕР20-02-010-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм	шт			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15										
1 ОТ							7,07	1,3225	28,05	21,39	600
2 ЗМ							1,98	1,4375	8,54	7,35	63
3 в т.ч. ОТМ							0,12	1,4375	0,52	21,39	11
4 М							5,71		17,13	5,69	97
19.1.01.11 Крепления			кг	0		0					
19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем			шт	1		3					
ЗТ			чел.-ч	0,77	1,3225	3,054875					
ЗТМ			чел.-ч	0,01	1,4375	0,043125					
Итого по расценке							14,76		53,72		
ФОТ									28,57		611
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			31,11		665
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			17,48		374
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									102,31		1 799
34.1 ФССЦ-19.2.02.01-0012	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 400х400 мм(0.35х0.35)	шт				3	201,76		605,28	5,69	3 444
35 ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен Объем=13,6 / 100	100 м2				0,136					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15										
1 ОТ							393,32	1,3225	70,74	21,39	1 513
2 ЗМ							1,51	1,4375	0,30	7,35	2
3 в т.ч. ОТМ							0,59	1,4375	0,12	21,39	3
4 М							3 289,46		415,87	5,69	2 366
ЗТ			чел.-ч	46,11	1,3225	8,2933446					
ЗТМ			чел.-ч	0,04	1,4375	0,00782					
Итого по расценке							3 452,67		486,91		
ФОТ									70,86		1 516
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			63,77		1 364
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			29,51		631
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									580,19		5 876
36 ФЕР12-01-033-01	прим.Монтаж крошки из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(облицовка вентиляхт) Объем=13,6 / 100	100 м2				0,136					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.1	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства										
	421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; 3М=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						283,18	1,3225	50,93	21,39	1 089
	2 3М						28,03	1,4375	5,48	7,35	40
	3 в т.ч. ОТМ						4,04	1,4375	0,79	21,39	17
	4 М						57,28		7,79	5,69	44
	08.1.02.07. Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.										
	08.3.09.01 Стальной угнутый профиль (профилитровальный настил)										
36.2	ЗТ	м	0			0					
	ЗТМ	чел.-ч	32,4	1,3225	5,827464						
	ЗТМ	чел.-ч	0,32	1,4375	0,06256						
	Итого по расценке						368,49		64,20		1 106
	ФОТ								51,72		1 085
	Приказ № 812/лр от НР Кровли										
	21.12.2020 Прил. п.12.										
	Приказ № 812/лр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Кровли										
36.2	11.12.2020 Прил. п.12.										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 85x85 мм										
	Объем=16,8*1,05										
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5										
	Объем=13,6*1,1										
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб										
	диаметром: 150 мм										
37	Объем=7,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства										
	421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; 3М=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						943,29	1,15	78,10	21,39	1 671
	2 3М						15,00	1,15	1,24	7,35	9
	3 в т.ч. ОТМ						6,48	1,15	0,54	21,39	12
	999-8899 Строительный мусор и масса возвратных материалов										
	ЗТ	м	2,18			0,15696					
	ЗТМ	чел.-ч	111,5	1,15	9,2322						
	ЗТМ	чел.-ч	0,48	1,15	0,039744						
38	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка										
	21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)										
	Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка										
	11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб										
	высокой плотности Диаметр: 110 мм										
	Объем=7,2 / 100										
38	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах условий населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства									
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	18.1.02.01 Заделка		шт	0							
	23.1.02.07 Крепления		кг	0							
	24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм		м	99,8	7,1856						
	ЗТ		чел.-ч	56	1,3225	5,33232					
	ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,007245					
	Итого по расценке						702,65				
	ФОТ								63,69		
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Приказ № 812/лр от кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Приказ № 774/лр от кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
38.1	ФССЦ-24.3.03.04-0001	Трубы муфтовые полипропиленовые, класс кольцевой жесткости SN6, номинальный наружный диаметр 110 мм	м			7,1856	37,94				
38.2	ФССЦ-24.3.05.11-0008	Колено полипропиленовое двустенное токопроводящее на 45°, диаметр 125/110 мм	шт			2	775,81				
38.3	ФССЦ-24.3.05.16-0138	Угловых полипропиленовый 90 град., диаметр 110 мм	шт			1	50,41				
38.4	ФССЦ-24.3.05.15-0199	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт			1	52,96				
39	УПД №Т-165 от 21.03.22	Кровельная проходка комби из ЕРОМ №4 (75-160) серый	шт			3	1 780,00	1,02			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
40	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизоплена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			0,57					
		Объем=5,7 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах условий населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства									
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизоплена		м	11		6,27					
	14.3.02.06-0001 Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов		л	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	2,2	1,3225	1,658415					
	ЗТМ		чел.-ч	0,25	1,4375	0,2048438					
	Итого по расценке						128,87				
	ФОТ								81,77		
									18,83		
											403


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	97	0,9	87,3			16,44		352
	Всего по позиции		%	55	0,85	46,75			8,90		188
40.1	ФССП-10.1.02.02-0101 Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг				-0,01881	60,23		107,01		1 287
40.2	ФССП-14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л				-0,08151	65,58		-1,13	5,69	-6
40.3	ФССП-14.5.09.05-0103 Очиститель, клей	л				-0,0114	200,58		-5,35	5,69	-30
40.4	ФССП-12.2.07.05-0136 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиуретана типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм Объем=(6,27) / 10	10 м				0,527	639,40		-2,29	5,69	-13
									400,90	5,69	2 281
<b>Раздел 7. Мусор</b>											
41	ФССП-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup>	1 т груза				9,82	3,28		32,21	7,35	237
42	ФССП-03-21-01-035 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км	1 т груза				9,82	21,26		208,77	7,35	1 534
	Итого по акту: Итого прямые затраты (справочно) Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) УСН 927255-0,2 (только ТЦ) ВСЕГО по акту в том числе: материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНС ВСЕГО по акту, согласно п.1.4 Договора								181 026,25 13 312,92 12 858,27 6 587,26 200 471,78		1 242 563 284 766 275 040 140 905 185 451,00 1 843 959,00 160 867 1 709 400,00

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принят: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

А.Д.Сухован

РАСЦЕНКИ,  
СООТВЕТСТВУЮТ  
СМЕТЕ  
Инженер ПТО  
Ульянова Н.Г.



НЕКОМПЕТЕНС-СИМВЛІАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ КАПІТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА МКД СМОЛЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ОБ'ЄКТИ ІЗ КАЧЕСТВО РАБОТ  
ПОТВЕРДЖАЮ  
Янушова Т.В.

Представитель Администрации  
на комиссии не явился