

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области», ИНН 6732014789, 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д.13, тел. +7 (4812) 29-16-05 Подрядчик (Субподрядчик) - Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод», ИНН 5051000880, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, 2эт, каб. 201, тел. +7 (495) 739-67-39 Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Наревская. д. 21, корпус 3 Объект - Капитальный ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений	Форма по ОКД	Код 0322005
	то ОКПО	
	то ОКПО	
	то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	номер	14/ЗА91в-2020/21
	дата	27.01.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	29.04.2021	с	по
		05.02.2021	29.04.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
Смета №02-01-01, Капитальный ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

Номер <div>no poz na smyete</div>	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Монтаж оборудования лифта															
Раздел 1.1. Демонтажные работы															

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	ФЕРМ03-05-001-01 Грузовоз Минпром России от 26.12.2019 №16769 Лифт пассажирский со скоростью движения кабинны до 1 м/с. Грузоподъемность 400 кг. Количество остановок 9, высота шахты 29 м (ИДСТ1 и 2.1. Демонстрация оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено для) с разбором и разой на части СЭП1-0,5; СМ4-0,5 к раск. СЭП4-0,5; МА1-0 к раск. ТЭ4-0,5; ТЭМ4-0,5) ИДИДС К ПОСЫЛКИ(Горючий): 1 Письмо Минпром России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-48 НР (6037 руб.), 80% от ФОТ (8671 руб.) СТ (5505 руб.), 60% от ФОТ (8671 руб.)	Кабинность остановок 9, высота шахты 29 м	шт		2	6506,84	3944,16	2562,68	390,86	13014	7889	5125	782	456,5 913	29,13 58,26
2	2	ФЕРМ03-05-001-06 Грузовоз Минпром России от 26.12.2019 №16769 За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать, для лифтов грузоподъемности: до 400, 500 кг (ИДСТ1 и 2.1. Демонстрация оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено для) с разбором и разой на части СЭП1-0,5; СМ4-0,5 к раск. СЭП4-0,5; МА1-0 к раск. ТЭ4-0,5; ТЭМ4-0,5) ИДИДС К ПОСЫЛКИ(Горючий): 1 Письмо Минпром России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-48 НР (124 руб.), 80% от ФОТ (155 руб.) СТ (401 руб.), 60% от ФОТ (155 руб.)	Менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать, для лифтов грузоподъемности: до 400, 500 кг	м		-3,44	45,01	45,01		-155	-155			5,15 -17,72		

Раздел 1.2. Монтажные работы

3	3	ФЕРМ03-05-001-01 <i>(Грузов Магистром России от 26.12.2019 №8770пр)</i>	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 28 м ИИДЕКС К ПОЗИДИК (Кодовой): 1 Писима Магистром России от 07.05.2020г. №17354-44909 СМР-4г НР (-348 руб.), 60% от ФОТ (-310 руб.) СЛ (-166 руб.), 60% от ФОТ (-310 руб.)	шт	2	15301,35	7888,32	5125,35	781,71	30803	15777	10251	1563	913 1826	58,26 116,52
4	4	ФЕРМ03-05-001-06 <i>(Грузов Магистром России от 26.12.2019 №8770пр)</i>	За каждый метр высоты шахты, больше или меньше указанных в характеристике лифта, добавлять, или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг ИИДЕКС К ПОЗИДИК (Кодовой): 1 Писима Магистром России от 07.05.2020г. №17354-44909 СМР-4г НР (-348 руб.), 60% от ФОТ (-310 руб.) СЛ (-166 руб.), 60% от ФОТ (-310 руб.)	м		-3,44	91,82	90,02		-316	-310			10,3 -35,43	

Результаты. Обсуждение

[illegible]

Раздел 2. Общественные работы

Машинное помещение

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1	ФЕР11-01-011-01 Прокладка Министром России от 01.06.2020 №294/пр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ-0,8; ЗМ-0,8 к расч.; ЗТМ-0,8; МАТ-0,8 к расч.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-8 НР (33 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (30 руб.) СГ (19 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (30 руб.)	100 м2	0,1824	183,08	148,19	34,89	13,72	33	27	6	3	28,48 5,19	1,016 0,19
7	2	ФЕР11-01-011-02 Прокладка Министром России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщены стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ-0,8; ЗМ-0,8 к расч.; ЗТМ-0,8; МАТ-0,8 к расч.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8; ТЗ-0,8 (ОЗТ-0,8; ЗМ-0,8 к расч.; ЗТМ-0,8; МАТ-0,8 к расч.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-8 НР (8 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СГ (10 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	100 м2	0,1824	53,04	16,75	36,29	13,63	10	3	7	2	2,112 0,39	1,008 0,18
8	3	ФЕР48-03-010-06 Прокладка Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-8 НР (72 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (73 руб.) СГ (43 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (73 руб.)	100 отверстий	0,06	3047,49	1213,38	1834,11	183	73	110			127,59 7,68	
9	4	ФЕР48-03-010-05 Прокладка Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-8 НР (22 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (22 руб.) СГ (13 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	100 отверстий	0,06	906,61	359,38	547,23	54	22	32			37,79 2,27	
10	5	ФЕР48-03-017-01 Прокладка Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-8 НР (14 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (14 руб.) СГ (9 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	м3	0,031	1010,45	446,24	16,52	2,78	31	14	1		55,16 1,71	0,24 0,01
11	6	ФСС-04.1.02.01-0005 Прокладка Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-8	м3	0,0322	480				15					

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	11	ФЕР11-01-015-08 Прокат Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	прим. Укрепление поверхности раствором Протексил - Железнение цементных покрытий 109,85 × 134,57 = 0,06 × 412,00 (Приказ от 04.09.2019 № 518бр п.6.7.1 При ремонто- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессов в ядрах строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ-1, 15, 3М-1, 25 к раск., ЗТМ-1, 25, 73М-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-Ис/09 СМР-8 НР (24 руб.): 125% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 75% от ФОТ (22 руб.)	100 м2	0,1824	126,92	118,12	8,31	1,43		23	22	1	12,42 2,27	0,125 0,02
	У3	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	m	0,06 0,010944	412				4,51					
17	12	ТН № 21030515 от 05.03.2021 г.	Протексил МАТ-371,45/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-Ис/09 СМР-8	м	5,472	39,47 371,45/1,28* 1,02				216					
18	13	ФЕР62-17-4 Прокат Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-Ис/09 СМР-8 НР (46 руб.): 80% от ФОТ (58 руб.) СП (29 руб.): 50% от ФОТ (58 руб.)	100 м2	0,1884	518,61	291,86	7,07	2,05	103	58	1		33,78 6,7	0,16 0,03
19	14	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Прокат Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-Ис/09 СМР-8	т	0,0141	15481				218					
20	15	ФЕР45-02-009-02 Прокат Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-Ис/09 СМР-8 НР (95 руб.): 110% от ФОТ (98 руб.) СП (87 руб.): 70% от ФОТ (98 руб.)	100 м2	0,54	178	178			96	96			22,82 12,32	
21	16	ФЕР61-1-1 Прокат Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-Ис/09 СМР-8 НР (107 руб.): 79% от ФОТ (135 руб.) СП (66 руб.): 50% от ФОТ (135 руб.)	100 м2	0,54	531,15	245,81	10	4,32	287	133	5	2	29,88 15,97	0,32 0,17

ГРАНД-СМЕТА 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	17	ФЕР16-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Принят от 04.09.2019 № 519бр и 6.1.1 При выполнении строительных работ по реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных жилищных построек и новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗН-1, 15, ЗМ-1, 25 к расч., ЗТН-1, 25, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗ.ИИ(справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИИ/09 СМР-8 № (20 брб.): 105% 0,9 от ФОТ (21 брб.) СН (19 брб.): 85% 0,85 от ФОТ (21 брб.)	100 м2		0,54	68,47	38,95	27,68	0,73	37	21	15		4,2435 2,29	0,0625 0,03
23	18	ФССЛ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Принят от 07.05.2020г. №17354-ИИ/09 СМР-8)	кг		7,452	13,08				97					
24	19	ФЕР16-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенными по штукатурку стен (на 2 раза ТЗ-2 (ОЗН-2, ЗМ-2 к расч., ЗТН-2, МАТ-2 к расч., ТЗ-2, ТЗМ-2); Принят от 04.09.2019 № 519бр и 6.1.1 При выполнении строительных работ по реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных жилищных построек и новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗН-1, 15, ЗМ-1, 25 к расч., ЗТН-1, 25, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗ.ИИ(справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИИ/09 СМР-8 № (413 брб.): 105% 0,9 от ФОТ (437 брб.) СН (204 брб.): 85% 0,85 от ФОТ (437 брб.)	100 м2		0,54	1391,43	804,61	26,23	5,03	751	434	14	3	89,7 48,44	0,425 0,23
25	20	ФССЛ-14.3.02.01-0219	Окраска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Принят от 07.05.2020г. №17354-ИИ/09 СМР-8)	т		0,098	15481				1053					
26	21	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков (ИДЭС в.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗН-0, 7, ЗМ-0, 7 к расч., ЗТН-0, 7, МАТ-0 к расч., ТЗ-0, 7, ТЗМ-0, 7) ИНДЕКС К ПОЗ.ИИ(справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИИ/09 СМР-8 № (46 брб.): 90% 0,9 от ФОТ (57 брб.) СН (41 брб.): 85% 0,85 от ФОТ (57 брб.)	м2		3,168	26,75	16,57	10,08	1,38	85	53	32	4	1,68 5,32	0,119 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	22	ФЕР09-04-012-01 Примечание Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр в 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включительно) лицензионным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15; ЗМ=1,25; раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1. Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8 НР (17 руб.): 90% от ФОТ (95 руб.) СП (69 руб.): 85% от ФОТ (95 руб.)	м2	3,168	71,11	27,38	18,01	2,46	225	87	57	8	2,76 8,74	0,2125 0,67
28	23	ФСС-07.1.01.01-0012 Примечание Министром России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Дверь противопожарная металлическая; однополная ДПМ-0130, размером 800х1980 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1. Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8	шт	2	2069,59				5739					
29	24	ФЕР09-04-003-01 Примечание Министром России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Демонтаж люка (ИДЭС п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций СЗП=0,7; ЗМ=0,7; раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1. Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8 НР (15 руб.): 90% от ФОТ (19 руб.) СП (14 руб.): 85% от ФОТ (19 руб.)	м2	1,412	13,63	13,32	0,31	0,11	19	19			1,365 1,93	0,007 0,01
30	25	ФЕР09-04-003-01 Примечание Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного 77,38 + 2 344,92 = 1 х 2 167,54 (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр в 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включительно) лицензионным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15; ЗМ=1,25; раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1. Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8 НР (25 руб.): 90% от ФОТ (31 руб.) СП (22 руб.): 85% от ФОТ (31 руб.)	м2	1,412	80,34	21,88	0,55	0,2	113	31	1		2,2425 3,16	0,0125 0,02
	У0	07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (Е160)	м2	1	2167,54				3059,83					
31	26	ФСС-07.1.05.01-0001 Примечание Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Люки металлические противопожарные (Е160), размер 840х840 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1. Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8	шт	2	1449,88				2900					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
32	27	ФЕР09-03-015-01	Монтаж пролетов при шаре ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (Грунт от 04.09.2019 № 519пр л.6.7.1 Гру раздительно-сростительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных машиностроительных процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОДТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИЗДЕКС К ПОЗНАД(исправлен): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/О/О9 СМР-8 № (19 пр/6): 90% от ФОТ (3 пр/6) СТ (17 пр/6): 85% от ФОТ (3 пр/6)	Т	0,14263	578,37	141,71	351,16	30,81		82	20	50	4	16,215 2,31	2,1875 0,31
33	28	ФССЛ-08.3.01.02-0014	Балки БМ-1 - двутавры № 18 ИЗДЕКС К ПОЗНАД(исправлен): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/О/О9 СМР-8	Т	0,1108	5989				664						
34	29	ФССЛ-08.3.11.01-0046	Балки БМ-2 швеллеры № 8 ИЗДЕКС К ПОЗНАД(исправлен): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/О/О9 СМР-8	Т	0,03173	5000				159						
35	30	ФЕР13-03-002-04	Опунтовка металлических поверхностей зв один раз: грунтозой ГФ-021 (Грунт от 04.09.2019 № 519пр л.6.7.1 Гру раздительно-сростительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных машиностроительных процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОДТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИЗДЕКС К ПОЗНАД(исправлен): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/О/О9 СМР-8 № (2 пр/6): 90% от ФОТ (3 пр/6) СТ (2 пр/6): 70% от ФОТ (3 пр/6)	100 м2	0,052	228,6	65,03	11,53	0,28		12	3	1		6,1065 0,32	0,025
36	31	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических опунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Грунт от 04.09.2019 № 519пр л.6.7.1 Гру раздительно-сростительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных машиностроительных процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОДТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИЗДЕКС К ПОЗНАД(исправлен): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/О/О9 СМР-8 № (1 пр/6): 90% от ФОТ (1 пр/6) СТ (1 пр/6): 70% от ФОТ (1 пр/6)	100 м2	0,052	167,89	22,22	7,51	0,28		9	1			2,4495 0,13	0,025

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	36	ФЕР48-04-003-04 Грунт Минерал Россы от 26.12.2019 №876пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-48 НР (157 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (159 руб.) СП (95 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (159 руб.)	м3	0,44	1437,62	361,84	1075,78		633	159	474		42,42 18,66		
42	37	ФЕР11-01-011-01 Грунт Минерал Россы от 01.06.2020 №294пр	Разборка стяжек, цементных толщиной 20 мм (Грунт от 04.09.2019 № 518пр табл. 2 п.1. Демонтаж (разборка) обрешет бетонных и железобетонных перегородочных конструкций СЗП-0,8; ЗМ-0,8 в раск.: ЗПМ-0,8; МАТ-0 в раск.: ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-48 НР (4 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,027	183,07	148,18	34,89	13,72		5	4	1	28,48 0,77	1,016 0,03	
43	38	ФЕР11-01-011-02 Грунт Минерал Россы от 01.06.2020 №294пр	Разборка стяжек, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Грунт от 04.09.2019 № 518пр табл. 2 п.1. Демонтаж (разборка) обрешет бетонных и железобетонных перегородочных конструкций СЗП-0,8; ЗМ-0,8 в раск.: ЗПМ-0,8; МАТ-0 в раск.: ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8; ТЗ-0,8 (ЗСР-0,8; ЗМ-0,8 в раск.: ЗПМ-0,8; МАТ-0 в раск.: ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-48 НР 123%*0,9 от ФОТ СП 75%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,027	53,04	16,75	36,29	13,63	1		1		2,112 0,06	1,008 0,03	
44	39	ФЕР09-03-029-01 Грунт Минерал Россы от 26.12.2019 №876пр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Грунт от 04.09.2019 № 507пр табл. 2 п.4. Демонтаж (разборка) железобетонных конструкций СЗП-0,7; ЗМ-0,7 в раск.: ЗПМ-0,7; МАТ-0 в раск.: ТЗ-0,7; ТЗМ-0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-48 НР (11 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	т	0,05568	660,09	190,16	469,93	54,94		37	11	26	3	20,23 1,13	4,081 0,23
45	40	ФЕР09-03-029-01 Грунт Минерал Россы от 26.12.2019 №876пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Грунт от 04.09.2019 № 518пр п.6,7,1. Грунт демонтажно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (железобетонных лестничных пролетов в подвальных помещениях, в том числе по возведению новых конструкций элементов) СЗП-1,15; ЗМ-1,25 в раск.: ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-48 НР (18 руб.): 30%*0,9 от ФОТ (22 руб.) СП (16 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	т	0,05568	1240,06	312,41	839,16	98,1		69	17	47	5	33,235 1,85	7,2875 0,41

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
46	41	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0.1 т (м/х лестницы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИД.09 СМР-в	т	0,05568	10508										
47	42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Примеч от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСТ-1.15; ЗМ-1.25 в раск.; ЗТМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИД.09 СМР-в НР (2 руб.): 90%+0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70%+0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,02895	228,6	65,03	11,53	0,28		7	2		6,1065 0,18	0,025	
48	43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Примеч от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСТ-1.15; ЗМ-1.25 в раск.; ЗТМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИД.09 СМР-в НР (1 руб.): 90%+0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70%+0.85 от ФОТ (1 руб.)	100 м2	0,02895	167,89	22,22	7,51	0,28		5	1		2,4495 0,07	0,025	
49	44	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.05.2020 №29-пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Примеч от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСТ-1.15; ЗМ-1.25 в раск.; ЗТМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИД.09 СМР-в НР (8 руб.): 123%+0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 70%+0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,027	276,08	213,03	54,51	21,44		7	6	1	1	40,94 1,11	1,5875 0,04
50	45	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листом Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИД.09 СМР-в	м3	0,0551	424,88					23					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
51	46	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщин стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 ТЗМ=6; ЗМ=6 к расц.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расц.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Примеч. от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Индекс к ПОЗИЦИИ(справочн): 1. Пособие Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НП (З РР-6): 123%*0,9 от ФОТ (З РР-6) СП (Т РР-6): 75%*0,85 от ФОТ (З РР-6)	100 м2	0,027	80,78	24,08	56,7	21,3		2	1	1	1	3,039 0,08	1,575 0,04
		Примеч. Минтранс России от 01.06.2020 №294/пр														
52	47	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный толстый цементный Индекс к ПОЗИЦИИ(справочн): 1. Пособие Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8	м3	0,0826	424,88					35					
		Примеч. Минтранс России от 26.12.2019 №870/пр														
53	48	ФЕР11-01-015-08	приц. укрепление поверхности раствором Протаскил -Железнение цементных покрытий 100,85 = 134,57 - 0,06 * 412,00 (Примеч. от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Индекс к ПОЗИЦИИ(справочн): 1. Пособие Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НП (З РР-6): 123%*0,9 от ФОТ (З РР-6) СП (З РР-6): 75%*0,85 от ФОТ (З РР-6)	100 м2	0,027	126,92	118,12	8,31	1,43		3	3			12,42 0,34	0,126
		Примеч. Минтранс России от 26.12.2019 №870/пр														
У0		03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06 0,00162	412				0,67						
54	49	ТН № 21030615	Протаскил МАТ=ЗТТ, ЗСТ, 20%*1,02 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочн): 1. Пособие Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8	кг	0,81	39,47 371,43*1,20*1,02				32						
		05.03.2021														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	50	ФЕР13-03-003-21 Грунт Минстрой Россия от 26.12.2019 №876пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (Примечание от 04.09.2019 № 518пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=в НР (2 руб.): 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,027	298,88	56,12	7,51	0,28	8	2			6,187 0,17	0,025
56	51	ФЕР01-1-1 1 Примечание Минстрой Россия от 26.12.2019 №876пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=в НР (34 руб.): 70% от ФОТ (43 руб.) СП (22 руб.): 50% от ФОТ (43 руб.)	100 м2	0,171	531,15	245,81	10	4,32	91	42	2	1	29,58 5,06	0,32 0,05
57	52	ФЕР15-07-003-02 Минстрой Россия от 26.12.2019 №876пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Примечание от 04.09.2019 № 518пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=в НР (7 руб.): 100% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 55% от ФОТ (7 руб.)	100 м2	0,171	68,47	38,95	27,68	0,73	12	7	5		4,2435 0,73	0,0825 0,01
58	53	ФССЦ-14.4.01-02-0012 Примечание Минстрой Россия от 26.12.2019 №876пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=в	кг	2,36	13,08				31					
59	54	ФЕР06-03-004-10 Примечание Минстрой Россия от 30.06.2020 №832пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Зд-5,Зд-6, Зд-7) (Примечание от 04.09.2019 № 518пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=в НР (18 руб.): 105% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)	т	0,0306	640,77	604,97	35,8	5,11	20	19	1		66,7 2,04	0,4125 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	55	ФСС-07.2.07.04-0002	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т Индекс к ПОСНД(исправлен): 1 Листом Металлоснаб России от 07.05.2020г. №17354-ИЮ09 СМР-8 №876пр 26.12.2019	т	0,0306	10508					322				
61	56	ФЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Грунт от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте-сервисных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строениях), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СМР-1,15; ЗМ-1,25 в расч.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ЗМ-1,25) Индекс к ПОСНД(исправлен): 1 Листом Металлоснаб России от 07.05.2020г. №17354-ИЮ09 СМР-8 НР 60%*0,8 от ФОТ СГ 70%*0,85 от ФОТ №876пр	100 м2	0,00612	228,6	65,03	11,53	0,28		1			6,1065 0,03	0,025
62	57	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических органоидных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Грунт от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте-сервисных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строениях), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СМР-1,15; ЗМ-1,25 в расч.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ЗМ-1,25) Индекс к ПОСНД(исправлен): 1 Листом Металлоснаб России от 07.05.2020г. №17354-ИЮ09 СМР-8 НР 60%*0,9 от ФОТ СГ 70%*0,85 от ФОТ №876пр	100 м2	0,00512	167,89	22,22	7,51	0,28		1			2,4495 0,01	0,025
Шахта лифта															
63	58	ФЕР62-1-4	Штукатурка известковыми составами: по Индекс к ПОСНД(исправлен): 1 Листом Металлоснаб России от 07.05.2020г. №17354-ИЮ09 СМР-8 НР (5 прб.): 60% от ФОТ (6 прб.) СГ (3 прб.): 50% от ФОТ (6 прб.) №876пр	100 м2	0,0522	152,06	116,83	5,1	1,7		8			14,3 0,75	0,13 0,01
64	59	ФЕР46-02-009-02	Отделка штукатурки с поверхностями: стен и потолков кирпичных Индекс к ПОСНД(исправлен): 1 Листом Металлоснаб России от 07.05.2020г. №17354-ИЮ09 СМР-8 НР (11 прб.): 110%*0,9 от ФОТ (11 прб.) СГ (7 прб.): 70%*0,85 от ФОТ (11 прб.) №876пр	100 м2	0,063	178	178				11			22,82 1,44	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	60	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных объектах) по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8 НР (3 руб.): 105% от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 55% от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,063	68,47	38,95	27,88	0,73	4	2	2		4,2435 0,27	0,0625
66	61	ФСС-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8	кг	0,8694	13,08				11					
67	62	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная СТБН (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных объектах) по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8 НР (51 руб.): 105% от ФОТ (54 руб.) СП (25 руб.): 55% от ФОТ (54 руб.)	100 м2	0,063	2046,3	799,94	115,96	66,53	129	50	7	4	85,1 5,36	6,925 0,44
68	63	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водными составами внутри помещений клевоая: простая (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных объектах) по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР=8 НР (3 руб.): 105% от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 55% от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0522	117,63	57,29	2,85	0,61	6	3			6,555 0,34	0,05

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	64	ФЕР56-23	прим. Обрамление проемов угловой сталью 464.67 * 6.727.13 - 0.05 * 5.550.00 - 0.98 * 6.102.00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/Ю/09 СМР-в №1 (107 руб.), 62% от ФОТ (130 руб.) СИ (81 руб.), 62% от ФОТ (130 руб.) №176пр	т	0,32346	464,67	394,68	21,13	6,29	150	128	7	2	44 14,23	0,48 0,16
	У0	08.3.07.01-0004	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	0,05	5650				91,38					
	У0	08.3.08.02-0011	Угелокс горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 180-200 мм, толщина 1-30 мм	т	0,98	6102				1934,28					
70	65	ТН № 21030616 05.03.2021	Металлоконструкции дверных проемов шахт (обрамление) МАТ-4608.78/1.28*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/Ю/09 СМР-в	к-т	18	4608,78/1,28 *1,02				8810					
71	66	ФЕР53-21	прим. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажная пенной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/Ю/09 СМР-в №1 (317 руб.), 66% от ФОТ (392 руб.) СИ (214 руб.), 70% от ФОТ (392 руб.) №176пр	100 м	0,945	1265,76	306,72	959,04	108,05	1196	290	906	102	32,63 30,84	10,71 10,12
72	67	ФСС-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/Ю/09 СМР-в	шт	15	110,11				1662					
73	68	ФЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси марки MASTERFLOW, диаметр анкеров: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/Ю/09 СМР-в №1 (30 руб.), 110% от ФОТ (30 руб.) СИ (18 руб.), 70% от ФОТ (30 руб.) №176пр	100 шт	0,4	84,29	74,21	10,08		34	30	4		8,7 3,48	
74	69	ТН № 21030516 05.03.2021	Клеевой анкер HIT-HY 100 500/2-EU NEW МАТ-1844/8*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/Ю/09 СМР-в	шт.	12	235,11 1844/8*1,02				2621					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	70	ФЭСЦ-01.7.15-12-0039 Провод Министр России от 26.12.2019 №876/р	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 170 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Листом Министром России от 07.05.2020г. №17354-Ир-09 СМР=8	т	0,0049	13579,52				67					
76	71	ФЕР45-08-012-03 Полка Министр России от 26.12.2019 №876/р	прим. Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм диаметр анкера: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Листом Министром России от 07.05.2020г. №17354-Ир-09 СМР=8 НР (53 руб.): 110% от ФОТ (54 руб.) СП (32 руб.): 70% от ФОТ (54 руб.)	100 шт	0,72	84,29	74,21	10,08		61	54	7		8,7 6,26	
77	72	ФЭСЦ-08.4.01-0022 Полка Министр России от 26.12.2019 №876/р	Детали анкерные с резьбой из прямых или нутых крупных стержней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Листом Министром России от 07.05.2020г. №17354-Ир-09 СМР=8	т	0,00675	10100				68					
Раздел 3. Электромонтажные работы															
78	1	ФЕРр87-3-1 Провод Министр России от 26.12.2019 №876/р	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Листом Министром России от 07.05.2020г. №17354-Ир-09 СМР=8 НР (72 руб.): 85% от ФОТ (85 руб.) СП (55 руб.): 65% от ФОТ (85 руб.)	100 м	1,13	75,5	75,19	0,31	0,14	85	85			9,64 10,89	0,01 0,01
79	2	ФЕРр87-4-1 Провод Министр России от 26.12.2019 №876/р	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Листом Министром России от 07.05.2020г. №17354-Ир-09 СМР=8 НР (12 руб.): 85% от ФОТ (12 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	100 шт	0,08	45,55	45,55			3	3			5,84 0,35	
80	3	ФЕРм08-03-575-01 Провод Министр России от 26.12.2019 №876/р	прим. Демонтаж автомат выключ. Прибор или аппарат (ИДСЗТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подходит для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и разв. ОСТ-0.3. ЗМ-0.3 и раск. ЗТМ-0.3. МАТ-0.3. ТЗ-0.3. ТЗМ-0.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Листом Министром России от 07.05.2020г. №17354-Ир-09 СМР=8 НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	шт	4	3,07	3,07			12	12			0,309 1,24	
81	4	ФЕРр87-4-3 Провод Министр России от 26.12.2019 №876/р	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Листом Министром России от 07.05.2020г. №17354-Ир-09 СМР=8 НР (10 руб.): 85% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	100 шт	0,24	50,24	49,3	0,94	0,41	12	12			6,32 1,52	0,03 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	6	ФЕРМ08-02-409-01 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Труба виниловостоя по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СДР-в №Р (69 руб.); 95% от ФОТ (73 руб.) СГ (47 руб.); 65% от ФОТ (73 руб.)	100 м		0,4	231,67	178,96	33,8	2,26	93	72	14	1	19,04 7,62 0,07
83	6	ФССЦ-24.3.01.03-0001 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СДР-в	10 м		4	28,31				113				
84	7	ФССЦ-23.8.03.02-0002 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СДР-в	10 шт		5	2,9				15				
85	8	ФССЦ-20.2.09.05-0003 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 26 мм, класс защиты IP65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СДР-в	10 шт		1	86				86				
86	9	ФЕРМ08-02-409-02 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Труба виниловостоя по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СДР-в №Р (302 руб.); 95% от ФОТ (318 руб.) СГ (207 руб.); 65% от ФОТ (318 руб.)	100 м		1,2	348,91	258,69	64,58	6,53	419	310	77	8	27,52 33,02 0,52 0,62
87	10	ФССЦ-24.3.01.03-0003 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СДР-в	10 м		12	65,9				791				
88	11	ФССЦ-23.8.03.02-0003 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СДР-в	10 шт		20	4,3				86				

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	12	ФССЦ-20.2.09.05-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-8	10 шт	2	115,2				230					
90	13	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-8 НР (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.)	100 м	0,2	186,33	139,54			31	28			15,2 3,04	
91	14	ФССЦ-24.3.01.02-0023 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-8	10 м	2,02	37,3				75					
92	15	ФССЦ-24.3.01.03-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-8	м	120	5,21				625					
93	16	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-8 НР (101 руб.): 95% от ФОТ (106 руб.) СП (89 руб.): 65% от ФОТ (106 руб.)	100 м	1,24	131,51	84,22	10,86	1,51	163	104	13	2	8,96 11,11	0,12 0,15
94	17	ФССЦ-21.1.06.09-0176 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИД/09 СМР-8	1000 м	0,124	25431,61				3154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	18	ФЕРМ08-02-412-03 Грузия Минтранс России от 26.12.2019 №876лр	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочный): 1. Письмо Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СГ (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.)	100 м	1,34	87,25	59,13	5,43	0,76	117	79	7	1	6,29 8,43	0,06 0,08
96	19	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Грузия Минтранс России от 26.12.2019 №876лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочный): 1. Письмо Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8	1000 м	0,134	6920,41				927					
97	20	ФЕРМ08-02-412-02 Грузия Минтранс России от 26.12.2019 №876лр	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочный): 1. Письмо Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НР (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.) СГ (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	100 м	0,26	68,77	50,67	3,62	0,5	18	13	1		5,39 1,4	0,04 0,01
98	21	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Грузия Минтранс России от 26.12.2019 №876лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочный): 1. Письмо Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8	1000 м	0,026	4832,12				126					
99	22	ФЕРМ08-02-401-01 Грузия Минтранс России от 26.12.2019 №876лр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением наладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочный): 1. Письмо Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СГ (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.)	100 м	0,54	630,11	398,03	52,26	5,02	340	210	28	3	41,28 22,29	0,4 0,22
100	23	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Грузия Минтранс России от 26.12.2019 №876лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочный): 1. Письмо Минтранс России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8	1000 м	0,054	4832,12				261					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	24	ФЕРм08-02-472-10 Прокладка изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по стропильным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.)	Проложить из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по стропильным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.)	100 м	0,4	493,3	302,3	5,43	0,76	197	121	2		32,16 12,86	0,08 0,02
102	25	ТН № 21030515 от 05.03.2021 г.	Провод ПУВ1х8 МАТ-28,4/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в	м	40,8	3,02 28,4/1,28*1,02				123					
103	26	ТН № 21030515 от 05.03.2021 г.	Коробка распаянная D65 п40 IP44 ол КМ41237 IEK МАТ-35,8/71,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в	шт	20	3,81 35,8/71,28*1,02				76					
104	27	ТН № 21030515 от 05.03.2021 г.	Коробка КМ41330 распаянная для открытой проводки 100х100х50мм IP55 МАТ-7526,8/401,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в	шт	4	19,99 7526,8/401,28*1,02				80					
105	28	ФЕРм08-03-551-01 Прокладка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в НР (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)	100 шт	0,06	424,07	313,47	4,77	0,64	26	19			31,6 1,9	0,05
106	29	ТН № 21030515 от 05.03.2021 г.	Одноклавишный выключатель IEK Гермес PLUS BC20-1-0-ГПБ наружный IP54 МАТ-288/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в	шт	6	30,6 288/1,28*1,02				184					
107	30	ФЕРм08-03-575-01 Прокладка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в НР (39 руб.): 95% от ФОТ (41 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (41 руб.)	шт	4	10,8	10,22			42	41			1,03 4,12	
108	31	ТН № 21030515 от 05.03.2021 г.	Выключатель авт. мод. Зп D 50А ВЛ 47-100 10КА ИЗЖ МВА40-3-050-D ПЗ-1248,9/71,28 21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-И/09 СМР-в	шт	2	257,81 1248,9/71,28 21*1,042				516					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
109	32	ТН № 21030515	Выключатель авт. диф. тока 2п 3.5 мод. С 16А 30МА тип АС 4.5кВ АД 12 ИЭК МАД10-2-016-С-030	шт		139,48 676,31/1,24 211,042				279					
		от 06.03.2021	ГЗ=676,31/1,24 211,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 2 Пускато Минотроп России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 Оборудование СМР-4,21												
110	33	ФЕРм08- 03-591-10	Розетка штепсельная: полуперметическая и перметическая	100 шт	0,02	770,62	603,93	36,55	2,01	15	12	1		60,88 1,22	0,16
		Грузов Минотроп России от 26.12.2019 №87619	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Пускато Минотроп России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СМР-4 НР (11 РР6): 95% от ФОТ (12 РР6) СН (8 РР6): 65% от ФОТ (12 РР6)												
111	34	ТН № 21030515	Гермес PLUS Розетка с заземлением с крышкой наружная IP54 ЕНМР12-КО3-16-54-ЕС	шт	2	26,21 246,65/1,26 1,02				52					
		от 06.03.2021	МАТ-246,65/1,26 1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Пускато Минотроп России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СМР-8												
112	35	ФЕРм08- 03-593-06	Светильник потолочный или настольный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,26	1373,83	700,75	158,72	21,97	357	182	41	6	70,84 18,37	1,75 0,46
		Грузов Минотроп России от 26.12.2019 №87619	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Пускато Минотроп России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СМР-8 НР (179 РР6): 95% от ФОТ (188 РР6) СН (122 РР6): 65% от ФОТ (188 РР6)												
113	36	ТН № 21030515	Светильник светодиодный РВР-ОС 36w 8500К IP65 JazZWay	шт	4	123,42 1161,60/1,26 1,02				494					
		от 06.03.2021	МАТ-1161,60/1,26 1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Пускато Минотроп России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СМР-8												
114	37	ТН № 21030515	Светильник светодиодный РВР-ОС 600 18Вт 8500К IP65 JazZWay	шт	22	86,76 816,60/1,26 1,02				1908					
		от 06.03.2021	МАТ-816,60/1,26 1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Пускато Минотроп России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СМР-8												
Раздел 4. Монтаж диспетчерской связи															
115	1	ФЕРм11- 03-001-01	Демонтаж Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, щитах и пульты, масса: до 5 кг (лифтовой блок)	шт	2	1,55	1,55			3	3			0,156 0,31	
		Грузов Минотроп России от 26.12.2019 №87619	РАДСГ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) без разборки и роски СДР-0,3, СМ-0,3 к РБС: ЗТМ-0,3 МАТ-0 к РБС: ТЗ-0,3, ТЗМ-0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 Пускато Минотроп России от 07.05.2020г. №17354-ИФ09 СМР-8 НР (2 РР6): 90% от ФОТ (3 РР6) СН (2 РР6): 60% от ФОТ (3 РР6)												

ГРАНД-Смета 2021.1

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	2	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НР (8 руб.): 80% от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 60% от ФОТ (10 руб.)	шт	2	6,25	5,16									0,52 1,04
117	3	ТН № 21030515 О	Блок лифтовой 8.0 СМЗ УКЛУП ПЗ-77704,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 2 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 Оборудование СМР-4,21		2	1923,12 77704,21*1,042					3846					
118	4	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж. Громоговоритель или звуковая колонка: в помещении (МДС-37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (переоборудованию) без разборки и разреза. ОСТ-0,3; ЗМ-0,3 к расч.; ЗТМ-0,3; МАТ-0 к расч.; ТЗ-0,3; ТЗМ-0,3) ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НР (10 руб.): 92% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	шт	2	5,44	5,44				11	11				0,6 1,2
119	5	ФЕРм10-04-101-07	Громоговоритель или звуковая колонка: в помещении ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НР (33 руб.): 92% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.)	шт	2	30,77	18,14				62	36				2 4
120	6	ТН № 21030515 О	Переговорный комплект кабины "ЭХО" ПЗ-5254,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 2 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 Оборудование СМР-4,21	шт	2	129,94 5254,21*1,042					260					
121	7	ТН № 21030515 О	Монтажный комплект кабины МАТ-3598*1,02 ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8	шт	2	50,87 3598*1,02					102					
122	8	ФЕРм10-01-055-08	Прокладка однопроводного провода с креплением провололочными скрепами по стене: кирпичной ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-8 НР (116 руб.): 80% от ФОТ (145 руб.) СП (87 руб.): 60% от ФОТ (145 руб.)	100 м	1,05	999,84	131,36	55,79	6,24		1050	138	59	7	15,4 16,17	0,62 0,65
123	9	ТН № 21030515 О	Кабель УТР 4cat5e 24 awg, 4 пары одножильный МАТ-26,18*1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗНАЧ. (справочный): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 СМР-6	м	107,1	2,99 26,18*1,28*1,02					320					

1 РАЗДЕЛ-СМЕТА 24.1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	10	ФЕРм-01-027-02 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 №876бр	Настройка линейного тракта на две системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлен): 1 Лисмо Монтажа Росси от 07.05.2020г. №1754410х09 СМР-8 № (579 руб.): 60% от ФОТ (724 руб.) СТ (444 руб.): 60% от ФОТ (724 руб.)	система		2	369	361,76			738	724		28	56

Раздел 5. Пуско-наладочные работы

125	1	ФЕРм01-14-025-01 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 №876бр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабин: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (СЭП-0,6, ТЭ-0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлен): 3 Пусконаладочные работы СМР-17,3 № (7223 руб.): 60% от ФОТ (11112 руб.) СТ (4445 руб.): 40% от ФОТ (11112 руб.)	лифт		2	5556,12	5556,12			11112	11112		422,776	845,55
126	2	ФЕРм01-14-025-04 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 №876бр	При изменении количества остановок уменьшить или добавлять: к расценке 01-14-025-01 (СЭП-0,6, ТЭ-0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлен): 3 Пусконаладочные работы СМР-17,3 № (142 руб.): 60% от ФОТ (218 руб.) СТ (487 руб.): 40% от ФОТ (218 руб.)	остановка		-2	109,02	109,02			-218	-218		8,296	-16,59

Раздел 6. Полное техническое освидетельствование

127	1	ФЕРм01-05-001-01 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 №876бр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлен): 3 Пусконаладочные работы СМР-17,3 № (861 руб.): 60% от ФОТ (1325 руб.) СТ (530 руб.): 40% от ФОТ (1325 руб.)	лифт		2	692,33	692,46			1365	1325		46,31	92,62
128	2	ФЕРм01-05-001-02 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 №876бр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлен): 3 Пусконаладочные работы СМР-17,3 № (901 руб.): 60% от ФОТ (924 руб.) СТ (370 руб.): 40% от ФОТ (924 руб.)	остановка		14	67,98	66			952	924		4,68	65,52
129	3	ФЕРм01-05-007-01 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 №876бр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлен): 3 Пусконаладочные работы СМР-17,3 № (912 руб.): 60% от ФОТ (941 руб.) СТ (376 руб.): 40% от ФОТ (941 руб.)	лифт		2	484,77	470,65			970	941		27,8	55,6

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по акту:

Итого по разделу 1 Монтаж оборудования лифта

Итого по разделу 2 Общестроительные работы

581338	41544	17466	2526	4179,85	191,51
33573					
23675					
2628453				2685,85	174,78
274920				233,2	14,43

1 РАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы										110907					
Итого по разделу 4 Монтаж диспетчерской связи										46150				139,38	1,65
Итого по разделу 5 Гусько-наладочные работы										386361				78,72	0,85
Итого по разделу 6 Полное техническое освидетельствование										114820				828,96	
Итого										3581611,00				213,74	
Справочно, в базисных ценах:														4179,85	191,51
Материалы										43041,00					
Машины и механизмы										17486,00					
ФОТ										44070,00					
Оборудование										479287,00					
Накладные расходы										33573,00					
Сметная прибыль										23875,00					
Снижение по результату проведения электронного аукциона: с К=0,805										-894 514,15					
Итого с учетом аукционного снижения с К=0,805										2 867 096,85					
НДС 20% от 2867096,85										573 419,37					
ВСЕГО по акту										3 440 516,22				4179,85	191,51

Сдал: Руководитель производства работ АО «Щербинский лифтостроительный завод»

Принял: Заместитель генерального директора-главный инженер Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Н.А. Христов

Расценок
соответствуют
смете О.В. Лещенко

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖАЮ
Карпулюк М.И.
на комиссию не выносился
Представитель Администрации

