

Инвестор		форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодряд"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Руднянский р-н, г. Рудня, пос. Молкомбината, д.2	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (наименование, адрес) (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	83/ЗА93аг-2021
		дата	25.05.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	01.09.2022	с 21.02.2022 по 01.09.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Демонтажные работы.														
1	1	ФЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм										0,706	
			1 ОТ											
			2 ЭМ					385,47		272,14	21,09	5 739,00		
			3 в т.ч. ОТм					8,53		6,02	7,33	44,00		
			4 М					1,35		0,95	21,09	20,00		
			3Т	чел.-ч	46,78		33,02668	39,86		28,14	5,68	160,00		
			3Тм	чел.-ч	0,1		0,0706							
			Итого по расценке					433,86		306,30				
			ФОТ							273,09		5 759,00		
			Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1	%	87		87			237,59		5 010,00		
			Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1	%	44		44			120,16		2 534,00		
2	2	ФЕРр65-1-2	Всего по позиции										664,05	13 487,00
			Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м			0,02							
			1 ОТ					288,02		5,76	21,09	121,00		
			2 ЭМ					7,09		0,14	7,33	1,00		
			3 в т.ч. ОТм					1,35		0,03	21,09	1,00		
			4 М					33,60		0,67	5,68	4,00		
			3Т	чел.-ч	34,66		0,6932							
			3Тм	чел.-ч	0,1		0,002							
			Итого по расценке					328,71		6,57		122,00		
			ФОТ							5,79		106,00		
			Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1	%	87		87			5,04				
			Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1	%	44		44			2,55		54,00		
3	3	ФЕРр65-1-1	Всего по позиции										14,16	286,00
			Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м			0,11							
			1 ОТ					230,97		25,41	21,09	536,00		
			2 ЭМ					4,56		0,50	7,33	4,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			З в т.ч. ОТМ					0,68				
			4 М					28,10		0,07	21,09	1,00
			3Т	чел.-ч	28,03		3,0833			3,09	5,68	18,00
			3ТМ	чел.-ч	0,05		0,0055					
			Итого по расценке					263,63				
			ФОТ							29,00		
			Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы:							25,48		537,00
			812/пр от 21.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			22,17		467,00
			п.99.1									
			Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы:	%	44		44			11,21		236,00
			774/пр от 11.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
			п.99.1									
			Всего по позиции							62,38		1 261,00
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы.							740,59		
Раздел 2. Трубопровод горячей воды												
8	4	ФЕР16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов	10 м			8,36					
			стальных трубопроводов диаметром: 50 мм									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					6,84	1,38	78,91	21,09	1 664,00
			2 ЭМ					1,53	1,5	19,19	7,33	141,00
			4 М					5,40		45,14	5,68	256,00
			3Т	чел.-ч	0,69	1,38	7,960392					
			Итого по расценке					13,77		143,24		
			ФОТ							78,91		1 664,00
			Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние	%	66	0,9	59,4			46,87		988,00
			812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние	%	83	0,85	70,55			55,67		1 174,00
			774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Всего по позиции							245,78		4 223,00
9	5	ФЕР16-02-010-10	Добавлять на каждый последующий стык	стык			26					
			свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм									
			1.16.19. ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расч.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расч.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					4,86	1,173	148,22	21,09	3 126,00
			2 ЭМ					1,53	1,275	50,72	7,33	372,00
			4 М					5,40	0,85	119,34	5,68	678,00
			3Т	чел.-ч	0,49	1,173	14,94402					
			Итого по расценке					11,79		318,28		3 126,00
			ФОТ							148,22		

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9			161,41		3 404,00
	Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2			90,71		1 813,00
	Всего по позиции									570,40		9 493,00
10	6 ФЕР16-02-001-05		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м			0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 атом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ							285,71	1,38	157,71	21,09	3 326,00
	2 ЭМ							39,37	1,5	23,62	7,33	173,00
	3 в т.ч. ОТм							6,09	1,5	3,65	21,09	77,00
	4 М							30,20		12,08	5,68	69,00
	ЗТ			чел.-ч	29,7	1,38	16,3944					
	ЗТм			чел.-ч	0,5	1,5	0,3					
	Итого по расценке							355,28		193,41		
	ФОТ									161,36		3 403,00
	Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9			175,72		3 706,00
	Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2			98,75		2 083,00
	Всего по позиции									467,88		9 357,00
11	7 ФССЦ-23.3.06.06-0005		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 4 мм	м			40	28,93		1 157,20	5,68	6 573,00
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
	Всего по позиции									1 157,20		6 573,00
12	8 ФЕР16-02-001-04		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м			0,306					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 атом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ							285,71	1,38	120,65	21,09	2 545,00
	2 ЭМ							39,37	1,5	18,07	7,33	132,00
	3 в т.ч. ОТм							6,09	1,5	2,80	21,09	59,00
	4 М							28,67		8,77	5,68	50,00
	ЗТ			чел.-ч	29,7	1,38	12,541716					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТМ	чел.-ч	0,5	1,5	0,2295	353,75		147,49		
			Итого по расценке							123,45		2 604,00
			ФОТ							134,44		2 836,00
			Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121	0,9	108,9					
			812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2			75,55		1 594,00
			774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
13	9	ФССЦ-23.3.06.06-0004	Всего по позиции	М	30,6			25,27		357,48	5,68	7 157,00
			Трубы стальные сварные							773,26		4 392,00
			водогазопроводные с резьбой черные									
			усиленные (неоцинкованные), диаметр									
			условного прохода: 32 мм, толщина стенки									
			4 мм									
			(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
14	10	ФЕР16-02-001-03	Всего по позиции	100 м			0,02			773,26		4 392,00
			Прокладка трубопроводов отопления из									
			стальных водогазопроводных									
			неоцинкованных труб диаметром: 25 мм									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
			421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при									
			421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие									
			помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					285,71	1,38	7,89	21,09	166,00
			2 ЭМ					39,37	1,5	1,18	7,33	9,00
			3 в т.ч. ОТм					6,09	1,5	0,18	21,09	4,00
			4 М					27,59		0,55	5,68	3,00
			ЗТ									
			Итого по расценке	чел.-ч	29,7	1,38	0,81972					
			ФОТ	чел.-ч	0,5	1,5	0,015	352,67		9,62		170,00
			Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121	0,9	108,9			8,07		185,00
			812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							8,79		
			Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2			4,94		104,00
			774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
15	11	ФССЦ-23.3.06.06-0003	Всего по позиции	М	2			19,73		23,35	5,68	467,00
			Трубы стальные сварные							39,46		224,00
			водогазопроводные с резьбой черные									
			усиленные (неоцинкованные), диаметр									
			условного прохода: 25 мм, толщина стенки									
			4 мм									
			(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
16	12	ФЕР16-02-001-02	Всего по позиции	100 м			0,11			39,46		224,00
			Прокладка трубопроводов отопления из									
			стальных водогазопроводных									
			неоцинкованных труб диаметром: 20 мм									

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.1.1									
			этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметов ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					285,71	1,38	43,37	21,09	915,00
			2 ЭМ					39,37	1,5	6,50	7,33	48,00
			3 в т.ч. ОТМ					6,09	1,5	1,00	21,09	21,00
			4 М					26,97		2,97	5,68	17,00
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					352,05				
			ФОТ							52,84		936,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020							44,37		1 019,00
			Приказ от 21.12.2020							48,32		
			п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха									
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020									
			Приказ от 11.12.2020									
			п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха									
			Всего по позиции							128,31		2 572,00
17	13	ФССЦ-23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные	М			11	12,93		142,23	5,68	808,00
			водопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 3,2 мм									
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							142,23		808,00
19	14	ФССЦ-18.1.09.08-1020	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/4"х1 1/4", с внутренним резьбовым присоединением	шт			2	153,81		307,62	5,68	1 747,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							307,62		1 747,00
20	15	ФССЦ-18.1.09.08-1016	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением	шт			5	64,05		320,25	5,68	1 819,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							320,25		1 819,00
21	16	ФССЦ-18.1.09.08-1014	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением	шт			2	44,88		89,76	5,68	510,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							89,76		510,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	17	ФССЦ-23.1.02.06-0043	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	10 шт			1,6	58,30		93,28	5,68	530,00
			Всего по позиции									
27	18	ФССЦ-23.8.04.08-0162	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружный диаметр и толщина стенки 57х3,2-32х2,0 мм (прим. переход Ду 40х32) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	2			15,29		30,58	5,68	530,00
			Всего по позиции									174,00
30	19	ФССЦ-23.8.04.06-0062	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	2			22,44		44,88	5,68	255,00
			Всего по позиции									174,00
31	20	ФССЦ-23.8.04.06-0309	Отводы 90 °С радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм (прим. Ду 32) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	12			6,65		79,80	5,68	255,00
			Всего по позиции									453,00
32	21	ФССЦ-23.8.04.06-0309	Отводы 90 °С радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм (прим. отвод Ду 20) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	10			6,65		66,50	5,68	378,00
			Всего по позиции									453,00
33	22	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	100 м		0,836				66,50		378,00
			Всего по позиции									378,00
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предмонтаж ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>1 ОТ 58,32 1,38 67,28 21,09 1 419,00</p> <p>2 ЭМ 44,51 1,5 55,82 7,33 409,00</p> <p>4 М 4,29 3,59 5,68 20,00</p> <p>3Т</p> <p>Итого по расценке 107,12</p> <p>ФОТ 126,69</p> <p>Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</p> <p>Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</p> <p>Всего по позиции 241,14</p> <p>4 261,00</p>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	23	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за 100 м2 один раз: грунтовой ГФ-021 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					56,55	1,38	12,22	21,09	258,00
			2 ЭМ					9,22	1,5	2,17	7,33	16,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,5	0,05	21,09	1,00
			4 М					152,04		23,81	5,68	135,00
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,38	1,1475335					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,5	0,004698					
			Итого по расценке				217,81					
			ФОТ							38,20		219,00
			Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и 812/лр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			10,38		219,00
			п.13									
			Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и 774/лр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,32		112,00
			п.13									
35	24	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью По-115 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					19,32	1,38	4,18	21,09	88,00
			2 ЭМ					6,01	1,5	1,41	7,33	10,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,5	0,05	21,09	1,00
			4 М					138,16		21,64	5,68	123,00
			ЗТ	чел.-ч	2,13	1,38	0,46031					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,5	0,004698					
			Итого по расценке				163,49			27,23		
			ФОТ							4,23		89,00
			Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и 812/лр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			3,58		75,00
			п.13									
			Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и 774/лр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,83		39,00
			п.13									
40	25	ФЕР26-01-003-01	Всего по позиции Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			1 ОТ					169,37	1,38	378,64	21,09	7 986,00
			2 ЭМ					26,86	1,5	65,27	7,33	478,00
			Итого по позиции				1,62			32,64		335,00

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					4,29	1,5	10,42	21,09	220,00
			4 М					587,98		952,53	5,68	5 410,00
			3Т			1,38	41,24882					
			3Тм	чел.-ч	18,45	1,5	0,8991					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,37			784,21		1 390,44		
			ФОТ							389,08		8 206,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			339,65		7 164,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			181,89		3 836,00
			Всего по позиции							1 917,98		24 874,00
41	26	ФССЦ-01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм (Материалы)	Т			-0,0000648	33 180,00		-2,15	5,68	-12,00
			Всего по позиции							-2,15		-12,00
42	27	ФССЦ-08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7x20-50 мм (Материалы)	Т			-0,017658	7 590,00		-134,02	5,68	-761,00
			Всего по позиции							-134,02		-761,00
43	28	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм (Материалы)	Т			-0,06318	11 000,00		-694,98	5,68	-3 947,00
			Всего по позиции							-694,98		-3 947,00
44	29	ФССЦ-12.2.08.01-0112	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 28 мм, толщина 60 мм (Материалы)	М			11,352	106,11		1 204,56	5,68	6 842,00
			Всего по позиции							1 204,56		6 842,00
45	30	ФССЦ-12.2.08.01-0114	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 35 мм, толщина 60 мм (Материалы)	М			2,064	120,41		248,53	5,68	1 412,00
			Всего по позиции							248,53		1 412,00
46	31	ФССЦ-12.2.08.01-0116	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 60 мм (Материалы)	М			31,5792	138,77		4 382,25	5,68	24 891,00
			Всего по позиции							4 382,25		24 891,00
47	32	ФССЦ-12.2.08.01-0117	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 60 мм (Материалы)	М			41,28	149,03		6 151,96	5,68	34 943,00
			Всего по позиции							6 151,96		34 943,00
			Итого по разделу 2 Трубопровод горячей воды							18 339,83		

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
			материалы							19,44		410,00
			накладные расходы							15 838,98		89 967,00
			сметная прибыль							1 304,67		27 513,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							740,48		15 617,00
			Итого ФОТ (справочно)							11,53		85,00
			Итого накладные расходы (справочно)							1 386,31		29 237,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 304,67		27 513,00
			НДС 20% (только ТЦ)							740,48		15 617,00
			ВСЕГО по акту							19 531,41		32 796,00
												196 776,00

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд" Д.А. Касьянов

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому () _____

