

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
ности по ОКДП		
номер	18/ЗА64г-2019/20	
дата	10.02.2020	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	29.04.2021	с 15.02.2021 по 29.04.2021

Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дом»
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район,г.Сафоново, ул.Коммунистическая д.1
Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

Договор подряда (контракт)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Трубопроводы канализации К1							
Ниже отм. 0.000							
1	1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (66 руб.); 74%*0,7 от ФОТ СТ (49 руб.); 50%*0,9 от ФОТ	ФЕРп65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,15	731,64	110

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (6 руб.): 74% * 0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 50% * 0,9 от ФОТ	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	587,05	12
Выше отп. 0.000							
3	3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (293 руб.): 74% * 0,7 от ФОТ СП (255 руб.): 50% * 0,9 от ФОТ	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,78	731,64	571
4	4	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (109 руб.): 74% * 0,7 от ФОТ СП (95 руб.): 50% * 0,9 от ФОТ	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,36	587,05	211
5	5	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (176 руб.): 110% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (136 руб.): 70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	2,04	318,91	651

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (139 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (108 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР46-03-017-01 заделка гильз в сущ. отверстия Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,4488	1010,45	453
7	7	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ФССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,4668	470,36	220
8	8	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Полы (ремонтно-строительные): НР (30 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (33 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	ФЕРр57-4-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,05	2685,49	134
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Трубопроводы канализации К1							
Раздел 2. Трубопроводы канализации бытовой К1							
Ниже отм. 0.000							
						2362	
						810	
						681	
						30824	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (89 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (70 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,15	844,37	127
10	10	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметр: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	14,97	43,52	651
11	11	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.09-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	7,78	23
12	12	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.12-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	15,18	46

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Кровостовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	13,45	13
14	14	Тройник канализационный полипропиленовый 87° диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.15-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	20,8	250
15	15	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50х110 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Материалы	ФССЦ-24.3.05.15-0172 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	104,49	1254
16	17	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	7,81	39
17	18	Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	9	7,1	64
18	19	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	9	7,1	64

1	2	3	4	5	6	7	8
19	20	Отвод канализационный полипропиленовый 67° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	7,81	31
20	21	Переход на чугун с резиновой манжетой (тапер): 110/124 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.07-0148 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10	49,05	491
21	22	Манжеты резиновые для перехода с пластиковой трубы на чугунную д.110/123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.19.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10	10	100
22	23	прим.Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G4" для крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.1.02.01-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	54	36,71	1982
23	24	Анкер забивной М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.15.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	54	0,83	45
24	25	Шпилька резьбовая М10-2000 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.15.12-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	15	14,45	217

1	2	3	4	5	6	7	8
25	26	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-125 (прим для ПМ-110 Огнеза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.07-0531 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	9	100,05	900
26	27	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производств ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (13 руб.): 128% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (10 руб.): 83% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	817,92	16
27	28	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	1,996	10,38	21
28	29	Тройник канализационный полипропиленовый 87° диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.15-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	7,95	16

1	2	3	4	5	6	7	8
29	30	Тройник канализационный полипропиленовый 45° диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.15-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	7,95	8
30	31	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0203 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	3,16	13
31	32	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	2,87	17
32	34	прим.Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G2" для крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.1.02.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	16,73	67
33	35	Анкер забивной М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.15.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	0,63	3

1	2	3	4	5	6	7	8
34	37	Устройство подстилающих слоев: песчаных (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 09.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Полы: НР (56 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (41 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,8	76,88	138
35	38	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Полы	ФССЦ-02.3.01.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	2,016	70,6	142
Выше отм. 0.000							
36	39	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (577 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (454 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,78	1040,9	812

1	2	3	4	5	6	7	8
37	40	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметр: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	77,84	43,52	3388
38	41	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.12-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	15	15,18	228
39	42	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.09-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	9	7,78	70
40	43	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения 90° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.15-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	20	20,8	416
41	44	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50х110 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Материалы	ФССЦ-24.3.05.15-0172 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	20	104,49	2090
42	45	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	7,81	47

1	2	3	4	5	6	7	8
43	46	Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	7,1	28
44	47	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	7,1	170
45	48	Отвод канализационный полипропиленовый 67° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	7,81	39
46	49	прим.Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G4" для крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.1.02.01-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	87	36,71	3194
47	50	Шпилька резьбовая М10-2000 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.15.12-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	14,45	72
48	51	Анкер забивной М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.15.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	90	0,83	75

1	2	3	4	5	6	7	8
49	52	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-125 (прим для ПМ-110 Огнеза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.07-0531 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	100,05	2401
50	53	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,5; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (283 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (223 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,36	1015,6	366
51	54	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	35,83	10,38	372
52	55	Тройник канализационный полипропиленовый 87° диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.15-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	7,95	191

1	2	3	4	5	6	7	8
53	56	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0203 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	3,16	76
54	57	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	2,87	69
55	58	Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	2,87	69
56	59	прим. Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G2" для крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-24.1.02.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	36	16,73	602
57	60	Анкер забивной М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.15.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	36	0,63	23
58	61	Шпилька резьбовая М8-2000 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-01.7.15.12-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	11,48	57

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
59	62	Смена: унитазов типа "Компакт" (без стоимости унитазов) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно- технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР 0%*0,7 от СП 0%*0,9 от	ФЕРр65-6-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,27	6506,06	1757
60	64	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ФССЦ-18.2.06.08- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	27	17,32	468
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							23818
Накладные расходы							1017
Сметная прибыль							798
Итого по разделу 2 Трубопроводы канализации бытовой К1							205064
Раздел 3. Мусор							
61	65	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ФССЦпр-01-01-01- 041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,4702	42,98	63
62	66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ФССЦпр-03-21-01- 015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,4702	13,38	20
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							83
Итого по разделу 3 Мусор							664

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							26263
Накладные расходы							1827
Сметная прибыль							1479
Итого по акту:							28269
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							1773
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1883
Полы (ремонтно-строительные)							197
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							20155
Материалы							3344
Полы							377
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							1757
Погрузо-разгрузочные работы							63
Перевозка грузов автотранспортом							20
Итого							29669
Всего с учетом "Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8"							236552
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							21423
Машины и механизмы							679
ФОТ							4195
Накладные расходы							1827
Сметная прибыль							1479
Упрощенная система налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.1712+СП*0.15)*8*0.2							36164,21
ВСЕГО по акту							272718,21
ВСЕГО по акту с учетом аукционного понижения 0.995							271 352,63

Сдал заместитель директора ООО "Дом" (должность, подпись, расшифровка) С.Н. Алхимов

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер по «ремонту» фонда капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» Денисов В.В.

*Работы выполнены
Объем и качество работ
и проверен.*

*Расшифровка ПТО и подписи ИТ
инженера*

Представитель Собственников М.И.Д.
на комиссию не явился

