

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
		0322005
Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО		
ов Смоленской области"		
дресу: Смоленская обл.,		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		49/ЭА97аг-2019/20
номер		20.02.2020
дата		
Вид операции		
		Отчетный период
		с по
Номер документа	Дата составления	
2	12.03.2021	08.02.2021 12.03.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з		Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе			осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з	
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	1	ФЕРр65-1-1 1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 г.Москва	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (в подвале)	100 м		0,8	328,71	288,02	7,09	1,35	263	230	6	1	34,66 27,73	0,1 0,08
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			14% 50%					171 116 550					
2	2	ФЕРр65-1-1 1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 г.Москва	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (в квартирах) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения жильцов в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003	100 м		2,07	476,27	432,03	10,64	2,03	986	894	22	4	51,99 107,62	0,15 0,31

Раздел 2. ОТВЕРСТИЯ

жилье помещения

[illegible]

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в. 8	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметром 125 мм, глубиной 350 мм) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки.	100 отверстий	0,27	68,58	68,58								8,04 2,17	
		Наложение раскладки от ФОТ		78%											
		Сметная прибыль от ФОТ		50%											
9	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщина стен добавлять к расценке 69-2-1 ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки.	100 отверстий	0,27	128,36	128,36								15,048 4,06	
		Наложение раскладки от ФОТ		78%											
		Сметная прибыль от ФОТ		50%											
10	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ТЗ=10,5; ТЗМ=10,5; МАТ=10,5 к расц.: ТЗ=10,5; ТЗМ=10,5; (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки.	100 отверстий	0,27	847,67	847,67								99,3825 26,83	
		Наложение раскладки от ФОТ		78%											
		Сметная прибыль от ФОТ		50%											
11	ФЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки.	100 отверстий	0,27	1403	1006,46	2,34	1,02						117,99 31,86	0,075 0,02
		Наложение раскладки от ФОТ		78%											
		Сметная прибыль от ФОТ		50%											
12	ФЕРр62-41	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки.	100 м2	0,05	302,69	302,69								38,805 1,94	
		Наложение раскладки от ФОТ		80%											
		Сметная прибыль от ФОТ		50%											

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ФЕР6-14-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,05	5001,07	3770,09	33,77	14,58	250	189	2	1	420,3	1,06
		Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Грунтовка от 04.09.2019 № 518бр прл.2 табл.2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемое в жилых помещениях без расковыря							150				21,02	0,05
			Подобные расходы от ФОТ		79%					95					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					495					
			Всего с НР и СП												
14	14	ФЕР15-04-007-02	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке потолков	100 м2	0,1	1658,71	949,82	20,74	3,92	166	95	2		108,675	0,3375
		Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Грунтовка от 04.09.2019 № 518бр п.6,7.1 (при ремонтно-строительных работах и работах по реставрации объектов капитального строительства (малых архитектурных форм, в том числе по изоляции новых конструктивных элементов) ОКН-1, 15; ЗМ-1, 25 к раск.; ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25) Грунтовка от 04.09.2019 № 518бр прл.2 табл.2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемое в жилых помещениях без расковыря											10,87	0,03
			Подобные расходы от ФОТ							90					
			Сметная прибыль от ФОТ		105% Ц.Р					44					
			Всего с НР и СП		55% Ц.Р					300					
15	15	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	2,2	15,25				34					
		Пример Минстрой России от 26.12.2019													
16	16	ФССЦ-14.3.02.01-0321	Краска акриловая гладкая серии «Камуфли» для внутренних работ: Ка-21 Люкс супер Белая	т	0,0033	21460,28				71					
		Пример Минстрой России от 26.12.2019													
Раздел 3. ТРУБОПРОВОД															
17	17	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (в жилых помещениях)	100 м	0,15	3663,46	1590,43	878,19	0,17	550	239	132		167,2388	0,01688
		Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Грунтовка от 04.09.2019 № 518бр прл.2 табл.2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемое в жилых помещениях без расковыря											25,09	
			Подобные расходы от ФОТ		128% Ц.Р					475					
			Сметная прибыль от ФОТ		83% Ц.Р					169					
			Всего с НР и СП							994					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ФСС-24.3.02.05-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	15,08	4,97				75					
19	19	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в жилых помещениях) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗТН-1,5; ЗМ-1,5 к раск.; ЗТМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5. Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТН-1,5; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,25)	100 м	1,92	1995,68	1258,91	735,86	0,53	3832	2417	1413	1	132,3765 254,16	0,0375 0,07
	У8	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм	шт	0,0007 0,0013	13186,74				17,14					
	У8	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,111 0,2131	180				38,36					
	У8	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	111	8,09				1723,98					
			Накладные расходы от ФОТ		213,1					2786					
			Сметная прибыль от ФОТ		83%*0,85					1706					
			Всего с НР и СП							8324					
20	20	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в подвале) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.1.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗТН-1,2; ЗМ-1,2 к раск.; ЗТМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2. Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТН-1,5; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,25)	100 м	0,8	1596,72	1007,12	588,69	0,42	1277	806	471		105,9012 84,72	0,03 0,02
	У8	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм	шт	0,0007 0,0006	13186,74				7,91					
	У8	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,111 0,0888	180				15,98					
	У8	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	111	8,09				718,39					
			Накладные расходы от ФОТ		88,8					929					
			Сметная прибыль от ФОТ		128%*0,9					569					
			Всего с НР и СП		83%*0,85					2775					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ФСЦ- 24.3.02.05- 0016	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм армирован призм	м	274,98	12,63				3473					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
22	22	ФСЦ- 24.3.05.15- 0148	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт	18	3,46				62					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
23	23	ФСЦ- 24.3.05.15- 0193	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм	шт	6	1,82				11					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
24	24	ФСЦ- 18.1.09.07- 0023	Кран шаровый полипропиленовый РРР, диаметром 32 мм	шт	12	59,45				713					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
25	25	ФСЦ- 18.1.09.07- 0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 25 мм	шт	12	42,47				510					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
26	26	ФСЦ- 18.1.09.08- 1060	Кран шаровый латунный, стандартный проход, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением	шт	18	98,34				1779					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
27	27	ФСЦ- 24.3.05.07- 0085	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х1/2"	10 шт	1,8	89,1				160					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	28	ФСС- 24.3.05.07- 0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт	106	1,29				137					
29	29	ФСС- 24.3.05.16- 0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	108	1,02				110					
30	30	ФСС- 24.3.05.16- 0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	197	3,61				711					
31	31	ФСС- 24.3.05.07- 0524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм	шт	40	51,1				2044					
32	32	ФСС- 23.5.02.02- 0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	прим. Гильза L=500 и L=700) Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2лс-БСт4лс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	78	22,66				1767					
33	33	ФЕР16-04- 005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (в подвале) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр в.б.7.1 При расклате и реконструкции здания и сооружений работы, аналогичные техническим процессам в новом строительстве ОЗТ-1,15, ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25, ТЗ-1,15, ТЗМ-1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр после 2 табл. 2 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса префектур, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудования, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗТ-1,2, ЗМ-1,2 к раск.; ЗТМ-1,2, ТЗ-1,2, ТЗМ-1,2)	100 м	0,26	1407,99	906,85	499,71	0,42	366	236	130		95,358 24,79	0,03 0,01
У8	01.7.15.04- 0027		Винты с полукруглой головкой, размер 5,0х40 мм	шт	0,0006	13186,74				2,64					
У8	01.7.15.07- 0022		Дюбели распорные полистирольные, размер 6х40 мм	1000 шт	0,0002 0,1 0,026	180				4,68					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	У0	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	100	8,09				210,34					
			Накладные дачеков от ФСТ		128%*0,9					212					
			Скелет трубы от ФСТ		83%*0,85					166					
			Всего с НР и СГ							804					
34	34	ФССЦ-0017	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм армирован прик	м	26,31	16,15				425					
		Привез Магистром России от 26.12.2019													
35	35	ФССЦ-0024	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 40 мм	шт	2	84,56				169					
		Привез Магистром России от 26.12.2019													
36	36	ФССЦ-0174	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм	10 шт	0,1	12,16				1					
		Привез Магистром России от 26.12.2019													
37	37	ФССЦ-0524	Муфта противопожарная, диаметр 40 мм	шт	25	51,1				1278					
		Привез Магистром России от 26.12.2019													
38	38	ФССЦ-0154	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт	4	6,49				26					
		Привез Магистром России от 26.12.2019													
39	39	ФССЦ-0133	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт	1	3,24				3					
		Привез Магистром России от 26.12.2019													
40	40	ФССЦ-0033	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт1пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,4	27,17				92					
		Привез Магистром России от 26.12.2019													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	41	ФЕР16-04-005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (в подвале) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗР-1, 15; ЗМ-1, 25; расс.: ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1. Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без оказания работ по прокладке, деформации, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗР-1, 2; ЗМ-1, 2; расс.: ЗТМ-1, 2; ТЗ-1, 2; ТЗМ-1, 2)	100 м	0,84	1186,15	794,38	399,54	0,81	1005	667	336	1	83,5314 70,17	0,06 0,05
		УО 01.7.15.04-0027	Виты с полукруглой головкой, размер 50х40 мм	м	0,0005	13186,74				5,27					
		УО 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полипропиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,091	180				13,75					
		УО 24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	91	8,09				618,4					
			Накладные расходы от ФОТ		76,44					770					
			Сметная прибыль от ФОТ		125% 0,9					471					
			Всего с НР и СП		83% 0,85					2246					
42	42	ФССЦ-24.3.02.05-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые (ПП-Р, номинальное давление 1,8 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм армирован прим	м	84,76	24,77				2100					
43	43	ФССЦ-23.8.04.08-0175 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х40 мм прим	10 шт	0,1	24				2					
44	44	ФССЦ-24.3.05.07-0155 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт	20	4,51				90					
45	45	ФССЦ-24.3.05.15-0158 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт	6	11,09				67					

1. РАЗНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	46	ФСС- 24.3.05.16- 0134 (Проект Минпром России от 26.12.2019)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт	8	5,65				45					
47	47	ФСС- 24.3.05.16- 0115 (Проект Минпром России от 26.12.2019)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт	18	10,86				196					
48	48	ФСС- 23.5.02.02- 0037 (Проект Минпром России от 26.12.2019)	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4лс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,7	36,24				141					
49	49	ФСС- 18.1.09.07- 0025 (Проект Минпром России от 26.12.2019)	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 50 мм	шт	2	120,07				240					
Ойраска гилъз															
50	50	ФЕР-13-03- 002-04 (Проект Минпром России от 26.12.2019)	Струнтровка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Гр-021 (Грунта от 04.09.2019 № 515Ир прил. 2 к. 1) Происходит вручную-строительный работ осуществляется в процессе строительства объема капитальной строительств без останова работы производится подготовкой, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют выходящие электрические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОДТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗНМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Грунта от 04.09.2019 № 515Ир п. 6.7.1 Грунты и реконструкция зданий и сооружений работ, выполняющие технологический процесс в виде строительных ОДТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗНМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОДТ п. 1.13.7 Грунтов лакокрасочных материалов ручным способом ОДТ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,2267	251,71	85,84	13,83	0,33	57	19	3	8,0606	1,83	0,02
		Платонья раскобы от ФУТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			50% У.В. 70% О.В.					15 11 83					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
51	51	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огнупровных поверхностей; эмалью ПО-115 за 2 раза (ТЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2). Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные локальным процессам в новом строительстве. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. ОТ1 и 1.13.17 При нанесении лакокрасочных материалов. Учитывая способ ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные локальным процессам в новом строительстве. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. ОТ1 и 1.13.17 При нанесении лакокрасочных материалов. Учитывая способ ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные локальным процессам в новом строительстве. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.	100 м2	0,2267	353,01	58,66	18,03	0,66	80	13	4			6,4667 1,47	0,06 0,01
					90%*0,9 70%*0,85					11						
			Накладные расходы от ФОТ							8						
			Сметная прибыль от ФОТ							99						
			Всего с НР и СП													
Изоляция																
52	52	ФЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные локальным процессам в новом строительстве. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. ОТ1 и 1.13.17 При нанесении лакокрасочных материалов. Учитывая способ ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные локальным процессам в новом строительстве. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.	м3	3,618	433	233,73	40,29	6,44	1567	846	146	23	25,461 92,12	0,555 2,01	
					0,039 0,1411 100%*0,9 70%*0,85	11000				1552,1						
			Накладные расходы от ФОТ							782						
			Сметная прибыль от ФОТ							517						
			Всего с НР и СП							2866						
			Всего с НР и СП							11457						
53	53	ФССЦ-12.2.08.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 60 мм	м	82,56	138,77										
54	54	ФССЦ-12.2.08.01-0117 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 60 мм	м	26,832	149,03				3999						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	60	ФЕР13-03-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр в 6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (автомобильных транспортных средств в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 518/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производственные ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующая технологическая или лабораторная оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,0874	251,71	85,84	13,83	0,33	22	8	1		8,0608 0,7	0,03
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					5 33					
61	61	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр в 6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (автомобильных транспортных средств в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 518/пр пункт 2, табл.3, п.1.1 Производственные ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующая технологическая или лабораторная оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,0874	353,01	58,66	18,03	0,66	31	5	2		6,4667 0,57	0,06 0,01
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					4 38					
Раздел 5. Мусор															
62	62	ФСС(пр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при погрузке мусора автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,6622	42,98		42,98		71			71		
			НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							71					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	63	ФССЦп-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км	1 т груза	1,6622	21,26		21,26		35		35			
		Грузовик Министром России от 26.12.2019	НР 0% от ФОТ СН 0% от ФОТ Всего с НР и СН							35					

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту															
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=6,89"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															

Сдел: Генеральный директор ООО "СтройГорд" _____
 Принят: Заместитель генерального директора - главный инженер _____
 НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" _____
 Старший по дому (_____)
 Представитель администрации _____
 на комиссию не явился _____



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ СУДЬБА СУДЕБНОГО ПОСРЕДНИКА
 ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
 ПОСРЕДНИКА
 ПОСРЕДНИКА
 ПОСРЕДНИКА

Судья: А.А. Москатов