

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "Реновация"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, 3-ий пер. Горького, д. 5	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 59/ЭА45а-2021
			дата 12.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	01.09.2021

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Отчетный период
с по
23.04.2021 01.09.2021

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР058-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: покосов, самариков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем=104 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м						1,04		
		1 ОТ					70,98	1,15	84,89	20,83	1 768
		2 ЗМ					0,20	1,15	0,24	7,28	2
		ЗТ	чел.-ч	9,1	1,15	10,8636	71,18		85,13		
		Итого по расценке									
		ФОТ							84,89		1 768
		Приказ Министра России № 812/пр НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90		90			76,40		1 591
		Приказ Министра России № 774/пр СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			39,05		813
		Всего по позиции							200,68		4 174
2	ФЕР058-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт						0,02		
		1 ОТ					2 455,84	1,15	56,48	20,83	1 176
		2 ЗМ					10,37	1,15	0,24	7,28	2
		ЗТ	чел.-ч	309,3	1,15	7,1139	2 466,21		56,72		
		Итого по расценке									
		ФОТ							56,48		1 176
		Приказ Министра России № 812/пр НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90		90			50,83		1 050
		Приказ Министра России № 774/пр СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			25,98		54
		Всего по позиции							133,63		2 777
3	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=515,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2						5,155		
		1 ОТ					124,02	1,15	735,22	20,83	15 31
		2 ЗМ					30,64	1,15	181,64	7,28	1 32
		ЗТ	чел.-ч	15,9	1,15	94,259175	154,66		910,86		
		Итого по расценке									
		ФОТ							735,22		15 31
		Приказ Министра России № 812/пр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка от 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			669,05		13 93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/лр СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка от 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			382,31		7 964
4	ФЕРр58-1-1	Всего по позиции	100 м2			5,155			1 968,22		38 538
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	Объем=515,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ					120,37	1,15	713,58	20,83	14 864
		2 ЗМ					39,74	1,15	235,59	7,28	1 715
		3 в т.ч. ОТм					6,21	1,15	36,81	20,83	767
		ЗТ	чел.-ч	15,16	1,15	89,87227					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,15	2,726995					
	Итого по расценке						160,11		949,17		15 631
	ФОТ		%	90		90			750,39		14 068
	Приказ Министра России № 812/лр НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 21.12.2020 Прил. п.92										
	Приказ Министра России № 774/лр СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			345,18		7 190
5	ФЕРр58-1-3	Всего по позиции	100 м2			5,155			1 969,70		37 837
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	Объем=515,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ					219,08	1,15	1 298,76	20,83	27 053
		2 ЗМ					36,29	1,15	215,14	7,28	1 566
		3 в т.ч. ОТм					5,67	1,15	33,61	20,83	700
		ЗТ	чел.-ч	27,08	1,15	160,53701					
		ЗТм	чел.-ч	0,42	1,15	2,489865					
	Итого по расценке						255,37		1 513,90		27 753
	ФОТ		%	90		90			1 332,37		24 978
	Приказ Министра России № 812/лр НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 21.12.2020 Прил. п.92								1 199,13		
	Приказ Министра России № 774/лр СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			612,89		12 766
6	ФЕРр58-1-4	Всего по позиции	100 м2			5,155			3 325,92		66 363
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	Объем=515,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ					53,44	1,15	316,81	20,83	6 599
		2 ЗМ					23,33	1,15	138,31	7,28	1 007
		3 в т.ч. ОТм					3,65	1,15	21,64	20,83	451
		ЗТ	чел.-ч	6,73	1,15	39,8971225					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,15	1,606275					
	Итого по расценке						76,77		455,12		7 050
	ФОТ		%	90		90			338,45		6 345
	Приказ Министра России № 812/лр НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 21.12.2020 Прил. п.92								304,61		
	Приказ Министра России № 774/лр СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			155,69		3 243
	Всего по позиции								915,42		17 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР10-01-008-04	Разборка фронтонов	100 м2			0,316					
		Объем=31,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2019 № 519/пр Демонтаж (разборка) оборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	табл.2 п.2										
	1 ОТ						580,04	0,92	168,63	20,83	3 513
	2 ЗМ						69,00	0,92	20,06	7,28	146
	3 в т.ч. ОТМ						12,18	0,92	3,54	20,83	74
	4 М						4 663,03	0	0,00	5,65	
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						5 312,07		188,69		
	ФОТ								172,17		3 567
	Приказ Министра России № 812/пр НР Деревянные конструкции								167,35		3 487
	от 21.12.2020 Прил. п.10										
	Приказ Министра России № 774/пр СП Деревянные конструкции										
	от 11.12.2020 Прил. п.10										
	%										
	55						0,85		46,75		1 677
8	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (вентшахт)	м3			0,56			436,53		8 823
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						62,91	1,15	39,79	20,83	829
	2 ЗМ						59,65	1,15	37,73	7,28	275
	ЗТ										
	Итого по расценке						122,56		77,52		
	ФОТ								39,79		829
	Приказ Министра России № 812/пр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка								36,21		754
	от 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), в										
	также зданий (сооружений) в целом										
	Приказ Министра России № 774/пр СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка										
	от 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), в										
	также зданий (сооружений) в целом										
	%										
	52								20,69		431
	Всего по позиции								134,42		2 289
9	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3			0,56					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						104,01	1,3225	75,65	20,83	1 576
	2 ЗМ						46,30	1,4375	36,61	7,28	267
	3 в т.ч. ОТМ						5,77	1,4375	4,56	20,83	95
	4 М						134,83		74,16	5,65	419
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						285,14		186,42		
	ФОТ								80,21		1 671
	Приказ Министра России № 812/пр НР Конструкции из кирпича и блоков								79,41		1 654
	от 21.12.2020 Прил. п.8										
	Приказ Министра России № 774/пр СП Конструкции из кирпича и блоков										
	от 11.12.2020 Прил. п.8										
	%										
	69						0,85		58,65		980
	Всего по позиции								312,87		4 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	-0,022	485,90	-10,69	5,65	-50			
9.2	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т	-0,0033	7 450,00	-24,59	5,65	-139			
9.3	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	-0,0022	4 660,00	-10,25	5,65	-58			
9.4	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,022	529,41	11,65	5,65	66			
9.5	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер	1000 шт	0,2695	2 027,00	546,28	5,65	3 086			
9.6	ФССЦ-19.2.02.01-0019	прим.Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм(650х1950-2шт)	шт	2	1 175,14	2 350,28	5,65	13 279			
10	ФЕР12-01-011-01	Устройство колопаков над шахтами в два канала	шт	4							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ		16,46	1,3225		87,07	20,83		1 814			
2 ЭМ		0,66	1,4375		3,80	7,28		28			
3 в т.ч. ОТм		0,12	1,4375		0,69	20,83		14			
4 М		314,80			1 259,20	5,65		7 114			
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке					331,92			1 350,07			
ФОТ								87,76			1 828
Приказ Министра России № 812/пр НР Кровли								86,09			1 793
от 21.12.2020 Прил. п.12											
Приказ Министра России № 774/пр СП Кровли											
от 11.12.2020 Прил. п.12											
10.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,112	11 200,00	-1 254,40	5,65	-7 087			
10.2	ФССЦ-19.2.02.01-0019	прим.Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм(650х1350-4шт)	шт	4	1 175,14	4 700,56	5,65	26 558			
11	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,353							
Объем=35,3 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ		393,32	1,3225		183,62	20,83		3 825			
2 ЭМ		1,51	1,4375		0,77	7,28		6			
3 в т.ч. ОТм		0,59	1,4375		0,30	20,83		6			
4 М		3 289,48			1 161,18	5,65		6 561			
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке					3 684,29			1 345,57			
ФОТ								183,92			3 831
Приказ Министра России № 812/пр НР Отделочные работы								185,53			3 448
от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № 774/пр СП Отделочные работы											
от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции					1 587,70			15 436			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФЕР12-01-033-01	прим.Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(облицовка вентшахт, выше уровня крыши)	100 м2			0,353					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства											
Объем=35,3 / 100											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ Министра России № 812/пр НР Кровли от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ Министра России № 774/пр СП Кровли от 11.12.2020 Прил. п.12											
12.1	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Всего по позиции	М2			38,83	57,10	2 217,19	5,65	7 071	
Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Св-Объем=35,3*1,1											
12.2	ФССЦ-08.1.02.03-0106	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 85х85 мм	М			33,916	14,87	504,32	5,65	2 849	
Объем=32,3*1,05											
Раздел 3. Монтаж стропильной системы и фронтонов											
13	ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы	М3			10,73					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России № 812/пр НР Деревянные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.10											
Приказ Министра России № 774/пр СП Деревянные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.10											
13.1	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Всего по позиции	М3			-1,7168	1 601,00	-2 748,60	5,65	273 681	
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II											
13.2	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	М3			-0,6438	1 980,00	-1 274,72	5,65	-7 202	
13.3	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	М3			-8,9059	1 572,00	-14 000,07	5,65	-79 100	
13.4	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Плита антисептическая	Т			-0,021031	15 255,00	-320,83	5,65	-1 813	
13.5	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(лежень, 150х150мм)	М3			0,4305	2 156,00	928,16	5,65	5 244	

13.6	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 76-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	3,497	1 436,20	5 022,39	5,65	28 377
		подкос 50x150мм, затяжка 50x150мм, накладка 50x150мм, упор 50x100мм)						
13.7	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 76-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (мауэрлат 100x150мм, стропильная нога 50x200мм)	м3	7,3395	1 980,00	14 532,21	5,65	82 107
		Объем=(1,93+0,96+0,24+0,2)*1,05						
14	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2	0,553				
		Объем=65,3 / 100						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		1 ОТ			1 219,79	1 3225	1 053,40	20,83
		2 ЭМ			59,14	1 4375	55,51	7,28
		3 в т.ч. ОТМ			10,44	1 4375	9,80	20,83
		4 М			4 013,93		2 621,10	5,65
		ЗТ	чел.-ч	143	1 3225	123,4937275		14 809
		ЗТм	чел.-ч	0,9	1 4375	0,8448188		
		Итого по расценке			5 292,86		3 730,01	22 146
		ФОТ					1 063,20	21 526
		Приказ Министра России № 812/лр НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		
		от 21.12.2020 Прил. п.10						
		Приказ Министра России № 774/лр СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		10 353
		от 11.12.2020 Прил. п.10						
14.1	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,69218	1 784,00	-1 234,85	5,65	-6 977
14.2	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,60076	1 320,00	-793,00	5,65	-4 480
14.3	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,37874	1 492,01	-565,08	5,65	-3 193
14.4	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 76-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылка 50x100мм)	м3	0,76	1 436,20	1 091,61	5,65	6 167
		Объем=0,72*1,05						
14.5	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доска подшивная и ветровая 32x150мм)	м3	2,1945	1 430,00	3 138,14	5,65	17 730
		Объем=2,09*1,05						
15	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2	0,316				
		Объем=31,6 / 100						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		1 ОТ			580,04	1 3225	242,40	20,83
		2 ЭМ			69,00	1 4375	31,34	7,28
		3 в т.ч. ОТМ			12,18	1 4375	5,53	20,83
		4 М			4 663,03		1 473,52	5,65
		ЗТ	чел.-ч	66	1 3225	28,41788		8 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		Чел.-ч	1,05	1,4375	0,476625	5 312,07		1 747,26		
	Итого по расценке								247,93		5 164
	ФОТ								240,99		5 019
	Приказ Министра России № 812/лр НР Деревянные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2					
	Приказ Министра России № 774/лр СП Деревянные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			115,91		2 414
15.1	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Всего по позиции							2 104,16		21 035
	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3		-0,49928		1 784,00			-890,72	5,66	-5 033
15.2	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		-0,42976		1 320,00		-667,28	5,65	-3 205
15.3	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III(доска половая, подшивн. 32х150мм)	м3		2,069		1 430,00		2 958,67	5,65	16 716
	Объем=1,971,05										
16	ФЕР15-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранадауры, параллель, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали(на фронтоны)	100 м2		0,0396						
	Объем=(22*0,18) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наводнения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						829,12	1,3225	43,42	20,83	904
	2 ЗМ						21,88	1,4375	1,25	7,28	9
	3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,20	20,83	4
	4 М						6 516,18		258,04	5,65	1 458
	ЗТ	Чел.-ч	97,2	1,3225	5,0904612						
	Итого по расценке	Чел.-ч	0,27	1,4375	0,0153698		7 387,18		302,71		
	ФОТ								43,62		908
	Приказ Министра России № 812/лр НР Кровли от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1				42,79		891
	Приказ Министра России № 774/лр СП Кровли от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45				21,13		440
16.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Всего по позиции							366,63		3 702
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,022572		11 200,00			-252,81	5,65	-1 428
16.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м		23,1		26,41		610,07	5,65	3 447
	Объем=22*1,05										
17	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков(окраска карниза,ветровой доски, фронтонов)прим.	100 м2		1,075						
	Объем=107,5 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наводнения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						258,70	1,3225	367,79	20,83	7 651
	2 ЗМ						3,60	1,4375	5,59	7,28	40
	3 в т.ч. ОТМ						0,72	1,4375	1,11	20,83	23

4 М	29,6	1,3225	42,08195	267,64	287,71	5,65	1 626
ЗТ	чел.-ч						
ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0927188			
Итого по расценке				529,94			
ФОТ					681,06		7 684
Приказ Министра России № 812/лр НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	368,90		6 916
от 21.12.2020 Прил. п. 15					332,01		
Приказ Министра России № 774/лр СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	153,65		3 200
от 11.12.2020 Прил. п. 15							
Всего по позиции					1 146,72		19 443
47.1 ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115	кг		32,1425	16,66	5,65	3 026
	Объем=0,032143*1000						
18 ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей	100 м2		16,5			
	готовыми составами для обеспечения: второй группы						
	огнезащитной эффективности по НПБ 251						
	Объем=1650 / 100						
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п. 585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых						
	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях						
прил. 10 табл. 3 п. 10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
1 ОТ				15,18	1,3225	20,83	6 900
2 ЭМ				5,88	1,4375	7,28	1 015
ЗТ	чел.-ч	1,78	1,3225	38,841825			
Итого по расценке				21,06	470,72		6 900
ФОТ					331,25		6 024
Приказ Министра России № 812/лр НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	289,18		3 226
от 21.12.2020 Прил. п. 20							
Приказ Министра России № 774/лр СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	154,86		
от 11.12.2020 Прил. п. 20							
Всего по позиции					914,76		17 165
18.1 ФССЦ-14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины	л		544,5	21,33	5,65	65 620
	"КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)						
	Объем=0,33*1650						
19 ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	100 м2		1,1034			
	высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ						
	Объем=110,34 / 100						
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п. 585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых						
	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях						
прил. 10 табл. 3 п. 10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
1 ОТ				375,84	1,3225	20,83	11 424
2 ЭМ				4,60	1,4375	7,28	53
3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375	20,83	27
4 М				343,22		5,65	2 140
ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	63,4772228			
ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,1110296			
Итого по расценке				723,86	934,45		11 451
ФОТ					549,72		11 336
Приказ Министра России № 812/лр НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	544,22		6 716
от 21.12.2020 Прил. п. 8							
Приказ Министра России № 774/лр СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	322,41		
от 11.12.2020 Прил. п. 8							
Всего по позиции					1 801,08		31 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отопочных работ(перестановка)	100 м2			4,6166					
		Объем=(572-110,34) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,84	1,3225	2 294,67	20,83	47 796
		2 ЗМ					4,60	1,4375	30,53	7,28	222
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	5,38	20,83	112
		4 М					343,22		1 584,51	5,65	8 952
		ЗТМ	чел.-ч	43,5	1,3225	265,5872273					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4645454	723,66		3 905,71		
		ФОТ							2 300,05		47 910
		Приказ Министра России № 812/пр НР Конструкции из кирпича и блоков от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			2 277,05		47 431
		Приказ Министра России № 774/пр СП Конструкции из кирпича и блоков от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,85			1 346,98		28 099
20.1	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Всего по позиции	м3			-0,041549	1 100,00		7 535,74		132 602
20.2	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных	т			-0,161681	6 102,00		-985,97	5,65	-5 671
20.3	ФССЦ-11.2.13.06-0011	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т								
21	ФЕР99-6-1	Шиты настила, все толщины	м2			-15,69644	35,22		-652,83	5,65	-3 123
		Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100			2,86					
		Объем=286 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	ответств								
		1 ОТ					186,58	1,15	613,66	20,83	12 783
		2 ЗМ					3 673,13	1,15	13 067,62	7,28	95 132
		3 в т.ч. ОТМ					119,81	1,15	394,06	20,83	8 208
		4 М					207,16		592,48	5,65	3 348
		ЗТМ	чел.-ч	20,8	1,15	68,4112					
		Итого по расценке	чел.-ч	8,32	1,15	27,36448	4 386,87		14 273,76		
		ФОТ							1 007,72		20 991
		Приказ Министром России № 812/пр НР Прочие ремонтно-строительные работы от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			827,10		19 312
		Приказ Министром России № 774/пр СП Прочие ремонтно-строительные работы от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			443,40		9 236
		Всего по позиции					16 644,26				139 811
Раздел 4. Устройство кровли и слуховых окон											
22	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			5,155					
		Объем=515,5 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 634,38	1,3225	11 142,37	20,83	232 096
		2 ЗМ					605,45	1,4375	4 486,57	7,28	32 662
		3 в т.ч. ОТМ					40,43	1,4375	299,60	20,83	6 241
		4 М					10 899,57		56 187,28	5,65	317 458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		-55,19	5,65	-312
25.2	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,2		1 056,00		-211,20	5,65	-1 193
25.3	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,12		1 242,20		-149,06	5,65	-842
25.4	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II(доска 100х50мм, доска 150х50мм)	м3		0,0987		1 247,00		123,08	5,65	895
25.5	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Объем=(0,019+0,028)*2*1,05 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска обшив. 100х32мм, доска 100х32мм, доска 100х40мм)	м3		0,2394		1 233,00		295,18	5,65	1 668
25.6	ФССЦ-11.1.03.06-0066	Объем=(0,096+0,006+0,012)*2*1,05 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска 200х20мм)	м3		0,0126		1 355,00		17,07	5,65	96
25.7	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Объем=0,006*2*1,05 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропиальная нога 50х150мм, стойка 50х100мм, прогон 50х100мм, прогон 50х100мм)	м3		0,1344		1 436,20		193,03	5,65	1 091
25.8	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Объем=(0,045+0,009+0,005+0,005)*2*1,05 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(брус 50х50мм, доска 50х50мм)	м3		0,0488		1 250,00		73,50	5,65	415
26	ФЕР10-01-034-03	Объем=(0,012+0,016)*2*1,05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0,0152						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаждений в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства											
1 ОТ			чел.-ч	214,09	1,3225	4,3038372	9 815,25		150,71	5,65	852
2 ЭМ			чел.-ч	5,04	1,4375	0,110124					
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ							12 058,95		194,23		
Приказ Минстроя России № 812/пр НР Деревянные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.10			%	108	0,9	97,2			38,96		811
Приказ Минстроя России № 774/пр СП Деревянные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.10			%	55	0,85	46,75			37,87		788
Всего по позиции									18,21		379
26.1	ФССЦ-11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1,52		3 441,93		5 231,73	5,65	2 845
27	ФЕР20-02-003-04	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм(6шт на 1 окно)	шт		12						29 559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=512											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
прил. 10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министров России № 812/пр НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, от 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Приказ Министров России № 774/пр СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, от 11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
%											
72											
0,85											
61,2											
94,51											
1 968											
Всего по позиции											
561,60											
9 456											
28 ФЕР10-01-044-12											
Объем=1,15*4,4*2 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
прил. 10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министров России № 812/пр НР Деревянные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.10											
Приказ Министров России № 774/пр СП Деревянные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.10											
%											
108											
0,9											
97,2											
46,75											
40,94											
853											
Всего по позиции											
1 032,65											
9 076											
28.1 ФССП-08.3.05.06-0061											
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм											
-0,072864											
11 200,00											
-816,08											
5,65											
-4 611											
28.2 ФССП-08.3.05.01-0029											
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм											
11,132											
50,65											
563,84											
5,65											
3 186											
28.3 ФССП-08.1.02.07-0034											
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка прижимания верхняя 250х147х2000)											
11,05											
164,28											
1 815,29											
5,65											
10 256											
28.4 С-Ф. № 212 от 09.08.2021г.											
Нестандартные изделия "ластук" оцинк. 0,5											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
4											
495,00											
1,02											
357,52											
5,65											
2 020											
28.5 С-Ф. № 212 от 09.08.2021г.											
Нестандартные изделия "Нижнее прижимание" оцинк. 0,5											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
12											
660,00											
1,02											
1 429,73											
5,65											
8 078											
Лестницы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев(лестница возле слухового окна)	м3								
		Объем=(0,011+0,012+0,001)*2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,3225	1,4283					
		ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,4375	0,02484					
		Итого по расценке					2 403,75		116,79		
		ФОТ							12,26		255
		Приказ Минстроя России № 812/лр НР Деревянные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			11,92		248
		Приказ Минстроя России № 774/лр СП Деревянные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			5,73		119
		Всего по позиции									
29.1	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,04484	1 980,00		-38,39	5,65	1 222
29.2	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,00048	832,70		-0,40	5,65	-2
29.3	ФССЦ-11.1.03.06-0084	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,00576	1 320,00		-7,60	5,65	-43
29.4	ФССЦ-08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т			-0,000149	5 989,00		-0,89	5,65	-5
29.5	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2			-0,0696	7,46		-0,52	5,65	-3
29.6	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т			-0,000124	1 695,00		-0,21	5,65	-1
29.7	ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт Объем=0,001*2*1,05	м3			0,002	1 155,00		2,31	5,65	13
29.8	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска 100х40мм) Объем=(0,011+0,012)*2*1,05	м3			0,0483	1 233,00		59,55	5,65	336
Раздел 5. Устройство фановых стояков											
30	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			1,35					
		Объем=(2*75) / 10									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,3225	3,927825					812
		ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,4375	0,4851563					117
		Итого по расценке					128,87				685
		ФОТ							193,67		929
		Приказ Минстроя России № 812/лр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			44,59		811
		Приказ Минстроя России № 774/лр СП Теплоизоляционные работы от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			20,85		434
											15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
30.1	ФССП-10.1.02.02-0101	Листы алюминированые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,04455	60,23		-2,68	5,65	-15
30.2	ФССП-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,19305	65,58		-12,66	5,65	-72
30.3	ФССП-14.5.09.05-0103	Очиститель, клен	л			-0,027	200,58		-5,42	5,65	-31
30.4	ФССП-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			1,485	639,40		949,51	5,65	5 365
30.5	С.ч.Ф. № 512 от 24.06.2021г. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Кровельная проходка Master Flash Конби	шт			5	1 780,00	1,02	1 606,73	5,65	9 078
		Затовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									

Объем=(3,5*1,1)/10

31	ФССП-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			29,31	3,28		96,14	7,28	700
32	ФССП-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км	1 т груза			29,31	21,26		623,13	7,28	4 536

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

В том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов

Материалы

Строительные работы

В том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

Материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

УСН 270088,48*0,2 (только ТЦ)

ВСЕГО по акту

В том числе:

материалы, изделия и конструкции отгружаемые в СНБ


ИТОГО по акту, согласно п.1.4 Договора

350 045,95 2 835 250,00

Сдел: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принят: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Представитель Администрации на комиссии по выявлению



Расценки соответствуют смете О.М.Дмитриева