

Инвестор		форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтройМонтаж»	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Сады, д. 13	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 57/ЗА43а-2021
		Дата	08.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	24.06.2021	с 23.04.2021 по 24.06.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши	
Основание:	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	3322,24 (394,1) тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00 (26,26) тыс.руб.
Сметная трудоемкость	2978,67 чел.час.

№ п/п в акте	№ п/п в акте	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12							
			Объем=612 / 100									
			1 ОТ					124,02		759,00		
			2 ЗМ					30,64		187,52		
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч	15,9		97,308	154,66		946,52		
			ФОТ							759,00		
			МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих - Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			525,99		
			Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			406,44		
Всего по позиции										1 878,95		
2	2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	6,12							
			Объем=612 / 100									
			1 ОТ					120,37		736,66		
			2 ЗМ					39,74		243,21		
			3 в т.ч. ОТМ					6,21		38,01		
			3ТМ	чел.-ч	15,16		92,7792			979,87		
			Итого по расценке	чел.-ч	0,46		2,8152	160,11		774,67		
			ФОТ							450,08		
			МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004	%	83	0,7	58,1					
			Прил.5 п.8									

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12		453,18
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5
		5536/06				
		Прил.2 п.8				
Всего по позиции						
3	3	ФЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	6,12		1 883,13
		Объем=612 / 100				
		1 ОТ				219,08
		2 ЭМ				36,29
		3 в т.ч. ОТм				5,67
		ЗТ	чел.-ч	27,08	165,7286	
		ЗТм	чел.-ч	0,42	2,5704	
		Итого по расценке				255,37
		ФОТ				1 562,86
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1
		33.2004				
		Прил.5 п.8				
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5
		5536/06				
		Прил.2 п.8				
Всего по позиции						
4	4	ФЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2	6,12		3 166,66
		Объем=612 / 100				
		1 ОТ				53,44
		2 ЭМ				23,33
		3 в т.ч. ОТм				3,65
		ЗТ	чел.-ч	6,73	41,1876	
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,6524	
		Итого по расценке				76,77
		ФОТ				489,83
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1
		33.2004				
		Прил.5 п.8				
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5
		5536/06				
		Прил.2 п.8				
Всего по позиции						
5	5	ФЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 шт	0,03		877,22
		1 ОТ				2 455,84
		2 ЭМ				10,37
						73,68
						0,31

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	8,12					
		3Т	чел.-ч	309,3	9,279	2 466,21	73,99		
		Итого по расценке							
		ФОТ					73,99		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004	%	83	0,7	58,1	73,68		
		Прил.5 п.8					42,81		
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06	%	65	0,9	58,5	43,10		
		Прил.2 п.8							
		Всего по позиции					159,90		
6	6	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен(под мауэрлат)	м3	0,3					
	04	1 ОТ				62,91	18,87		
		2 ЗМ				59,85	17,90		
		3Т	чел.-ч	7,1	2,13	122,56	36,77		
		Итого по расценке							
		ФОТ					18,87		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3	13,08		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,785	53,55	10,10		
		Всего по позиции					59,95		
7	7	ФЕР10-01-039- Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,014792					
	06	Объем=1,4792 / 100							
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2							
		1 ОТ				1 029,33	0,8	12,18	
		2 ЗМ				1 078,67	0,8	12,76	
		3 в т.ч. ОТМ				165,68	0,8	1,96	
		4 М				1 668,50	0	0,00	
		3ТМ	чел.-ч	121,67	0,8	1,4397941			
		3Т	чел.-ч	12,51	0,8	0,1480383			
		Итого по расценке				3 776,50	24,94		
		ФОТ					14,14		

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволинистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12		
	04	МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34
	33.2004	Прил.4 п.10				10,51
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195
		5536/06 от 18.11.04				6,81
		Прил.1 п.10				
		Всего по позиции				42,26
8	8	ФЕР46-02-008- Отбивка штукатурки с поверхностей: вентшахт	100 м2	0,3294		
	02	1 ОТ				58,63
		3Т	чел.-ч	22,82		178,00
		Итого по расценке				178,00
		ФОТ				58,63
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,63	69,3
		Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				40,63
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение	%	70	0,765	53,55
		Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)				31,40
		Всего по позиции				130,66
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы				8 198,73
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы						
9	9	ФЕР08-02-001- Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (под мауэрлат)	м3	0,3		
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.585				
		1 ОТ		37,73	1,15	13,02
		2 ЗМ		34,56	1,25	12,96
		3 в т.ч. ОТМ		5,40	1,25	2,03
		4 М		1,60		0,48
		3Т	чел.-ч	4,54	1,15	1,5663
		3Тм	чел.-ч	0,4	1,25	0,15
		Итого по расценке		73,89		26,46
		ФОТ				15,05
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,63	76,86
		Прил.4 п.8				11,57

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
	04	Письмо №АЛП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2		9,21	
		5536/06 от 18.11.04							
		Прил. 1 п.8							
		Всего по позиции						47,24	
10	10	ФССЦ- Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	м3	0,072		529,41		38,12	
	04.3.01.12-0005								
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
11	11	ФССЦ- Кирпич керамический одинарный, марка 76, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,114		1 066,14		121,54	
	06.1.01.05-0034								
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
12	12	ФЕР10-01-002- Установка стропильной системы	м3		11,82475				
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
		1 ОТ				197,78	1,15	2 689,50	
		2 ЗМ				31,77	1,25	469,59	
		3 в т.ч. ОТМ				4,58	1,25	67,70	
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	323,643407		24 455,47	
		ЗТМ	чел.-ч	0,37	1,25	5,4689469			
		Итого по расценке				2 297,71		27 614,56	
		ФОТ						2 757,20	
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34		2 049,70	
		33.2004							
		Прил. 4 п.10							
		Письмо №АЛП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195		1 328,83	
		5536/06 от 18.11.04							
		Прил. 1 п.10							
		Всего по позиции						30 993,09	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12	
13	13	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586	м3	-1,89196	1 601,00 -3 029,03
14	14	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586	м3	-0,709485	1 980,00 -1 404,78
15	15	11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586	м3	-9,814543	1 572,00 -15 428,46
16	16	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586	т	-0,023177	15 255,00 -353,57
17	17	ФСЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стропила, мауэрлат, лежень и пр.) Объем=11,39115*1,05 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586	м3	11,9607	2 156,00 25 787,27
18	18	ФСЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II Объем=0,4336*1,05 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586	м3	0,4553	1 320,00 601,00
19	19	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой досками (с лобовой доской)	100 м2	0,67	

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
	04	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ			1 219,79	1,15	939,85		
		2 ЗМ			59,14	1,25	49,53		
		3 в т.ч. ОТМ			10,44	1,25	8,74		
		4 М			4 013,93		2 669,33		
		ЗТ							
		ЗТМ							
		Итого по расценке			5 292,86		3 678,71		
		ФОТ					948,59		
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34	705,18		
		33.2004							
		Прил.4 п.10							
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195	457,17		
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.10							
20	20	ФССЦ- Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,7102	1 784,00		-1 267,00	4 841,06	
	11.1.01.12-0007	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
21	21	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,6164	1 320,00		-813,65		
	11.1.03.06-0094	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
22	22	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,3886	1 492,01		-579,80		
	11.1.03.06-0098	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
23	23	ФССЦ- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I(кобылки)	м3	0,756	1 601,00		1 210,36		

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12	
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586			
24	24	ФССЦ-11.1.03.06-0086 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (лобовая доска, доска подшивы свесов)	м3	1,7535	1 375,00 2 411,06
		Объем=1,67*1,05 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586			
25	25	ФЕР15-04-024- Простая окраска масляными составами по дереву: подшивки карниза	100 м2	0,67	
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586			
		1 ОТ		258,70	1,15 199,33
		2 ЗМ		3,60	1,25 3,02
		3 в т.ч. ОТМ		0,72	1,25 0,60
		4 М		267,64	179,32
		ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15 22,8068
		ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,25 0,05025
		Итого по расценке		529,94	381,67
		ФОТ			199,93
		МДС81- НР Отделочные работы	%	105	66,15 132,25
		33.2004			
		Прил.4 п.15	%	55	0,765 42,075
		Письмо №АП- СП Отделочные работы			
		5536/06 от			
		18.11.04			
		Прил.1 п.15			
		Всего по позиции			
26	26	ФССЦ-14.4.02.04-0011 Краска для наружных работ, серая	т	0,020033	30 501,99 598,04
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586			
27	27	ФЕР10-01-003- Устройство слуховых окон	шт	3	611,05
	01				

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	ФЕР-6-04-008-Разборка покрытий кровель: из волнистых листов	м ²	100	6,12	
04	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586				
	1 ОТ				51,86
	2 ЗМ				19,92
	3 в т.ч. ОТМ				2,77
	4 М				224,49
	ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	20,976
	ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,25	0,825
	Итого по расценке				296,27
	ФОТ				927,09
	МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	189,31
	33.2004				140,73
	Прил.4 п.10				
	Письмо НААП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	91,24
	5536/06 от				
	18.11.04				
	Прил.1 п.10				
28	Всего по позиции				1 159,06
28	ФСЦ- Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м ³	-0,18	459,91	-82,78
29	ФСЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	-0,3	1 056,00	-316,80
30	Удален из поз. 31				
30	ФСЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	-0,18	1 242,20	-223,60
31	Удален из поз. 31				
31	ФСЦ- Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I((стойки, строп., ригель, брус)	м ³	0,2	1 601,00	320,20
32	ФСЦ- Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт I((стойка)	м ³	0,03	1 250,00	37,50
33	т/н №853 от 10.06.2021	шт	3	8 500,00	3 024,91
	(1,15*0,85)				8,43
	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой				25 500,00

1-Смета 2021.1						
1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12		
37	34	ФЕР10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер)	100 м2	0,0488		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
		1 ОТ		651,88	1,15	36,58
		2 ЭМ		15,31	1,25	0,93
		3 в т.ч. ОТМ		2,23	1,25	0,14
		4 М		8 074,17		0,50
		ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	4,4778148
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,01098
		Итого по расценке		677,36		38,01
		ФОТ				36,72
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	74,34		27,30
		33.2004				
		Прил.4 п.10				
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	48,195		17,70
		5536/06 от 18.11.04				
		Прил.1 п.10				
Всего по позиции						
38	35	ФССЦ- Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,368	57,10	306,51
Объем=4,88*1,1						
39	36	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусьев (лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (3 шт))	м3	0,1		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
		1 ОТ		188,55	1,15	21,68
		2 ЭМ		23,66	1,25	2,96
		3 в т.ч. ОТМ		4,18	1,25	0,52
		4 М		2 191,54		219,15
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	2,5875
		ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,045
		Итого по расценке		2 403,75		243,79
		ФОТ				22,20

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
04		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34		16,50	
		Прил.4 п.10							
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195		10,70	
		5536/06 от 18.11.04							
		Прил.1 п.10							
40	37	ФССЦ- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,093	1 980,00	-184,14	270,99		
	0082	Удален из							
	поз. 43								
41	38	ФССЦ- Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширинь, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,001	832,70	-0,83			
	0081	Удален из							
	поз. 43								
42	39	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,012	1 320,00	-15,84			
	0094	Удален из							
	поз. 43								
43	40	ФССЦ- Паста антисептическая	т	-0,000301	15 255,00	-4,59			
	0002	Удален из							
	поз. 43								
44	41	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,09	1 320,00	118,80			
	0094								
45	42	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,01	1 430,00	14,30			
	0090								
46	43	ФЕР26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	14,5					
	02								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
	1 ОТ				15,18	1,15	253,13		
	2 3М				5,88	1,25	106,58		
	3Т	чел-ч	1,78	1,15	29,6815				

ГРАНД-Смета 2021.1

Д-Смета 2021.1		ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотиплицевых листов		100 м2	6,12
1	1	04	Итого по расценке		359,71
			ФОТ		253,13
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	63	159,47
			33.2004		
			Прил.4 п.20		
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	53,55	135,55
			5536/06 от		
			18.11.04		
			Прил.1 п.20		
47	44	ФССП- 14.2.02.12- 0101	Всего по позиции		654,73
			Биопирен "МИГ-09" (расход 0,3 кг на 1 м2)	435	8 021,40
			Объем=1450*0,3		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		
			421/пр п.585		
48	45	ФЕР12-01-020- Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	6,12	
			Объем=612 / 100		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		
			421/пр п.585		
			1 ОТ	1,15	11 502,77
			2 ЭМ	1,25	4 631,69
			3 в т.ч. ОТм	1,25	309,29
			4 М		66 705,37
			ЗТ		
			Итого по расценке		82 839,83
			ФОТ		11 812,06
			МДС81- НР Кровли	75,6	8 929,92
			33.2004		
			Прил.4 п.12		
			Письмо №АП- СП Кровли	49,725	5 873,55
			5536/06 от		
			18.11.04		
			Прил.1 п.12		
			Всего по позиции		97 643,30

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
49	46	ФССЦ- 11.1.03.01- Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	-2,8752	1 631,22		-4 592,21		
		Удален из поз. 54							
50	47	ФССЦ- 11.1.03.06- Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	-8,9964	1 611,84		-14 500,76		
		Удален из поз. 54							
51	48	ФССЦ- 12.1.03.02- Металлочерепица «Монтеррей»	м2	771,12	70,50		54 363,96		
52	49	ФССЦ- 11.1.03.01- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка)	м3	1,62004	1 250,00		2 025,05		
53	50	ФССЦ- 11.1.03.06- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка)	м3	9,4542	1 430,00		13 619,51		
54	51	ФССЦ- 01.7.07.14- Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х60х50 мм	м	266,08	25,00		6 402,00		
55	52	ФССЦ- 12.1.01.05- Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт	65	47,04		3 057,60		
56	53	ФССЦ- 12.1.01.05- Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт	112	72,81		8 154,72		
57	54	ФССЦ- 08.1.02.07-0034 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания)	м2	44,29	164,28		7 275,96		
58	55	ФССЦ- 08.3.05.05-0052 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	м2	47,16	45,82		2 160,87		
59	56	т/н Р-805 от 18.06.21 г. Снегодержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт	31	2 269,50		8 345,79	8,43	70 355
		Цена=2670/1,2*1,02							
60	57	ФЕР12-01-032- Монтаж снегодержателя: решетчатого и трубчатого (Монтаж переходных мостиков,лестниц кровельных решетчатого и трубчатого)	100 м	0,18					

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотиплицевых листов	100 м2	6,12	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.386					
1	ОТ			49,82	1,15
2	ЭМ			6,09	1,25
3	в т.ч. ОТМ			1,28	1,25
ЗТ					
ЗТМ				55,91	
Итого по расценке					
	ФОТ			11,68	
	МДС81- НР Кровли			10,60	
	33.2004			8,01	
Прил.4 п.12					
	Письмо №АП- СП Кровли				
	5536/06 от				
	18.11.04				
Прил.1 п.12					
				5,27	
Всего по позиции					
61	58	Т/н Р-812 от 18.06.21 г.	шт	3	24,96
		Мостик переходной 3м		9 186,80	8,43
		Цена=10808/1,2*1,02		3 269,28	27 560
62	59	Т/н Р-812 от 18.06.21 г.	шт	3	13 653
		Лестница кровельная для кровли из металлочерепицы L=3п.м		4 550,90	8,43
		Цена=5354/1,2*1,02		1 619,57	13 653
63	60	ФЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	20,3	
	1	ОТ		124,95	2 536,49
	2	ЭМ		9,23	187,37
	3	в т.ч. ОТМ		1,08	21,92
	4	М		30,35	616,11
	ЗТ				
	ЗТМ			299,831	
				1,624	
Итого по расценке					
	ФОТ			164,53	3 339,97
	МДС81- НР Печные работы (ремонтно-строительные)				2 558,41
	33.2004				1 396,89
Прил.5 п.10					
	Письмо №АП- СП Печные работы (ремонтно-строительные)				
	5536/06				
Прил.2 п.10					
				56,7	1 450,62
Всего по позиции					
					6 187,48

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
64	61	ФССЦ- 04.3.01.12- Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3	-1,218	497,00	-605,35			
		Удален из поз. 69							
65	62	ФССЦ- 04.3.01.12- Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	1,218	529,41	644,82			
66	63	ФССЦ- 06.1.01.05- Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт	2,03	2 027,00	4 114,81			
67	64	ФЕР20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения	шт	6					
	08	периметром: 4000 мм							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ			26,93	1,15	185,82		
		2 ЗМ			7,11	1,25	53,33		
		3 в т.ч. ОТМ			0,49	1,25	3,68		
		4 М			8,49		50,94		
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	20,976			
		ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,3			
		Итого по расценке			42,53		290,09		
		ФОТ					189,50		
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутреннее	%	128	0,63	80,64	152,81		
		33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							
		Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутреннее	%	83	0,765	63,495	120,32		
		5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)							
68	65	ФССЦ- 19.2.02.01- Зонты вентиляционных систем из листового и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм	шт	6	1 175,14	7 050,84			
		0019					563,22		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							

Д.Смета 2021.1

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12		
69	66	ФЕР16-04-006- Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен (вентканалы на чердаке) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2	0,3294		
		1 ОТ		44,73	1,15	16,94
		2 ЭМ		0,97	1,25	0,40
		3 в т.ч. ОТм		0,26	1,25	0,11
		4 М		0,18		0,06
		ЗТ	чел.-ч	1,15	1,7614665	
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,008235
		Итого по расценке		45,88		17,40
		ФОТ	%	105	0,63	17,05
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	66,15		11,28
		Прил.4 п.15	%	55	0,765	7,17
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04				
		Прил.1 п.15				
70	67	ФССЦ- Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" 14.2.06.03- 0301 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	т	0,003393	20 559,48	35,85
		Итого по позиции				69,76
71	68	ФЕРр61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентканалы на чердаке) 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные) Прил.5 п.11	100 м2	0,3294		
		1 ОТ		1 220,71		402,10
		2 ЭМ		1,87		0,62
		4 М		943,45		310,77
		ЗТ	чел.-ч	131,4	43,28316	713,49
		Итого по расценке		2 166,03		402,10
		ФОТ	%	79	0,7	222,36
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные) Прил.5 п.11	%	55,3		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
	04	Письмо №АЛ- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)	%	50	0,9	45		180,95	
		Прил.2 п.11							
		Всего по позиции					1 116,80		
72	69	ФЕР15-04-002- Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке Дымовых труб.	100 м2	0,3294					
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				75,16	1,15	28,47	
		2 3М				1,62	1,25	0,67	
		3 в т.ч. ОТМ				0,37	1,25	0,15	
		4 М				83,51		27,51	
		3Т	чел.-ч	9,2	1,15	3,485052			
		3ТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,0123525			
		Итого по расценке				160,29		56,65	
		ФОТ						28,62	
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,63	66,15		18,93	
		Прил.4 п.15							
		Письмо №АЛ- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,765	42,075		12,04	
		Прил.1 п.15							
		Всего по позиции						87,62	
73	70	ФЕР15-02-041- Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку разнородными материалами: стөн	100 м2	0,32					
	03	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				393,32	1,15	144,74	
		2 3М				1,51	1,25	0,60	
		3 в т.ч. ОТМ				0,59	1,25	0,24	
		4 М				3 289,46		1 052,63	
		3Т	чел.-ч	46,11	1,15	16,96848			
		3ТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,016			
		Итого по расценке				3 684,29		1 197,97	
		ФОТ						144,98	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,63	66,15			95,90
		Прил.4 п.15							
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,765	42,075			61,00
		Прил.1 п.15							
Всего по позиции									
74	71	ФССЦ- 11.1.03.01- 0003	м	-11,84		6,26			1 354,87
		Удален из поз. 78							-74,12
75	72	ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом (вентшахт над кровлей)	100 м2	0,32					
		1 ОТ				264,91			84,77
		2 ЭМ				28,33			8,43
		3 в т.ч. ОТм				3,82			1,22
		4 М				13,36			4,28
		ЗТ	чел.-ч	29,9				9,568	
		ЗТм	чел.-ч	0,31				0,0992	
		Итого по расценке				304,60			97,48
		ФОТ							85,99
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004	%	90	0,63	56,7			48,76
		Прил.4 п.9							
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	85	0,765	65,025			55,91
		Прил.1 п.9							
Всего по позиции									
76	73	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	м2	35,2		57,10			202,15
		Профилированный оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5							2 009,92
77	74	ФЕР69-7-1	100 м2	0,1631					
		Устройство: ходов на чердаке							
		1 ОТ				149,57			24,39
		2 ЭМ				14,45			2,36
		3 в т.ч. ОТм				4,23			0,69
		4 М				3 513,22			573,01
		ЗТ	чел.-ч	18,65				3,041815	
		ЗТм	чел.-ч	0,33				0,053823	
		Итого по расценке				3 677,24			599,76
		ФОТ							25,08

1	1	ФЕР46-04-008-Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
	04	МДС81-НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6		13,69	
		33.2004							
		Прил.5 п.19							
		Письмо №АП-СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45		11,29	
		5536/06							
		Прил.2 п.19							
Всего по позиции									
78	75	ФССЦ- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	-0,04893		1 056,00		-51,67	624,74
	0080	Удален из							
	поз. 92								
79	76	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,490931		832,70		-408,80	
	0088	Удален из							
	поз. 92								
80	77	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,117432		770,00		-80,42	
	0096	Удален из							
	поз. 92								
81	78	ФССЦ- Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,4		990,00		396,00	
	0076								
82	79	ФЕР09-04-003-Монтаж люка противопожарного	м2	1,4792					
	01								
		1 ОТ				19,03		28,15	
		2 ЭМ				0,44		0,65	
		3 в т.ч. ОТМ				0,16		0,24	
		4 М				2 225,45		3 291,89	
		3Т	чел.-ч	1,95		2,88444			
		3ТМ	чел.-ч	0,01		0,014792			
		Итого по расценке				2 244,92		3 320,69	
		ФОТ						28,39	
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7		16,10	
		33.2004							
		Прил.4 п.9							
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	66,025		18,46	
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.9							
Всего по позиции								3 356,25	

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12				
	04	Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	%	80	0,765	61,2		1 818,83
		Всего по позиции						
		Монтаж водосточной системы						7 107,52
85	82	ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных	100 м		1,1245			
	02	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
		1 ОТ				237,13	1,15	306,65
		2 ЗМ				21,18	1,25	29,77
		3 в т.ч. ОТМ				3,21	1,25	4,51
		4 М						51,19
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	35,950265		
		ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,3514063		
		Итого по расценке				303,83		387,61
		ФОТ						311,16
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12	%	120	0,63	75,6		235,24
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	65	0,765	49,725		154,72
		Всего по позиции						777,57
86	83	ФССЦ- Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт	39		271,07		10 571,73
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
87	84	ФССЦ- Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт	12		252,99		3 035,88

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
		ЗТ	Чел.-ч	0,12	1,15	9,30534	8,95	615,13	
		Итого по расценке							
		ФОТ						89,18	
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6		67,42	
		33.2004							
		Прил.4 п.12							
		Письмо №АЛ- СП Кровли	%	65	0,765	49,725		44,34	
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.12							
92	89	ФСС- Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	13	119,27	1 550,51	726,89		
		0067							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
93	90	ФСС- Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	19	357,80	6 798,20			
		0068							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
94	91	ФСС- Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	86	66,06	5 696,16			
		0025							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
95	92	ФЕР12-01-036- Устройство металлической водосточной системы: копан	шт	70					
		01							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ							
		ЗТ	Чел.-ч	0,12	1,15	9,66	1,15	1,15	92,58
		Итого по расценке							
		ФОТ							92,58

ГРАНД-Смета 2021.1

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12					
		МДС81- НР Кровли 33.2004	%	120	0,63	75,6		69,99	
		Прил.4 п.12							
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,765	49,725		46,04	
		Прил.1 п.12							
Всего по позиции									208,61
96	93	ФССЦ- 12.1.01.05- водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	57		83,12		4 737,84	
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
97	94	ФССЦ- 12.1.01.05- Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	13		83,12		1 080,56	
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы									328 447,53
Раздел 3. Вывоз мусора									
98	95	ФССЦпр-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	34,8		3,28		114,14	
99	96	ФССЦпр-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза	34,8		21,26		739,85	
Итого по разделу 3 Вывоз мусора									853,99
Итого по акту:									
Итого прямые затраты (справочно)									
В том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Оплата труда машинистов									
Материалы									
Строительные работы									
									2 845 127

1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,12
		1 кв.2021 (СМР) Письмо Министров России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09	Строительные работы	337 386,11
		1 кв.2021 (СМР) Письмо Министров России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09	В том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов материалы накладные расходы сметная прибыль	26 258,67 7 245,47 270 779,65 19 038,91 14 063,41 114,14
		1 кв.2021 (СМР) Письмо Министров России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	8,43
			Итого ФОТ (справочно)	26 795,45
			Итого накладные расходы (справочно)	19 038,91
			Итого сметная прибыль (справочно)	14 063,41
			Компенсация НДС при УСН (БМ ММТ+БМ ЗМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР+0,172+БМ.СТ+0,15+БМ.ОБ+0,2 ЕСЛИ(БМ.8,43;1)	56 597,34
			ВСЕГО по акту	394 097,59
			В том числе: Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	16 259,55
				3 322 242,55
				137 068

Сдел Генеральный директор ООО "СмоЛСтройМонтаж"

Принят: И.Л. генерального директора

НО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.А. Поликов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.С. Бодров

РАСПЕЧАТКА

СОДЕРЖИТЕЛЬСТВО

СМЕТЕ

Представитель Администрации

на комиссию не явился

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

ОБЪЕКТЫ И НАДВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Директор