

Инвестор			Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		Форма по ОКУД	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "ТромСтрой" 214012,г. Смоленск, ул. Старо-Командантская, д.5		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, пос. 430 км, д. 18		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		23/3A04a-2021		
Договор подряда (контракт)		26.02.2021г		
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	14.10.2021	с 15.03.2021 по 14.10.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы.													
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	5,4167								
			Объем=541,67 / 100					124,02		671,78			
			1 ОТ					30,64		165,97			
			2 ЗМ										
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18		11,808406						
			3Т	чел.-ч	15,9		86,12553						
		Итого по расценке						154,66		837,75			
		ФОТ								671,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			465,54		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			359,74		
		Прил.1 п.49										
2	2	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2			5,4167			1 663,03		
		Объем=541,67 / 100										
		1 ОТ						183,48		993,86		
		2 ЭМ						25,06		135,74		
		3 в т.ч. ОТм						3,92		21,23		
		999-9900 Строительный мусор		м	0,9		4,87503					
		ЗТ		чел.-ч	22,68		122,850756					
		ЗТм		чел.-ч	0,29		1,570843					
		Итого по расценке					208,54			1 129,60		
		ФОТ								1 015,09		
		МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			589,77		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			593,83		
		5536/06 Прил.2 п.8										
3	3	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			5,4167			2 313,20		
		Объем=541,67 / 100										
		1 ОТ						120,37		652,01		
		2 ЭМ						39,74		215,26		
		3 в т.ч. ОТм						6,21		33,64		
		999-9900 Строительный мусор		м	1,4		7,56338					
		ЗТ		чел.-ч	15,16		82,117172					
		ЗТм		чел.-ч	0,46		2,491682					
		Итого по расценке					160,11			867,27		
		ФОТ								685,65		
		МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			398,36		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			401,11		
		5536/06 Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								1 666,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов Объем=541,67 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 999-9900 Строительный мусор ЗТ	100 м2			5,4167					
				м	0,81		4,387527	53,44		289,47		
				чел.-ч	6,73		36,454391	23,33		126,37		
				чел.-ч	0,27		1,462509	3,65		19,77		
			Итого по расценке				76,77			415,84		
			ФОТ							309,24		
			МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Прил.5 п.8	%	83	0,7	58,1			179,67		
			Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	%	65	0,9	58,5			180,91		
			Всего по позиции							776,42		
5	5	ФЕР58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Объем=3 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 999-9900 Строительный мусор ЗТ	100 шт			0,03					
			Итого по расценке							73,68		
			ФОТ							0,31		
			МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Прил.5 п.8	%	83	0,7	58,1	2 455,84				
			Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	%	65	0,9	58,5	10,37				
			Итого по расценке					2 466,21		73,99		
			ФОТ							73,68		
			МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Прил.5 п.8	%	83	0,7	58,1			42,81		
			Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	%	65	0,9	58,5			43,10		
			Всего по позиции							159,90		
6	6	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (вентшахт-частичная) 1 ОТ 2 ЭМ ЗТ	м3			2,16					
			Итого по расценке							135,89		
			ФОТ							128,84		
			МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) Прил.4 п.49	%	110	0,63	69,3	62,91				
			Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	%	70	0,765	53,55	59,65				
			Итого по расценке					122,56		264,73		
			ФОТ							135,89		
			МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) Прил.4 п.49	%	110	0,63	69,3			94,17		
			Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	%	70	0,765	53,55			72,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
7	7	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (карнизы)	м3			0,5			431,67		
		1 ОТ						62,91		31,46		
		2 ЭМ						59,65		29,83		
		3Т		чел.-ч	7,1		3,55					
		Итого по расценке						122,56		61,29		
		ФОТ								31,46		
		МДС81-33.2004 НР	Работы по реконструкции зданий и	%	110	0,63	69,3			21,80		
		Прил.4 п.49	сооружений (усиление и замена существующих									
			конструкций, разборка и возведение отдельных									
			конструктивных элементов)									
		Письмо №АП-	СП Работы по реконструкции зданий и	%	70	0,765	53,55			16,85		
		5536/06 от 18.11.04	сооружений (усиление и замена существующих									
		Прил.1 п.49	конструкций, разборка и возведение отдельных									
			конструктивных элементов)									
Всего по позиции										99,94		
8	8	ФЕРp65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных	100 м			0,04					
			канализационных труб диаметром: 100 мм									
			(фановые)									
			Объем=4 / 100									
		1 ОТ						721,64		28,87		
		2 ЭМ						10,00		0,40		
		3 в т.ч. ОТм						4,32		0,17		
		999-9899	Спиральный мусор и масса возвратных	т	1,34		0,0536					
			материалов									
		ЗТ		чел.-ч	85,3		3,412					
		ЗТм		чел.-ч	0,32		0,0128					
		Итого по расценке						731,64		29,27		
		ФОТ								29,04		
		МДС81-33.2004 НР	Внутренние санитарно-технические работы:	%	74	0,7	51,8			15,04		
		Прил.5 п.15.1 и	демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
		Письмо №ББ-338/02										
		от 08.02.08										
		Письмо №АП-	СП Внутренние санитарно-технические работы:	%	50	0,9	45			13,07		
		5536/06 Прил.2	демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
		п.15.1										
Всего по позиции										57,38		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.										7 168,28		
Раздел 2. Ремонт кровли												
9	9	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			14,15					
			Объем=13,3333*0,8167									
		Приказ от 04.08.2020	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к									
		№ 421/пр прил.10	раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		табл.3 п.10.2										
		Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		№ 421/пр п.586	возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ					197,78 31,77 4,58 2 068,16	1,4375 1,5625 1,5625	4 022,97 702,41 101,26 5 496,43		
			ЗТМ	чел.-ч	23,8	1,4375	484,106875					
			ЗТМ	чел.-ч	0,37	1,5625	8,1804688					
			Итого по расценке					617,99		10 221,81 4 124,23 3 065,95		
			ФОТ									
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34					
			Прил.4 п.10	%	63	0,765	48,195			1 987,67		
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции									
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил. 1 п.10									
			Всего по позиции							15 275,43		
10	10	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (сечение 100*150,150*150)	м3			14	2 156,00		30 184,00		
			(Деревянные конструкции)									
			Объем=13,3333*1,05									
11	11	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (сечение 100*50мм,50*150мм)	м3			0,8575	1 320,00		1 131,90		
			(Деревянные конструкции)									
			Объем=0,8167*1,05									
12	12	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			5,4167					
			Объем=541,67 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к									
			№ 421/пр прил.10 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			табл.3 п.10.2									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			№ 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М					1 634,38 605,45 40,43 10 899,57	1,4375 1,5625 1,5625	12 726,11 5 124,28 342,18 42 140,90		
			08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0							
			ЗТ	чел.-ч	173,87	1,4375	1353,83984			17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	3,21	1,5625	27,1681369					
12.1		ФССЦ-12.1.03.02-0001	Итого по расценке Металлочерепица «Монтеррей»	м2	126		682,5042	10 019,64		59 991,29		
		МДС81-33.2004 НР Кровли	ФОР	%	120	0,63	75,6			13 068,29		
		Прил.4 п.12	Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			9 879,63		
		5536/06 от 18.11.04								6 498,21		
		Прил.1 п.12										
13	13	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Всего по позиции Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (оборешётка 100*32)	м3			7,8443	1 611,84		124 485,68		
			(Кровли) Объем=7,47072*1,05							12 643,76		
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрешётка 50*50)	м3			1,2933	1 250,00		1 616,63		
			(Кровли) Объем=1,23175*1,05									
15	15	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			148	25,00		3 700,00		
			(Кровли)									
16	16	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			123,7	164,28		20 321,44		
			(Кровли)									
17	17	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			41,3	45,82		1 892,37		
			(Кровли)									
18	18	Т.н.№2034 от 12.07.2021г	Снегодержатель трубчатый плоскочувствительный, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы	шт			29	2 080,83	1,02	7 301,42	8,43	61 551
			(Кровли) Цена=2497/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.82а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
19	19	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (ограждения кровельного- прим.) Объем=(29*3) / 100	100 м			0,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			1 ОТ					52,27	1,15			52,30
			2 ЭМ					48,51	1,25			52,75
			3 в т.ч. ОТМ					5,29	1,25			5,75
			4 М					19,41				16,89
		07.2.07.13	Конструкции стальные перил	м	0,3		0,261					
		ЗТ		чел.-ч	5,9	1,15	5,90295					
		ЗТМ		чел.-ч	0,41	1,25	0,445875					
		Итого по расценке										
			ФОТ					120,19				121,94
		МДС81-33.2004	НР Кровли	%	120	0,63	75,6					58,05
		Прил.4 п.12										43,89
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725					28,87
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции										
20	20	т.н.№2034 от 12.07.2021г	Ограждение кровельное окрашенное, для кровли из металлочерепицы L=3м	шт			29	3 000,00	1,02	10 526,69	8,43	88 740
			(Материалы для строительных работ) Цена=3600/1,2									
		Приказ от 04.08.2020	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		№ 421/пр п.92а										
21	21	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (переходной мостик) прим.	100 м			0,045					
			Объем=(1,5*3) / 100									
		Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					49,82	1,15			2,58
			2 ЭМ					6,09	1,25			0,34
			3 в т.ч. ОТМ					1,28	1,25			0,07
		07.2.07.13	Конструкции стальные	м	0							
		ЗТ		чел.-ч	5,3	1,15	0,274275					
		ЗТМ		чел.-ч	0,11	1,25	0,0061875					
		Итого по расценке										
			ФОТ					55,91				2,92
		МДС81-33.2004	НР Кровли	%	120	0,63	75,6					2,65
		Прил.4 п.12										2,00
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725					1,32
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции										
												6,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	т.н.№2034 от 12.07.2021г	Переходный мостик BORGE L - 1,5 м для металлочерепицы (Материалы для строительных работ) Цена=54271,2	шт			3	4 522,50	1,02	1 641,64	8,43	13 839
Приказ от 04.08.2020 Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) № 421/пр п.92а												
23	23	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов Объем=58,75 / 100	100 м2			0,5875					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					1 219,79	1,15	824,12		
			2 ЭМ					59,14	1,25	43,43		
			3 в т.ч. ОТМ					10,44	1,25	7,67		
			4 М					4 013,93		25,33		
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	96,614375					
			ЗТМ	чел.-ч	0,9	1,25	0,6609375					
			Итого по расценке				1 322,05					
			ФОТ							892,88		
			МДС-81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,53	74,34			831,79		
			Прил.4 п.10	%	63	0,765	48,195			618,35		
			Письмо НаАП- 5536/08 от 18.11.04	%						400,88		
			Прил.1 п.10									
24	24	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Всего по позиции Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (кобылка 50х100мм) (Деревянные конструкции) Объем=0,5810*1,05	м3			0,61	1 320,00		1 912,11		
25	25	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доски подшивки 25х150мм) (Материалы для строительных работ) Объем=1,4667*1,05	м3			1,54	1 375,00		2 117,50		
26	26	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков Объем=58,75 / 100	100 м2			0,5875					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					258,70	1,15	174,78		
			2 ЭМ					3,60	1,25	2,64		
			3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25	0,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					267,64		157,24		
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	19,9985					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0440625					
26.1			Итого по расценке					529,94		334,66		
			ФССЦ-14.4.02.04-0006	т	0,0299		0,0175663	17 796,96		312,63		
			МДС81-33.2004 НР Отделочные работы	%	105	0,63	68,15			175,31		
			Прил.4 п.15							115,97		
			Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			73,76		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
27	27	ФЕР26-02-018-02	Всего по позиции							837,02		
			Огнебиозащитное покрытие деревянных	100 м2			10,5477					
			поверхностей готовыми составами для									
			обеспечения: второй группы огнезащитной									
			эффективности по НПБ 251									
			Объем=1054,77 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			№ 421/нр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					15,18	1,15	184,13		
			2 ЗМ					5,88	1,25	77,53		
			14.2.02.11 Составы огнезащитные	т	0,0185		0,1951325					
			ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	21,5911419					
			Итого по расценке					21,06		261,66		
			ФОТ							184,13		
			МДС81-33.2004 НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			116,00		
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			98,60		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.20									
28	28	ФССЦ-14.2.06.01-0002	Всего по позиции							476,26		
			Антисептик-ангипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС»	кг			421,908	18,53		7 817,96		
			для древесины (расход 0,4кг/м2)									
			(Теплоизоляционные работы)									
			Объем=1054,77*0,4									
29	29	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			3					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			№ 421/нр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					51,86	1,15	178,92		
			2 ЗМ					19,92	1,25	74,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ 4 М									
		01.7.04.08	Скобяные изделия		0			2,77	1,25	10,39		
		11.2.07.11	Створки оконные	м2	0			224,49		50,31		
		ЗТ		чел.-ч	6,08	1,15	20,976					
		ЗТм		чел.-ч	0,22	1,25	0,825					
			Итого по расценке					88,55		303,93		
			ФОТ							189,31		
		МДС81-33.2004 НР	Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			140,73		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			91,24		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.10										
			Всего по позиции							535,90		
30	30	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (сечение 50*100, 50*150мм)	м3			0,175	1 056,00		184,80		
			(Деревянные конструкции) Объем=0,1667*1,05									
31	31	ФССЦ-11.1.03.06-0075	Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III (сечение 100*32, 100*25)	м3			0,26	1 100,00		286,00		
			(Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,2476*1,05									
32	32	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (сечение 50*50мм)	м3			0,056	1 250,00		70,00		
			(Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,0533*1,05									
33	33	ФССЦ-11.3.02.02-0009	Блок оконный из ПВХ-профиля, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2			2,7	1 555,55		4 199,99		
			(Деревянные конструкции)									
34	34	ФССЦ-01.8.02.08-0026	Стеклопакеты, стекло (К+): 4*16+4=24 мм	м2			-0,93	212,21		-197,36		
			(Деревянные конструкции)									
35	35	ФССЦ-11.3.03.12-0002	Решетка ПВХ, размер 0,6х0,9 м (жалюзийная-прим)	м2			0,93	65,00		60,45		
			(Деревянные конструкции)									
36	36	ФЕР10-01-044-12	Обивка двоярой оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (боковых стен слуховых окон-прим.)	100 м2			0,088					
			Объем=8,8 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
			1 ОТ					651,88	1,15		65,97	
			2 ЭМ					15,31	1,25		1,68	
			3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25		0,25	
			4 М					8 074,17			0,89	
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	8,074748					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,0198					
			Итого по расценке									
			ФОТ					677,36			68,54	
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34				48,23	
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195				31,91	
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции									
											149,68	
37	37	ФССЦ-08.3.05.01-0034	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			9,68	55,25			534,82	
			(Деревянные конструкции)									
			Объем=1,1*0,088*100									
38	38	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (постигицы деревянной)	м3			0,046					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					188,55	1,15		9,97	
			2 ЭМ					23,66	1,25		1,36	
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25		0,24	
			4 М					2 191,54			5,65	
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	1,19025					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,0207					
			Итого по расценке									
			ФОТ					335,09			16,98	
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34				10,21	
			Прил.4 п.10								7,59	
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195				4,92	
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции									
											29,49	
39	39	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,046	1 601,00			73,65	
			(Деревянные конструкции)									
40	40	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м			0,4845					
			Объем=48,45 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ	чел.-ч	3,49	1,15	1,945408	29,25 11,86 1,54 1 007,15	1,15 1,25 1,25	16,30 7,18 0,93 3,83		
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,072675					
			Итого по расценке					49,02		27,31		
			ФОТ							17,23		
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			12,81		
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			8,30		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции							48,42		
41	41	ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,0768	1 155,00		88,70		
42	42	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,7752	1 430,00		1 108,54		
43	43	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб (лент. кирпичных труб с установкой зонтов)	м3			2,16					
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 06.1.01.05 Кирпич керамический	1000 шт чел.-ч чел.-ч	0,49 11,9 0,44	1,15 1,25	1,0584 29,5596 1,188	104,01 46,30 5,77 134,83	1,15 1,25 1,25	258,36 125,01 15,58 49,12		
			ЗТ ЗТм									
			Итого по расценке					173,05		432,49		
			ФОТ							273,94		
			МДС81-33.2004 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			210,55		
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			167,65		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.8									
			Всего по позиции							810,69		
44	44	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			1,0584	2 027,00		2 145,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
45	45	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,0864	548,30		47,37		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
75	46	ФССЦ-19.2.02.02-0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (830*1570шт-1шт; 820*1730-1шт; 830*1610-1шт; 1080*1590-1шт;)	шт			4	656,40		2 625,60		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
76	47	ФССЦ-19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм (830*1890-1шт; 830*2140-1шт; 880*2120-1шт;1100*1600-1шт)	шт			4	1 175,14		4 700,56		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
48	48	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном масте: до 5 м3 (карниз)	м3			0,5					
			1 ОТ					119,53		59,77		
			2 ЭМ					2,13		1,07		
			4 М					124,75		0,00		
		06.1.01.05	Кирпич влиняный обыкновенный 3Т	1000 шт чел.-ч		0,4	0,2					
			Итого по расценке			14,63	7,315					
			ФОТ					121,66		60,84		
		МДС81-33.2004 НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%		110	69,3			59,77		
		Прил.4 п.49								41,42		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%		70	53,55			32,01		
		Прил.1 п.49										
			Всего по позиции							134,27		
49	49	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,2	1 752,60		350,52		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
50	50	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,12	548,30		65,80		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
51	51	ФЕР061-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,476					
			Объем=47,6 / 100									
			1 ОТ					1 220,71		581,06		
			2 ЭМ					1,87		0,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					943,45		449,08		
			ЗТ									
			Итого по расценке					2 166,03		1 031,03		
			ФОТ							581,06		
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79	0,7	55,3			321,33		
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АП-СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	0,9	45			261,48		
			5536/06 Прил.2 п.11									
			Всего по позиции							1 613,84		
52	52	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,3586					
			Объем=35,86 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					393,32	1,15	162,20		
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,68		
			3 в т.ч. ОТМ					0,59	1,25	0,26		
			4 М					3 289,46		1 096,54		
			ЗТ									
			Итого по расценке					3 452,67		1 259,42		
			ФОТ							162,46		
			МДС81-33.2004 НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			107,47		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			68,36		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							1 435,25		
53	53	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (вентшахт-прим)	100 м2			0,3586					
			Объем=35,86 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					264,91	1,15	109,25		
			2 ЭМ					26,33	1,25	11,80		
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,25	1,71		
			4 М					13,36		4,79		
			08.3.09.05 Стальной анутовый профиль (профилированный лист)	м	0							
			ЗТ									
			Итого по расценке					12,330461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,31	1,25	0,1389575					
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ						304,60		125,84		
		МДС81-33.2004 НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,63	56,7			110,96		
		Прил.4 п.9								62,91		
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,765	65,025			72,15		
		5538/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.9										
		Всего по позиции										
54	54	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Строительные металлические конструкции)	м2			39,446	57,10		2 252,37		
			Объем=1,1*0,3586*100									
55	55	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (разборка люков в перекрытиях)	100 м2			0,010184					
			Объем=(0,7*0,76+0,64*0,76) / 100									
		Приказ от 04.09.2019	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		№ 507/пр табл.2 п.2										
		1 ОТ						1 029,33	0,8	8,39		
		2 ЭМ						1 078,67	0,8	8,79		
		3 в т.ч. ОТм						165,68	0,8	1,35		
		4 М						1 668,50	0	0,00		
		01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0	0						
		08.1.02.06 Лазы и люки		м2	100	0						
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	0,9912698					
		ЗТм		чел.-ч	12,51	0,8	0,1019215					
		Итого по расценке										
		ФОТ						3 776,50		17,18		
		МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			9,74		
		Прил.4 п.10								7,24		
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			4,69		
		5538/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции										
56	56	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,0184			29,11		
		Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						19,03	1,15	22,29		
		2 ЭМ						0,44	1,25	0,56		
		3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,20		
		4 М						2 225,45		2 266,40		
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	2,283762					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,01	1,25	0,01273	2 244,92		2 289,25		
			ЗТм							22,49		
			Итого по расценке							12,75		
			ФОТ									
			МДС81-33.2004 НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7					
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			14,62		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.9									
										2 316,62		
57	57	ФЕР16-04-001-02	Всего по позиции	100 м			0,08					
			Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм									
			Объем=8 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ	шт	0			555,52	1,15	51,11		
			2 ЭМ	кг	0			6,21	1,25	0,62		
			3 в т.ч. ОТм	м	99,8			0,91	1,25	0,09		
			4 М					140,92		11,27		
			18.1.02.01 Заделка									
			23.1.02.07 Крепления									
			24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с вильзами, диаметром 110 мм									
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	5,152			63,00		
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,007			51,20		
			Итого по расценке					702,65		41,29		
			ФОТ									
			МДС81-33.2004 НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64					
			Прил.4 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние	%	83	0,765	63,495			32,51		
			5536/06 от 18.11.04 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Прил.1 п.16									
			Всего по позиции							136,80		
58	58	ФССЦ-24.3.01.06-0012	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоснабжения, диаметр 100 мм	м			7,984	104,07		830,89		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами Объем=6 / 10	10 м			0,6					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ				21,82	1,15		15,06		
			2 ЗМ				17,27	1,25		12,95		
			3 в т.ч. ОТМ				2,90	1,25		2,18		
			4 М				89,78			44,64		
		12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиизтилена	м	11		6,6					
		14.3.02.06-0001	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0							
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	1,518					
			ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,1875					
			Итого по расценке				113,49			72,65		
			ФОТ							17,24		
		МДС81-33.2004	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			10,86		
		Прил. 4 п.20										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			9,23		
		Прил. 1 п.20										
Всего по позиции												
60	60	ФССЦ-12.2.07.05-0082	Трубки теплоизоляционные из пенополистилена, диаметр 110 мм, толщина 13 мм (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=6,6/100	100 м			0,066	2 515,74		92,74		
										166,04		
61	61	Т.н.№2034 от 12.07.2021г	Проходка Master Flash профи силиконовая (Материалы для строительных работ) Цена=2462/1,2	шт	4			2 051,67	1,02	993,00	8,43	8 371
Приказ от 04.08.2020 Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) № 421/пр п.92а												
Козырек												
62	62	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстием толщина стен 0,5 кирпича Объем=12 / 100	100			0,12					
			1 ОТ					45,72		5,49		
		999-9900	Строительный мусор	м	0,006		0,00072					
			ЗТ	чел.-ч	5,36		0,6432					
			Итого по расценке					45,72		5,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.19	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6			5,49		
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.19	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45			3,00		
										2,47		
Всего по позиции												
63	63	т.н.№2034 от 12.07.2021г	Анкер двухраспорный М10*250*14 мм	шт			12	192,00		273,31	8,43	2 304
			(Отделочные работы)							10,96		
			Цена=230,40/1,2									
64	64	ФЕР09-03-038-01	Монтаж каркаса козырька	т			0,08662					
			Объем=43,31*2/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0			140,86	1,15	14,03		
			1 ОТ					330,21	1,25	35,75		
			2 ЗМ					29,47	1,25	3,19		
			3 в т.ч. ОТМ					203,41		17,62		
			4 М									
		07.2.07.12	Конструкции стальные	м	1	0,08662						
			ЗТ	чел.-ч	14,2	1,15	1,4145046					
			ЗТМ	чел.-ч	2,17	1,25	0,2349568					
			Итого по расценке					674,48		67,40		
			ФОТ							17,22		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			9,76		
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			11,20		
Всего по позиции												
65	65	ФССЦ-07.2.07-12- 0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			0,08662	10 045,00		88,36		
			(Строительные металлические конструкции)							870,10		
66	66	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,055					
			Объем=(2,75*2) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	ФЕР13-03-004-26	1 ОТ					56,55	1,15		3,58	
			2 ЭМ					9,22	1,25		0,63	
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25		0,02	
			4 М					152,04			8,36	
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,3358575					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,001375					
			Итого по расценке					217,81			12,57	
			ФОТ								3,60	
			МДС81-33.2004 НР Защита строительных конструкций и	%	90	0,63	56,7				2,04	
			Прил.4 п.13 оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55				1,93	
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и												
5536/06 от 18.11.04 оборудования от коррозии												
Прил.1 п.13												
Всего по позиции												
Окраска металлических огрунтованных												
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза												
Объем=(2,75*2) / 100												
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
№ 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
68	68	ФЕР12-01-033-01	1 ОТ					19,32	1,15		1,22	
			2 ЭМ					6,01	1,25		0,41	
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25		0,02	
			4 М					138,16			7,60	
			ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,1347225					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,001375					
			Итого по расценке					163,49			9,23	
			ФОТ								1,24	
			МДС81-33.2004 НР Защита строительных конструкций и	%	90	0,63	56,7				0,70	
			Прил.4 п.13 оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55				0,66	
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и												
5536/06 от 18.11.04 оборудования от коррозии												
Прил.1 п.13												
Всего по позиции												
Монтаж покрытия козырька из												
профилированного листа												
Объем=(3,08*2) / 100												
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
№ 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
68	68		1 ОТ					283,18	1,15		20,06	
			2 ЭМ					28,03	1,25		2,16	
			3 в т.ч. ОТм					4,04	1,25		0,31	
			4 М					57,28			3,53	
			ЗТ									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
		08.3.09.01	Стальной анутовый профлист (профилированный настил)	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	2,295216					
			ЗТМ	чел.-ч	0,32	1,25	0,02464					
			Итого по расценке					368,49		25,75		
			ФОТ							20,37		
		МДС81-33.2004 НР Кровли		%	120	0,63	75,6			15,40		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СГП Кровли		%	65	0,765	49,725			10,13		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
69	69	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полэкстер НС35-1000-0,5 (Кровли)	м2			6,468	64,53		51,28		
			Объем=3,08*2*1,05							417,38		
70	70	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы: (планка примыкания) (Кровли)	м2			2,24	164,28		367,99		
Леса												
71	71	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,36					
			Объем=36 / 100									
		Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/нр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					375,84	1,15	155,60		
			2 ЗМ					4,60	1,25	2,07		
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	0,36		
			4 М					343,22		123,56		
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	18,009					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,0315					
			Итого по расценке					723,66		281,23		
			ФОТ							155,96		
		МДС81-33.2004 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,63	76,86			119,87		
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СГП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,765	61,2			95,45		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
72	72	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перестановка лесов)	100 м2			6,176			496,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(553,6-36) / 100 МАТ=0 к расх.									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					375,84	1,15	2 689,37		
			2 ЭМ					4,60	1,25	35,51		
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	6,25		
			4 М					343,22	0	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	308,9544					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,5404					
			Итого по расценке					723,66		2 704,88		
			ФОТ							2 675,62		
			МДС-81-33.2004 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			2 056,48		
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			1 637,48		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.8									
			Всего по позиции							6 398,84		
			Итого по разделу 2 Ремонт кровли							282 070,68		
			Раздел 3. Вывоз мусора									
73	73	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			33,665	42,98		1 446,92		
			Объем=28,823063+0,0536+(2,16+0,5)*1,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	ФССИП-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза				33,665	21,26	715,72		13
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Компенсация НДС при УСН (224625,57+(9292,56-575,6)+18882,38*0,1712+13329,09*0,15+0)*0,2*ЕСЛИ(1;8,43;1) (только ТЛ)												
ВСЕГО по акту												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
Итого												
2 162,64												
259 190,14												
25 272,01												
9 292,56												
575,60												
224 625,57												
291 401,60												
289 238,96												
8,43												
25 272,01												
7 129,92												
575,60												
224 625,57												
18 882,38												
13 329,08												
2 162,64												
8,43												
25 847,61												
18 882,38												
13 329,08												
402 237												
291 401,60												
2 858 751,70												
113 254												



Подрядчик: ООО "ПромСтрой"

Р.А. Масин

И.п. генерального директора Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Представитель Администрации
на комиссии по выбору

Претензия соответствующей смете
Министерство Промышленности и Торговли

