

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	03.09.2021	с 23.04.2021 по 03.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Демонтажные работы:														
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,52									
Объем=652 / 100														
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25; 04.08.2020 № к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25														
421/пр прил.10														
табл.3 п.10.2														
					чел.-ч	15,9	1,25	129,585	124,02	1,25	1 010,76	20,83	21 054	
								30,64	1,25	249,72				
					1 ОТ									
					2 ЗМ									
					3Т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								154,66		1 260,48		21 054
ФОТ										1 010,76		21 686
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № 812/пр от 21.12.2020			%	103			103			1 041,08		
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № 774/пр от 11.12.2020			%	59			59			596,35		12 422
Прил. п.40.1												
Всего по позиции										2 897,91		
2	2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			6,52					
Объем=652 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОГП=1,25; ЗМ=1,25												
1 ОТ								120,37	1,25	981,02	20,83	20 435
2 ЗМ								39,74	1,25	323,88		
3 в т.ч. ОТМ								6,21	1,25	50,61	20,83	1 054
ЗТ			чел.-ч	15,16		1,25	123,554					
ЗТМ			чел.-ч	0,46		1,25	3,749					
Итого по расценке								160,11		1 304,90		21 489
ФОТ										1 031,63		19 340
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90			90			928,47		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46			46			474,55		9 895
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции										2 707,92		
3	3	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен	100 м2			6,52					
Объем=652 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			214.03		4 456
		Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
5	5	ФЕР58-2-2	Разборка стлужных окон: прямоугольных	100 шт			0,04			1 258,47		
		односкатных										
		Объем=4 / 100										
		1 ОТ						2 455,84		98,23	20,83	2 046
		2 ЗМ						10,37		0,41		
		ЗТ		чел.-ч	309,3		12,372					
		Итого по расценке						2 466,21		98,64		2 046
		ФОТ								98,23		1 841
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			88,41		
		Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			45,19		941
		Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
6	6	ФЕР10-01-038-05	Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,01575			232,24		
		Объем=1,575 / 100										
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2										
		1 ОТ						1 029,33	0,8	12,97	20,83	270
		2 ЗМ						1 078,67	0,8	13,59		
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,8	2,09	20,83	44
		4 М						1 658,50	0	0,00		
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	1,533042					
		ЗТМ		чел.-ч	12,51		0,157626					
		Итого по расценке						3 776,50		26,56		314
		ФОТ								15,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			14,84		305
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			7,04		147
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции										48,24		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										11 717,17		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
15	7	ФЕР10-01-002- Установка стропильной системы		м3			15,34					
01												
Объем=12,96+2,38												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.58б												
1	ОТ							197,78	1,4375	4 361,30	20,83	90 846
2	ЗМ							31,77	1,5625	761,49		
3	в т.ч. ОТм							4,58	1,5625	109,78	20,83	2 287
4	М							2 068,16		31 725,57		
3Т				чел.-ч	23,8	1,4375	524,81975					
3Тм				чел.-ч	0,37	1,5625	8,8684375					
Итого по расценке								2 297,71		36 848,36		
ФОТ										4 471,08		93 133
Приказ НР Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			4 345,89		90 525
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			2 090,23		43 540
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции				43 284,48								
16	8	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	МЗ	-2,4544	1 601,00	-3 929,49					
17	9	ФСЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	МЗ	-0,9204	1 980,00	-1 822,39					
18	10	ФСЦ- 11.1.03.06- 0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	МЗ	-12,7322	1 572,00	-20 015,02					
19	11	ФСЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(раскосы,прогоны,накладки,стойки,мауэрлат,шпренгель,стропила,накосные ноги,накладки,нарожники..) (Кровли) Объем=(5,58+1,79+2,31+0,95+0,65+0,65+1,03)*1,05	МЗ	13,608	2 156,00	29 338,85					
20	12	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(опорный брус,накладки,кобылки) (Кровли) Объем=(0,91+0,65+0,68+0,14)*1,05	МЗ	2,499	1 601,00	4 000,90					
21	13	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	шт	4							
1 ОТ				51,86								
2 ЗМ				1,15								
3 в т.ч. ОТМ				19,92								
4 М				2,77								
ЗТ				224,49								
ЗТМ				897,96								
Итого по расценке				чел.-ч	6,08	1,15	27,968					
ФОТ				чел.-ч	0,22	1,25	1,1	296,27				1 236,12
											252,41	5 257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			245,34		5 110
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			118,00		2 458
		Всего по позиции								1 599,46		
22	14	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3		-0,24		459,91		-110,38		
23	15	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,4		1 056,00		-422,40		
24	16	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,24		1 242,20		-298,13		
25	17	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропила,стойки,ригель,брус)	м3		0,64		1 601,00		1 024,64		
26	18	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	(Кровли) Объем=(0,06+0,02+0,02+0,01+0,02+0,03)*4 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойки)	м3		0,12		1 250,00		150,00		
27	19	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	(Кровли) Объем=0,03*4 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил)	м3		1,04		1 430,00		1 487,20		
28	20	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	(Кровли) Объем=0,26*4 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска)	м3		0,04		1 375,00		55,00		
30	21	ТН№ 693 от 17.06.2021г.	Окна деревянные жалюзийной решеткой	шт		4		7 750,00	1,02	5 596,46	5,65	31 620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (Кровли) Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
31	22	ФЕР10-01-044-прим. Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полистер	100 м2				0,158					
Объем=15,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
				1 ОТ				651,88	1,15	118,45	20,83	2 467
				2 ЗМ				15,31	1,25	3,02		
				3 в т.ч. ОТМ				2,23	1,25	0,44	20,83	9
				4 М								
				ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	14 497843		8 074,17	1 275,72	
				ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,03555				
				Итого по расценке ФОТ				8 741,36		1 397,19		2 476
				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2		118,89		2 407
				Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%					115,96		
				Приказ СП Деревянные конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75		55,58		1 158
Всего по позиции												
32	23	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,11376	11 200,00		-1 274,11		
(Деревянные конструкции)												
33	24	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полистер С8-1150-0,5	м2			17,38	57,10		992,40		
(Кровли)												
Объем=15,8*1,1												
34	25	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: лестниц деревянных на чердакеazole слуховых окон (4 шт)	м3			0,4					
Объем=0,1*4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15	86,73	20,83	1 807
			2 ЭМ					23,66	1,25	11,83		
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	2,09	20,83	44
			4 М					2 191,54		876,62		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	10,35					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,18					
			Итого по расценке					2 403,75		975,18		
			ФОТ							88,82		1 851
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			86,33		1 799
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			41,52		865
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
Всего по позиции										1 103,03		
35	26	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,372	1 980,00		-736,56		
36	27	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,004	832,70		-3,33		
37	28	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,048	1 320,00		-63,36		
38	29	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=0,09*4	м3			0,36	1 320,00		475,20		
39	30	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=0,01*4	м3			0,04	1 430,00		57,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	31	ФЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			13,226					
Объем=1322,6 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
	1	ОТ						15,18	1,15	230,89	20,83	4 809
	2	ЗМ						5,88	1,25	97,21		
	3Т		Чел.-ч	1,78		1,15	27,073622					
Итого по расценке												
	ФОТ							21,06		328,10		4 809
	Приказ №	Теплоизоляционные работы	%	97		0,9	87,3			230,89		4 809
	Минстрой									201,57		4 198
	России №											
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.20											
	Приказ СП	Теплоизоляционные работы	%	55		0,85	46,75			107,94		2 248
	Минстрой											
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.20											
Всего по позиции												
41	32	ТНН 693 от	Аттик - огнезащитный состав для дерева	л			480,9	125,00	1,02	10 852,21	5,65	61 315
17.06.2021г.												
(Кровли)												
Объем=0,4*1322,6/1,1												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
04.08.2020 №												
421/пр п.92а												
42	33	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			6,52					
Объем=652 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	40	ФССЦ-12.1.01.05-0029	(Кровли) Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт			34	47,04		1 599,36		
50	41	ФССЦ-12.1.01.05-0030	(Кровли) Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			64	72,81		3 931,74		
51	42	ФССЦ-08.1.02.07-0034	(Кровли) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхние примыкания)	м2			23,4	164,28		3 844,15		
52	43	ФССЦ-08.3.05.05-0052	(Кровли) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание)	м2			28,8	45,82		1 319,62		
53	44	ТНН 693 от 17.06.2021г.	(Кровли) Снегоудержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт			34	2 495,83	1,02	15 319,47	5,65	86 565
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
54	45	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,575					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
		1 ОТ						19,03	1,15	34,47	20,83	718
		2 ЗМ						0,44	1,25	0,87		
		3 в т.ч. ОТМ						0,16	1,25	0,32	20,83	7
		4 М								3 505,08		
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	3,5319375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,25	0,0196875					
Итого по расценке								2 244,92		3 540,42		725
ФОТ										34,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			29,12		607
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			18,33		382
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
Всего по позиции										3 587,87		
55	46	ФЕР60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100			10,94					
				кирпичей								
Объем=1094 / 100												
1 ОТ								124,95		1 368,95	20,83	28 474
2 ЗМ								9,23		100,98		
3 в т.ч. ОТм								1,08		11,82	20,83	246
4 М								30,35		332,03		
3Т				чел.-ч	14,77		161,5838					
3Тм				чел.-ч	0,08		0,8752					
Итого по расценке							164,53			1 799,96		28 720
ФОТ										1 378,77		25 561
Приказ НР Печные работы (ремонтно-строительные)				%	89		89			1 227,11		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.94												
СП Печные работы (ремонтно-строительные)				%	44		44			606,66		12 637
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94												
Всего по позиции										3 633,73		
56	47	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм (Печные работы (ремонтно-строительные))	1000 шт			1,094	2 027,00		2 217,54		
Объем=1094 / 1000												
57	48	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002	Раствор кладочный, цементно- известковый, М25 (Печные работы (ремонтно-строительные))	м3			-0,6564	497,00		-326,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	49	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	М3			0,5664	529,41		347,50		
(Пенные работы (ремонтно-строительные))												
60	50	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2			0,267					
Объем=26,7 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						75,16	1,15	23,08	20,83	481
		2 ЗМ						1,62	1,25	0,54		
		3 в т.ч. ОТМ						0,37	1,25	0,12	20,83	2
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	9,2	1,15	2,82486	83,51		22,30		
		ЗТМ		чел.-ч	0,03	1,25	0,0100125					
		Итого по расценке						160,29		45,92		483
		ФОТ								23,20		435
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			20,88		
		Минстрой										
		Росси № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			9,66		201
		Минстрой										
		Росси № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
61	51	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт	100 м2			0,348			76,46		
Объем=34,8 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						393,32	1,15	157,41	20,83	3 279
		2 ЗМ						1,51	1,25	0,66		
		3 в т.ч. ОТМ						0,59	1,25	0,26	20,83	5
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	18,453222	3 289,46		1 144,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,04	1,25	0,0174	3 694,29		1 302,80		
			ЗТм									
			Итого по расценке							157,67		3 284
			ФОТ							141,90		2 956
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			65,67		1 368
			Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15									
62	52	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентиля над кровлей стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (прим.)	100 м2			0,348			1 510,37		
			Объем=34,8 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586									
			1 ОТ					264,91	1,15	106,02	20,83	2 208
			2 ЗМ					26,33	1,25	11,45		
			3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	1,66	20,83	35
			4 М					13,36		4,65		
			ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	11,96598					
			ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,13485					
			Итого по расценке					304,60		122,12		
			ФОТ							107,68		2 243
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			90,13		1 877
			Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			56,75		1 182
			Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9									
63	53	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			38,28	57,10		269,00		
			Итого по расценке							2 185,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Кровли)												
64	54	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (прим.деревянная вентишхта)	100 м2			0,267					
Объем=34,8*1,1												
Объем=26,7 / 100												
		1 ОТ						231,93		61,93	20,83	1 290
		2 ЗМ						34,12		9,11		
		3 в т.ч. ОТМ						9,54		2,55	20,83	53
		4 М						2 198,68		587,05		
		ЗТ			цел.-ч	29,21	7,79907					
		ЗТМ			цел.-ч	0,75	0,20025					
		Итого по расценке						2 464,73		658,09		1 343
		ФОТ								64,48		1 209
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			58,03		
		Минстрой										
		Росси №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			29,66		618
		Минстрой										
		Росси №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.92										
		Всего по позиции						745,78				
65	55	ФССЦ-11.1.03.05-0077	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III	м3			-0,70488	792,00		-558,26		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))										
66	56	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,08	1 430,00		1 544,40		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))										
		Объем=0,36*3										
67	57	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3			1,26					
		Объем=0,42*3										
		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						98,29	1,15	142,42	20,83	2 967
		2 ЗМ						40,47	1,25	63,74		
		3 в т.ч. ОТМ						6,38	1,25	10,05	20,83	209
		ЗТ			цел.-ч	10,58	1,15	15,33042				
		ЗТМ			цел.-ч	0,55	1,25	0,86525				
		Итого по расценке						138,76		206,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	60	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	М2			6,44	50,65		326,19		
			(Теплоизоляционные работы)									
			Объем=5,28*1,22									
71	61	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	М2			58,71	45,82		2 690,09		
			(Теплоизоляционные работы)									
			Объем=48,12*1,22									
72	62	ФЕР10-06-037-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: двумя слоями с оконным проемом (деревянные вентшахты)	100 М2			0,183					
			Объем=18,3 / 100									
			Приказ от Прил. п.586									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 088,40	1,15	229,05	20,83	4 771
			2 ЗМ					72,77	1,25	16,65		
			3 в т.ч. ОТМ					8,55	1,25	1,96	20,83	41
			4 М					7 824,22		1 431,83		
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					8 985,39		1 677,53		
			ФОТ							231,01		4 812
			Приказ № Деревянные конструкции							224,54		4 677
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции									
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.10									
			%									
			55									
			0,85									
			46,75									
			108,00									
			2 250									
73	63	ФССЦ-07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, Длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	М			-43,188	5,50		-237,53		
			(Деревянные конструкции)									
			Всего по позиции					2 010,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	64	ФССЦ-07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31х31х0,4 мм (Деревянные конструкции)	м			-8,418	3,18		-26,77		
75	65	ФССЦ-01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм (Деревянные конструкции)	м2			-38,796	23,52		-912,48		
76	66	ФССЦ-01.6.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм (Деревянные конструкции)	м2			38,796	27,29		1 058,74		
77	67	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=16,8 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м			0,168					
		1 ОТ						555,52	1,15	107,33	20,83	2 236
		2 ЭМ						6,21	1,25	1,30		
		3 в т.ч. ОТМ						0,91	1,25	0,19	20,83	4
		4 М						140,92		23,67		
		ЗТ		чел.-ч	56	1,15	10,8192					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,0147					
		Итого по расценке						702,65		132,30		
		ФОТ								107,52		2 240
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16		%	121	0,9	108,9			117,09		2 439
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16		%	72	0,85	61,2			65,80		1 371
78	68	ФССЦ-24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм (Кровли)	м			16,766	22,10		315,19		
		Всего по позиции								370,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	69	ТН№ 693 от 17.06.2021г.	Проходной элемент угловой кровельный				6	1 488,33	1,02	1 612,21	5,65	9 109
			(Кровли)									
		Приказ от Зарегистрированно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
		04.08.2020 № 421/пр п.92в										
80	70	ФЕР26-01-017-01	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			1,38					
		Объем=13,8 / 10										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
			1 ОТ					21,82	1,15	34,63	20,83	721
			2 ЗМ					17,27	1,25	29,79		
			3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25	20,83		104
			4 М					89,78		123,90		
			ЗТ	цел.-ч	2,2	1,15	3,4914					
			ЗТМ	цел.-ч	0,25	1,25	0,43125					
			Итого по расценке					128,87		188,32		825
			ФОТ							39,63		720
		Приказ №Р Теплостроительные работы		%	97	0,9	87,3			34,60		
		Минстрой										
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Теплостроительные работы		%	55	0,85	46,75			18,53		386
		Минстрой										
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.20										
81	71	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,04554	60,23		-2,74		
			(Теплоизоляционные работы)									
82	72	ФССЦ-12.2.01.01-0021	Климпы (закимы)	100 шт			-0,414	98,00		-40,57		
			(Теплоизоляционные работы)									
83	73	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,19734	65,68		-12,94		
			(Теплоизоляционные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Теплоизоляционные работы)												
84	74	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,0276	200,58		-5,54		
(Теплоизоляционные работы)												
85	75	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			1,518	639,40		970,61		
(Кровли)												
Объем=(13,8*1,1) / 10												
86	76	ФЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм	шт	6							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					15,33	1,15	105,78	20,83	2 203
			2 ЭМ					3,95	1,25	29,63		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	1,73	20,83	36
			4 М					6,33		37,98		
			ЗТ	чел.-ч	1,73	1,15	11,937					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,15					
			Итого по расценке					25,61		173,39		2 239
			ФОТ							107,51		2 438
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			117,08		
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			65,80		1 370
Всего по позиции												
87	77	ФССЦ-19.2.02.02-0030	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х1000 мм	шт	6			321,30		1 927,80		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
90	78	ФЕР20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (2200мм)	шт	3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Сантехнические работы - внутреннее												
Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация,												
России № отопление, газоснабжение, вентиляция и												
812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п.16												
Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее												
Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация,												
России № отопление, газоснабжение, вентиляция и												
774/пр от кондиционирование воздуха)												
11.12.2020												
Прил. п.16												
Всего по позиции												
91	79	ФССЦ-	Зонты вентиляционных систем из	шт		3	260,00	780,00	103,28			
		19.2.02.02-	оцинкованной стали, прямоугольного									
		0029	сечения, размер 500х500 мм									
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
92	80	ФЕР20-02-010-	Установка зонтов над шахтами из листовой	шт		3						
		06	стали прямоугольного сечения									
периметром: 3100 мм												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			59,11		1 232
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			33,22		692
93	81	ФССЦ-19.02.02-0031	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 400х1200 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	3			361,20		1 083,60		189,49
94	82	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных 100 м	100 м			1,104					
			Объем=110,4 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					237,13	1,15	301,06	20,83	6 271
			2 ЭМ					21,18	1,25	29,23		
			3 в т.ч. ОТм					3,21	1,25	4,43	20,83	92
			4 М					5 089,63		5 618,95		
			ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	35,29488					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,345					
			Итого по расценке					5 347,94		5 949,24		
			ФОТ							305,49		6 363
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			299,69		6 242
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			148,01		3 083
95	83	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т			-0,36432	11 200,00		-4 080,38		
			Всего по позиции							6 396,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	84	ФССУ-12.1.01.05-0036	Желеб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			36	271,07		9 758,52		
(Кровли)												
97	85	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронох	шт			10					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1	ОТ						1,73	1,15	19,90	20,83	415
	ЗТ				чел.-ч	0,18		2,07				
		Итого по расценке						1,73		19,90		415
		ФОТ								19,90		415
		Приказ НР Кровли		%		109	0,9	98,1		19,52		407
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%		57	0,85	48,45		9,64		201
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
Всего по позиции												
98	86	ФССУ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт			10	249,40		2 494,00		
(Кровли)												
99	87	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м			87					
Объем=29*3 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1	ОТ						1,15	1,15	115,06	20,83	2 397
	4	М						7,80		678,60		
	ЗТ				чел.-ч	0,12		12,006				
		Итого по расценке						8,95		793,66		2 397
		ФОТ								115,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			112,87		2 351
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			55,75		1 161
Всего по позиции												
100	88	ФССЦ- 12.1.01.05- 0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт			29	357,80		962,28		
101	89	ФССЦ- 12.1.01.05- 0025	(Кровли) Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			86	65,06		5 595,16		
Всего по позиции												
102	90	ФЕР12-01-035- 01	(Кровли) Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			36					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.595	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	0,12	1,15	4,968	1,15	1,15	47,61	20,83	992
		ФОТ						1,15		47,61		
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			47,61		992
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			46,71		973
Всего по позиции												
										117,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	91	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиастер, диаметр 150 мм	шт			26	83,12		2 161,12		
			(Кровли)									
104	92	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиастер, диаметр 150 мм	шт			10	83,12		831,20		
			(Кровли)									
105	93	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,261					
			Объем=26,1 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					375,84	1,15	112,81	20,83	2 350
			2 ЗМ					4,60	1,25	1,50		5
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	0,26	20,83	
			4 М					343,22		89,58		
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	13,056525					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,0228375					
			Итого по расценке					723,66		203,89		2 355
			ФОТ							113,07		2 331
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			111,94		
			Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,35	58,65			56,32		1 381
			Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
106	94	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ(перестановка лесов)	100 м2			9,1054					
			Объем=(936,64-26,1) / 100							382,15		
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1	ОТ	1	375,84	1,15	3 935,50	20,83	81 976					
2	ЭМ	2	4,60	1,25	52,36	20,83	192					
3	в т.ч. ОТм	3	0,81	1,25	9,22	20,83	192					
4	М	4	343,22		3 125,16							
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков												
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы												
Раздел 3. Вывоз мусора												
107	95	ФССЦпр-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	33,2242	3,28	108,98						
Объем=27,6448+5,5794												
108	96	ФССЦпр-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза	33,2242	21,26	706,35						
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									
2 кв. 2021г.												
Письмо												
Министров												
России												
от 21.05.2021												
№20800-												
ИФ/09												
2 кв. 2021г.			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
Письмо			Материалы									
Министров												
России												
от 21.05.2021												
№20800-												
ИФ/09												
2 кв. 2021г.			накладные расходы									
Письмо			Сметная прибыль									
Министров			Дополнительная перевозка									
России												
от 21.05.2021												
№20800-												
ИФ/09												
			Итого ФОТ (справочно)									
			Итого накладные расходы (справочно)									
			Итого сметная прибыль (справочно)									
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+ОБ)*0,2 (только ТЦ)									
			ВСЕГО по акту									
			в том числе:									
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНиБ									

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гранд"

А.А. Власов

М.П.

Заказчик:

М.П.



ИП генерального директора
некоммерческой организации
Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области

Расценки на материалы и качество работ

Сметная стоимость работ

О.И. Дмитриева

Представитель Администрации
на комиссии не явился