

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Зверест» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 6 (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 6 (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	№33/ЭА19а-2021
		дата	16.03.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	с
1	21.07.2021	29.03.2021
		21.07.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01. Капитальный ремонт крыши	
Основание: Договор о проведении капитального ремонта №33/ЭА19а-2021	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	3229,62 (383,11) тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00 (28,77) тыс.руб.
Сметная трудоемкость	3217,52 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11	12	13
Раздел 1. Инвентарные леса													
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	6,606								
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
		1 ОТ						375,84	1,15	2 855,22			
		2 ЭМ						4,60	1,25	37,98			
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	6,69			
		4 М						343,22		2 267,31			
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	330,46515						
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,578025						
		Итого по расценке						723,66		5 160,51			
		ФОТ								2 861,91			
		МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004		%	122	0,63	76,86			2 199,66			
		Прил.4 п.8											
		Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04		%	80	0,765	61,2			1 751,49			
Всего по позиции													
2	2	ФЕР69-5-1	Задолна гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1,1				9 111,86				
			Объем=((6,606*100)/6) / 100										
		1 ОТ						186,58		205,24			
		2 ЭМ						3 973,13		4 370,44			
		3 в т.ч. ОТм						119,81		131,79			
		4 М						207,16		227,88			
		ЗТ		чел.-ч	20,8		22,88						
		ЗТм		чел.-ч	8,32		9,152						
		Итого по расценке						4 366,87		4 803,56			
		ФОТ								337,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы 33.2004 Прил.5 п.19		%	78	0,7	54,6			184,02		
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы 5536/06 Прил.2 п.19		%	50	0,9	45			151,66		
Всего по позиции												
2.1	3	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111 Удален из поз. 2	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,44	517,91		-227,88		
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
из расчета 1 крепления на 6м2 лесов												
3	4	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т			0,319	1 176,71		375,37		
(Отделочные работы)												
Объем=1,1*100*0,0018*1,613												
4	5	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=0,319/1,613	м3			0,198					
		1 ОТ						21,45		4,25		
		2 ЭМ						8,55		1,69		
		3 в т.ч. ОТм						6,94		1,37		
		3Т		чел.-ч	2,75		0,5445					
		3Тм		чел.-ч	0,69		0,13662					
		Итого по расценке					30,00			5,94		
ФОТ												
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях 33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		%	68	0,7	46,2			5,62		
										2,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)				%	0	0,9	0					
Всего по позиции										8,54		
(Содержимое упаковки высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1,7-1,8 л на 10 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы ВЫХОД РАСТВОРА: Из 50 кг сухой смеси ~31 литр раствора, т.е 0,5кг/0,31л=1,613 плотность смеси без учёта воды)												
Итого по разделу 1 Инвентарные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)										10 117,50		
В том числе:												
Оплата труда рабочих										3 064,71		
Эксплуатация машин										4 410,11		
Оплата труда машинистов										139,85		
Материалы										2 642,68		
Строительные работы										14 406,93		
1 Строительные работы										14 398,39		
В том числе:												
оплата труда										3 060,46		
эксплуатация машин и механизмов										4 408,42		
материалы										2 642,68		
накладные расходы										2 383,68		
сметная прибыль										1 903,15		
Итого										8,54		
1 Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
В том числе:												
оплата труда										4,25		
эксплуатация машин и механизмов										1,69		
накладные расходы										2,60		
Итого ФОТ (справочно)										3 204,56		
Итого накладные расходы (справочно)										2 386,28		
Итого сметная прибыль (справочно)										1 903,15		
Итого по разделу 1 Инвентарные леса										14 406,93		
Раздел 2. Строительные работы												
5	6	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых листов	100 м2			6,32					
			и полуволнистых хризотилцементных листов					124,02		783,81		
			1 ОТ					30,64		193,64		
			2 ЗМ									
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18		13,7776					
			3Т	чел.-ч	15,9		100,488					
			Итого по расценке					154,66		977,45		
			ФОТ							783,81		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			543,18		
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			419,73		
6	7	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			6,32			1 940,38		
		1 ОТ						120,37		760,74		
		2 ЭМ						39,74		251,16		
		3 в т.ч. ОТм						6,21		39,25		
		999-9900 Строительный мусор		т	1,4		8,848					
		ЗТ		чел.-ч	15,18		95,8112					
		ЗТм		чел.-ч	0,46		2,9072					
		Итого по расценке						160,11		1 011,90		
		ФОТ								799,99		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			484,79		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			487,99		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
7	8	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м			2,0415			1 944,68		
		1 ОТ						1 280,27		2 613,67		
		2 ЭМ						23,04		47,04		
		3 в т.ч. ОТм						3,71		7,57		
		4 М						368,40		752,09		
		11.1.03.01 Бруска обрешечные		м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	150,09		306,408735					
		ЗТм		чел.-ч	0,32		0,65328					
		Итого по расценке						1 671,71		3 412,80		
		ФОТ								2 621,24		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			1 522,94		
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			1 533,43		
Всего по позиции							3,368	2 156,00		6 469,17		
8	9	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3						7 261,41		
Величина трудноустранимых потерь и отходов для лесоматериалов 10% (K=1,1)												
9	10	ФЕРp58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м			0,5974					
		1 ОТ						1 366,59		816,40		
		2 ЭМ						44,48		26,57		
		3 в т.ч. ОТм						7,31		4,37		
		4 М						323,93		193,52		
		01.2.03.03 Местика		т	0,08		0,047792					
		11.1.02.04 Лесоматериалы круглые		м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	160,21		95,709454					
		ЗТм		чел.-ч	0,63		0,376362					
Итого по расценке								1 735,00		1 036,49		
		ФОТ								820,77		
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			476,87		
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			480,15		
Всего по позиции										1 993,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	ФССЦ-01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг			47,792	13,91		664,79		
11	12	ФССЦ-11.1.03.01-0086	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,047792*1000 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 76-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,5974*100*0,15*0,15*1,1	м3			1,479	2 156,00		3 188,72		
12	13	ФЕРp58-5-3	прим. Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена лежнов, стоек, прогонов	100 м			0,696					
		1 ОТ						1 280,27		891,07		
		2 ЭМ						23,04		16,04		
		3 в т.ч. ОТм						3,71		2,58		
		4 М						368,40		256,41		
		11.1.03.01 Бруски обрезные 3Т		м3	0							
				чел.-ч	150,09		104,46284					
		3Тм		чел.-ч	0,32		0,22272					
		Итого по расценке						1 671,71		1 163,52		
		ФОТ								893,65		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1			519,21		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5			522,79		
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								2 205,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			1,658	2 156,00		3 574,65		
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
величина трудноустранимых потерь и отходов для лесоматериалов 10% (К=1,1)												
14	15	ФЕРр68-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,02					
		1 ОТ						2 455,84		49,12		
		2 ЭМ						10,37		0,21		
		999-9900	Строительный мусор	м	5,6		0,112					
		ЗТ		чел.-ч	309,3		6,186					
		Итого по расценке						2 466,21		49,33		
		ФОТ								49,12		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			28,54		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			28,74		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
15	16	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			0,9			106,61		
		1 ОТ						283,83		255,45		
		2 ЭМ						30,27		27,24		
		3 в т.ч. ОТм						5,81		5,23		
		4 М						131,62		118,46		
		06.1 01.05 Кирпич		1000 шт	0,402		0,3618					
		999-9900	Строительный мусор	м	0,23		0,207					
		ЗТ		чел.-ч	35,39		31,851					
		ЗТм		чел.-ч	0,43		0,387					
		Итого по расценке						445,72		401,15		
		ФОТ								260,68		
		МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86	0,7	60,2			156,93		
		33.2004										
		Прил.5 п.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)				63			164,23		
			5536/06	%	70	0,9						
			Прил.2 п.3									
Всего по позиции												
15.1	17	ФССЦ- 04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,2277	519,80		722,31		
		Удален из поз. 15								-118,36		
(Стены (ремонтно-строительные))												
16.1	18	ФССЦ- 04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			0,2277	529,41		120,55		
(Стены (ремонтно-строительные))												
17.1	19	ФССЦ- 06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,3618	2 027,00		733,37		
(Стены (ремонтно-строительные))												
18	20	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			3,835					
Объем=(2,017+2,201)/1,1												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						197,78	1,15	872,26		
		2 ЭМ						31,77	1,25	152,30		
		3 в т.ч. ОТм						4,58	1,25	21,96		
		4 М						2 068,16		7 931,39		
		ЗТ										
		ЗТм										
				чел.-ч	23,8	1,15	104,96395					
				чел.-ч	0,37	1,25	1,7736875					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 297,71		8 955,95		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			894,22		
		33.2004								664,76		
		Прил.4 п.10										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			430,97		
18.1	21	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Удален из поз. 18	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	м3		-0,6136	1 601,00			10 051,68 -982,37		
18.2	22	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Удален из поз. 18	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	м3		-0,2301	1 980,00			-455,60		
18.3	23	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Удален из поз. 18	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции) Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	м3		-3,18305	1 572,00			-5 003,75		
19	24	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3		2,017	2 156,00			4 348,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	25	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (накладки) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) величина трудноустраанимых потерь и отходов для лесоматериалов 10% (K=1,1)	м3			2,201	1 601,00		3 523,80		
Устройство слуховых окон												
21	26	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			2					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ		компл	0			51,86	1,15	119,28		
		2 ЭМ		м2	0			19,92	1,25	49,80		
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	6,08	1,15	13,984	2,77	1,25	6,93		
		4 М		чел.-ч	0,22	1,25	0,55	224,49		448,98		
		01.7.04.08 Схожные изделия										
		11.2.07.11 Створки оконные										
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						296,27		618,06		
		ФОТ								126,21		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			93,82		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			60,83		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции										772,71		
21.1	27	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		-55,19		
Удален из поз. 21 (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.2	28	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095 Удален из поз. 21	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1	м3			-0,2	1 056,00		-211,20		
21.3	29	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099 Удален из поз. 21	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1	м3			-0,12	1 242,20		-149,06		
22	30	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1	м3			0,142	1 601,00		227,34		
23	31	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1	м3			0,034	1 250,00		42,50		
24	32	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(0,007+0,0966)*2*1,1	м3			0,22792	1 430,00		325,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
25	33	ФССЦ-11.1.03.06-0066	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=0,0028*1,1	м3			0,0031	1 355,00		4,20		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
26	34	Счет-фактура №13 от 08 июня 2021 г.	Слуховое окно ПВХ жалюзийное	шт.			2	11 275,00	1,0404	2 783,04	8,43	23 461
(Деревянные конструкции) Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
29	35	ФЕР10-01-044-12	прим. Обивка слуховых окон листом гладким с покрытием полиэстер Объем=(17,4+6,4) / 100	100 м2			0,238					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						651,88	1,15	178,42		
		2 ЭМ						15,31	1,25	4,55		
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,66		
		4 М						8 074,17		1 921,65		
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						8 741,36		2 104,62		
		ФОТ								179,08		
		МДС81-НР 33.2004	Деревянные конструкции	%				74,34	0,63	133,13		
Прил.4 п.10												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		%	63	0,765	48,195			86,31		
Всего по позиции												
29.1	36	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Удален из поз. 29	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,17136	11 200,00			2 324,06 -1 919,23		
(Деревянные конструкции) Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
30	37	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2		17,4	50,65			881,31		
(Деревянные конструкции) Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
31	38	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2		6,4	45,82			293,25		
(Деревянные конструкции) Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
32	39	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (установка деревянных лестниц возле слуховых окон)	м3		0,036						
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ 188,55 1,15 7,81 2 ЭМ 23,66 1,25 1,06 3 в т.ч. ОТм 4,18 1,25 0,19												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 м					2 191,54		78,90		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	0,9315					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,0162					
			Итого по расценке					2 403,75		87,77		
			ФОТ							8,00		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			5,95		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			3,86		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
32.1	40	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,033	1 980,00		97,58		
		Удален из поз. 32								-65,34		
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
32.3	41	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,004	1 320,00		-5,28		
		Удален из поз. 32										
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
32.4	42	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,04	1 250,00		50,00		
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
Устройство кровли из металлочерепицы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	43	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			6,32					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
				1 ОТ				1 634,38	1,4375	14 848,34		
				2 ЭМ				605,45	1,5625	5 978,82		
				3 в т.ч. ОТм				40,43	1,5625	399,25		
				4 М				10 899,57		68 885,28		
				08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0					
				12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126	796,32				
				ЗТ		чел.-ч	173,87	1,4375	1579,60895			
				ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5625	31,69875			
				Итого по расценке				13 139,40		89 712,44		
				ФОТ						15 247,59		
				МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6	11 527,18		
				33.2004								
				Прил.4 п.12								
				Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725	7 581,86		
				5536/06 от								
				18.11.04								
				Прил.1 п.12								
				Всего по позиции						108 821,48		
34	44	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			796,32	70,50		56 140,56		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	45	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			152,82	25,00		3 820,50		
(Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
36	46	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытиями	м2			82,55	164,26		13 561,31		
(Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
37	47	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшахтам . галстуки от вентшахт	м2			65,35	45,82		2 994,34		
(Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
38	48	Счет-фактура № Т-239 от 08 июня 2021 г.	Снегозадержатель трубчатый L=3000мм,	шт			45,073	2 466,67	1,0404	13 721,47	8,43	115 672
(Деревянные конструкции) Цена=2960/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
Вентшахты												
39	49	ФЕР08-02-001-01	Прим. Кладка кирпичных вент. шахт	м3			6,45					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
1 ОТ												
								37,73	1,15		279,86	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М						34,56 5,40 1,50	1,25 1,25	278,64 43,54 10,32		
		04.3.01.12 Растворы цементно-известковые 06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный		м3 1000 шт	0,24 0,38		1,548 2,451					
		3Т		чел.-ч	4,54	1,15	33,67545					
		3Тм		чел.-ч	0,4	1,25	3,225					
		Итого по расценке					73,89			588,82		
		ФОТ								323,40		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004		%	122	0,83	76,86			248,57		
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04		%	80	0,765	61,2			197,92		
		Прил.1 п.8										
		Всего по позиции					1,548	519,80		1 015,31		
40	50	ФССЦ- 04.3.01.09- М100 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м3							804,65		
		(Конструкции из кирпича и блоков) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1										
41	51	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			2,451	2 027,00		4 968,18		
		(Конструкции из кирпича и блоков) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1										
42	52	ФЕР20-02-010- 08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения	шт			4					
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1										
		1 ОТ 2 ЭМ						26,93 7,11	1,15 1,25	123,88 35,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М					0,49	1,25	2,45		
		19.1.01.11	Крепления	кг	0			8,49		33,96		
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	4						
		ЗТ		чел.-ч	3,04	1,15	13,984					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,2					
		Итого по расценке					42,53			193,39		
		ФОТ								126,33		
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние		%	128	0,53	80,64			101,87		
		33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
		Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние		%	83	0,765	63,495			80,21		
		5535/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)										
43	53	Счет-фактура Зонт вентиляционный с полимерным № Т-239 от 08 покрытием, с креплениями 2020х830мм июня 2021 г.	шт			2	19 625,00	1,0404	4 844,13	8,43	40 836	
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Цена=23550/1,2										
		Транспортные затраты МАТ=1,02 к расч.										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расч.										
44	54	Счет-фактура Зонт вентиляционный с полимерным № Т-239 от 08 покрытием, с креплениями 1820х510мм июня 2021 г.	шт			1	13 750,00	1,0404	1 697,03	8,43	14 306	
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Цена=16500/1,2										
		Транспортные затраты МАТ=1,02 к расч.										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расч.										
45	55	ФССП- Зонты вентиляционных систем размер 480х780 мм 0017	шт			1	698,86			698,86		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
46	56	ФЕР15-02-041- Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2				0,268					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						393,32	1,15		121,22	
		2 ЭМ						1,51	1,25		0,51	
		3 в т.ч. ОТМ						0,59	1,25		0,20	
		4 М						3 289,46			881,58	
		ЗТ			46,11	1,15	14,211102					
		ЗТМ										
		Итого по расценке			0,04	1,25	0,0134				1 003,31	
		ФОТ						3 684,29			121,42	
		МДС81- НР Отделочные работы			105	0,63	66,15				80,32	
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы			55	0,765	42,075				51,09	
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции										1 134,72		
47	57	ФЕР09-05-001- Прим. Облицовка вентиляхт стальным профилированным листом	100 м2				0,268					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						264,91	1,15		81,65	
		2 ЭМ						26,33	1,25		8,82	
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25		1,28	
		4 М						13,36			3,58	
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т		0							
		ЗТ										
		Итого по расценке			29,9	1,15	9,21518					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,31	1,25	0,10385	304,60				
			3Тм									
			Итого по расценке							94,05		
			ФОТ							82,93		
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			47,02		
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			53,93		
			5535/05 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.9									
			Всего по позиции							195,00		
48	58	ФССЦ- 08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			28,14	57,10		1 606,79		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Объем=0,268*100*1,05									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			81/нр п.8.7.1									
49	59	ФССЦ- 08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием угловой наружный 100х100мм	м			22,8	64,47		1 469,92		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			81/нр п.8.7.1									
52.3	60	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2			0,422					
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			81/нр п.8.7.1									
			1 ОТ					695,60	1,15	337,57		
			2 ЭМ					92,77	1,25	48,94		
			3 в т.ч. ОТМ					53,22	1,25	28,07		
			4 М					1 130,40		477,03		
			ЗТ	чел.-ч	74	1,15	35,9122					
			ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	2,92235					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке ФОТ					1 918,77				
		МДС81- 33.2004	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			853,54		
		Прил.4 п.15								365,64		
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			241,87		
		Прил.1 п.15								153,84		
			Всего по позиции							1 259,25		
52.3	61	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,78914	517,91		-408,70		
		Удален из поз. 52.3										
			(Отделочные работы)									
		Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
53	62	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т			1,435	1 176,71		1 688,58		
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,422*100*34/1000									
		Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
54	63	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,89					
			Объем=1,435/1,613									
		1 ОТ						21,45		19,09		
		2 ЭМ						8,55		7,61		
		3 в т.ч. ОТм						6,94		6,16		
		ЗТ		чел.-ч	2,75		2,4475					
		ЗТм		чел.-ч	0,69		0,6141					
			Итого по расценке					30,00		26,70		
			ФОТ							25,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81-НР Изготовление в построечных условиях 33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	66	0,7	46,2			11,67		
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0	0,9	0					
55	64	ФЕР16-04-001-03	Всего по позиции Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м		0,13				38,37		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ		шт	0				502,59	1,15		75,14
		2 ЭМ		кг	0				8,89	1,25		1,44
		3 в т.ч. ОТМ		м	99,8		12,974		1,30	1,25		0,21
		4 М							229,50			29,84
		18.1.02.01 Задвижки										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)										
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам		шт	0							
		ЗТ		чел.-ч	54,1	1,15	8,08795					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	1,25	0,01625					
		Итого по расценке						740,98				106,42
		ФОТ										75,35
		МДС81-НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	128	0,63	80,64					60,76

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренне 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			47,84		
Всего по позиции												
95	65	ФССЦ- 24.3.01.04- 0029	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	м			13	42,76		215,02		
57	66	ФССЦ- 14.5.01.07- 0132	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Герметик силиконовый: Univergal белый, бежевый, бесцветный	л			1,2	70,42		84,50		
58	67	Счет-фактура № Т-239 от 08 июня 2021 г.	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Кровельная проходка	шт			3	1 400,00	1,0404	518,39	8,43	4 370
59	68	ФЕР26-01-017- 01	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Цена=1680/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.	10 м			1,09					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами									
			1 ОТ					21,82	1,15	27,35		
			2 ЭМ					17,27	1,25	23,53		
			3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25	3,95		
			4 М					89,78		81,10		
			12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизтилена	м	11		11,99					
			14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными 0001 добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0							
			3Т	чел.-ч	2,2	1,15	2,7577					
			3ТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,340625					
Итого по расценке											113,49	131,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,63	63			31,30		
		33.2004								19,72		
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,765	53,55			16,76		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
			Всего по позиции							108,46		
60	69	ФССЦ- 12.2.07.05- 0095	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 160 мм, толщина 20 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=(11,99) / 100	100 м			0,12	5 301,01		636,12		
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1									
61	70	ФЕР10-01-023- Укладка ходовых досок 01		100 м			0,67					
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1									
		1 ОТ						29,25	1,15	22,54		
		2 ЭМ						11,86	1,25	9,93		
		3 в т.ч. ОТм						1,54	1,25	1,29		
		4 М						1 007,15		674,79		
		ЗТ		чел.-ч	3,49	1,15	2,689045					
		ЗТм		чел.-ч	0,12	1,25	0,1005					
		Итого по расценке						1 048,26		707,26		
		ФОТ								23,83		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			17,72		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			11,48		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
			Всего по позиции							736,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.1	71	ФССЦ-11.1.03.06-0081 Удален из поз. 61	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,804	832,70		-669,49		
(Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
62	72	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,162	1 430,00		1 661,66		
63	73	ФЕР26-02-018-02	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			17,346					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ 2 ЭМ 14.2.02.11 Составы огнезащитные ЗТ		м чел.-ч	0,0185 1,78	1,15	0,320901 35,507262	15,18 5,88	1,15 1,25	302,81 127,49		
Итого по расценке												
		ФОТ						21,06		430,30		
		МДС81-НР 33.2004	Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			302,81 190,77		
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			162,15		
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
64	74	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) (Теплоизоляционные работы)	л			320,901	35,54		11 404,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=0,320901*1000 Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
Ремонт штукатурки фасада после демонтажа кобылок												
67	75	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земл. и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,023					
			1 ОТ					1 520,76		34,98		
			2 ЭМ					1,21		0,03		
			4 М					1 140,25		26,23		
		999-9900	Строительный мусор	м	4,81		0,11063					
		ЗТ		чел.-ч	174		4,002					
		Итого по расценке					2 662,22			61,24		
		ФОТ								34,98		
		МДС81-НР	Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	79	0,7	55,3			19,34		
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП-5536/06	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	0,9	45			15,74		
		Прил.2 п.11										
Всего по позиции												
67.1	76	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,0506	517,91		-26,21		
		Удален из поз. 67										
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
68	77	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75-М100 или аналог)	т			0,078	1 178,71		91,78		
(Отделочные работы)												
Объем=0,023*100*34/1000												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	78	ФЕРр99-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=0,078/1,613	м3			0,048					
			1 ОТ					21,45		1,03		
			2 ЭМ					8,55		0,41		
			3 в т.ч. ОТм					6,94		0,33		
			ЗТ	чел.-ч	2,75		0,132					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,03312					
			Итого по расценке					30,00		1,44		
			ФОТ							1,36		
			МДС81- НР Изготовление в построечных условиях	%	66	0,7	46,2			0,63		
			33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									
			СП Изготовление в построечных условиях	%	0	0,9	0					
			материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									
70	79	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2			0,968			2,07		
			Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					1 219,79	1,15	1 357,87		
			2 ЭМ					59,14	1,25	71,56		
			3 в т.ч. ОТм					10,44	1,25	12,63		
			4 М					4 013,93		3 885,48		
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	159,1876					
			ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	1,089					
			Итого по расценке					5 292,86		5 314,91		
			ФОТ							1 370,50		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			1 018,83		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			660,51		
Всего по позиции												
70.1	80	ФССЦ- 11.1.01.12- 0007 Удален из поз. 70	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без грабня 70-90 мм (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	м3		-1,02608	1 794,00			-1 830,53		
70.2	81	ФССЦ- 11.1.03.08- 0094 Удален из поз. 70	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	м3		-0,89056	1 320,00			-1 175,54		
70.3	82	ФССЦ- 11.1.03.06- 0098 Удален из поз. 70	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	м3		-0,56144	1 492,01			-837,67		
70.4	83	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(0,968/1,265)*0,396	м3		0,303026	1 601,00			485,14		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1										
70.5	84	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Брус обрезной, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(0,968/1,265)*0,386	м3			0,303026	1 516,00		459,39		
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1										
70.6	85	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(0,968/1,265)*3,4521	м3			2,6416	1 375,00		3 632,20		
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1										
71	86	ФЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2			0,968					
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1										
		1 ОТ						593,18	1,15	660,33		
		2 ЭМ						7,54	1,25	9,12		
		3 в т.ч. ОТм						1,42	1,25	1,72		
		4 М						442,63		428,47		
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные эпоксидные к применению	т	0,0298		0,0288464					
		ЗТ		чел.-ч	65,4	1,15	72,80328					
		ЗТм		чел.-ч	0,12	1,25	0,1452					
		Итого по расценке					1 043,35			1 097,92		
		ФОТ								662,05		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			437,95		
		Прил.4 п.15										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,765	42,075			278,56		
Всего по позиции												
72	87	ФССЦ- 14.4.04.08-0002	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т		0,029		34 375,18		1 814,43		
(Отделочные работы)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
81/гр п.8.7.1												
73	88	ФЕР12-01-012- 01	Устройство мостиков переходных	100 м		0,12						
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
81/гр п.8.7.1												
		1 ОТ		м	0,3	0,036		52,27	1,15	7,21		
		2 ЭМ		чел.-ч	5,9	0,8142		48,51	1,25	5,34		
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	0,41	1,25	0,0615	5,29	1,25	0,79		
		4 М						19,41		1,76		
		07.2.07.13 Конструкции стальные перил										
		ЗП										
		ЗПм										
		Итого по расценке						102,60		14,31		
		ФОТ								8,00		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			6,05		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,765	49,725			3,98		
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
74	89	Счет-фактура № Т-239 от 08 июня 2021 г.	Мостик переходной	шт		4		9 916,67	1,0404	4 895,49	8,43	41 269
(Стены (ремонтно-строительные))												
Цена=11900,00/1,2												
Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх.												
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	90	ФЕР12-01-012-Ограждение кровель	100 м				0,878					
	01	Объем=0,818+0,06 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1										
		1 ОТ		т	0,3		0,2634	52,27	1,15	52,78		
		2 ЭМ		чел.-ч	5,9	1,15	5,95723	48,51	1,25	39,10		
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	0,41	1,25	0,449975	5,29	1,25	5,81		
		4 М						19,41		12,91		
		07.2.07.13 Конструкции стальные перил										
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке					102,60			104,79		
		ФОТ								58,59		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			44,29		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			29,13		
		5536/06 от										
		Всего по позиции								178,21		
76	91	Счет-фактура Кровельное ограждение BORGE для № Т-239 от 08 кровли из металлочерепицы, профнастила, июня 2021 г. высотой 0,6м 3 м Цена:4 758	шт				29,267	3 965,00	1,0404	14 321,71	8,43	120 732
		(Стены (ремонтно-строительные)) Объем=0,878*100/3 Цена=4758/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-окладские расходы МАТ=1,02 к расх.										
		Итого по разделу 2 Строительные работы :										
		Итого прямые затраты (справочно)								282 122,13		
		В том числе:										
		Оплата труда рабочих								25 701,68		
		Эксплуатация машин								7 416,45		
		Оплата труда машинистов								596,44		
		Материалы								249 004,00		
		Строительные работы								314 350,84		
		1 Строительные работы								314 310,40		
		В том числе:										
		оплата труда								25 681,56		
		эксплуатация машин и механизмов								7 408,43		
		материалы								249 004,00		
		накладные расходы								18 672,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль							13 544,03		
		1	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							40,44		
			В том числе:									
			оплата труда							20,12		
			эксплуатация машин и механизмов							8,02		
			накладные расходы							12,30		
			Итого ФОТ (справочно)							26 298,12		
			Итого накладные расходы (справочно)							18 684,88		
			Итого сметная прибыль (справочно)							13 544,03		
			Итого по разделу 2 Строительные работы							314 350,84		
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							42 781,26		
Раздел 3. Вывоз мусора												
77	92	ФССЦПг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,469303	3,28				86,82		
78	93	ФССЦПг-03-21-01-022	Объем=13,7776+8,848+1,980255+0,758698+0,67512+0,112+0,207+0,11063 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км	1 т груза	26,469	16,14				427,21		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора :												
			Итого прямые затраты (справочно)							514,03		
			В том числе:									
			Эксплуатация машин							514,03		
			Строительные работы							514,03		
		1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							514,03		
			Итого по разделу 3 Вывоз мусора							514,03		
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							292 753,66		
			В том числе:									
			Оплата труда рабочих							28 768,39		
			Эксплуатация машин							12 340,59		
			Оплата труда машинистов							736,29		
			Материалы							251 646,68		
			Строительные работы							329 271,80		
		1	Строительные работы							328 708,79	8,43	2 775 761
			В том числе:									2 771 015
			оплата труда							28 742,02		
			эксплуатация машин и механизмов							11 816,85		
			материалы							251 646,68		


ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
1			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							21 056,06		
1			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							15 447,18		
			В том числе:							514,03	8,43	4 333
			оплата труда							48,98	8,43	413
			эксплуатация машин и механизмов							24,37		
			накладные расходы							9,71		
			Итого ФОТ (справочно)							14,90		
			Итого накладные расходы (справочно)							29 502,68		
			Итого сметная прибыль (справочно)							21 070,96		
			Компенсация НДС при использовании УСН (к СМР метод 2 2020) (БМ.МАТ+БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛ(БМ;8,43;1)							15 447,18		
			Итого							53 838,45		453 858
			ВСЕГО по акту							383 110,25		3 229 619
			В том числе:							383 110,25		3 229 619,15
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							42 781,26		360 646

Сдал: Директор ООО "Эверест"  К. В. СИМОНОВ

Принял И.П. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" 

Старшая по дому 



Расценки
соответствуют
смете  О.И. Дмитриева

Представители администрации
от подписи отказались.