

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005	
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Зверест» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 4 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Объект	Капитальный ремонт крыши по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 4 (наименование, адрес)			
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП		
		номер	№33/ЗА19а-2021	
		дата	16.03.2021	
		Вид операции		
		Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
		1	06.09.2021	29.03.2021 06.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши	
Основание: Договор о проведении капитального ремонта №33/ЗА19а-2021	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	3371,06 (399,89) тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00 (30,33) тыс.руб.
Сметная трудоемкость	3419,52 чел.час.

Д-Смета, версия 2021.2

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Инвентарные леса													
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	6,606								
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1													
		1 ОТ						375,84	1,15	2 855,22			
		2 ЭМ						4,60	1,25	37,98			
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	6,69			
		4 М						343,22		2 267,31			
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	330,46515						
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,578025						
		Итого по расценке ФОТ						723,66		5 160,51			
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004		%	122	0,63	76,86			2 861,91			
		Прил.4 п.8								2 199,66			
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04		%	80	0,765	61,2			1 751,49			
		Прил.1 п.8											
Всего по позиции										9 111,66			
2	2	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1,1								
		1 ОТ						186,58		205,24			
		2 ЭМ						3 973,13		4 370,44			
		3 в т.ч. ОТм						119,81		131,79			
		4 М						207,16		227,88			
		ЗТ		чел.-ч	20,8		22,88						
		ЗТм		чел.-ч	8,32		9,152						
		Итого по расценке ФОТ						4 366,87		4 803,56			
										337,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы 33.2004 Прил.5 п.19		%	78	0,7	54,6			184,02		
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы 5536/06 Прил.2 п.19		%	50	0,9	45			151,66		
Всего по позиции												
2.1	3	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111 Удален из поз. 2	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,44	517,91		-227,88		
3	4	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т			0,319	1 176,71		375,37		
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
4	5	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,158					
		1 ОТ						21,45		4,25		
		2 ЭМ						8,55		1,69		
		3 в т.ч. ОТм						6,94		1,37		
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	2,75		0,5445					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,69		0,13662	30,00		5,94		
		ФОТ								5,62		
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях 33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		%	66	0,7	46,2			2,60		
		СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		%	0	0,9	0					
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Инвентарные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
Всего по позиции												
8,54												
10 117,50												
3 084,71												
4 410,11												
139,85												
2 642,68												
14 406,93												
14 398,39												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							3 060,46		
			эксплуатация машин и механизмов							4 408,42		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							138,48		
			материалы							2 642,68		
			накладные расходы							2 383,68		
			сметная прибыль							1 903,15		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							8,54		
			в том числе:									
			оплата труда							4,25		
			эксплуатация машин и механизмов							1,69		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,37		
			накладные расходы							2,60		
			Итого ФОТ (справочно)							3 204,56		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 386,28		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 903,15		
			Итого по разделу 1 Инвентарные леса							14 406,93		
Раздел 2. Демонтажные работы												
5	6	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2		6,45						
			1 ОТ					124,02		799,93		
			2 ЭМ					30,64		197,63		
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18	14,061						
			ЗТ	чел.-ч	15,9	102,555						
			Итого по расценке			154,66				997,56		
			ФОТ							799,93		
		МДС81- НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	110	69,3				554,35		
		Прил. 4 п.49	конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
		Письмо №АП- СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	70	0,765	53,55			428,36		
		5536/06 от 18.11.04	конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
		Прил. 1 п.49	конструктивных элементов									
Всего по позиции										1 980,27		
6	7	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		6,45						
			1 ОТ					120,37		776,39		
			2 ЭМ					39,74		256,32		
			3 в т.ч. ОТм					6,21		40,05		
		999-9900	Строительный мусор	м	1,4	9,03						
			ЗТ	чел.-ч	15,16	97,782						
			ЗТм	чел.-ч	0,46	2,967						
			Итого по расценке			160,11				1 032,71		
			ФОТ							816,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8 Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	%	83	0,7	58,1			474,35		
				%	85	0,9	58,5			477,62		
7	8	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			6,45			1 984,68		
			1 ОТ					219,08		1 413,07		
			2 ЭМ					36,29		234,07		
			3 в т.ч. ОТм					5,67		36,57		
			ЗТ	чел.-ч	27,08		174,666					
			ЗТм	чел.-ч	0,42		2,709					
			Итого по расценке				255,37			1 647,14		
			ФОТ							1 449,64		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8 Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	%	83	0,7	58,1			842,24		
				%	65	0,9	58,5			848,04		
8	9	ФЕР10-01-010-01	Демонтаж (разборка) элементов каркаса: из брусьев (прогоны; лежни; стойки; подкосы)	м3			3,936			3 337,42		
			Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.08.2019 № 519/пр табл.2 п.2									
			1 ОТ					188,55	0,8	593,71		
			2 ЭМ					23,86	0,8	74,50		
			3 в т.ч. ОТм					4,18	0,8	13,16		
			4 М					2 191,54	0	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	0,8	70,848					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	0,8	1,13568					
			Итого по расценке				2 403,75			668,21		
			ФОТ							606,87		
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,63	74,34			451,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10									
			СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			292,48		
Всего по позиции												
9	10	ФЕРр58-1.4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2		6,45				1 411,84		
		1 ОТ						53,44		344,69		
		2 ЭМ						23,33		150,48		
		3 в т.ч. ОТм						3,65		23,54		
		ЗТ		чел.-ч	6,73		43,4085					
		ЗТм		чел.-ч	0,27		1,7415					
		Итого по расценке					76,77			495,17		
		ФОТ								368,23		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			213,94		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-5536/06		%	65	0,9	58,5			215,41		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
10	11	ФЕРр58-2.2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт		0,02				924,52		
		1 ОТ						2 455,84		49,12		
		2 ЭМ						10,37		0,21		
		999-9900	Строительный мусор	т	5,6	0,112	6,186					
		ЗТ		чел.-ч	309,3							
		Итого по расценке						2 466,21		49,33		
		ФОТ								49,12		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			28,54		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-5536/06		%	65	0,9	58,5			28,74		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
11	12	ФЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных шахт	м2		10,5				106,61		
		1 ОТ						1,56		16,38		
		999-9900	Строительный мусор	т	0,056	0,588						
		ЗТ		чел.-ч	0,2	2,1						
		Итого по расценке						1,56		16,38		
		ФОТ								16,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81- НР Внутренние санитарно-технические 33.2004 работы: демонтаж и разборка (ремонтно- Прил.5 п.15.1 строительные) и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08												
				%	74	0,7	51,8			8,48		
Письмо №АП- СП Внутренние санитарно-технические 5536/06 работы: демонтаж и разборка (ремонтно- Прил.2 п.15.1 строительные)												
				%	50	0,9	45			7,37		
Всего по позиции												
12	13	ФЕРр63-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлатами и лежащими)	м3		0,765				32,23		
			1 ОТ		283,83					217,13		
			2 ЭМ		30,27					23,16		
			3 в т.ч. ОТм		5,81					4,44		
			4 М		131,62					100,69		
		06.1.01.05 Кирпич		1000 шт	0,402		0,30753					
		999-9900 Строительный мусор		т	0,23		0,17595					
		ЗТ		чел.-ч	35,39		27,07335					
		ЗТм		чел.-ч	0,43		0,32895					
		Итого по расценке			445,72					340,98		
		ФОТ								221,57		
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86	0,7	60,2			133,39		
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)		%	70	0,9	63			139,69		
		5536/06										
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
13	14	ФССЦ- 04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3		-0,193545	519,80			613,96		
		Удален из поз. 12								-100,60		
(Стены (ремонтно-строительные))												
14	15	ФССЦ- 04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3		0,194	529,41			102,71		
(Стены (ремонтно-строительные))												
15	16	ФССЦ- 06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт		0,308	2 027,00			624,32		
(Стены (ремонтно-строительные))												
Итого по разделу 2 Демонтажные работы :												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							5 873,91		
			Оплата труда рабочих							4 210,42		
			Эксплуатация машин							936,37		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							117,76		
			Материалы							727,12		
			Строительные работы							11 017,96		
			в том числе:									
			оплата труда							4 210,42		
			эксплуатация машин и механизмов							936,37		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							117,76		
			материалы							727,12		
			накладные расходы							2 706,44		
			сметная прибыль							2 437,61		
			Итого ФОТ (справочно)							4 328,18		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 706,44		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 437,61		
			Итого по разделу 2 Демонтажные работы							11 017,96		
Раздел 3. Строительные работы												
16	17	ФЕР10-01-002- Установка стропил (мауэрлат, стропила, затяжки накладки кобылки)		м3			17,906					
	01	Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1										
		Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1										
		1 ОТ						197,78	1,15	4 072,67		
		2 ЭМ						31,77	1,25	711,09		
		3 в т.ч. ОТм						4,58	1,25	102,51		
		4 М						2 068,16		37 032,47		
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						2 297,71		41 816,23		
		ФОТ								4 175,18		
		МДС81- НР Деревянные конструкции						74,34		3 103,83		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции								2 012,23		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
16.1	18	ФССЦ- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 11.1.03.01- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II		м3			-2,86496	1 601,00		46 932,29		
		0078 Удален из								-4 586,80		
		поз. 18 (Деревянные конструкции)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.2	19	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Удален из поз. 18	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-1,07436	1 980,00		-2 127,23		
16.3	20	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Удален из поз. 18	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			-14,86198	1 572,00		-23 363,03		
17	21	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			18,366	2 156,00		39 597,10		
18	22	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			1,331	1 601,00		2 130,93		
Устройство слуховых окон												
19	23	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт		2						
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1 1 ОТ 51,86 1,15 119,28 2 ЭМ 19,92 1,25 49,80 3 в т.ч. ОТм 2,77 1,25 6,93 4 М 224,49 448,98 01.7.04.08 Скобяные изделия 11.2.07.11 Створки оконные 3Т 1,15 13,984 3Тм 1,25 0,55 Итого по расценке 296,27 ФОТ 618,06 МДС81-НР Деревянные конструкции 126,21 33.2004 74,34 93,82 Прил.4 п.10 Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 60,83 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10												
Всего по позиции											772,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	24	ФССЦ-11.1.02.05-0002 Удален из поз. 19	Песоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,12	459,91				
21	25	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Удален из поз. 19	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,2	1 056,00		-211,20		
22	26	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Удален из поз. 19	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,12	1 242,20		-149,06		
23	27	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,208	1 501,00		333,01		
24	28	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,0341	1 250,00		42,63		
25	29	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,2525	1 430,00		361,22		
26	30	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,012	1 492,01		17,90		
27	31	Счет-фактура 10 17 мая 2021г.	Слуховое окно ПВХ жалюзийное (Деревянные конструкции)	шт.			2	11 275,00	1,0404	2 783,04	8,43	23 481
28	32	ФЕР-10-01-044-12	Деревянные конструкции) Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх. прим. Обивка слуховых окон листом гладким с покрытием полиизстер Объем=(17,4+6,4) / 100 Приказ от 09.02.2017 № строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	100 м2			0,238					
			1 ОТ					651,88	1,15		178,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								15,31	1,25	4,55		
3 в т.ч. ОТМ								2,23	1,25	0,66		
4 М								8 074,17		2,42		
ЗТ				чел.-ч	79,79	1,15	21,838523					
ЗТм				чел.-ч	0,18	1,25	0,05355					
Итого по расценке								677,36		185,39		
ФОТ										179,08		
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34			133,13		
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			86,31		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
29	33	ФССЦ-		м2			17,4	50,65		404,83		
		08.3.05.01-	Лист плоский с полимерным покрытием							881,31		
		0029	размером 2х1,25 м, тип покрытия:									
			полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм									
30	34	ФССЦ-	(Деревянные конструкции)									
		08.3.05.05-	Сталь листовая оцинкованная толщиной	м2			6,4	45,82		293,25		
		0052	листа: 0,5 мм									
31	35	ФЕР10-01-010-	(Деревянные конструкции)									
		01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,1					
			(Установка деревянных лестниц возле									
			слуховых окон)									
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
09.02.2017 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25												
81/пр п.8.7.1												
1 ОТ								188,55	1,15	21,68		
2 ЭМ								23,66	1,25	2,96		
3 в т.ч. ОТМ								4,18	1,25	0,52		
4 М								2 191,54		219,15		
ЗТ				чел.-ч	22,5	1,15	2,5875					
ЗТм				чел.-ч	0,36	1,25	0,045					
Итого по расценке								2 403,75		243,79		
ФОТ										22,20		
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34			16,50		
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			10,70		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
31.3	36	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Удален из поз. 31	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,093	1 980,00		270,99		
31.4	37	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Удален из поз. 31	(Деревянные конструкции) Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,001	832,70		-0,83		
31.5	38	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Удален из поз. 31	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,012	1 320,00		-15,84		
31.1	39	ФССЦ-11.1.03.01-0078	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,11	1 601,00		176,11		
ВЕНТ.ШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ												
32	40	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,122					
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						188,55	1,15		26,45	
		2 ЭМ						23,66	1,25		3,61	
		3 в т.ч. ОТм						4,18	1,25		0,64	
		4 М						2 191,54			22,38	
		ЗТ		чел.-ч	22,5	1,15	3,15675					
		ЗТм		чел.-ч	0,36	1,25	0,0549					
		Итого по расценке						395,62		52,44		
		ФОТ								27,09		
		МДС81-НР 33.2004	Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			20,14		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			13,06		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции										85,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	41	ФССЦ-11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50х50 мм	м3			0,134	1 668,00		223,51		
(Кровли) Объем=0,122*1,1												
36	42	ФЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	м3			0,483					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					192,78	1,15	107,08		
			2 ЭМ					71,14	1,25	42,95		
			3 в т.ч. ОТм					8,00	1,25	4,83		
			4 М					325,66		157,29		
			12.2.05.05 Изделия теплоизоляционные	м3	0,97		0,46851					
			ЗТ	чел.-ч	20,04	1,15	11,131218					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,25	0,4165875					
Итого по расценке												
			ФОТ					599,59		307,32		
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			111,91		
			33.2004							70,50		
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			59,93		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.20									
Всего по позиции												
36.1	43	ФССЦ-01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60	т			-0,05796	1 596,00		437,75		
		Удален из поз. 36								-92,50		
(Теплоизоляционные работы)												
37	44	ФССЦ-12.2.05.11-0023	Плиты или маты теплоизоляционные	м3			0,46851	542,40		254,12		
(Теплоизоляционные работы)												
38	45	ФЕР10-06-038-01	Облицовка стен по одинарному каркасу гипсоволокнистыми листами в один слой	100 м2			0,121					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прил.3, Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. Табл.3, п.10.2 ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						1 634,38	1,4375	15 153,77		
		2 ЭМ						605,45	1,5625	6 101,80		
		3 в т.ч. ОТм						40,43	1,5625	407,46		
		4 М						10 899,57		70 302,23		
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0							
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126		812,7					
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,4375	1612,10090					
		ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5625	32,3507813					
		Итого по расценке					13 139,40					
		ФОТ								91 557,80		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			15 561,23		
		33.2004								11 764,29		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			7 737,82		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
40	51	ФССЦ- 12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			812,7	70,50		111 059,91		
41	52	ФССЦ- 01.7.07.14-0056	(Кровли) Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			207,2	25,00		5 180,00		
42	53	ФССЦ- 08.1.02.07-0034	(Деревянные конструкции) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			78,32	164,28		12 866,41		
43	54	ФССЦ- 08.3.05.05-0052	(Деревянные конструкции) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшахтам . галстуки от вентшахт	м2			71,95	45,82		3 296,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Деревянные конструкции)									
44	55	Счет-фактура Т-168 17 мая 2021г	Снегозадержатель плоско-овальный L=3000мм,	шт		46,6	2 486,67	1,0404	14 186,36	8,43		119 591
			(Деревянные конструкции) Цена=2960/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.									
Вентшахты												
45	56	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Прим. Кладка кирпичных вент.шахт)	м3		7,27						
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ				37,73	1,15		315,44		
			2 ЭМ				34,56	1,25		314,06		
			3 в т.ч. ОТм				5,40	1,25		49,07		
			4 М				1,60			11,63		
			04.3.01.12 Распелеры цементно-известковые	м3	0,24	1,7448						
			06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38	2,7626						
			ЗТ	чел.-ч	4,54	1,15	37,95667					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	3,635					
			Итого по расценке				73,89			641,13		
			ФОТ							364,51		
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			280,16		
			33.2004									
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			223,08		
			5538/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.8									
Всего по позиции												
46	57	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Конструкции из кирпича и блоков)	м3		1,745	519,80			1 144,37		
47	58	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	1000 шт		2,763	2 027,00			5 600,60		
48	59	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения	шт		4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					26,93	1,15	123,88		
			2 ЭМ					7,11	1,25	35,55		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	2,45		
			4 М					8,49		33,96		
		19.1.01.11	Крепления	кг	0							
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	4						
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	13,984					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,2					
			Итого по расценке					42,53		193,39		
			ФОТ							126,33		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64			101,87		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние	%	83	0,765	63,495			80,21		
			5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)									
Всего по позиции												
49	60	Счет-фактура Зонт вентиляционный с полимерным покрытием, с креплениями 1950x800мм 2021г	шт	2				19 625,00	1,0404	4 844,13	8,43	40 836
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=23550/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
50	61	Счет-фактура Зонт вентиляционный с полимерным покрытием, с креплениями 2500x480мм 2021г	шт	1				18 291,67	1,0404	2 257,53	8,43	19 031
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=21950/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
51	62	ФССЦ- 19.2.02.02-0029 Зонты вентиляционных, размер 450x530 мм	шт	1				260,00		260,00		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	63	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,195					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					393,32	1,15	88,20		
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,37		
			3 в т.ч. ОТМ					0,59	1,25	0,14		
			4 М					3 289,46		641,44		
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	10,3401675					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,00975					
			Итого по расценке					3 684,29		730,01		
			ФОТ							88,34		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			58,44		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			37,17		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
53	64	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Прим. Облицовка вентшахт стальным профилированным листом)	100 м2			0,195					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					264,91	1,15	59,41		
			2 ЭМ					26,33	1,25	6,42		
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,25	0,93		
			4 М					13,36		2,61		
			08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	6,705075					
			ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,0755625					
			Итого по расценке					304,60		68,44		
			ФОТ							60,34		
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			34,21		
			33.2004									
			Прил.4 п.9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.15		%	55	0,765	42,075			127,13		
Всего по позиции												
60	72	ФЕР16-04-001-03 Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м			0,135				1 063,17		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ	шт	0				502,59	1,15	78,03		
		2 ЭМ	кг	0				8,89	1,25	1,50		
		3 в т.ч. ОТм	м	99,8			13,473	1,30	1,25	0,22		
		4 М						229,50		30,98		
		18.1.02.01 Завезки										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.13 Трубы полистиленовые низкого давления (ПНД)										
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полистиленовым трубам										
		ЗТ	чел.-ч	54,1		1,15	8,399025					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		1,25	0,016875					
		Итого по расценке					740,98			110,51		
		ФОТ								78,25		
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128		0,63	80,64			63,10		
		Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83		0,765	63,495			49,68		
Всего по позиции												
61	73	ФССЦ- Трубы НПВХ для систем наружного водосточения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	м			13,5		42,76		223,29		
		(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,135*100								577,26		
62	74	ФССЦ- Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный 14.5.01.07-0132	л			1,2		70,42		84,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
63	75	Счет-фактура Т-188 17 мая 2021г	Кровельная проходка	шт			3	1 400,00	1,0404	518,39	8,43	4 370
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Цена=1680/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расч. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расч.									
64	76	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами	10 м			1,14					
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1									
			1 ОТ					21,82	1,15		28,61	
			2 ЭМ					17,27	1,25		24,61	
			3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25		4,13	
			4 М					89,78			84,82	
			12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	11		12,54					
			14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0							
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	2,8842					
			ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,35625					
			Итого по расценке				113,49				138,04	
			ФОТ								32,74	
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63				20,63	
			33.2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55				17,53	
			5538/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
			Всего по позиции								176,20	
65	77	ФССЦ- Трубки теплоизоляционные из	100 м				0,125	5 301,01			662,63	
		12.2.07.05- пенополиэтилена, диаметр 160 мм, толщина 20 мм										
		0095 (Теплоизоляционные работы)										
		Объем=(12,54) / 100										
66	78	ФЕР10-01-023- Укладка ходовых досок	100 м				0,356					
		01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
81/пр п.8.7.1												
1 ОТ 29,25 1,15 11,97												
2 ЭМ 11,86 1,25 5,28												
3 в т.ч. ОТм 1,54 1,25 0,69												
4 М 1 007,15 2,82												
ЗТ 1,428806												
ЗТм 0,0534												
Итого по расценке 49,02												
ФОТ 20,07												
МДС81- НР Деревянные конструкции 12,66												
33.2004 9,41												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 6,10												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции 35,58												
67	79	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,427	1 430,00		610,61		
(Штукатурные работы (ремонто-строительные))												
68	80	ФЕР26-02-018- 02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			17,6142					
Объем=((645*2*1,03*(31,05*2*2)*7,2))/100												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
81/пр п.8.7.1												
1 ОТ 15,18 1,15 307,49												
2 ЭМ 5,88 1,25 129,46												
14.2.02.11 Составы огнезащитные 0,3259627												
ЗТ 36,0562674												
Итого по расценке 21,06												
ФОТ 436,95												
МДС81- НР Теплоизоляционные работы 307,49												
33.2004 193,72												
Прил.4 п.20												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20									
			СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			164,66		
Всего по позиции												
69	81	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) (Теплоизоляционные работы) Объем=0,325863*1000	л			325,863	35,54		11 581,17		
Ремонт штукатурки фасада после демонтажа кобылок												
70	82	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,023					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ	м	0,0103		0,0002369	44,73	1,15	1,18		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,03		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,01		
			4 М					0,18		0,00		
			14.3.01.03 Грунтосека									
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,1229825					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,000575					
			Итого по расценке					45,88		1,21		
			ФОТ							1,19		
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			0,79		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	55	0,765	42,075			0,50		
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
71	83	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,001	18 390,16		18,39		
(Отделочные работы) Объем=0,023*100*0,35/1000												
72	84	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,023					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						1 520,76		34,98		
		2 ЭМ						1,21		0,03		
		4 М						1 140,25		26,23		
		999-9900 Строительный мусор										
		3Т		т	4,81		0,11063					
		Итого по расценке		чел.-ч	174		4,002					
		ФОТ						2 662,22		61,24		
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79	0,7	55,3			34,98		
		Прил.5 п.11								19,34		
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50	0,9	45			15,74		
		Прил.2 п.11										
Всего по позиции												
73	85	ФЕР10-01-008- Устройство: карнизов		100 м2			0,91			96,32		
05												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						1 219,79	1,15	1 276,51		
		2 ЭМ						59,14	1,25	67,27		
		3 в т.ч. ОТМ						10,44	1,25	11,88		
		4 М						4 013,93		3 652,68		
		3Т		чел.-ч	143	1,15	149 6495					
		3Тм		чел.-ч	0,9	1,25	1,02375					
		Итого по расценке						5 292,86		4 996,46		
		ФОТ								1 288,39		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			957,79		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			620,94		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
73.1	86	ФССЦ- 11.1.01.12- 0007 Удален из поз. 73	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,9646	1 784,00		-1 720,85		
(Деревянные конструкции)												
73.2	87	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094 Удален из поз. 73	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,8372	1 320,00		-1 195,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Деревянные конструкции)												
73.3	88	ФССЦ-11.1.03.06-0098 Удален из поз. 73	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,5278	1 492,01		-787,48		
(Деревянные конструкции)												
73.4	89	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,952	1 601,00		1 524,15		
(Деревянные конструкции)												
73.5	90	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			2,503	1 375,00		3 441,63		
(Деревянные конструкции)												
74	91	ФЕР15-04-025-02 Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2			0,91					
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению												
			1 ОТ					593,18	1,15	620,76		
			2 ЭМ					7,54	1,25	8,58		
			3 в т.ч. ОТМ					1,42	1,25	1,62		
			4 М					442,63		402,79		
			Итого по расценке					1 043,35		1 032,13		
			ФОТ							622,38		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			411,70		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	55	0,765	42,075			261,87		
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
75	92	ФССЦ-14.4.04.08-0002	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т			0,027	34 375,18		928,13		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 3 Строительные работы : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин												
288 349,50												
23 059,10												
7 547,30												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
			Материалы							607,82		
			Строительные работы							257 743,10		
			в том числе:							317 701,06		
			оплата труда							23 059,10		
			эксплуатация машин и механизмов							7 547,30		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							607,82		
			материалы							257 743,10		
			накладные расходы							17 658,66		
			сметная прибыль							11 692,90		
			Итого ФОТ (справочно)							23 666,92		
			Итого накладные расходы (справочно)							17 658,66		
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 692,90		
			Итого по разделу 3 Строительные работы							317 701,06		
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							24 589,45		
Раздел 4. Вывоз мусора												
76	93	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза				37,36458	3,28		122,56		
77	94	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км	1 т груза				37,365	16,14		603,07		
Объем=14,061+9,03+8,0625+5,2245+0,112+0,588+0,17595+0,11063												
Итого по разделу 4 Вывоз мусора :												
		Итого прямые затраты (справочно)								725,63		
		в том числе:										
		Эксплуатация машин								725,63		
		Строительные работы								725,63		
		Дополнительная перевозка								725,63		
		Итого по разделу 4 Вывоз мусора								725,63		
Итого по акту:												
		Итого прямые затраты (справочно)								305 066,54		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								30 334,23		
		Эксплуатация машин								13 619,41		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								865,43		
		Материалы								261 112,90		
		Строительные работы								343 851,58		2 898 669
1		Строительные работы								343 117,41	8,43	2 892 480
		в том числе:										
		оплата труда								30 329,98		
		эксплуатация машин и механизмов								12 892,09		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								864,06		
		материалы								261 112,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль							22 748,78		
1			Дополнительная перевозка							16 033,66		
1			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе:							725,63	8,43	6 117
			оплата труда							8,54	8,43	72
			эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			накладные расходы									
			Итого ФОТ (справочно)							31 199,66		
			Итого накладные расходы (справочно)							22 751,38		
			Итого сметная прибыль (справочно)							16 033,66		
			Компенсация НДС при использовании УСН (к СМР метод 2 2020) (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ- БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;8,43;1)							56 037,03		472 392
			Итого							399 888,61		3 371 061
			ВСЕГО по акту							399 888,61		3 371 061,19
			в том числе:									207 289
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									

Сдал, Директор ООО "Зверест" _____

К. В. Симонов

Принял И.П. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Смоленской области" _____

Д.С. Бодров

Старшая по дому _____

И.И. КВЗ

И.В. Виноградов

Расценки
соответствуют
смете _____ О.И. Дмитриева

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МКД ОБЛАСТИ НОДОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДПИСАЮ
Алтыков А.В.