

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 6 (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 6 (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	№33/ЗА19а-2021
		дата	16.03.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.07.2021	с 29.03.2021 по 21.07.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши		
Основание: Договор о проведении капитального ремонта №33/ЗА19а-2021		
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	4425,18	(524,93) тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	(38,86) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		4335,15 чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы												
33.2004												
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы												
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
2.1	3	ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3			-0,572	517,91		6 681,01		
		04.3.01.12-	цементно-известковый, состав 1:1:6							-296,24		
		0111										
Удален из												
поз. 2												
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
из расчета 1 крепления на ~6м2 лесов(уточняется при выполнении работ)												
3	4	ФССЦ-	Смесь штукатурная цементно-известково-	т			0,4152	1 176,71		488,57		
		04.3.02.12-	песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75-									
		0009	М100 или аналог)									
(Отделочные работы)												
Объем=1,43*100*0,0018*1,613												
4	5	ФЕР89-11-4	Механизированное приготовление	м3			0,2574					
растворов в построечных условиях:												
цементно-известковых тяжелых												
Объем=1,43*100*0,0018												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Изготовление в построечных условиях												
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических												
и трубопроводных заготовок (Норматив СП												
необходимо указать при составлении сметы)												
СП Изготовление в построечных условиях												
материалов и полуфабрикатов, металлических												
и трубопроводных заготовок (Норматив СП												
необходимо указать при составлении сметы)												
Всего по позиции												
11,10												
Итого по разделу 1 Инвентарные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)												
13 125,14												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
			Оплата труда рабочих							3 968,51		
			Эксплуатация машин							5 732,95		
			Оплата труда машинистов							181,78		
			Материалы							3 423,88		
			Строительные работы							18 679,80		
1			Строительные работы							18 668,70		
			В том числе:									
			оплата труда							3 962,99		
			эксплуатация машин и механизмов							5 730,75		
			материалы							3 423,88		
			накладные расходы							3 086,76		
			сметная прибыль							2 464,52		
1			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							11,10		
			В том числе:									
			оплата труда							5,52		
			эксплуатация машин и механизмов							2,20		
			накладные расходы							3,38		
			Итого ФОТ (справочно)							4 150,29		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 090,14		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 464,52		
			Итого по разделу 1 Инвентарные леса							18 679,80		
Раздел 2. Строительные работы												
5	6	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			8,1355					
			Объем=813,55 / 100									
		1 ОТ						124,02		1 008,96		
		2 ЭМ						30,64		249,27		
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18		17,73539					
		3Т		чел.-ч	15,9		129,35445					
			Итого по расценке					154,66		1 258,23		
			ФОТ							1 008,96		
		МДС-81. НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,63	69,3			699,21		
		33.2004	Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Письмо №АП-СГП	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	70	0,765	53,55			540,30		
		5536/06	Прил.1 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
		18.11.04										
		Прил.1 п.49										
6	7	ФЕР458-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			8,1355			2 497,74		
			Объем=813,55 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								120,37		979,27		
2 ЭМ								39,74		323,30		
3 в т.ч. ОТМ								6,21		50,52		
999-9900 Строительный мусор												
ЗТ				м	1,4		11,3807					
				чел.-ч	15,16		123,33418					
ЗТМ				чел.-ч	0,46		3,74233					
Итого по расценке								160,11		1 302,57		
ФОТ										1 029,79		
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	83	0,7	58,1			598,31		
33.2004												
Прил 5 п.8												
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	65	0,9	58,5			602,43		
5536/06												
Прил 2 п.8												
Всего по позиции										2 503,31		
7 8 ФЕРp58-5-3				100 м			2,1949					
Ремонт деревянных элементов конструкций												
крыш: смена стропильных ног из брусьев												
1 ОТ								1 280,27		2 810,06		
2 ЭМ								23,04		50,57		
3 в т.ч. ОТМ								3,71		8,14		
4 М								368,40		808,60		
11.1.03.01 Бруски обрезные				м3	0		329,432541					
ЗТ				чел.-ч	150,09							
ЗТМ				чел.-ч	0,32		0,702368					
Итого по расценке								1 671,71		3 669,23		
ФОТ										2 818,20		
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	83	0,7	58,1			1 637,37		
33.2004												
Прил 5 п.8												
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	65	0,9	58,5			1 648,65		
5536/06												
Прил 2 п.8												
Всего по позиции										6 955,25		
8 9 ФССЦ-				м3			4,829	2 156,00		10 411,32		
11.1.03.01- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- более, сорт II												
0086												
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
9 10 ФЕРp58-5-1				100 м			6,6744					
Ремонт деревянных элементов конструкций												
крыш: укрепление стропильных ног												
расшивающей досками с двух сторон												
Объем=667,44 / 100												
1 ОТ								340,09		2 269,90		
2 ЭМ								24,09		160,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ 4 М						4,06 263,52		27,10 1 758,84		
		11.1.03.06 Доски обрезные ЗТ		м3 чел.-ч	0 39,87		266,108328					
		ЗТм		чел.-ч	0,35		2,33604					
		Итого по расценке					627,70			4 189,53		
		ФОТ								2 297,00		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1			1 334,56		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5			1 343,75		
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								6 867,84		
10	11	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			6,886	1 601,00		11 024,49		
11	12	ФЕРp58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м			0,4431					
		1 ОТ						1 365,59		605,54		
		2 ЭМ						44,48		19,71		
		3 в т.ч. ОТМ						7,31		3,24		
		4 М						323,93		143,53		
		01.2.03.03 Мастика		т	0,08		0,035448					
		11.1.02.04 Лесоматериалы круглые		м3 чел.-ч	0 160,21		70,989051					
		ЗТ		чел.-ч	0,63		0,279153					
		ЗТм						1 735,00		788,78		
		Итого по расценке								608,78		
		ФОТ								353,70		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1					
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5			356,14		
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								1 478,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	13	ФССЦ-01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг			35,448	13,91		493,08		
13	14	ФССЦ-11.1.03.01-0086	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,035448*1000 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3			1,097	2 156,00		2 365,13		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
14	15	ФЕР58-5-3	величина трудноустраняемых потерь и отходов для лесоматериалов 10% (K=1,1) прим. Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена лежнов, стоек, прогонов	100 м			0,5883					
			Объем=58,83 / 100									
			1 ОТ					1 280,27		753,18		
			2 ЭМ					23,04		13,55		
			3 в т.ч. ОТм					3,71		2,18		
			4 М					368,40		216,73		
		11.1.03.01	Бруски обрезные	м3								
		ЗТ		чел.-ч	150,09		88,297947					
		ЗТм		чел.-ч	0,32		0,188256					
			Итого по расценке				1 671,71			983,46		
		ФОТ								755,36		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			438,86		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-5536/06	СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			441,89		
		Прил.2 п.8										
15	16	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1	м3			1,451	2 156,00		3 128,36		
Всего по позиции												
										1 864,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
величина трудноустранимых потерь и отходов для лесоматериалов 10% (K=1,1)												
16	17	ФЕР58-2.2	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 шт			0,05					
			Объем=5 / 100					2 455,84		122,79		
			1 ОТ					10,37		0,52		
			2 ЭМ									
		999-9900	Строительный мусор	м	5,6		0,28					
			ЗТ	чел.-ч	309,3		15,465					
			Итого по расценке					2 456,21		123,31		
			ФОТ							122,79		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			71,34		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			71,83		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции											266,48	
под мауэрлатами и лежнями												
Устройство слуховых окон												
20	18	ФЕР10-01-003- 01	Устройство слуховых окон	шт			5					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					51,86	1,15	298,20		
			2 ЭМ					19,92	1,25	124,50		
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25	17,31		
			4 М					224,49		1 122,45		
		01.7.04.08	Скобяные изделия	компл	0							
		11.2.07.11	Створки оконные	м2	0							
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	34,96					
			ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,25	1,375					
			Итого по расценке					296,27		1 545,15		
			ФОТ							315,51		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			234,55		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			152,06		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции											1 931,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.1	19	ФССЦ-11.1.02.05-0002 Удален из поз. 20	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1	м3			-0,3	459,91		-137,97		
20.2	20	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Удален из поз. 20	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1	м3			-0,5	1 056,00		-528,00		
20.3	21	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Удален из поз. 20	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1	м3			-0,3	1 242,20		-372,66		
21	22	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1	м3			0,5198	1 601,00		832,20		
22	23	ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1	м3			0,085	1 155,00		98,18		
23	24	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,21	1 430,00		1 730,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Деревянные конструкции)												
Приказ от 09.02.2017 № строительное, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1												
24	25	ФССЦ-11.1.03.06-0068	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	0,031	1 492,01				46,25		
Приказ от 09.02.2017 № строительное, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1												
25	26	Счет-фактура №13 от 08 июня 2021 г.	Слуховое окно ПВХ жалюзийное	шт.	5	11 275,00	1,0404	6 957,65	8,43	58 653		
(Деревянные конструкции) Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх. Приказ от 09.02.2017 № строительное, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1												
28	27	ФЕР10-01-044- прим. Обивка слуховых окон листом гладким с покрытием полиэстер	100 м2	0,595								
Приказ от 09.02.2017 № строительное, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1												
		1 ОТ				651,88	1,15			446,05		
		2 ЭМ				15,31	1,25			11,39		
		3 в т.ч. ОТм				2,23	1,25			1,66		
		4 М				8 074,17				4 804,13		
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке				8 741,36				5 261,57		
		ФОТ								447,71		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004								332,83		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- 5538/06 от 18.11.04								215,77		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции										5 810,17		

ГРАНД-Смета 2021.1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.1	28	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,4284	11 200,00		-4 798,08		
Удален из поз. 28												
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
29	29	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2		43,5	50,65			2 203,28		
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
30	30	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2		16	45,82			733,12		
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
31	31	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (Установка деревянных лестниц возле слуховых окон)	м3		0,12						
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ					188,55	1,15		26,02		
		2 ЭМ					23,66	1,25		3,55		
		3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25		0,63		
		4 М					2 191,54			262,98		
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	3,105						
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,054						
		Итого по расценке					2 403,75			292,55		
		ФОТ								26,65		
		МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34				19,81		
33.2004												
Прил.4 п.10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			12,84		
Всего по позиции												
31.1	32	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082 Удален из поз. 31	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	м3		-0,1116	1 980,00			-220,97		
31.2	33	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081 Удален из поз. 31	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	м3		-0,0012	832,70			-1,00		
31.3	34	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094 Удален из поз. 31	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	м3		-0,0144	1 320,00			-19,01		
31.5	35	ФССЦ- 11.1.03.06- 0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2- 3,75 м, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=0,12*1,1 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1	м3		0,132	1 247,00			164,60		
ВЕНТ. ШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ												
32	36	ФЕР10-01-010- 01	Установка элементов каркаса: из брусков	м3		0,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1									
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					188,55	1,15	145,28		
			2 ЭМ					23,66	1,25	19,82		
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25	3,50		
			4 М					2 191,54		1 468,33		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	17,33625					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,3015					
			Итого по расценкам				2 403,75			1 533,43		
			ФОТ							148,78		
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,63	74,34			110,60		
			Прил. 4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,765	48,195			71,70		
			Прил. 1 п.10									
			(Деревянные конструкции)									
			Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1									
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
32.1	37	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,6231	1 980,00		1 815,73		
			Удален из поз. 32							-1 233,74		
			(Деревянные конструкции)									
32.2	38	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,0067	832,70		-5,58		
			Удален из поз. 32									
			(Деревянные конструкции)									
			Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1									
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
32.3	39	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,0804	1 320,00		-106,13		
			Удален из поз. 32									
			(Деревянные конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
33	40	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Кровли) Объем=0,67*1,1	м3			0,737	1 250,00		921,25		
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
36	41	ФЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумо холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	м3			3,733					
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						192,78	1,15	827,59		
		2 ЭМ						71,14	1,25	331,96		
		3 в т.ч. ОТм						8,00	1,25	37,33		
		4 М						325,66		1 215,69		
		12.2.05.05 Изделия теплоизоляционные		м3			3,62101					
		ЗТ		чел.-ч	20,04	1,15	86,030718					
		ЗТм		чел.-ч	0,69	1,25	3,2197125					
Итого по расценке												
		ФОТ						589,58		2 375,24		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,63	63			894,92		
		33.2004								544,90		
		Прил. 4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,765	53,55			463,16		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
36.1	42	ФССЦ-01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60	т			-0,44796	1 596,00		3 383,30		
		Удален из поз. 36								-714,94		
(Теплоизоляционные работы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
37	43	ФССЦ-12.2.05.11-0023	Плиты или маты теплоизоляционные	м3			3,62101	542,40		1 964,04		
(Теплоизоляционные работы) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
38	44	ФЕР15-01-057-02	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки	100 м2			0,7689					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						720,44	1,15	637,04		
		2 ЭМ						53,60	1,25	51,52		
		3 в т.ч. ОТм						11,46	1,25	11,01		
		4 М						799,82		614,98		
		01.6.01.04	Панели гипсокартонные	м2	106		81,5034					
		ЗТ		чел.-ч	82,43	1,15	72,8874911					
		ЗТм		чел.-ч	0,88	1,25	0,84579					
		Итого по расценке						1 573,86		1 303,54		
		ФОТ								648,05		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			428,69		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,765	42,075			272,67		
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
38.2	45	ФССЦ-01.6.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2			81,5034	27,29		2 224,23		
(Отделочные работы) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
Устройство кровли из металлочерепицы												

39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	151
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
42	49	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Деревянные конструкции)	м2			166,59	164,28		27 367,41		
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
43	50	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентштамтам . галстуки от вентштахт (Деревянные конструкции) Объем=156,9-67,17	м2			89,73	45,82		4 111,43		
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
44	51	Счет-фактура № Т-239 от 08 июня 2021 г.	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли, шт-3л.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (Деревянные конструкции)	шт			35,9	2 516,00		10 714,59	8,43	90 324
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
Вентштахты												
45	52	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных вент. шахт	м3			2,03					
			1 ОТ					62,91		127,71		
			2 ЭМ					59,65		121,09		
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч		7,1	14,413	122,56		248,80		
			ФОТ							127,71		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%		110	0,63	69,3		88,50		
			Прил.4 п.49									

Д-Смета 2021.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)										68,39
			Всего по позиции										405,69
46	53	ФЕР08-02-001-01	Прим. Кладка кирпичных вент.шахт	м3				6,29					
	01		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1										
		1 ОТ							37,73	1,15			272,92
		2 ЭМ							34,56	1,25			271,73
		3 в т.ч. ОТм							5,40	1,25			42,46
		4 М							1,60				10,06
		04.3.01.12 Растворы цементно-известковые		м3	0,24			1,5096					
		06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный		1000 шт	0,38			2,3902					
		ЗТ		чел.-ч	4,54	1,15		32,84009					
		ЗТм		чел.-ч	0,4	1,25		3,145					
		Итого по расценке							73,89				554,71
		ФОТ											315,38
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,63		76,86					242,40
		33.2004											
		Прил.4 п.8											
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,765		61,2					193,01
		5536/06 от											
		18.11.04											
		Прил.1 п.8											
		Всего по позиции										990,12	
47	54	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3				1,51	519,80				784,90
		(Конструкции из кирпича и блоков)											
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1											
		81/пр п.8.7.1											
48	55	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт				2,39	2 027,00				4 844,53
		(Конструкции из кирпича и блоков)											
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1											
		81/пр п.8.7.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	59	Счет-фактура № Т-239 от 08 июня 2021 г.	Зонт вентиляционный окрашенный RAL с креплениями 2500х380мм	шт			1	16 231,67	1,0506	2 030,37	8,43	17 116
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=19550/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх. Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
53	60	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,212					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					393,32	1,15			95,89
			2 ЭМ					1,51	1,25			0,40
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25			0,16
			4 М					3 289,46				697,37
			ЗТ			1,15	11,241618					
			ЗТм			1,25	0,0106					
			Итого по расценке					3 684,29				793,66
			ФОТ									96,05
			МДС81- НР Отделочные работы		105	0,63	66,15					53,54
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы		55	0,765	42,075					40,41
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
54	61	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентилят стальной профилированным(гладким) листом (снаружи и внутри) Объем=0,212+0,219+0,6717	100 м2			1,1027					897,61
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					264,91	1,15			335,93
			2 ЭМ					26,33	1,25			36,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ 4 М					3,82 13,36	1,25	5,27 14,73		
08.3.09.05 Стальной анутовый профиль (профилированный настил) ЗТ												
				м	0							
				чел.-ч	29,9	1,15	37,9163395					
				чел.-ч	0,31	1,25	0,4272963					
			ЗТМ									
Итого по расценке												
			ФОТ					304,60		386,95		
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	50	0,63	55,7			341,20		
			33.2004							193,46		
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			221,87		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.9									
Всего по позиции												
55	62	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2		22,26	57,10			802,28		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=0,212*100*1,05												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
55.1	63	ФССЦ- 08.3.05.01- 0034	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2		22,995	55,25			1 270,47		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=0,219*100*1,05												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
55.2	64	ФССЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2		67,17	45,82			3 077,73		
(Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
56	65	ФССЦ- 08.1.02.03- 0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием угловой наружный 100х100	м		44,4	64,47			2 862,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
57	66	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м			31,82	14,76			469,66	
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
58	67	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,604					
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					44,73	1,15		31,07	
			2 ЭМ					0,97	1,25		0,73	
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25		0,20	
			4 М					0,18			0,11	
			14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0062212					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,22989					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0151					
			Итого по расценке					45,88			31,91	
			ФОТ								31,27	
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15				20,69	
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075				13,16	
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
59.1	68	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг			0,006221	21,77			65,76	
(Отделочные работы)												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60.1	69	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2			0,865					
Объем=0,262*0,604												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ					695,60	1,15		692,75		
		2 ЭМ					92,77	1,25		100,42		
		3 В.Ч. ОТМ					53,22	1,25		57,61		
		4 М					1 130,40			978,93		
		ЗТ		Чел.-ч	74	1,15	73,6966					
		ЗТМ		Чел.-ч	5,54	1,25	5,99705					
		Итого по расценке					1 918,77			1 772,10		
		ФОТ								750,36		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			496,36		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,765	42,075			315,71		
		Прил.1 п.15										
60.2	70	ФССЦ- 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-1,61942	517,91		2 584,17		
		Удален из поз. 60								-838,71		
(Отделочные работы)												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
60.3	71	ФССЦ- 04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75-М100 или аналог)	т			2,59	1 176,71		3 047,68		
(Отделочные работы)												
Объем=1,619*1,6												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
60.4	72	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			1,619					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								21,45		34,73		
2 ЭМ								8,55		13,84		
3 в т.ч. ОТм								6,94		11,24		
ЗТ				чел.-ч	2,75		4,45225					
ЗТм				чел.-ч	0,69		1,11711					
Итого по расценке								30,00		48,57		
ФОТ										45,97		
МДС81- НР Изготовление в постройках условиях				%	66	0,7	46,2			21,24		
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)												
СП Изготовление в постройках условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)				%	0	0,9	0					
Всего по позиции												
61	73	ФЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м			0,121			69,81		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
1 ОТ								502,59	1,15	69,94		
2 ЭМ								8,89	1,25	1,34		
3 в т.ч. ОТм								1,30	1,25	0,20		
4 М								229,50		27,77		
18.1.02.01 Задвижки				шт	0							
23.1.02.07 Крепления				кз	0							
24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)				м	99,8		12,0758					
24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам				шт	0							
ЗТ				чел.-ч	54,1	1,15	7,528015					
ЗТм				чел.-ч	0,1	1,25	0,015125					
Итого по расценке								740,98		99,05		
ФОТ										70,14		
МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние				%	128	0,63	80,64			56,56		
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	83	0,765	63,495			44,54		
Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
62	74	ФССЦ- 24.3.01.04- 0029	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	м		12,076		42,76		200,15		516,37
62.1	75	ФССЦ- 24.3.05.08- 0202	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт		2		7,10		14,20		
(Сантехнические работы (ремонтно-строительные)) Отказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
62.2	76	ФССЦ- 24.3.05.08- 0204	Отвод полипропиленовый 90°, для систем водоотведения диаметр 160 мм	шт		2		7,81		15,62		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
84	77	ФССЦ- 24.3.05.07- 0223	Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 160x110 мм	шт		1		243,30		243,30		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
62.4	78	ФССЦ- 24.3.05.07- 0431	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт		1		13,78		13,78		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
63	79	ФССЦ- 14.5.01.07- 0132	Герметик силиконовый: Universal Больи, бежевый, бесцветный	л		1,2		70,42		84,50		
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	80	Счет-фактура № Т-239 от 08 июня 2021 г.	Кровельная проходка	шт			3	1 428,00		508,19	8,43	4 284
65	81	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))										
	01	ФЕР26-01-017-01	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полиизопилена	10 м			1,06					
			трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами									
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
		09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		81/пр п.8.7.1										
		1 ОТ						21,82	1,15			26,60
		2 ЭМ						17,27	1,25			22,88
		3 в т.ч. ОТм						2,90	1,25			3,84
		4 М						89,78				95,17
		12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиизопилена	м	11		11,66					
		14.3.02.06-	Краска на водной основе со специальными	л	0							
		0001	добавками, для защиты теплоизоляционных материалов									
		ЗТ		чел.-ч	2,2	1,15	2,6818					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,25	0,33125					
		Итого по расценке						128,87				144,65
		ФОТ										30,44
		МДС81-	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63					19,18
		33.2004										
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП-	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55					16,30
		5538/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
65.1	82	ФССЦ-	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина	кг			-0,03498	60,23		180,13		
		10.1.02.02-	0,5 мм									-2,11
		0101										
		Удален из										
		поз. 65										
		(Теплоизоляционные работы)										
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
		09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		81/пр п.8.7.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65.2	83	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,15158	65,58		-9,94		
		Удален из поз. 65	(Теплоизоляционные работы)									
		Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
65.3	84	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,0212	200,58		-4,25		
		Удален из поз. 65	(Теплоизоляционные работы)									
		Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
66	85	ФССЦ-12.2.07.05-0095	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 160 мм, толщина 20 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=(11,66) / 100	100 м			0,117	5 301,01		620,22		
		Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
67	86	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м			0,522					
		Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						29,25	1,15	17,56		
		2 ЭМ						11,86	1,25	7,74		
		3 в т.ч. ОТм						1,54	1,25	1,00		
		4 М						1 007,15		525,73		
		ЗТ		чел.-ч	3,49	1,15	2,095047					
		ЗТм		чел.-ч	0,12	1,25	0,0783					
		Итого по расценке						1 049,26		551,03		
		ФОТ								18,56		
		МДС81-НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			13,80		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			8,94		
Всего по позиции												
57.2	87	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Удален из поз. 67	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	м3			-0,6264	832,70		-521,60		
68	88	ФССЦ-11.1.03.05-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	м3			1,005	1 430,00		1 437,15		
69	89	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			23,5862					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						15,18	1,15	411,74		
		2 ЭМ						5,88	1,25	173,36		
		14.2.02.11 Составы огнезащитные		т	0,0165		0,4363447					
		ЗТ		чел.-ч	1,78	1,15	48,2809514					
Итого по расценке												
		ФОТ						21,06		585,10		
		МДС-81-НР Теплоизоляционные работы 33.2004		%	100	0,63	63			411,74		
		Прил.4 п.20		%	70	0,765	53,55			259,40		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы	%						220,49		
Всего по позиции												
70	90	ФССЦ-14.2.02.11-0011	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины	кг			436,345	48,60		21 206,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Теплоизоляционные работы) Объем=0,436345*1000									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
Ремонт штукатурки фасада после демонтажа кобылок												
71	91	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,019					
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					44,73	1,15	0,98		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,02		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,01		
			4 М					0,18		0,00		
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0001957					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,1016025					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,000475					
			Итого по расценке					45,88		1,00		
			ФОТ							0,99		
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,63	66,15			0,65		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,765	42,075			0,42		
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
72	92	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,001	18 390,16		2,07		
			(Отделочные работы) Объем=0,019*100*0,35/1000							18,39		
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
73	93	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,019					
			1 ОТ					1 520,76		26,89		

ИД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЗМ 4 М						1,21		0,02		
		999-9900 Строительный мусор		т	4,81		0,09139	1 140,25		21,66		
		ЗТ		чел.-ч	174		3,306					
		Итого по расценке						2 662,22		50,57		
		ФОТ								28,89		
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)		%	79	0,7	55,3			15,98		
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)		%	50	0,9	45			13,00		
		Прил.2 п.11										
Всего по позиции												
73.1	94	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111 Удален из поз. 73	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,0418	517,91		79,55		
73.2	95	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100) (Отделочные работы) Объем=0,019*100*34/1000 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 * расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1	т		0,065	1 176,71		76,49			
73.3	96	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=0,065/1,613 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке	м3		0,04		21,45 8,55 6,94		0,86 0,34 0,28		
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях 33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		%	66	0,7	46,2	30,00		1,20 1,14 0,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0	0,9	0					
Всего по позиции												
74	97	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2			1,141			1,73		
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Деревянные конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП-СП Деревянные конструкции												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
74.1	98	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-1,20946	1 784,00		8 244,27		
Удален из поз. 74												
(Деревянные конструкции)												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
Всего по позиции												
74.2	99	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-1,04972	1 320,00		-1 385,63		
Удален из поз. 74												
(Деревянные конструкции)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
74.3	100	ФССЦ-11.1.03.06-0098 Удален из поз. 74	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,66178	1 492,01		-987,38		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
74.4	101	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,646208	1 601,00		1 034,58		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
74.5	102	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			3,13837	1 375,00		4 315,26		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
75	103	ФЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов	100 м2			1,141					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
1 ОТ 593,18 1,15 778,34 2 ЗМ 7,54 1,25 10,75 3 в т ч. ОТМ 1,42 1,25 2,03 4 М 442,63 505,04 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные 0,0340018 готовые к применению ЗТ ЗТМ Итого по расценке 1 043,35												
ФОТ 1 294,13 МДС81-НР Отделочные работы 780,37 33.2004 516,21 Прил.4 п.15												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							16 391,97		
			Оплата труда машинистов							1 010,53		
			Материалы							346 597,78		
			Строительные работы							450 939,98		3 801 424
1			В том числе:							450 221,16	8,43	3 795 364
			оплата труда							38 818,92		
			эксплуатация машин и механизмов							15 739,41		
			материалы							346 597,78		
			накладные расходы							28 183,24		
			сметная прибыль							20 881,81		
1			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							636,18	8,43	5 363
1			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							82,64	8,43	697
			В том числе:									
			оплата труда							41,11		
			эксплуатация машин и механизмов							16,38		
			накладные расходы							25,15		
			Итого ФОТ (справочно)							39 870,56		
			Итого накладные расходы (справочно)							28 208,39		
			Итого сметная прибыль (справочно)							20 881,81		
			Компенсация НДС при использовании УСН (к СМР метод 2 2020) (БМ МАТ+(БМ ЭМ-БМ.ЗПМ)*БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ*0,2*ЕСП(БИМ;8,43;1)							73 992,67		623 758
			Итого							524 932,65		4 425 182
			ВСЕГО по акту							524 932,65		4 425 182,18
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							45 021,24		379 529

Сдал: Директор ООО "Эверест" _____ К. В. Симонов

Принял И.П. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" Д.С. Бодров

Старшая по дому _____

Представитель администрации по
подписи отказавшейся.

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ

Расценки

соответствуют

смете _____ О.И. Дмитриева