

Инвестор		форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Зверест»	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 9	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 9		
	(наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	№33/ЭА19а-2021
		дата	16.03.2021
		Вид операции	
		Номер документа	1
		Дата составления	06.09.2021
		Отчетный период с по	29.03.2021 06.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши
Основание: Договор о проведении капитального ремонта №33/ЭА19а-2021
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3274,39 (388,42) тыс.руб.
Средства на оплату труда 0,00 (29,46) тыс.руб.
Сметная трудоемкость 3290,89 чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы 33.2004 Прил.5 п.19		%	78	0,7	54,6			184,02		
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы 5538/06 Прил.2 п.19		%	50	0,9	45			151,66		
Всего по позиции												
3	3	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т			0,319	1 176,71		4 911,36		
4	4	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,198					
		1 ОТ						21,45		4,25		
		2 ЭМ						8,55		1,69		
		3 в т.ч. ОТм						6,94		1,37		
		ЗТ		чел.-ч	2,75		0,5445					
		ЗТм		чел.-ч	0,69		0,13662					
		Итого по расценке						30,00		5,94		
		ФОТ								5,62		
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях 33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		%	66	0,7	46,2			2,60		
		СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		%	0	0,9	0					
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Инвентарные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Всего по позиции												
8,54												
10 117,50												
3 064,71												
4 410,11												
139,85												
2 642,68												
14 406,93												
14 398,39												
3 060,46												
4 408,42												
138,48												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы накладные расходы сметная прибыль							2 642,68 2 383,68 1 903,15		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе:							8,54		
			оплата труда							4,25		
			эксплуатация машин и механизмов							1,69		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,37		
			накладные расходы							2,60		
			Итого ФОТ (справочно)							3 204,56		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 386,28		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 903,15		
			Итого по разделу 1 Инвентарные леса							14 406,93		
Раздел 2. Строительные работы												
5	5	04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			6,4552					
		1 ОТ						124,02		800,57		
		2 ЭМ		т	2,18		14,072336	30,64		197,79		
		999-9900 Строительный мусор										
		ЗТ		чел.-ч	15,9		102,63768					
		Итого по расценке						154,66		998,36		
		ФОТ								800,57		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил. 4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			554,80		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			428,71		
		Всего по позиции								1 981,87		
6	6	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			6,4552					
		1 ОТ						120,37		777,01		
		2 ЭМ						39,74		256,53		
		3 в т.ч. ОТм						6,21		40,09		
		999-9900 Строительный мусор		т	1,4		9,03728					
		ЗТ		чел.-ч	15,16		97,860832					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,46		2,969392	160,11		1 033,54		
		ФОТ								817,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- 33.2004	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			474,74		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- 5536/06	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			478,00		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
7	7	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций	100 м			1,7807			1 986,28		
			крыш: смена стропильных ног из брусьев									
		1 ОТ						1 280,27		2 279,78		
		2 ЭМ						23,04		41,03		
		3 в т.ч. ОТм						3,71		6,61		
		4 М						368,40		656,01		
		11.1.03.01	Бруски обрезные	м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	150,09		267,265263					
		ЗТм		чел.-ч	0,32		0,569824					
		Итого по расценке					1 671,71			2 976,82		
		ФОТ								2 286,39		
		МДС81- 33.2004	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			1 328,39		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- 5536/06	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			1 337,54		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
8	8	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3			4,146	2 156,00		8 938,78		
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
9	9	ФЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций	100 м			5,7003					
			крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон									
		1 ОТ						340,09		1 938,62		
		2 ЭМ						24,09		137,32		
		3 в т.ч. ОТм						4,06		23,14		
		4 М						263,52		1 502,14		
		11.1.03.06	Доски обрезные	м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	39,87		227,270961					
		ЗТм		чел.-ч	0,35		1,995105					
		Итого по расценке					627,70			3 578,08		
		ФОТ								1 961,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- 33.2004	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			1 139,78		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- 5536/06	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			1 147,63		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
10	10	ФСЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			5,622	1 320,00		7 421,04		
11	11	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м			0,46					
		1 ОТ		м	0,08			1 366,59		628,63		
		2 ЭМ		м3	0			44,48		20,46		
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	160,21			7,31		3,36		
		4 М		чел.-ч	0,63			323,93		149,01		
		01.2.03.03 Мастика					0,0368					
		11.1.02.04 Лесоматериалы круглые					73,6966					
		ЗТ					0,2898					
		ЗТм										
		Итого по расценке						1 735,00		798,10		
		ФОТ								631,99		
		МДС81- 33.2004	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			367,19		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- 5536/06	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			369,71		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
12	12	ФСЦ- 01.2.03.03- 0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг			36,8	13,91		511,89		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,0368*1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,46*100*0,15*0,15*1,1	м3			1,139	2 155,00		2 455,68		
14	14	ФЕРр58-5-3	прим. Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена лежней, стоек, прогонов	100 м			0,757					
		1 ОТ						1 280,27		969,16		
		2 ЗМ						23,04		17,44		
		3 в т.ч. ОТм						3,71		2,81		
		4 М						368,40		278,88		
		11.1.03.01	Бруски обрезные	м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	150,09		113,61813					
		ЗТм		чел.-ч	0,32		0,24224					
		Итого по расценке					1 671,71			1 265,48		
		ФОТ								971,97		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			564,71		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			568,60		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=((0,757*100)*0,15*0,15)*1,1	м3			1,874	2 155,00		2 398,79		
16	16	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Объем=2 / 100	100 шт			0,02					
		1 ОТ						2 455,84		49,12		
		2 ЗМ						10,37		0,21		
		999-9900	Строительный мусор	м	5,6		0,112					
		ЗТ		чел.-ч	309,3		6,186					
		Итого по расценке					2 466,21			49,33		
		ФОТ								49,12		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			28,54		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			28,74		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции										106,61		
Устройство слуховых окон												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	17	ФЕР10-01-003-	Устройство слуховых окон	шт								
		01					2					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 08.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					51,86	1,15	119,28		
			2 ЭМ					19,92	1,25	49,80		
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25	6,93		
			4 М					224,49		33,54		
		01.7.04.08	Скобяные изделия	компл	0							
		11.2.07.11	Створки оконные	м2	0							
		ЗТ		чел.-ч	6,08	1,15	13,984					
		ЗТМ		чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
		Итого по расценке					88,55			202,62		
		ФОТ								126,21		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			93,82		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			60,83		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								357,27		
21	18	ФССЦ- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3				0,208	1 601,00		333,01		
		0078	(Деревянные конструкции)									
22	19	ФССЦ- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3				0,0341	1 250,00		42,63		
		0075	(Деревянные конструкции)									
23	20	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3				0,253	1 430,00		361,79		
		0090	(Деревянные конструкции)									
24	21	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3				0,012	1 492,01		17,90		
		0098	(Деревянные конструкции)									
25	22	Счет-фактура Глуховое окно ПВХ жалюзийное	шт.				2	11 275,00	1,0404	2 783,04	8,43	23 461
		10 17 мая 2021г.										
(Деревянные конструкции) Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	23	ФЕР10-01-044-12	прим. Обивка слуховых окон листом гладким с покрытием полиэстер	100 м2			0,238					
			Объем=(17,4+6,4) / 100									
			Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1									
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					851,88	1,15	178,42		
			2 ЭМ					15,31	1,25	4,55		
			3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25	0,66		
			4 М							2,42		
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	21,838523					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,05355					
			Итого по расценке				677,36			185,39		
			ФОТ							179,08		
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			133,13		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			86,31		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции							404,83		
29	24	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			17,4	50,85		881,31		
			(Деревянные конструкции)									
30	25	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			6,4	45,82		293,25		
			(Деревянные конструкции)									
31	26	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (Установка деревянных лестниц возле слуховых окон)	м3			0,066					
			Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1									
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					188,55	1,15	14,31		
			2 ЭМ					23,66	1,25	1,95		
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25	0,34		
			4 М							144,64		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	1,70775					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,0297					
			Итого по расценке				2 403,75			160,90		
			ФОТ							14,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12.1.03.02	Металлочерепица									
		3Т		м2	126		813,3552					
				чел.-ч	173,87	1,4375	1613,40058					
							45					
		3Тм		чел.-ч	3,21	1,5625	32,3768525					
		Итого по расценке			13 139,40					91 631,60		
		ФОТ								15 573,77		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			11 773,77		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			7 744,06		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								111 149,43		
33	32	ФССЦ- 12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			813,355	70,60		57 341,53		
		(Кровли)										
34	33	ФССЦ- 01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			207,8	25,00		5 195,00		
		(Деревянные конструкции)										
35	34	ФССЦ- 08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			78,36	164,28		12 872,98		
		(Деревянные конструкции)										
36	35	ФССЦ- 08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшатам . галстуки от вентшхт	м2			74,97	45,82		3 435,13		
		(Деревянные конструкции)										
37	36	Счет-фактура Т-168 17 мая 2021г	Снегозадержатель трубчатый L=3000мм, 2516	шт			46,53	2 466,67	1,0404	14 165,01	8,43	119 411
		(Деревянные конструкции)										
		Цена=2960/1,2										
		Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх.										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.										
		вент.шххты деревянные										
38	37	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,099					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		81/пр п.8.7.1										
			1 ОТ					188,55	1,15		21,47	
			2 ЭМ					23,66	1,25		2,93	
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25		0,52	
			4 М					2 191,54			18,16	
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	2,561625					
			ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,04455					
			Итого по расценке					395,62			42,56	
			ФОТ								21,99	
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34				16,35	
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195				10,60	
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
39	38	ФССЦ- 11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3		0,109		1 250,00			136,25	
			(Кровли)									
			Объем=0,099*1,1									
42	39	ФЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	м3		0,334						
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					192,78	1,15		74,05	
			2 ЭМ					71,14	1,25		29,70	
			3 в т.ч. ОТМ					8,00	1,25		3,34	
			4 М					325,66			108,77	
			ЗТ	м3	0,97		0,32398					
			ЗТМ	чел.-ч	20,04	1,15	7,697364					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,69	1,25	0,288075					
			ФОТ					589,58			212,52	
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63				77,39	
			33.2004								48,76	
			Прил.4 п.20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			41,44		
			5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20									
Всего по позиции												
42.1	40	ФССЦ-01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60	т			-0,04008	1 596,00		302,72		
		Удален из поз. 42								-63,97		
Теплоизоляционные работы)												
43	41	ФССЦ-12.2.05.11-0023	Плиты или маты теплоизоляционные	м3			0,32398	542,40		175,73		
Теплоизоляционные работы)												
44	42	ФЕР10-06-038-01	Облицовка стен по одинарному каркасу гипсоволокнистыми листами в один слой	100 м2			0,097					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						653,04	1,15	72,85		
		2 ЭМ						75,83	1,25	9,19		
		3 в т.ч. ОТМ						8,60	1,25	1,04		
		4 М						6 029,62		313,67		
		ЗТ			72	1,15	8,0316					
		ЗТМ			0,68	1,25	0,08245					
Итого по расценке												
		ФОТ						3 962,60		395,71		
		МДС81-НР Деревянные конструкции			118	0,63	74,34			73,89		
		33.2004								54,93		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции			63	0,765	48,195			35,61		
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
486,25												
Вентшахты												
45	43	ФЕР08-02-001-01	Кладка кирпичных вент. шахт	м3			7,34					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						37,73	1,15	318,48		
		2 ЭМ						34,56	1,25	317,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			З в т.ч. ОТМ									
			4 М					5,40	1,25	49,55		
			04.3.01.12 Растворы цементно-известковые	м3	0,24		1,7616	1,60		11,74		
			06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38		2,7892					
			ЗТ	чел.-ч	4,54	1,15	38,3214					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	3,67					
			Итого по расценке				73,89			647,31		
			ФОТ							368,03		
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			282,87		
			33.2004									
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			225,23		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.8									
			Всего по позиции							1 155,41		
46	44	ФССЦ- 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			1,762	519,80		915,89		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
47	45	ФССЦ- 06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			2,789	2 027,00		5 653,30		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
48	46	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения	шт			4					
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			09.02.2017 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ	кг	0			26,93	1,15	123,88		
			2 ЭМ	шт	1			7,11	1,25	35,55		
			З в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	2,45		
			4 М					8,49		33,96		
			19.1.01.11 Крепления									
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		4					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	13,984					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,2					
			Итого по расценке					42,53		193,39		
			ФОТ							126,33		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64			101,87		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			80,21		
Всего по позиции												
49	47	Счет-фактура Т-168 17 мая 2021г	Зонт вентиляционный с полимерным покрытием, с креплениями 1950х800мм	шт		2	19 625,00	1,0404	8,43	4 844,13		40 836
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=23550/1,2 Транспортные затраты MAT=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.												
50	48	Счет-фактура Т-168 17 мая 2021г	Зонт вентиляционный с полимерным покрытием, с креплениями 2400х480мм	шт		1	17 625,00	1,0404	8,43	2 175,21		18 337
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=21150/1,2 Транспортные затраты MAT=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.												
51	49	ФССЦ- 19.2.02.02- 0030	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 640х500 мм	шт		1	321,30			321,30		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=21150/1,2 Транспортные затраты MAT=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.												
52	50	ФЕР15-02-041- 03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,192					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ				393,32	1,15		86,85		
			2 ЭМ				1,51	1,25		0,36		
			3 в т.ч. ОТМ				0,59	1,25		0,14		
			4 М				3 289,46			631,58		
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	10,181088					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,0096					
Итого по расценке												
			ФОТ				3 684,29			718,79		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			86,99		
			33.2004							57,54		
Прил.4 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы								
				%	55	0,765	42,075			36,60		
Всего по позиции												
53	51	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Прим. Облицовка вентшахт: стальным профилированным листом [снаражи] и стально листовой оцинкованной 0,5 мм(внутри))	100 м2			0,192					
Объем=19,2 / 100												
Приказ от 09.02.2017 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					264,91	1,15	58,49		
			2 ЭМ					26,33	1,25	6,32		
			3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	0,92		
			4 М					13,36		2,57		
		08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0							
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	6,60192					
		ЗТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,0744					
		Итого по расценке					304,60			67,38		
		ФОТ								59,41		
		МДС81-НР	Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			33,69		
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			38,63		
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции												
54	52	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			20,16	57,10		1 151,14		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
55	53	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием угловой наружный 100х100 мм	м			18,8	64,47		1 212,04		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
56	54	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м			18,1	14,76		267,16		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	55	ФЕР10-01-022-06	Подшивка вентилятов: сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2			0,104					
Объем=10,4 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1												
		1 ОТ						203,43	1,15	24,33		
		2 ЭМ						7,23	1,25	0,94		
		3 в т.ч. ОТм						1,28	1,25	0,17		
		4 М						4 743,53		493,33		
		ЗТ		чел.-ч	24,9	1,15	2,97804					
		ЗТм		чел.-ч	0,11	1,25	0,0143					
		Итого по расценке					4 954,19			516,60		
		ФОТ								24,50		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			18,21		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			11,81		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции										548,62		
57	56	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,3905					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/нр п.8.7.1												
		1 ОТ						44,73	1,15	20,09		
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,47		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,13		
		4 М						0,18		0,07		
		14.3.01.03 Грунтовка		м	0,0103		0,0040222					
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	2,0881988					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0097625					
		Итого по расценке					45,88			20,63		
		ФОТ								20,22		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			13,38		
		Прил.4 п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,765	42,075			8,51		
Всего по позиции												
58	57	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт"	т		0,014	18 390,16			257,46		
(Отделочные работы) Объем=0,3905*100*0,35/1000												
59.1	58	ФЕР15-02-001- 01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,3905						
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ		чел.-ч	61,1	1,15	27,4384825					
		2 ЭМ					587,78	1,15		263,96		
		3 в т.ч. ОТМ					45,09	1,25		22,01		
		4 М					21,38	1,25		10,44		
		ЗТ					979,70			0,33		
		ЗТМ		чел.-ч	2,4	1,25	1,1715					
Итого по расценке												
		ФОТ					633,72			286,30		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,53	66,15			274,40		
		Прил.4 п.15								181,52		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,765	42,075			115,45		
Всего по позиции												
60	59	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т		1,328	1 176,71			1 562,67		
(Отделочные работы) Объем=0,3905*100*34/1000												
61	60	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=1,328/1,613	м3		0,823						
		1 ОТ					21,45			17,65		
		2 ЭМ					8,55			7,04		
		3 в т.ч. ОТМ					6,94			5,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	2,75		2,26325					
				чел.-ч	0,69		0,56787					
Итого по расценке								30,00		24,69		
ФОТ										23,36		
МДС81- НР Изготовление в построечных условиях				%	66	0,7	46,2			10,79		
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)												
СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)				%	0	0,9	0					
Всего по позиции										35,48		
62	61	ФЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м			0,116					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ		шт	0			502,59	1,15	57,05		
		2 ЭМ		кг	0			8,89	1,25	1,29		
		3 в т.ч. ОТМ		м	99,8		11,5768	1,30	1,25	0,19		
		4 М						229,50		26,62		
		18.1.02.01 Задвижки										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)										
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам		шт	0							
		ЗТ		чел.-ч	54,1	1,15	7,21694					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	1,25	0,0145					
Итого по расценке								740,98		94,96		
ФОТ										67,24		
МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	128	0,63	80,64			54,22		
Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)				%	83	0,765	63,495			42,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
63	62	ФССЦ-24.3.01.04-0031	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 160x4.0x3000 мм	шт			3,87	113,27		191,87		
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Объем=11,6/3												
63.1	63	ФССЦ-24.3.05.08-0505	Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм	шт			2	169,44		338,88		
63.2	64	ФССЦ-24.3.05.15-0199	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт			3	52,96		158,88		
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
64	65	ФССЦ-14.5.01.07-0132	Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный	л			1,2	70,42		84,50		
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
65	66	Счет-фактура Т-168 17 мая 2021г	Кровельная проходка	шт			3	1 400,00	1,0404	518,39	8,43	4 370
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Цена=1680/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
66	67	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизопрена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			0,98					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						21,82	1,15		24,59	
		2 ЗМ						17,27	1,25		21,16	
		3 в т.ч. ОТм						2,90	1,25		3,55	
		4 М						89,78			72,91	
		12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизопрена	м			11	10,78					
		14.3.02.06-0001 Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л			0						
		3Т	чел.-ч			2,2	1,15					
		3Тм	чел.-ч			0,25	1,25					
		Итого по расценке ФОТ						113,49			118,66	
											28,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прил.4 п.20 Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	%	100	0,63	63			17,73		
67	68	ФССЦ- 12.2.07.05- 0095	Трубки теплоизоляционные из пенополистилена, диаметр 160 мм, толщина 20 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=(10,78) / 100	100 м			0,108	5 301,01		151,46		
68	69	ФЕР10-01-023- 01	Укладка ходовых досок	100 м			0,695					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					29,25	1,15	23,38		
			2 ЭМ					11,86	1,25	10,30		
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,25	1,34		
			4 М					1 007,15		5,50		
			ЗТ	чел.-ч	3,49	1,15	2,7893825					
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,10425					
			Итого по расценке					49,02		39,18		
			ФОТ							24,72		
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10 Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	118	0,63	74,34			18,38		
				%	63	0,765	48,195			11,91		
69	70	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	м3			1,186	1 430,00		69,47		
70	71	ФЕР26-02-018- 02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251	100 м2			17,6249					
Объем=((645,52*2*1,03+(31,05*2*2)*7,2)) / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					15,18	1,15	307,88		
			2 ЭМ					5,88	1,25	129,54		
			14.2.02.11 Составы огнезащитные	т	0,0185		0,3260607					
			ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	36,0781703					
			Итого по расценке				21,06			437,22		
			ФОТ							307,68		
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			193,84		
			33.2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			164,76		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
			Всего по позиции							795,82		
71	72	ФССЦ-	Состав огнебиозащитный пропиточный для	л			326,061	35,54		11 588,21		
		14.2.02.11-	древесины (готовый раствор)									
		0005	(Теплоизоляционные работы)									
			Объем=0,326061*1000									
			Ремонт штукатурки фасада после демонтажа кобылок									
72	73	ФЕР15-04-006-	Покрытия поверхностей грунтовой	100 м2			0,023					
		03	глубокого проникновения: за 1 раз стен									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					44,73	1,15	1,18		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,03		
			3 в т ч, ОТм					0,26	1,25	0,01		
			4 М					0,18		0,00		
			14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0002369					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,1229925					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,000575					
			Итого по расценке				45,88			1,21		
			ФОТ							1,19		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			0,79		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,765	42,075			0,50		
Всего по позиции												
73	74	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т		0,001	18 390,16			2,50		
(Отделочные работы) Объем=0,023*100*0,35/1000												
74	75	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и песов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,023						
		1 ОТ					1 520,76			34,98		
		2 ЭМ					1,21			0,03		
		4 М					1 140,25			0,02		
		999-9900	Строительный мусор	м	4,81	0,11063						
		ЗТ		чел.-ч	174	4,002						
		Итого по расценке					1 522,82			35,03		
		ФОТ								34,98		
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)		%	79	0,7	55,3			19,34		
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)		%	50	0,9	45			15,74		
		Прил 2 п.11										
Всего по позиции												
75	76	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т		0,078	1 176,71			70,11		
(Отделочные работы) Объем=0,023*100*34/1000												
76	77	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3		0,048						
		1 ОТ					21,45			1,03		
		2 ЭМ					8,55			0,41		
		3 в т.ч. ОТм					6,94			0,33		
		ЗТ		чел.-ч	2,75	0,132						
		ЗТм		чел.-ч	0,69	0,03312						
		Итого по расценке					30,00			1,44		
		ФОТ								1,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81-НР Изготовление в построечных условиях									
		33.2004 п.4.10	материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	66	0,7	46,2			0,63		
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0	0,9	0					
77	78	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2			0,904			2,07		
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					1 219,79	1,15	1 268,09		
			2 ЭМ					59,14	1,25	66,83		
			3 в т.ч. ОТм					10,44	1,25	11,80		
			4 М					4 013,93		3 628,59		
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	148,6628					
			ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	1,017					
			Итого по расценке					5 292,86		4 963,51		
			ФОТ							1 279,89		
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			951,47		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			616,84		
		Прил.1 п.10										
77.1	79	ФССЦ-11.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,95824	1 784,00		-1 709,50		
		Удален из поз. 77										
			(Деревянные конструкции)									
77.2	80	ФССЦ-11.03.06-0084	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,83168	1 320,00		-1 097,82		
		Удален из поз. 77										
			(Деревянные конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77.3	81	ФССЦ-11.1.03.06-0098 Удален из поз. 77	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,52432	1 492,01		-782,29		
77.4	82	ФССЦ-11.1.03.01-0078	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,95	1 601,00		1 620,95		
77.5	83	ФССЦ-11.1.03.06-0086	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			2,486	1 375,00		3 418,25		
78	84	ФЕР15-04-025-02 по дереву: потолков	(Деревянные конструкции) Улучшенная окраска масляными составами	100 м2			0,904					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					593,18	1,15	616,67		
			2 ЗМ					7,54	1,25	8,52		
			3 в т.ч. ОТМ					1,42	1,25	1,60		
			4 М					442,63		400,14		
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0298		0,0269392					
		ЗТ		чел.-ч	65,4	1,15	67,98984					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12	1,25	0,1356					
		Итого по расценке						1 043,35		1 025,33		
		ФОТ								618,27		
		МДС81-НР	Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			408,99		
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			260,14		
		Прил.1 п.15										
79	85	ФССЦ-14.4.04.08-0002	Всего по позиции Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т			0,027	34 375,18		1 694,46		
			(Отделочные работы)							928,13		
80	86	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (прим. Устройство мостиков переходных)	100 м			0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
1 ОТ 3,61 2 ЭМ 52,27 1,15 3 в т.ч. ОТм 48,51 1,25 4 М 5,29 1,25 19,41 0,88												
07.2.07.13 Конструкции стальные перил ЗТ 0,018 3Тм 0,4071 чел.-ч 1,15 чел.-ч 1,25 0,03075												
Итого по расценке 102,60 7,16 ФОТ 4,01 МДС81- НР Кровли 3,03 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 1,99 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12												
Всего по позиции 12,18												
81	87	Счет-фактура	Мостик переходной	шт	2	9 916,67	1,0404	2 447,81	8,43	20 635		
Т-168 17 мая 2021г (Стены (ремонтно-строительные)) Цена=11900,00/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
82	88	ФЕР12-01-012- Ограждение кровель	100 м	0,812								
01 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
1 ОТ 48,81 2 ЭМ 52,27 1,15 3 в т.ч. ОТм 48,51 1,25 4 М 5,29 1,25 19,41 11,94												
07.2.07.13 Конструкции стальные перил ЗТ 0,2436 3Тм 5,50942 чел.-ч 1,15 чел.-ч 1,25 0,41615												
Итого по расценке 102,60 96,91 ФОТ 54,18 МДС81- НР Кровли 40,96 33.2004 Прил.4 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,765	49,725			26,94		
Всего по позиции												
83	89	Счет-фактура Т-168 17 мая 2021г	Кровельное ограждение BERGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, высотой 0,6м 3 м	шт		27,07	3 965,00	1,0404	13 246,62	8,43		111 669
(Стены (ремонтно-строительные)) Цена=4756/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
Итого по разделу 2 Строительные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
накладные расходы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Строительные работы												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
40 180,21												
Раздел 3. Вывоз мусора												
84	90	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		26,266	3,28		86,15			
Объем=14,072336+9,03728+1,727279+0,5842+0,73429+0,11063												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого							388 421,28		3 274 392
			ВСЕГО по акту							388 421,28		3 274 392,37
			в том числе:									338 719
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									

Сдал: Директор ООО "Эверест" К. В. Симонов

Принял И П. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" Д. С. Бодров

Старшая по дому Рыжова С.В. к.в.п. Бет

Рыжова СВ Рыжов Н.В

Расценки
соответствующей
смете О.И.Дмитриева

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДПИСАЮ

Анатолий А.В.