

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 17 (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 17 (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	№33/ЭА19а-2021
		дата	16.03.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	06.09.2021	с 29.03.2021 по 06.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши		
Основание: Договор о проведении капитального ремонта №33/ЭА19а-2021		
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	3220,38	(382,01) тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	(28,77) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		3214,78 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Инвентарные леса												
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			6,506					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						375,84	1,15	2 855,22		
		2 ЭМ						4,60	1,25	37,98		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	6,69		
		4 М						343,22		2 267,31		
		ЗТ			чел.-ч	43,5	1,15	330,46515				
		ЗТм			чел.-ч	0,07	1,25	0,578025				
		Итого по расценке						723,66		5 160,51		
		ФОТ						2 861,91		2 199,66		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004		%	122	0,63	76,86					
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04		%	80	0,755	61,2			1 751,49		
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
2	2	ФЕР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий			1,1			9 111,66		
		1 ОТ						186,58		205,24		
		2 ЭМ						3 973,13		4 370,44		
		3 в т.ч. ОТм						119,81		131,79		
		4 М						207,16		0,00		
		ЗТ			чел.-ч	20,8		22,86				
		ЗТм			чел.-ч	8,32		9,152				
		Итого по расценке						4 159,71		4 575,68		
		ФОТ								337,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- 33.2004 Прим.5 п.19 Письмо №АП- 5536/06 Прим.2 п.19	Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6		184,02		
				Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45		151,66		
Всего по позиции												
3	3	ФССП- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т		0,319		1 176,71		4 911,36		
4	4	ФЕР68-11.4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3		0,198						
		1 ОТ						21,45		4,25		
		2 ЭМ						8,55		1,69		
		3 в т.ч. ОТм						6,94		1,37		
		ЗТ		чел.-ч		2,75		0,5445				
		ЗТм		чел.-ч		0,69		0,13662				
		Итого по расценке						30,00		5,94		
		ФОТ								5,62		
		МДС81- 33.2004 п.4.10	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%		66	0,7	46,2		2,60		
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%		0	0,9	0				
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Инвентарные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
Всего по разделу 1 Инвентарные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									
			в том числе:									
			оплата труда							1 903,15		
			эксплуатация машин и механизмов							8,54		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			накладные расходы							4,25		
			Итого ФОТ (справочно)							1,69		
			Итого накладные расходы (справочно)							1,37		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2,60		
			Итого по разделу 1 Инвентарные леса							3 204,56		
										2 386,28		
										1 903,15		
										14 406,93		
Раздел 2. Строительные работы												
5	5	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			6,3549					
			1 ОТ					124,02		788,13		
			2 ЭМ					30,64		194,71		
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18		13,853682					
			ЗТ	чел.-ч	15,9		101,04291					
			Итого по расценке					154,86		982,84		
			ФОТ							788,13		
		МДС81- НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,63	69,3			546,17		
		33.2004	Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Письмо №АП- СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	70	0,765	53,55			422,04		
		5536/06 от 18.11.04	конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Прил.1 п.49	конструктивных элементов)									
Всего по позиции												
6	6	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			6,3549					
			1 ОТ					120,37		764,94		
			2 ЭМ					39,74		252,54		
			3 в т.ч. ОТм	м	1,4		8,89686	6,21		39,46		
		999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	15,16		96,340284					
			ЗТ	чел.-ч	0,46		2,923254					
			Итого по расценке					160,11		1 017,48		
			ФОТ							804,40		
		МДС81- НР	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			467,36		
		33.2004	Прил.5 п.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			470,57		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
Всего по позиции												
7	7	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли: смена стропильных ног из брусьев	100 м			1,8268			1 955,41		
			1 ОТ					1 280,27		2 338,80		
			2 ЭМ					23,04		42,09		
			3 в т.ч. ОТм					3,71		6,78		
			4 М					368,40		672,99		
		11.1.03.01	Бруски обрезные	м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	150,09		274,184412					
		ЗТм		чел.-ч	0,32		0,584576					
			Итого по расценке				1 671,71			3 053,88		
			ФОТ							2 345,58		
		МДС-81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			1 362,78		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			1 372,16		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
8	8	ФССЦ- 11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			3,014	2 166,00		5 788,82		
			Объем=2,74*1,1							6 498,18		
9	9	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м			0,6108					
			1 ОТ					1 366,59		834,71		
			2 ЭМ					44,48		27,17		
			3 в т.ч. ОТм					7,31		4,46		
			4 М					323,93		197,86		
		01.2.03.03	Мастика	м	0,08		0,048864					
		11.1.02.04	Лесоматериалы круглые	м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	160,21		97,856268					
		ЗТм		чел.-ч	0,63		0,384804					
			Итого по расценке				1 735,00			1 059,74		
			ФОТ							839,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8 Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	83	0,7	58,1			487,56		
				%	65	0,9	58,5			490,91		
Всего по позиции												
10	10	ФССЦ- 01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг	48,864		13,91			2 038,21		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,048864*1000								679,70		
11	11	ФССЦ- 11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	1,512		2 156,00			3 259,87		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,6108*100*0,15*0,15*1,1										
12	12	ФЕРр58-5-3	прим. Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена ложней, стоек, прогонов	100 м	0,8935							
		1 ОТ						1 280,27		1 143,92		
		2 ЭМ						23,04		20,59		
		3 в т.ч. ОТм						3,71		3,31		
		4 М						368,40		329,17		
		11.1.03.01 Бруски обрезные		м3	0							
		3Т		чел.-ч	150,09		134,105415					
		3Тм		чел.-ч	0,32		0,28592					
		Итого по расценке					1 671,71			1 493,68		
		ФОТ		%	83	0,7	58,1			1 147,23		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8 Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	65	0,9	58,5			671,13		
Всего по позиции												
										2 831,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			2,014	2 156,00		4 342,18		
14	14	ФЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: выправка деревянных стоек Ст2 и Ст3	шт			5					
		1 ОТ						11,90		59,50		
		2 ЭМ						18,61		93,05		
		3 в т.ч. ОТм						3,13		15,65		
		4 М						5,99		29,95		
		11.1.02.04 Лесоматериалы круглые		м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	1,42		7,1					
		ЗТм		чел.-ч	0,27		1,35					
		Итого по расценке						36,50		182,50		
		ФОТ								75,15		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			43,66		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			43,96		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
15	15	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,02			270,12		
		1 ОТ						2 455,84		49,12		
		2 ЭМ						10,37		0,21		
		999-9900 Строительный мусор		т	5,8		0,112					
		ЗТ		чел.-ч	309,3		6,186					
		Итого по расценке						2 466,21		49,33		
		ФОТ								49,12		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			28,54		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			28,74		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
16	16	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			0,143			106,61		
		1 ОТ						283,83		40,59		
		2 ЭМ						30,27		4,33		
		3 в т.ч. ОТм						5,81		0,83		
		4 М						131,62		18,82		
		06.1.01.05 Кирпич		1000 шт	0,402		0,057486					
		999-9900 Строительный мусор		т	0,23		0,03289					
		ЗТ		чел.-ч	35,39		5,06077					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.1	21	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Удален из поз. 19	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,6576	1 601,00		-1 052,82		
19.2	22	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Удален из поз. 19	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,2466	1 980,00		-488,27		
19.3	23	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Удален из поз. 19	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			-3,4113	1 572,00		-5 362,56		
20	24	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			2,971	2 156,00		6 405,48		
21	25	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылки+накладки) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			1,55	1 601,00		2 481,55		
Устройство слуховых окон												
22	26	ФЕР10-01-003-01 01	Устройство слуховых окон Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			2					
			1 ОТ					51,86	1,15	119,28		
			2 ЗМ					19,92	1,25	49,80		
			3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	6,93		
			4 М					224,49		448,98		
		01.7.04.08	Скобяные изделия	компл	0							
		11.2.07.11	Створки оконные	м2	0							
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	13,984					
			ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
			Итого по расценке					296,27		618,06		
			ФОТ							126,21		
		МДС81-НР	Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			93,82		
		33.2004										
			Прил.4 п.10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			60,83		
			Всего по позиции							772,71		
22.1	27	ФССЦ-11.1.02.05-0002 Удален из поз. 22	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0,12	459,91			-55,19		
22.2	28	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Удален из поз. 22	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,2	1 056,00			-211,20		
22.3	29	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Удален из поз. 22	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,12	1 242,20			-149,06		
23	30	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		0,208	1 601,00			333,01		
24	31	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		0,0341	1 250,00			42,63		
25	32	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		0,253	1 430,00			361,79		
26	33	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		0,012	1 492,01			17,90		
26.1	34	Счет-фактура №10 от 17 мая 2021г	Слуховое окно ПВХ жалюзийное (Деревянные конструкции)	шт.		2	11 275,00		1,0404	2 783,04	8,43	23 461
30	35	ФЕР10-01-044-12	прим. Обивка слуховых окон листом гладким с покрытием полиэстер	100 м2		0,238						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=(17,4+6,4)/100												
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Деревянные конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АГ-СП Деревянные конструкции												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
30.1	36	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Удален из поз. 30									
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм												
Т												
-0,17136												
11 200,00												
2 324,06												
-1 919,23												
(Деревянные конструкции)												
31	37	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			17,4	50,65		881,31		
(Деревянные конструкции)												
32	38	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			6,4	45,82		293,25		
(Деревянные конструкции)												
33	39	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (Установка деревянных лестниц возле слуховых окон)	м3			0,078					
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1												
При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
188,55												
1,15												
23,86												
1,25												
4,18												
1,25												
2 191,54												
170,94												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	22,5	1,15	2,01825					
				чел.-ч	0,36	1,25	0,0351					
			Итого по расценке					2 403,75				190,16
			ФОТ									17,32
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34					12,88
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195					8,35
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции									211,39
33.1	40	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082 Удален из поз. 33	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 5,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,07254	1 980,00				-143,63
33.2	41	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081 Удален из поз. 33	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,00078	832,70				-0,65
33.3	42	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094 Удален из поз. 33	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-5,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,00936	1 320,00				-12,36
33.4	43	ФССЦ- 11.1.03.06- 0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2- 3,75 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,086	1 247,00				107,24
			Устройство кровли из металлочерепицы									
34	44	ФЕР12-01-020- 01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Прил.3, Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. Табл.3, п.10.2 ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25	100 м2			6,3549					
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					1 634,38	1,4375			14 930,34
			2 ЭМ					605,45	1,5625			6 011,83
			3 в т.ч. ОТм					40,43	1,5625			401,45
			4 М					10 899,57				69 265,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0							
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126	800,7174						
		3Т		чел.-ч	173,87	1,4375	1588,33179					
		3Тм		чел.-ч	3,21	1,5625	31,8737953					
		Итого по расценке					13 138,40					
		ФОТ								90 207,85		
		МДС81-НР Кровли								15 331,79		
		33.2004		%	120	0,63	75,6			11 590,83		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли		%	65	0,765	49,725			7 623,73		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								109 422,41		
35	45	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			800,717	70,50		56 450,55		
36	46	ФССЦ-01.7.07.14-0056	(Кровли) Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			201,22	25,00		5 030,50		
37	47	ФССЦ-08.1.02.07-0034	(Деревянные конструкции) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Деревянные конструкции)	м2			79,1	164,28		12 994,55		
38	48	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшахтам, галстуки от вентшахт (Деревянные конструкции)	м2			68,73	45,82		3 149,21		
39	49	Счет-фактура №Т-168 от 17 мая 2021г.	Снегозадержатель трубчатый L=3000мм, 2516	шт			47	2 466,67	1,0404	14 308,07	8,43	120 617
			(Деревянные конструкции) Цена=2950/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.									
		Вентшахты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	50	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (прим. вент. шахт)	м3			5,43					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					37,73	1,15		235,60	
			2 ЭМ					34,56	1,25		234,58	
			3 в т.ч. ОТМ					5,40	1,25		36,65	
			4 М					1,60			8,69	
			04.3.01.12 Растворы цементно-известковые	м3	0,24		1,3032					
			06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38		2,0634					
			ЗТ	чел.-ч	4,54	1,15	28,35003					
			ЗТМ	чел.-ч	0,4	1,25	2,715					
			Итого по расценке				73,89				478,87	
			ФОТ								272,25	
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86				209,25	
			33.2004									
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2				166,62	
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.8									
			Всего по позиции								854,74	
41	51	ФССЦ- 04.3.01.09- М100 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м3	м3			1,303	519,80			077,30	
42	52	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	(Конструкции из кирпича и блоков) Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			2,063	2 027,00			4 181,70	
43	53	ФЕР20-02-010- 08	(Конструкции из кирпича и блоков) Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения	шт			4					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					26,93	1,15		123,88	
			2 ЭМ					7,11	1,25		35,55	
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,25		2,45	
			4 М					8,49			33,96	
			19.1.01.11 Крепления	кг	0							
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		4					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	13,984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,2					
			Итого по расценке					42,63				
			ФОТ							193,39		
			МДС81-НР Сантехнические работы - внутренние							126,33		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,							101,87		
			Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			кондиционирование воздуха)									
			Письмо №АП-СП Сантехнические работы - внутренние									
			5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)									
										80,21		
			Всего по позиции							375,47		
44	54	Счет-фактура	Зонт вентиляционный с полимерным	шт			2	19 625,00	1,0404	4 844,13	8,43	40 836
		№Т-168 от 17	покрытием, с креплениями 1950х800мм									
		мая 2021г.										
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Цена=23550/1,2									
			Транспортные затраты МАТ=1,02 к расч.									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расч.									
45	55	Счет-фактура	Зонт вентиляционный с полимерным	шт			1	17 625,00	1,0506	2 196,55	8,43	18 517
		№Т-168 от 17	покрытием, с креплениями 2400х480мм									
		мая 2021г.										
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Цена=21150/1,2									
			Транспортные затраты МАТ=1,03 к расч.									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расч.									
46	56	ФССП-	Зонты вентиляционных систем из	шт			1	321,30		321,30		
		19.2.02.02-	оцинкованной стали, прямоугольного									
		0030	сечения, размер 640х500 мм									
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
47	57	ФЕР15-02-041-	Устройство металлического каркаса из	100 м2								
		03	направляющих профилей под облицовку									
			различными материалами: стен									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					393,32	1,15	89,11		
			2 ЗМ					1,51	1,25	0,37		
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,15		
			4 М					3 289,46		648,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	61	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			17,96	14,76		265,09		
91	62	ФЕР10-01-022-06	Подшивка вентканалов: сталью кровельной оцинкованной по дереву Объем=(1,94+6,87) / 100 Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1	100 м2			0,0881					
			1 ОТ					203,43	1,15	20,61		
			2 ЭМ					7,23	1,25	0,80		
			3 в т.ч. ОТм					1,28	1,25	0,14		
			4 М					4 743,53		417,90		
			ЗТ	чел.-ч	24,9	1,15	2,5227435					
			ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,0121138					
			Итого по расценке					4 554,19		439,31		
			ФОТ							20,75		
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			15,43		
		33.2004 Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			10,00		
54	63	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,2962			464,74		
			Всего по позиции									
			Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1									
			1 ОТ					44,73	1,15	15,24		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,36		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,10		
			4 М					0,18		0,05		
		14.3.01.03 Групповка		м	0,0103		0,0030509					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,5839295					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,007405					
			Итого по расценке					45,88		15,65		
			ФОТ							15,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	68	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=1,007/1,613	м3			0,624					
		1 ОТ						21,45		13,38		
		2 ЭМ						8,55		5,34		
		3 в т.ч. ОТМ						6,94		4,33		
		ЗТ		чел.-ч	2,75		1,716					
		ЗТм		чел.-ч	0,69		0,43056					
		Итого по расценке						30,00		18,72		
		ФОТ								17,71		
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях		%	66	0,7	46,2			8,18		
		33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)										
		СП Изготовление в построечных условиях		%	0	0,9	0					
		материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)										
Всего по позиции										26,90		
59	69	ФЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м			0,115					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 81/np п.8.7.1												
		1 ОТ		шт	0			502,59	1,15	66,47		
		2 ЭМ		кг	0			8,89	1,25	1,28		
		3 в т.ч. ОТМ		м	99,8		11,477	1,30	1,25	0,19		
		4 М						229,50		26,39		
		18.1.02.01 Заделка										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)										
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам		шт	0							
		ЗТ		чел.-ч	54,1	1,15	7,154725					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	1,25	0,014375					
		Итого по расценке						740,98		94,14		
		ФОТ								66,66		
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние		%	128	0,63	80,64			53,75		
		33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			42,33		
Всего по позиции												
60	70	ФССЦ- 24.3.01.04- 0029	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	м		11,5	42,76			190,22		
62	71	Счет-фактура №Т-168 от 17 мал 2021г.	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Кровельная проходка	шт		3	1 400,00	1,0404		518,39	8,43	4 370
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Цена=1680/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
63	72	ФЕР26-01-017- 01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м		0,94						
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ					21,82	1,15		23,59		
		2 ЭМ					17,27	1,25		20,29		
		3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25		3,41		
		4 М					89,78			44,17		
		12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полистирола	м	11							
		14.3.02.06-	Краска на водной основе со специальными	л	0							
		0001	добавками, для защиты теплоизоляционных									
		материалов										
		ЗТ		чел.-ч	2,2	1,15	2,3782					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,25	0,29375					
		Итого по расценке					86,08			88,05		
		ФОТ								27,00		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,63	63			17,01		
		33.2004										
		Прил.4 п.20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.20	%	70	0,765	53,55			14,46		
Всего по позиции												
64	73	ФССЦ- 12.2.07.05- 0095	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 160 мм, толщина 20 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=(10,34) / 100	100 м			0,103	5 301,01		119,52		
65	74	ФЕР10-01-023- 01	Укладка ходовых досок	100 м			0,5265			546,00		
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					29,25	1,15	17,71		
			2 ЭМ					11,86	1,25	7,81		
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,25	1,01		
			4 М					1 007,15		4,16		
			ЗТ	чел.-ч	3,49	1,15	2,1131078					
			ЗТМ	чел.-ч	0,12	1,25	0,078975					
Итого по расценке												
			ФОТ					49,02		29,68		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10		%	118	0,63	74,34			18,72		
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.10		%	63	0,765	48,195			13,92		
Всего по позиции												
66	75	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Шпунтурные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,724*1,1	м3			0,796	1 430,00		52,62		
67	76	ФЕР26-02-018- 02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			17,4183			1 138,28		
Объем=((635,49*2*1,03+(31,05*2*2)*7,2)) / 100												

ГРАНД-Смета_версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						15,18	1,15	304,07		
		2 ЭМ						5,88	1,25	128,02		
		14.2.02.11 Составы огнезащитные	м	0,0185			0,3222386					
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,15	35,6552601					
Итого по расценке												
		ФОТ						21,06		432,09		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100		0,63	63			304,07		
		33.2004								191,56		
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70		0,765	53,55			162,83		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
68	77	ФССЦ- Состав огнебиозащитный пропиточный для	л				322,239	35,54		11 452,37		
		14.2.02.11- древесины (готовый раствор)										
		0005										
(Теплоизоляционные работы.)												
Объем=0,322239*1000												
Ремонт штукатурки фасада после демонтажа кобылок												
69	78	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовой	100 м2				0,023					
		03	глубокого проникновения: за 1 раз стен									
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						44,73	1,15	1,18		
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,03		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,01		
		4 М						0,18		0,00		
		14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103			0,0002369					
		ЗТ	чел.-ч	4,65		1,15	0,1229925					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		1,25	0,000575					
Итого по расценке												
		ФОТ						45,88		1,21		
		МДС81- НР Отделочные работы	%	105		0,63	66,15			1,19		
		33.2004								0,79		
		Прил.4 п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п. 15	%	55	0,765	42,075					0,50
Всего по позиции												
70	79	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,001	18 390,16				2,50 18,39
71	80	ФЕРрб1-10-1	(Отделочные работы) Объем=0,023*100*0,35/1000 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отделочных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 ОТ 2 ЭМ 4 М 999-9900 Строительный мусор ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,023					
				м чел.-ч	4,81 174	0,7 55,3	0,11063 4,002	1 520,76 1,21 1 140,25				34,98 0,03 0,02
				%	79	0,7		1 522,82				35,03 34,98 19,34
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные) Прил. 5 п. 11 Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные) Прил. 2 п. 11	%	50	0,9	45					15,74
Всего по позиции												
72	81	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100 или аналог)	т			0,078	1 176,71				70,11 91,78
Всего по позиции												
73	82	ФЕРрб9-11-4	(Отделочные работы) Объем=0,023*100*34/1000 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=0,078/1,613 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	м3			0,048					
				чел.-ч чел.-ч	2,75 0,69		0,132 0,03312	21,45 8,55 6,94				1,03 0,41 0,33
				%	50	0,9	45					1,44 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74.3	86	ФССЦ- 11.1.03.06- 0098 Удален из поз. 74	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,564456	1 492,01			-842,17	
74.4	87	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			1,04	1 601,00			1 665,04	
74.5	88	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			2,677	1 375,00			3 680,88	
75	89	ФЕР15-04-025- 02 по дереву: потолков	(Деревянные конструкции) Улучшенная окраска масляными составами	100 м2			0,973					
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
14.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению												
1 ОТ 593,18 1,15 663,74												
2 ЭМ 7,94 1,25 9,17												
3 в т.ч. ОТМ 1,42 1,25 1,73												
4 М 442,63 430,68												
ЗТ 73,17933												
ЗТМ 0,14595												
Итого по расценке 1 043,35												
ФОТ 1 103,59												
МДС81- НР Отделочные работы 66,15												
33.2004 665,47												
Прил.4 п.15 440,21												
Письмо №АП- СП Отделочные работы 42,075												
5536/06 от 18.11.04 280,00												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции 1 823,80												
76	90	ФССЦ- 14.04.08- 0002	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т			0,029	34 375,18			996,88	
(Отделочные работы)												
77	91	ФЕР12-01-012- 01	Ограждение кровель (прим. Устройство мостиков переходных)	100 м			0,06					
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						52,27	1,15	3,61		
		2 ЭМ						48,51	1,25	3,64		
		3 в т.ч. ОТм						5,29	1,25	0,40		
		4 М						19,41		1,16		
		07.07.13 Конструкции стальные перил										
		3Т		м	0,3		0,018					
		3Тм		чел.-ч	5,9	1,15	0,4071					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,41	1,25	0,03075	120,19		8,41		
		ФОТ								4,01		
		МДС81- НР Крыли		%	120	0,63	75,6			3,03		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Крыли		%	65	0,765	49,725			1,99		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								13,43		
77.1	92	ФСЭМ- Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч				8,10	1,25	-1,21		
		91.17.04-233										
		Удален из										
		поз. 77										
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
		09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		81/пр п.8.7.1										
77.2	93	ФССЦ- Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм		г				-0,00003	9 424,00	-0,28		
		01.7.11.07-										
		0054										
		Удален из										
		поз. 77										
78	94	С-чет-фактура Мостик переходной		шт				2	9 916,67	1,0404	2 447,81	8,43
		№Т-168 от 17										20 635
		мая 2021г.										
		(Кровли)										
		(Стены (ремонтно-строительные))										
		Цена=11900,00/1,2										
		Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх.										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.										
79	95	ФЕР12-01-012- Ограждение кровель		100 м				0,826				
		01										
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
		09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		81/пр п.8.7.1										
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
								52,27	1,15	49,65		
								48,51	1,25	50,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М					5,29	1,25	5,46		
			07.2.07.13 Конструкции стальные перил					19,41		16,03		
			ЗТ	м	0,3		0,2478					
			ЗТм	чел.-ч	5,9	1,15	5,80441					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,41	1,25	0,423325					
			ФОТ					120,19		115,77		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			55,11		
			33.2004							41,66		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			27,40		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
79.1	96	ФСЭМ-	Установки для сварки ручной дуговой	маш.-ч			-1,641675	8,10	1,25	184,83		
		91.17.04-233	(постоянного тока)							-16,62		
		Удален из										
		поз. 79										
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
81/пр п.8.7.1												
79.2	97	ФССЦ-	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т			-0,000413	9 424,00		-3,89		
		01.7.11.07-										
		0054										
		Удален из										
		поз. 79										
(Кровли)												
80	98	Счет-фактура	Кровельное ограждение BORGЕ для	шт			27,53	3 965,00	1,0404	13 471,65	8,43	113 566
		№Т-168 от 17	кровли из металлочерепицы, профнастила,									
		мая 2021г.	высотой 0,6м 3 м Цена:4 758									
(Стены (ремонтно-строительные))												
Цена=4758/1,2												
Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх												
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
вент.шахты деревянные												
81	99	ФЕР10-01-010-	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,114					
		01										
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
81/пр п.8.7.1												
				1 ОТ				188,55	1,15	24,72		
				2 ЭМ				23,66	1,25	3,37		
				3 в т.ч. ОТМ				4,18	1,25	0,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					2 191,54		249,84		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	2,94975					
			ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,0513					
			Итого по расценке					2 403,75		277,93		
			ФОТ							25,32		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			18,82		
			33.2004									
			Прил. 4 п.10	%	63	0,765	48,195			12,20		
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%								
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил. 1 п.10									
			Всего по позиции							308,95		
81.1	100	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082 Удален из поз. 81	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,10602	1 500,00		-209,92		
81.2	101	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081 Удален из поз. 81	(Деревянные конструкции) Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,00114	832,70		-0,95		
81.3	102	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094 Удален из поз. 81	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,01368	1 320,00		-18,06		
82	103	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,125	1 250,00		156,25		
85	104	ФЕР26-01-037- 01	(Кровли) Объем=0,114*1,1 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	м3			0,304					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1												
			1 ОТ					192,78	1,15	67,40		
			2 ЭМ					71,14	1,25	27,03		
			3 в т.ч. ОТМ					8,00	1,25	3,04		
			4 М					325,66		99,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12.2.05.05	Изделия теплоизоляционные									
		ЗТ		мЗ	0,97		0,29488					
		ЗТМ		чел.-ч	20,04	1,15	7,005984					
				чел.-ч	0,69	1,25	0,2622					
		Итого по расценке					589,58					
		ФОТ								193,43		
		МДС81-НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,63	63			70,44		
		33.2004								44,38		
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,765	53,55			37,72		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
85.1	105	ФССЦ-01.2.01.02-0021	Удален из поз. 85	т			-0,03648	1 596,00		275,53		
			Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60							-58,22		
86	106	ФССЦ-12.2.05.11-0023	(Теплоизоляционные работы) Плиты или маты теплоизоляционные	мЗ			0,304	542,40		164,89		
87	107	ФЕР10-06-038-01	(Теплоизоляционные работы) Облицовка стен по одинарному каркасу гипсоволокистыми листами в один слой	100 м2			0,1617					
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 09.02.2017 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 81/пр п.8.7.1										
		1 ОТ						653,04	1,15	121,44		
		2 ЗМ						75,83	1,25	15,33		
		3 в т.ч. ОТМ						8,60	1,25	1,74		
		4 М						6 028,62		974,99		
		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл		шт	7	1,1319						
		ЗТ		чел.-ч	72	1,15	13,38876					
		ЗТМ		чел.-ч	0,68	1,25	0,137445					
		Итого по расценке					6 758,49			1 111,76		
		ФОТ								123,18		
		МДС81-НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			91,57		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			59,37		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								1 262,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87.1	108	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Удален из поз. 87	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм (Деревянные конструкции)	м			-19,5657	6,91		-135,20		
87.2	109	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Удален из поз. 87	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм (Деревянные конструкции)	м			-36,3825	8,06		-293,24		
87.3	110	ФССЦ-07.2.06.03-0229 Удален из поз. 87	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм (Деревянные конструкции)	м			-7,4382	3,18		-23,65		
87.4	111	ФССЦ-14.5.01.01-0001 Удален из поз. 87	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков (Деревянные конструкции)	кг			-1,1319	13,41		-15,18		
Итого по разделу 2 Строительные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Строительные работы												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
Раздел 3. Вывоз мусора												
88	112	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			26,42	3,28		86,66		
Объем=13,853682+8,89688+1,771996+0,775716+0,866695+0,112+0,03289+0,11063												
89	113	ФССЦпг-03-21-01-022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 22 км	1 т груза			26,42	16,14		426,42		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)							29 493,85		
			Итого накладные расходы (справочно)							21 094,19		
			Итого сметная прибыль (справочно)							15 425,67		
			Компенсация НДС при использовании УСН (к СМР метод 2 2020) (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)*БМ.НР*0,172+БМ.ОП*0,15+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БИМ<8,43;1)							53 657,12		452 329
			ВСЕГО по акту							382 014,36		3 220 380,49
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									342 002

Сдал: Директор ООО "Зверест" _____ К. В. Симонов

Принял И.П. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" _____ Д.С. Бодров

Старший по документам _____

Расценки
соответствуют
смете _____ О.И. Дмитриева

ПОДПИСАНО
Актиско А.В. _____