

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	032205
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
дата		
Вид операции		
3/ЭА92в-2020/21		
15.01.2021г.		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	19.05.2021	с по
		09.03.2021
		19.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п в акте	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	4,2178								
Объем=421,78 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ												
2 ЭМ												
124,02 1,25 653,86												
30,64 1,25 161,54												

ГРАНД-Смета 2021.1

		ЗТ	чел.-ч	15,9	1,25	83,828775		
		Итого по расценке					154,66	815,40
		ФОТ						653,96
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3		453,12
		Прил.4 п.49						
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55		350,14
		5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						
		18.11.04						
		Прил.1 п.49						
		Всего по позиции					1 618,66	
2	2	ФЕРР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		4,2178		
		Объем=421,78 / 100						
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25						
		04.08.2020 № к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25						
		421/пр прил.10						
		табл.3 п.10.2						
		1 ОТ					120,37	1,25
		2 ЗМ					39,74	1,25
		3 в т.ч. ОТМ					6,21	1,25
		ЗТ	чел.-ч	15,16	1,25	79,92731		32,74
		ЗТМ	чел.-ч	0,46	1,25	2,425235		
		Итого по расценке					160,11	844,14
		ФОТ						667,36
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1		387,74
		33.2004						
		Прил.5 п.8						
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5		390,41
		5536/06						
		Прил.2 п.8						
		Всего по позиции					1 622,29	
3	3	ФЕРР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен	100 м2		4,2178		
		Объем=421,78 / 100						
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25						
		04.08.2020 № к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25						
		421/пр прил.10						
		табл.3 п.10.2						
		1 ОТ					219,08	1,25
		2 ЗМ					36,29	1,25
								1 155,04
								191,33

3 в т.ч. ОТМ									
ЗТ		чел.-ч	27,08	1,25	142,77253	5,67	1,25		29,89
ЗТм		чел.-ч	0,42	1,25	2,214345	255,37			1 346,37
Итого по расценке									
ФОТ									
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1				1 184,93
33.2004									688,44
Прил.5 п.8									
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5				693,18
5536/06									
Прил.2 п.8									
Всего по позиции									
4	4 ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2		4,2178				2 727,99
Объем=421,78 / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
ЗТ		чел.-ч	6,73		28,385794	53,44			225,40
						23,33			98,40
						3,65			15,39
ЗТм		чел.-ч	0,27		1,138806	76,77			323,80
Итого по расценке									
ФОТ									
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1				240,79
33.2004									139,90
Прил.5 п.8									
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5				140,86
5536/06									
Прил.2 п.8									
Всего по позиции									
5	5 ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт		0,03				604,56
Объем=3 / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
ЗТ									
		чел.-ч	309,3		9,279	2 455,84			73,68
						10,37			0,31
Итого по расценке									
ФОТ									
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1				73,68
33.2004									42,81
Прил.5 п.8									
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5				43,10
5536/06									
Прил.2 п.8									
Всего по позиции									
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									159,90
									6 733,40

ГРАНД-Смета 2021.1

Раздел 2. Ремонтно-строительные работы									
6	6	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусков			м3		5,194		
	01	(стропильной системы)							
		Объем=3,409+1,785							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25							
		421/пр п.586							
		1 ОТ						168,55	1,15
		2 3М						23,66	1,25
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25
		4 М						2191,54	11 382,86
		3Т			чел.-ч	22,5	1,15	134,39475	
		3ТМ			чел.-ч	0,36	1,25	2,3373	
		Итого по расценке						2 403,75	12 662,70
		ФОТ						1 153,37	857,42
		МДСВ1- НР Деревянные конструкции			%	118	0,63	74,34	
		33.2004							
		Прил.4 п.10							
		Письмо НеАЛ- СП Деревянные конструкции			%	63	0,765	48,195	555,87
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.10							
		Всего по позиции							
101	7	ФССЦ-	Плита антисептическая		т	-0,015634	15 255,00	-238,50	14 075,99
		14.5.06.03-							
		0002							
7	8	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II		м3	-4,83042	1 980,00	-9 564,23	
		11.1.03.01-0082							
8	9	ФССЦ-	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III		м3	-0,05194	832,70	-43,25	
		11.1.03.05-0081							
9	10	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II		м3	-0,62328	1 320,00	-822,73	
		11.1.03.06-0094							
10	11	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II		м3	3,579	2 156,00	7 716,32	
		11.1.03.01-0086							
		Объем=(0,536+0,945+1,053+0,14+0,672+0,063)*1,05							
11	12	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II		м3	1,87425	1 601,00	3 000,67	
		11.1.03.01-0078							
		Объем=(0,18+0,351+0,57+0,144+0,54)*1,05							
12	13	ФЕР10-01-002-	Установка стропил		м3	6,704			
		01							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ 197,78 1,4375 1 905,01 2 ЭМ 31,77 1,5625 332,79 3 в т.ч. ОТм 4,58 1,5625 47,98 4 М 2 068,16 13 864,94 ЗТ ЗТм Итого по расценке 2 297,71 16 103,74 ФОТ 1 953,99 МДС81-НР Деревянные конструкции 74,34 1 452,60 33.2004 Прил.4 п.10 Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 0,765 48,195 941,73 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10									
102	14	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	-0,01314	15 255,00		18 498,07	
13	15	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	-1,07264	1 601,00		-1 717,30	
14	16	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,40224	1 980,00		-796,44	
15	17	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	-5,56432	1 572,00		-8 747,11	
16	18	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	7,039	2 156,00		15 176,08	
17	19	ФЕР10-01-003-01	Объем=(3,072+0,96+1,544+1,128)*1,05 Устройство слуховых окон	шт	3				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ 51,86 1,15 178,92 2 ЭМ 19,92 1,25 74,70									

ГРАНД-Смета 2021.1

		3 в т.ч. ОТМ							
4 М		ЗТ		чел.-ч		2,77		10,39	
ЗТМ		чел.-ч		6,08		224,49		673,47	
Итого по расценке		0,22		1,25		20,976		0,825	
ФОТ						296,27		927,09	
МДС81- НР Деревянные конструкции				%		118		0,63	
33,2004						74,34		189,31	
Прил.4 п.10								140,73	
Письмо №АП- СЛ Деревянные конструкции				%		63		0,765	
5536/06 от						48,195		91,24	
18.11.04									
Прил.1 п.10									
Всего по позиции						1 159,06			
18	20	ФССЦ-11.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II	м3	-0,18	459,91	-82,78		
19	21	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-0,3	1 056,00	-316,80		
20	22	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-0,18	1 242,20	-223,60		
21	23	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропила.)	м3	0,54	2 156,00	1 164,24		
22	24	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки,ригель,брус)	м3	0,3	1 601,00	480,30		
23	25	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойки)	м3	0,09	1 250,00	112,50		
		Объем=0,03*3							
24	26	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил)	м3	0,78	1 430,00	1 115,40		
		Объем=0,26*3							
25	27	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска)	м3	0,03	1 375,00	41,25		
		Объем=0,01*3							
26	28	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм	м	18	4,94	88,92		
		Объем=6*3							

ГРАНД-Смета 2021.1

27	29	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	2,819	421,80	1 104,69
Объем=0,9*0,97*3							
28	30	ФССЦ-01.7.04.08-0001	Комплект скобяных изделий для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных, высота 1,2 м	компл	3	59,14	177,42
29	31	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим. Обивка слуховых окон)	100 м2	0,09		
Объем=9 / 100							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586							
		1 ОТ				651,88	1,15
		2 ЭМ				15,31	1,25
		3 в т.ч. ОТм				2,23	1,25
		4 М				8 074,17	
		ЗТ			79,79	1,15	8,258265
		ЗТм			0,18	1,25	0,02025
		Итого по расценке				8 741,36	795,87
		ФОТ					67,72
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004			118	0,63	74,34
		Прил.4 п.10					
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04			63	0,765	48,195
		Прил.1 п.10					32,64
Всего по позиции							
30	32	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0648	11 200,00	878,85
							-725,76
31	33	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	9,8	57,10	565,29
Объем=9*1,1							
32	34	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев/лестницы к слуховым окнам 3 шт.)	м3	0,18		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586							
		1 ОТ				188,55	1,15
		2 ЭМ				23,66	1,25
							39,03
							5,32

		3 в т.ч. ОТМ			4 М			5 М			6 М			7 М			8 М			9 М			10 М			11 М			12 М			13 М			14 М			15 М			16 М			17 М			18 М			19 М			20 М			21 М			22 М			23 М			24 М			25 М			26 М			27 М			28 М			29 М			30 М			31 М			32 М			33 М			34 М			35 М			36 М			37 М			38 М			39 М			40 М			41 М			42 М			43 М			44 М			45 М			46 М			47 М			48 М			49 М			50 М			51 М			52 М			53 М			54 М			55 М			56 М			57 М			58 М			59 М			60 М			61 М			62 М			63 М			64 М			65 М			66 М			67 М			68 М			69 М			70 М			71 М			72 М			73 М			74 М			75 М			76 М			77 М			78 М			79 М			80 М			81 М			82 М			83 М			84 М			85 М			86 М			87 М			88 М			89 М			90 М			91 М			92 М			93 М			94 М			95 М			96 М			97 М			98 М			99 М			100 М			101 М			102 М			103 М			104 М			105 М			106 М			107 М			108 М			109 М			110 М			111 М			112 М			113 М			114 М			115 М			116 М			117 М			118 М			119 М			120 М			121 М			122 М			123 М			124 М			125 М			126 М			127 М			128 М			129 М			130 М			131 М			132 М			133 М			134 М			135 М			136 М			137 М			138 М			139 М			140 М			141 М			142 М			143 М			144 М			145 М			146 М			147 М			148 М			149 М			150 М			151 М			152 М			153 М			154 М			155 М			156 М			157 М			158 М			159 М			160 М			161 М			162 М			163 М			164 М			165 М			166 М			167 М			168 М			169 М			170 М			171 М			172 М			173 М			174 М			175 М			176 М			177 М			178 М			179 М			180 М			181 М			182 М			183 М			184 М			185 М			186 М			187 М			188 М			189 М			190 М			191 М			192 М			193 М			194 М			195 М			196 М			197 М			198 М			199 М			200 М			201 М			202 М			203 М			204 М			205 М			206 М			207 М			208 М			209 М			210 М			211 М			212 М			213 М			214 М			215 М			216 М			217 М			218 М			219 М			220 М			221 М			222 М			223 М			224 М			225 М			226 М			227 М			228 М			229 М			230 М			231 М			232 М			233 М			234 М		
--	--	--------------	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Письмо №АП- СП Кровли
5536/06 от
18.11.04
Прил. 1 п.12

		%	65	0,765	49,725	5 059,94	
Всего по позиции						72 624,58	
41	46 ФССЦ- 12.2.03.02- 0002	Вата минеральная	м3		-1,307618	200,00	-261,50
42	47 ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3		-1,940188	1 631,22	-3 164,87
43	48 ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3		-6,200166	1 611,84	-9 993,68
44	49 ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2		531,4428	70,50	37 466,72
45	50 ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка) Объем=0,76*1,05	м3		0,798	1 250,00	997,50
46	51 ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III(обрезетка) Объем=5,856*1,05	м3		6,1488	1 430,00	8 792,78
47	52 ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м		108	25,00	2 700,00
48	53 ФССЦ- 12.1.01.05- 0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт		27	47,04	1 270,08
49	54 ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза, капельника металлическая для металлочерепишной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт		82	72,81	5 970,42
50	55 ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепишной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхнее примыкание)	м2		9,8	164,28	1 609,94
51	56 ФССЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	м2		12,2	45,82	559,00
52	57 ТН8345/21 от 23.03.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт		26	2 496,00	1,02
						7 852,19	8,43
							66 194

Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2%, ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)
04.08.2020 №
421/пр п.92а

ГРАНД-Смета 2021.1

56	61	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002	Раствор кладочный, цементно- известковый, М25	м3	-0,906	497,00	-450,28	
57	62	ФССЦ- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	м3	0,906	529,41	479,65	
58	63	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт	1,51	2 027,00	3 060,77	
Объем=1510 / 1000								
59	64	ФЕР20-02-010- 08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	3			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			26,93	1,15	92,91
			2 ЗМ			7,11	1,25	26,66
			3 в т.ч. ОТМ			0,49	1,25	1,84
			4 М			8,49		25,47
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	10,488	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,15	
			Итого по расценке			42,53		145,04
			ФОТ					94,75
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64	76,41
			Письмо №АЛП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495	60,16
Всего по позиции								281,61
60	65	ФССЦ- 19.2.02.02- 0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм	шт	3	656,40	1 969,20	
61	66	ФЕР15-04-006- 03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стон Объем=16,25 / 100	100 м2		0,1625		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			44,73	1,15	8,36
			2 ЗМ			0,97	1,25	0,20
			3 в т.ч. ОТМ			0,26	1,25	0,05
			4 М			0,18		0,03

ГРАНД-Смета 2021.1

3Т		чел.-ч	4,65	1,15	0,8669688	
3Тм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0040625	
Итого по расценке						45,88
ФОТ						8,59
МДС81- НР Отделочные работы						8,41
33.20.04						5,56
Прил.4 п.15						
Письмо №АП- СП Отделочные работы						3,54
5536/06 от						
18.11.04						
Прил.1 п.15						
Всего по позиции						17,69
62	67 ФССЦ- 14.2.06.03- 0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т	0,0017	20 559,48	34,95
63	68 ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымоходов труб	100 м2	0,1625		
Объем=16,25 / 100						
1 ОТ						1 220,71
2 ЭМ						1,87
4 М						943,45
3Т						153,31
Итого по расценке						2 166,03
ФОТ						351,98
МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)						198,37
33.20.04						109,70
Прил.5 п.11						
Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)						89,27
5536/06 от						
Прил.2 п.11						
Всего по позиции						550,95
64	69 ФЕР15-04-002- 01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0,1625		
Объем=16,25 / 100						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25						
421/пр п.586						
1 ОТ						75,16
2 ЭМ						14,05
3 в т.ч. ОТм						1,62
4 М						0,33
3Т						0,37
3Тм						0,08
Итого по расценке						83,51
ФОТ						1,15
МДС81- НР Отделочные работы						1,25
33.20.04						0,37
Прил.4 п.15						
Письмо №АП- СП Отделочные работы						83,51
5536/06 от						
18.11.04						
Прил.1 п.15						
Всего по позиции						1,15
ФОТ						1,25
МДС81- НР Отделочные работы						1,25
33.20.04						0,37
Прил.4 п.15						
П						

ГРАНД-Смета 2021.1

		Итого по расценке		160,29		27,95	
		ФОТ				14,13	
		МДС81- НР Отделочные работы		%		105	
		33.2004				0,63	
		Прил.4 п.15				66,15	
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%		55	
		5536/06 от				0,765	
		18.11.04				42,075	
		Прил.1 п.15				5,95	
		Всего по позиции				43,25	
65	70	ФЕР15-02-041- Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (облицовка стен вентшахт, выше уровня кровли)	100 м2	0,208			
		Объем=20,8 / 100					
		Приказ от Прил применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		421/пр п.586					
		1 ОТ		393,32		1,15	
		2 ЗМ		1,51		1,25	
		3 в т.ч. ОТМ		0,59		1,25	
		4 М		3 289,46		684,21	
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	11,029512
		ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,25	0,0104
		Итого по расценке		3 684,29		778,68	
		ФОТ				94,23	
		МДС81- НР Отделочные работы		%		105	
		33.2004				0,63	
		Прил.4 п.15				66,15	
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%		55	
		5536/06 от				0,765	
		18.11.04				42,075	
		Прил.1 п.15				39,65	
		Всего по позиции				880,66	
66	71	ФССЦ- Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	-7,696	6,26	-48,18	
		11.1.03.01-0003					
67	72	ФССЦ- Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	-47,736	8,06	-384,75	
		07.2.06.03-0199					
68	73	ФССЦ- Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	-0,52208	68,00	-35,50	
		07.2.06.04-0076					

ГРАНД-Смета 2021.1

		МДС81- НР Сантехнические работы - внутренне									
		33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		кондиционирование воздуха)									
		Письмо №АЛГ- СП Сантехнические работы - внутренне									
		5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции									
72	77	ФССЦ-	Трубы НПВХ для систем наружного	м		2,495	22,10	55,14	42,74		
		24.3.01.04-	водопроводения, класс кольцевой жесткости								
		0025	SN4, номинальный внутренний диаметр 110								
			мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм								
73	78	ФЕР26-01-017-	Изоляция изделиями из вспененного	10 м		0,25					
		01	каучука, вспененного полиизопрена								
			трубопроводов наружным диаметром: до 160								
			мм трубами								
			Объем=2,5 / 10								
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
			04.08.2020 № введены новые конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			421/пр п.586								
			1 ОТ				21,82	1,15	6,27		
			2 ЗМ				17,27	1,25	5,40		
			3 в т.ч. ОТМ				2,90	1,25	0,91		
			4 М				89,78		22,45		
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	0,6325				
			ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,078125				
			Итого по расценке				128,87		34,12		
			ФОТ						7,18		
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63		4,52		
			33.2004								
			Прил.4 п.20								
			Письмо №АЛГ- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55		3,84		
			5536/06 от								
			18.11.04								
			Прил.1 п.20								
			Всего по позиции						42,48		
74	79	ФССЦ-	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина	кг		-0,00825	60,23		-0,50		
		10.1.02.02-	0,5 мм								
		0101									
75	80	ФССЦ-	Клипсы (зажимы)	100 шт		-0,075	98,00		-7,35		
		12.2.01.01-									
		0021									

ГРАНД-Смета 2021.1

76	81	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л		-0,03575	65,58	-2,34
77	82	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л		-0,005	200,58	-1,00
78	83	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизопилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м		0,275	639,40	175,84
79	84	ТН№345/21 от 23.03.2021г.	Объем=(2,5*1,1)/10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт	1		1 488,00	180,07
							1,02	8,43
								1 518
80	85	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке Объем=10,2 / 100	100 м2	0,102			
			1 ОТ				149,57	15,26
			2 ЭМ				14,45	1,47
			3 в т.ч. ОТм				4,23	0,43
			4 М				3 513,22	358,35
			ЗТ	чел.-ч	18,65	1,9023		
			ЗТм	чел.-ч	0,33	0,03366		
			Итого по расценке				3 677,24	375,08
			ФОТ					15,69
		МДС81-НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6	8,57
		33.2004						
		Прил.5 п.19						
		Письмо №АП-СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45	7,06
		5536/06						
		Прил.2 п.19						
			Всего по позиции					390,71
81	86	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	-0,0306		1 055,00	-32,31
82	87	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,30702		832,70	-255,66
83	88	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,07344		770,00	-56,55
84	89	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3	0,255		1 243,00	316,97
			Объем=10,2*0,025					

ГРАНД-Смета 2021.1

85	90	ФЕР09-04-003- Монтаж люка противопожарного	М2	1,28										
	01	Объем=0,8*0,8*2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ			19,03	1,15	28,01							
		2 3М			0,44	1,25	0,70							
		3 в т.ч. ОТМ			0,16	1,25	0,26							
		4 М			2 225,45		2 848,58							
		3Т	чел.-ч	1,95										
		3ТМ	чел.-ч	0,01	1,25	2,6704	0,016							
		Итого по расценке			2 244,92		2 877,29							
		ФОТ					28,27							
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7	16,03							
		33.2004												
		Прил.4 п.9												
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025	18,36							
		5536/06 от												
		18.11.04												
		Прил.1 п.9												
86	91	ФЕР12-01-012- Ограждение кровель перилами	100 м	0,78	2 911,70									
	01	Объем=78 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ			52,27	1,15	46,89							
		2 3М			48,51	1,25	47,30							
		3 в т.ч. ОТМ			5,29	1,25	5,16							
		4 М			19,41		15,14							
		3Т	чел.-ч	5,9	1,15	5,2923								
		3ТМ	чел.-ч	0,41	1,25	0,39975								
		Итого по расценке			120,19		109,33							
		ФОТ					52,05							
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6	39,35							
		33.2004												
		Прил.4 п.12												
		Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725	25,88							
		5536/06 от												
		18.11.04												
		Прил.1 п.12												
Всего по позиции								174,56						

ГРАНД-Смета 2021.1

87	92	ТН№345/21 от Ограждение кровельное BERGE 3п.м., 23.03.2021г. N=1200мм	шт	26	4 589,00	1,02	14 436,54	8,43	121 700
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
88	93	ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных 02	100 м	0,81					
Объем=81 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
		1 ОТ		237,13	1,15		220,89		
		2 ЗМ		21,18	1,25		21,44		
		3 в т.ч. ОТм		3,21	1,25		3,25		
		4 М		5 089,63			4 122,60		
		ЗТ	цел.-ч	27,8	1,15	25,8957			
		ЗТм	цел.-ч	0,25	1,25	0,253125			
		Итого по расценке		5 347,94			4 364,93		
		ФОТ					224,14		
		МДС81- НР Кровли 33.2004	%	120	0,63	75,6	169,45		
		Прил.4 п.12							
		Письмо №АП- СП Кровли 5538/06 от 18.11.04	%	65	0,765	49,725	111,45		
		Прил.1 п.12							
Всего по позиции									
89	94	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051 Удален из поз. 94	т	-0,2673	11 200,00		-2 993,76		
90	95	ФССЦ- 12.1.01.05- 0036 Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт	27	271,07		7 318,89		
91	96	ФЕР12-01-035- Устройство металлической водосточной 02 системы: воронок Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	шт	6					
		1 ОТ					11,94		
		ЗТ	цел.-ч	0,18	1,15	1,242	11,94		
		Итого по расценке		1,73			11,94		
		ФОТ					11,94		

ГРАНД-Смета 2021.1

1 кв. 2021
(СМР) Письмо
Минстрой
России от
26.02.2021 г.
№7484-ИО/09

сметная прибыль
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

9 956,97
776,86
8,43
6 549

Итого ФОТ (справочно)	19 393,00	
Итого накладные расходы (справочно)	13 709,84	
Итого сметная прибыль (справочно)	9 956,97	331 044
Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ МАТ+(БМ.ЗМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СТ*0,15)+0,2*ЕСЛИ(БМ.1:8,43)+БМ.ОВ*0,2*ЕСЛИ(БМ.1:1) (только ТЛ)	235 566,88	2 316 872,72
ВСЕГО по акту		
В том числе:		
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	32 828,23	276 742

Подрядчик: Генеральный директор ООО

М.П.

Заказчик:

Зам. генерального директора - главный инженер некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Лосинов С.М.

Расценки
соответствуют
смете
О.В. Полюшко

Представитель Архитектурным
на Комиссию не явился