

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -		Форма по ОКУД		Код
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО		0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройПодряд"		по ОКПО		
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 8		по ОКПО		
Объект - капитальный ремонт крыши		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)		15/ЗА99а-2020/21
		дата		27.01.2021
		Вид операции		
Номер документа		Дата составления		Отчетный период
1		24.08.2021		с по
		09.09.2021		04.09.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
по порядку	по 3-му пункту					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
							Осн.З/п	Эк.Маш.		Осн.З/п	Эк.Маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Леса																
1	1	ФЕР08-07-001-02 Проклад Министер России от 26.12.2019 №875/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (Приказ от 04.09.2019 № 514/пр п.6.7.1 При раскосо-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,39	781,19	432,22	5,75	1,01	305	169	2	50,025 19,51	0,0875 0,03		
						122%*0,9 80%*0,85				185 115 606						
						накладные расходы от ФОТ										
						Сметная прибыль от ФОТ										
						Всего с НР и СП										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП												
8	8	ФЕР46-04-001-04 Проклад Министерств России от 26.12.2019 М.8766/р	Разборка: кирпичной кладки, вентшахт над крышей и на чердаке	м3	2,5	122,56	62,91	59,65		306	157	149		7,1 17,75	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					155 93 554					
9	9	ФЕР10-01-039-05 Проклад Министерств России от 26.12.2019 М.8766/р	Установка деревянных лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 прим (демонтаж) (Проклад от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструк- ции объектов капитального строительства (инвентаризация (разборка) сборных деревянных конструкций ОДТ-0,8; ЗМ-0,8 к раск.; ЗТМ-0,8, МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)	100 м2	0,01445	1686,4	823,48	862,94	132,54	24	12	12	2	97,336 1,41	10,008 0,14
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 63%*0,85					15 7 46					

Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

10	10	ФЕР10-01-010-01 Проклад Министерств России от 26.12.2019 М.8766/р	Установка элементов каркаса: из брусьев (Проклад от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструк- ции объектов капитального строительства (инвентаризация технологических процессов в новых строительных объектах) целя по изготовлению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)	м3	4,219	429,82	216,83	29,58	5,23	1813	915	125	22	25,875 109,17	0,45 1,9
	У0	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,93 3,924	1980				7769,52					
	У0	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01 0,0422	832,7				35,14					
	У0	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12 0,5063	1320				668,32					
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 63%*0,85					995 502 3310					
11	11	ФССС-11.1.03.01-0086 Проклад Министерств России от 26.12.2019 М.8766/р	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (150x150 мм)	м3	1,71	2156				3687					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ФССЦ-11.1.03.01-0070 Примечание Минстрой России от 26.12.2019	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (150x150 мм)	м3	2,573	1963,74				5053					
13	13	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Примечание Минстрой России от 26.12.2019	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (50x150 мм)	м3	0,147	1247				183					
14	14	ФЕР10-01-002-01 Примечание Минстрой России от 26.12.2019 №8769р	Установка стропил и мауэрлата (Примечание от 04.09.2019 № 518пр прил. 2 табл. 3 л. 10.2) Производство ремонтно-строительных работ по устройству кровли в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложной СЗТ=1,25; ЗМ=1,25; раск. - ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Примечание от 04.09.2019 № 518пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (выявленных латентных) процессам в носим строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗТ=1,15; ЗМ=1,25 в раск., ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	7,747	692,49	284,31	49,64	7,16	5365	2203	385	55	34,2125 265,04	0,5761 4,48
У0	11.1.03.01-0078		Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,16 1,24	1601				1985,24					
У0	11.1.03.01-0082		Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,06 0,4648	1980				920,3					
У0	11.1.03.06-0093		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	0,83 6,43	1572				10107,96					
У0	14.5.06.03-0002		Паста антисептическая	т	0,00196 0,0152 118% 0,9	15255				231,88					
			Накладные расходы от ФОТ		63% 0,85					2398 1209 8972					
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП							14277					
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0086 Примечание Минстрой России от 26.12.2019	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (100x150 мм, 150x200 мм, 150x150 мм)	м3	6,622	2156									
16	16	ФССЦ-11.1.03.01-0070 Примечание Минстрой России от 26.12.2019	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (150x150 мм, 100x200 мм, 200x200 мм)	м3	1,008	1963,74				1979					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	18	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876-пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (50x150 мм, 50x100 мм)	м3	0,504	1250				630						
18	19	ФЕР-12-01-020-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876-пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.п. 2 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специализированных условиях застройки населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных кровель ОЗП-1,25; ЗМ-1,25 к расч.; ЗМ-1,25; ТЗМ-1,25 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реконструкции объектов капитальному строительству (включая монтаж кровельных систем в новых строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗМ-1,25; ТЗМ-1,25)	100 м2	4,21	11075,25	2349,42	946,02	63,17	46627	9891	3983	266	249,9381	1052,24	5,0156 21,12
	У8	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	0,46 1,937	1631,22				3159,67						
	У8	11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	1,47 6,189	1611,84				9975,68						
			Накладные расходы от ФОТ		120%*0,9 65%*0,85					10970 5612 63209						
			Сметная прибыль от ФОТ							37400						
19	20	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876-пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	530,5	70,5										
20	21	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876-пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (контроль качества 50x40 мм)	м3	0,851	1250				1064						
21	22	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876-пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (обрезка сплошная, разреженная 32x100 мм)	м3	6,577	1233				8109						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	23	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент 300х300 мм	м2	34,59	164,28				5682					
23	24	ФССЦ-08.1.02.07-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм планка карнизного слеса с капельником+ планка на слуховых окнах	шт.	43	72,81				3131					
24	25	ФССЦ-01.7.07.14-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Прокладки уплотнительные для металлочерепицы	м	54,9	25				1373					
25	26	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: верхнее примыкания вентшахт и слуховых окон 300*300 мм	м2	13,36	164,28				2195					
26	27	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (галстуки и нижнее примыкание к вентшахтам и слуховым окнам 300*300 мм)	м2	21,88	45,82				1003					
27	28	счет фактура № 2789 от 26.05.2024г	Снегодержатель плоско-овальный 1шт/3 м с комплектом креплений	шт	28	391,97				10975					
Карнизы															
28	29	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8769р	Устройство: карнизов (Приказ от 04.09.2019 № 516/р п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций зданий) 0,87*1,15, 3М*1,25* раск.: 3ГМ*1,25, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25)	100 м2	0,672	1519,8	1402,76	73,93	13,05	1021	943	50	9	164,45 110,51	1,125 0,76
	УО	11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип О-1, О-2, О-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без лаба 70-90 мм	м3	1,06 0,7123	1784				1270,74					
	УО	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,92 0,6182	1320				816,02					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УО	11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщиной 19-22 мм, длина 4-6,5 м.	м3	0,58 0,3898	1492,01					581,59					
		Накладные расходы от ФОТ		118%*0,9						1011					
		Сметная прибыль от ФОТ		63%*0,85						510					
		Всего с НР и СП								2542					
29	30	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (кобылки 50x100 мм)	м3	0,8505	1247				1081					
30	31	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (32x100 мм)	м3	2,258	1233				2784					
31	32	ФЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (окраска карнизного свеса) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 03Г*1,15, 3М*1,25 к расч., 3П*1,15, Т3*1,15, Т3М*1,25)	100 м2	0,672	553,71	297,51	4,5	0,9	372	200	3	1	34,04 22,87	0,075 0,05
УО	14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	т	0,0055 0,0037 105%*0,9	2898,5					10,72					
		Накладные расходы от ФОТ		55%*0,85						190					
		Сметная прибыль от ФОТ								656					
		Всего с НР и СП								335					
32	33	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	20,1	16,66									
Стремянка (2 шт)															
33	34	ФЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка каркаса из брусков для навесов и крылец (устройство стремянок) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 03Г*1,15, 3М*1,25 к расч., 3П*1,15, Т3*1,15, Т3М*1,25)	м3	0,04	2879,99	437,74	37,45	5,41	115	18	1		44,85 1,79	0,4375 0,02
		Накладные расходы от ФОТ		118%*0,9						19					
		Сметная прибыль от ФОТ		63%*0,85						10					
		Всего с НР и СП								144					
Антисептирование и огнезащита деревянных элементов															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	37	ФЕР26-02-018-02 Покрытие готовых составов для огнестойкости по НПБ 251 (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр в.б.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСР=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр в.б.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСР=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	12,277	24,81	17,46	7,35		305	215	90		2,047 25,13	
			Наловные расходы от ФОТ		100%*0,9					194					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,85					128					
			Всего с НР и СП							627					
35	38	ФССС-14.2.02.11-0005 Приказ Министров России от 26.12.2019 №878/пр	Состав огнезащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)	л	227,1	35,54				8071					
Ходовой настил															
36	39	ФЕР69-7-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №878/пр	Устройство: ходов на чердаке	100 м2	0,12	3677,24	149,57	14,45	4,23	441	18	2	1	16,65 2,24	0,33 0,04
			Наловные расходы от ФОТ							15					
			Сметная прибыль от ФОТ		78% 50%					10					
			Всего с НР и СП							466					
ВЕНТШАХТЫ над кровлей															
37	40	ФЕР08-08-005-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №878/пр	Кладка дымовых кирпичных труб (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр в.б.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСР=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	2,6	292,88	119,61	57,88	7,21	732	299	145	18	13,685 34,21	0,55 1,38
			Наловные расходы от ФОТ		0,04	485,9				48,59					
			Сметная прибыль от ФОТ		122%*0,9 80%*0,85					348 216					
			Всего с НР и СП							1296					
38	41	ФССС-04.3.01.09-0015 Приказ Министров России от 26.12.2019 №878/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,1	548,3				55					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	42	ФССЦ-06.1.01.05-0039 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х85 мм, марка 200	1000 шт	1,225	2088,24				2558					
40	43	счет фактура № 2789 от 25.05.2021г	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт	4	1325,21				5301					
41	44	ФЕР15-02-041-03 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт над крышей (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологические процессы в новых строительных объектах) числа по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2	0,2052	3743,67	452,32	1,89	0,74	768	93			53,0265 10,88	0,05 0,01
накладные расходы от ФОТ					105%*0,9					88					
Сметная прибыль от ФОТ					65%*0,85					43					
Всего с НР и СП										899					
42	45	ФЕР09-05-001-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Обшивка профлистом (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологические процессы в новых строительных объектах) числа по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2	0,2052	350,92	304,65	32,91	4,78	72	63	7	1	34,385 7,06	0,3875 0,08
накладные расходы от ФОТ					90%*0,9					52					
Сметная прибыль от ФОТ					85%*0,85					46					
Всего с НР и СП										170					
43	46	ФССЦ-08.3.09.04-0017 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С8-1150-0,5	м2	21,55	63,8				1375					
44	47	ФССЦ-08.1.02.03-0091 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	24	7,5				180					
ВЕНТШАХТЫ на чердаке															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	51	ФЕР15-07-003-02 Полная Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой поверхности: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) под штукатурку (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр в.6.7.1 При ремонтиро- вочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,1494	68,47	38,95	27,68	0,73	10	6	4		4,2435 0,63	0,0625 0,01
Накладные расходы от ФОТ					105%*0,9					9					
Сметная прибыль от ФОТ					55%*0,85					3					
Всего с НР и СП										19					
46	52	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Полная Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная Бетон-контакт®	т	0,002062	18390,16				38					
47	53	ФЕР15-02-016-01 Полная Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен вентшафт (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр в.6.7.1 При ремонтиро- вочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,1494	1650,61	677,98	107,36	62,81	247	101	16	9	74,75 11,17	6,65 0,99
Накладные расходы от ФОТ					105%*0,9					104					
Сметная прибыль от ФОТ					55%*0,85					51					
Всего с НР и СП										402					
48	54	ФЕР15-04-008-07 Полная Минстрой России от 01.06.2020 №294/пр	Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен вентшафт (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр в.6.7.1 При ремонтиро- вочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,1494	192,74	188,35	4,28	0,79	29	28	1		22,08 3,3	0,0625 0,01
Накладные расходы от ФОТ					105%*0,9					29					
Сметная прибыль от ФОТ					55%*0,85					13					
Всего с НР и СП										68					
49	55	ФССЦ-14.4.02.01-0001 Полная Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Белила готовые	кг	3,9	9,97				39					
Накладные расходы от ФОТ					105%*0,9					29					
Сметная прибыль от ФОТ					55%*0,85					13					
Всего с НР и СП										68					
Раздел 4. ОКНА										39					
Слуховые окна															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	56	ФЕР-10-01-003-01 Проклад Министерств России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство слуховых окон открытых (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр) п.6.7.1. При реконструкции строительных работ и работ по реставрации объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в основе строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц. ЗП=1,15; ЗМ=1,25)	шт	2	101,31	59,64	24,9	3,46	203	119	50	7	6,992 13,98	0,275 0,55
	У0	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II	м3	0,06 0,12	459,91				55,19					
	У0	11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,1 0,2	1056				211,2					
	У0	11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,06 0,12	1242,2				149,06					
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0,9 63%*0,85					134 67 404					
51	57	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Проклад Министерств России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (50х150 мм)	м3	0,1659	1247				207					
52	58	ФССЦ-11.1.03.01-0066 Проклад Министерств России от 26.12.2019 №876/пр	Брус обрезной хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта (прогоны 100х100 мм)	м3	0,16275	1516				247					
53	59	ФССЦ-11.1.03.06-0070 Проклад Министерств России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (доски обшивные 150х25 мм)	м3	0,493	1243				600					
54	60	ФССЦ-11.3.02.02-0008 Проклад Министерств России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный из ПВХ-профиля, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм) с жалюзийной решеткой, площадью до 1,5 м2 прим	м2	2,14	1617,56				3462					
55	61	ФЕР-10-01-044-12 Проклад Министерств России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Облицовка слухового окна (боковые поверхности) (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр) п.6.7.1. При реконструкции строительных работ и работ по реставрации объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в основе строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц. ЗП=1,15; ЗМ=1,25)	100 м2	0,0672	778,97	749,66	19,14	2,79	52	50	1		91,7585 6,17	0,225 0,02

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УФ	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	м	0,72	11200					542,08					
		Накладные расходы от ФОТ		0,0484						53					
		Сметная прибыль от ФОТ		118%*0,9						27					
		Всего с НР и СП		63%*0,85						132					
56	63	ФССЦ-08.3.05.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Лист гладкий : полиэстер в цвет кровли	м2	7,06	118,83				839					
Раздел 5. ЛЮКИ															
57	64	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875бр	Монтаж люка противопожарного (Приказ от 04.08.2019 № 514бр п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (автоматичных технологических процессов в носом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	1,445	2247,88	21,88	0,55	0,2	3248	32	1		2,2425 3,24	0,0125 0,02
		Накладные расходы от ФОТ		90%*0,9						26					
		Сметная прибыль от ФОТ		85%*0,85						23					
		Всего с НР и СП								3297					
Раздел 6. ДОПРАБОТЫ															
Стяжка под мауэрлат															
58	65	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875бр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 50 мм) (Приказ от 04.08.2019 № 514бр п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (автоматичных технологических процессов в носом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,168	515,53	241,44	237,41	27,33	87	41	40	5	27,345 4,69	2,425 0,41
		Накладные расходы от ФОТ		120%*0,9						50					
		Сметная прибыль от ФОТ		65%*0,85						25					
		Всего с НР и СП								162					
59	66	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,257	548,3				141					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	67	ФЕР12-01-017-02 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876/бр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ТЗ=35, ОЗТ=35, ЗМ=35 к расч.; ЗТМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35, ТЗМ=35; Приказ от 04.09.2019 № 519/бр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологические процессы в норм строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,168	464,14	347,76	116,38	14,88	78	58	20	2	40,25 6,76	1,3125 0,22
			Наложение расхола от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120%*0,9 65%*0,85					85 33 176					
61	68	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876/бр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,6	424,88				255					
Фановые трубы															
62	69	ФЕР16-04-001-02 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876/бр	Нарезывание трубопроводов канализации из полистироленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/бр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологические процессы в норм строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,045	787,53	638,85	7,76	1,14	35	29			64,4 2,9	0,0875
			Наложение расхола от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					33 20 88					
63	70	ФССЦ-24.3.01.06-0012 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876/бр	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм	м	4,491	104,07				467					
64	71	ФССЦ-01.7.19.13-0005 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876/бр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт	3	113,87				342					
65	72	ФЕР26-01-017-01 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №876/бр	Изоляция трубопроводов изделями из вспененного полистирола : трубами (Приказ от 04.09.2019 № 519/бр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологические процессы в норм строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 м	0,27	121,08	25,09	21,59	3,63	33	7	6	1	2,53 0,68	0,3125 0,08

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УД	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	ка	0,033	60,23					0,54					
УД	14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143	65,58					2,53					
УД	14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02	200,58					1,08					
		Накладные расходы от ФОТ		0,0054						7					
		Сметная прибыль от ФОТ		100%*0,9						5					
		Всего с НР и СП		70%*0,85						45					
66	73 ФССЦ-12.2.07.05-0082	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 13 мм	100 м	0,0287	2515,74					75					
Столбики под лежни															
67	74 ФЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр и 6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая жилищно-коммунальным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций зданий) СЗП-1, 15, 344-1, 25 к расч., ЗПМ-1, 26, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 25)	м3	0,22	86,66	41,86	43,2	6,75	19	10	1	5,037	1,11	0,5	0,11
		Накладные расходы от ФОТ		122%*0,9					11						
		Сметная прибыль от ФОТ		80%*0,85					7						
		Всего с НР и СП							37						
68	75 ФССЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0515	519,8				27						
69	76 ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,0836	1752,6				147						
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ															
70	77 ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15,35	3,28		3,28		50						
		НР 0% от ФОТ													
		СП 0% от ФОТ													
		Всего с НР и СП							50						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	78	ФССИПг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км	1 т груза	15,35	21,26		21,26		326		326			
		Принат Милстрой России от 26.12.2019													
		НР 0% от ФОТ													
		СП 0% от ФОТ								326					
		Всего с НР и СП													
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										192349	19545	5929	463	2199,8	37,14
Накладные расходы										21005					
Сметная прибыль										11471					
Итого по акту:															
Итого										224825				2199,8	37,14
В том числе:															
Материалы										166875					
Машины и механизмы										5929					
ФОТ										20008					
Накладные расходы										21005					
Сметная прибыль										11471					
ВСЕГО по акту										224825				2199,8	37,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										192349	19545	5929	463	2199,8	37,14
Накладные расходы										21005					
Сметная прибыль										11471					
Итого по акту:															
Итого										224825				2199,8	37,14
Всего с учетом "Приложение к письму министра от 02.11.2020 г. №44016-И/Ф/09 Смоленская область 4 квартал 2020 года (Жилые дома, Кирпичные.) СМР=8,21"										1945813				2199,8	37,14
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										166875					
Машины и механизмы										5929					
ФОТ										20008					
Накладные расходы										21005					
Сметная прибыль										11471					
НДС 20%										369162,6					
ВСЕГО по акту										2214975,6				2199,8	37,14

Национальная организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

СЪЕЗДЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ

С.В.Сидорова


Расценки
соответствуют
смете

О.И.Дмитриева



Д.А. Касьянов

Д.С. Бодров



Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"

Принат: И.п. генерального директора

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()