

Инвестор			форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	03220005
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтройМонтаж» (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, пр. Дзержинского, д.6 (наименование, адрес)		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши (наименование)		по ОКДП	
			номер	57/3А43а-2021
			дата	08.04.2021
			Вид операции	
			Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

2900,70	(350,96) тыс.руб.
504,28	(24,21) тыс.руб.
2725,00	2725,00 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	13.10.2021	с 23.04.2021 по 13.10.2021

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	5,438							
			Объем=543,8 / 100									
			1 ОТ					124,02		674,42	20,83	14 048
			2 ЗМ					30,64		166,62	7,28	1 213
			ЗТ		чел.-ч	15,9	86,4642					
			Итого по расценке					154,66		841,04		14 048
			ФОТ							674,42		14 409
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений, усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%		103	103			694,65		
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений, усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%		59	59			397,91		8 288
Всего по позиции										1 933,60		38 018
2	2	ФЕР46-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,438							
			Объем=543,8 / 100									
			1 ОТ					120,37		654,57	20,83	13 635
			2 ЗМ					39,74		216,11	7,28	1 573
			3 в т.ч. ОТМ					6,21		33,77	20,83	703
			ЗТ		чел.-ч	15,16	82,44008					
			Итого по расценке		чел.-ч	0,46	2,50148	160,11		870,68		14 336
			ФОТ							688,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			619,51		12 904
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			316,64		6 595
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			5,438			1 806,83		34 707
		Объем=543,8 / 100										
		1 ОТ						219,08		1 191,36	20,83	24 816
		2 ЭМ						36,29		197,35	7,28	1 437
		3 в т.ч. ОТм						5,67		30,83	20,83	642
		3Т		чел.-ч	27,08		147,26104					
		3Тм		чел.-ч	0,42		2,28396					
		Итого по расценке						255,37		1 388,71		
		ФОТ								1 222,19		25 458
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 099,97		22 912
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			562,21		11 711
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			5,438			3 050,89		60 876
		Объем=543,8 / 100										
		1 ОТ						53,44		290,61	20,83	6 053
		2 ЭМ						23,33		126,87	7,28	924
		3 в т.ч. ОТм						3,65		19,85	20,83	413
		3Т		чел.-ч	6,73		36,59774					
		3Тм		чел.-ч	0,27		1,46826					
		Итого по расценке						76,77		417,48		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			310,46		6,486
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										279,41		5,819
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			142,81		2,974
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
Всего по позиции										839,70		16,770
5	5	ФЕР58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт		0,03						
			1 ОТ					2 709,92		81,30	20,83	1,693
			2 ЗМ					10,37		0,31	7,28	2
			ЗТ	чел.-ч	341,3		10,239					
			Итого по расценке					2 720,29		81,61		
			ФОТ							81,30		1,683
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			73,17		1,524
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			37,40		779
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции										192,18		3,998
7	6	ФЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2		0,0098						
			Объем=0,98 / 100									
			Приказ от Демонтаж (разборка) сборных Деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2									
			1 ОТ					1 029,33	0,8	8,07	20,83	168
			2 ЗМ					1 078,67	0,8	8,46	7,28	62
			3 в т.ч. ОТМ					165,68	0,8	1,30	20,83	27
			4 М					1 668,50	0	0,00	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	121,67	0,8	0,9538928					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	12,51	0,8	0,0980784					
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020												
Прил. п. 10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020												
Прил. п. 10												
Всего по позиции												
8	7	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: вентшафт	100 м2			0,4402					511
Объем=44,02 / 100												
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/нр от конструктивных элементов 21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/нр от конструктивных элементов 11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
8 058,52												
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
12	8	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,37					
01												
Объем=0,31+0,06												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.585												
1 ОТ												
188,55 1,15 80,23 20,83 1 671												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						23,66	1,25	10,94	7,28	80
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25	1,93	20,83	40
		4 М						2 191,54		810,87	5,65	4 581
		3Т		чел.-ч	22,5	1,15	9,57375					
		3ТМ		чел.-ч	0,36	1,25	0,1665	2 403,75				
		Итого по расценке								902,04		1 711
		ФОТ								82,16		1 663
		Приказ № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			79,86		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			38,41		800
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
		Всего по позиции						1 020,31				8 795
13	9	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082 Удален из поз. 10	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	МЗ			-0,3441	1 980,00	-681,32	5,65		-3 849
14	10	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081 Удален из поз. 10	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	МЗ			-0,0037	832,70	-3,08	5,65		-17
15	11	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094 Удален из поз. 10	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ			-0,0444	1 320,00	-58,61	5,65		-331
16	12	ФССЦ- 14.5.06.03- 0002 Удален из поз. 10	Паста антисептическая	Т			-0,00114	15 255,00	-16,99	5,65		-96
17	13	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086 Объем=0,31*1,05	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	МЗ			0,326	2 156,00	702,86	5,65		3 971
18	14	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094 Объем=0,06*1,05	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ			0,063	1 320,00	83,16	5,65		470

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	15	ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы	м3			7,21					
Объем=5,8+1,41 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных 04.09.2019 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 519/лр прил.2 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ				197,78	1,4375	2 049,87	20,83		42 699
			2 ЭМ				31,77	1,5625	357,91	7,28		2 606
			3 в т.ч. ОТм				4,58	1,5625	51,60	20,83		1 075
			4 М	чел.-ч	23,8	1,4375	246,672125		14 911,43	5,65		84 250
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,37	1,5625	4,1682813					
			Итого по расценке				2 297,71		17 319,21			43 774
			ФОТ						2 101,47			42 548
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		2 042,63			
			Минстроя									
			России №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		982,44			20 464
			Минстроя									
			России №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
20	16	ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т			-0,03158	4 455,20	20 344,28	5,65		192 567
			Всего по позиции						-140,70			-795
21	17	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-1,1536	1 601,00	-1 846,91	5,65		-10 435
22	18	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,4326	1 980,00	-856,55	5,65		-4 840
23	19	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-5,9843	1 572,00	-9 407,32	5,65		-53 151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	20	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стропила, мауэрлат, лежень)	м3			7,571	2 156,00		16 323,08	5,65	92 225
			Объем=7,21*1,05									
29	21	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылки)	м3			0,2835	1 601,00		453,88	5,65	2 564
			Объем=0,27*1,05									
33	22	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			3					
		01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введены новые конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					51,86	1,15	178,92	20,83	3 727
			2 ЗМ					19,92	1,25	74,70	7,28	544
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25	10,39	20,83	216
			4 М					224,49		673,47	5,65	3 805
			ЗТ									
			Итого по расценке					296,27		927,09		
			ФОТ							189,31		3 943
			Приказ № Деревянные конструкции	%		108	0,9	97,2		184,01		3 833
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%		55	0,85	46,75		88,50		1 843
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
			Всего по позиции							1 199,80		13 752
34	23	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,18	459,91		-82,78	5,65	-468
			Удален из поз. 31									
35	24	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,3	1 056,00		-316,80	5,65	-1 790
			Удален из поз. 31									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	25	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099 Удален из поз. 31	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,18	1 242,20		-223,60	5,65	-1 283
37	26	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(строп.,ригель,брус)	м3			0,6615	1 601,00		1 059,06	5,65	5 984
39	27	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил) Объем=0,26*3	м3			0,78	1 430,00		1 115,40	5,65	6 302
40	28	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска) Объем=0,01*3	м3			0,03	1 375,00		41,25	5,65	233
41	29	ФССЦ- 11.1.01.10- 0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм Объем=6*3	м			18	4,94		88,92	5,65	602
42	30	Т/Н №Р-746 от 20.05.21 г.	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой (1,15*0,85)	шт			3	8 500,00		4 513,27	5,65	25 500
43	31	ФЕР10-01-044- 12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер) Объем=17,12 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,1712					
		1 ОТ						651,88	1,15	128,34	20,83	2 673
		2 ЗМ						15,31	1,25	3,28	7,28	24
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,48	20,83	10
		4 М						8 074,17		1,74	5,65	10
		ЗТ										
		чел.-ч					79,79	1,15	15,7090552			
		ЗТм										
		чел.-ч					0,18	1,25	0,03852			
		Итого по расценке						677,36		133,36		
		ФОТ								128,82		2 683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Деревянные конструкции Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			125,21		2 608
		Приказ СП Деревянные конструкции Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			60,22		1 254
		Всего по позиции								318,79		6 569
44	32	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профилистол оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	М2			18,832	57,10		1 075,31	5,65	6 076
		Объем=17,12*1,1										
45	33	ФЕР10-01-010- 01	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестниц, деревянных на чердаке, вале слуховых окон (1 шт)	М3			0,13					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОГ1=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ						188,55	1,15	28,19	20,83	587
		2 3М						23,66	1,25	3,84	7,28	28
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25	0,68	20,83	14
		4 М								284,90	5,65	1 610
		ЗТ		чел.-ч	22,5	1,15	3,36375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,36	1,25	0,0585					
		Итого по расценке						2 403,75		316,93		
		ФОТ								28,87		601
		Приказ НР Деревянные конструкции Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			28,06		584
		Приказ СП Деревянные конструкции Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			13,50		261
		Всего по позиции								358,49		3 090

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	34	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Удален из поз. 43	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,1209	1 980,00		-239,38	5,65	-1 352
47	35	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Удален из поз. 43	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,0013	832,70		-1,08	5,65	-6
48	36	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Удален из поз. 43	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,0156	1 320,00		-20,59	5,65	-116
49	37	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Удален из поз. 43	Паста антисептическая	т			-0,000391	15 255,00		-5,96	5,65	-34
50	38	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II Объем=0,06*1,05	м3			0,063	1 320,00		83,16	5,65	470
51	39	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II Объем=0,06*1,05	м3			0,063	1 430,00		90,09	5,65	509
52	40	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (очистка существующей стропильной системы от помёта) Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м2			50					
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.13												
9199												
7782												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			191,43		3 988
53	41	ФЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			11,1933			1 006,62		20 969
		Объем=1119,33 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ						15,18	1,15	195,40	20,83	4 070
		2 ЗМ						5,88	1,25	82,27	7,28	599
		ЗТ		чел.-ч	1,78	1,15	22,9126851					
		Итого по расценке ФОТ						21,06		277,67		4 070
		Приказ НР Теплоизоляционные работы Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			170,58		3 553
		Приказ СП Теплоизоляционные работы Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20		%	55	0,85	46,75			91,35		1 903
54	42	ФССЦ-14.2.02.12-0101	Биопирен "МИГ-09"	кг			335,799	18,44		6 192,13	5,65	34 986
		Объем=0,3*1119,33						539,60				10 125
55	43	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			5,438					
		Объем=543,8 / 100										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных 04.09.2019 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 519/пр прил.2 табл.3 п.10.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 634,38	1,4375	12 776,15	20,83	266 127
		2 ЗМ						605,45	1,5625	5 144,43	7,28	37 451
		3 В.Ч. ОТм						40,43	1,5625	343,53	20,83	7 156
		4 М						10 899,57		59 271,86	5,65	334 886
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,4375	1359,16352					
		ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5625	27,2749688					
		Итого по расценке						13 139,40		77 192,44		
		ФОТ								13 119,68		273 283
		Приказ НР Кровли								12 870,41		268 091
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли										
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
		Всего по позиции								96 419,33		1 038 961
56	44	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-2,50148	1 631,22		-4 080,46	5,65	-23 055
		Удален из поз. 54										
57	45	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-7,99386	1 611,84		-12 884,82	5,65	-72 799
		Удален из поз. 54										
58	46	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			685,188	70,50		48 305,75	5,65	272 927
59	47	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка) Объем=1,3325*1,05	м3			1,398125	1 250,00		1 748,91	5,65	9 881
60	48	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка) Объем=8,3*1,05	м3			8,715	1 430,00		12 462,45	5,65	70 413

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	49	ФССЦ-01.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			83	25,00		2 075,00	5,65	11 724
62	50	ФССЦ-12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт			30	47,04		1 411,20	5,65	7 973
63	51	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			50	72,81		3 640,50	5,65	20 569
64	52	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профиты с покрытием(верхние примыкания)	м2			69,552	164,28		11 426,00	5,65	64 557
65	53	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание) Объем=66,24*1,05	м2			54,432	45,82		2 494,07	5,65	14 091
66	54	т/н НР-869 от 18.05.2021	Снегозадержатель трубчатый BERGE L-3 м	шт			32	2 269,50		12 853,81	5,65	72 624
Цена=2670/1,2*1,02												
67	55	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (лестниц кровельных)	100 м			0,09					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						49,82	1,15		5,16	20,83
		2 ЗМ						6,09	1,25		0,69	7,28
		3 в т.ч. ОТМ						1,28	1,25		0,14	20,83
		ЗТ										3
		ЗТМ										
		Итого по расценке						55,91			5,85	110
		ФОТ									5,30	108
		Приказ НР Кровли									5,20	
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			2,57		53
Всего по позиции												
68	56	т/н №Р-889 от 18.05.2021	Кровельная лестница L=3л.м BERGE	шт	3	4 550,90				2 416,46	5,65	13 653
Цена=5354/1,2*1,02												
69	57	ФЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	30,21							
Объем=3021 / 100												
		1 ОТ				124,95				3 774,74	20,83	78 628
		2 ЭМ				9,23				278,84	7,28	2 030
		3 в т.ч. ОТм				1,08				32,63	20,83	680
		4 М				30,35				916,87	5,65	5 180
		ЗТ		чел.-ч	14,77							
		ЗТм		чел.-ч	0,08							
Итого по расценке												
		ФОТ				164,53				4 970,45		79 308
		Приказ №Р Печные работы (ремонтно-строительные)		%	89					3 807,37		70 584
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.94								3 388,56		
		Приказ СП Печные работы (ремонтно-строительные)		%	44					1 675,24		34 896
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94										
Всего по позиции												
70	58	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002 Удален из поз. 69	Раствор кладочный, цементно- известковый, М25	м3	-1,8126	497,00				10 034,25		191 318
										-900,86	5,65	-5 090
71	59	ФССЦ- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	м3	1,8126	529,41				959,61	5,65	5 422
72	60	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм (новый кирпич 10%) Объем=(3021*0,1) / 1000	1000 шт	0,3021	2 027,00				612,36	5,65	3 460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	61	ФЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения	шт			3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
периметром: 2600 мм												
				1 ОТ				15,33	1,15	52,89	20,83	1 102
				2 ЗМ				3,95	1,25	14,81	7,28	108
				3 в т.ч. ОТМ				0,23	1,25	0,86	20,83	18
				4 М				6,33		18,99	5,65	107
				ЗТ	чел.-ч	1,73	1,15	5,9685				
				ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,075				
				Итого по расценке				25,61				
				ФОТ				86,69				1 120
				Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121	0,9	108,9		53,75		1 220
				Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)						58,53		
				21.12.2020								
				Прил. п.16								
				Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2		32,90		685
				Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)								
				11.12.2020								
				Прил. п.16								
				Всего по позиции				178,12				3 222
74	62	т/н №Р-869 от 18.05.2021	Зонт вентиляционный 1050*500	шт			3	7 301,50		3 876,99	5,65	21 905
75	63	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения	шт			6					
периметром: 4000 мм												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
				1 ОТ				26,93	1,15	185,82	20,83	3 871
				2 ЗМ				7,11	1,25	53,33	7,28	386
				3 в т.ч. ОТМ				0,49	1,25	3,68	20,83	77
				4 М				8,49		50,94	5,65	288
				ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	20,976				
				ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,3				
				Итого по расценке				42,53		290,09		3 948
				ФОТ				189,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16												
				%	121	0,9	108,9			206,37		4 299
Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16												
				%	72	0,85	61,2			115,97		2 416
76	64	т/н №Р-869 от 18.05.2021	Всего по позиции Зонт вентиляционный 1750*500	шт	3	10 974,35				5 827,08	5,65	32 923
77	65	т/н №Р-869 от 18.05.2021	Зонт вентиляционный 1800*500	шт	3	11 237,85				5 967,08	5,65	33 714
78	66	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен (вентканалы на чердаке) Объем=44,02 / 100	100 м2	0,4402							
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ			44,73	1,15			22,64	20,83	472
			2 ЭМ			0,97	1,25			0,53	7,28	4
			3 в.ч. ОТМ			0,26	1,25			0,14	20,83	3
			4 М			0,18				0,08	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	2,3539695					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,011005					
			Итого по расценке			45,88				23,25		
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
			ФОТ	%	100	0,9	90			22,78		475
										20,50		428
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
				%	49	0,85	41,65			9,49		198

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
79	67	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтоза-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,004534	20 559,48		53,24	93,22	5,65
												527
80	68	ФЕР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,4402					
			Объем=4,02 / 100									
			1 ОТ					1 220,71		537,36	20,83	11 193
			2 ЗМ					1,87		0,82	7,28	6
			4 М					943,45		415,31	5,65	2 347
			ЗТ									
			Итого по расценке					2 166,03		953,49		
			ФОТ							537,36		11 193
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)	%			89			478,25		9 962
			Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)	%			44			236,44		4 925
			Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
Всего по позиции												
81	69	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,3268			1 668,18		28 433
			Объем=32,68 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.565									
			1 ОТ					393,32	1,15	147,82	20,83	3 079
			2 ЗМ					1,51	1,25	0,62	7,28	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,59	1,25	0,24	20,83	5
			4 М					3 289,46		1 075,00	5,65	6 074
			ЗТ									
			Итого по расценке					3 684,29		1 223,44		
			ФОТ							148,06		3 084

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			133,25		2 776
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			61,67		1 284
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
82	70	ФССЦ- 11.1.03.01- 0003 Удален из поз. 78	Всего по позиции Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м			-12,0916	6,26		1 418,36	5,65	13 218
										-75,69		-428
83	71	ФЕР09-05-001- 01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (вентшахт над крышей стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-1150-0,5)	100 м2			0,3268					
			Объем=32,68 / 100									
			1 ОТ					264,91		86,57	20,83	1 803
			2 ЭМ					26,33		8,60	7,28	63
			3 в т.ч. ОТм					3,82		1,25	20,83	28
			4 М					13,36		4,37	5,65	25
			3Т	чел.-ч	29,9		9,77132					
			3Тм	чел.-ч	0,31		0,101308					
			Итого по расценке					304,60		99,54		
			ФОТ							87,82		1 829
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			73,51		1 531
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			46,28		964
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
84	72	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Всего по позиции Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			35,948	57,10		219,33	5,65	4 386
										2 052,63		11 597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	73	ФЕР89-7-1	Объем=32,68*1,1 Устройство: ходов на чердаке Объем=14,68 / 100	100 м2			0,1468					
			1 ОТ					149,57		21,96	20,83	457
			2 3М					14,45		2,12	7,28	15
			3 в т.ч. ОТМ					4,23		0,62	20,83	13
			4 М					3 513,22		515,74	5,65	2 914
			3Т									
			3ТМ									
			Итого по расценке					3 677,24		539,82		470
			ФОТ							22,58		432
			Приказ № Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			20,77		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103									
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			9,94		207
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103									
86	74	ФССЦ- 11.1.03.01- 0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,04404	1 056,00		-46,51	5,65	-263
			Удален из поз. 92									
87	75	ФССЦ- 11.1.03.06- 0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,441868	832,70		-367,94	5,65	-2 079
			Удален из поз. 92									
88	76	ФССЦ- 11.1.03.06- 0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,105696	770,00		-81,39	5,65	-460
			Удален из поз. 92									
89	77	ФССЦ- 11.1.03.05- 0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширинь, толщина 25 мм, сорт II	м3			0,3969	990,00		392,93	5,65	2 220
			Объем=0,378*1,05									
90	78	ФЕР09-04-003- 01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,98					
			1 СТ					19,03		18,65	20,83	388
			2 3М					0,44		0,43	7,28	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,16		0,16	20,83	3

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2 225,45		2 180,94	5,65	12 322
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	1,95		1,911					
		ЗТм		чел.-ч	0,01		0,0098					
		Итого по расценке						2 244,92		2 200,02		391
		ФОТ								18,81		327
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			15,74		
		Министр										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			9,91		206
		Министр										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции								2 225,67		13 246
91	79	ФЕР12-01-012- Ограждение кровель перилами		100 м			0,09					
	01	Объем=9 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						52,27	1,15	5,41	20,83	113
		2 ЗМ						48,51	1,25	5,46	7,28	40
		3 в т.ч. ОТм						5,29	1,25	0,60	20,83	12
		4 М						19,41		1,75	5,85	10
		ЗТ		чел.-ч	5,9	1,15	0,61065					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	1,25	0,046125					
		Итого по расценке						120,19		12,62		125
		ФОТ								6,01		123
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			5,90		
		Министр										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			2,91		61
		Министр										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
		Всего по позиции								21,43		347

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	80	ТУ 102_67_67	Ограждение кровельное ВОРGE для	шт			3	4 369,00		2 319,82	5,65	13 107
		3106944164_1	кровли из металло-чорепицы (1200 x 3000									
		3.04.2021_02	мм)									
Цена=5140/1,2*1,02												
Монтаж водосточной системы												
95	81	ФЕР12-01-009-	Устройство желобов: подвесных	100 м			0,984					
	02	Объем=96,4 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		1 ОТ						237,13	1,15	268,34	20,83	5 590
		2 ЗМ						21,18	1,25	26,05	7,28	190
		3 в т.ч. ОТМ						3,21	1,25	3,95	20,83	82
		4 М						5 089,63		5 008,20	5,65	28 296
		ЗТ				чел.-ч	27,8		1,15	31,45848		
		ЗТМ				чел.-ч	0,25		1,25	0,3075		
		Итого по расценке						5 347,94		5 302,59		
		ФОТ								272,29		5 672
		Приказ НР Кровли				%	109		0,9	98,1		5 564
		Министров										
		России №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли				%	57		0,85	48,45		2 748
		Министров										
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
		Всего по позиции								5 701,63		42 388
96	82	ФССЦ-	Покровки оцинкованные, масса 2,825 кг	т			-0,166296	7 977,00		-1 326,54	5,65	-7 495
		08.1.02.11-										
		0013										
97	83	ФССЦ-	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5	т			-0,32472	11 200,00		-3 636,86	5,65	-20 548
		08.3.05.05-	мм									
		0051										
98	84	ФССЦ-	Желоб из оцинкованной стали для	шт			33	234,92		7 762,36	5,65	43 801
		12.1.01.05-	водосточных систем, диаметр 185 мм,									
		0038	длина 3000 мм									
99	85	ФССЦ-	Угол желоба 90° из оцинкованной стали	шт			4	213,23		862,92	5,65	4 819
		12.1.01.05-	универсальный для водосточных систем,									
		0086	диаметр 185 мм									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	86	ФССЦ-12.1.01.05-0016	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт			154	52,41		8 071,14	5,65	45 602
101	87	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			8					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ										332
		ЗТ		чел.-ч	0,18	1,15	1,656	1,73	1,15	15,92	20,83	
Итого по расценке												
		ФОТ								15,92		332
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			15,92		332
		Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			7,71		161
		Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.12										
Всего по позиции												
102	88	ФССЦ-12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм	шт			8	238,53		1 908,24	5,65	10 782
103	89	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м			80					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ										2 204
		4 М								105,80	20,83	
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	11,04	1,15	1,15	624,00	5,65	3 526
Итого по расценке												
		ФОТ								729,80		2 204
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			105,80		2 162
		Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020										
		Прил. п.12										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Кровли		%	57	0,95	48,45			51,26		1 068
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
		Всего по позиции								884,85		8 960
105	90	ФССЦ- 12.1.01.05- 0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	27	314,44	8 489,88	5,65		47 968		
106	91	ФССЦ- 12.1.01.05- 0024	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	72	57,82	4 163,04	5,65		23 521		
107	92	ФЕР12-01-036- 01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ										
		ЗТ										
		Итого по расценке		Чел.-ч	0,12	1,15	3,312	1,15	1,15	31,74	20,83	661
		ФОТ								31,74		661
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			31,14		648
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			15,38		320
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
		Всего по позиции								78,26		1 629
108	93	ФССЦ- 12.1.01.05- 0063	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	16	75,90	1 214,40	5,65		6 861		
109	94	ФССЦ- 12.1.01.05- 0062	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	8	75,90	607,20	5,65		3 431		
110	95	ФЕР16-04-001- 02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0,09						
		Объем=9 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					555,52	1,15	57,50	20,83	1 198
			2 ЭМ					6,21	1,25	0,70	7,28	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,91	1,25	0,10	20,83	2
			4 М					140,92		12,68	5,65	72
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	5,796					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,007875					
			Итого по расценке					702,65		70,88		
			ФОТ							57,60		1 200
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			62,73		1 307
			Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)									
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			35,25		734
			Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)									
			11.12.2020									
			Прил. п.16									
111	96	ФССЦ-24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			9	22,10		188,86	5,65	3 316
			Всего по позиции							198,90		1 124
112	97	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			0,54					
			Объем=5,4 / 10									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					21,82	1,15	13,55	20,83	282
			2 ЭМ					17,27	1,25	11,66	7,28	85
			3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25	1,96	20,83	41
			4 М					89,78		48,48	5,65	274
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	1,3662					
			ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,16875					
			Итого по расценке					128,87		73,69		323
			ФОТ							15,51		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Тепломонтажные работы										
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Тепломонтажные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.20										
		Всего по позиции										
113	98	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,01762	60,23		94,48	-1,07	5,65
												-6
114	99	ФССЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (закимы)	100 шт			-0,162	98,00		-15,88	5,65	-90
115	100	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,07722	65,58		-5,05	5,65	-29
116	101	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,0108	200,58		-2,17	5,65	-12
117	102	ФССЦ-12.2.07.04-0144	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 9 мм, внутренним диаметром 114 мм	10 м			0,594	354,50		210,57	5,65	1 180
		Объем=5,94/10										
118	103	Т/н №Р-857 от 13.06.2021	Уплотнитель кровельный угловой (75-200)	шт			3	1 080,35		573,63	5,65	3 241
		Цена=1271/1,2*1,02										
		Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы										
										294 652,31		
Раздел 3. Вывоз мусора												
119	104	ФССЦпр-01-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			40,03	3,28		131,30	7,28	956
120	105	ФССЦпр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			40,03	21,26		851,04	7,28	6 196
		Итого по разделу 3 Вывоз мусора										
										982,34		
		Итого по акту:										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты (справочно)							268 289,77		1 896 019
			В том числе:									
			Оплата труда рабочих							24 209,26		504 278
			Эксплуатация машин							7 780,09		56 642
			Оплата труда машинистов							540,69		11 261
			Материалы							236 300,42		1 335 099
			Строительные работы							303 703,17		2 633 676
			Строительные работы							303 571,87		2 632 720
			В том числе:									
			оплата труда							24 209,26		504 278
			эксплуатация машин и механизмов							7 648,79		55 686
			материалы							236 300,42		1 335 099
			накладные расходы							23 631,40		492 240
			сметная прибыль							11 782,00		245 417
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							131,30		956
			Итого ФОТ (справочно)							24 749,95		515 539
			Итого накладные расходы (справочно)							23 631,40		492 240
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 782,00		245 417
			Компенсация НДС при УСН МАТ*0,20							47 260,08		267 020
			ВСЕГО по акту							350 963,25		2 900 695,80
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							38 348,14		216 667

Сдал: Генеральный директор ООО "СмолСтройМонтаж"


Принял: И.п. генерального директора
НО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»

В.А. Поляков

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Д.С. Бодров

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Представитель Администрации
на комиссии не явился

