

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтройМонтаж» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, пос. Кардымово, ул. Каменка, д. 13. (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	31/ЭА16а-2021
		дата	12.03.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	09.07.2021	с 29.03.2021 по 09.07.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 01, Капитальный ремонт крыши		
Основание: Акт обследования		
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	4543.53	(587.78) тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	(29.47) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		3401.31 чел.час.

№ п/п в акте	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (с учетом примыканий)	100 м2	13,886								
		1 ОТ						112,16		1 557,45		
		2 ЗМ						41,43		575,30		
		ЗТ	чел.-ч	14,38			199,68068					
		Итого по расценке ФОТ					153,59			2 132,75		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил. 4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			1 557,45		1 079,31
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			834,01		
Всего по позиции				4 046,07								
2	2	ФЕР12-01-017- Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общ. 50 мм)	100 м2	12,322								
		01										
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1										
		1 ОТ						209,95	0,8	2 069,60		
		2 ЗМ						189,93	0,8	1 872,25		
		3 в т.ч. ОТМ						21,86	0,8	215,49		
		4 М						36,67	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	239,53968						
		ЗТМ	чел.-ч	1,94	0,8	19,123744						
		Итого по расценке ФОТ					436,55			3 941,85		2 285,09

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,63	75,6			1 727,53		
				%	65	0,765	49,725			1 136,26		
Всего по позиции												
3	3	ФЕР12-01-017- Разборка выравнивающих стяжек: на 02 каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (к-35) Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	100 м2						12,28			
				чел.-ч.	1	28	343,84		8,64	2 970,78		
				чел.-ч	0,03	28	10,3152		2,66	914,61		
									0,34	116,91		
									11,30	3 885,39		
										3 087,69		
				%	120	0,63	75,6			2 334,29		
				%	65	0,765	49,725			1 535,35		
Всего по позиции												
4	4	ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: (паралепты, свесы) 1 ОТ 2 ЭМ ЗТ Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8 Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	100 м						2,14			
				чел.-ч	9,1		19,474		70,98	151,90		
									0,20	0,43		
									71,18	152,33		
				%	83	0,7	58,1			151,90		
				%	65	0,9	58,5			88,25		
				%						88,86		
Всего по позиции												
										329,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР08-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (выходы на кровлю)	М2			4,67					
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4												
			1 ОТ					23,81	0,7	77,83		
			2 ЗМ					14,41	0,7	47,11		
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	0,7	6,44		
			4 М					25,72	0	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	7,8456					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	0,7	0,55573					
			Итого по расценке				63,94			124,94		
			ФОТ							84,27		
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			47,78		
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			54,80		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.9									
Всего по позиции							227,52					
6	6	ФЕР46-04-003-08	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (покрытия выходов на кровлю)	М3			2,9					
			1 ОТ					295,99		858,37		
			2 ЗМ					827,14		2 398,71		
			4 М					22,45		65,11		
			ЗТ	чел.-ч	34,7		100,63			3 322,19		
			Итого по расценке				1 145,58			858,37		
			ФОТ							594,85		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,63	69,3			459,66		
			33.2004 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Прил.4 п.49									
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	70	0,765	53,55			459,66		
			5536/06 от конструкций, разборка и возведение									
			18.11.04 отдельных конструктивных элементов)									
			Прил.1 п.49									
Всего по позиции							4 376,70					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							23 540,40					
Раздел 2. Монтажные работы на кровле												
Устройство основной кровли												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФЕР12-01-017-01	Устройство разуклонки толщиной 15 мм (общ. толщ. 40 мм)	100 м2			11,01					
		01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/нр п.586										
			1 ОТ					209,95	1,15	2 658,28		
			2 ЭМ					189,93	1,25	2 613,91		
			3 в т.ч. ОТМ					21,86	1,25	300,85		
			4 М					36,67		403,74		
			ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	307,67445					
			ЗТМ	чел.-ч	1,94	1,25	26,69925					
			Итого по расценке					436,55		5 675,93		
			ФОТ							2 959,13		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			2 237,10		
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			1 471,43		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							9 384,46		
8	8	ФЕР12-01-017-02	Устройство разуклонки: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к-25)	100 м2			11,01					
		02	ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/нр п.586										
			1 ОТ					8,64	28,75	2 734,88		
			2 ЭМ					2,66	31,25	915,21		
			3 в т.ч. ОТМ					0,34	31,25	116,98		
			ЗТ	чел.-ч	1	28,75	316,5375					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	31,25	10,321875					
			Итого по расценке					11,30		3 650,09		
			ФОТ							2 851,86		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			2 155,01		
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			1 418,09		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							7 224,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	ФССЦ-04.3.02.04-0315	Смеси сухие строительные напольные, керамзитобетонные	т			52,848	711,49		37 600,82		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
10	10	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			12,28					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						209,95	1,15	2 964,91		
		2 3М						189,93	1,25	2 915,43		
		3 в т.ч. ОТМ						21,86	1,25	335,55		
		4 М						36,67		450,31		
		ЗТМ		чел.-ч	24,3	1,15	343,1646					
				чел.-ч	1,94	1,25	29,779					
		Итого по расценке						436,55		6 330,65		
		ФОТ								3 300,46		
		МДС81-НР Кровли		%	120	0,63	75,6			2 495,15		
		Прил. 4 п. 12										
		33.2004										
		Тясько №АТ- СТ Кровли		%	85	0,765	49,725			1 641,15		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил. 1 п. 12										
11	11	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			18,7884	548,30		10 301,68		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
12	12	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общ. толщ. 50 мм.)	100 м2			12,28					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						8,64	40,25	4 270,49		
		2 3М						2,86	43,75	1 429,09		
		3 в т.ч. ОТМ						0,34	43,75	182,67		
		ЗТ		чел.-ч	1	40,25	494,27					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	43,75	16,1175	11,30				
			Итого по расценке							5 699,58		
			ФОТ							4 453,16		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			3 366,59		
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			2 214,33		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		43,8396	548,30			11 280,50		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
14	14	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (армирование стяжки)	100 м2		12,28						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					93,83	1,15	1 325,07		
			2 ЭМ					36,80	1,25	564,88		
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,25	99,78		
			4 М					32,19		395,29		
			ЗТ	чел.-ч	11	1,15	155,342					
			ЗТМ	чел.-ч	0,56	1,25	8,596					
			Итого по расценке					162,82		2 285,24		
			ФОТ							1 424,85		
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			897,66		
			33.2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			763,01		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
Всего по позиции												
15	15	ФССЦ- 08.1.02.17- 0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2		1289,4	20,29			3 945,91		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
16	16	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой зумьсей битумной	100 м2			12,28					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
				1 ОТ				24,47	1,15	345,57		
				2 ЗМ				2,63	1,25	40,37		
				3 в т.ч. ОТм				0,46	1,25	7,06		
				4 М						1105,20		
				ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	39,5416				
				ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,614				
				Итого по расценке				117,10		1491,14		
				ФОТ						352,63		
				МДС81-НР Кровли	%	120	0,63	75,6		266,59		
				Прил.4 п.12								
				33.2004								
				Письмо №АЛ-СП Кровли	%	65	0,765	49,725		175,35		
				5536/06 от								
				18.11.04								
				Прил.1 п.12								
17	17	ФСС-01.2.03.07-0022	Всего по позиции	Зумьсей битумная гидроизоляционная	т		-0,5526	2 000,00		1 933,08		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
18	18	ФСС-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л			429,8	8,44		3 627,51		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
19	19	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2			12,28					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						134,98	1,15	1 906,19		
		2 ЭМ						24,64	1,25	378,22		
		3 в т.ч. ОТм						3,75	1,25	57,56		
		4 М.						182,33		2 239,01		
		ЗТ		чел.-ч	14,36	1,15	202,79192					
		ЗТм		чел.-ч	0,29	1,25	4,4515					
		Итого по расценке						341,95		4 523,42		
		ФОТ								1 963,75		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			1 484,60		
		33.2004										
		Прил.4 п.12		%	65	0,765	49,725			976,47		
		Письмо №АП- СП Кровли										
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
20	20	ФССЦ-		м2			1399,92	45,20		63 276,38		
		12.1.02.03-										
		0052										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
21	21	ФССЦ-		м2			1424,48	41,11		58 560,37		
		12.1.02.03-										
		0054										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Ремонт парапетов и свесов												
22	22	ФЕР12-01-016-		100 м2			1,3547					
		02										
раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (примыкания)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						24,47	1,15	38,12		
		2 ЭМ						2,63	1,25	4,45		
		3 в т.ч. ОТм						0,46	1,25	0,78		
		4 М.						90,00		121,92		
		ЗТ		чел.-ч	2,8	1,15	4,362134					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,067735					
		Итого по расценке						117,10		164,49		
		ФОТ								38,90		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004		%	120	0,63	75,6			29,41		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,765	49,725			19,34		
		Прил.1 п.12										
23	23	ФССЦ- 01.2.03.07- 0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т		-0,060962	2 000,00			213,24		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
24	24	ФССЦ- 01.2.03.05- 0011	Праймер битумный ТЕХНОКОЛЬ №01	л		47,4145	8,44			400,18		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
25	25	ФЕР12-01-004- 04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (примыкания к вентштабам, выходы на кровлю, водосборный поток)	100 м		0,649						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ					325,89		1,15	243,23		
		2 ЗМ					74,10		1,25	60,11		
		3 в т.ч. ОТм					11,33		1,25	9,19		
		4 М					462,96			300,46		
		ЗТ		цел.-ч	35,5	1,15	26,495425					
		ЗТм		цел.-ч	0,86	1,25	0,697675					
		Итого по расценке					862,95			603,80		
		ФОТ								252,42		
		МДС81- НР Кровли 33.2004		%	120	0,63	75,6			190,83		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,765	49,725			125,52		
		Прил.1 п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
26	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3				-0,33099	519,80		920,15		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/п.п. 586												
27	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3				0,33099	548,30		181,48		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/п.п. 586												
28	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП	м2				81,774	41,11		3 361,73		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/п.п. 586												
29	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭПП-4,5	м2				81,774	45,20		3 696,18		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/п.п. 586												
30	ФЕР12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м				0,224					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/п.п. 586												
1 ОТ 4 М 3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Кровли 33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
											126,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			2,352	45,82		107,77		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
32	32	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий параметров из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	100 м2			0,1814					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						829,12	1,15	172,96		
		2 ЗМ						21,88	1,25	4,96		
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,25	0,80		
		4 М						6 516,18		1 182,04		
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						7 367,18		1 359,96		
		ФОТ								173,76		
		МДС81-НР Кровли								131,36		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли										
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
33	33	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Всего по позиции	т			-0,000726	8 475,00		1 577,72		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
34	34	ФССЦ-08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т			-0,002177	8 190,00		-17,83		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
35	35	ФССЦ-08.1.02.11-0023	Покровки простые строительные (скобы, закрелки, хомуты), масса до 1,5 кг (костыли 1,0676 кг*46 шт.)	кг			49,1096	15,14		743,52		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
36	36	ФССЦ-01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм	100 шт			0,92	118,00		108,56		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
37	37	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм БЕЗ фартука (парапеты)	100 м			1,896					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					479,29	1,15	1 045,04		
			2 ЭМ					74,80	1,25	177,28		
			3 в т.ч. ОТм					11,37	1,25	26,95		
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	52,21	1,15	113,838684	3 302,45		6 261,45		
			ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	2,0619					
			Итого по расценке					3 656,54		7 483,77		
			ФОТ							1 071,99		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			810,42		
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			533,05		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
38	38	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,96696	519,80		-502,63		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
39	39	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			-0,3792	11 200,00		-4 247,04		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
40	40	ФССЦ-08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т			-0,024648	5 000,00		-123,24		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
41	41	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,96696	548,30		530,18		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
42	42	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			179,172	45,20		8 098,57		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
43	43	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭП	м2			179,172	41,11		7 365,76		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
44	44	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (свесы на кровле) из листовой оцинкованной стали	100 м2			1,137					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						829,12	1,15	1 064,12		
		2 ЗМ						21,88	1,25	31,10		
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,25	4,99		
		4 М										
		ЗТ					97,2	1,15	127,09386	6 516,18		7 408,90
		ЗТМ					0,27	1,25	0,3837375			
Итого по расценке												
		ФОТ						7 367,18		8 524,12		1 069,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13 Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил.1 п.13		%	90	0,63	56,7			25,04		
		Итого по позиции										
50	50	ФЕР13-06-004- Обеспыливание поверхности	м2				5			92,85		
01		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						0,60	1,15	3,45		
		2 ЗМ						0,33	1,25	2,06		
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,15	0,4025						
		Итого по расценке						0,93		5,51		
		ФОТ								3,45		
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13	%	90	0,63	56,7				1,96		
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил.1 п.13	%	70	0,765	53,55				1,85		
		Итого по позиции										
51	51	ФЕР13-03-007- Антикоррозийное покрытие арматуры конструкций составом "Новомид" (прим.)	100 м2			0,03				9,32		
01		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						427,24	1,15	14,74		
		2 ЗМ						8,54	1,25	0,32		
		3 в т.ч. ОТМ						1,51	1,25	0,06		
		ЗТ	чел.-ч	47,63	1,15	1,643235						
		ЗТМ	чел.-ч	0,13	1,25	0,004875						
		Итого по расценке						435,78		15,06		
		ФОТ								14,80		
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13	%	90	0,63	56,7				8,39		

52	52	т/н от 21.04.2021 №р-524	Антиржавчина "Неомид 570"	л	0,75	29,14	31,38 21,86
Цена=289/1,2/8,43*1,02 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
53	53	ФЕР13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMASO NANOCRETE AP (прим.)	100 м2	0,03		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				427,24	1,15
		2 ЗМ				8,54	1,25
		3 в т.ч. ОТМ				1,51	1,25
		ЗТ		чел.-ч	47,63	1,15	1,643235
		ЗТМ		чел.-ч	0,13	1,25	0,004875
		Итого по расценке				435,78	15,06
		ФОТ					14,80
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии		%	90	0,63	56,7
		Прил.4 п.13					
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии		%	70	0,765	53,55
		18.11.04					7,93
		Прил.1 п.13					
54	54	ФССЦ- 14.2.05.01- 0101	Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMASO NANOCRETE AP)	кг	6	45,44	31,38 272,64
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	ФЕР46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (ремонт ж/б поверхности)	100 м2			0,2					
		1 ОТ						351,09		70,22		
		2 ЗМ						99,88		19,98		
		3 в т.ч. ОТм						17,63		3,53		
		ЗТ		чел.-ч	39,14		7,828					
		ЗТм		чел.-ч	1,52		0,304					
		Итого по расценке					450,97			90,20		
		ФОТ								73,75		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			51,11		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			39,49		
		Всего по позиции								180,80		
56	56	ФССС- 04.3.02.09- 0844	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmao S 6400 (EMASO MANOCRETE R4)	кг			600	18,52		11 112,00		
57	57	ФЕР46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (ремонт ж/б поверхности)	100 м2			0,15					
		1 ОТ						397,01		59,55		
		2 ЗМ						99,88		14,98		
		3 в т.ч. ОТм						17,63		2,64		
		ЗТ		чел.-ч	44,26		6,639					
		ЗТм		чел.-ч	1,52		0,228					
		Итого по расценке					496,89			74,53		
		ФОТ								62,19		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			43,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			33,30		
Всего по позиции												
58	58	ФССЦ-04.3.02.09-0844	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmapo S 5400 (EMACO NANOCRETE R4) (расход 20 кг/м2 толщ. 10 мм.)	кг			450	18,52		8 334,00		
59	59	ФЕР46-08-003-01	Приготовление беззасадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3			0,075					
			1 ОТ					68,50		5,14		
			3Т	чел.-ч	8,03		0,60225					
			Итого по расценке					68,50		5,14		
			ФОТ							5,14		
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях 33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%		66	0,7	46,2			2,37		
		СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%		0	0,9	0					
Всего по позиции												
Выход на кровлю												
60	60	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (выход на кровлю)	100 м2			0,4684					
		1 ОТ						162,24		75,99		
		3Т		чел.-ч	20,8		9,74272					
		Итого по расценке						162,24		75,99		
		ФОТ								75,99		
		МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%		80	0,7	56			42,55		
		Прил.5 п.12										
		Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-5536/06 строительные)	%		50	0,9	45			34,20		
		Прил.2 п.12										
Всего по позиции												
61	61	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (стены выхода на крышу)	100 м2			0,4684			152,74		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т												
3ТМ				Чел.-ч	8,98	1,15	4,8371668					
Итого по расценке				Чел.-ч	0,2	1,25	0,1171	138,96				
ФОТ												
МДС81-НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34			77,61		
33.2004										41,89		
Прил. 4 п. 10										31,14		
Письмо №АЛП-СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			20,19		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п. 10												
Всего по позиции												
62	62	ФСС-Антивеситик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг				6,46392	16,01		128,94		
14.2.06.01-0103										103,49		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
63	63	ФЕР61-26-2 Перетирака штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2				0,4684					
1 ОТ												
2 3М								266,11		124,65		
4 М								0,17		0,08		
3Т								15,56		7,29		
Итого по расценке				Чел.-ч	30,8		14,42672	281,84		132,02		
ФОТ												
МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)				%	79	0,7	55,3			124,65		
Прил. 5 п. 11										68,93		
Письмо №АЛП-СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)				%	50	0,9	45			56,09		
Прил. 2 п. 11												
Всего по позиции												
64	64	ФЕР15-04-019-Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (вентшахты, выход на кровлю)	100 м2				0,39			257,04		
07												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ 53,91												
2 ЗМ 1,98												
3 в т.ч. ОТМ 0,34												
4 М 0,01												
ЗТ 5,80359												
ЗТМ 0,02925												
Итого по расценке 124,29												
ФОТ 55,90												
МДС81- НР Отделочные работы 54,25												
33.2004 35,89												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы 22,83												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции 114,62												
65	65	ФССЦ- 14.3.02.01- 0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,01482	30 888,75			457,77	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
66	66	ФССЦ- 14.4.01.02- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т			0,00507	11 225,81			56,91	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
67	67	ФЕР08-04-012- 01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			4,67					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ 23,81												
2 ЗМ 1,15												
3 в т.ч. ОТМ 1,25												
4 М 1,97												
ЗТ 25,72												
ЗТМ 12,8892												
Итого по расценке 332,10												
ФОТ 139,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил. 4 п. 9		%	90	0,63	56,7			79,02		
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п. 9		%	85	0,765	65,025			90,63		
		Всего по позиции										
68	68	т/н от 05.04.2021 №р-480	Блок дверной металлический (3 мм) 1480*790 №р-480	шт			4	3 739,68		14 954,72		
		Цена=28333,33/7,73*1,02										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
69	69	ФЕР13-06-003- Очистка поверхности сетками 01 (металлический каркас выхода на кровлю)		м2			11,51					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						7,68	1,15	101,66		
		ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	11,91285					
		Итого по расценке						7,68		101,66		
		ФОТ								101,66		
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил. 4 п. 13		%	90	0,63	56,7			57,64		
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил. 1 п. 13		%	70	0,765	53,55			54,44		
		Всего по позиции										
70	70	ФЕР13-03-007- Антикоррозийное покрытие металлических 01 сетчатых конструкций составом "Неомид" (прим.)		100 м2			0,115			213,74		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						427,24	1,15	56,50		
		2 ЗМ						8,54	1,25	1,23		
		3 в т.ч. ОТМ						1,51	1,25	0,22		
		ЗТ		чел.-ч	47,63	1,15	6,2990675					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,13	1,25	0,0186875					
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ						435,78		57,73		
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и		%	90	0,63	56,7			56,72		
		33.2004 оборудования от коррозии								32,16		
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и		%	70	0,765	53,55			30,37		
		5536/06 от оборудования от коррозии										
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
		Всего по позиции										
71	71	ФССЦ- Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР		кг		1,725	76,52			120,26		
		14.2.06.03-0801								132,00		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/нр п.586										
72	72	ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,174						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/нр п.586										
		1 ОТ						56,55	1,15	11,32		
		2 ЭМ						9,22	1,25	2,01		
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,05		
		4 М						152,04		26,45		
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	1,062531					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,00435					
		Итого по расценке										
		ФОТ						217,81		39,78		
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и		%	90	0,63	56,7			11,37		
		33.2004 оборудования от коррозии								6,45		
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и		%	70	0,765	53,55			6,09		
		5536/06 от оборудования от коррозии										
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
		Всего по позиции										
73	73	ФЕР13-03-004- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к-2)	100 м2			0,174				52,32		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1, 15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ										
		2 3М						19,32	1,15	3,87		
		3 в т.ч. ОТМ						6,01	1,25	1,31		
		4 М						0,22	1,25	0,05		
		3Т						138,16		24,04		
		3ТМ										
		Итого по расценке						163,49		29,22		
		ФОТ								3,92		
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии			90	0,63	56,7			2,22		
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии			70	0,765	53,55			2,10		
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
74	74	ФЕР12-01-022- Устройство обрешетки из металлического 01 профиля для покрытия кровли (прим.)	100 м				0,854			33,64		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1, 15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						200,75	1,15	197,16		
		2 3М						20,89	1,25	22,30		
		3 в т.ч. ОТМ						3,17	1,25	3,38		
		4 М						46,00		39,28		
		3Т										
		Итого по расценке										
		ФОТ						267,64		258,74		
		МДС81- НР Кровли 33.2004			120	0,63	75,6			200,54		
		Прил.4 п.12								151,61		
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04			65	0,765	49,725			99,72		
		Прил.1 п.12										
75	75	ФССЦ- 23.3.08.01- 0023	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т			0,197184	8 260,74		510,07		
Всего по позиции												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.585												
76	76	ФЕР12-01-033.01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,1936					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.585												
			1 ОТ					283,18	1,15	63,05		
			2 ЭМ					28,03	1,25	6,78		
			3 в т.ч. ОТм					4,04	1,25	0,98		
			4 М					57,28		11,09		
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	7,213536					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,07744					
			Итого по расценке					368,49		80,92		
			ФОТ							64,03		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,8			48,41		
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			31,84		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
77	77	ФССЦ-08.3.09.01-0112	Профилист оцинкованный НС35-1000-0,5	м2			23,62	49,25		161,17		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.585												
Разные работы												
78	78	ФЕР65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 шт			0,2					
			1 ОТ					4 457,00		891,40		
			2 ЭМ					53,33		10,67		
			3 в т.ч. ОТм					13,81		2,76		
			4 М					217,83		43,57		
			ЗТ	чел.-ч	491,4		98,28					
			ЗТм	чел.-ч	1,1		0,22					
			Итого по расценке					4 728,16		945,64		
			ФОТ							894,16		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Внутренние санитарно-технические 33.2004 работы: смена труб, санитарно-технических Прил 5 п. 15.2 приборов и другие работы (ремонтно- и Письмо строительные) №ВБ-338/02 от 08.02.08		%	103	0,7	72,1			644,69		
		Письмо №АП- СП Внутренние санитарно-технические 5536/06 работы: смена труб, санитарно-технических Прил 2 п. 15.2 приборов и другие работы (ремонтно- строительные)		%	60	0,9	54			482,85		
		Всего по позиции								2 073,18		
79	79	ФСЦ- 08.1.02.01- 0004	Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00	шт			20	702,63		14 052,60		
80	80	ФЕР85-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка (прим.)	шт			20					
		1 ОТ						26,18		523,60		
		4 М						12,01		240,20		
		ЗТ			чел.-ч	3,15	63					
		Итого по расценке						38,19		763,80		
		ФОТ								523,60		
		МДС81- НР Внутренние санитарно-технические 33.2004 работы: смена труб, санитарно-технических Прил 5 п. 15.2 приборов и другие работы (ремонтно- и Письмо строительные) №ВБ-338/02 от 08.02.08		%	103	0,7	72,1			377,52		
		Письмо №АП- СП Внутренние санитарно-технические 5536/06 работы: смена труб, санитарно-технических Прил 2 п. 15.2 приборов и другие работы (ремонтно- строительные)		%	60	0,9	54			282,74		
		Всего по позиции								1 424,06		
81	81	ФСЦ- 23.7.01.04- 0006	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м			4	103,04		412,16		
82	82	ФЕР12-01-012- 01	Демонтаж: Ограждение кровель перилами	100 м			1,868					
		Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОГП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4										
		1 ОТ						52,27	0,7	68,35		
		2 ЗМ						48,51	0,7	63,43		
		3 ВТЧ, ОТМ						5,29	0,7	6,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	5,9	0,7	7,71484	19,41	0	0,00		
ЗТм				чел.-ч	0,41	0,7	0,536116					
Итого по расценке								120,19		131,78		
ФОТ										75,27		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,63	75,6			56,90		
33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,765	49,725			37,43		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции										226,11		
83	83	ФЕР12-01-012- Ограждение кровель перилами		100 м			2,131					
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
1 ОТ								52,27	1,15	128,10		
2 ЭМ								48,51	1,25	129,22		
3 в т.ч. ОТм								5,29	1,25	14,09		
4 М								19,41		41,36		
ЗТ				чел.-ч	5,9	1,15	14,458835					
ЗТм				чел.-ч	0,41	1,25	1,0921375					
Итого по расценке								120,19		298,68		
ФОТ										142,19		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,63	75,6			107,50		
33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,765	49,725			70,70		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции										476,88		
84	84	т/н от 30.06.21 Ограждение кровельное ТехноНиколь		м.п.			186,8	358,77		67 018,24		
Нер-841		КО/ПРО/РН/1200-3										
Цена=9788/3/7,73/1,2*1,02												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
85	85	т/н от 30.06.21 Ограждение кровельное ТехноНиколь		м.п.			26,2	187,15		4 903,33		
Нер-841		КО/ПРО/РН/800-3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цена=5106,37/73/1,2*1,02												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
86	86	ФЕР20-02-002- Установка решеток жалюзийных площадью	шт	16								
03	в свету: до 1,5 м2											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ							14,89	1,15	273,98		
	2 ЗМ							3,27	1,25	65,40		
	3 в т.ч. ОТМ							0,37	1,25	7,40		
	4 М									182,56		
	ЗТ		чел.-ч	1,66	1,15	30,544		11,41				
	ЗТМ		чел.-ч	0,03	1,25	0,6						
	Итого по расценке					29,57				521,94		
	ФОТ									281,38		
	МДС81- НР Сантехнические работы - внутреннее		%	128	0,63	80,64				226,90		
	33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил. 4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
	Письмо МАП- СП Сантехнические работы - внутреннее		%	83	0,765	63,495				178,66		
	5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. 1 п.16 кондиционирование воздуха)											
87	87	ФССЦ- Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм 0120	шт	16	906,12	14 481,92						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
88	88	ФЕР20-02-009- Установка зонтов над шахтами из листового 03 стали круглого сечения диаметром: 315 мм (над мусоропроводами)	шт	4								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ							4,50	1,15	20,70		
	2 ЗМ							1,52	1,25	7,60		
	3 в т.ч. ОТМ							0,12	1,25	0,60		
	4 М									11,84		
	ЗТ		чел.-ч	0,49	1,15	2,254						

Стр

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,01	1,25	0,05					
			ЗТМ									
			Итого по расценке				8,98			40,14		
			ФОТ							21,30		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние							17,18		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			кондиционирование воздуха)									
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние									
			5538/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)									
										13,52		
			Всего по позиции							70,84		
89	89	ФСЦЦ-	Зонты вентиляционных систем из листовой	шт						689,32		
		19.2.02.01-	и сортовой стали, круглые, диаметр шахты									
		0003	315 мм									
			Приказ от									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Итого по разделу 2 Монтажные работы на кровле							468 685,05		
Раздел 3. Вывоз мусора												
90	90	ФСЦЦпр-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при	1 т груза						5 462,49		
		01-041	автомобильных перевозках: Погрузка									
			мусора строительного с погрузкой вручную									
91	91	ФСЦЦпр-03-21	Перевозка грузов автомобилями-	1 т груза						2 702,01		
		01-035	самосвалами грузоподъемностью 10 т									
			работающих вне карьера на расстоянии: I									
			класс груза до 35 км									
			Итого по разделу 3 Вывоз мусора							8 164,50		
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							461 755,77		
			В том числе:									
			Оплата труда рабочих							29 467,64		
			Эксплуатация машин							23 577,93		
			Оплата труда машинистов							1 537,94		
			Материалы							408 710,20		
			Строительные работы							500 369,95		
1			Строительные работы							500 362,44	7,73	
			В том числе:									
			оплата труда							29 462,50		
			эксплуатация машин и механизмов							23 577,93		
			материалы							408 710,20		
			накладные расходы							22 899,57		
			сметная прибыль							15 712,24		
1			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							7,51	7,73	
			В том числе:									
												58

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

В.А. Поняков

~~[должность, подпись (инициалы, фамилия)]~~

Д.С. Бодаров

Расценки
соответствующую
смете 121 Е.М. Сербина
инженер ПТО

Некоммерческая организация «Генеральный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области»

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ

Свердловская область *10.01.2017*

наличие органов сфабрикованных
мех. станков, для сфабрикованных
руководителей и работников
"Колхозов" и "Лесхозов"
всего 418 человек.