

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,63	89,3			974,95		
		Прил.4 п.49										
		Письмо №АЛ- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	70	0,765	53,55			753,37		
		5536/06 от 04.08.2020 № к расч.: 3ТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		18.11.04										
		Прил.1 п.49										
		конструктивных элементов										
2	2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			9,075			3 482,74		
		Приказ от 04.08.2020 № к расч.: 3ТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						120,37	1,25	1 365,45		
		2 ЗМ						39,74	1,25	450,80		
		3 в т.ч. ОТМ						6,21	1,25	70,44		
		ЗТ		чел.-ч	15,16	1,25	171,97125					
		ЗТМ		чел.-ч	0,46	1,25	5,218125					
		Итого по расценке						180,11		1 816,25		
		ФОТ								1 435,89		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			834,25		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АЛ- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			840,00		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
3	3	ФЕР58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусев	100 м			2,26			3 490,50		
		Приказ от 04.08.2020 № к расч.: 3ТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						1 280,27	1,25	3 616,76		
		2 ЗМ						23,04	1,25	65,09		
		3 в т.ч. ОТМ						3,71	1,25	10,48		
		4 М								832,58		
		ЗТ		чел.-ч	150,09	1,25	424,00425					
		ЗТМ		чел.-ч	0,32	1,25	0,904					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке ФОТ					1 671,71				
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			4 514,43 3 627,24 2 107,43		
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			2 121,94		
			Всего по позиции							8 743,80		
4	4	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3			2,26	2 156,00		4 872,56		
5	5	ФЕРр8-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м			0,024					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2									
		1 ОТ						1 366,59	1,25	41,00		
		2 ЭМ						44,48	1,25	1,33		
		3 в т.ч. ОТм						7,31	1,25	0,22		
		4 М						323,93		7,77		
		ЗТ		чел.-ч	160,21	1,25	4,8063					
		ЗТм		чел.-ч	0,63	1,25	0,0189					
		Итого по расценке ФОТ						1 735,00		50,10 41,22 23,95		
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1					
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			24,11		
			Всего по позиции							98,16		
6	6	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3			0,024	2 156,00		51,74		
7	7	ФЕР10-01-053- 01 (балки)	Разборка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,27					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ						380,64	0,8	82,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	ФЕР10-01-053-Установка элементов каркаса из брусьев (балки)	01	м3	0,27							
9	9	ФЕР58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,05							
8	8	ФЕР10-01-053-Установка элементов каркаса из брусьев (балки)	01	м3	0,27							
9	9	ФЕР58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,05							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	65	0,9	58,5			79,27		
Всего по позиции												
10	10	ФЕР10-01-003- Устройство слуховых окон 01		шт	6					294,02		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						51,86	1,15	357,83		
		2 ЭМ						19,92	1,25	149,40		
		3 в т.ч. ОТМ						2,77	1,25	20,78		
		4 М						224,49		1 345,94		
		ЗТ		чел.-ч	6,08	1,15	41,952					
		ЗТМ		чел.-ч	0,22	1,25	1,65					
		Итого по расценке					296,27			1 854,17		
		ФОТ								378,61		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			281,46		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		%	63	0,765	48,195			182,47		
Всего по позиции												
11	11	ФССЦ- Блок оконный из ПВХ-профилей, 11.3.02.01- одностворчатый, с поворотной створкой, 0008 площадью до 1 м2		м2	4,8			2 474,34		11 876,83		
12	12	ФССЦ- Стеклопакеты 01.8.02.08- 0026		м2	-4,8			212,21		-1 018,61		
13	13	ФССЦ- Вставки жалюзийные переплетов оконных 07.1.03.01- 0001		шт	6			428,09		2 568,54		
14	14	ФЕР10-01-053- Установка лестниц деревянных на чердаке 01 к слуховым окнам и через трубопровод		м3	0,3							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						380,64	1,15	131,32		
		2 ЭМ						29,96	1,25	11,24		
		3 в т.ч. ОТМ						4,33	1,25	1,62		
		4 М						2 404,80		721,44		
		ЗТ		чел.-ч	39	1,15	13,455					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТМ	Чел.-ч	0,35	1,25	0,13125	2 815,40				
			Итого по расценке									
			ФОТ					864,00				
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34	132,94				
			33.2004					98,83				
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195	64,07				
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции					1 028,90				
15	15	ФЕР12-01-020- Устройство кровель различных типов из	100 м2				9,075					
	01	металлочерепицы RAL 7004										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗТ=1,25; ЗМ=1,25										
		04.08.2020 № к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № введеном новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						1 634,38	1,4375	21 321,00		
		2 ЗМ						605,45	1,5625	8 585,09		
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,5625	573,28		
		4 М										
		ЗТ						10 899,57		98 913,60		
		Чел.-ч			173,87	1,4375	2268,1848					
		44										
		Чел.-ч			3,21	1,5625	45,5167969					
		Итого по расценке						13 139,40		128 819,69		
		ФОТ								21 894,28		
		МДС81- НР Кровли	%		120	0,63	75,6			16 552,08		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли	%		65	0,765	49,725			10 896,93		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции						156 268,70		80 613,23		
16	16	ФССЦ- 12.1.03.02- Металлочерепица «Монтеррей» RAL 7004	м2				1143,46	70,50				
		0001										
17	17	ФССЦ- 01.7.07.14- Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для	м				165,14	25,00		4 128,50		
		0066	металлочерепицы 1800х50х50 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент; примыкания к вентштам наружные; карнизные, ветровые планки; слуховые окна RAL 7004	м2			169,07	164,28		27 774,82		
19	19	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) Примыкание к вентштам; галстуки; слуховые окна	м2			76,604	45,82		3 510,00		
20	20	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен вентканалов	м3			9,05					
		1 ОТ						62,91		569,34		
		2 ЭМ						59,65		539,83		
		ЗТ		чел.-ч	7,1		64,255					
		Итого по расценке					122,56			1 109,17		
		ФОТ								569,34		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,63	69,3			394,55		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиления и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,765	53,55			304,88		
21	21	ФЕР08-08-005-01	Всего по позиции Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	м3			9,05			1 808,60		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						104,01	1,15	1 082,48		
		2 ЭМ						46,30	1,25	523,77		
		3 в т.ч. ОТМ						5,77	1,25	65,27		
		4 М						134,83		1 220,21		
		ЗТ		чел.-ч	11,9	1,15	123,84925					
		ЗТМ		чел.-ч	0,44	1,25	4,9775					
		Итого по расценке					285,14			2 826,46		
		ФОТ								1 147,75		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004 Прил.4 п.8		%	122	0,63	76,86			882,16		
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8		%	80	0,765	61,2			702,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
22	22	ФССЛ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	-0,0362	4 660,00	-168,69					
23	23	ФССЛ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т	-0,0543	7 450,00	-404,64					
24	24	ФССЛ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	-0,362	485,90	-176,90					
25	25	ФССЛ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт	4,4345	2 027,00	8 988,73					
26	26	ФССЛ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,362	529,41	191,65					
27	27	ФССЛ-19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные RAL 7004	шт	15	1 175,14	17 627,10					
28	28	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку вентшахт над кровлей профитированным листом	100 м2	0,9399							
Приказ от Гпри применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозвращению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ				393,32	1,15	425,13				
		2 ЗМ				1,51	1,25	1,77				
		3 в т.ч. ОТМ				0,59	1,25	0,69				
		4 М										
		ЗТ				3 289,46		3 091,76				
		ЗТМ										
		Итого по расценке				3 684,29		3 518,66				
		ФОТ						425,82				
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63		281,68				
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АЛП-СП Отделочные работы 5539/06 от 18.11.04		%	55	0,765		179,16				
		Прил.1 п.15										
29	29	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентшахт над кровлей стальным профитированным листом RAL 7004	100 м2	0,9399			3 979,50				
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прим.1 п.15		%	55	0,765	42,075			311,59		
33	33	ФЕР26-01-017-Теплоизоляция фановых стояков на чердаке 01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 x расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	10 м				2,5			2 451,59		
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ Итого по расценке ФОТ										
		МДС81-НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прим.4 п.20	%	100	0,63	63				341,15		
		Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прим.1 п.20	%	70	0,765	53,55				38,44		
34	34	ФССЦ-14.5.09.05-0103	л			-0,05	200,58			424,82		
		Очиститель клея								-10,03		
35	35	ФССЦ-14.1.04.01-0001	л			-0,3575	65,58			-23,44		
		Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов										
36	36	ФССЦ-10.1.02.02-0101	кг			-0,0825	60,23			-4,97		
		Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм										
37	37	ФССЦ-12.2.07.05-0138	10 м			2,75	1 530,10			4 207,78		
		Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена толщиной: 13 мм, диаметром 150 мм										
38	38	ФССЦ-01.7.19.13-0007	шт			9	145,47			1 309,23		
		Уплотнитель стеновой, диаметр 150 мм (проходка кровельная на фановые трубы)										
39	39	ФЕР89-7-1	100 м2			0,34						
		Устройство: ходов на чердаке 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ								50,85 14,45 4,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	18,65		6,341			1 194,49		
			ЗТм	чел.-ч	0,33		0,1122					
			Итого по расценке					3 513,22				
			ФОТ							1 250,25		
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6			52,29		
			33.2004							28,55		
			Прил.5 п.19									
			Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45			23,53		
			5536/06									
			Прил.2 п.19									
			Всего по позиции							1 302,33		
40	40	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			26,3409					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					23,63	1,15	715,80		
			2 ЗМ					9,16	1,25	301,60		
			ЗТ	чел.-ч	2,77	1,15	83,908937					
			Итого по расценке					32,79		1 017,40		
			ФОТ							715,80		
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			450,95		
			33.2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			383,31		
			5539/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
			Всего по позиции							1 851,66		
41	41	ФССЦ-14.02.11-0103	Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП	кг			758,6179	56,59		42 930,19		
42	42	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами RAL 7004	100 м			1,32					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					52,27	1,15	79,35		
			2 ЗМ					48,51	1,25	80,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ						5,29	1,25	8,73		
		4 М						19,41		25,62		
		ЗТ		чел.-ч	5,9	1,15	8,9562					
		ЗТМ		чел.-ч	0,41	1,25	0,5765					
		Итого по расценке						120,19		185,01		
		ФОТ								88,08		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			66,59		
		Прил.4 п.12										
		33.2004										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			43,80		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								295,40		
43	43	ФСС- Ограждение кровельное окрашенное с интегрированным плоско-овальным снегозадержателем, для кровли из металлочерепицы h=1,2м, L=3м (Применительно) RAL 7004	шт				44	925,14		40 706,16		
		01.5.02.01-0111										
44	44	ФЕР10-01-039- Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2				0,0108					
		05										
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		04.09.2019 №										
		519/пр табл.2										
		п.2										
		1 ОТ						1 029,33	0,8	8,89		
		2 ЗМ						1 078,67	0,8	9,32		
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,8	1,43		
		4 М						1 668,50	0	0,00		
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	1,0512288					
		ЗТМ		чел.-ч	12,51	0,8	0,1080864					
		Итого по расценке						3 776,50		18,21		
		ФОТ								10,32		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			7,67		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			4,97		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								30,85		
45	45	ФЕР09-04-003- Монтаж люка противопожарного	м2				1,08					
		01										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						19,03	1,15	23,64		
		2 ЗМ						0,44	1,25	0,59		
		3 в т.ч. ОТМ						0,16	1,25	0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	2,4219			2 403,49		
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0135					
			Итого по расценке					2 225,45				
			ФОТ					2 244,92		2 427,72		
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004	%	90	0,63	56,7			23,86		
			Прил.4 п.9							13,53		
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	85	0,765	65,025			15,51		
			Прил.1 п.9									
			Всего по позиции							2 456,76		
			Водосточная система									
46	46	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных RAL 7004	100 м			1,3832					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/np п.586									
			1 ОТ					237,13	1,15	377,20		
			2 ЭМ					21,18	1,25	36,62		
			3 в т.ч. ОТм					3,21	1,25	5,55		
			4 М					5 089,63		7 039,98		
			ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	44,220904					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,43225					
			Итого по расценке					5 347,94		7 453,80		
			ФОТ							382,75		
			МДС81- НР Кровли 33.2004	%	120	0,63	75,6			289,36		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,765	49,725			190,32		
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							7 933,48		
47	47	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,456456	11 200,00		-5 112,31		
48	48	ФССЦ-08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т			-0,233761	7 977,00		-1 864,71		
49	49	ФССЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм RAL 7004	шт			46	271,07		12 469,22		
50	50	ФССЦ-12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм RAL 7004	шт			265	57,82		15 322,30		

51	51	ФССЦ-12.1.01.05-0083	Угол желоба 60° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм RAL 7004	шт	4	252,99	1 011,96	12	13
52	52	ФССЦ-14.5.01.07-0113	Герметик силиконовый: прозрачный	л	0,57	123,47	70,38		
53	53	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб RAL 7004	м	72				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ				1,15	95,22		
		4 М				7,80	561,60		
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	9,936			
		Итого по расценке				8,95	656,82		
		ФОТ					95,22		
		МДС81-НР Кровли	%	120	0,63	75,6	71,99		
		Прил.4 п.12							
		Письмо №АП-СП Кровли	%	65	0,765	49,725	47,35		
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.12							
		Всего по позиции					776,16		
54	54	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм RAL 7004	шт	27	357,80	9 660,60		
55	55	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм RAL 7004	шт	73	65,06	4 749,38		
56	56	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок RAL 7004	шт	8				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ							
		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	1,656	1,73	1,15	15,92
		Итого по расценке					1,73		15,92
		ФОТ							15,92
		МДС81-НР Кровли	%	120	0,63	75,6	12,04		12,04
		Прил.4 п.12							
		Письмо №АП-СП Кровли	%	65	0,765	49,725	7,92		7,92
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.12							
		Всего по позиции					35,88		

