

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		032205
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
ООО "Армеда"		
Стройка		
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д.66а		
Объект		
капитальный ремонт крыши		
Вид деятельности по ОКДП	номер	25/ЭА05а-2021
Договор подряда (контракт)	дата	26.02.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	06.09.2021	с 15.03.2021 по 06.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициен нты	всего с учетом коэффициен тов	на единицу	коэффициент ы	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
Ремонт кровли													
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволинистых хризотилцементных листов	100 м2							4,4718		
Объем=447,18 / 100													

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наделенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл.3 п.10.2

		1 ОТ				124,02	1,25	693,24	20,83	14 440
		2 ЗМ				30,84	1,25	171,27		
		999-9900 Строительный мусор		м	2,18	9,748524				
		ЗТ	чел.-ч	15,9	1,25	88,877025				
		Итого по расценке				154,86		884,51		14 440
		ФОТ						693,24		13 140
		Приказ Министра НР Работа по реконструкции зданий и		%	91			630,85		
		России № 812/пр от сооружений: разборка отдельных								
		21.12.2020 Прил. конструктивных элементов здания								
		п.40.2 (сооружений), а также зданий (сооружений) в								
		целом								
		Приказ Министра СП Работа по реконструкции зданий и		%	52			360,48		7 509
		России № 774/пр от сооружений: разборка отдельных								
		11.12.2020 Прил. конструктивных элементов здания								
		п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в								
		целом								
		Всего по позиции						1 855,84		
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			4,4718				
		конструкций крыш: обрешетки из брусков с								
		прозорами								
		Объем=447,18 / 100								
		Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наделенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к								
		№ 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25								
		табл.3 п.10.2								
		1 ОТ	м	1,4		6,28052				
		2 ЗМ	чел.-ч	15,16	1,25	84,74061				
		3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,46	1,25	2,571285				
		999-9900 Строительный мусор								
		ЗТ								
		Итого по расценке				160,11		894,98		14 738
		ФОТ						707,55		13 264
		Приказ Министра НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90			636,80		
		России № 812/пр от								
		21.12.2020 Прил. п.92								
		Приказ Министра СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46			325,47		6 779
		России № 774/пр от								
		11.12.2020 Прил. п.92								
		Всего по позиции						1 857,25		
3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов	100 м2			4,4718				
		конструкций крыш: стропил со стойками и								
		подкосами из брусков и бревен								

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
 На 421/лр прил.10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл.3 п.10.2

Объем=447,18 / 100

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
 На 421/лр прил.10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл.3 п.10.2

1 ОТ	219,08	1,25	1 224,60	20,83	25 508
2 ЭМ	36,29	1,25	202,85		
3 в т.ч. ОТм	5,67	1,25	31,69	20,83	660
999-9900 Строительный мусор					
ЗТ		1,25	151,37043		
ЗТм		0,42	2,347695		
Итого по расценке	255,37		1 427,45		
ФОТ			1 256,29		26 168
Приказ Минстроя НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		90	1 130,66		23 551
России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92					
Приказ Минстроя СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		46	577,89		12 037
России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92					

Всего по позиции

4 4 ФЕР58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов Объем=447,18 / 100 100 м2 4,4718 3 136,00

1 ОТ	53,44		238,97	20,83	4 978
2 ЭМ	23,33		104,33		
3 в т.ч. ОТм	3,65		16,32	20,83	340
999-9900 Строительный мусор					
ЗТ		0,81	3,622158		
ЗТм		6,73	30,095214		
Итого по расценке	76,77	0,27	1,207386		
ФОТ			343,30		5 318
Приказ Минстроя НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		90	229,76		4 786
России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92					
Приказ Минстроя СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		46	117,43		2 446
России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92					

Всего по позиции

5 5 ФЕР58-2-1 Разборка спусковых окон: прямоугольных двускатных Объем=2 / 100 100 шт 0,02 690,49

1 ОТ	2 709,92		54,20	20,83	1 129
------	----------	--	-------	-------	-------

2021.1

Приказ от 04.08.2020. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП-1,25; 3М-1,25
№ 42/лр прил. 10 раск.; ЗПМ-1,25; Т3-1,25; 3М-1,25
табл. 3 п. 10.2

Страница 4

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл. 3 п. 10.2

12	8	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	-0,213	1 980,00	-421,74		
13	9	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3	-2,9465	1 572,00	-4 631,90		
14	10	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая (Деревянные конструкции)	т	-0,006958	15 255,00	-106,14		
15	11	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропильная нога 50х200мм) (Деревянные конструкции)	м3	2,53	1 320,00	3 339,60		
16	12	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (мауэрлат 100х150мм) (Деревянные конструкции)	м3	1,19	2 156,00	2 565,64		
17	13	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (Деревянные конструкции)	м3	4,299				
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				188,55	1,15	932,16	20,83
		2 ЭМ				23,66	1,25	127,14	
		3 в т.ч. ОТМ				4,18	1,25	22,46	20,83
		4 М				2 191,54		9 421,43	468
		ЗТ		чел.-ч	22,5	111,236625	1,15		
		ЗТМ		чел.-ч	0,36	1,93455	1,25		
		Итого по расценке				2 403,75		10 480,73	
		ФОТ						954,62	19 885
		Приказ Министра НР Деревянные конструкции		%	108	97,2		927,89	19 328
		Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10							
		Приказ Министра СТ Деревянные конструкции		%	55	46,75		446,28	9 296
		Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10							
Всего по позиции								11 854,90	
18	14	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-3,99807	1 980,00	-7 916,18		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к
 № 42/Ипр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл.3 п.10.2

19	15	ФССЦ-11.1.03.05-0081	(Деревянные конструкции) Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	МЗ	-0,04299	832,70	-35,80		
20	16	ФССЦ-11.1.03.06-0094	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ	-0,51588	1 320,00	-690,96		
21	17	ФССЦ-14.5.06.03-0002	(Деревянные конструкции) Плита антисептическая	т	-0,01294	15 255,00	-197,40		
22	18	ФССЦ-11.1.03.06-0094	(Деревянные конструкции) Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (затяжка 50х150мм; накладка 50х150мм; накладка 50х100мм; доска 150х50мм; накладки 200х100мм; шпатель балка 100х200мм; диагональная нога 100х200мм)	МЗ	2,75	1 320,00	3 630,00		
23	19	ФССЦ-11.1.03.01-0086	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прогон 100х150мм; лежень 150х150мм; стойка 150х100мм)	МЗ	1,22	2 156,00	2 630,32		
24	20	ФССЦ-11.1.03.01-0078	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (опорный брусok 50х150мм)	МЗ	0,044	1 601,00	70,44		
25	21	ФССЦ-11.1.03.01-0082	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (подкос 100х100мм; стойка 100х100мм; балка-лежень 100х100мм)	МЗ	0,5	1 980,00	990,00		
26	22	ФЕР10-01-003-01	(Материалы) Устройство слуховых окон прямоугольных	шт	2				

Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению
 № 42/Ипр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	51,86	1,15	119,28	20,83	2 485
2 ЗМ	19,92	1,25	49,80		
3 в т.ч. ОТм	2,77	1,25	6,93	20,83	144

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл. 3 п. 10.2

4 М									
01.7.04.08	Скобяные изделия			компл	0		224,49	448,98	
11.2.07.11	Створки оконные			м2	0				
ЗТ				чел.-ч	6,08	1,15	13,984		
ЗТм				чел.-ч	0,22	1,25	0,55		
Итого по расценке									
	ФЮТ						296,27	618,06	2 629
Приказ Минстроя НР Деревянные конструкции									
России № 812/пр от									
21.12.2020 Прил. п. 10									
Приказ Минстроя СП Деревянные конструкции									
России № 774/пр от									
11.12.2020 Прил. п. 10									
Всего по позиции									
27	23	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3		-0,12	459,91	799,74	
28	24	ФССЦ-11.1.03.06-0095	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,2	1 056,00	-211,20	
29	25	ФССЦ-11.1.03.06-0099	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,12	1 242,20	-149,06	
30	26	ФССЦ-11.1.03.06-0094	(Деревянные конструкции) Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропильные ноги слуховых окон 50х150мм)	м3		0,211	1 320,00	278,52	
(Материалы для строительных работ)									
31	27	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (балка, стойка слуховых окон 100х100мм)	м3		0,088	1 980,00	174,24	
(Материалы для строительных работ)									
32	28	Товарная накладная № 534 от 17.08.2021	Окно ПВХ	м2		2	5 666,67	2 005,84	11 333
(Материалы для строительных работ) Объем=1*1*2 Цена=6800/1,2									

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: пролежень, средней сложности и сложная ОЗП=1,25; Эм=1,25 к
№ 421/пр. прил. 10 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
табл.3 п.10.2

Страница 8

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл. 3 п. 10.2

Приказ Минстроя НР Деревянные конструкции России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10									
Приказ Минстроя СП Деревянные конструкции России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10									
37	33	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,6466	1 784,00	839,46	17 486	
(Деревянные конструкции)									
38	34	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,5612	1 320,00	-740,78		
(Деревянные конструкции)									
39	35	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,3538	1 492,01	-527,87		
(Деревянные конструкции)									
40	36	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (кобылка 50x100мм)	м3	0,6	1 320,00	792,00		
(Деревянные конструкции)									
41	37	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (стойка карниза 50x50мм; доска карниза 50x50мм)	м3	0,03	1 250,00	37,50		
(Деревянные конструкции)									
42	38	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доски подшивки свеса 25x100мм)	м3	1,44	1 375,00	1 980,00		
(Деревянные конструкции)									
43	39	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: обшивки Объем=61 / 100	100 м2	0,61				
(Материалы для строительных работ)									
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
					258,70	1,15	181,48	20,83	3 780
					3,60	1,25	2,75		
					0,72	1,25	0,55	20,83	11

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл.3 п.10.2

		4 М									
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные		шт		0,0289		0,018239		267,64		163,26	
готовые к применению											
ЗТ		чел.-ч		29,6		1,15		20,7644			
ЗТМ		чел.-ч		0,06		1,25		0,04575			
Итого по расценке								529,94			
ФОТ								347,49		3 791	
Приказ Министра НР Отделочные работы				100		0,9		90		163,83	
Росси № 812/пр от										3 412	
21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра СП Отделочные работы				49		0,85		41,65		75,82	
Росси № 774/пр от											
11.12.2020 Прил. п.15										1 579	
Всего по позиции								587,14			
44	40	ФССЦ-14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ	т		0,018239	17 796,96	324,60			
45	41	ФЕР12-01-020-01	(Материалы для строительных работ)								
						</					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к № 421/лр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; ТЗМ=1,25
табл. 3 п. 10.2

Приказ Минстроя НР Кровли
России № 812/лр от
21.12.2020 Прил. п. 12

Приказ Минстроя СП Кровли
России № 774/лр от
11.12.2020 Прил. п. 12

Всего по позиции									
46	42	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски Деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3	-2,057028	1 631,22		79 287,97	
								-3 355,47	
47	43	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3	-6,573546	1 611,84		-10 595,50	
48	44	ФССЦ-12.2.03.02-0002	Вата минеральная (Кровли)	м3	-1,386258	200,00		-277,25	
49	45	ФССЦ-12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (Кровли)	м2	-518,7288	12,37		-6 416,68	
50	46	Счет-фактура № 905 от 30 августа 2021г.	Металлочерепица Kredo Satin 0.5 (RAL 8017) (Кровли)	м2	563,4468	705,00		70 306,19	5,65
			(Материалы для строительных работ) Цена=846/1,2						
51	47	Счет-фактура № 3055 от 02 августа 2021г.	Плѣнка Фолдер Антиконденсат, 75м	м2	518,7288	45,00		4 131,50	5,65
			(Материалы для строительных работ) Цена=54/1,2						
52	48	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка) (Материалы для строительных работ)	м3	6,53	1 430,00		9 337,90	
53	49	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрешетка) (Деревянные конструкции)	м3	0,9	1 250,00		1 000,00	
54	50	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм (100x80мм)	шт	43	72,81		3 130,83	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях напольных пунктов, кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл. 3 п. 10.2

		(Материалы для строительных работ)							
55	51	Счет-фактура № 198 от 29 июля 2021г.	Нест. Карнизная планка Премиум RAL 8017 80x100x15x2000 (в пайке)	шт	43	270,00	2 054,87	5,65	11 610
		(Материалы для строительных работ)							
56	52	ФССЦ-12.1.01.05- 0028	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150x150 мм, длина 2000 мм	шт	29	37,04	1 074,16		
		(Материалы для строительных работ)							
57	53	Счет-фактура №988 от 09 сентября 2021г.	Уплотнитель универсальный клеевой 30*40	м.п.	113,84	37,50	755,58	5,65	4 269
		(Материалы для строительных работ)							
58	54	ФССЦ-08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (примыкание вернее к вентштам и слуховым окнам (в цвет кровли)	м2	15,29	164,28	2 511,84		
		(Материалы для строительных работ)							
59	55	ФССЦ-08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание к вентштам и слуховым окнам, галстуки от слуховых окон)	м2	7,55	45,82	345,94		
		(Материалы для строительных работ)							
60	56	Счет-фактура № 966 от 06 сентября 2021г.	Снегозадержатель, трубчатый (40x20) 1,2 8017 L=3м	шт	26	2 750,00	12 654,87	5,65	71 500
		(Материалы для строительных работ)							
61	57	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержатели: решетчатого и трубчатого (Монтаж переходного мостика)	100 м	0,03				
		(Материалы для строительных работ)							
		Объем=(1,5*2) / 100							
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению							
		№ 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ				49,82		1,15	
		2 ЗМ				6,09		1,25	
		3 в т.ч. ОТМ				1,28		1,25	
								0,05	
								20,83	
								36	
								1	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл. 3 п. 10.2

07.2.07.13 Конструкции стальные									
ЗТ		м	0	1,15	0,18285				
ЗТМ		чел.-ч	5,3	1,25	0,004125				
Итого по расценке		чел.-ч	0,11			55,91	1,95		
ФОТ							1,77		37
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 12		%	109	0,9	98,1		1,74		36
Приказ Министра СП Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 12		%	57	0,85	48,45		0,86		18
Всего по позиции									
62	58	Счет-фактура №966 от 06 сентября 2021г.	шт	2	5 231,87		1 851,86	5,65	10 463
(Материалы для строительных работ) Цена=6278/1,2									
63	59	ФЕР26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 Объем=1157 / 100 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	11,57					
1 ОТ					15,18	1,15	201,98	20,83	4 207
2 ЗМ					5,88	1,25	85,04		
14.2.02.17 Составы огнезащитные							0,214045		
ЗТ		м	0,0185	1,15	23,88379				
Итого по расценке		чел.-ч	1,78			21,06	287,02		
ФОТ							201,98		4 207
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 20		%	97	0,9	87,3		176,33		3 673
Приказ Министра СП Теплоизоляционные работы России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 20		%	55	0,85	46,75		94,43		1 967
Всего по позиции									
64	60	ФССЦ-14.2.06.01- 0002 Антисептик-ангилон «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (расход 0,180 кг/м2)	кг	208,26	18,53		557,78	3 859,06	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в обычных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к № 421/пр прил. 10 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
табл.3 п.10.2

(Материалы для строительных работ)
Объем=1157*0,180

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

Объем=504 / 100

Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	Чел.-ч	43,5	1,15	252,126	375,84	1,15	2 178,37	20,83	45 375
2 ЗМ					4,60	1,25	28,98		
3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	5,10	20,83	106
4 М							1 729,83		
ЗТ	Чел.-ч	0,07	1,25	0,441					
ЗТМ									
Итого по расценке					723,86		3 937,18		45 481
ФОТ							2 183,47		45 026
Приказ Министра НР Конструкции из кирпича и блоков Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			2 161,64		
Приказ Министра СП Конструкции из кирпича и блоков Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			1 280,61		26 675

Всего по позиции

7 379,43

Ремонт вентиляхт

66 62 ФЕР20-02-010-08 Установка зонтов над шахтами из листового
стали прямоугольного сечения
периметром: 4000 мм (демонтаж периметр
4200 мм)

Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
№ 507/пр табл.2 п.4

1 ОТ	кг	0	0		26,93	0,7	75,40	20,83	1 571
2 ЗМ					7,11	0,7	19,91		
3 в т.ч. ОТМ	шт	1	0		0,49	0,7	1,37	20,83	29
4 М					8,49	0	0,00		
19.1.01.11 Кровля									
19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем									
ЗТ	Чел.-ч	3,04	0,7	8,512					
ЗТМ	Чел.-ч	0,04	0,7	0,112					
Итого по расценке					42,53		95,31		1 600
ФОТ							76,77		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к № 421/лр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
табл. 3 п. 10.2

Приказ Министра НР Сантехнические работы - внутренние России № 812/лр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 Прил. п. 16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		%	121	0,9	108,9		83,60		1 742
Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние России № 774/лр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 Прил. п. 16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		%	72	0,85	61,2		46,98		979
Всего по позиции									
67	63	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (периметр 4200 мм)	шт	4		225,89		
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
19.1.01.11 Крепления									
19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем									
		кг	0		4				
		шт	1						
ЗТ									
ЗТм									
		чел.-ч	3,04	1,15	13,984				
		чел.-ч	0,04	1,25	0,2				
Итого по расценке									
						42,53	193,39		
ФОТ									
Приказ Министра НР Сантехнические работы - внутренние России № 812/лр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 Прил. п. 16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		%	121	0,9	108,9		126,33		2 631
							137,57		2 865
Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние России № 774/лр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 Прил. п. 16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		%	72	0,85	61,2		77,31		1 610
Всего по позиции									
68	64	ФССЦ-19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм (1700*400мм)	шт	4	1 175,14	4 700,56		
(Конструкции из кирпича и блоков)									
Всего по позиции									
							408,27		

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях настильных пунктов; кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25
№ 42/Ипр прил. 10 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ЗМ=1,25
табл.3 п.10.2

Страница 16

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл. 3 п. 10.2

Объем=26,6 / 100

Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению
 № 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	284,91	1,15	81,04	20,83	1 688
2 ЭМ	26,33	1,25	8,75		
3 в т.ч. ОТМ	3,82	1,25	1,27	20,83	26
4 М	13,36		3,55		
08.3.09.05 Стальной анутовый профиль (профилированный настил)		0			
ЗТ		29,9	1,15	9,14641	
ЗТМ		0,31	1,25	0,103075	
Итого по расценке	304,60		93,34		
ФОТ			82,31		1 714
			68,89		1 435

Приказ Министра НР Строительная металлические конструкции
 России № 812/пр от
 21.12.2020 Прил. п.9

Приказ Министра СП Строительные металлические конструкции
 России № 774/пр от
 11.12.2020 Прил. п.9

75	71	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Строительные металлические конструкции)	м2	29,26	57,10	205,61	1 670,75	
			Объем=26,6*1,1						

76	72	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Строительные металлические конструкции)	м	22,4	7,50	168,00		
----	----	----------------------	---	---	------	------	--------	--	--

77	73	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стон	100 м2	0,2453				
----	----	-----------------	--	--------	--------	--	--	--	--

Объем=24,53 / 100

Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению
 № 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	44,73	1,15	12,62	20,83	263
2 ЭМ	0,97	1,25	0,30		
3 в т.ч. ОТМ	0,26	1,25	0,08	20,83	2
4 М	0,18		0,04		
14.3.01.03 Грунтовека		0,0103	0,0025266		
ЗТ		4,65	1,15	1,3117418	
ЗТМ		0,02	1,25	0,0061325	
Итого по расценке	45,88		12,96		

Приказ от 04.06.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25
№ 421/пр прил. 10 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
табл.3 п.10.2

Страница 18

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
№ 421/пр прил. 10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
табл. 3 п. 10.2

Приказ Минстроя НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 4,42 92
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103
Приказ Минстроя СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 2,11 44
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 103

Всего по позиции									
81	77	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	-0,00936	1 056,00	-0,88	121,26	
82	78	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,093912	832,70	-78,20		
83	79	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,022464	770,00	-17,30		
84	80	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0,15	1 430,00	214,50		
85	81	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (Установка лестниц деревянных к слуховым окнам)	м3	0,044				
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/пр п.585 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ			188,55	1,15	9,54	20,83
			2 ЭМ			23,66	1,25	1,30	
			3 в т.ч. ОТМ			4,18	1,25	0,23	20,83
			4 М			2 191,54		96,43	
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	1,1385		
			ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,0198		
			Итого по расценке			2 403,75		107,27	
			ФОТ					9,77	204
			Приказ Минстроя НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	9,50	198
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10						

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство рамочно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к
 № 421/пр прил. 10 раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
 табл. 3 п. 10.2

Приказ Министра СП Деревянные конструкции
 России № 774/пр от
 11.12.2020 Прил. п. 10

Приказ Минстроя СП Деревянные конструкции России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10			%	55	0.85	46.75	4.57	95
Всего по позиции								
86	82	ФССЦ-08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (Деревянные конструкции)	т	-0,000136	5 989,00	-0,81	121,34
87	83	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	-0,04092	1 980,00	-81,02	
88	84	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3	-0,00044	832,70	-0,37	
89	85	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	-0,00528	1 320,00	-6,97	
90	86	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства (Деревянные конструкции)	т	-0,000114	1 695,00	-0,19	
91	87	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая (Деревянные конструкции)	т	-0,000132	15 255,00	-2,01	
92	88	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	0,044	1 430,00	62,92	
95	89	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Деревянные конструкции)	100 м	0,03			
Объем=3 / 100								
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ		шт	0	555,52	1,15	19,17
		2 ЗМ				6,21	1,25	0,23
		3 в т.ч. ОТМ				0,91	1,25	0,03
		4 М				140,92		4,23
		18.1.02.01 Завезки		шт	0			
		23.1.02.07 Крепежи		кг	0			

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к
№ 421/лр прил.10 расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
табл.3 п.10.2

24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм									
			М	99,8		2,994			
ЗТ			чел.-ч	56	1,15	1,932			
ЗТМ			чел.-ч	0,07	1,25	0,002625			
Итого по расценке					702,65				
ФОТ									
Приказ Министра НР Сантехнические работы - внутренние России № 812/лр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 Прил. п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			%	121	0,9	108,9			
Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние России № 774/лр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 Прил. п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			%	72	0,85	61,2			
Всего по позиции									
96	90	ФССЦ-24.3.01.04-0025	М			2,994	22,10	56,29	
Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм									
97	91	ФЕР26-01-017-01	10 м			0,2		66,17	
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
Изоляция изделия из вспененного каучука, вспененного полистилена									
трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками (Теплоизоляция фановых стояков на чердаке)									
Объем=2 / 10									
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению № 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			М	11		2,2			
1	ОТ					21,82	1,15	5,02	20,83
2	ЭМ					17,27	1,25	4,32	105
3	ВТЧ, ОТМ					2,90	1,25	0,73	20,83
4	М					89,78		17,96	15
12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полистилена									
14.3.02.06-0001 Краска на еодной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов									
			л	0					
ЗТ			чел.-ч	2,2	1,15	0,506			
ЗТМ			чел.-ч	0,25	1,25	0,0625			
Итого по расценке							128,87	27,30	

ГРАНД-Смета 2021.1.1

Приказ от 04.08.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях населенных пунктов, кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к № 421/пр прил.10 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
табл.3 п.10.2

102	96	ФССЦПр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	25,332952	3,28	83,09
103	97	ФССЦПр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза	25,332952	21,26	538,58
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							
В том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов							
Материалы							
Строительные работы							
Строительные работы							
В том числе:							
оплата труда							
1			эксплуатация машин и механизмов			7,28	410 580
1			материалы			5,65	40 189
			накладные расходы				973 883
			сметная прибыль				9 175
1			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			7,28	973 883
			Итого ФОТ (справочно)				206 130
			Итого накладные расходы (справочно)				4 528
			Итого сметная прибыль (справочно)				419 755
			НДС 20%				405 430
			ВСЕГО по акту				206 130
							408 107,60
							2 448 645,60

Сдел: Директор ООО "Армада"

П.В. Новиков

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд

капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Расценки

соответствуют

сметы

Представитель Администрации

на комиссию не явился

Новосмоленская организация «Господром»
капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Суровцев С.И.