

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
ООО "Стройресурс"		
Стройка	по ОКПО	
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Ленина, д. 9		
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
капитальный ремонт крыши	Договор подряда (контракт)	
	номер	48/ЭА33аг-2021
	дата	05.04.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	02.09.2021	с 19.07.2021 по 02.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м.2			4,055					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 Т												
124,02 1,25 628,63 8,43 5 299												
30,64 1,25 155,31 8,43 1 309												
чел.-ч 15,9 1,25 80,593125												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								154,66		783,94		
ФОТ										628,63		5 299
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и			%	110	0,9	99				622,34		5 246
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих												
Прил.4 п.48 конструкций, разборка и возведение												
отдельных конструктивных элементов)												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и			%	70	0,85	59,5				374,03		3 153
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, разборка и возведение												
Прил.1 п.48 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции										1 780,31		15 007
2	2	ФЕР12-01-037- Разборка подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м2				4,055					
04												
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
1	ОТ							478,71	0,8	1 552,94	8,43	13 091
2	ЗМ							1,82	0,8	5,90	8,43	50
3	в т.ч. ОТМ							0,29	0,8	0,94	8,43	8
4	М								0	0,00	8,43	
ЗТМ								52,78	0,8	171,21832		
чел.-ч								0,02	0,8	0,06488		
Итого по расценке								4 358,12		1 558,84		13 099
ФОТ										1 553,88		14 147
МДС81- НР Кровли			%	120	0,9	108				1 678,19		
33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли			%	65	0,85	55,25				858,52		7 237
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции										4 095,55		34 525
3	3	ФЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2				4,055					
04												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1	ОТ							120,37	1,25	610,13	8,43	5 143
2	ЗМ							39,74	1,25	201,43	8,43	1 698
3	в т.ч. ОТМ							6,21	1,25	31,48	8,43	265
ЗТМ								чел.-ч 15,16	1,25	76,84225		
чел.-ч								0,46	1,25	2,331625		
Итого по расценке								180,11		811,56		5 409
ФОТ										641,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			532,54		4 489
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			417,05		3 515
4	4	Всего по позиции										14 845
	4	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов	100 м2			4,055					
			конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок									
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.										
		04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						183,48	1,25	930,01	8,43	7 840
		2 ЭМ						25,06	1,25	127,02	8,43	1 071
		3 в т.ч. ОТм						3,92	1,25	19,87	8,43	168
		ЗТ		чел.-ч	22,68	1,25	114,95925					
		ЗТм		чел.-ч	0,29	1,25	1,4689375					
		Итого по расценке						208,54		1 057,03		
		ФОТ								949,88		8 008
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			788,40		6 647
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			617,42		5 205
5	5	Всего по позиции										20 763
	5	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов	100 м2			4,055					
			конструкций крыш: мауэрлатов									
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.										
		04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						53,44	1,25	270,87	8,43	2 283
		2 ЭМ						23,33	1,25	118,25	8,43	997
		3 в т.ч. ОТм						3,65	1,25	18,50	8,43	156
		ЗТ		чел.-ч	6,73	1,25	34,1126875					
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,25	1,3685625					
		Итого по расценке						76,77		389,12		2 439
		ФОТ								289,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8		%	83		83			240,18		2 024
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	65		65			188,09		1 585
6	6	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт		0,03				817,39		6 889
		1 ОТ					2 455,84			73,68	8,43	621
		2 ЗМ					10,37			0,31	8,43	3
		ЗТ		чел.-ч	309,3		9,279			73,99		
		Итого по расценке					2 466,21			73,68		621
		ФОТ								61,15		515
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8		%	83		83			47,89		404
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	65		65					
12	7	ФЕР10-01-002- Установка стропил 01		м3		4,85				183,03		1 543
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ					197,78			1 378,90	8,43	11 624
		2 ЗМ					31,77			240,76	8,43	2 030
		3 в т.ч. ОТМ					4,58			34,71	8,43	293
		4 М								10 030,58	8,43	84 558
		ЗТ		чел.-ч	23,8		1,4375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,37		1,5625					
		Итого по расценке					2 297,71			11 650,24		11 917
		ФОТ								1 501,25		12 656
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10		%	118		0,9			106,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.10	%	63	0,85	53,55			756,99		6 382
Всего по позиции												
21	8	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		11,68				13 908,48		117 250
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ				23,63	1,15		317,40	8,43	2 676
			2 ЭМ				9,16	1,25		133,74	8,43	1 127
			ЗТ	чел.-ч	2,77	1,15	37,20664					
			Итого по расценке				32,79			451,14		
			ФОТ							317,40		2 676
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004	%	100	0,9	90			285,66		2 408
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04	%	70	0,85	59,5			188,85		1 592
			Прил.1 п.20									
Всего по позиции												
22	9	ФССЦ- 14.2.02.11-0103	Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП	кг		336,38	56,59			19 035,74	8,43	160 471
Всего по позиции												
23	10	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		4,055						
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
			1 ОТ				1 634,38	1,4375		9 526,90	8,43	80 312
			2 ЭМ				605,45	1,5625		3 836,09	8,43	32 338
			З в т.ч. ОТм				40,43	1,5625		256,16	8,43	2 159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М	3Т	4М	3Т	Чел.-м	173,87	1,4375	1013,49909	10 899,57		44 197,76	8,43	372 587
3ТМ		Чел.-м	3,21	1,5625	20,3383594	69						
Итого по расценке												
ФОТ								13 139,40		57 560,75		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			9 783,06		82 471
33.2004										10 565,70		89 069
Прил 4 п.12												
Письмо №АТ- СП Кровли				%	65	0,85	55,25			5 405,14		45 565
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
24	11	ФСЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	510,93	70,50	73 531,59	36 020,57	8,43	619 871		303 653
25	12	ТЦ_01.7.07.14 _67_67300463 83_10.05.2021 _02	Коньковый уплотнитель	м	106	212,50	1,02	2 725,50	8,43	22 976		
Цена=255/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
26	13	ФСЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт	39	72,81	2 839,59	8,43		23 938		
27	14	ФСЦ- 12.1.01.05- 0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт	39	84,42	3 292,38	8,43		27 755		
28	15	ТЦ_12.1.01.05 _67_67320800 12_10.03.2021 _02	Снегозадержатель, плоско-овальный BORGE для кровли, шт-3л.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета	шт	25	2 750,00	1,02	8 318,51	8,43	70 125		
Цена=3300/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
29	16	ТЦ_12.1.01.05 _67_62602237 2_05.03.2021 _02	Кровельная проходка	шт	1	1 400,00	1,02	159,40	8,43	1 428		
Цена=1680/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
30	17	ФСЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	29,4	164,28	4 829,83	8,43		40 715		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	18	ФССЦ-08.03.05.0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			8,7	45,82		398,63	8,43	3 360
32	19	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					51,86	1,15	178,92	8,43	1 508
			2 ЗМ					19,92	1,25	74,70	8,43	630
			3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	10,39	8,43	88
			4 М					224,49		673,47	8,43	5 677
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	20,976					
			ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,825					
			Итого по расценке					298,27		927,09		
			ФОТ							189,31		1 596
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2			201,05		1 695
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			101,38		855
			Прил.1 п.10									
33	20	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,18	459,91		1 229,52	8,43	10 355
										-82,78		-698
34	21	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,3	1 056,00		-316,80	8,43	-2 671
35	22	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,18	1 242,20		-223,60	8,43	-1 885
36	23	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,2	1 601,00		320,20	8,43	2 699
37	24	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,12	1 320,00		158,40	8,43	1 335
38	25	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,31	1 430,00		443,30	8,43	3 737
39	26	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,05	1 375,00		68,75	8,43	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	27	ФСС-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,08	1 250,00		100,00	8,43	843
41	28	ТЛ_11.3.02.00_67_67320800_12_10.03.2021_02	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой	шт			3	4 958,33	1,02	1 799,76	8,43	15 172
Цена=5950/1,2 ТЗР МАТ=2% к раск.												
42	29	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестницы к слуховым окнам)	м3			0,08					
Приказ от: При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 к 421/пр п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15	17,35	8,43	146
			2 ЗМ					23,66	1,25	2,37	8,43	20
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	0,42	8,43	4
			4 М					2 191,54		175,32	8,43	1 478
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	2,07					
			ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,036					
			Итого по расценке					2 403,75		195,04		150
			ФОТ					17,77		18,87		159
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2					
			Прил.4 п.10									
			Письмо НаАП-СП Деревянные конструкции 6536/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			9,52		80
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
43	30	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон профлистом)	100 м2			0,03			223,43		1 883
Приказ от: При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 к 421/пр п.586												
			1 ОТ					651,88	1,15	22,49	8,43	190
			2 ЗМ					15,31	1,25	0,57	8,43	5
			3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,25	0,08	8,43	1
			4 М					8 074,17		242,23	8,43	2 042
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	2,752755					
			ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,00675					
			Итого по расценке					8 741,36		265,29		191
			ФОТ					22,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	34	ФЕРр69-7-1	3Т	чел.-ч	1,95	1,15	6,1893					
			3ТМ	чел.-ч	0,01	1,25	0,0345					
			Итого по расценке					2 244,92				
			ФОТ					6 204,16				514
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81		60,95	49,37	416
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25		44,04		371
			5536/06 от									
			18.11.04									
Прил.1 п.9												
Всего по позиции												
47	34	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке		100 м2		0,15			6 297,57		53 088
			1 ОТ					149,57		22,44	8,43	189
			2 ЗМ					14,45		2,17	8,43	18
			3 в т.ч. ОТМ					4,23		0,63	8,43	5
			4 М					3 513,22		526,98	8,43	4 442
			3Т		чел.-ч	18,65	2,7975					
			3ТМ		чел.-ч	0,33	0,0495					
			Итого по расценке					3 677,24		551,59	23,07	194
			ФОТ							17,99		151
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78	78					
33.2004												
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50	50			11,54		97			
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
55	35	ФЕР20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения	шт				2			581,12		4 897
периметром: 4000 мм												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					26,93	1,15	61,94	8,43	522
			2 ЗМ				7,11	1,25	17,78	8,43	150	
			3 в т.ч. ОТМ				0,49	1,25	1,23	8,43	10	
			4 М				8,49		16,98	8,43	143	
			3Т	чел.-ч	3,04	1,15	6,992					
			3ТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
			Итого по расценке					42,53		96,70	63,17	532
		ФОТ										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,9	115,2			72,77		613
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. 1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55			44,57		375
Всего по позиции												
56	36	ТЦ_19.2.02.00	Зонт вентиляционный с покрытием	шт			2	9 083,33	1,02	2 198,10	8,43	1 803
		_67_67321873	"Полиэстр" с цвет кровли (размер 1390*640)									18 530
		58_10.03.2021										
		_02										
			Цена=10900/1,2									
			ТЗР МАТ=2% к расч.									
57	37	ФЕР15-02-041-	Устройство металлического каркаса из	100 м2			0,1395					
	03		направляющих профилей под облицовку различными материалами: стон									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			421/пр п.586									
			1 ОТ					393,32	1,15	63,10	8,43	532
			2 ЗМ					1,51	1,25	0,26	8,43	2
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,10	8,43	1
			4 М					3 289,46		458,88	8,43	3 868
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	7,3971968					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,006975					
			Итого по расценке					3 684,29		522,24		
			ФОТ							63,20		533
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			59,72		504
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			29,55		249
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
58	38	ФЕР09-05-001-	Облицовка ворот стальным	100 м2			0,1395					5 155
	01		профилированным листом									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ						2,44	1,25	0,27	8,43	2
		ЗТ		чел.-ч	3,06	1,15	0,31671					
		ЗТМ		чел.-ч	0,21	1,25	0,023625					
		Итого по расценке						40,75		4,33		
		ФОТ								3,18		27
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			3,43		29
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			1,76		15
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
63	43	ТЦ 12.1.01.05	Трап ходовой	шт	3	11 916,67	1,02	4 325,62	8,43	9,52		81
		67_67320800										36 465
		12_10.03.2021										
		_02										
		Цена=14300/1,2										
		ТЗР МАТ=2% к расч.										
64	44	ФЕР12-01-035-	Устройство металлической водосточной	м	33							
	03		системы: прямых звеньев труб									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						1,15	1,15	43,64	8,43	368
		4 М						7,80		257,40	8,43	2 170
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	4,554					
		Итого по расценке						8,95		301,04		
		ФОТ								43,64		368
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			47,13		397
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			24,11		203
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
65	45	ФССЦ-	Труба металлическая для водосточных	шт	11	357,80				372,28		3 138
		12.1.01.05-	систем, покрытие полиизостер, диаметр 150									
		0068	мм, длина 3000 мм							3 935,80	8,43	33 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	46	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			24	65,06		1 561,44	8,43	13 163
67	47	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			6					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	0,18	1,15	1,242	1,73	1,15	11,94	8,43	101
		Итого по расценке						1,73				
		ФОТ						11,94				101
		МДС81-НР Кровли 33.2004		%	120	0,9	108			12,90		109
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,85	55,25			6,60		56
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
68	48	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт			6	249,40		1 495,40	8,43	266 12 615
69	49	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			12					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	1,656	1,15	1,15	15,87	8,43	134
		Итого по расценке						1,15				
		ФОТ						15,87				134
		МДС81-НР Кровли 33.2004		%	120	0,9	108			17,14		145
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,85	55,25			8,77		74
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции											41,78	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	50	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60" металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			6	83,12		498,72	8,43	4 204
71	51	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60" металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			6	83,12		498,72	8,43	4 204
72	52	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			21,62	42,98		929,23	8,43	7 833
73	53	ФССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			21,62	15,35		331,87	8,43	2 798
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
Итого												

СЕРТИФИКАТ
Копия сертификата государственного
мониторинга, выданного в соответствии
с законодательством
Республики Беларусь
по результатам государственного
экспертного обследования
объекта: «ОБЪЕКТЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДЪЕМНОГО
ПОДЪЕМНИКА»
Лозинский С.М.



Сдал: Генеральный директор ООО "Стройресурс" В.Н. Потерченко

Принял: И.п. генерального директора АО "Регистрация" А.С. Бодров

РАСЧЕТЫ
СООТВЕТСТВИЕ
СНБ
15