

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	032205
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
Капитальный ремонт крыши	номер	173A101a-2020/21
	дата	29.01.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
1	15.07.2021	09.03.2021	15.07.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СЧБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	4,966							
			1 ОТ					124,02		615,88		
			2 ЭМ					30,64		152,16		
			3Т	чел.-ч	15,9		78,9594					
			Итого по расценке					154,66		768,04		
			ФОТ							615,88		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,63	69,3			428,80		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,765	53,55			329,80		
Всего по позиции												
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			4,966			1 524,64		
		1 ОТ						120,37		597,76		
		2 ЗМ						39,74		197,35		
		3 в т.ч. ОТм						6,21		30,84		
		ЗТм		чел.-ч	15,16		75,29456					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,46		2,28435			160,11		
		ФОТ								796,11		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1			628,60		
		Прил.5 п.8								365,22		
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5			367,73		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен	100 м2			4,966			1 528,06		
		1 ОТ						219,08		1 087,96		
		2 ЗМ						36,29		180,22		
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	27,08		134,47928			5,67		
		ЗТм		чел.-ч	0,42		2,08572			255,37		
		Итого по расценке								1 268,17		
		ФОТ								1 116,11		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1			648,46		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5			652,92		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
											2 669,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			4,966					
		1 ОТ						53,44		265,38		
		2 ЭМ						23,33		115,86		
		3 в т.ч. ОТм						3,65		18,13		
		3Т		чел.-ч	6,73		33,42118					
		3Тм		чел.-ч	0,27		1,34082					
		Итого по расценке					76,77			381,24		
		ФОТ								283,51		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			164,72		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			165,85		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								711,81		
5	5	ФЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных	100 шт			0,03					
		двускатных										
		1 ОТ						2 709,92		81,30		
		2 ЭМ						10,37		0,31		
		3Т		чел.-ч	341,3		10,239					
		Итого по расценке						2 720,29		81,61		
		ФОТ								81,30		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			47,24		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			47,56		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								176,41		
6	6	ФЕР48-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(отдельными местами под мауэрлатом)	м3			0,7					
		1 ОТ						62,91		44,04		
		2 ЭМ						59,65		41,76		
		3Т		чел.-ч	7,1		4,97					
		Итого по расценке						122,56		85,80		
		ФОТ								44,04		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих		%	110	0,63	69,3			30,52		
		33.2004										
		Прил.4 п.49	конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих		%	70	0,765	53,55			23,58		
		5536/06										
		18.11.04	конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
		Прил.1 п.49										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
7	7	ФЕР46-04-012- Разборка люков 03		100 м2			0,01326			139,90		
		1 ОТ						737,40		9,78		
		2 ЗМ						241,95		3,21		
		3 в т.ч. ОТМ						104,49		1,39		
		ЗТ		чел.-ч	91,15		1,208649					
		ЗТМ		чел.-ч	7,74		0,1026324					
		Итого по расценке						979,35		12,99		
		ФОТ								11,17		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		110	0,63	69,3			7,74		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%		70	0,765	53,55			5,98		
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
26,71												
6 677,08												
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
8	8	ФЕРР53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен(отдельными местами под мауэрлатом)		100 м3			0,007					
		1 ОТ						4 717,94		33,03		
		2 ЗМ						3 369,60		23,58		
		3 в т.ч. ОТМ						526,50		3,69		
		4 М						12 485,94		87,40		
		ЗТ		чел.-ч	563		3,941					
		ЗТМ		чел.-ч	39		0,273					
		Итого по расценке						20 573,48		144,02		
		ФОТ								36,72		
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные) 33.2004	%		86	0,7	60,2			22,11		
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные) 5536/06	%		70	0,9	63			23,13		
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
189,26												
9	9	ФССУ- 06.1.01.05- 0037 Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм		1000 шт			0,2744	2 027,00		556,21		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Удален из поз. 12	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,168	519,80		-87,33		
11	11	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			0,168	529,41		88,94		
12	12	ФЕР10-01-002-01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	Установка стропильной системы	м3			11,268					
		1 ОТ						197,78	1,15	2 562,42		
		2 ЭМ						31,77	1,25	447,40		
		3 в т.ч. ОТм						4,58	1,25	64,50		
		4 М						2 068,16		23 299,89		
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	308,35042					
		ЗТм		чел.-ч	0,37	1,25	5,210525					
		Итого по расценке						2 297,71		26 309,71		
		ФОТ								2 626,92		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			1 952,85		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			1 266,04		
		Прил.1 п.10										
13	13	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Удален из поз. 11	Паста антисептическая	т			-0,022081	15 255,00		29 528,60		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								-336,85		
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Удален из поз. 13	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-1,80256	1 601,00		-2 885,90		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	МЗ			-0,67596	1 980,00		-1 338,40		
		Удален из поз. 13										
16	16	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	МЗ			-9,35078	1 572,00		-14 699,43		
		Удален из поз. 13										
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (лежень, опорный брус, раскосы, стойки, прогон, стропильные ноги, нарожники, мауэрлат, диаг. ноги)	МЗ			11,47	2 156,00		24 729,32		
18	18	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (затяжки, накладки, тормозн. брус)	МЗ			0,358	1 601,00		573,16		
19	19	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и лобовой доски	100 м2			0,7					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ		чел.-ч	143	1,15	115,115					
		2 ЗМ		чел.-ч	0,9	1,25	0,7875					
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М						4 013,93		2 809,75		
		ЗТМ										
		Итого по расценке						5 292,86		3 843,43		
		ФОТ								991,07		
		МДСВ1-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			736,76		
		Прил. 4 п.10										
		Письмо №АД-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			477,65		
		Прил. 1 п.10										
20	20	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	МЗ			-0,742	1 784,00		-1 323,73		
		Всего по позиции								5 057,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
21	21	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,644	1 320,00				-850,08
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
22	22	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,406	1 492,01				-605,76
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
23	23	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылки)	м3			0,588	1 601,00				941,39
24	24	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (карнизный свес)	м3			1,575	1 430,00				2 252,25
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
25	25	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2			0,7					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						258,70	1,15			208,25
		2 ЭМ						3,60	1,25			3,15
		3 в т.ч. ОТМ						0,72	1,25			0,63
		4 М						267,64				187,35
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						529,94				398,75
		ФОТ										208,88
		МДС81-НР Отделочные работы										138,17
		33.2004										
		Прил.4 п.15										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15				%	55	0,765	42,075			87,89		
Всего по позиции										624,81		
26	26	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011	Краска для наружных работ, серая	т			0,02093	30 501,99		638,41		
27	27	ФЕР10-01-003- 01	Устройство слуховых окон	шт			3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 5М=1,25 к раск; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					51,86	1,15	178,92		
			2 ЗМ					19,92	1,25	74,70		
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25	10,39		
			4 М					224,49		673,47		
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	20,976					
			ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,25	0,825					
			Итого по расценке					296,27		927,09		
			ФОТ							189,31		
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,63	74,34			140,73		
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			91,24		
Всего по позиции										1 159,06		
28	28	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,18	459,91		-82,78		
29	29	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,3	1 056,00		-316,80		
30	30	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,18	1 242,20		-223,60		
			Удален из поз. 28									

ГРiНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки,ригели,брус)	м3			0,3	1 601,00				480,30
32	32	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II(стропила)	м3			0,54	1 980,00				1 069,20
33	33	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойки)	м3			0,09	1 250,00				112,50
34	34	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настилы)	м3			0,78	1 430,00				1 115,40
35	35	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовые доски)	м3			0,03	1 375,00				41,25
36	36	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм	м			6	4,94				29,64
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
37	37	С. Фактура №83 от 07.05.2021	Окно деревянное с жалюзийной решеткой остекленное(БЦ=7583,33/8,43*1,02)	м2			2,9016	7 583,33	1,02	2 662,40	8,43	22 444
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
38	38	ФЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер	100 м2			0,1785					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15	133,81		
		2 ЭМ						15,31	1,25	3,42		
		3 в т.ч. ОТм						2,23	1,25	0,50		
		4 М						8 074,17		1 441,24		
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	16,3788923					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,0401625					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								8 741,36		1 578,47		
ФОТ										134,31		
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34			99,85		
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			64,73		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции								1 743,05				
39	39	ФССЦ- 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,12852	11 200,00		-1 438,42		
Удален из поз. 44												
40	40	ФССЦ- 08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			19,635	57,10		1 121,16		
41	41	ФЕР10-01-010-01	Установка лестниц деревянных на чердаке	м3			0,3					
01			возле слуховых окон (3 шт)									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								188,55	1,15	65,05		
2 3М								23,66	1,25	8,87		
3 в т.ч. ОТМ								4,18	1,25	1,57		
4 М										657,46		
ЗТ				чел.-ч	22,5	1,15	7,7625					
ЗТМ				чел.-ч	0,36	1,25	0,135					
Итого по расценке								2 403,75		731,38		
ФОТ										66,62		
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34			49,53		
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			32,11		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции								813,02				
42	42	ФССЦ- 14.5.06.03-0002	Плита антисептическая	т			-0,000903	15 255,00		-13,78		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Удален из поз. 47	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,279	1 980,00		-552,42		
44	44	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Удален из поз. 47	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,003	832,70		-2,50		
45	45	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Удален из поз. 47	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,036	1 320,00		-47,52		
46	46	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,27	1 320,00		356,40		
47	47	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,03	1 430,00		42,90		
48	48	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			11,51					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						15,18	1,15	202,68		
		2 ЭМ						5,88	1,25	85,33		
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	1,78	1,15	23,76567					
		ФОТ						21,06		288,01		
		МДС81-НП Теплоизоляционные работы 33.2004		%	100	0,63	63			202,68		
		Прил.4 п.20								127,69		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	70	0,765	53,55					
		Прил.1 п.20								108,54		
49	49	С. Фактура № 42 от 29.03.2021	Всего по позиции Аттик - огнезащитный состав для дерева(вес 1п.-1,1кг) (БЦ 125/8,43-1,02)	л			422,2	125,00	1,02	6 385,65	8,43	53 831

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-5,5 м, сорт II	м3	8,10915	1 430,00					11 596,08		
56	УПД 118 от 18.06.2021	Снегозадержатель BORGE 3п.м..(БЦ2232/8,43*1,02)	шт	31	2 231,67	1,02				8 370,70	8,43	70 565
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
57	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м	132	25,00					3 300,00		
58	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт	100	72,81					7 281,00		
59	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания,конек,уголок обрамления вентканалов,зонтон)	м2	56,4	164,28					9 265,39		
60	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание) примыкание к вентштамтам . примыкание слуховым окнам ; галстуки от вентшахт	м2	25,368	45,82					1 162,36		
61	ФЕР12-01-032-02	Монтаж ходовых мостиков, кровельных лестниц (прим.)	100 м	0,477								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
	1 ОТ				49,82	1,15				27,33		
	2 ЭМ				6,09	1,25				3,63		
	3 в т.ч. ОТм				1,28	1,25				0,76		
	ЗТ			чел.-ч	5,3	1,15	2,907315					
	ЗТм			чел.-ч	0,11	1,25	0,0655875					
Итого по расценке					55,91					30,96		
ФОТ										28,09		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,63	75,6			21,24		
33.2004												
Прил.4 п.12												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АИТ- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			13,97		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
62	62	УПД 118 от 18.06.2021	Переходный мостик ВОРGE для кровли из металлочерепицы, 1,5м	шт.			23	4 522,50	1,02	12 585,77	8,43	106 098
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
63	63	УПД 118 от 18.06.2021	Лестница кровельная ВОРGE для кровли из металлочерепицы L=1,8м.м	шт.			4	2 615,00	1,02	1 265,60	8,43	10 669
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
64	64	УПД 118 от 18.06.2021	Лестница кровельная ВОРGE для кровли из металлочерепицы L=3м.м	шт.			2	4 461,67	1,02	1 079,72	8,43	9 102
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
65	65	ФЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(вентиляционные квадратные трубы)	100 м2			0,08					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 345,96	1,15	123,83		
			2 ЗМ					117,43	1,25	11,74		
			3 в т.ч. ОТМ					14,83	1,25	1,48		
			4 М					434,65		34,77		
			ЗТ	чел.-ч	154	1,15	14,168					
			ЗТМ	чел.-ч	1,2	1,25	0,12					
			Итого по расценке					1 898,04		170,34		
			ФОТ							125,31		
			МДС81-НР Сантехнические работы - внутренне	%	128	0,63	80,64			101,05		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			79,57		
66	66	ФССЦ- 19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2		8	102,41			350,96		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
67	67	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (прим.деревянная вентшахта)	100 м2		0,27						
			1 ОТ				231,93			62,62		
			2 ЭМ				34,12			9,21		
			3 в т.ч. ОТм				9,54			2,58		
			4 М				2 198,68			593,64		
			ЗТ	чел.-ч	29,21		7,8867					
			ЗТм	чел.-ч	0,75		0,2025					
			Итого по расценке				2 464,73			665,47		
			ФОТ							65,20		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1			37,88		
Прил.5 п.8												
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5			38,14		
Прил.2 п.8												
68	68	ФССЦ- 11.1.03.05-0077	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III	м3		-0,7128	792,00			741,49		
69	69	ФССЦ- 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-5,5 м, сорт II	м3		0,709	1 430,00			1 013,87		
70	70	ФЕР26-01-053-01	Покрывание изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия(обшивки вентшахт)	100 м2		0,27						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ				1 265,72		1,15	393,01		
			2 ЭМ				539,45		1,25	182,06		
			3 в т.ч. ОТм				12,30		1,25	4,15		
			4 М				56,41			15,23		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	139,55	1,15	43,330275					
Итого по расценке				чел.-ч	1,06	1,25	0,35775	1 861,58		590,30		
ФОТ										397,16		
МДС81- НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,63	63			250,21		
33.2004												
Прил.4 п.20												
Письмо №АЛ- СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,765	53,55			212,68		
5536/05 от												
18.11.04												
Прил.1 п.20												
Всего по позиции												
71	71	ФССЦ- 08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	М2			32,94	45,82		1 053,19		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
72	72	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	М3			0,648					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					98,29	1,15	73,25		
			2 ЗМ					40,47	1,25	32,78		
			3 в т.ч. ОТМ					6,38	1,25	5,17		
			ЗТ	чел.-ч	10,58	1,15	7,894216					
			ЗТМ	чел.-ч	0,55	1,25	0,4455					
			Итого по расценке					138,76		106,03		
			ФОТ							78,42		
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			49,40		
			33.2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АЛ- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			41,99		
			5536/05 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
73	73	ФССЦ- 12.2.05.05-0006	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм	М3			0,66096	273,27		197,42		
Всего по позиции												
										180,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
74	74	ФЕР10-06-037-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: двумя слоями с оконным проемом (деревянные вентшахты)	100 м2			0,1296					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 088,40	1,15	162,22		
		2 ЭМ						72,77	1,25	11,79		
		3 в т.ч. ОТм						8,55	1,25	1,39		
		4 М						7 824,22		1 014,02		
		ЗТ		чел.-ч	120	1,15	17,8848					
		ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,10692					
		Итого по расценке					8 985,39			1 188,03		
		ФОТ								163,61		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			121,63		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/08 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			78,85		
		Прил.1 п.10										
75	75	ФССЦ-01.8.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2			-27,4752	23,62		1 388,51		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
76	76	ФССЦ-01.8.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2			57,24	27,29		1 562,08		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
77	77	ФЕР20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт			6					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586																								
1 ОТ 8,15 1,15 56,24																								
2 3М 2,35 1,25 17,63																								
3 в т.ч. ОТМ 0,12 1,25 0,90																								
4 М 5,92 35,52																								
3Т чел.-ч 0,92 1,15 6,348																								
3ТМ чел.-ч 0,01 1,25 0,075																								
Итого по расценке 16,42 109,39																								
ФОТ 57,14																								
МДС81- НР Сантехнические работы - внутренне 46,08																								
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																								
Письмо №АЛ- СП Сантехнические работы - внутренне 36,28																								
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)																								
Всего по позиции 191,75																								
78	78	ФСС- 19.2.02.02- 0029	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х500 мм	шт	6	260,00	1 560,00																	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586																								
79	79	ФЕР16-04-001- 02	Устройство фанового стояка	100 м	0,12																			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586																								
1 ОТ 555,52 1,15 76,66																								
2 3М 6,21 1,25 0,93																								
3 в т.ч. ОТМ 0,91 1,25 0,14																								
4 М 140,92 16,91																								
3Т чел.-ч 56 1,15 7,728																								
3ТМ чел.-ч 0,07 1,25 0,0105																								
Итого по расценке 702,65 94,50																								
ФОТ 76,80																								
МДС81- НР Сантехнические работы - внутренне 61,93																								
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			48,76		
Всего по позиции												
80	80	ФССЦ- 24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м	12	22,10				205,19		
81	81	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизопрена фановых стояков на чердаке	10 м	0,9					255,20		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ				21,82	1,15			22,58		
		2 ЭМ				17,27	1,25			19,43		
		3 в т.ч. ОТм				2,90	1,25			3,26		
		4 М				89,78				80,80		
		ЗТ		чел.-ч	2,2	1,15	2,277					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,25	0,28125					
		Итого по расценке				128,87				122,81		
		ФОТ								25,84		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004		%	100	0,63	63			16,28		
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04		%	70	0,765	53,55			13,84		
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
82	82	ФССЦ- 10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	-0,0297	60,23				-1,79		
83	83	ФССЦ- 12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	-0,27	98,00				-26,46		
84	84	ФССЦ- 14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	-0,1287	65,58				-8,44		
85	85	ФССЦ- 14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	-0,018	200,58				-3,61		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	ФСС- 12.2.07.05- 0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм.(прим) диаметром 114 мм	10 м			0,99	639,40		633,01		
87	87	С. Фактура № 67 от 12.04.2021	Проходной элемент угловой кровельный(БЦ 1330/8,43*1,02)	шт.			6	1 330,00	1,02	965,60	8,43	8 140
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а										
88	88	ФЕР09-04-003- 01	Монтаж люков противопожарных	м2			1,326					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ						19,03 0,44 0,16 2 225,45	1,15 1,25 1,25	29,02 0,73 0,27		
		Итого по расценке						2 244,92		2 980,70		
		ФОТ								29,29		
		МДС81- 33.2004	НР Строительные металлические конструкции	%			90	0,63	56,7	16,61		
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%			85	0,765	65,025	19,05		
89	89	ФЕР10-01-023- 01	Укладка холодных досок	100 м			0,62			3 016,36		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ						29,25 11,86 1,54 1 007,15	1,15 1,25 1,25	20,86 9,19 1,19		
		Итого по расценке						1 048,26		654,48		
		ФОТ								22,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10		%	118	0,63	74,34			16,39		
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		%	63	0,765	48,195			10,63		
		Всего по позиции								681,50		
90	90	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,744	832,70		-819,53		
91	91	ФССЦ- 11.1.03.05- 0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3			0,8975	990,00		690,53		
92	92	ФЕР12-01-012- 01	Ограждение кровель перилами	100 м			0,93					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						52,27	1,15	55,90		
		2 ЭМ						48,51	1,25	56,39		
		3 в т.ч. ОТм						5,29	1,25	6,15		
		4 М						19,41		18,05		
		ЗТ		чел.-ч	5,9	1,15	6,31005					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	1,25	0,476625					
		Итого по расценке						120,19		130,34		
		ФОТ								62,05		
		МДС81- НР Кровли 33.2004		%	120	0,63	75,6			46,91		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,765	49,725			30,85		
		Всего по позиции								208,10		
93	93	УПД 118 от 18.06.2021	Ограждение кровельное BORGE 3п.м., Н=1200мм (БЦ 4283/8,43*1,02)	шт			31	4 283,33	1,02	16 066,31	8,43	135 439
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а										
		Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы								254 250,91		
		Раздел 3. Вывоз мусора										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			29,436	3,28		96,55		
95	95	ФССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			29,436	13,38		393,85		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора										490,40		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										239 292,94		
В том числе:												
Оплата труда рабочих										17 505,48		
Эксплуатация машин										5 993,32		
Оплата труда машинистов										447,35		
Материалы										215 794,14		
Строительные работы										261 418,39		2 203 757
1 кв. 2021 (СМР) Письмо Минстроя России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09										261 024,54	8,43	2 200 437
В том числе:												
оплата труда										17 505,48		
эксплуатация машин и механизмов										5 599,47		
материалы										215 794,14		
накладные расходы										12 990,07		
сметная прибыль										9 135,38		

ГРАНД-Смета 2021.1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 кв. 2021 (СМР) Письмо Минстроя России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							393,85	8,43	3 320
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ+БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)+0,2*ЕСЛИ(БМ;1;8,43)+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;1) (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
В том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
Итого ФОТ (справочно)												17 952,83
Итого накладные расходы (справочно)												12 990,07
Итого сметная прибыль (справочно)												9 135,38
Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ+БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)+0,2*ЕСЛИ(БМ;1;8,43)+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;1) (только ТЦ)												379 239
ВСЕГО по акту												261 418,39
В том числе:												2 582 996,26
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												49 381,75
												416 288



Директор ООО «Вязьмаполимерстрой»

А.Г. Димитрий


ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"



Д.С. Бодров

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете

Расценки	
соответствуют	
смета	Л.И. Новикова



Исполнительная организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
по году 2021
Сохомов Н.И.