

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
Дата		
Вид операции		
20/ЭА104в-2020/21		
29.01.2021		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.08.2021	с 09.03.2021 по 26.08.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель; из волнистых листов		100 м2	2,482								
	04	и полуволнистых хризотилцементных											
		Объем=248,2 / 100											
		1 ОТ											
		2 ЭМ											
		999-9900 Строительный мусор		м	2,18		5,41076	124,02		307,82			
		3Т		чел.-ч	15,9		39,4638	30,64		76,05			
		Итого по расцenne						154,66		383,87			
		ФОТ								307,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			304,74		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих 18,11,04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,85	59,5			183,15		
Всего по позиции												
2	2	ФЕР58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт				0,01			871,76		
		1 ОТ						2 455,84		24,56		
		2 ЗМ						10,37		0,10		
		999-9900 Строительный мусор	м	5,6		0,056						
		3Т	чел.-ч	309,3		3,093		2 466,21		24,66		
		Итого по расценке								24,56		
		ФОТ								20,38		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004	%	83			83			15,96		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06	%	65			65					
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
3	3	ФЕР58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2				2,482			61,00		
		Объем=248,2 / 100										
		1 ОТ						120,37		298,76		
		2 ЗМ						39,74		98,63		
		3 в т.ч. ОТМ						6,21		15,41		
		999-9900 Строительный мусор	м	1,4		3,4748						
		3Т	чел.-ч	15,16		37,62712						
		3ТМ	чел.-ч	0,46		1,14172		160,11		397,39		
		Итого по расценке								314,17		
		ФОТ								260,76		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004	%	83			83			204,21		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06	%	65			65					
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
											862,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			2,482					
			Объем=248,2 / 100					219,08		543,76		
			1 ОТ					36,29		90,07		
			2 ЭМ					5,67		14,07		
			3 в т.ч. ОТм									
		999-9900	Строительный мусор	м	1,25		3,1025					
			ЗТ	чел.-ч	27,08		67,21256					
			ЗТм	чел.-ч	0,42		1,04244					
			Итого по расценке					255,37		633,83		
			ФОТ							557,83		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			463,00		
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			362,59		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							1 459,42		
5	5	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2			2,482					
			Объем=248,2 / 100					53,44		132,64		
			1 ОТ					23,33		57,91		
			2 ЭМ					3,65		9,06		
			3 в т.ч. ОТм									
		999-9900	Строительный мусор	м	0,81		2,01042					
			ЗТ	чел.-ч	6,73		16,70386					
			ЗТм	чел.-ч	0,27		0,67014					
			Итого по расценке					76,77		190,55		
			ФОТ							141,70		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			117,61		
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			92,11		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							400,27		
6	6	ФЕР10-01-008-04	Разборка: фронтонов	100 м2			0,24					
			Объем=24 / 100									
			Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			04.09.2019 №									
			519/пр табл.2									
			п.2									
			1 ОТ					580,04	0,8	111,37		
			2 ЭМ					69,00	0,8	13,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М				чел.-ч	68	0,8	13,056	12,18	0,8	2,34		
ЗТ				чел.-ч	1,05	0,8	0,2016	4 663,03	0	0,00		
ЗТМ												
Итого по расценке								5 312,07		124,62		
ФОТ										113,71		
МДС81- НР Деревянные конструкции			%		118	0,9	106,2			120,76		
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АЛ- СП Деревянные конструкции			%		63	0,85	53,55			60,89		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции			М3				0,25			306,27		
7	7	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен										
04												
1 ОТ								62,91		15,73		
2 ЗМ								59,65		14,91		
ЗТ			чел.-ч	7,1			1,775					
Итого по расценке								122,56		30,64		
ФОТ										15,73		
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и			%		110	0,9	99			15,57		
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АЛ- СП Работы по реконструкции зданий и			%		70	0,85	59,5			9,36		
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции										55,57		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										4 016,65		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
8	8	ФЕР53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича:	100 м3				0,0025					
		наружных простых стен										
		Объем=0,25 / 100										
1 ОТ								4 717,94		11,79		
2 ЗМ								3 369,60		8,42		
3 в т.ч. ОТМ								526,50		1,32		
4 М								12 485,94		31,21		
06.1.01.05 Кирпич			1000 шт	39,2			0,098					
ЗТ			чел.-ч	563			1,4075					
ЗТМ			чел.-ч	39			0,0975					
Итого по расценке								20 573,48		51,42		
ФОТ										13,11		
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)			%		86		86			11,27		
33.2004												
Прил.5 п.3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 СП Стены (ремонтно-строительные) Прил.2 п.3	%	70		70			9,18		
Всего по позиции												
9	9	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (Стены (ремонтно-строительные))	1000 шт			0,098	2 027,00		198,65		
10	10	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (Стены (ремонтно-строительные))	м3			-0,06	519,80		-31,19		
11	11	ФССЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 (Стены (ремонтно-строительные))	м3			0,06	519,80		31,19		
12	12	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	м3			5,82					
		1 ОТ						197,78	1,15	1 323,74		
		2 ЗМ						31,77	1,25	231,13		
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,25	33,32		
		4 М						2 088,16		12 036,69		
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	159,2934					
		ЗТм		чел.-ч	0,37	1,25	2,69175					
		Итого по расценке						2 297,71		13 591,56		
		ФОТ								1 357,06		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			1 441,20		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/08 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			726,71		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,9312	1 601,00		-1 490,85		
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,3492	1 980,00		-691,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			-4,8306	1 572,00		-7 593,70		
16	16	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Плита антисептическая (Деревянные конструкции)	т			-0,011407	15 255,00		-174,01		
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II, 1,825*1,05 (Деревянные конструкции) Объем=(2,33+0,83+0,69+0,5+0,82)*1,05	м3			5,4285	2 156,00		11 703,85		
18	18	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II, 4,05*1,05 (Деревянные конструкции) Объем=(0,24+0,1+0,08+0,216)*1,05	м3			0,6678	1 601,00		1 069,15		
19	19	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	шт			1					
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М					51,86 19,92 2,77 224,49	1,15 1,25 1,25	59,64 24,90 3,46 224,49		
			01.7.04.08 Скобяные изделия 11.2.07.11 Створки оконные ЗТМ	компл м2 чел.-ч чел.-ч	0 0 6,08 0,22	1,15 1,25 0,275	6,992 0,275			309,03 63,10 67,01		
			Итого по расценке ФОТ					296,27				
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,9	106,2					
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			33,79		
20	20	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,06	1 242,20		-74,53		
			Всего по позиции							409,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,1	1 056,00		-105,60		
22	22	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,06	459,91		-27,59		
23	23	ФССЦ-11.1.03.01-0078	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,1125	1 601,00		180,11		
24	24	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,0924	1 430,00		132,13		
25	25	С.ф. 101 07.07.2021	Оконный блок с жалюзийными решетками. Цена=9100/1,2/8,43*1,02 (Деревянные конструкции) Цена=9100/1,2/8,43*1,02	м2			0,945	917,56		867,09		
26	26	ФЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Объем=2,88 / 100	100 м2			0,0288					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15	21,59		
		2 ЭМ						15,31	1,25	0,55		
		3 в т.ч. ОТм						2,23	1,25	0,08		
		4 М						8 074,17		232,54		
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	2,6426448					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,00648					
		Итого по расценке						8 741,36		254,68		
		ФОТ								21,67		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			23,01		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			11,60		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции											289,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,020736	11 200,00		-232,24		
28	28	ФССЦ-08.3.09.04-0011	(Деревянные конструкции) Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			3,312	57,10		189,12		
29	29	ФЕР12-01-020-01	(Деревянные конструкции) Объем=2,88*1,15 Устройство кровель, различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,482					
		01	Объем=248,2 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ						1 634,38	1,15	4 665,01		
		2 ЗМ						605,45	1,25	1 878,41		
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	125,43		
		4 М						10 899,57		27 052,73		
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заалутки и т.д.	шт	0							
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126	1,15	312,732					
		ЗТ		чел.-ч	173,87		496,277141					
		ЗТМ		чел.-ч	3,21	1,25	9,959025					
		Итого по расценке						13 139,40		33 596,15		
		ФОТ								4 790,44		
		МДС81-НР Кровли		%	120	0,9	108			5 173,68		
		33.2004	Прил.4 п.12									
		Письмо №АП-СГ Кровли		%	65	0,85	55,25			2 646,72		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
30	30	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-1,14172	1 631,22		-1 862,40		
		0011	(Кровли)							41 416,55		
31	31	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-3,64854	1 611,84		-5 880,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	ФССЦ-12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3			-0,76942	200,00				-153,88
33	33	ФССЦ-12.1.03.02-0001	(Кровли) Металлочерепица «Монтеррей»	м2			312,73	70,50				22 047,47
34	34	ФССЦ-11.1.03.01-0075	(Кровли) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,4577	1 250,00				572,13
35	35	ФССЦ-11.1.03.06-0090	(Кровли) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			3,3118	1 430,00				4 735,87
36	36	ФЕР26-02-018-02	(Кровли) Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			5,9803					
Объем=598,03 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						15,18	1,15			104,40
		2 ЭМ						5,88	1,25			43,96
		14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185		0,1106356					
		ЗТ		чел.-ч	1,78	1,15	12,2416741					
		Итого по расценке						21,06				
		ФОТ										148,36
		МДС81-33.2004	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90					104,40
		Прил.4 п.20										93,96
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5					62,12
		Прил.1 п.20										
37	37	С.ф. 42 29.03.2021	Всего по позиции Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины, 679,5*0,4, Цена=125/1,2/8,43*1,02	кг			239,212	12,60				304,44
			(Теплоизоляционные работы) Объем=598,03*0,4 Цена=125/1,2/8,43*1,02									3 014,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С.Ф.160 18.06.2021	Снегозадержатель трубчатый ВОРGE 3 м, Mat=2678/1,2/8,43*1,02 (Теплоизоляционные работы) Цена=2678/1,2/8,43*1,02	комплект			12	270,02		3 240,24		
39	39	ФСЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			36	25,00		900,00		
40	40	ФСЦ- 08.1.02.07- 0034	(Теплоизоляционные работы) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			27,34	164,28		4 491,42		
41	41	ФСЦ- 08.3.05.05- 0052	(Теплоизоляционные работы) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			11,34	45,82		519,60		
42	42	М62017- 08.1.02.07- 0037	(Теплоизоляционные работы) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт			20	72,81		1 456,20		
43	43	ФЕР12-01-032- 01	Монтаж кровельных листов, переходных мостиков. Прим. Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586	100 м			0,138					
			1 ОТ					28,09	1,15	4,46		
			2 3М					12,66	1,25	2,18		
			3 в т.ч. ОТМ					2,44	1,25	0,42		
			07.2.07.13 Конструкции стальные									
			3Т	шт	0	1,15	0,485622					
			3ТМ	шт	0,21	1,25	0,036225					
			Итого по расценке					40,75		6,64		
			ФОТ							4,88		
			МДС81- НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			5,27		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АЛ- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			2,70		
			Прил.1 п.12									
44	44	С.Ф.160 18.06.2021	Всего по позиции Лестница кровельная ВОРGE для кровли из металлочерепицы L=1,8 м, MAT=3138/1,2/8,43*1,02 (Кровли)	шт			1	316,41		316,41		
										14,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Цена=3138/1,2/8,43*1,02									
45	С.ф.160 18.06.2021		Плстица кровельная BERGE для кровли из металлочерепицы L=3,0 м, MAT=5354/1,2/8,43*1,02 (Кровли) Цена=5354/1,2/8,43*1,02	шт			1	539,85		539,85		
46	С.ф.160 18.06.2021		Переходный мостик BERGE для кровли из металлочерепицы L=3,0 м, MAT=10808/1,2/8,43*1,02 (Кровли) Цена=10808/1,2/8,43*1,02	шт			1	1 089,77		1 089,77		
47	С.ф.160 18.06.2021		Переходный мостик BERGE для кровли из металлочерепицы L=1,5 м, MAT=5427/1,2/8,43*1,02 (Кровли) Цена=5427/1,2/8,43*1,02	шт			4	547,21		2 188,84		
48	ФЕР46-04-001- 04		Разборка: кирпичных стен Цена=5427/1,2/8,43*1,02	м3			3,91					
			1 ОТ 2 ЭМ 3Т					62,91 59,65		245,98 233,23		
			Итого по расценке	чел.-ч	7,1		27,761	122,56		479,21 245,98 243,52		
			ФОТ									
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99					
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			146,36		
49	ФЕР08-08-005- 01		Кладка дымовых кирпичных труб Цена=3138/1,2/8,43*1,02	м3			3,91			869,09		
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М					104,01 46,30 5,77 134,83	1,15 1,25 1,25	467,68 226,29 28,20 527,19		
			06.1.01.05 Кирпич керамический 3Т 3Тм	1000 шт чел.-ч чел.-ч	0,49 11,9 0,44	1,15 1,25	1,9159 53,50835 2,1505			1 221,16 495,88		
			Итого по расценке				285,14					
			ФОТ									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,9	109,8			544,48		
			Прил.4 п.8 Письмо №АЛ-СП Конструкции из кирпича и блоков 18.11.04 5536/06 от Прил.1 п.8	%	80	0,85	68			337,20		
Всего по позиции												
50	50	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			-0,1564	485,90		2 102,84		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
51	51	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстостеновой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,02346	7 450,00		-174,78		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
52	52	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,01564	4 660,00		-72,88		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
53	53	ФССЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3			0,1564	519,80		81,30		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
54	54	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			1,916	2 027,00		3 883,73		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
55	55	С.ф.122 05.08.2021	Зонты над вентилятором из листовой стали с полимерным покрытием прямоугольного сечения, периметром 2600мм (600*700)	шт			4	484,99		1 939,96		
			(Конструкции из кирпича и блоков) Цена=4810/1,2/8,43*1,02									
56	56	С.ф.122 05.08.2021	Зонты над вентилятором из листовой стали с полимерным покрытием, прямоугольного сечения, периметром 4000мм(1400*600мм)	шт			2	538,43		1 076,86		
			(Конструкции из кирпича и блоков) Цена=5340/1,2/8,43*1,02									
57	57	С.ф.122 05.08.2021	Зонты над вентилятором из листовой стали с полимерным покрытиемпрямоугольного сечения, периметром 5600мм(2200*600мм)	шт			1	622,63		622,63		
			(Конструкции из кирпича и блоков) Цена=6175/1,2/8,43*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,238					
Объем=23,8 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					393,32	1,15	107,65		
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,45		
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,18		
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	12,620307	3 289,46		782,89		
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0119					
			Итого по расценке					3 684,29		890,99		
			ФОТ							107,83		
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			101,90		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			50,41		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
59	59	ФССЦ-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м			-28,917	6,91		1 043,30		
			(Отделочные работы)							-199,82		
60	60	ФССЦ-07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м			-54,621	8,06		-440,25		
			(Отделочные работы)									
61	61	ФССЦ-11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м			-8,806	6,26		-55,13		
			(Отделочные работы)									
62	62	ФССЦ-07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м			28,917	5,50		159,04		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	ФЕР09-05-001-Облицовка ворот стальным профилированным листом, прим.	100 м2				0,238					
	01	Объем=23,8 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						264,91	1,15	72,51		
		2 ЗМ						26,33	1,25	7,83		
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	1,14		
		4 М						13,36		3,18		
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный лист)	м	0								
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	8,18363						
		ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,092225						
		Итого по расценке				304,60						
		ФОТ				83,52						
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81		73,65		59,66		
		33.2004										
		Прил. 4 п.9										
		Письмо №АЛ-СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25		53,21				
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил. 1 п.9										
		Всего по позиции				196,39						
64	64	ФСС-Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Св-1150-0,5	м2			26,18		57,10		1 494,88		
	0011	(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Объем=23,8*1,1										
65	65	ФЕР16-04-001-Прокладка трубопроводов канализации из полистироновых труб высокой плотности	100 м			0,06						
	02	Диаметром: 110 мм										
		Объем=6 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						555,52	1,15	38,33		
		2 ЗМ						6,21	1,25	0,47		
		3 в т.ч. ОТМ						0,91	1,25	0,07		
		4 М						140,92		8,46		
		18.1.02.01 Заводские	шт	0								
		23.1.02.07 Крепления	кг	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полистироловых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8		5,968					
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	3,864					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,00525					
			Итого по расценке				702,65			47,26		
			ФОТ							38,40		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,9	115,2			44,24		
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55			27,09		
			Всего по позиции							118,59		
66	66	ФССЦ- 24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водовведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м		6	22,10			132,60		
67	67	С.Ф. 74 19.05.2021	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Кровельная проходка. Цена=1596/1,2/8,43*1,02 (Строительные металлические конструкции) Цена=1596/1,2/8,43*1,02	шт		3	160,93			482,79		
68	68	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Объем=3,3 / 10 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	10 м		0,33						
			1 ОТ				21,82	1,15		8,28		
			2 ЗМ				17,27	1,25		7,12		
			3 в т.ч. ОТм				2,90	1,25		1,20		
			4 М				89,78			29,63		
			12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	11		3,63					
			14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными 0001 добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0							
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	0,8349					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,103125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								128,87		45,03		
ФОТ										9,48		
МДС81-НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,9	90			8,53		
33.2004												
Прил. 4 п.20												
Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,85	59,5			5,64		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п.20												
Всего по позиции												
69	69	ФСЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,01089	60,23		-0,66		
(Теплоизоляционные работы)												
70	70	ФСЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (заклимы)	100 шт			-0,099	98,00		-9,70		
(Теплоизоляционные работы)												
71	71	ФСЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,04719	65,58		-3,09		
(Теплоизоляционные работы)												
72	72	ФСЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель, клеев	л			-0,0066	200,58		-1,32		
(Теплоизоляционные работы)												
73	73	ФСЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм, 1*1,1	10 м			0,363	639,40		232,10		
(Теплоизоляционные работы)												
Объем=(3,3*1,1)/10												
74	74	ФЕР10-01-039-05	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0059					
Объем=0,59 / 100												
ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0												
1 ОТ								1 029,33	0,8	4,86		
2 ЗМ								1 078,67	0,8	5,09		
3 в т.ч. ОТм								165,68	0,8	0,78		
4 М								1 668,50	0	0,00		
01.7.04.07 Скобяные изделия				компл	0		0,59					
08.1.02.06 Лавы и люки				м2	100		0,717853					
ЗТ				чел.-ч	121,67		0,073809					
ЗТм				чел.-ч	12,51							
Итого по расценке								3 776,50		9,95		
ФОТ										5,64		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10				%	118	0,9	106,2			5,99		
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10				%	63	0,85	53,55			3,02		
Всего по позиции										18,96		
75	75	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,59					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						19,03	1,15	12,91		
		2 ЗМ						0,44	1,25	0,32		
		3 в т.ч. ОТМ						0,16	1,25	0,12		
		4 М						2 225,45		1 313,02		
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	1,323075					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,25	0,007375					
		Итого по расценке					2 244,92			1 326,25		
		ФОТ								13,03		
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9		%	90	0,9	81			10,55		
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9		%	85	0,85	72,25			9,41		
Всего по позиции										1 346,21		
76	76	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен(вентшахт на чердаке) Объем=45 / 100	100 м2			0,45					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	23,15		
		2 ЗМ						0,97	1,25	0,55		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,15		
		4 М						0,18		0,08		
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,004635					
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	2,406375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,01125					
		Итого по расценке					45,88			23,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			23,30		
		Прил.4 п.15								22,02		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75			10,89		
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
77	77	ФСС- Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" 0301		т			0,00464	20 559,48		56,69		
		(Отделочные работы)								95,40		
78	78	ФЕР61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб Объем=45 / 100		100 м2			0,45					
		1 ОТ						1 220,71		549,32		
		2 ЗМ						1,87		0,84		
		4 М						943,45		424,55		
		ЗТ		чел.-ч	131,4		59,13					
		Итого по расценке						2 166,03		974,71		
		ФОТ								549,32		
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)		%	79		79			433,96		
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)		%	50		50			274,06		
		Прил.2 п.11										
Всего по позиции												
79	79	ФЕР10-01-023- Укладка ходовых досок 01		100 м			0,24			1 683,33		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						29,25	1,15	8,07		
		2 ЗМ						11,86	1,25	3,56		
		3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,25	0,46		
		4 М								241,72		
		ЗТ		чел.-ч	3,49	1,15	0,96324					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12	1,25	0,036					
		Итого по расценке						1 048,26		253,35		
		ФОТ								8,53		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			9,06		
		Прил.4 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55					4,57
Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
80	80	ФССЦ- 11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,288		832,70		266,98		-239,82
81	81	ФССЦ- 11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		0,54		1 247,00		673,38		
82	82	ФЕР10-01-008- 04	Устройство: фронтонов	100 м2		0,24						
Объем=24 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.585												
		1 ОТ						580,04	1,15	160,09		
		2 ЭМ						69,00	1,25	20,70		
		3 в т.ч. ОТм						12,18	1,25	3,65		
		4 М						4 663,03		1 119,13		
		ЗТ		чел.-ч	68	1,15	18,768					
		ЗТм		чел.-ч	1,05	1,25	0,315					
		Итого по расценке						5 312,07		1 299,92		
		ФОР								163,74		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			173,89		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			87,68		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
83	83	ФЕР09-05-001- 01	Облицовка фронтонов стальным профилированным листом	100 м2		0,24				1 561,49		
Объем=24 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	73,12		
		2 ЭМ						26,33	1,25	7,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)		т	0			3,82	1,25	1,15		
		3Т		чел.-ч	28,9	1,15	8,2524	13,36		3,21		
		3ТМ		чел.-ч	0,31	1,25	0,093					
		Итого по расценке						304,80				
		ФОТ						84,23				
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81	74,27		60,16		
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25			53,66		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
		Всего по позиции						198,05				
84	84	ФССЦ-01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			-0,000072	9 526,00		-0,69		
			(Строительные металлические конструкции)									
85	85	ФССЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т			-0,000072	36 011,00		-2,52		
			(Строительные металлические конструкции)									
86	86	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			26,4	57,10		1 507,44		
			(Строительные металлические конструкции)									
		Объем=24*1,1										
87	87	ФССЦ-01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт			0,264	20,00		5,28		
			(Строительные металлические конструкции)									
88	88	ФССЦ-11.3.02.02-0013	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	м2			0,67	3 571,45		2 392,87		
			(Строительные металлические конструкции)									
89	89	ФЕР86-20-1	Смена обделок из листовой стали (посков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,212					
			Объем=21,2 / 100					353,23		74,88		
		1 ОТ						5,13		1,09		
		2 ЗМ										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ 4 М						1,54 96,05		0,33 20,36		
		08.3.05.05 999-9900	Сталь листовая оцинкованная Строительный мусор	т т	0,184 0,224		0,039008 0,047488					
		ЗТ		чел.-ч	41,41		8,77892					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12		0,02544					
		Итого по расценке						454,41		96,33		
		ФОТ								75,21		
		МДС81- 33.2004	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			62,42		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- 5536/06	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			48,89		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
90	90	ФССЦ- 08.3.05.05- 0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	т			0,039	8 715,10		207,64		
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							339,89		
91	91	ФЕР10-01-008- 05	Устройство: карнизов	100 м2			0,2118					
		Объем=21,18 / 100										
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						1 219,79	1,15	297,10		
		2 ЭМ						59,14	1,25	15,66		
		3 в т.ч. ОТМ						10,44	1,25	2,76		
		4 М						4 013,93		850,15		
		ЗТ		чел.-ч	143	1,15	34,83051					
		ЗТМ		чел.-ч	0,9	1,25	0,238275					
		Итого по расценке						5 292,86		1 162,91		
		ФОТ								299,86		
		МДС81- 33.2004	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			318,45		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			160,58		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
										1 641,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	ФССЦ-11.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,224508	1 784,00		-400,52		
			(Деревянные конструкции)									
93	93	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,194856	1 320,00		-257,21		
			(Деревянные конструкции)									
94	94	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,122844	1 492,01		-183,28		
			(Деревянные конструкции)									
95	95	ФССЦ-11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,27	1 250,00		337,50		
			(Деревянные конструкции)									
96	96	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,5295	1 430,00		757,19		
			(Деревянные конструкции)									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы								124 898,83				
Раздел 3. Вывоз мусора												
97	97	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			14,102	3,28		46,25		
98	98	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			14,102	21,26		299,81		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора								346,06				
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)								113 350,13				
в том числе:												
Оплата труда рабочих								9 769,20				
Эксплуатация машин								3 417,63				
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								245,10				
Материалы								100 163,30				
1 Строительные работы								129 261,54		-8,43		1 089 675
в том числе:												
оплата труда								9 769,20				
эксплуатация машин и механизмов								3 417,63				
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								245,10				
материалы								100 163,30				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль							10 217,05		
			Итого ФОТ (справочно)							5 694,36		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 014,30		
			Итого сметная прибыль (справочно)							10 217,05		
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ- БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;8,43)+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;4,52) (только ТЦ)							5 694,36		178 613
			ВСЕГО по акту							129 261,54		1 268 288,40



Директор ООО «Вязьмаполимерстрой»

И.п.

Заказчик

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"


(Handwritten signature)

А.Г. Димитрюк



Д.С. Бодров

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете



Представитель Администрации
на комиссии не явился

