

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Вязьмалполимерстрой» Смоленская область г. Вязьма ул. Заслонова, д.1 кв. 48	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, дом 6Б	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
Вид деятельности по ОКДП		20/ЭА104а-2020/21	
Договор подряда (контракт)		номер	29.01.2021
		Дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	22.10.2021	с 09.03.2021 по 22.10.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы.													
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотиплицевых листов	100 м2	2,74								
Объем=274 / 100													
				чел.-ч	15,9		43,566	124,02		339,81			
								30,64		83,95			
				Итого по расценке				154,66		423,76			
				ФОТ						339,81			
				%	110	0,63	69,3			235,49			
МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов													
Прил. 4 п.49													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 конструкций, возведение отдельных п.49 конструктивных элементов	%	70	0,765	53,55			181,97		
			Всего по позиции							843,22		
2	2	ФЕРр58-2-2	Разборка стеновых окон: прямоугольных одностактных	100 шт			0,02					
		1 ОТ						2 455,84		49,12		
		2 ЗМ						10,37		0,21		
		3Т		чел.-ч	309,3		6,186					
		Итого по расценке						2 466,21		49,33		
		ФОТ								49,12		
		МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Прил.5 п.8		%	83	0,7	58,1			28,54		
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	65	0,9	58,5			28,74		
		Всего по позиции								106,61		
3	3	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Объем=274 / 100	100 м2			2,74					
		1 ОТ						120,37		329,81		
		2 ЗМ						39,74		108,89		
		3 в т.ч. ОТМ						6,21		17,02		
		3Т		чел.-ч	15,16		41,5384					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,46		1,2604			160,11		
		ФОТ								438,70		
		МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Прил.5 п.8		%	83	0,7	58,1			346,83		
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	65	0,9	58,5			201,51		
		Всего по позиции								843,11		
4	4	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен Объем=274 / 100	100 м2			2,74					
		1 ОТ						219,08		600,28		
		2 ЗМ						36,29		99,43		
		3 в т.ч. ОТМ						5,67		15,54		
		3Т		чел.-ч	27,08		74,1992					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,42		1,1508			255,37		
		ФОТ								699,71		
		МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Прил.5 п.8		%	83	0,7	58,1			615,82		
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	65	0,9	58,5			357,79		
		Всего по позиции								1 417,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов Объем=274 / 100	100 м2			2,74					
		1 ОТ						53,44		146,43		
		2 ЭМ						23,33		63,92		
		3 в т.ч. ОТМ						3,65		10,00		
		ЗТ		чел.-ч	6,73		18,4402					
		ЗТм		чел.-ч	0,27		0,7398					
		Итого по расценке					76,77			210,35		
		ФОТ								156,43		
		МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			90,89		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			91,51		
		5536/06 Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								392,75		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы.								3 601,44		
		Раздел 2. Ремонтно-строительные работы										
11	6	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			5,522					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭН=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/нр п.586										
		1 ОТ						197,78	1,15	1 255,96		
		2 ЭМ						31,77	1,25	219,29		
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,25	31,61		
		4 М						2 068,16		11 420,38		
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	151,13714					
		ЗТм		чел.-ч	0,37	1,25	2,553925					
		Итого по расценке					2 297,71			12 895,63		
		ФОТ								1 287,57		
		МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			957,18		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			620,54		
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								14 473,35		
12	7	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,88352	1 601,00		-1 414,52		
13	8	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,33132	1 980,00		-656,01		
14	9	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			-4,58326	1 572,00		-7 204,88		
15	10	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т			-0,011544	15 255,00		-176,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	11	ФССЦ- 11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II, (0,248+0,24+0,24+0,36)*1,05 (Деревянные конструкции)	м3			5,219	2 156,00		11 252,16		
17	12	ФССЦ- 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II, (1,26+0,604+0,36)*1,05 (Деревянные конструкции)	м3			0,5796	1 601,00		927,94		
20	13	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ЛМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ	шт			2					
21	14	ФССЦ- 11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,12	1 242,20		-149,06		
22	15	ФССЦ- 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,2	1 056,00		-211,20		
23	16	ФССЦ- 11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,12	459,91		-55,19		
24	17	ФССЦ- 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II, (0,06+0,02+0,03+0,03+0,01+0,02+0,03)*1,05*2 (Деревянные конструкции)	м3			0,2507	1 601,00		401,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	18	ФССЦ- 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II, 0,26*1,05*2 (Деревянные конструкции)	м3			0,337	1 430,00				481,91
26	19	С.ф. №194 от 07.10.2021г	Оконный блок с 2-мя жалюзиными решетками, 1,0*0,90*2=1,8 (Деревянные конструкции)	м2			1,8	917,56				1 651,61
27	20	ФЕР10-01-008- 05	Устройство: карнизов Цена=9100/1,2/8,43*1,02 Объем=35,9 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	100 м2			0,359					
			1 ОТ					1 219,79	1,15			503,59
			2 ЗМ					59,14	1,25			26,54
			3 в т.ч. ОТМ					10,44	1,25			4,68
			4 М					4 013,93				1 441,00
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	59,03755					
			ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	0,403875					
			Итого по расценке					5 292,86				1 971,13
			ФОТ									508,27
		МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34					377,85
		Прил.4 п.10		%	63	0,765	48,195					244,96
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%								
			Всего по позиции									2 593,94
28	21	ФССЦ- 11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм (Деревянные конструкции)	м3			-0,38054	1 784,00				-678,88
29	22	ФССЦ- 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,33028	1 320,00				-435,97
30	23	ФССЦ- 11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,20822	1 492,01				-310,67
31	24	ФССЦ- 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II, 0,324*0,088 (Деревянные конструкции)	м3			0,412	1 601,00				659,61
32	25	ФССЦ- 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II, 0,205*1,183 (Деревянные конструкции)	м3			1,508	1 430,00				2 156,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	26	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: лобовой доски и досок подшивки	100 м2			0,4336					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								256,70	1,15	129,00		
2 3М								3,60	1,25	1,95		
3 в т.ч. ОТМ								0,72	1,25	0,39		
4 М								267,64		116,05		
3ТМ				чел.-ч	29,6	1,15	14,759744					
Итого по расценке				чел.-ч	0,06	1,25	0,03252	529,94		247,00		
ФОТ										129,39		
МДС81-33.2004 НР Отделочные работы				%	105	0,63	66,15			85,59		
Прил.4 п.15												
Письмо №АЛГ- СП Отделочные работы				%	55	0,765	42,075			54,44		
5536/06 от												
18.11.04 Прил.1												
п.15												
34	27	ФССЦ-14.04.08-0004	Земля ПФ-115	кг			12,9646	16,66		387,03		
(Отделочные работы)												
35	28	ФЕР10-01-044-12	Прим.Обивка стуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву	100 м2			0,0843					
Объем=8,43 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								651,88	1,15	63,20		
2 3М								15,31	1,25	1,61		
3 в т.ч. ОТМ								2,23	1,25	0,23		
4 М								8 074,17		680,65		
3Т				чел.-ч	79,79	1,15	7,7352416					
3ТМ				чел.-ч	0,18	1,25	0,0189675					
Итого по расценке								8 741,36		745,46		
ФОТ										63,43		
МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34			47,15		
Прил.4 п.10												
Письмо №АЛГ- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			30,57		
5536/06 от												
18.11.04 Прил.1												
п.10												
36	29	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,060696	11 200,00		-679,80		
(Деревянные конструкции)												
37	30	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилированный оцинкованный с покрытием: полистер С8-1150-0,5 (Деревянные конструкции)	м2			9,273	57,10		529,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	31	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	м3			0,05					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15	10,84		
			2 ЗМ					23,66	1,25	1,48		
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	0,26		
			4 М					2 191,54		109,58		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	1,29375					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,0225					
			Итого по расценке				2 403,75			121,90		
			ФОТ							11,10		
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			8,25		
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			5,35		
Всего по позиции										135,50		
39	32	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая (Деревянные конструкции)	т			-0,000151	15 255,00		-2,30		
40	33	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства (Деревянные конструкции)	т			-0,000129	1 695,00		-0,22		
41	34	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,006	1 320,00		-7,92		
42	35	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,0005	832,70		-0,42		
43	36	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0465	1 980,00		-92,07		
44	37	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II, (0,03+0,03)*2 (Деревянные конструкции)	м3			0,12	1 320,00		158,40		
45	38	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II, 0,01*2 (Деревянные конструкции)	м3			0,02	1 430,00		28,60		
46	39	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,06	1 601,00		96,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	40	ФЕР26-02-018-	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			7,78					
		02	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		42/пр п.586	Объем=778 / 100									
		1 ОТ						15,16	1,15	135,82		
		2 ЗМ						5,88	1,25	57,18		
		3Т		чел.-ч	1,78	1,15	15,92566	21,06				
		Итого по расценке										
		ФОТ								193,00		
		МДС81-33.2004 НР	Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			135,82		
		Прил.4 п.20								85,57		
		Письмо №АЛ-	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			72,73		
		5536/06 от										
		18.11.04 Прил.1										
		п.20										
		Всего по позиции								351,30		
48	41	С.Ф. №147 от	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины, "АТИК" 778*0,4	кг			311,2	12,60		3 921,12		
		16.08.2021г	(Теплоизоляционные работы)									
			Объем=778*0,4									
			Цена=125/1,28/43*1,02									
49	42	ФЕР12-01-020-	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,74					
		01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		42/пр п.586	Объем=274 / 100									
		1 ОТ						1 634,38	1,15	5 149,93		
		2 ЗМ						605,45	1,25	2 073,67		
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	138,47		
		4 М								29 864,82		
		3Т		чел.-ч	173,87	1,15	547,86437	10 899,57				
		Итого по расценке		чел.-ч	3,21	1,25	10,99425	13 139,40		37 088,42		
		ФОТ								5 288,40		
		МДС81-33.2004 НР	Кровли	%	120	0,63	75,6			3 998,03		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АЛ-	СП Кровли	%	65	0,765	49,725			2 629,66		
		5536/06 от										
		18.11.04 Прил.1										
		п.12										
		Всего по позиции								43 716,11		
50	43	ФССУ-	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3			-1,2604	1 631,22		-2 065,99		
		11.1.03.01-0011										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	44	ФССЦ- 11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-4,0278	1 611,84		-6 492,17		
52	45	ФССЦ- 12.2.03.02-0002	Вата минеральная (Кровли)	м3			-0,8494	200,00		-169,88		
53	46	ФССЦ- 12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2			345,24	70,50		24 339,42		
54	47	ФССЦ- 11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Кровли)	м3			0,4	1 250,00		500,00		
55	48	ФССЦ- 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			4,62	1 430,00		6 606,60		
56	49	С.ф. №312 от 04.10.2021г	Снегозадержатель трубчатый кровли BERGE комплект 3 м (Кровли)	комплект			22	270,02		5 940,44		
57	50	ФССЦ- 01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (Кровли)	м			112	25,00		2 800,00		
58	51	ФССЦ- 08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, с покрытием, 0,4*2*24 (Кровли)	м2			19,2	164,28		3 154,18		
59	52	М62017- 08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка ветровая длиной 2000 мм (Кровли)	шт			10	72,81		728,10		
60	53	М62017- 08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (Кровли)	шт			64	72,81		4 659,84		
61	54	ФССЦ- 08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) (Кровли)	м2			10,11	45,82		463,24		
62	55	ФССЦ- 08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(верхнее примыкание) (Кровли)	м2			17,22	45,82		789,02		
63	56	ФЕР12-01-032- 01	Монтаж кровельных лестниц, переходных мостиков. Прим.1,8*1+1,5*4+3*1+3*1	100 м			0,1378					

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ
2 ЭМ

28,09 1,15 4,45
12,66 1,25 2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
	ЗТ			чел.-ч	3,06	1,15	0,4849182	2,44	1,25	0,42		
	ЗТМ			чел.-ч	0,21	1,25	0,0361725					
Итого по расценке								40,75		6,63		
ФОТ										4,87		
МДС81-33.2004 НР Кровли				%	120	0,63	75,6			3,68		
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,765	49,725			2,42		
5536/06 от												
18.11.04 Прил.1												
п.12												
Всего по позиции								12,73				
64	57	С.Ф. №312 от	Лестница кровельная ВОРGE для кровли из	шт			1	316,41		316,41		
		04.10.2021г	металлочерепицы L=1,8 м									
(Кровли)												
Цена=3138/1,2/8,43*1,02												
65	58	С.Ф. №312 от	Лестница кровельная ВОРGE для кровли из	шт			1	539,85		539,85		
		04.10.2021г	металлочерепицы L=3,0 м									
(Кровли)												
Цена=5354/1,2/8,43*1,02												
66	59	С.Ф. №160 от	Переходный мостик ВОРGE для кровли из	шт			1	1 089,77		1 089,77		
		18.06.2021г	металлочерепицы L=3,0 м									
(Кровли)												
Цена=10808/1,2/8,43*1,02												
67	60	С.Ф. №312 от	Переходный мостик ВОРGE для кровли из	шт			4	547,21		2 188,84		
		04.10.2021г	металлочерепицы L=1,5 м									
(Кровли)												
Цена=5427/1,2/8,43*1,02												
68	61	ФЕР46-04-001-	Разборка: кирпичных стен	м3			1,44					
		04										
1 ОТ								62,91		90,59		
2 ЗМ								59,65		85,90		
ЗТ				чел.-ч	7,1		10,224					
Итого по расценке								122,56		176,49		
ФОТ										90,59		
МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,63	69,3			62,78		
Прил.4 п.49 сооружений: усиление и замена существующих												
конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,765	53,55			48,51		
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 Прил.1 конструкций, возведение отдельных												
п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции										287,78		
69	62	ФЕР08-08-005-	Кладка дымовых кирпичных труб с	м3			1,44					
		01	установкой зонтов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
				1 ОТ				104,01	1,15	172,24		
				2 ЭМ				46,30	1,25	83,34		
				3 в т.ч. ОТМ				5,77	1,25	10,39		
				4 М				134,83		194,16		
				ЗТ	чел.-ч	11,9	1,15	19,7064				
				ЗТМ	чел.-ч	0,44	1,25	0,792				
				Итого по расценке				285,14		449,74		
				ФОТ						182,63		
				МДС81-33.2004 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86		140,37		
				Прил.4 п.8								
				Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2		111,77		
				5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8								
				Всего по позиции						701,88		
70	63	ФССЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			-0,0576	485,90		-27,99		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
71	64	ФССЦ-	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,00864	7 450,00		-64,37		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
72	65	ФССЦ-	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,00576	4 660,00		-26,84		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
73	66	ФССЦ-	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			0,0576	529,41		30,49		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
74	67	ФССЦ-	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,7056	2 027,00		1 430,25		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
75	68	С.ф. №218 от12.10.2021г	Зонт над вентилялом из листовой стали прямоугольного сечения периметром (600+400)*2=2000 Ral 8017	шт			1	484,99		484,99		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Цена=4810/1,2/8,43*1,02									
76	69	С.ф. №218 от12.10.2021г	Зонт над вентилялом из листовой стали прямоугольного сечения периметром (1200+750)*2=3900 Ral 8017	шт			2	538,43		1 076,86		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Цена=5340/1,2/8,43*1,02									
77	70	С.ф. №218 от12.10.2021г	Зонт над вентилялом из листовой стали прямоугольного сечения периметром (1500+1200)*2=5400 Ral 8017	шт			1	538,43		538,43		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Цена=5340/1,2/8,43*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	71	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентиляхт над кровлей	100 м2			0,1313					
Объем=13,13 / 100 Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ МДС81-33.2004 НР Отделочные работы Прил.4 п.15 Письмо №АЛГ- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15												
79	72	ФССЦ-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	М			-15,95295	6,91		555,93		
(Отделочные работы)												
80	73	ФССЦ-07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	М			-30,13335	8,06		-242,87		
(Отделочные работы)												
81	74	ФССЦ-11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75х50 мм	М			-4,8581	6,26		-30,41		
(Отделочные работы)												
82	75	ФССЦ-07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	М			42,4	5,50		233,20		
(Отделочные работы)												
83	76	ФССЦ-07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 60х50х0,6 мм	М			24,6	6,86		168,76		
85	77	ФССЦ-01.7.15.02-0032	Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм	100 шт			0,427	86,00		36,72		
(Отделочные работы)												
86	78	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,1313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=13,13 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ					264,91	1,15	40,00		
			2 ЭМ					26,33	1,25	4,32		
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,25	0,63		
			4 М					13,36		1,75		
			ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	4,5147505					
			ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,0508788					
			Итого по расценке					304,60		46,07		
			ФОТ							40,63		
			МДС81-33.2004 НР	Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7		23,04		
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025		26,42		
			Всего по позиции							95,53		
87	79	ФССЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	Т			-0,000039	35 011,00		-1,37		
			(Строительные металлические конструкции)									
88	80	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			14,443	57,10		824,70		
			(Строительные металлические конструкции)									
			Объем=13,13*1,1									
89	81	ФССЦ-01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт			0,264	20,00		5,28		
			(Строительные металлические конструкции)									
93	82	ФЕР16-04-001-02	Устройство фанового стояка диаметром: 110 мм	100 м			0,06					
			Объем=6 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ					555,52	1,15	38,33		
			2 ЭМ					6,21	1,25	0,47		
			3 в т.ч. ОТМ					0,91	1,25	0,07		
			4 М					140,92		8,46		
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	3,864					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,00525					
			Итого по расценке					702,65		47,26		
			ФОТ							38,40		
			МДС81-33.2004 НР	Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64		30,97		
			Прил.4 п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутреннее 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 Прил.1 отопление, газоснабжение, вентиляция и п.16 кондиционирование воздуха)										
				%	83	0,765	63,495			24,38		
		Всего по позиции										
94	83	ФССЦ- 24.3.01.04-0026	Трубы ПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	М			5,988	22,10		102,61		
			(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							132,33		
95	84	ФЕР26-01-017- 01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизопрена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками(фановых стоков на чердаке)	10 М			0,3					
			Объем=3 / 10 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					21,82	1,15	7,53		
			2 ЗМ					17,27	1,25	6,48		
			3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25	1,09		
			4 М					89,78		26,93		
			ЗТМ	чел.-ч	2,2	1,15	0,759					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,25	1,25	0,09375	128,87		40,94		
			ФОТ							8,62		
			МДС81-33.2004 НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			5,43		
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			4,62		
			5536/06 от									
			18.11.04 Прил.1									
			п.20									
			Всего по позиции							50,99		
96	85	ФССЦ- 10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,0099	60,23		-0,60		
			(Теплоизоляционные работы)									
97	86	ФССЦ- 12.2.01.01-0021	Клипсы (закимы)	100 шт			-0,09	98,00		-8,82		
			(Теплоизоляционные работы)									
98	87	ФССЦ- 14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,0429	65,58		-2,81		
			(Теплоизоляционные работы)									
99	88	ФССЦ- 14.5.09.05-0103	Очиститель клев	л			-0,006	200,58		-1,20		
			(Теплоизоляционные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	89	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм, 6*1,1	10 м			0,33	639,40		211,00		
101	90	ФЕР10-01-039-05	(Теплоизоляционные работы) Объем=(3*1,1) / 10 Разборка люков площади проема до 2 м2	100 м2			0,0072					
			Объем=0,72 / 100 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0									
			1 ОТ					1 029,33	0,8	5,93		
			2 ЭМ					1 078,67	0,8	6,21		
			3 в т.ч. ОТм					165,66	0,8	0,95		
			4 М					1 668,50	0	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	121,67		0,876024					
			ЗТм	чел.-ч	12,51		0,090072					
			Итого по расценке				3 776,50			12,14		
			ФОТ							6,88		
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			5,11		
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			3,32		
102	91	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,72			20,57		
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					19,03	1,15	15,76		
			2 ЭМ					0,44	1,25	0,40		
			3 в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,14		
			4 М					2 225,45		1 602,32		
			ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	1,6146					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,009					
			Итого по расценке				2 244,92			1 618,48		
			ФОТ							15,90		
			МДС81-33.2004 НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			9,02		
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	%	85	0,765	65,025			10,34		
103	92	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен(вентшахт на чердаке)	100 м2			0,228			1 637,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 44,73 1,15 11,73												
2 3М 0,97 1,25 0,28												
3 в т.ч. ОТМ 0,26 1,25 0,07												
4 М 0,18 0,04												
ЗТ чел.-ч 4,85 1,15 1,21923												
ЗТМ чел.-ч 0,02 1,25 0,0057												
Итого по расценке 45,88 12,05												
ФОТ 11,80												
МДС81-33.2004 НР Отделочные работы 66,15 7,81												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы 42,075 4,96												
5536/06 от												
18.11.04 Прил.1												
п.15												
Всего по позиции 24,82												
104	93	ФССЦ- Грунтовка-гидрофобизатор защитная	т				0,002348	20 559,48			48,27	
14.2.06.03-0301 укреплющая "БИРСС Гидрофоб" (Отделочные работы)												
105	94	ФЕРр61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых	100 м2				0,228					
труб												
1 ОТ 1 220,71 278,32												
2 3М 1,87 0,43												
4 М 943,45 215,11												
ЗТ 29,9592												
Итого по расценке 2 166,03 493,86												
ФОТ 278,32 153,91												
МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно- Прил.5 п.11 строительные)												
Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 Прил.2 строительные)												
п.11 125,24												
Всего по позиции 773,01												
106	95	ФЕР10-01-023- Укладка ходовых досок	100 м				0,26					
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 29,25 1,15 8,75												
2 3М 11,86 1,25 3,85												
3 в т.ч. ОТМ 1,54 1,25 0,50												
4 М 1 007,15 261,86												
ЗТ 274,46												
ЗТМ чел.-ч 3,49 1,15 1,04351												
Итого по расценке 1 048,26 274,46												
ФОТ 9,25												
МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции 6,88												
Прил.4 п.10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			4,46		
Всего по позиции												
107	96	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3		-0,312	832,70			285,80		
(Деревянные конструкции)												
108	97	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II	м3		0,585	1 247,00			729,50		
(Деревянные конструкции)												
109	98	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок у лаза	100 м		0,03						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 29,25 1,15 1,01 2 ЭМ 11,86 1,25 0,44 3 в т.ч. ОТм 1,54 1,25 0,06 4 М 1 007,15 30,21 ЗТ ЗТм чел.-ч 3,49 1,15 0,120405 чел.-ч 0,12 1,25 0,0045 Итого по расценке 1 048,26 ФОТ МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции Прил.4 п.10 Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 118 0,63 74,34 63 0,765 48,195 0,52												
Всего по позиции												
110	99	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3		-0,036	832,70			32,98		
(Деревянные конструкции)												
111	100	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3		0,02	1 243,00			24,86		
(Деревянные конструкции)												
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы												
Раздел 3. Вывоз мусора												
112	101	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3,	1 т груза		15,566	3,28			51,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	102	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			15,566	21,26		330,93		

Итого по разделу 3 Вывоз мусора

381,99

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

120 757,28

в том числе:

Оплата труда рабочих

9 567,10

Эксплуатация машин

3 364,46

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

239,55

Материалы

107 825,72

1 Строительные работы

132 790,53

в том числе:

оплата труда

9 567,10

эксплуатация машин и механизмов

3 364,46

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

239,55

Материалы

107 825,72

накладные расходы

7 056,81

сметная прибыль

4 976,44

Итого ФОТ (справочно)

9 806,65

Итого накладные расходы (справочно)

7 056,81

Итого сметная прибыль (справочно)

4 976,44


Затраты на компенсацию НДС при УСН (107825,72*(364,46-239,55)+7056,81*0,1712+4976,44*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0;1;8,43)+0*0,2*ЕСЛИ(0;1;4,52) (только ТЛ)

190 358

ВСЕГО по акту

132 790,53

1 309 782,20



Директор ООО «Вязьмаломмерстрой»

А.Г. Димитрюк

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

Д.С. Бодров



Объемы соответствуют смете

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
РЕЗЕРВА ИСТОСХОДИТЕЛЬНЫХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ

Димитрюков А.Г.

Представитель Администрации
из комиссии по оценке

Расценки

соответствуют

смете

Е.М. Сербина