

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
полноты по ОКДП (г)	17/ЗА101а-2020/21
	дата 29.01.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.10.2021	09.03.2021	25.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

У ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР48-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=554,8 / 100	100 м2	5,548							
			1 ОТ					124,02		688,06		
			2 ЗМ					30,64		169,99		
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч	15,9		88,2132	154,66				
			ФОТ	%	110	0,63	69,3			858,05		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							888,06		
			Прил.4 п.49							476,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных Прил 1 п.49 конструктивных элементов)				%	70	0,765	53,55			368,46		
Всего по позиции										1 703,34		
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Объем=554,8 / 100	100 м2			5,548					
		1 ОТ						120,37		667,81		
		2 ЗМ						39,74		220,48		
		3 в т.ч. ОТМ						6,21		34,45		
		ЗТМ		чел.-ч	15,16		84,10768					
				чел.-ч	0,46		2,55208					
		Итого по расценке						160,11		888,29		
		ФОТ								702,26		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			408,01		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			410,82		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции										1 707,12		
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен Объем=554,8 / 100	100 м2			5,548					
		1 ОТ						219,08		1 215,46		
		2 ЗМ						36,29		201,34		
		3 в т.ч. ОТМ						5,67		31,46		
		ЗТМ		чел.-ч	27,08		150,23984					
				чел.-ч	0,42		2,33016					
		Итого по расценке						255,37		1 416,80		
		ФОТ								1 246,92		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			724,46		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			729,45		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции										2 870,71		
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов Объем=554,8 / 100	100 м2			5,548					
		1 ОТ						53,44		296,49		
		2 ЗМ						23,33		129,43		
		3 в т.ч. ОТМ						3,65		20,25		
		ЗТМ		чел.-ч	6,73		37,33804					
				чел.-ч	0,27		1,49796					
		Итого по расценке						76,77		425,92		
		ФОТ								316,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8 Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8		%	83	0,7	58,1			184,03		
				%	65	0,9	58,5			185,29		
		Всего по позиции								795,24		
5	5	ФЕР58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных одностатных Объем=2 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3Т Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8 Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	100 шт				0,02					
				чел.-ч	308,3		6,186			49,12 0,21		
								2 455,84 10,37		49,33 49,12 28,54		
				%	83	0,7	58,1			28,74		
		Всего по позиции								106,61		
6	6	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен(отдельными местами под мауэрлатом и лежнем) 1 ОТ 2 ЭМ 3Т Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 33.2004 Прил.4 п.49 Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 18.11.04 Прил.1 п.49	м3				2,04					
				чел.-ч	7,1		14,484			128,34 121,69		
								62,91 59,65		250,03 128,34 88,94		
				%	110	0,63	69,3			68,73		
		Всего по позиции								407,70		
7	7	ФЕР46-02-009- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=31,08 / 100 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 33.2004 Прил.4 п.49	100 м2				0,3108					
				чел.-ч	22,82		7,092456			55,32 55,32 38,34		
								178,00		55,32 55,32 38,34		
		Всего по позиции								407,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов)				%	70	0,765	53,55			29,62		
Всего по позиции												
8	8	ФЕР46-04-012- Разборка люков		100 м2			0,0098			123,28		
03												
Объем=(0,7*0,7*2) / 100												
1 ОТ								737,40		7,23		
2 ЗМ								241,95		2,37		
3 в т.ч. ОТМ								104,49		1,02		
ЗТМ				чел.-ч	91,15		0,89327					
Итого по расценке				чел.-ч	7,74		0,075852	979,35		9,60		
ФОТ										8,25		
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 33.2004 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	110	0,63	69,3			5,72		
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов)				%	70	0,765	53,55			4,42		
Всего по позиции										19,74		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										7 733,74		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
9	9	ФЕР53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен(отдельными местами под мауэрлатом и лентежем) Объем=2,04 / 100	100 м3			0,0204					
1 ОТ								4 717,94		96,25		
2 ЗМ								3 369,60		68,74		
3 в т.ч. ОТМ								526,50		10,74		
4 М								12 485,94		254,71		
ЗТ				чел.-ч	563		11,4852					
ЗТМ				чел.-ч	39		0,7956	20 573,48		419,70		
Итого по расценке										108,99		
ФОТ										64,41		
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные) 33.2004				%	86	0,7	60,2					
Прил.5 п.3												
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные) 5336/06				%	70	0,9	63			67,40		
Прил.2 п.3												
Всего по позиции										551,51		
10	10	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм (Стены (ремонтно-строительные))	1000 шт			0,79968	2 027,00		1 620,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,4896	519,80		-254,49		
		Удален из поз. 12										
12	12	ФССЦ-04.3.01.12-0005	(Стены (ремонтно-строительные)) Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			0,4896	529,41		259,20		
13	13	ФЕР10-01-002-01	(Стены (ремонтно-строительные)) Установка стропильной системы	м3			14,431					
			Объем=12,948+1,483 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					197,78	1,15	3 282,29		
			2 ЭМ					31,77	1,25	573,09		
			3 в т.ч. ОТм					4,58	1,25	82,62		
			4 М					2 068,16		29 845,62		
			ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	394,97647					
			ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	6,6743375					
			Итого по расценке				2 297,71			33 701,00		
			ФОТ							3 364,91		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			2 501,47		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			1 621,72		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-2,30896	1 601,00		-3 696,64		
		Удален из поз. 13										
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0082	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,86586	1 980,00		-1 714,40		
		Удален из поз. 13										
16	16	ФССЦ-11.1.03.08-0093	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-11,97773	1 572,00		-18 828,99		
		Удален из поз. 13										
			(Деревянные конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт III(лежень, опорный брус, раскосы, стойки, мауэрлат, прогон, стропильные ноги, нарожки, диаг. ноги)	м3			13,595	2 156,00		29 310,82		
18	18	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (затяжки, накладки, тормозной брус, кобылки)	м3			1,557	1 601,00		2 492,76		
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))									
			Объем=12,948*1,05									
19	19	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (подшивка полевой доской)	100 м2			0,1524					
			Объем=15,24 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					454,46	1,15	79,65		
			2 ЗМ					51,99	1,25	9,90		
			3 в т.ч. ОТМ					7,80	1,25	1,49		
			4 М					4 156,30		633,42		
			ЗТМ									
			Итого по расценке					722,97		81,14		
			ФОТ					60,32				
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34					
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо НеАГ-СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			39,11		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
20	20	ФССЦ-11.1.01.12-0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,283464	2 194,00		-621,92		
			(Деревянные конструкции)									
21	21	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(побовая доска)	м3			0,5124	1 430,00		732,73		
			(Деревянные конструкции)									
			Объем=0,488*1,05									
22	22	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: полевой доски	100 м2			0,1524					
			Объем=15,24 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					268,70	1,15	45,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3,60	1,25			0,69
			3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25			0,14
			4 М					267,64				40,79
			3Т	чел.-ч	29,6	1,15	5,187696					
			3Тм	чел.-ч	0,06	1,25	0,01143					
			Итого по расценке					529,94				86,82
			ФОТ									45,48
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15					30,09
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075					19,14
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции									136,05
23	23	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ, серая	т			0,004557	30 501,99				139,00
24	24	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			2					
			(Отделочные работы)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					51,86	1,15			119,28
			2 ЭМ					19,92	1,25			49,80
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25			6,93
			4 М					224,49				448,98
			3Т	чел.-ч	6,08	1,15	13,984					
			3Тм	чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
			Итого по расценке					296,27				618,06
			ФОТ									126,21
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34					93,82
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195					60,83
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции									772,71
25	25	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91				-55,19
			(Деревянные конструкции)									
26	26	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00				-211,20
			(Деревянные конструкции)									
27	27	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20				-149,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	ФССЦ-11.03.01-0078	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки,ригели,брус) (Деревянные конструкции) Объем=(0,02+0,03+0,02+0,01+0,02)*2	м3			0,2	1 601,00		320,20		
29	29	ФССЦ-11.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II(стропила) (Деревянные конструкции) Объем=(0,13)*2	м3			0,26	1 980,00		514,80		
30	30	ФССЦ-11.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил) (Деревянные конструкции) Объем=(0,26)*2	м3			0,52	1 430,00		743,60		
31	31	ФССЦ-11.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовые доски) (Деревянные конструкции) Объем=0,01*2	м3			0,02	1 376,00		27,50		
32	32	ФССЦ-11.01.10-0004	Нащипники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм (Кровли) Объем=6*2	м			12	4,94		59,28		
33	33	С.Ф. №194 от 07.10.2021	Окно деревянное с жалюзийной решеткой остекленное (БЦ=7583,33/8,43*1,02) (Кровли) Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а	м2			1,9468	7 583,33	1,02	1 786,24	8,43	15 058
34	34	ФЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер Объем=(5,95*2) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,119					
		1 ОТ						651,88	1,15	89,21		
		2 ЗМ						15,31	1,25	2,28		
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,33		
		4 М						8 074,17		960,83		
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке					0,18	1,25	0,026775	8 741,36		1 052,32
		ФОТ								89,54		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004					118	0,63	74,34			86,56
		Прим. 4 п. 10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10												
35	ФСЦ-	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,08568	11 200,00				1 162,03
36	ФСЦ-	08.3.09.04-0011	(Деревянные конструкции) Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			13,09	57,10				747,44
37	ФЕР10-01-010-01	Установка лестниц деревянных на чердаке	м3				0,2					
Объем=11,9*1,1 возле слуховых окон (2 шт) Объем=0,1*2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586												
		1 ОТ						188,55	1,15			43,37
		2 ЭМ						23,66	5,92			1,25
		3 в т.ч. ОТм						4,18	1,25			1,05
		4 М						2 191,54				438,31
		ЗТ		чел.-ч	22,5	1,15	5,175					
		ЗТм		чел.-ч	0,36	1,25	0,09					
		Итого по расценке						2 403,75				487,60
		ФОТ										44,42
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34					33,02
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195					21,41
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
38	ФСЦ-	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,186	1 980,00				-388,28
39	ФСЦ-	11.1.03.05-0081	(Деревянные конструкции) Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,002	832,70				-1,67
40	ФСЦ-	11.1.03.06-0094	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,024	1 320,00				-31,68
41	ФСЦ-	11.1.03.06-0094	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,18	1 320,00				237,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФССЛ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,02	1 430,00		28,60		
			Объем=0,033*2									
43	43	ФЕР26-02-018- 02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем=1340 / 100	100 м2			13,4					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					15,18	1,15	233,92		
			2 ЗМ					5,88	1,25	98,49		
			3Т	чел.-ч	1,78	1,15	27,4298					
			Итого по расценке					21,06		332,41		
			ФОТ							233,92		
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			147,37		
			33.2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			125,26		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
44	44	С.Ф. №147от	Всего по позиции	л			487,3	125,00	1,02	7 370,23	8,43	62 131
		16.08.2021	Аттик - огнезащитный состав для дерева (вес 1л-1,1кг) (БЦ 126/8,43*1,02) (Кровли)									
			Объем=0,4*1340/1,1									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.92а									
45	45	ФЕР12-01-020- 01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=554,8 / 100	100 м2			5,548					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					1 834,38	1,15	10 427,67		
			2 ЗМ					605,45	1,25	4 198,80		
			3 в т.ч. ОТМ					40,43	1,25	280,38		
			4 М									
			3Т	чел.-ч	173,87	1,15	1109,32537			60 126,84		
			3ТМ				4					
			Итого по расценке	чел.-ч	3,21	1,25	22,26135	13 077,40		74 753,31		
			ФОТ							10 708,05		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			8 095,29		
			33.2004									
			Прил.4 п.12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12												
				%	65	0,765	49,725			5 324,58		
Всего по позиции												
46	46	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011 Удален из поз. 55	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3		-2,55208	1 631,22			88 173,18		
47	47	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001 Удален из поз. 55	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3		-8,15556	1 611,84			-13 145,46		
48	48	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	(Кровли) Металлочерепица «Монтеррей»	м2		699,048	70,50			49 282,88		
49	49	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	(Кровли) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка) (Деревянные конструкции) Объем=0,9*1,05	м3		0,945	1 250,00			1 181,25		
50	50	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=10,92*1,05	м3		11,466	1 430,00			16 396,38		
51	51	ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (Деревянные конструкции)	м		128	25,00			3 200,00		
52	52	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (Деревянные конструкции)	шт		51	72,81			3 713,31		
53	53	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания,конек,уголок обрамления вентканалов,зонтов) (Деревянные конструкции) Объем=(0,25+0,147)*2*22+24,8+7,172+4,74	м2		54,18	164,28			8 900,69		
54	54	ФССЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание) примыкание к вентштам . примыкание слуховым окнам ; галстуки от вентштах (Деревянные конструкции)	м2		25,368	45,82			1 162,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	С.ф. №312от 04.10.2021	Объем=(0,25+0,122)*2+2+9 Снегозадержатель ВОРGE Зп.м.,(БЦ2232/8,43*1,02) (Деревянные конструкции)	шт			33	2 232,00	1,02	8 912,10	8,43	75 129
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
56	56	С.ф. №312от 04.10.2021	Крюк безопасности для кровли из металлочерепицы (БЦ 1055/8,43*1,02) (Кровли)	шт.			14	1 055,00	1,02	1 787,07	8,43	15 065
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
61	57	ФЕР20-02-010- 05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм Объем=4*4	шт			8					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						15,33	1,15	141,04		
		2 ЗМ						3,95	1,25	39,50		
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,25	2,30		
		4 М						6,33		50,64		
		3Т										
		3ТМ										
		Итого по расценке						25,61		231,18		
		ФОТ								143,34		
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутреннее 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	128	0,63	80,64			115,59		
		Письмо №АП- СЛ Сантехнические работы - внутреннее 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)		%	83	0,765	63,495			91,01		
		Всего по позиции								437,78		
62	58	ФССЦ- 18.2.02.02- 0030	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, (периметр 2600мм-4шт, 2400-4шт.) (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=4*4	шт			8	321,30		2 570,40		
63	59	ФЕР20-02-010- 08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм(прим. периметр 4300мм)	шт			2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						26,93	1,15	61,94		
		2 ЗМ						7,11	1,25	17,78		
		3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	1,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	6,992					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
			Итого по расценке					8,49		16,98		
			ФОТ									
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64			96,70		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,							63,17		
			Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и							50,94		
			кондиционирование воздуха)					42,53				
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние	%	83	0,765	63,495			40,11		
			5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)									
			Всего по позиции							187,75		
64	60	ФСЦ-	Зонты вентиляционных систем из	шт			2	656,40		1 312,80		
		19.2.02.02-	оцинкованной стали, прямоугольного									
		0033	сечения(прим. периметр 4300мм)									
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
65	61	ФЕР15-02-041-	Устройство металлического каркаса из	100 м2								
		03	направляющих профилей под облицовку					0,3162				
			различными материалами: стен									
			Объем=31,62 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.585									
			1 ОТ					393,32	1,15	143,02		
			2 ЭМ					1,51	0,60	0,60		
			3 в т.ч. ОТМ					0,59	1,25	0,23		
			4 М					3 289,46		1 040,13		
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	16,7669793					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,01581					
			Итого по расценке					3 684,29		1 183,75		
			ФОТ							143,25		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			94,76		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			60,27		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							1 338,78		
66	62	ФСЦ-	Профиль направляющий, стальной,	м				6,91		-265,47		
		07.2.06.03-	оцинкованный, для монтажа гипсовых									
		0116	перегородок и подвесных потолков, длина									
			3 м, сечение 75х40х0,6 мм									
			(Отделочные работы)									
67	63	ФЕР09-05-001-	Прим. Облицовка вентшахт стальным	100 м2				0,3162				
		01	профилированным листом									
			Объем=31,62 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3М=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	96,33		
		2 3М						26,33	1,25	10,41		
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	1,51		
		4 М						13,36		4,22		
		3ТМ			29,9	1,15	10,872537					
		Итого по расценке			0,31	1,25	0,1225275	304,60				
		ФОТ						110,96		97,84		
		МДС81- НР Строительные металлургические конструкции		%	90	0,63	56,7			55,48		
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АЛ- СП Строительные металлургические конструкции		%	85	0,765	65,025			63,62		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
68	64	ФЭСЦ- Профнастил оцинкованный с покрытием: полиастер С8-1150-0,5	М2				34,782	57,10		1 986,05	230,06	
		0011										
		(Кровли)										
		Объем=31,62*1,1										
69	65	ФЕРр58-12-1 Устройство стен шахт из Доски	100 м2				0,216					
		Объем=21,6 / 100										
		1 ОТ						231,93		50,10		
		2 3М						34,12		7,37		
		3 в т.ч. ОТМ						9,54		2,06		
		4 М						2 198,68		474,91		
		3Т			29,21		6,30936					
		3ТМ			0,75		0,162					
		Итого по расценке						2 464,73		532,38		
		ФОТ								52,16		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7		58,1			30,30		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АЛ- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9		58,5			30,51		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
70	66	ФЭСЦ- Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III	м3				-0,57024	792,00		-451,63	593,19	
		0077										
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))										
71	67	ФЭСЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3				0,864	1 430,00		1 235,62		
		11.1.03.06-0090										
		(Кровли)										
72	68	ФЕР26-01-039- Изолация покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3				0,54					
		01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	72	ФССЦ-08.3.05.05-0062	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	M2			32,147	45,82		1 472,98		
			(Кровли)									
			Объем=26,35*1,22									
79	73	ФЕР10-06-037-01	Облицовка стен по одинарному металлопластиковому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с оконным проемом	100 M2			0,108					
			Объем=10,8 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр л.586									
			1 ОТ					789,09	1,15	98,00		
			2 ЗМ					57,07	1,25	7,70		
			3 в т.ч. ОТМ					5,70	1,25	0,77		
			4 М					5 418,80		585,23		
			ЗТ	Чел.-ч	87	1,15	10,8054					
			ЗПМ	Чел.-ч	0,44	1,25	0,0594	6 284,96		690,93		
			Итого по расценке							98,77		
			ФОТ							73,43		
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34					
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АЛ-СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			47,60		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции							811,96		
80	74	ФССЦ-01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	M2			-11,556	23,52		-271,80		
			(Деревянные конструкции)									
81	75	ФССЦ-01.6.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	M2			11,556	27,29		315,36		
			(Кровли)									
82	76	ФЕР16-04-001-02	Устройство фанового стояка	100 м			0,06					
			Объем=6 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр л.586									
			1 ОТ					565,52	1,15	38,33		
			2 ЗМ					6,21	1,25	0,47		
			3 в т.ч. ОТМ					0,91	1,25	0,07		
			4 М					140,92		8,46		
			ЗТ	Чел.-ч	56	1,15	3,864					
			ЗПМ	Чел.-ч	0,07	1,25	0,00525			47,25		
			Итого по расценке					702,65		38,40		
			ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопровод, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64			30,97		
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			24,38		
83	77	ФССЦ- 24.3.01.04- 0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			5,988	22,10		102,61 132,33		
84	78	ФЕР26-01-017- 01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизопрена фановых стояков на чердаке Объем=6 / 10 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	10 м			0,6					
			1 ОТ	чел.-ч	2,2	1,15	1,518		21,82	1,15	15,06	
			2 ЭМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,1875		17,27	1,25	12,95	
			3 в т.ч. ОТм						2,90	1,25	2,18	
			4 М						89,78		53,87	
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке						128,67		81,88	
			ФОТ								17,24	
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004	%	100	0,63	63			10,86		
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04		%	70	0,765	53,55			9,23		
		Прил.1 п.20										
			Всего по позиции							101,97		
85	79	ФССЦ- 10.1.02.02- 0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,0198	60,23		-1,19		
86	80	ФССЦ- 12.2.01.01- 0021	(Теплоизоляционные работы) Клипсы (зажимы)	100 шт			-0,18	98,00		-17,64		
87	81	ФССЦ- 14.1.04.01- 0001	(Теплоизоляционные работы) Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов (Теплоизоляционные работы)	л			-0,0858	65,58		-5,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	82	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клев	п			-0,012	200,58		-2,41		
89	83	ФССЦ-12.2.07.05-0136	(Теплоизоляционные работы)									
			Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм.(прим) диаметром 114 мм	10 м			0,66	639,40		422,00		
92	84	ФССЦ-18.1.04.01-0002	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Объем=(6*1,1) / 10									
			Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 110 мм	шт			6	402,84		2 417,04		
93	85	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,98					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			1 ОТ					19,03	1,15	21,45		
			2 ЗМ					0,44	1,25	0,54		
			3 в т.ч. ОТМ					0,16	1,25	0,20		
			4 М					2 225,45		2 180,94		
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч	1,95	1,15	2,19765					
			ФОТ	чел.-ч	0,01	1,25	0,01225					
			Итого по расценке					2 244,92		2 202,93		
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			21,65		
			33.2004							12,28		
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АЛ- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			14,08		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.9									
94	86	ФЕР81-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых	100 м2			0,318					
			труб на чердаке									
			Объем=31,8 / 100									
			1 ОТ					1 220,71		388,19		
			2 ЗМ					1,87		0,59		
			4 М					943,45		300,02		
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч	131,4		41,7852			686,80		
			ФОТ					2 166,03		388,19		
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	79	0,7	55,3			214,67		
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АЛ- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)	%	50	0,9	45			174,69		
			Прил.2 п.11									
			Всего по позиции							1 078,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	87	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м			0,62					
Объем=(2*31) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 29,25 1,15 20,86 2 ЭМ 11,86 1,25 9,19 3 в т.ч. ОТм 1,54 1,25 1,19 4 М 1 007,15 624,43 ЗТ ЗТм Итого по расценке 1 048,26 ФОТ 654,48 МДС81- НР Деревянные конструкции 22,05 33.2004 16,39 Прил.4 п.10 Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 10,63 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10												
96	88	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,744	832,70					681,50
97	89	ФССЦ-11.1.03.05-0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II (Строительные металлические конструкции)	м3		0,93	990,00					920,70
98	90	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перигами	100 м		0,99						
Объем=99 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 52,27 1,15 59,51 2 ЭМ 48,51 1,25 60,03 3 в т.ч. ОТм 5,29 1,25 6,55 4 М 19,41 19,22 ЗТ ЗТм Итого по расценке 120,19 ФОТ 138,76 МДС81- НР Кровли 66,06 33.2004 49,94 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 32,85 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
99	91	С.Ф. №312от 04.10.2021	Ограждение кровельное ВОРGE 3п.м., H=1200мм (БЦ 4283/8,43*1,02) (Кровли)	шт			33	4 283,00	1,02	17 101,54	8,43	144 166
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
100	92	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м			1,01					
Объем=101 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						237,13	1,15	275,43		
		2 ЗМ						21,18	1,25	26,74		
		3 в т.ч. ОТМ						3,21	1,25	4,05		
		4 М						5 089,63		5 140,53		
		ЗТ		чел.-ч	27,8	1,15	32,2897					
		ЗТМ		чел.-ч	0,25	1,25	0,315625					
		Итого по расценке						5 347,94		5 442,70		
		ФОТ								279,48		
		МДСВ1- НР Кровли 33.2004		%	120	0,63	75,6			211,29		
		Прил.4 п.12										
		Письмо НАЛ- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,765	49,725			138,97		
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								5 792,96		
101	93	ФССЦ-08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (Кровли)	т			-0,17069	7 977,00		-1 361,59		
102	94	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т			-0,3333	11 200,00		-3 732,96		
103	95	ФССЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм (Кровли)	шт			34	271,07		9 216,38		
104	96	ФССЦ-12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 185 мм, длина 350 мм (Кровли)	шт			136	57,82		7 863,52		
105	97	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: водонек	шт			6					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1,73	1,15	11,94		
		ЗТ		чел.-ч	0,18	1,15	1,242					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1,73				
			ФОТ							11,94		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			11,94		
			33.2004							9,03		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			5,94		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							26,91		
106	98	ФССЦ- 12.1.01.05- 0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм (Кровли)	шт			6	249,40		1 496,40		
107	99	ФЕР12-01-035- 03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м			60					
			1 ОТ									
			4 М									
			3Т	чел.-ч	0,12	1,15	8,28		1,15	79,35		
			Итого по расценке					8,95		468,00		
			ФОТ							547,35		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			79,35		
			33.2004							59,99		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			39,46		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							646,80		
108	100	ФССЦ- 12.1.01.05- 0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (Кровли)	шт			20	357,80		7 156,00		
109	101	ФССЦ- 12.1.01.05- 0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			60	65,06		3 903,60		
110	102	ФЕР12-01-035- 01	Устройство металлической водосточной системы: колен,отметов Объем=12+6 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	шт			18					
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	0,12	1,15	2,484		1,15	23,81		
			Итого по расценке					1,15		23,81		
			ФОТ							23,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,63	75,6			18,00		
		Всего по позиции		%	65	0,765	49,725			11,84		
111	103	ФССЦ- 12.1.01.05- 0051 Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт		12	83,12	997,44			53,85		
112	104	ФССЦ- 12.1.01.05- 0048 Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт		6	83,12	498,72					
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы							300 180,48					
Раздел 3. Вывоз мусора												
113	105	ФССЦпг-01-01. Перевозо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		32,832	3,28	107,69					
114	106	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобильни- самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза		32,832	13,38	439,29					
Итого по разделу 3 Вывоз мусора							546,98					
Итого по акту:							283 599,97					
Итого прямые затраты (справочно)							19 739,02					
в том числе:							6 912,69					
Оплата труда рабочих							504,15					
Эксплуатация машин							256 948,26					
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							308 461,20					
Материалы							308 021,91					
Строительные работы							8,43					
Строительные работы							2 600 328					
1 кв.2021 (СМР) Письмо Минстрой России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09							2 596 625					
в том числе:							19 739,02					
оплата труда							6 473,40					
эксплуатация машин и механизмов							504,15					
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							256 948,26					
материалы							14 542,84					
накладные расходы							10 318,59					
сметная прибыль												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная перевозка							439,29	8,43	3 703
		1 ян. 2021										
		(СМР) Письмо										
		Минстроя										
		России от										
		26.02.2021 г.										
		№7484-ИФ/09										
			Итого ФОТ (справочно)							20 243,17		
			Итого накладные расходы (справочно)							14 542,64		
			Итого сметная прибыль (справочно)							10 318,59		
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (256948,26+(6912,69-504,15)+14542,64*0,1712+10318,59*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0;1:8,43)+0*0,2*ЕСЛИ(0;1:4,52) (только ТЦ)									450 827
			ВСЕГО по акту							308 461,20		3 051 154,77
			в том числе:									311 549
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									



Подразделение: Директор ООО «Вязьмаполимерстрой»

М.П.


Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

А.Г. Димитрюк

Д.С. Бодров

Объемы соответствуют смете



Федоринков Д.В.



Иван. Ал. Уф

Иван. Ал. Уф

