

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "СтройГранд" 215840, Ярцевский район, д.Суетово, ул.Центральная 1/1	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Моголово, ул. Центральная, д. 3	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	26/ЗА08а-2021
		дата	26.02.2021г.
		Вид операции	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	1	ФЕР45-04-008-04	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	3,7408									
			Объем=374,08 / 100											
			1 ОТ					124,02		463,93				
			2 ЭМ					30,64		114,62				
			3Т											
			Итого по расценке	чел.-ч	15,9		59,47872							
			ФОТ					154,86		578,55				
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			463,93				
			Прил.4 п.49							321,50				

ГРАНД-Смета 2021.1

Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0.765	53.55	248.43
--	---	----	-------	-------	--------

Всего по позиции

1 148,48

2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами Объем=374,08 / 100	100 м2	3,7408		
			1 ОТ			120,37	450,28
			2 ЗМ			39,74	148,66
			3 в т.ч. ОТМ			6,21	23,23
			ЗТМ	чел.-ч	15,16	56,710528	
			Итого по расценке	чел.-ч	0,46	1,720768	160,11
			ФОТ				598,94
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1
		Прил.5 п.8					275,11
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5
		Прил.2 п.8					277,00

Всего по позиции

1 161,05

3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Объем=374,08 / 100	100 м2	3,7408		
			1 ОТ			219,08	819,53
			2 ЗМ			36,29	135,75
			3 в т.ч. ОТМ			5,67	21,21
			ЗТМ	чел.-ч	27,08	101,300864	
			Итого по расценке	чел.-ч	0,42	1,571136	255,37
			ФОТ				956,28
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1
		Прил.5 п.8					488,47
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65	0,9	58,5
		Прил.2 п.8					491,83

Всего по позиции

1 935,58

4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов Объем=374,08 / 100	100 м2	3,7408		
			1 ОТ			53,44	199,91

ГРАНД-Смета 2021.1

2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ		чел.-ч	6,73	25,175584	23,33 3,65	87,27 13,65
ЗТМ	Итого по расценке	чел.-ч	0,27	1,010016	76,77	287,18
ФОТ						213,56
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1		124,08
33.2004						
Прил.5 п.8						
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5		124,93
5536/06						
Прил.2 п.8						
Всего по позиции						
5	5 ФЕР68-2-2 Разборка глухих окон: прямоугольных	100 шт		0,01		536,19
односкатных						
Объем=1 / 100						
1 ОТ					2 455,84	24,56
2 ЭМ					10,37	0,10
ЗТ		чел.-ч	309,3	3,093		
Итого по расценке					2 466,21	24,66
ФОТ						24,56
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1		14,27
33.2004						
Прил.5 п.8						
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5		14,37
5536/06						
Прил.2 п.8						
Всего по позиции						
5	5 ФЕР10-01-039- Демонтаж. Установка люков в перекрытиях,	100 м2		0,0128		53,30
05	площадь проема до 2 м2					
Объем=(0,8*0,8*2) / 100						
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8						
04.09.2019 №						
519/пр табл.2						
п.2						
1 ОТ					1 029,33	10,54
2 ЭМ					1 078,67	11,05
3 в т.ч. ОТМ					165,68	1,70
4 М					1 669,50	0,00
ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	1,2459008	
ЗТМ		чел.-ч	12,51	0,8	0,1281024	
Итого по расценке					3 776,50	21,59
ФОТ						12,24

ГРАНД-Смета 2021.1

		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34	9,10
33.2004		Прил.4 п.10						
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195	5,90
5536/06 от		18.11.04						
Прил.1 п.10								
Всего по позиции								
7	7	ФЕР46-04-012- 02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок (окна на фрононах)	100 м2		0,024	36,59	
02		Объем=2,4 / 100						
1 ОТ						1 225,96	29,42	
2 ЗМ						241,95	5,81	
3 в т.ч. ОТМ						104,49	2,51	
ЗТ				чел.-ч	151,54	3,63696		
ЗТМ				чел.-ч	7,74	0,18576		
Итого по расценке						1 467,91	35,23	
ФОТ							31,93	
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,63	69,3	22,13
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих								
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение								
отдельных конструктивных элементов)								
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,765	53,55	17,10
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих								
18.11.04 конструкций, разборка и возведение								
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)								
Всего по позиции								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							74,46	
							4 935,65	
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы								
8	8	ФЕР10-01-010- 01	Установка элементов каркаса: из брусаев	м3		2,57		
01								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.586								
1 ОТ						188,55	1,15	557,26
2 ЗМ						23,66	1,25	76,01
3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25	13,43
4 М						2 191,54		5 632,26
ЗТ				чел.-ч	22,5	1,15	66,49875	
ЗТМ				чел.-ч	0,36	1,25	1,1565	
Итого по расценке						2 403,75	6 265,53	
ФОТ							570,69	
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34	424,25
33.2004								
Прил.4 п.10								

ГРАНД-Смета 2021.1

Письмо №АП- СП Деревянные конструкции
5536/06 от
18.11.04
Прил. 1 п.10

% 63 0,765 48,195 275,04

Всего по позиции					
9	9	ФССЦ- 14.5.06.03- 0002	Паста антисептическая	T	6 964,82 -118,01
10	10	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	M3	-4 732,40
11	11	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	M3	-21,40
12	12	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-5,5 м, сорт II	M3	-407,09
13	13	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стойки, лежень, прогоны)	M3	3 395,70
Объем=1,5*1,05					
14	14	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(накладки, затяжки, тормозной брус)	M3	1 799,52
Объем=1,07*1,05					
15	15	ФЕР10-01-002- 01	Установка стропильной системы	M3	7,24
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ					
				197,78 31,77 4,58 2 068,16 чел.-ч чел.-ч	1,15 1,25 1,25 14 973,48 198,1588 3,3485
				2 297,71	16 907,72 1 688,17 1 254,99
МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10					
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10					
				% 63 0,765 48,195	813,61

1

[illegible]

24	24	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,41552	1 784,00	-741,29
25	25	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(кобылки) Объем=0,14*1,05	м3	0,147	1 601,00	235,35
26	26	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(лобовая доска,подшивки) Объем=1,07*1,05	м3	1,124	1 430,00	1 607,32
27	27	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: подшивки карниза Объем=39,2 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2	0,392		
			1 ОТ			258,70	1,15
			2 ЭМ			3,60	1,25
			3 в т.ч. ОТм			0,72	1,25
			4 М			267,64	104,91
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	13,34368
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0294
			Итого по расценке			529,94	223,29
			ФОТ				116,97
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15
		33.2004					77,38
		Прил.4 п.15					
		Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075
		Прил.1 п.15					49,22
28	28	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Всего по позиции Краска для наружных работ, серая	т	0,012	30 501,99	349,89
							366,02
29	29	ФЕР10-01-022-01	Подшивка полок фронтона с ветровой доской: досками (прим.) Объем=14,4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2	0,144		
			1 ОТ			454,46	1,15
			2 ЭМ			51,99	1,25
			3 в т.ч. ОТм			7,80	1,40
			4 М			4 156,30	598,51

ГРАНД-Смета 2021.1

		3Т	Чел.-ч	52,6	1,15	8,71056		
		3ТМ	Чел.-ч	0,64	1,25	0,1152		
		Итого по расценке				4 662,75		
		ФОТ					683,13	
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34	76,66	
		33.2004					56,99	
		Прил.4 п.10						
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195	36,95	
		5536/06 от						
		18.11.04						
		Прил.1 п.10						
		Всего по позиции				777,07		
30	30	ФССЦ- Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, 0008	МЗ		-0,26784	2 194,00	-587,64	
31	31	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-11,1.03.06-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ветровая доска,подшивка) 0090	МЗ		0,462	1 430,00	660,66	
32	32	ФЕР15-04-024- Простая окраска масляными составами по дереву: полнок фронтонов 02	100 м2		0,144			
		Объем=14,4 / 100						
		Приказ от 04.08.2020 № ввозведении новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
		1 ОТ	Чел.-ч	29,6	1,15	4,90176	258,70	42,84
		2 ЗМ	Чел.-ч	0,06	1,25	0,0108	3,60	0,65
		3 в т.ч. ОТМ					0,72	0,13
		4 М					267,64	38,54
		3ТМ						
		Итого по расценке				529,94	82,03	
		ФОТ					42,97	
		МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15	28,42	
		33.2004						
		Прил.4 п.15						
		Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075	18,08	
		5536/06 от						
		18.11.04						
		Прил.1 п.15						
		Всего по позиции				128,63		
33	33	ФССЦ- Краска для наружных работ, серая 14.4.02.04-0011	Т		0,004	30 601,99	122,07	
34	34	ФЕР10-01-003- Устройство слуховых окон 01	шт		1			

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	1,15	51,86	1,15	59,64
	1,25	19,92	1,25	24,90
	1,25	2,77	1,25	3,45
		224,49		224,49
	чел.-ч	6,08	1,15	6,982
	чел.-ч	0,22	1,25	0,275
МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10 Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		296,27		309,03
	%	118	0,63	63,10
	%	63	0,765	46,91
		48,195		30,41
Всего по позиции				
35 35 ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3	-0,06	459,91
36 35 ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-0,1	1 056,00
37 37 ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-0,06	1 242,20
38 38 ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропила.)	м3	0,04	2 156,00
39 39 ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки,ригель,брус)	м3	0,031	1 601,00
40 40 ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил)	м3	0,26	1 430,00
41 41 ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска)	м3	0,01	1 375,00
42 42 ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм	м	6	4,94
43 43 ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2	0,9	421,80
				379,62

ГРАНД-Смета 2021.1

44	44	ФСС-01.7.04.08-0001	Комплект скобяных изделий для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельных элементами двусторонних, высота 1,2 м	компл	1	59,14	59,14
45	45	ФЕР10-01-044-12	ФЕР10-01-044-прим. Замена стальных окон стальной оцинкованной с покрытием полистер Объем=5,95 / 100	100 м2	0,0595		
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № Возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585							
			1 ОТ			651,88	1,15
			2 3М			15,31	1,25
			3 в т.ч. ОТМ			2,23	1,25
			4 М				
			3Т	чел.-ч	79,79	1,15	5,4596308
			3ТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,0133875
			Итого по расценке			8 741,36	
			ФОТ				528,15
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,63	74,34
			Прил. 4 п. 10				
			Письмо №АЛ-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,765	48,195
			Прил. 1 п. 10				21,58
			Всего по позиции				581,01
46	46	ФСС-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,04284	11 200,00	-479,81
47	47	ФСС-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полистер С8-1150-0,5	м2	6,545	57,10	373,72
			Объем=5,95*1,1				
48	48	ФЕР10-01-010-01	ФЕР10-01-010-Установка элементов каркаса: лестниц деревянных на чердакеazole слуховых окон (2 шт)	м3	0,1		
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585							
			1 ОТ			188,55	1,15
			2 3М			23,66	1,25
			3 в т.ч. ОТМ			4,18	1,25
			4 М				
			3Т	чел.-ч	22,5	1,15	2,5875
			3ТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,045
			Итого по расценке			2 191,54	219,15

ГРАНД-Смета 2021.1

Итого по расценке									
ФОР									
МДС81-НР Деревянные конструкции									
33.2004									
Прил.4 п.10									
Письмо №АП-СП Деревянные конструкции									
5536/08 от									
18.11.04									
Прил.1 п.10									
Всего по позиции									
49	48	ФССЦ-08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	-0,00031	5 989,00	-0,00031	2 403,75	243,79
50	50	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	-0,000301	15 255,00	-0,000301		-4,59
51	51	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	-0,000258	1 695,00	-0,000258		-0,44
52	52	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,093	1 980,00	-0,093		-184,14
53	53	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,001	832,70	-0,001		-0,83
54	54	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,012	1 320,00	-0,012		-15,84
55	55	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,09	1 320,00	0,09		118,80
56	56	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,01	1 430,00	0,01		14,30
57	57	ФЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 Объем=2,4 / 100	100 м2	0,024		0,024		

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/np п.586

1 ОТ	1 487,76	1,15	40,51
2 ЗМ	604,66	1,25	18,14
3 в т.ч. ОТм	97,44	1,25	2,92
4 М	2 730,82		65,54
ЗТ	4,516188	1,15	
ЗТм	0,2259	1,25	
чел.-ч	163,63		
чел.-ч	7,53		

ГРАНД-Смета 2021.1

		Итого по расценке		4 803,24		124,19	
ФОТ						43,43	
МДС81- НР Деревянные конструкции		%		118		74,34	
33.2004						32,29	
Прил.4 п.10							
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%		63		48,195	
5536/06 от						20,93	
18.11.04							
Прил.1 п.10							
Всего по позиции						177,41	
58	58	ФСС-	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие	м2	2,4	421,80	1 012,32
11.2.07.02-		одинарной конструкции с жалюзийной					
0021		решеткой СГО 6-12Ж					
59	59	ФЕР26-02-018-	Огнебиозащитное покрытие деревянных	100 м2	9,81		
02		поверхностей готовыми составами для					
		обеспечения: второй группы огнезащитной					
		эффективности по НПБ 251					
		Объем=981 / 100					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по					
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		421/пр п.586					
		1 ОТ				15,18	
		2 ЗМ				1,15	
		ЗТ				5,88	
		Итого по расценке		чел.-ч		1,78	
		ФОТ				1,15	
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы				21,06	
		33.2004				243,35	
		Прил.4 п.20				171,25	
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы				107,89	
		5536/06 от				63	
		18.11.04				0,765	
		Прил.1 п.20				53,55	
						91,70	
		Всего по позиции				442,94	
60	60	ТНБ396 от	Аттик - огнезащитный состав для дерева	л	356,7	126,00	1,02
		24.03.2021г.				5 394,90	
		Объем=0,4*981/1,1				8,43	
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)				45 479	
		04.08.2020 №					
		421/пр п.92а					
61	61	ФЕР12-01-020-	Устройство кровель различных типов из	100 м2	3,7408		
		01					
		металлочерепицы					
		Объем=374,08 / 100					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ							1 634,38	1,15	7 030,97
2 ЭМ							605,45	1,25	2 831,08
3 в т.ч. ОТМ							40,43	1,25	189,05
4 М							10 899,57		40 773,11
3Т				чел.-ч	173,87	1,15	747,974830		
3ТМ				чел.-ч	3,21	1,25	15,00986		
Итого по расценке							13 139,40		50 635,16
ФОТ									7 220,02
МДС81- НР Кровли				%	120	0,63	75,6		5 458,34
33.2004									
Прил.4 п.12									
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,765	49,725		3 590,15
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.12									
Всего по позиции									
62	62	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	-1,720768	1 631,22			59 683,65
63	63	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	-5,498976	1 611,84			-8 863,47
64	64	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	471,3408	70,50			33 229,53
65	65	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрезетка) Объем=0,643*1,05	м3	0,67516	1 250,00			843,94
66	66	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка) Объем=5,011*1,05	м3	5,26155	1 430,00			7 524,02
67	67	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м	56	25,00			1 400,00
68	68	ФССЦ-12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт	14	47,04			658,56
69	69	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза ,капельник металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт	56	72,81			4 077,36

70	70	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхние примыкания, ветровая планка фронтонов)	м2	15,72	164,28	2 582,48		
71	71	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Объем=12,6+26*0,12 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание)	м2	15,1	45,82	691,88		
72	72	ТН8396 от 24.03.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт	18	2 545,92	5 436,18	8,43	45 827
73	73	ФЕР12-01-032-02	Цена=2496,00*1,02 Монтаж переходных мостиков, кровельных лестниц Объем=(5*2,5) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586	100 м	0,125				
			1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 3ТМ	чел.-ч чел.-ч	5,3 0,11	1,15 1,25	0,761875 0,0171875		
			Итого по расценке ФОТ			55,91	8,11		
			МДС81-НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	120	0,63	75,6		
				%	65	0,765	49,725	3,66	
74	74	ТН8396 от 24.03.2021г.	Всего по позиции Мостик переходной 2,5м	шт	5	7 200,35	4 270,70	8,43	36 002
75	75	ФЕР88-7-1	Цена=7059,17*1,02 Устройство: ходов на чердаке Объем=10,5 / 100	100 м2	0,105				
			1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3ТМ			149,57 14,45 4,23 3 513,22	15,70 1,52 0,44 368,89		
			чел.-ч чел.-ч		18,65 0,33	1,95825 0,03465			
			Итого по расценке			3 677,24	386,11		

ГРАНД-Смета 2021.1

ФОТ	МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6	16,14
33.2004	Прил.5 п.19					8,81
Письмо №АП- 5536/06	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45	7,26
Прил.2 п.19						
Всего по позиции						
76	76 ФССЦ- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	-0,0315	1 056,00		402,18
77	77 ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,31605	832,70		-263,17
78	78 ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,0756	770,00		-58,21
79	79 ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3	0,2625	1 243,00		326,29
80	80 ФЕР09-04-003- Монтаж люка противопожарного	м2	1,28			
Объем=0,8*0,8*2						
Объем=0,8*0,8*2						
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25						
421/пр п.586						
1 ОТ				19,03	1,15	28,01
2 ЭМ				0,44	1,25	0,70
3 в т.ч. ОТМ				0,16	1,25	0,26
4 М				2 225,45		2 848,58
ЗТ			1,95	1,15	2,8704	
ЗТМ			0,01	1,25	0,016	
Итого по расценке						
ФОТ				2 244,92		2 877,29
МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7		28,27
33.2004						16,03
Прил.4 п.9						
Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025	18,38
Прил.1 п.9						
Всего по позиции						
81	81 ФЕР60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	27,9			2 911,70

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

86	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т	0,0009	20 559,48	18,50
87	ФЕРр61-31.1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Объем=8,8 / 100	100 м2	0,088		
	1 ОТ				1 220,71	107,42
	2 ЭМ				1,97	0,16
	4 М				943,45	83,02
	3Т		чел.-ч	131,4		
	Итого по расценке			11,5632		
	ФОТ				2 166,03	190,60
	МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	79	0,7	55,3
	33.2004					107,42
	Прил.5 п.11					59,40
	Письмо №АП-5536/06	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	0,9	45
	Прил.2 п.11					48,34
88	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0,088		298,34
	Объем=8,8 / 100					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
	1 ОТ				75,16	7,61
	2 ЭМ				1,62	0,18
	3 в т.ч. ОТм				0,37	0,04
	4 М				83,51	7,35
	3Т		чел.-ч	9,2	1,15	0,93104
	3Тм		чел.-ч	0,03	1,25	0,0033
	Итого по расценке				160,29	15,14
	ФОТ					7,65
	МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,63	5,06
	33.2004					
	Прил.4 п.15					
	Письмо №АП-5536/06	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075
	18.11.04					3,22
	Прил.1 п.15					
89	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт	100 м2	0,2278		23,42
	Объем=22,78 / 100					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25
421/пр п.586

1 ОТ									
2 3М									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3Т									
Итого по расценке	чел.-ч	46,11	1,15	12,0794367	3 289,46	749,34			
ФОТ	чел.-ч	0,04	1,25	0,01139	3 684,29	852,81			
МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15		103,21			
33.2004						68,27			
Прил.4 п.15									
Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075		43,43			
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									

Всего по позиции

964,51

90	90	ФЕР09-05-001- Облицовка вентилят над кровлей	100 м2	0,2278					
01		стальным профилированным листом с покрытием полистер С8-1150-0,5 (прим.)							

Объем=22,78 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25
421/пр п.586

1 ОТ									
2 3М									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3Т									
Итого по расценке	чел.-ч	29,9	1,15	7,832903	13,36	3,04			
ФОТ	чел.-ч	0,31	1,25	0,0882725					
МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,53	56,7		79,94			
33.2004						70,49			
Прил.4 п.9						39,97			
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025		45,84			
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.9									

Всего по позиции

165,75

91	91	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2		25,058	57,10	1 430,81
			Объем=22,78*1,1					
92	92	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовых стали прямоугольного сечения периметром: более 4000 мм	шт	3			
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			1 ОТ			26,93	1,15	92,91
			2 ЭМ			7,11	1,25	26,66
			3 в т.ч. ОТм			0,49	1,25	1,84
			4 М			8,49		25,47
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	10,488	
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,15	
			Итого по расценке			42,53		145,04
			ФОТ					94,75
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64	76,41
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495	60,16
93	93	ФССЦ-19.2.02.02-0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3830 мм.-2шт 5340мм-1шт.прим.	шт	3	656,40		281,61
			Всего по позиции					1 969,20
94	94	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=497,62 / 100	100 м2	4,9762			
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			1 ОТ			375,84	1,15	2 150,79
			2 ЭМ			4,60	1,25	28,61
			3 в т.ч. ОТм			0,81	1,25	5,04
			4 М			343,22		1 707,93
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	248,934405	
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,4354175	

ГРАНД-Смета 2021.1

		Итого по расценке		723,66		3 887,33	
ФОТ						2 155,83	
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков		%		122		0,63	
33.2004						76,86	
Прил.4 п.8						1 656,97	
Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков		%		80		0,765	
5536/06 от						61,2	
18.11.04						1 319,37	
Прил.1 п.8							
Всего по позиции						6 863,67	
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы						181 941,82	
Раздел 3. Вывоз мусора							
95	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при	1 т груза	14,229	3,28	46,67		
01-043	автомобильных перевозках: Погрузка						
мусора строительного с погрузкой							
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3							
96	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-	1 т груза	14,229	13,38	190,38		
01-015	самосвалами грузоподъемностью 10 т						
работающих вне карьера на расстоянии: 1							
класс груза до 15 км							
Итого по разделу 3 Вывоз мусора						237,05	
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)						164 099,96	
В том числе:							
Оплата труда рабочих						18 428,08	
Эксплуатация машин						4 419,25	
Оплата труда машинистов						359,54	
Материалы						141 252,63	
Строительные работы						187 114,52	
Строительные работы						186 877,47	
1 кв.2021						8,43	
(СМР) Письмо						1 577 376	
Министров							
России от							
26.02.2021 г.							
№7484-ИФ/09							
В том числе:							
оплата труда						18 428,08	

ГРАНД-Смета 2021.1

эксплуатация машин и механизмов	4 182,20	
материалы	141 252,63	
накладные расходы	13 063,86	
сметная прибыль	9 950,70	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	237,05	8,43
		1 998
Итого ФОТ (справочно)		
	18 787,62	
Итого накладные расходы (справочно)		
	13 063,86	
Итого сметная прибыль (справочно)		
	9 950,70	
Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ*(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БМ,1.1) (только ТЦ)		
		251 284
ВСЕГО по акту		
	187 114,52	1 828 858,93
В том числе:		
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	15 101,78	127 308

1 кв. 2021
(СМР) Письмо
Минстроя
России от
26.02.2021 г.
№7484-ИФ/09

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"СтройГранд"

М.П.

Заказчик:

Зам. генерального директора - главный
инженер некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете

Расценки

соответствуют

смете

О.В. Лещенко

Е.В. Гаврюсева

Е.В. Гаврюсева

В.В. Денисов

Глава муниципального образования
Талашкинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
И.Ю. Бабикова

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МКД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Семин И.И.