

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши

Основание:

Основание:

Освоение:	1455,30	(181,29) тыс.руб.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	0,00	(14,41) тыс.руб.

Средства на оплату труда

Средства на оплату труда	0,00	(19,41) тыс. руб.
		1648,82 чел.час.

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			2,646					
		1 ОТ						219,08		579,69		
		2 ЭМ						36,29		96,02		
		3 в т.ч. ОТм						5,67		15,00		
		ЗТ		чел.-ч	27,08		71,65368					
		ЗТм		чел.-ч	0,42		1,11132					
		Итого по расценке					255,37			675,71		
		ФОТ								594,69		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			345,51		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			347,89		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								1 369,11		
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			2,646					
		1 ОТ						53,44		141,40		
		2 ЭМ						23,33		61,73		
		3 в т.ч. ОТм						3,65		9,66		
		ЗТ		чел.-ч	6,73		17,80758					
		ЗТм		чел.-ч	0,27		0,71442					
		Итого по расценке					76,77			203,13		
		ФОТ								151,06		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			87,77		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			88,37		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								379,27		
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка глухих окон: прямоугольных	100 шт			0,01					
		односкатных										
		1 ОТ						2 455,84		24,56		
		2 ЭМ						10,37		0,10		
		ЗТ		чел.-ч	309,3		3,093					
		Итого по расценке						2 466,21		24,66		
		ФОТ								24,56		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			14,27		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кущи, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0.9	58.5			14.37		
		Прил.2 п.8										
6	6	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен(под мауэрлат)	м3				0.285			53.30		
	04											
		1 ОТ						62.91		17.93		
		2 ЗМ						59.65		17.00		
		ЗТ	чел.-ч	7.1			2.0235					
		Итого по расценке						122.56		34.93		
		ФОТ								17.93		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и	%	110	0.63		69.3			12.43		
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и	%	70	0.765		53.55			9.60		
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
7	7	ФЕР10-01-039- Демонтаж люков в перекрытиях, площадь	100 м2				0.0054			56.96		
	05	проема до 2 м2										
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЗМ=0.8 к расч.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8										
		04.09.2019 №										
		519/пр табл.2										
		п.2										
		1 ОТ						1 029.33	0.8	4.45		
		2 ЗМ						1 078.67	0.8	4.66		
		3 в т.ч. ОТМ						165.68	0.8	0.72		
		4 М						1 668.50	0	0.00		
		ЗТ	чел.-ч	121.67	0.8		0.5256144					
		ЗТМ	чел.-ч	12.51	0.8		0.0540432					
		Итого по расценке						3 776.50		8.11		
		ФОТ								5.17		
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0.63		74.34			3.84		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0.765		48.195			2.49		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								16.44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	ФЕР53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (фронтоны)	100 м2			0,295					
			1 ОТ					92,99		27,43		
			2 ЭМ					51,93		15,32		
			3 в т.ч. ОТМ					6,08		1,79		
			3Т	чел.-ч	12,3		3,6285					
			3Тм	чел.-ч	0,45		0,13275					
			Итого по расценке					144,92		42,75		
			ФОТ							29,22		
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86	0,7	60,2			17,59		
			33.2004									
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70	0,9	63			18,41		
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
			Всего по позиции							78,75		
9	9	ФЕР48-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (на фронтонах)	100 м2			0,024					
			1 ОТ					1 225,96		29,42		
			2 ЭМ					241,95		5,81		
			3 в т.ч. ОТМ					104,49		2,51		
			3Т	чел.-ч	151,54		3,63696					
			3Тм	чел.-ч	7,74		0,18576					
			Итого по расценке					1 467,91		35,23		
			ФОТ							31,93		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих	%	110	0,63	69,3			22,13		
			Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих	%	70	0,765	53,55			17,10		
			18.11.04 конструкций, возведение отдельных									
			Прил.1 п.49 конструктивных элементов									
			Всего по позиции							74,46		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							3 653,83		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
10	10	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3			0,285					
			Приказ от 1 при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					37,73	1,15	12,37		
			2 ЭМ					34,56	1,25	12,31		
			3 в т.ч. ОТМ					5,40	1,25	1,92		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										
		ЗТ		Чел.-ч	4,54	1,15	1,487985	1,60		0,46		
		ЗТМ		Чел.-ч	0,4	1,25	0,1425					
		Итого по расценке					73,89					
		ФОТ								25,14		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,63	76,86			14,29		
		33.2004								10,98		
		Прил. 4 п.8										
		Письмо №АЛП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,765	61,2			8,75		
		5536/05 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
		Всего по позиции								44,87		
11	11	ФСС- Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	МЗ			0,0684	529,41			36,21		
		04.3.01.12- 0005										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
12	12	ФСС- Кирпич керамический одинарный, марка 75, 1000 шт	МЗ			0,1083	1 066,14			115,46		
		06.1.01.05- размер 250х120х65 мм										
		0034										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
13	13	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусков	МЗ			2,39						
		01										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		1 ОТ					189,55		1,15	518,23		
		2 ЗМ					23,66		1,25	70,68		
		3 в т.ч. ОТМ					4,18		1,25	12,49		
		4 М					2 191,54			5 237,78		
		ЗТ		Чел.-ч	22,5	1,15	61,84125					
		ЗТМ		Чел.-ч	0,36	1,25	1,0755					
		Итого по расценке					2 403,75			5 826,69		
		ФОТ								530,72		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			394,54		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10									
				%	63	0,765	48,195			256,78		
Всего по позиции											6 477,01	
14	14	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082 Удален из поз. 10	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м3		-2,2227	1 980,00			-4 400,95		
15	15	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081 Удален из поз. 10	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м3		-0,0239	832,70			-19,90		
16	16	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094 Удален из поз. 10	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м3		-0,2868	1 320,00			-378,58		
17	17	ФССЦ- 14.5.06.03- 0002 Удален из поз. 10	Паста антисептическая Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	т		-0,007194	15 255,00			-109,74		
18	18	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086 Удален из поз. 10	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м3		1,754	2 156,00			3 781,62		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ			0,756	1 320,00		997,92		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
20	20	ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы	МЗ			3,54					
		01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						197,78	1,15	805,16		
		2 ЗМ						31,77	1,25	140,58		
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,25	20,27		
		4 М								7 321,29		
		ЗТ										
		Итого по расценке						2 297,71		8 267,03		
		ФОТ								825,43		
		МДС81-НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			613,62		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			397,82		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.10										
21	21	ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	Т			-0,015505	4 455,20		9 278,47		
		0002 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
22	22	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	МЗ			-0,5664	1 601,00		-906,81		
		0078 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
23	23	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100,125 мм, сорт II	МЗ			-0,2124	1 980,00		-420,55		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
24	24	ФССЦ-11.1.03.08-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-2,9382	1 572,00		-4 618,85		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
25	25	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стропила, мауэрлат, лежень)	м3			3,717	2 156,00		8 013,85		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
26	26	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой досками (с лобовой доской)	100 м2			0,2268					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 219,79	1,15	318,15		
		2 ЭМ						59,14	1,25	16,77		
		3 в т.ч. ОТМ						10,44	1,25	2,96		
		4 М						4 013,93		910,36		
		ЗТ			чел.-ч	143	1,15	37 297,26				
		ЗТМ			чел.-ч	0,9	1,25	0,25515				
		Итого по расценке						5 292,86		1 245,28		
		ФОТ								321,11		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004			%	118	0,63	74,34		238,71		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04			%	63	0,765	48,195		154,76		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
27	27	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,240408	1 784,00		-428,89		
Удален из поз. 18												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,208656	1 320,00		-275,43		
		Удален из поз. 18										
29	29	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,131544	1 492,01		-196,26		
		Удален из поз. 18										
30	30	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(кобылки)	м3			0,2205	1 601,00		353,02		
31	31	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (побояная доска, доска подшивы свесов)	м3			0,557	1 375,00		765,88		
32	32	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: подшивки карниза	100 м2			0,2268					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						256,70	1,15	67,47		
		2 3М						3,60	1,25	1,02		
		3 в т.ч. ОТМ						0,72	1,25	0,20		
		4 М						267,64		60,70		
		ЗТ										
		Итого по расценке						7 720 272				
		ФОТ						0,01701		128,19		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004								67,67		
		Прил. 4 п.15								44,76		
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04										
		Прил. 1 п.15								28,47		
33	33	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ, серая	т			0,006781	30 501,99		202,42		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Всего по позиции								206,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	ФЕР10-01-022-01	Подшивка полок фронтона с ветровой доской: досками (прим.)	100 м2			0,14					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					454,46	1,15	73,17		
			2 ЭМ					51,99	1,25	9,10		
			3 в т.ч. ОТМ					7,80	1,25	1,37		
			4 М					4 156,30		581,88		
			ЗТ	чел.-ч	52,6	1,15	8,4686					
			ЗТМ	чел.-ч	0,64	1,25	0,112					
			Итого по расценке					4 662,75		664,15		
			ФОТ							74,54		
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			55,41		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			35,82		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции							755,48		
35	35	ФССЦ-11.1.01.12-0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,2604	2 194,00		-571,32		
			Удален из поз. 26									
36	36	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (ветровая доска, доска подшивы)	м3			0,368	1 375,00		506,00		
37	37	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: полок фронтона	100 м2			0,14					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					258,70	1,15	41,65		
			2 ЭМ					3,60	1,25	0,63		
			3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25	0,13		
			4 М					267,64		37,47		
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	4,7656					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,0105					
			Итого по расценке					528,94		79,75		
			ФОТ							41,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81- НР Отделочные работы 33.2004				%	105	0,63	66,15			27,64		
Прил. 4 п. 15												
Письмо №АЛ- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04				%	55	0,765	42,075			17,58		
Прил. 1 п. 15												
Всего по позиции										124,97		
38	38	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011	Краска для наружных работ, серая	т		0,004186	30 501,99			127,68		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
39	39	ФЕР10-01-003- Устройство стуховых окон 01		шт		1						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ				51,85	1,15		59,64		
			2 ЗМ				19,92	1,25		24,90		
			3 в т.ч. ОТ				2,77	1,25		3,46		
			4 М				224,49			224,49		
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	6,992					
			ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,25	0,275					
			Итого по расценке				296,27			309,03		
			ФОТ							63,10		
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,63	74,34			46,91		
			Прил. 4 п. 10									
			Письмо №АЛ- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,765	48,195			30,41		
			Прил. 1 п. 10									
Всего по позиции										386,35		
40	40	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II	м3		-0,06	459,91			-27,59		
Удален из поз. 31												
41	41	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,1	1 056,00			-105,60		
Удален из поз. 31												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099 Удален из поз. 31	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,06	1 242,20		-74,53		
43	43	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки, строп., ригель, брус)	м3			0,05145	1 601,00		82,37		
46	44	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска)	м3			0,0714	1 375,00		98,18		
48	45	т/н Нер-878 от 29.06.2021	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой (1,15*0,85)	шт			1	8 500,00		1 008,30	8,43	8 500
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
49	46	ФЕР10-01-044- 12	прим. Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер	100 м2			0,0275					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					651,88	1,15	20,62		
			2 ЭМ					15,31	1,25	0,53		
			3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25	0,08		
			4 М					8 074,17		0,28		
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	2,5233588					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,0061875					
			Итого по расценке					677,36		21,43		
			ФОТ							20,70		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			15,39		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765		48,195			9,98		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
50	47	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Гирофастип оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			3,025	57,10		172,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	48	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса:лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 шт)	МЗ			0,014					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15	3,04		
			2 ЗМ					23,66	1,25	0,41		
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	0,07		
			4 М					2 191,54		30,68		
			ЗТМ	цел.-ч	22,5	1,15	0,36225					
			Итого по расценке	цел.-ч	0,36	1,25	0,0063	2 403,75		34,13		
			ФОТ							3,11		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			2,31		
			33.2004									
			Прим. 4 п.10									
			Письмо №АД- СГД Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			1,50		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прим.1 п.10									
52	49	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	МЗ			-0,01302	1 980,00		37,94		
			Удален из							-26,78		
53	50	ФССЦ-11.1.03.06-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	МЗ			-0,00014	832,70		-0,12		
			Удален из									
			поз. 43									
54	51	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ			-0,00168	1 320,00		-2,22		
			Удален из									
			поз. 43									
55	52	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Плита антисептическая	Т			-0,000042	15 255,00		-0,64		
			Удален из									
			поз. 43									
56	53	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ			0,0147	1 320,00		19,40		

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АЛП-СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,765	53,55			68,80		
5536/06 от 18.11.04												
Прил. 1 п.20												
Всего по позиции												332,32
61	57	ФСС-14.2.02.12-0101	Биопирен "МИГ-09"	кг			220,8	18,44		4 071,55		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
421/пр п.586												
62	58	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,646					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						1 634,38	1,15	4 873,25		
		2 3М						605,45	1,25	2 002,53		
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	133,72		
		4 М						10 899,57		28 840,26		
		3ТМ		Чел.-ч	173,87	1,15	529,069023					
				Чел.-ч	3,21	1,25	10,617075					
Итого по расценке								13 139,40		35 816,04		
ФОТ										5 106,97		
МДС81-НР Кровли				%	120	0,63	75,6			3 860,87		
33.2004												
Прил. 4 п.12												
Письмо №АЛП-СП Кровли				%	85	0,785	49,725			2 539,44		
5536/06 от 18.11.04												
Прил. 1 п.12												
Всего по позиции												42 216,35
63	59	ФСС-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-1,21716	1 631,22		-1 985,46		
Удален из поз. 54												
64	60	ФСС-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-3,88962	1 611,84		-6 269,45		
Удален из поз. 54												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	61	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			333,396	70,50		23 504,42		
66	62	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка)	м3			0,5145	1 250,00		643,13		
67	63	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка)	м3			3,549	1 430,00		5 075,07		
68	64	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			37,8	25,00		945,00		
69	65	ФССЦ-12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт			10	47,04		470,40		
70	66	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			38	72,81		2 766,78		
71	67	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания)	м2			25,72	164,28		4 225,28		
72	68	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	м2			22,5	45,82		1 030,95		
73	69	т/н №р-878 от 29.06.2021	Снегозадержатель трубчатый BERGE L-3 м	шт			12	2 269,50		3 230,60	8,43	27 234
74	70	ФЕР12-01-032-02	Монтаж переходных мостиков,лестниц кровельных решетчатого и трубчатого	100 м			0,03					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
				1 ОТ				49,82	1,15	1,72		
				2 ЭМ				6,09	1,25	0,23		
				3 в т.ч. ОТм				1,28	1,25	0,05		
				ЗТ								
				ЗТм				0,18285				
				чел.-ч	5,3	1,15						
				чел.-ч	0,11	1,25		0,004125				
				Итого по расценке				55,91		1,95		
				ФОТ						1,77		
				МДС81- НР Кровли				75,6		1,34		
				33.2004								
				Прил.4 п.12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12				%	65	0,765	49,725			0,88		
Всего по позиции												
75	71	т/н №р-878 от 29.06.2021	Мостик переходной 3м ВЕРХЕ	шт	1		9 186,80		1 089,80	8,43		9 187
77	72	ФЕРР60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей		24,13						
				1 ОТ			124,96		3 015,04			
				2 ЗМ			9,23		222,72			
				3 в т.ч. ОТМ			1,08		26,06			
				4 М			30,35		732,35			
				ЗТ	чел.-ч	14,77	356,4001					
				ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,9304					
				Итого по расценке			164,53		3 970,11			
				ФОТ					3 041,10			
				МДСВ1- НР Печные работы (ремонтно-строительные)	%	78	0,7	54,6	1 660,44			
				33,2004								
				Прил. 5 п.10								
				Письмо №АП- СП Печные работы (ремонтно-строительные)	%	63	0,9	56,7	1 724,30			
				5536/06								
				Прил. 2 п.10								
78	73	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002	Раствор кладочный, цементно- известковый, М25	М3		-1,4478	497,00		-719,56			
				Удален из под. 69								
79	74	ФССЦ- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	М3		1,4478	529,41		766,48			
80	75	ФССЦ- 06.1.01.06- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		2,413	2 027,00		4 891,15			
81	76	ФЕР20-02-010- 04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт	4							
				Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введения новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
				1 ОТ			8,16		1,15		37,49	
				2 ЗМ			2,35		1,25		11,75	
				3 в т.ч. ОТМ			0,12		1,25		0,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					5,92		23,68		
			ЗТ	чел.-ч	0,92	1,15	4,232					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,05					
			Итого по расценке					16,42		72,92		
			ФОТ							38,09		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64			30,72		
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			24,19		
82	77	т/н №р-878 от 29.06.2021	Зонт вентиляционный 750*500	шт			4	5 729,00		2 718,39	8,43	22 916
			Всего по позиции							127,83		
83	78	ФЕР20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листовой 08 стали прямоугольного сечения периметром: 5100 мм (прим.) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.580	шт				1					
			1 ОТ					26,93	1,15	30,97		
			2 ЭМ					7,11	1,25	8,89		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,61		
			4 М					8,49		8,49		
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	3,496					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,05					
			Итого по расценке					42,53		48,35		
			ФОТ							31,58		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64			25,47		
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			20,05		
84	79	т/н №р-878 от 29.06.2021	Зонт вентиляционный 2300х500	шт			1	13 134,12		1 558,01	8,43	13 134
			Всего по позиции							93,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	80	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен (вентканалы на чердаке)	100 м2			0,1843					
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	9,48		
		2 ЗМ						0,97	1,25	0,22		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,06		
		4 М						0,18		0,03		
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						45,88		9,73		
		ФОТ								9,54		
		МДС81-НР Отделочные работы								6,31		
		33.2004										
		Прил. 4 п. 15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы								4,01		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил. 1 п. 15										
86	81	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укреплённая "Бирсс Гидрофоб"	т			0,001898	20 559,48		20,05		
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
87	82	ФЕР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,1843					
		1 ОТ						1 220,71		224,98		
		2 ЗМ						1,87		0,34		
		4 М						943,45		173,88		
		ЗТ										
		Итого по расценке						24,21702		399,20		
		ФОТ								224,98		
		МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								124,41		
		33.2004										
		Прил. 5 п. 11										
		Письмо №АП-СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								101,24		
		5538/06										
		Прил. 2 п. 11										
Всего по позиции										624,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	83	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке дымовых труб.	100 м2			0,1843					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					75,16	1,15	15,93		
			2 ЭМ					1,62	1,25	0,37		
			3 в т.ч. ОТМ					0,37	1,25	0,09		
			4 М					83,51		15,39		
			ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	1,949894					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,0069113					
			Итого по расценке				160,29			31,69		
			ФОТ							16,02		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			10,60		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			6,74		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
89	84	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стөн	100 м2			0,2586			49,03		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					393,32	1,15	116,97		
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,49		
			3 в т.ч. ОТМ					0,59	1,25	0,19		
			4 М					3 289,46		860,65		
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	13,7126529					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,01293					
			Итого по расценке				3 684,29			968,11		
			ФОТ							117,16		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			77,50		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									

Српаница 22

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	1,05	1,25	0,3871875					
		ЗТм										
			Итого по расценке				5 312,07			1 587,81		
			ФОТ							201,27		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			149,62		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195				97,00		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
			Всего по позиции				1 844,43					
94	89	ФССЦ- 11.1.01.12- 0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,4661	1 784,00		-831,52		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
95	90	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,4012	1 320,00		-529,58		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
96	91	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,315	1 250,00		393,75		
97	92	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,774	1 375,00		1 064,25		
98	93	ФЕР10-01-044- 12	Обивка фронтонов профлистом оцинкованным с покрытием (прим.)	100 м2			0,295					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ				651,88	1,15		221,15		
			2 ЭМ				15,31	1,25		5,65		
			3 в т.ч. ОТм				2,23	1,25		0,82		
			4 М				8 074,17			0,00		
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	27,0687575					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,066375					
			Итого по расценке				687,19			226,80		
			ФОТ							221,97		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			165,01		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АЛ- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			106,98		
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции										
99	94	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			32,45	57,10		1 862,90		
100	95	ФССЦ- 01.7.15.04- 0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт			2,36	20,00		47,20		
		Приказ от Три применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586										
101	96	ФЕР89-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,012					
		1 ОТ						149,57		1,79		
		2 3М						14,45		0,17		
		3 в т.ч. ОТМ						4,23		0,05		
		4 М						3 513,22		42,16		
		3Т		чел.-ч	18,65		0,2238					
		3ТМ		чел.-ч	0,33		0,00396					
		Итого по расценке										
		ФОТ						3 677,24		44,12		
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы 33.2004		%	78	0,7	54,6			1,84		
		Прил.5 п.19								1,00		
		Письмо №АЛ- СП Прочие ремонтно-строительные работы 5536/06		%	50	0,9	45			0,83		
		Прил.2 п.19										
		Всего по позиции										
102	97	ФССЦ- 11.1.03.01- 0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,0036	1 056,00		-3,80		
		Удален из поз. 92										
103	98	ФССЦ- 11.1.03.06- 0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,03612	832,70		-30,08		
		Удален из поз. 92										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	99	ФССЦ-11.1.03.08-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,00864	770,00		-8,66		
		Удален из поз. 92										
105	100	ФССЦ-11.1.03.06-0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3			0,03	990,00		29,70		
106	101	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,54					
		1 ОТ						19,03		10,28		
		2 ЭМ						0,44		0,24		
		3 в т.ч. ОТм						0,16		0,09		
		4 М						2 225,45		1 201,74		
		ЗТ		чел.-ч	1,95		1,053					
		ЗТм		чел.-ч	0,01		0,0054					
		Итого по расценке						2 244,92		1 212,26		
		ФОТ								10,37		
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,63	56,7			5,88		
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,765	65,025			6,74		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.9										
107	102	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			4,088			1 224,88		
		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		1 ОТ						375,84	1,15	1 766,90		
		2 ЭМ						4,60	1,25	23,51		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	4,14		
		4 М						343,22		1 403,08		
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	204,5022					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,3577					
		Итого по расценке						723,66		3 193,49		
		ФОТ								1 771,04		
		МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,63	76,86			1 361,22		
		33.2004										
		Прил.4 п.8										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8		%	80	0,765	61,2			1 083,88		
Всего по позиции												
5 638,59												
Монтаж водосточной системы												
108	103	ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных		100 м			0,378					
	02	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						237,13	1,15	103,08		
		2 3М						21,18	1,25	10,01		
		3 в т.ч. ОТМ						3,21	1,25	1,52		
		4 М								17,21		
		3Т	чел.-ч	27,8	1,15	12,08466		5 089,63				
		3ТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,18125						
		Итого по расценке					303,83					
		ФОТ						130,30		104,60		
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6		79,08				
		33.2004										
		Прил. 4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725		52,01				
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
261,39												
109	104	ФССП- Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт	13			271,07			3 523,91		
	12.1.01.05-0036	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
110	105	ФССП- Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт	4			12,65			50,60		
	12.1.01.05-0043	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
111	106	ФССП- Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт	58			57,82			3 353,56		
	12.1.01.05-0014											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
112	107	ФЕР12-01-035- Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	4								
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	0,828	1,73	1,15	7,96			
		Итого по расценке					1,73		7,96			
		ФОТ							7,96			
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			6,02			
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			3,96			
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
113	108	ФССЦ- Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	4			249,40		17,94			
		12.1.01.05- водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм							997,60			
		0006										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
114	109	ФЕР12-01-035- Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	21,34								
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
		1 ОТ										
		4 М							1,15	1,15	28,22	
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	2,94492	7,80		166,45			
		Итого по расценке					8,95		194,67			
		ФОТ							28,22			
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			21,33			
		33.2004										
		Прил.4 п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АЛГ- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12				%	65	0,765	49,725			14,03		
Всего по позиции											230,03	
115	110	ФССЦ- 12.1.01.05- 0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	4	119,27	477,08					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
116	111	ФССЦ- 12.1.01.05- 0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	6	357,80	2 146,80					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
117	112	ФССЦ- 12.1.01.05- 0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	24	65,06	1 561,44					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
118	113	ФЕР12-01-035- 01	Устройство металлической водосточной системы: колөн	шт	18							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
ЗТ				цел.ч	0,12	1,15	2,484	1,15	1,15	23,81		
Итого по расценке								1,15		23,81		
ФОТ										23,81		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,63	75,6			18,00		
33.2004												
Прил. 4 п.12												
Письмо №АЛГ- СП Кровли				%	65	0,765	49,725			11,84		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
119	114	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт		14	83,12			1 163,88		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.585												
120	115	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт		4	83,12			332,48		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.585												
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы											151 960,14	
Раздел 3. Вывоз мусора												
121	116	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		16,7156	3,28			54,83		
122	117	ФССЦлг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза		16,7156	21,26			355,37		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора											410,20	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
В том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
1 яв.2021												
(СМР) Письмо Минстроя России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09												
В том числе:											14 414,20	
оплата труда											3 400,75	
эксплуатация машин и механизмов											120 229,40	
материалы											8,43	
											1 315 284	
											1 314 822	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							10 132,37		
			сметная прибыль							7 792,62		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							54,83	8,43	462
		1 кв.2021 (СМР) Письмо Министром России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09										
			Итого ФОТ (справочно)							14 678,59		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 132,37		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 792,62		
			Компенсация НДС при УСН (БМ МАТ+(БМ ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ НР*0,1712+БМ СТ*0,15+БМ ОБ*0,2 ЕСЛИ(БИМ,9,43,1)							25 284,83		212 983
			ВСЕГО по акту							181 289,00		1 528 266,51
			ВСЕГО по акту в соответствии с п. 1.4 Договора									1 455 300,00
			В том числе:									
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							11 520,88		97 121

Сдел: Генеральный директор ООО "СмоСтройМонтаж"

В.А. Поляков



Принят: И.п. генерального директора

НО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»

Д.С. Бояров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Представитель Администрации
на комиссию не явился