

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Стройреставрация» 214000, г. Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 6, помещение 6	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 7	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
	Вид деятельности по ОКДП	номер	68/ЭА55а-2021
	Договор подряда (контракт)	дата	26.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	20.09.2021	с 11.05.2021 по 20.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы					19,355							
1	1	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытый кровель: из листовой стали	100 м2								
Объем=1935,5 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прип.10												
табл.3 п.10.2												
				чел.-ч	8,58	1,25	207,582375	66,92 12,52	1,25 1,25	1 619,05 302,91	20,83	33 725
		1 ОТ 2 ЭМ 3Т										
Итого по расценке					79,44					1 921,96		33 725
ФОТ										1 619,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), в также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	91		91			1 473,34		30 690
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), в также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	52		52			841,91		17 537
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			19,355			4 237,21		
		Объем=1935,5 / 100										
		Приказа от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						120,37	1,25	2 912,20	20,83	60 661
		2 ЗМ						39,74	1,25	961,46		
		3 в т.ч. ОТМ						6,21	1,25	150,24	20,83	3 129
		ЗТМ		чел.-ч	15,16	1,25	366,77725					
				чел.-ч	0,46	1,25	11,129125					
		Итого по расценке						160,11		3 873,66		
		ФОТ								3 062,44		63 790
		Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: разборка отдельных России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90			2 756,20		57 411
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			1 408,72		29 343
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусаев и бревен	100 м2			19,355			8 038,58		
		Объем=1935,5 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.2												
1	ОТ							219,08	1,25	5 300,37	20,83	110 407
2	ЭМ							36,29	1,25	877,99		
3	в т.ч. ОТМ							5,67	1,25	137,18	20,83	2 857
3Т				чел.-ч	27,08	1,25	655,16675					
3ТМ				чел.-ч	0,42	1,25	10,161375					
Итого по расценке												
ФОТ								255,37		6 178,36		113 264
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя				%	90		90			5 437,55		101 938
России №										4 893,80		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя				%	46		46			2 501,27		52 101
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР68-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2			19,355			13 573,43		
Объем=1935,5 / 100												
1	ОТ							53,44		1 034,33	20,83	21 545
2	ЭМ							23,33		451,55		
3	в т.ч. ОТМ							3,65		70,65	20,83	1 472
3Т				чел.-ч	6,73		130,25915					
3ТМ				чел.-ч	0,27		5,22585					
Итого по расценке												
ФОТ								76,77		1 485,88		23 017
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя				%	90		90			1 104,98		20 715
России №										994,48		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			508,29		10 588
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
5	5	ФЕР58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных	100 шт			0,05			2 988,65		
		односкатных										
		Объем=5 / 100										
		1 ОТ						2 455,84		122,79	20,83	2 558
		2 ЗМ						10,37		0,52		
		3Т		чел.-ч	309,3		15,465					
		Итого по расценке						2 466,21		123,31		2 568
		ФОТ								122,79		
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			110,51		2 302
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			56,48		1 177
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
6	6	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен(брандмауэр)		м3			1,2			280,30		
	04											
		1 ОТ						62,91		75,49	20,83	1 572
		2 ЗМ						59,65		71,58		
		3Т		чел.-ч	7,1		8,52					
		Итого по расценке						122,56		147,07		1 572
		ФОТ								75,49		1 572
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и		%	103		103			77,75		1 619
		Минстрой сооружений: усиление и замена существующих										
		России № конструкций, возведение отдельных										
		812/пр от конструктивных элементов										
		21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и		%	59		59			44,54		927
		Минстрой сооружений: усиление и замена существующих										
		России № конструкций, возведение отдельных										
		774/пр от конструктивных элементов										
		11.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Всего по позиции								268,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)	100 м2			0,0384					
			Объем=(0,8*0,8*6) / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2									
			Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			1 ОТ	чел.-ч	121,67	0,8	3,7377024	1 029,33	0,8	31,62	20,83	659
			2 ЭМ					1 078,67	0,8	33,14		
			3 в т.ч. ОТм					165,68	0,8	5,09	20,83	106
			4 М					1 668,50	0	0,00		
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	12,51	0,8	0,3843072					
			Итого по расценке					3 776,50		64,76		
			ФОТ							36,71		765
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			35,68		744
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			17,16		358
			Всего по позиции							117,60		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							29 515,13		
			Раздел 2. Ремонтно-строительные работы									
	8	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (брандауэр)	м3			1,2					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ	чел.-ч	4,54	1,15	6,2652	37,73	1,15	52,07	20,83	1 085
			2 ЭМ					34,56	1,25	51,84		
			3 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	8,10	20,83	169
			4 М					1,60		1,92		
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	0,6					
			Итого по расценке					73,89		105,83		1 254
			ФОТ							60,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			59,57		1 241
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,05			35,29		735
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.8										
9	9	ФССУ- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	м3			0,288	529,41		152,47		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
10	10	ФССУ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,456	2 027,00		924,31		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
11	11	ФЕР10-01-010- 01	Установка элементов каркаса: из бруса	м3			8,158					
			Объем=6,078+0,584+1,496									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОГП=1,15; 3М=1,25 к расх; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					188,55	1,15	1 768,92	20,83	36 847
			2 3М					23,66	1,25	241,27		
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	42,63	20,83	888
			4 М									
			3Т	чел.-ч	22,5	1,15	211,09825			17 878,58		
			3ТМ	чел.-ч	0,36	1,25	3,6711					
			Итого по расценке					2 403,75		19 888,77		
			ФОТ							1 811,55		37 735
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 760,83		36 678
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			846,90		17 641
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,97896	1 320,00		22 496,50		
13	13	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,08168	832,70		-87,93		
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-7,58694	1 980,00		-15 022,14		
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(2,131+3,947)*1,05	м3			6,382	1 980,00		12 636,36		
16	16	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(0,584+1,496)*1,05	м3			2,184	1 601,00		3 496,58		
17	17	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил(стропильной системы)	м3			51,34					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ					197,78	1,4375	14 596,41	20,83		304 043
		2 ЭМ					31,77	1,5625	2 548,55			
		3 в т.ч. ОТм					4,58	1,5625	367,40	20,83		7 653
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	23,8		1,4375	1756,46975		2 068,16			
		ЗТм	чел.-ч	0,37		1,5625	29,6809375					
Итого по расценке												
		ФОТ					2 297,71			123 324,29		311 696
										14 963,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			14 544,82		302 969
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			6 995,58		145 718
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции										144 864,69		
18	18	ФСЦ- 12.1.02.06- 0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2			-173,5292	7,46		-1 294,53		
(Деревянные конструкции)												
19	19	ФСЦ- 14.5.08.03- 0002	Паста антисептическая	т			-0,100626	15 255,00		-1 535,05		
(Деревянные конструкции)												
20	20	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-8,2144	1 601,00		-13 151,25		
(Деревянные конструкции)												
21	21	ФСЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-3,0804	1 980,00		-6 089,19		
(Деревянные конструкции)												
22	22	ФСЦ- 11.1.03.06- 0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-42,6122	1 572,00		-66 986,38		
(Деревянные конструкции)												
23	23	ФСЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3			40,604	2 156,00		87 542,22		
(Кровли)												
Объем=(12,348+12,496+1,76+1,07+0,498+0,498)*1,05												
24	24	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			7,1925	1 601,00		11 515,19		
(Кровли)												
Объем=6,85*1,05												
25	25	ФСЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			6,111	1 980,00		12 099,78		
(Деревянные конструкции)												
Объем=(2,025+3,795)*1,05												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	26	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(кобылки) (Кровли) Объем=1,425*1,05	м3			1,496	1 601,00		2 395,10		
39	27	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			5					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					51,86	1,15	298,20	20,83	6 212
			2 ЗМ					19,92	1,25	124,50		
			3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	17,31	20,83	361
			4 М					224,49		1 122,45		
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	34,96					
			ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,25	1,375					
			Итого по расценке					296,27		1 545,15		
			ФОТ							315,51		6 573
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			306,68		6 389
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			147,50		3 073
40	28	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,3	459,91		1 999,33		
41	29	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,5	1 056,00		-528,00		
42	30	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,3	1 242,20		-372,66		
43	31	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропила, стойки, ригель, брус)	м3			0,8	1 601,00		1 280,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	32	ФСЦ- 11.1.03.01- 0075	(Кровли) Объем=0,06+0,02+0,02+0,01+0,02+0,03)*5 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойки)	м3			0,15	1 250,00		187,50		
45	33	ФСЦ- 11.1.03.06- 0090	(Кровли) Объем=0,03*5 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил)	м3			0,13	1 430,00		185,90		
46	34	ФСЦ- 11.1.03.06- 0086	(Кровли) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска)	м3			0,02	1 375,00		27,50		
48	35	ТН №801 от28.06.202 1г.	Окна деревянные с жалюзийной решеткой	шт			5	7 750,00	1,02	6 995,58	5,65	39 525
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (Кровли) Завготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
49	36	ФЕР10-01-044- 12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по Дереву с одной стороны(прим. Обивка слуховых окон) Объем=25,2 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,252					
			1 ОТ					651,88	1,15	188,91	20,83	3 935
			2 ЗМ					15,31	1,25	4,82		
			3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,25	0,70	20,83	15
			4 МА									
			ЗТ					8 074,17		2 034,69		
			ЗТМ									
			Итого по расценке					8 741,36		2 228,42		
			ФОТ							189,61		3 950
			Приказ № Деревянные конструкции							184,30		3 839
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			88,64		1 847
Всего по позиции												
50	37	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,18144	11 200,00		2 601,36		
(Деревянные конструкции)												
51	38	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			27,72	57,10		1 582,81		
(Кровли)												
52	39	ФЕР10-01-010- 01	Установка элементов каркаса: из брусьев(лестницы к слуховым окнам 5 шт.)	м3			0,5					
Объем=25,2*1,1												
Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						188,55	1,15	108,42	20,83	2 258
		2 ЭМ						23,66	1,25	14,79		
		3 в т.ч. ОТм						4,18	1,25	2,61	20,83	54
		4 М						2 191,54		1 095,77		
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	12,9375						
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,225						
Итого по расценке												
		ФОТ						2 403,75		1 218,98		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			111,03		2 312
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			107,92		2 247
Всего по позиции												
53	40	ФССЦ- 14.2.04.01- 0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т			-0,00129	1 695,00		1 378,81		
(Деревянные конструкции)												
Всего по позиции												
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т			-0,00129	1 695,00		-2,19		
(Деревянные конструкции)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	41	ФСЦ- 14.5.06.03- 0002	Паста антисептическая	т			-0,001505	15 255,00		-22,96		
55	42	ФСЦ- 11.1.03.01- 0082	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,465	1 980,00		-920,70		
56	43	ФСЦ- 11.1.03.05- 0081	(Деревянные конструкции) Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,005	832,70		-4,16		
57	44	ФСЦ- 11.1.03.06- 0094	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,06	1 320,00		-79,20		
58	45	ФСЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=0,06*5	м3			0,3	1 320,00		396,00		
59	46	ФСЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=0,01*5	м3			0,05	1 430,00		71,50		
60	47	ФСЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Кровли) Объем=0,03*5	м3			0,15	1 250,00		187,50		
61	48	ФЕР26-02-018- 02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнестойкостью эффективности по НПБ 251	100 м2			39,056					
Объем=3905,6 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						15,18	1,15	681,90	20,83	14 202
		2 ЗМ						5,88	1,25	287,06		
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	79,947632						
Итого по расценке								21,06		688,96		14 202
ФОТ										681,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			595,21		12 398
			Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			318,74		6 639
62	49	ТН №801 от 28.06.202 1г.	Всего по позиции Аттик - огнезащитный состав для дерева	л			1420,2	125,00	1,02	32 048,85	5,65	181 076
			(Кровли) Объем=0,4*3905,6/1,1 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
63	50	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=1935,5 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.2	100 м2			19,355					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм				1 634,38 605,45 40,43 10 899,57	1,4375 1,5625 1,5625	1,4375 1,5625 1,5625	45 473,05 18 310,13 1 222,69 210 961,18	20,83 20,83	947 204 25 469
			чел.-ч чел.-ч		173,87 3,21	1,4375 1,5625	4837,55240 94					
			Итого по расценке ФОТ				13 139,40			274 744,36 46 695,74		972 673

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Кровли		%	109	0,9	98,1			45 808,52		954 192
		Министров Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			22 624,09		471 260
		Министров Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
		Всего по позиции								343 176,97		
64	51	ФСС- 12.1.02.06- 0012	Рубероид кровельный РКК-350	М2			-70,0651	7,46		-522,69		
		(Кровли)										
65	52	ФСС- 12.2.03.02- 0002	Вата минеральная	М3			-6,00005	200,00		-1 200,01		
		(Кровли)										
66	53	ФСС- 14.4.02.04- 0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			-0,052259	16 707,00		-820,83		
		(Кровли)										
67	54	ФСС- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	М3			-8,9033	1 631,22		-14 523,24		
		(Кровли)										
68	55	ФСС- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	М3			-28,45185	1 611,84		-45 859,83		
		(Кровли)										
69	56	ФСС- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	М2			2438,73	70,50		171 930,47		
		(Кровли)										
70	57	ФСС- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка)	М3			3,7065	1 250,00		4 633,13		
		(Кровли)										
71	58	ФСС- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрезетка)	М3			19,021	1 430,00		27 200,03		
		(Кровли)										
		Объем=18,115*1,05										
		Объем=18,115*1,05										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	59	ФССЦ-01.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			237	25,00		5 925,00		
			(Кровли)									
73	60	ФССЦ-12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт			57	47,04		2 681,28		
			(Кровли)									
74	61	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			107	72,81		7 790,67		
			(Кровли)									
75	62	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхнее примыкание, планка ендовы)	м2			65,1	164,28		10 694,63		
			(Кровли)									
76	63	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	м2			70,5	45,82		3 230,31		
			(Кровли)									
77	64	ТН №801 от 28.06.2021 г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт			78	2 495,83	1,02	35 144,78	5,65	198 568
			(Кровли)									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)									
80	65	ФЕР60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей			16,5					
			Объем=1650 / 100									
		1 ОТ						124,95		2 061,68	20,83	42 945
		2 ЭМ						9,23		152,30		
		3 в т.ч. ОТм						1,08		17,82	20,83	371
		4 М						30,35		500,78		
		ЗТ						243,705				
		ЗТм						1,32				
		Итого по расценке						164,53		2 714,76		43 316
		ФОТ								2 079,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Печные работы (ремонтно-строительные)				%	89		89			1 850,76		38 551
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.94												
Приказ СП Печные работы (ремонтно-строительные)				%	44		44			914,98		19 059
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94												
Всего по позиции										5 480,50		
81	66	ФСС- 02.1.01.01- 0001	Глина	М3			-0,066	87,80		-5,79		
(Печные работы (ремонтно-строительные))												
82	67	ФСС- 02.3.01.02- 1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	М3			-0,0495	59,99		-2,97		
(Печные работы (ремонтно-строительные))												
83	68	ФСС- 04.3.01.12- 0002	Раствор кладочный, цементно- известковый, М25	М3			-0,99	497,00		-492,03		
(Печные работы (ремонтно-строительные))												
84	69	ФСС- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	М3			0,99	529,41		524,12		
(Кровли)												
85	70	ФСС- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			1,65	2 027,00		3 344,55		
(Кровли)												
Объем=1650 / 1000												
86	71	ФЕР20-02-010- 04	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм(1800мм и 2000мм)	шт			7					
Объем=5+2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								8,15	1,15	65,61	20,83	1 367
2 ЗМ								2,35	1,25	20,56		
3 в т.ч. ОТМ								0,12	1,25	1,05	20,83	22
4 М								5,92		41,44		
ЗТ				чел.-ч	0,92	1,15	7,406					
ЗТМ				чел.-ч	0,01	1,25	0,0875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					16,42				
			ФОТ							127,61		
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние							66,66		1 389
			Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация,	%	121	0,9	108,9			72,59		1 513
			России № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			812/п/р от кондиционирование воздуха)									
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			40,80		850
			Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			России № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			774/п/р от кондиционирование воздуха)									
			11.12.2020									
			Прил. п.16									
			Всего по позиции					260,00		241,00		
87	72	ФССЦ-19.02.02-0029	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х500 мм(1800мм и 2000мм)	шт			7			1 820,00		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Объем=5+2									
88	73	ФЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм (2340мм)	шт			1					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
			04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/п/р п.586									
			1 ОТ					15,33	1,15	17,63	20,83	367
			2 ЭМ					3,95	1,25	4,94		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,29	20,83	6
			4 М					6,33		6,33		
			ЗТ	чел.-ч	1,73	1,15	1,9895					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,025					
			Итого по расценке					25,61		28,90		
			ФОТ							17,92		373
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			19,51		406
			Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			России № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			812/п/р от кондиционирование воздуха)									
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			10,97		228
			Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			России № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			774/п/р от кондиционирование воздуха)									
			11.12.2020									
			Прил. п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
89	74	ФССЦ-19.2.02.02-0030	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х1000 мм(2340мм)	шт			1	321,30		321,30		
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
90	75	ФЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	шт			2					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					21,97	1,15	50,53	20,83	1 053
			2 ЗМ					6,56	1,25	16,48		
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	1,23	20,83	26
			4 М					8,39		16,78		
			ЗТ	чел.-ч	2,48	1,15	5,704					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
			Итого по расценке					36,95		83,79		1 079
			ФОТ							51,76		1 175
			Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			56,37		
			Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			31,68		660
Всего по позиции												
91	76	ФССЦ-19.2.02.02-0032	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1000 мм	шт			2	588,00		1 176,00		
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
92	77	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (3800 мм, 4200 мм, 4400 мм и 4600 мм) Объем=3+1+3+3	шт			10					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					26,93	1,15	309,70	20,83	6 451
			2 ЗМ					7,11	1,25	88,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	6,13	20,83	128
			4 М					8,49		84,90		
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	34,96					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,5					
			Итого по расценке					42,53		483,48		
			ФОТ							315,83		6 579
			Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирования воздуха) 21.12.2020	%	121	0,9	108,9			343,94		7 165
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирования воздуха) 11.12.2020	%	72	0,85	61,2			193,29		4 026
			Прил. п.16									
			Всего по позиции							1 020,71		
93	78	ФССЦ-19.02.02-0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=3+1	шт	4			556,40		2 625,60		
94	79	ТН №801 от 28.06.2021 г.	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 4400 мм (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=21300/1,2	шт	3			17 750,00	1,02	9 613,27	5,65	54 315
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
95	80	ТН №801 от 28.06.2021 г.	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 4600 мм (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=22300/1,2	шт	3			18 583,33	1,02	10 064,60	5,65	56 865
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
96	81	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=124 / 100	100 м2			1,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	%	44		44			686,02		13 873
Всего по позиции												
99	84	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		1,24				4 699,08		
Объем=124 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					75,16	1,15	107,18	20,83	2 233
			2 ЭМ					1,62	1,25	2,51		
			3 в т.ч. ОТМ					0,37	1,25	0,57	20,83	12
			4 М					83,51		103,55		
			ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	13,1192					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,0465					
			Итого по расценке					160,29		213,24		
			ФОТ							107,75		2 245
			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			96,98		2 021
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			44,88		935
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
100	85	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (облицовка стен вентшахт, выше уровня кровли)	100 м2		1,33				355,10		
Объем=133 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					393,32	1,15	601,58	20,83	12 531
			2 ЭМ					1,51	1,25	2,51		
			3 в т.ч. ОТМ					0,59	1,25	0,98	20,83	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	46,11	1,15	70,525245	3 289,46		4 374,98		
ЗТМ				чел.-ч	0,04	1,25	0,0665	3 684,29		4 979,07		12 551
Итого по расценке										602,56		11 296
ФОТ										542,30		
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прип. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			250,97		5 227
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прип. п.15												
Всего по позиции										5 772,34		
101	86	ФЕР09-05-001-Облицовка ворот стальным профилированным листом(облицовка стен вентшахт, выше уровня кровли,стен брандмауэра)		100 м2			1,33					
01		Объем=133 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению										
		04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						264,91	1,15	405,18	20,83	8 440
		2 ЗМ						26,33	1,25	43,77		
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	6,35	20,83	132
		4 М								17,77		
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	45,73205					
		ЗТМ		чел.-ч	0,31	1,25	0,515375					
		Итого по расценке						304,60		466,72		8 572
		ФОТ								411,53		7 175
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			344,45		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прип. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,95	52,7			216,88		4 517
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прип. п.9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
102	87	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			93,962	57,10		5 385,23		
(Кровли) Объем=85,42*1,1												
103	88	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			52,338	45,82		2 398,13		
(Кровли) Объем=47,58*1,1												
104	89	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,251					
Объем=25,1 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						829,12	1,15	239,33	20,83	4 985
		2 ЭМ						21,88	1,25	6,96		
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,25	1,10	20,83	23
		4 М						6 516,18		1 635,56		
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,15	28,05	78				
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,25	0,08	47125				
Итого по расценке												
		ФОТ						7 367,18		1 881,75		5 008
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			240,43		4 913
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								235,86		
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			116,49		2 426
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.12										
Всего по позиции												
105	90	ФЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м			0,068			2 234,10		
Объем=6,3 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
106	91	ФСС-	Трубопровода из труб ПВХ для системы	м	6,7864	148,23	1 005,95	122,71				
		24.3.01.06-	водоотведения, диаметр 150 мм									
		0013										
			(Кровли)									
	92	ФЕР16-04-001-	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м	0,608							
		02	полиэтиленовых труб высокой плотности									
			диаметром: 110 мм									
			Объем=60,8 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ			555,52	1,15	388,42	20,83			8 091
107			2 ЗМ			6,21	1,25	4,72	20,83			14
			3 в т.ч. ОТМ			0,91	1,25					
			4 М			140,92		85,68				
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	39,1552					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,0532					
			Итого по расценке			702,65		478,82				8 105
			ФОТ					389,11				
			Итого по расценке			740,98		55,67				821
			ФОТ					39,41				894
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9	42,92				
			Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			Росси № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			812/пр от кондиционирование воздуха)									
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2	24,12				502
			Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			Росси № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			774/пр от кондиционирование воздуха)									
			11.12.2020									
			Прил. п.16									
			Всего по позиции					122,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			423,74		8 826
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			238,14		4 960
108	93	ФССЦ- 24.3.01.04- 0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			60,6784	22,10		1 140,70		
109	94	ФЕР26-01-017- 01	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами Объем=(5,8+51,3) / 10	10 м			5,71					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М						21,82 17,27 2,80 89,78	1,15 1,25 1,25	143,28 123,26 20,70 512,64	20,83 20,83	2 985 431
		ЗТ ЗТм	чел.-ч чел.-ч	2,2 0,25	1,15 1,25	14,4463 1,784375						
		Итого по расценке ФОТ						128,87		779,18 163,98 143,15		3 416 2 982
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			76,66		1 597
			Всего по позиции							998,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	95	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,18943	60,23		-11,35		
			(Теплоизоляционные работы)									
111	96	ФССЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт			-1,713	98,00		-167,87		
			(Теплоизоляционные работы)									
112	97	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,81653	65,58		-53,55		
			(Теплоизоляционные работы)									
113	98	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клеев	л			-0,1142	200,58		-22,91		
			(Теплоизоляционные работы)									
114	99	ФССЦ-12.2.07.05-0138	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 159 мм	10 м			0,638	1 530,10		976,20		
			(Кровли) Объем=(5,8*1,1)/10									
115	100	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			5,643	639,40		3 608,13		
			(Кровли) Объем=(51,3*1,1)/10									
116	101	ТН №801 от 28.06.2021 г.	Кровельная проходка	шт			21	1 488,33	1,02	5 642,48	5,65	31 880
			(Кровли) Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.52а									
117	102	ФЕРР69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,472					
			Объем=47,2 / 100									
			1 ОТ					149,57		70,60	20,83	1 471
			2 ЗМ					14,45		6,82		
			3 в т.ч. ОТМ					4,23		2,00	20,83	42
			4 М					3 513,22		1 658,24		
			ЗТ					8,9028				
			цел.-ч				18,65					
			цел.-ч				0,33			0,15576		
			Итого по расценке					3 677,24		1 735,66		1 513
			ФОТ							72,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			66,79		1 392
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103									
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			31,94		666
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103									
			Всего по позиции							1 834,39		
118	103	ФССЦ- 11.1.03.01- 0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-0,1416	1 056,00		-149,53		
119	104	ФССЦ- 11.1.03.06- 0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-1,42072	832,70		-1 183,03		
120	105	ФССЦ- 11.1.03.06- 0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-0,33984	770,00		-261,68		
121	106	ФССЦ- 11.1.03.06- 0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Кровли) Объем=47,2*0,025	м3			1,18	1 243,00		1 466,74		
122	107	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного Объем=0,8*0,8*6 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м2			3,84					
			1 ОТ					19,03	1,15	84,04	20,83	1 751
			2 ЭМ					0,44	1,25	2,11		
			3 в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,77	20,83	16
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч			1,95	2 225,45		8 545,73		
			ЗТм	чел.-ч			0,01	0,048				
			Итого по расценке					2 244,92		8 631,88		1 767
			ФОТ							84,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			70,99		1 479
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7				44,69		931
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
Всего по позиции										8 747,56		
123	108	ФЕР12-01-012-Отражение кровель перилами	100 м				2,37					
01												
Объем=237 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению												
04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						52,27	1,15	142,46	20,83	2 967
		2 ЗМ						48,51	1,25	143,71		
		3 в т.ч. ОТМ						5,29	1,25	15,67	20,83	326
		4 М						19,41		46,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	16,08045						
		ЗТМ	чел.-ч	0,41	1,25	1,214625						
		Итого по расценке				120,19				332,17		
		ФОТ								158,13		3 293
		Приказ № Кровли	%	109	0,9	98,1				156,13		3 230
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45				76,61		1 595
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
Всего по позиции										563,91		
124	109	ТН №801	Отражение кровельное ВОРЖЕ 3л.м.,	шт			79	4 589,17	1,02	65 450,44	5,65	369 795
		от28.06.202	Н=1200мм									
		1г.										
(Кровли)												
Объем=237/3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
125	110	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м			1,37					
Объем=137 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						237,13	1,15	373,60	20,83	7 782
		2 ЭМ						21,18	1,25	36,27		
		3 в т.ч. ОТм						3,21	1,25	5,50	20,83	115
		4 М						5 089,63		6 972,79		
		ЗТ		чел.-ч	27,8	1,15	43,7989					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,25	0,428125					
		Итого по расценке						5 347,94		7 382,66		
		ФОТ								379,10		7 897
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			371,90		7 747
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			183,67		3 826
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
Всего по позиции												
126	111	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,4521	11 200,00		7 938,23		
		Удален из поз. 94								-5 063,52		
(Кровли)												
127	112	ФССЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			46	271,07		12 469,22		
(Кровли)												
128	113	ФЕР12-01-036-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			18					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	116	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт			87	357,80		31 128,60		13
132	117	ФССЦ-12.1.01.05-0025	(Кровли) Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			256	65,06		16 655,36		
133	118	ФЕР12-01-035-01	(Кровли) Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			51					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	7,038	1,15	1,15	67,45	20,83	1 405
			Итого по расценке					1,15		67,45		1 405
			ФОТ							67,45		1 378
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			86,17		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			32,68		681
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.12									
134	119	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Всего по позиции Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			33	83,12		2 742,96		
135	120	ФССЦ-12.1.01.05-0048	(Кровли) Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			18	83,12		1 496,16		
(Кровли)												
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы											1 013 255,66	
Раздел 3. Вывоз мусора												

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.
121	ФССЦи-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при	1 т груза	87,6944	3,28
136	01-043 автомобильных перевозках: Погрузка			287,84

137	122	ФССИг-03-21. Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза	87,6944	21,26	1 864,38
	01-035	работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км				

Оплата труда рабочих	81 389,64	1 695 35
Эксплуатация машин	27 094,41	197 246
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	2 105,96	43 867
Материалы	816 153,12	4 611 263,12
		5 000 459,81

Письмо
Министров
России
от 21.05.2021

Письмо
Министру
России
от 21.05.2021
№ 20900

2 кв., 2021г.	2 152,02	1,26	13 06
Письмо			
Минстрой			
России			
от 21.05.2021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)							39 893,80		830 986
			НДС 20% (только ТЦ)									1 801 883,00
			ВСЕГО по акту							1 044 922,81		10 811 298,00
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									932 024
			ВСЕГО по акту согласно п.1.4 договора и понижающего коэффициента к=0,995									10 645 250,00
			в том числе: НДС 20%									1 774 208,33

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"Стройреставрация"

М.П.

Заказчик:


ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

Объемы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете

Е.В. Гаврюсева

Д.С. Бодров



Представитель Администрации
на комиссии не явился

Л.А. Колыков 2.А