

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91			159,53		3 323
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			91,16		1 899
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами Объем=261,97 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Т	100 м2			2,6197	120,37 39,74 6,21		315,33 104,11 16,27	20,83 7,28 20,83	6 568 758 339
			3Тм	чел.-ч	15,16		39,714652					
			Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	0,46		1,205062	160,11		419,44 331,60 298,44		6 907 6 216
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90		90					
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			152,54		3 177
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Объем=261,97 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Т	100 м2			2,6197	219,08 36,29 5,67		573,92 95,07 14,85	20,83 7,28 20,83	11 955 692 309
			3Тм	чел.-ч	27,08		70,941476					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,42		1,100274					
			Всего по позиции							870,42		16 719

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					255,37				
			ФОТ							668,99		
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			588,77		12 264
			Минстрой							529,89		11 038
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			270,83		5 641
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции				2,6197			1 469,71		29 326
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов	100 м2								
			конструкций крыши: мауэрлатов									
			Объем=261,97 / 100									
			1 ОТ					53,44		140,00	20,83	2 916
			2 ЭМ					23,33		61,12	7,28	445
			3 в т.ч. ОТм					3,65		9,56	20,83	199
			3Т	чел.-ч	6,73		17,630581					
			3Тм	чел.-ч	0,27		0,707319					
			Итого по расценке					76,77		201,12		
			ФОТ							149,56		3 115
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			134,60		2 804
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			68,80		1 433
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции							404,52		7 598
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных	100 шт			0,01					
			односкатных									
			Объем=1 / 100									
			1 ОТ					2 455,84		24,56	20,83	512
			2 ЭМ					10,37		0,10	7,28	1
			3Т	чел.-ч	309,3		3,093					
			Итого по расценке					2 466,21		24,66		512
			ФОТ							24,56		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			22,10		461
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			11,30		236
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
6	6	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен(по мауэрлатом и столбиками под лежнем)	м3				0,595			58,06		1 210
		Объем=0,5*18,3*0,065										
		1 ОТ						62,91		37,43	20,83	780
		2 ЗМ						59,65		35,49	7,28	258
		3Т	чел.-ч		7,1		4,2245					
		Итого по расценке						122,56		72,92		
		ФОТ								37,43		780
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министр сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%		103		103			38,55		803
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министр сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%		59		59			22,08		460
7	7	ФЕР10-01-039- Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2				0,0062			133,55		2 301
		Объем=(0,78*0,79*1) / 100										
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 х расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2										
		1 ОТ						1 029,33	0,8	5,11	20,83	106
		2 ЗМ						1 078,67	0,8	5,35	7,28	39
		3 в т.ч. ОТм						165,68	0,8	0,82	20,83	17
		4 М						1 668,50	0	0,00	5,65	
		3Т	чел.-ч		121,67	0,8	0,6034832					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	12,51	0,8	0,0620496					
3Тм												
Итого по расценке								3 776,50		10,46		
ФОТ										5,93		123
Приказ НР Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			5,76		120
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			2,77		58
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции										18,99		323
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										3 414,05		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
8	8	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м(по мауэрлатом и столбиками под лежнем)	м3			0,595					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						37,73	1,15	25,82	20,83	538
		2 ЭМ						34,56	1,25	25,70	7,28	187
		3 в т.ч. ОТм						5,40	1,25	4,02	20,83	84
		4 М						1,60		0,95	5,65	5
		ЗТ										
		ЗТм										
Итого по расценке								73,89		52,47		
ФОТ										29,84		622
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110	0,9	99			29,54		616
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков				%	69	0,85	58,65			17,50		365
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции										99,51		1 711

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			0,1428	529,41		75,60	5,65	427
10	10	ФССЦ-06.1.01.06-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,2261	2 027,00		458,30	5,65	2 589
11	11	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил(стропильной системы)	м3			5,031					
Объем=4,104+0,927 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585												
		1 ОТ						197,78	1,15	1 144,29	20,83	23 836
		2 ЭМ						31,77	1,25	199,79	7,28	1 454
		3 в т.ч. ОТм						4,58	1,25	28,80	20,83	600
		4 М						2 068,16		10 404,91	5,65	58 788
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	137,69847					
		ЗТм		чел.-ч	0,37	1,25	2,3268375					
		Итого по расценке						2 297,71		11 748,99		24 436
		ФОТ								1 173,09		23 752
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			1 140,24		
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			548,42		11 424
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-0,80496	1 601,00		-1 288,74	5,65	-7 281
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,30186	1 980,00		-597,68	5,65	-3 377
14	14	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-4,17573	1 572,00		-6 564,25	5,65	-37 088
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3			4,309	2 156,00		9 290,20	5,65	52 490
Объем=4,104*1,05												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3				0,97335	1 601,00		1 558,33	5,65	8 805
Объем=0,927*1,05												
17	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой досками (с лобовой доской)	100 м2				0,281					
Объем=28,1 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						1 219,79	1,15	394,18	20,83	8 211
		2 ЗМ						59,14	1,25	20,77	7,28	151
		3 в т.ч. ОТм						10,44	1,25	3,67	20,83	76
		4 М						4 013,93		1 127,91	5,65	6 373
		ЗТ	чел.-ч	143		1,15		46,21045				
		ЗТм	чел.-ч	0,9		1,25		0,316125				
		Итого по расценке						5 292,86		1 542,86		
		ФОТ								397,85		8 287
		Приказ НР Деревянные конструкции	%	108		0,9	97,2			386,71		8 055
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции	%	55		0,85	46,75			185,99		3 874
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.10										
Всего по позиции												
18	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3				-0,29786	1 784,00		-531,38	5,65	-3 002
Всего по позиции												
19	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3				-0,25852	1 320,00		-341,25	5,65	-1 928
20	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3				-0,16298	1 492,01		-243,17	5,65	-1 374
21	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(кобылки)	м3				0,378	1 601,00		605,18	5,65	3 419
Объем=0,36*1,05												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(доски подшивки, лобовая доска)	м3			0,735	1 375,00		1 010,63	5,65	5 710
			Объем=0,7*1,05									
23	23	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. подшивки карниза)	100 м2			0,281					
			Объем=28,1 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					258,70	1,15	83,60	20,83	1 741
			2 ЭМ					3,60	1,25	1,26	7,28	9
			3 в т.ч. ОТм					0,72	1,25	0,25	20,83	5
			4 М					267,64		75,21	5,65	425
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	9,56524					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,021075					
			Итого по расценке					529,94		160,07		
			ФОТ							83,85		1 746
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			75,47		1 571
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			34,92		727
			Всего по позиции							270,46		4 473
24	24	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ, серая	т			0,008402	30 501,99		256,28	5,65	1 448
25	25	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (Прим. Подшивка полок фронтона с ветровой доской: досками)	100 м2			0,1072					
			Объем=10,72 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					454,46	1,15	56,03	20,83	1 167
			2 ЭМ					51,99	1,25	6,97	7,28	51
			3 в т.ч. ОТм					7,80	1,25	1,05	20,83	22

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28,79		599
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,32		277
29	29	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011	Всего по позиции Краска для наружных работ, серая	т			0,003205	30 501,99		103,17	5,65	1 705
30	30	ФЕР10-01-027- 03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(окна на фронтоне)	100 м2			0,008					
Объем=(0,8*0,5*2) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						2 023,98	1,15	18,62	20,83	388
		2 ЭМ						701,05	1,25	7,01	7,28	51
		3 в т.ч. ОТм						112,58	1,25	1,13	20,83	24
		4 М						3 953,87		31,63	5,65	179
		ЗТ	чел.-ч	228,44	1,15	2,101648						
		ЗТм	чел.-ч	8,86	1,25	0,0866						
		Итого по расценке						6 678,90		57,26		
		ФОТ								19,75		412
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			19,20		400
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			9,23		193
		Всего по позиции								85,69		1 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (прим.) Объем=0,8*0,5*2	м2			0,8	421,80		337,44	5,65	1 907
32	32	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	1							
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					51,86	1,15	59,64	20,83	1 242
			2 ЗМ					19,92	1,25	24,90	7,28	181
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25	3,46	20,83	72
			4 М					224,49		224,49	5,65	1 268
			ЗТ	цел.-ч	6,08	1,15	6,992					
			ЗТМ	цел.-ч	0,22	1,25	0,275					
			Итого по расценке					296,27		309,03		
			ФОТ							63,10		1 314
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			61,33		1 277
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			29,50		614
			Всего по позиции							399,86		4 582
33	33	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,06	459,91		-27,59	5,65	-156
34	34	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,1	1 056,00		-105,60	5,65	-597
35	35	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,06	1 242,20		-74,53	5,65	-421
36	36	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропила,стойки,ригель,брус)	м3			0,16	1 601,00		256,16	5,65	1 447
			Объем=(0,06+0,02+0,02+0,01+0,02+0,03)*1									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойки)	м3			0,03	1 250,00		37,60	5,65	212
			Объем=0,03*1									
38	38	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил)	м3			0,26	1 430,00		371,80	5,65	2 101
			Объем=0,26*1									
39	39	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска)	м3			0,01	1 375,00		13,75	5,65	78
			Объем=0,01*1									
40	40	ТНН470 от 03.06.2021г. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Окна деревянные с жалюзийной решеткой	шт			1	7 750,00	1,02	1 399,12	5,65	7 905
			Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
41	41	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим. Обивка слуховых окон)	100 м2			0,0646					
			Объем=(5,46*1) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						651,88	1,15	40,93	20,83	853
		2 ЭМ						15,31	1,25	1,04	7,28	8
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,15	20,83	3
		4 М						8 074,17		440,85	5,65	2 491
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						8 741,36		482,82		
		ФОТ								41,08		856
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%			97,2			39,93		832
		Прил. п.10										
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%			46,75			19,20		400
		Прил. п.10										
			Всего по позиции							541,95		4 584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,039312	11 200,00		-440,29	5,65	-2 488
43	43	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			6,008	57,10		342,94	5,65	1 938
44	44	ФЕР10-01-010-01	Объем=5,46*1,1 Установка элементов каркаса: из брусьев(лестницы к слуховым окнам 1 шт.)	м3			0,05					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 На новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15	10,84	20,83	228
			2 ЭМ					23,86	1,25	1,48	7,28	11
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25	0,26	20,83	5
			4 М					2 191,54		109,58	5,65	619
			ЗТ		22,5	1,15	1,29375					
			ЗТм		0,36	1,25	0,0225					
			Итого по расценке				2 403,75			121,90		
			ФОТ							11,10		231
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			10,79		225
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	48,75			5,19		108
45	45	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,0465	1 980,00		-92,07	5,65	1 189
46	46	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,0005	832,70		-0,42	5,65	-2
47	47	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,006	1 320,00		-7,92	5,65	-45
48	48	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,04	1 320,00		52,80	5,65	298

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,01	1 430,00		14,30	5,65	81
			Объем=0,01*1									
50	50	ФЕР25-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			6,8472					
			Объем=684,72 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					15,18	1,15	119,53	20,83	2 490
			2 ЗМ					5,88	1,25	50,33	7,28	366
			3Т	чел.-ч	1,78	1,15	14,0162184					
			Итого по расценке				21,06			169,86		
			ФОТ							119,53		2 490
			Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			104,35		2 174
			Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			55,88		1 164
51	51	ТН№470 от 03.06.2021г.	Аттик - огнезащитный состав для дерева	п			249	125,00	1,02	5 619,12	5,65	31 748
			Объем=0,4*684,72/1,1							330,09		6 194
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92а									
52	52	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,6197					
			Объем=261,97 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 634,38	1,15	4 923,82	20,83	102 563
			2 ЗМ					605,45	1,25	1 982,62	7,28	14 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	3 в т.ч. ОТМ									
		4	4 М					40,43	1,25	132,39	20,83	2 758
		3Т	3Т	чел.-ч	173,87	1,15	523,810324	10 899,57		28 553,60	5,65	161 328
		3Тм	3Тм	чел.-ч	3,21	1,25	10,5115463					
			Итого по расценке					13 139,40		35 460,04		
			ФОТ							5 056,21		105 321
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			4 960,14		103 320
			Минстроя Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прип. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 449,73		51 028
			Минстроя Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прип. п.12									
			Всего по позиции							42 869,91		432 672
53	53	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-1,205062	1 631,22		-1 965,72	5,65	-11 106
54	54	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-3,850959	1 611,84		-6 207,13	5,65	-35 070
55	55	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			330,0822	70,50		23 270,80	5,65	131 480
56	56	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрезетка)	м3			0,5061	1 250,00		632,63	5,65	3 574
57	57	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрезетка)	м3			3,678	1 430,00		5 259,54	5,65	29 716
58	58	ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Объем=0,482*1,05 Объем=3,503*1,05 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			39	25,00		976,00	5,65	5 509
59	59	ФССЦ- 12.1.01.05- 0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт			10	47,04		470,40	5,65	2 658
60	60	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х55 мм, длина 2000 мм	шт			20	72,81		1 456,20	5,65	8 228

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхнее примыкание, планка ендовы)	м2			11,3	164,28		1 856,36	5,65	10 488
62	62	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	м2			12,5	45,82		572,75	5,65	3 236
63	63	ТН№470 от 03.06.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы с ограждением (3000 мм) Цена=8400/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			12	7 000,00	1,02	15 164,60	5,65	85 680
64	64	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержатели: решетчатого и трубчатого(переходные мостики) Объем=(2*3) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м			0,06					
			1 ОТ					49,82	1,15	3,44	20,83	72
			2 ЭМ					6,09	1,25	0,46	7,28	3
			3 в т.ч. ОТМ					1,28	1,25	0,10	20,83	2
			ЗТ	чел.-ч	5,3	1,15	0,3857					
			ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,00825					
			Итого по расценке					55,91		3,90		
			ФОТ							3,54		74
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			3,47		73
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			1,72		36
65	65	ТН№470 от 03.06.2021г.	Лестница кровельная для кровли из металлочерепицы L=3л.м	шт			2	5 034,00	1,02	1 817,52	5,65	10 269
			Всего по позиции							9,09		184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
66	66	ФЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100	кирпичей	19,8						
			Объем=1980 / 100									
			1 ОТ					124,95		2 474,01	20,83	51 534
			2 ЭМ					9,23		182,75	7,28	1 330
			3 в т.ч. ОТм					1,06		21,38	20,83	445
			4 М					30,35		600,93	5,65	3 395
			ЗТ			14,77	292,446					
			ЗТм			0,08	1,594					
			Итого по расценке				164,53					
			ФОТ							3 257,69		51 979
			Приказ НР Печные работы (ремонтно-строительные)			89				2 495,39		46 261
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.94							2 220,90		
			Приказ СП Печные работы (ремонтно-строительные)			44	44			1 097,97		22 871
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94									
			Всего по позиции							6 576,56		125 391
67	67	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3		-1,188	497,00			-590,44	5,65	-3 336
68	68	ФССЦ- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3		1,188	529,41			628,94	5,65	3 554
69	69	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		1,98	2 027,00			4 013,46	5,65	22 676
			Объем=1980 / 1000									
70	70	ФЕР20-02-010- 07	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	шт		2						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					21,97	1,15	50,53	20,83	1 053
			2 ЭМ					6,59	1,25	16,48	7,28	120
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	1,23	20,83	26

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					8,39				
			ЗТ	чел.-ч	2,48	1,15	5,704					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
			Итого по расценке					36,95				
			ФОТ							83,79		
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			51,76		1 079
			Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)							56,37		1 175
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			31,68		660
			Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)									
			11.12.2020									
			Прил. п.16									
71	71	ФССЦ-19.2.02.02-0032	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1000 мм	шт			2	598,00		171,84		3 103
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585							1 176,00	5,85	6 644
72	72	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм(прим.4800мм)	шт			1					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					26,93	1,15	30,97	20,83	645
			2 ЗМ					7,11	1,25	8,89	7,28	65
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,61	20,83	13
			4 М					8,49		8,49	5,65	48
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	3,496					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,05					
			Итого по расценке					42,53		48,35		
			ФОТ							31,58		658
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			34,39		717
			Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)									
			21.12.2020									
			Прил. п.16									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирования воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			19,33		403
73	73	ФССЦ-19.2.02.02-0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм	шт	1			656,40		102,07	5,65	1 878 3 709
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
74	74	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,0948						
			Объем=9,48 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ		44,73	1,15		4,88	20,83			102
			2 ЭМ		0,97	1,25		0,11	7,28			1
			3 в т.ч. ОТМ		0,26	1,25		0,03	20,83			1
			4 М		0,18			0,02	5,65			
			ЗТ	цел.-ч	4,65	1,15	0,506943					
			ЗТМ	цел.-ч	0,02	1,25	0,00237					
			Итого по расценке		45,88			5,01				103
			ФОТ					4,91				93
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90					
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	2,05				43
75	75	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т		0,000976		20 559,48		11,48	5,65	239 113
76	76	ФЕРР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0,0948						
			Объем=9,48 / 100									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								1 220,71		115,72	20,83	2 410
2 ЭМ								1,87		0,18	7,28	1
4 М								943,45		89,44	5,65	505
3Т				чел.-ч	131,4		12,45672					
Итого по расценке								2 166,03		205,34		
ФОТ										115,72		2 410
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Министрия строительные)				%	89		89			102,89		2 145
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министрия строительные)				%	44		44			50,92		1 060
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции										359,25		6 121
77 77 ФЕР15-04-002- Известковая окраска водными составами				100 м2			0,0948					
01 внутри помещений: по штукатурке												
Объем=9,48 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ								75,16	1,15	8,19	20,83	171
2 ЭМ								1,62	1,25	0,19	7,28	1
3 в т.ч. ОТм								0,37	1,25	0,04	20,83	1
4 М								83,51		7,92	5,65	45
3Т				чел.-ч	9,2	1,15	1,002984					
3Тм				чел.-ч	0,03	1,25	0,003555					
Итого по расценке								160,29		16,30		
ФОТ										8,23		172
Приказ НР Отделочные работы Министрия				%	100	0,9	90			7,41		155
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы Министрия				%	49	0,85	41,65			3,43		72
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										27,14		444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (облицовка стен вентшахт, выше уровня кровли)	100 м2			0,1944					
Объем=19,44 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						393,32	1,15	87,93	20,83	1 832
		2 ЭМ						1,51	1,25	0,37	7,28	3
		3 в т.ч. ОТм						0,59	1,25	0,14	20,83	3
		4 М						3 289,46		639,47	5,65	3 613
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	10,3083516					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,00972					
		Итого по расценке						3 684,29		727,77		
		ФОТ								88,07		1 835
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			79,26		1 652
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			36,68		764
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции								843,71		7 864
79	79	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом(облицовка стен вентшахт, выше уровня кровли)	100 м2			0,1944					
Объем=19,44 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	59,22	20,83	1 234
		2 ЭМ						26,33	1,25	6,40	7,28	47
		3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	0,93	20,83	19
		4 М						13,36		2,60	5,65	15
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	6,684444					
		ЗТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,07533					
		Итого по расценке						304,60		68,22		1 253
		ФОТ								60,15		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			50,35		1 049
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			31,70		660
80	80	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			21,384	57,10		1 221,03	5,65	3 005
			Объем=19,44*1,1							150,27		6 899
81	81	ФЕР16-04-001- 02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м			0,08					
			Объем=(2,0*4) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						555,52	1,15	51,11	20,83	1 065
		2 ЭМ						6,21	1,25	0,62	7,28	5
		3 в т.ч. ОТм						0,91	1,25	0,09	20,83	2
		4 М						140,92		11,27	5,65	64
		ЗТ		чел.-ч	56	1,15	5,152					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,007					
		Итого по расценке						702,65		63,00		
		ФОТ								51,20		1 067
		Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/лр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16		%	121	0,9	108,9			55,76		1 162
		Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/лр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16		%	72	0,85	61,2			31,33		653
			Всего по позиции							150,09		2 949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	ФССЦ-24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			7,984	22,10		176,45	5,65	997
83	83	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами Объем=6 / 10	10 м			0,6					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 На новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						21,82	1,15	15,06	20,83	314
		2 ЗМ						17,27	1,25	12,95	7,28	94
		3 в т.ч. ОТм						2,90	1,25	2,18	20,83	45
		4 М						89,78		53,87	5,65	304
		ЗТ		чел.-ч	2,2	1,15	1,518					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,25	0,1875					
		Итого по расценке						128,87		81,88		
		ФОТ								17,24		359
		Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			15,05		313
		Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20		%	55	0,85	46,75			8,06		168
Всего по позиции												
84	84	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,0198	60,23		104,99	5,65	1193
										-1,19		-7
85	85	ФССЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт			-0,18	98,00		-17,64	5,65	-100
86	86	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,0858	65,58		-5,63	5,65	-32
87	87	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,012	200,58		-2,41	5,65	-14

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			0,66	639,40		422,00	5,65	2 384
89	89	ТН№470 от 03.06.2021г.	Объем=(6*1,1)/10 Кровельная проходка	ШТ			4	1 488,33	1,02	1 074,69	5,65	6 072
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
90	90	ФЕР98-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,099					
		Объем=9,9 / 100										
		1 ОТ						149,57		14,81	20,83	308
		2 ЭМ						14,45		1,43	7,28	10
		3 в т.ч. ОТм						4,23		0,42	20,83	9
		4 М						3 513,22		347,81	5,65	1 965
		ЗТ					18,65					
		ЗТм					0,03267					
		Итого по расценке						3 677,24		364,05		
		ФОТ								15,23		317
		Приказ НР Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	Прочие ремонтно-строительные работы	%			92			14,01		292
		Прил. п.103										
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Прочие ремонтно-строительные работы	%			44			6,70		139
		Прил. п.103										
Всего по позиции												
91	91	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,0297	1 056,00		-31,36	5,65	-177
92	92	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,29799	832,70		-248,14	5,65	-1 402
93	93	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,07128	770,00		-54,89	5,65	-310
94	94	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3			0,2475	1 243,00		307,64	5,65	1 738
		Объем=9,9*0,025										
95	95	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,77*0,78									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ					19,03	1,15	13,13	20,83	273
			2 ЭМ					0,44	1,25	0,33	7,28	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,16	1,25	0,12	20,83	2
			4 М					2 225,45		1 335,27	5,65	7 544
			ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	1,3455					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0075					
			Итого по расценке					2 244,92		1 348,73		
			ФОТ							13,25		275
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			11,09		230
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,96		145
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
			Всего по позиции							1 366,80		8 194
96	96	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,24					
			Объем=24 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ					375,84	1,15	103,73	20,83	2 161
			2 ЭМ					4,80	1,25	1,38	7,28	10
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	0,24	20,83	5
			4 М					343,22		82,37	5,65	465
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	12,006					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,021					
			Итого по расценке					723,86		187,48		
			ФОТ							103,97		2 166
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			102,93		2 144
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			60,98		1 270
97	97	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ(перестановка лесов) Объем=(336-24) / 100	100 м2		3,12				351,39		6 050
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						375,84	1,15	1 348,51	20,83	28 089
		2 ЭМ						4,60	1,25	17,94	7,28	131
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	3,16	20,83	66
		4 М						343,22		1 070,85	5,85	6 050
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	156,078					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,273					
		Итого по расценке						723,66		2 437,30		
		ФОТ								1 351,67		28 155
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			1 338,15		27 873
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			792,75		16 513
		Всего по позиции								4 588,20		78 656
98	98	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		-0,02808		1 100,00		-30,89	5,65	-175
99	99	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		-0,1092		6 102,00		-686,34	5,65	-3 785
100	100	ФССЦ-11.2.13.06-0011	Щиты настилка, все толщины	м2		-10,608		35,22		-373,61	5,65	-2 111
		Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы								138 568,41		
		Раздел 3. Вывоз мусора										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	101	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза			21,625	3,28		70,93	7,28	516
			Объем=19,218+2,6197*0,51+0,595*1,8									
102	102	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			21,625	21,26		459,75	7,28	3 347
Итого по разделу 3 Вывоз мусора							530,68					
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)							124 118,43					897 563
В том числе:												
Оплата труда рабочих							12 562,09					261 671
Эксплуатация машин							3 437,55					25 023
Оплата труда машинистов							247,45					5 154
Материалы							108 118,79					610 869
Строительные работы							142 513,14					1 280 730
Строительные работы							141 982,46					1 276 867
В том числе:												
оплата труда							12 562,09					261 671
эксплуатация машин и механизмов							2 906,87					21 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							108 118,79		610 869
			накладные расходы							12 197,39		254 076
			сметная прибыль							6 197,32		129 091
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							530,68		3 863
			Итого ФОТ (справочно)							12 809,54		266 825
			Итого накладные расходы (справочно)							12 197,39		254 076
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 197,32		129 091
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЭГПМ)+ОБ)*0,2 (только ТЦ)									126 148
			ВСЕГО по акту							142 513,14		1 406 877,60
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							25 075,05		141 674

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гранд"

М.П.




Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете



Представитель Администрации
на конкурс не явился