

Инвестор	Форма по ОКУД		Код
	по ОКПО		032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" 215840, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Центральная 1/1		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.12.		
Объект	Капитальный ремонт крыши		
Вид деятельности по ОКДП		Отчетный период	
Договор подряда (контракт)		с	по
номер		24.08.2021	23.04.2021
дата		24.08.2021	24.08.2021
Вид операции			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ФЕР48-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	5,63								
Объем=563 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2													
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25													
999-9900 Строительный мусор													
				м	2,18	12,2734			124,02	1,25	872,79	20,83	18 180
									30,64	1,25	215,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	15,9	1,25	111,89625					
Итого по расценке								154,66		1 068,42		18 180
ФОТ										872,79		16 544
Приказ № Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			794,24		
Минстрой сооружений: разборка отдельных												
Росси № конструктивных элементов здания												
812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	52		52			453,85		9 454
Минстрой сооружений: разборка отдельных												
Росси № конструктивных элементов здания												
774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции										2 336,51		
2	2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			5,63					
			конструкций крыши: обрешетки из брусков с									
			прозорами									
			Объем=563 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
			04.08.2020 № к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/лр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					120,37	1,25	847,10	20,83	17 645
			2 ЗМ					39,74	1,25	279,67		
			3 в т.ч. ОТМ					6,21	1,25	43,70	20,83	910
			999-9900 Строительный мусор	м	1,4		7,882					
			ЗТ	чел.-ч	15,16	1,25	108,6885					
			ЗТМ	чел.-ч	0,46	1,25	3,23725					
			Итого по расценке					160,11		1 126,77		
			ФОТ							890,80		18 555
			Приказ № Работы по реконструкции зданий и	%	90		90			801,72		16 700
			Минстрой сооружений: разборка отдельных									
			Росси № конструктивных элементов здания									
			812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			21.12.2020 целом									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			409,77		8 535
			Минстрой сооружений: разборка отдельных									
			Росси № конструктивных элементов здания									
			774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			11.12.2020 целом									
			Прил. п.92									
Всего по позиции										2 338,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			5,63					
Объем=563 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						219,08	1,25	1 541,78	20,83	32 115
		2 ЭМ						38,29	1,25	255,39		
		3 в т.ч. ОТМ						5,67	1,25	39,90	20,83	831
		999-9900 Строительный мусор					7,0375					
		ЗТ		м	1,25	1,25	190,5755					
		ЗТМ		чел.-ч	27,08	1,25	2,95575					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,42	1,25		255,37				
		ФОТ								1 797,17		32 948
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			1 581,68		29 651
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92								1 423,51		
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			727,57		15 155
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
Всего по позиции												
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			5,63					
Объем=563 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						53,44	1,25	376,08	20,83	7 834
		2 ЭМ						23,33	1,25	164,18		
		3 в т.ч. ОТМ						3,65	1,25	25,69	20,83	535
		999-9900 Строительный мусор		м	0,81	1,25	4,5603					
		ЗТ		чел.-ч	6,73	1,25	47,362375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,25	1,900125					
		Итого по расценке		чел.-ч				76,77		540,26		8 369
		ФОТ								401,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ ИР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%		90		90			361,59		7 532
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46			184,81		3 850
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка глухих окон: прямоугольных	100 шт			0,02			1 086,66		
		Односкатных										
		Объем=2 / 100										
		1 ОТ						2 455,84		49,12	20,83	1 023
		2 ЗМ						10,37		0,21		
		999-9900 Строительный мусор	м	5,6			0,112					
		ЗТ	чел.-ч	309,3			6,196					
		Итого по расценке						2 466,21		49,33		1 023
		ФОТ								49,12		921
		Приказ ИР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90			44,21		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46			22,60		471
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
6	6	ФЕР10-01-039- Демонтаж. Установка люков в перекрытиях,	100 м2				0,01411			116,14		
	05	площадь проема до 2 м2										
		Объем=1,411 / 100										
		Приказ от Демонтаж (разборка) обранных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		04.09.2019 №										
		519/пр табл.2										
		п.2										
		1 ОТ						1 029,33	0,8	11,62	20,83	242
		2 ЗМ						1 078,67	0,8	12,18		
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,8	1,87	20,83	39
		4 М						1 668,50	0	0,00		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0			0					
		08.1.02.06 Лазы и люки	м2	100			0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Деревянные конструкции				%								
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10					55	0,85	46,75			1 671,91		34 826
Всего по позиции										34 621,93		
16	8	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-1,9632	1 601,00		-3 143,08		
17	9	ФСЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,7362	1 980,00		-1 457,68		
18	10	ФСЦ- 11.1.03.06- 0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			-10,1841	1 572,00		-16 009,41		
19	11	ФСЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стропила,раскосы,прогоны,накладки,стойки,мауэрлат,шпренгель,стропила,накосные ноги,накладки,нарожники..) (Кровли) Объем=11,39*1,05	м3			11,96	2 156,00		25 785,76		
20	12	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(опорный брус,накладки,кобылки) (Кровли) Объем=0,88*1,05	м3			0,924	1 601,00		1 479,32		
21	13	ФЕР10-01-003- 01	Устройство слуховых окон	шт			2					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М												
01.7.04.08 Скобяные изделия												
11.2.07.11 Створки оконные												
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке								286,27		618,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Деревянные конструкции									
			Минстроя							126,21		2 629
			России №							122,68		2 555
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции									
			Минстроя							59,00		1 229
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
			Всего по позиции							799,74		
22	14	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,12	459,91		-55,19		
23	15	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,2	1 056,00		-211,20		
24	16	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,12	1 242,20		-149,06		
25	17	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропила,стойки,ригель,брус) (Кровли)	м3			0,09	1 601,00		144,09		
26	18	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойки) (Кровли)	м3			0,036	1 250,00		45,00		
28	19	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III(обшивки) (Кровли)	м3			0,15	1 375,00		206,25		
30	20	ТН № 667 от 09.06.2021г. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Окна деревянные жалюзийной решеткой (Кровли) Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	шт			2	7 750,00	1,02	2 798,23	5,65	15 810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	21	ФЕР10-01-044-прим.	Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полистер	100 м2			0,0638					
12		Объем=6,38 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						651,88	1,15	47,83	20,83	996
		2 ЗМ						15,31	1,25	1,22		
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,18	20,83	4
		4 М								515,13		
		ЗТ			чел.-ч	79,79	1,15	5,8541923		8 074,17		
		ЗТМ			чел.-ч	0,18	1,25	0,014355				
		Итого по расценке						8 741,36		564,18		
		ФОТ								48,01		1 000
		Приказ № Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2		46,67		972
		Росси №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75		22,44		466
		Росси №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
32	22	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,045936	11 200,00		-514,48		
			(Деревянные конструкции)					633,29				
33	23	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полистер С8-150-0,5	м2			7,018	57,10		400,73		
			(Кровли)									
			Объем=6,38*1,1									
34	24	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (2 шт)	м3			0,11					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						188,55	1,15	23,85	20,83	497
		2 ЗМ						23,66	1,25	3,25		
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25	0,57	20,83	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								2 191,54		241,07		
ЗТ				чел.-ч	22,5	1,15	2,84625					
ЗТм				чел.-ч	0,36	1,25	0,0495					
Итого по расценке								2 403,75		268,17		509
ФОТ										24,42		495
Приказ НР Деревянные конструкции. Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.10				%	108	0,9	97,2			23,74		
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,85	46,75			11,42		238
Всего по позиции												
35	25	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,1023	1 980,00		303,33		
36	26	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,0011	832,70		-0,92		
37	27	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0132	1 320,00		-17,42		
38	28	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			0,11	1 320,00		145,20		
40	29	ФЕР26-02-018- 02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251	100 м2			9,9559					
Объем=995,59 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/нр п.586												
1 ОТ								15,18	1,15	173,80	20,83	3 620
2 ЗМ								5,88	1,25	73,18		
14.2.02.11			Составы огнезащитные	м	0,0185		0,1641842					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
3Т				чел.-ч	1,78	1,15	20,3797273											
Итого по расценке								21,06										
ФОТ																		
Приказ № Тепломонтажные работы								%	97	0,9	87,3	246,98						
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												173,80						
Прил. п.20												151,73						
Приказ СП Тепломонтажные работы								%	55	0,85	46,75	81,25						
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												1 692						
Прил. п.20																		
Всего по позиции											479,96							
41	30	ТН № 667 от 09.06.2021г.	Аттик - огнезащитный состав для дерева	л			362	125,00	1,02	8 169,03	5,65	46 155						
(Кровли)																		
Объем=0,4*995,59/1,1																		
Приказ от Заготовительно-складские расходы для Материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)																		
04.08.2020 № 421/пр п.92а																		
42	31	ФЕР12-01-020- Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2				5,63											
Объем=563 / 100																		
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25																		
04.08.2020 № к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25																		
421/пр прил.10																		
табл.3 п.10.2																		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по																		
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																		
421/пр п.566																		
1 ОТ																		
2 ЗМ				шт	0	1 634,38	1,4375	13 227,24	20,83	275 523								
3 в т.ч. ОТМ						605,45	1,5625	5 326,07										
4 М						40,43	1,5625	355,66	20,83	7 408								
08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.				шт	0	10 899,57		61 364,58										
12.1.03.02 Металлочерепица				М2	126	709,38												
3Т				чел.-ч	173,87	1407,15164												
						38												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5625	28,2379638				
Итого по расценке												
			ФОТ									
			Приказ НР Кровли									
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли									
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
			Всего по позиции									
43	32	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3			-2,5898	1 631,22				
44	33	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-8,2761	1 611,84				
45	34	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2			709,38	70,50				
46	35	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрезетка) (Кровли)	м3			0,945	1 250,00				
47	36	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрезетка) (Кровли)	м3			5,46	1 430,00				
48	37	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Объем=0,9*1,05 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм (Кровли)	м			123,52	25,00				
49	38	ФССЦ-12.1.01.05-0029	Объем=5,2*1,05 Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200x200 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			30	47,04				

ГРiНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	39	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карнизa металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм	шт			49	72,81		3 567,69		
51	40	ФССЦ-08.1.02.07-0034	(Кровли) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхние прикрывания, угловая планка) (Кровли) Объем=17,71+0,6*2*6	м2			24,91	164,28		4 092,21		
52	41	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее прикрытие)	м2			27,6	45,82		1 264,63		
53	42	ТН № 667 от 09.06.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм) (Кровли) Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92a	шт			30	2 495,83	1,02	13 517,17	5,65	76 372
54	43	ФЕРр68-7-1	Устройство: ходов на чердаке Объем=14 / 100	100 м2			0,14					
			1 ОТ					149,57		20,94	20,83	436
			2 ЗМ					14,45		2,02		
			3 в т.ч. ОТм					4,23		0,59	20,83	12
			4 М					3 513,22		491,85		
			ЗТ	чел.-ч	18,65		2,611					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,33		0,0462	3 677,24		514,81		
			ФОТ							21,53		448
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			19,81		412
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.103										
		Приказ СГ Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44			9,47		197
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.103										
		Всего по позиции								544,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	44	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-0,042	1 056,00		-44,35		
56	45	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-0,4214	832,70		-350,90		
57	46	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-0,1008	770,00		-77,62		
58	47	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Кровли)	м3			0,36	1 243,00		447,48		
59	48	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,411					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						19,03	1,15	30,88	20,83	643
		2 ЭМ						0,44	1,25	0,78		
		3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,28	20,83	6
		4 М						2 225,45		3 140,11		
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	3,1641675					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0176375					
		Итого по расценке						2 244,92		3 171,77		
		ФОТ								31,16		649
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			26,08		543
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			16,42		342
64	49	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,733			3 214,27		
Объем=73,3 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	37,71	20,83	785
		2 3М						0,97	1,25	0,89		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,24	20,83	5
		4 М						0,18		0,13		
		14.3.01.03 Групповка	т	0,0103			0,0075499					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,9187175						
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,018325						
		Итого по расценке						45,88		38,73		790
		ФОТ								37,95		711
		Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				34,16		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				15,81		329
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции								88,70		
65	60	ФСС- Грунтовка-гидрофобизатор защитная	т				0,0075	20 559,48		154,20		
		14.2.06.03- укреплющая "БИРСС Гидрофоб" 0301										
		(Отделочные работы)										
66	51	ФЕР61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых	100 м2				0,733					
		труб (на чердаке)										
		Объем=73,3 / 100										
		1 ОТ						1 220,71		894,78	20,83	18 638
		2 3М						1,87		1,37		
		4 М						943,45		691,55		
		ЗТ	чел.-ч	131,4			96,3162					
		Итого по расценке						2 166,03		1 587,70		
		ФОТ								894,78		18 638
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)	%	89		89				796,35		16 588
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.95										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			393,70		8 201
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
Всего по позиции												
68	52	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт	100 м2			0,4032			2 777,75		
Объем=40,32 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
		1 ОТ						393,32	1,15	182,37	20,83	3 799
		2 ЭМ						1,51	1,25	0,76		
		3 в т.ч. ОТм						0,59	1,25	0,30	20,83	6
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	21,3802848	3 289,46		1 326,31		
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,02016					
		Итого по расценке						3 684,29		1 509,44		3 805
		ФОТ								182,67		3 425
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			164,40		
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			76,08		1 585
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции												
69	53	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентшахт над кровлей стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (прим.)	100 м2			0,4032			1 749,92		
Объем=40,32 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
		1 ОТ						264,91	1,15	122,83	20,83	2 559
		2 ЭМ						26,33	1,25	13,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	в т.ч.	ОТМ										
4	М											
08.3.09.05	Стальной асбестовый профиль											
	(профилированный нестиль)											
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции												
70	64	ФССЦ-	Профнастил оцинкованный с покрытием:	М2			44,35	57,10		2 532,39		
	08.3.09.04-	0011	полиэстер Св-1150-0,5									
			(Кровля)									
			Объем=40,32*1,1									
71	65	ФЕР16-04-001-	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м			0,15					
	02		полиэтиленовых труб высокой плотности									
			Диаметром: 110 мм									
			Объем=15 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № введенные новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ	шт	0							
			2 ЗМ	кг	0							
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М									
			18.1.02.01 Заводские									
			23.1.02.07 Крепления									
			24.3.03.02 Трубопроводы канализации из	м	99,8		14,97					
			полиэтиленовых труб высокой плотности с									
			альзамид, диаметр 110 мм									
			3Т	чел.-ч	56	1,15	9,66					
			3ТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,013125					
			Итого по расценке					702,65		118,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/нр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			96,00 104,54		2 000 2 178
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/нр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			58,75		1 224
72	56	ФССЦ-24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			14,97	22,10		281,42 330,84		
73	57	ТН № 667 от 09.06.2021г. Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/нр п.92а	Проходной элемент угловой кровельный (Кровли)		6		1 488,33	1,02		1 612,21	5,65	9 109
74	58	ФЕР26-01-017-01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.59б	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Объем=12 / 10	10 м			1,2					
			1 ОТ				21,82	1,15		30,11	20,83	627
			2 ЭМ				17,27	1,25		25,91		
			3 в т.ч. ОТм				2,90	1,25		4,35	20,83	91
			4 М				89,78			107,74		
			12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизтилена	м	11		13,2					
			14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0							
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	3,036					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,375					
			Итого по расценке				128,87			163,76		718
			ФОТ							34,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Теплоизоляционные работы										
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20										
		Всего по позиции										
76	69	ФСЦ- 10.1.02.02- 0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг		-0,0396	60,23	-2,39				
		(Теплоизоляционные работы)										
76	60	ФСЦ- 12.2.01.01- 0021	Клипсы (заклики)	100 шт		-0,36	98,00	-35,28				
		(Теплоизоляционные работы)										
77	61	ФСЦ- 14.1.04.01- 0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л		-0,1716	65,58	-11,25				
		(Теплоизоляционные работы)										
78	62	ФСЦ- 14.5.09.05- 0103	Очиститель клея	л		-0,024	200,58	-4,81				
		(Теплоизоляционные работы)										
79	63	ФСЦ- 12.2.07.05- 0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м		1,32	639,40	844,01				
		(Кровли)										
		Объем=(12*1,1)/10										
80	64	ФЕР20-02-010- 08	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: более 4000 мм Объем=6*3	шт		9						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ 26,93 1,15 278,73 20,83 5 806										
		2 ЗМ 7,11 1,25 79,99 20,83 115										
		3 в т.ч. ОТМ 0,49 1,25 5,51 20,83 115										
		4 М 8,49 76,41										
		19.1.01.11 Крепления кг 0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		9					
		ЗТ		чел.-ч	3,04	1,15	31,464					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,45					
		Итого по расценке					42,53			435,13		5 921
		ФОТ								284,24		6 448
		Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее		%	121	0,9	108,9			309,54		
		Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)										
		21.12.2020										
		Прил. п. 16										
		Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее		%	72	0,85	61,2			173,95		3 624
		Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)										
		11.12.2020										
		Прил. п. 16										
		Всего по позиции								918,62		
81	65	ФССЦ-19.2.02.02-0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4160 мм. -бшт. 4140мм.- 3 шт.прим.	шт			9	656,40		5 907,60		
			(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Объем=6+3										
82	66	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м			0,9					
		Объем=90 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ		м	0,3		0,27	52,27	1,15	54,10	20,83	1 127
		2 ЗМ		чел.-ч	5,9	1,15	6,1065	48,51	1,25	54,57		
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	0,41	1,25	0,46125	5,29	1,25	5,95	20,83	124
		4 М						19,41		17,47		
		07.2.07.13 Конструкции стальные перил										
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						120,19		126,14		1 251
		ФОТ								60,05		1 227
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			58,91		
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п. 12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	70	ФССЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм (Кровли) Объем=97,2/3	шт			32	271,07				8 674,24
87	71	ФССЦ-12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм (Кровли)	шт			2	12,65				25,30
88	72	ФССЦ-12.1.01.05-0083	Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм (Кровли)	шт			4	252,99				1 011,96
89	73	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	шт			7					
1 ОТ												
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Кровли												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции												
90	74	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм (Кровли)	шт			7	249,40				1 745,80
91	75	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м			117					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 4 М 08.1.02.07 Труба водосточная 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб ЗТ												
Итого по расценке				М	1		117	1,15	1,15	154,73	20,83	3 223
ФОТ				шт	2		234	7,80		912,60		
Итого по расценке				цен.-ч	0,12		16,146	8,95		1 067,33		
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			154,73		3 223
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										151,79		3 162
Прил. п. 12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			74,97		1 562
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п. 12												
Всего по позиции												
92	76	ФСЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 160 мм, длина 3000 мм	шт			39	357,80		1 294,09		
(Кровли)												
93	77	ФСЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 160 мм	шт			80	65,06		5 204,80		
(Кровли)												
94	78	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен, отметов	шт			35					
Объем=28+7												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб				шт	1		35	1,15	1,15	46,29	20,83	964
ЗТ				цен.-ч	0,12		4,83					
Итого по расценке								1,15		46,29		964
ФОТ										46,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №Р Кровли Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			45,41		946
		Приказ СП Кровли Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			22,43		467
95	79	ФСС- 12.1.01.05- 0051	Коплено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			28	83,12		114,13		
96	80	ФСС- 12.1.01.05- 0048	Коплено трубы стливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			7	83,12		581,84		
97	81	ФЕР08-07-001- 02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=45 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,45					
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т ч, ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ		чел.-ч	43,5	1,15	22,51125	343,22		154,45		
		Итого по расценке		чел.-ч	0,07	1,25	0,039375	723,66		351,54		
		ФОТ								194,96		
		Приказ №Р Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			193,01		
												4 061
												4 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			114,34		2 382
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
Всего по позиции												
98	82	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ(перестановка лесов) Объем=(1407,75-45) / 100	100 м2			13,6275			656,89		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		чел.-ч	43,5	1,15	681,715687	375,84	1,15	5 890,02	20,83	122 689
		2 ЭМ						4,60	1,25	78,36		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	13,80	20,83	287
		4 М										
		ЗТ						343,22		4 677,23		
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	1,1924063					
Итого по расценке												
		ФОТ						723,68		10 645,61		122 976
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			5 903,82		121 746
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								5 844,78		
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			3 462,59		72 125
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
Всего по позиции												
99	83	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3			-0,122648	1 100,00		19 952,98		
			(Конструкции из кирпича и блоков)							-134,91		
100	84	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т			-0,476963	6 102,00		-2 910,43		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	85	ФССЦ-11.2.13.06-0011	Щиты настила, все толщины	м2			-46,3335	35,22		-1 631,87		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы											321 843,25	
Раздел 3. Вывоз мусора												
102	86	ФССЦрг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			31,8652	3,28		104,52		
103	87	ФССЦрг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			31,8652	21,26		677,45		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора											781,97	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											288 854,17	2 086 740
в том числе:												
Оплата труда рабочих											29 089,59	605 934
Эксплуатация машин											8 059,03	58 670
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											599,76	12 493
Материалы											251 705,55	1 422 136
Строительные работы											332 494,26	2 995 761
в том числе:											331 712,29	2 990 068
оплата труда											29 089,59	605 934
эксплуатация машин и механизмов											7 277,06	52 977
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											599,76	12 493
материалы											251 705,55	1 422 136
накладные расходы											28 742,79	598 709
сметная прибыль											14 897,30	310 312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 кв. 2021г.	Дополнительная перевозка							781,97	7,28	5 693
		Письмо Минстроя России от 21.05.2021 №20800- ИФ/09										
		Итого ФОТ (справочно)								29 689,35		618 427
		Итого накладные расходы (справочно)								28 742,79		598 709
		Итого сметная прибыль (справочно)								14 897,30		310 312
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЗМ-ЗГМ)+ОБ)/0,2 (только ТЧ)										293 663
		ВСЕГО по акту								332 494,26		3 289 423,60
		в том числе:										
		Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										287 869
		ВСЕГО по акту согласно п.1.4										3 096 500,00

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гранд"

М.П.
Заказчик:



ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете



Д.С. Бедров



Представитель Администрации
на комиссию не явился