

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

ООО "Соберо"

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 3

капитальный ремонт крыши

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Код

0322005

номер

Дата

Вид операции

85/ЗА82аг-2021

17.05.2021г.

Договор подряда (контракт)

(наименование)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР-02-01-01, капитальный ремонт крыши
Основание: Ведомость объемов работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2019.36 (206.77) тыс.руб.
Средства на оплату труда 276.07 (13.09) тыс.руб.
Сметная трудоемкость 1470.57 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.12.2021	с 26.11.2021 по 07.12.2021

ИД-Смета_версия 2021.2

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименования работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу				коэффициенты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительные работы												
1	1	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2			3,8696					
		1 ОТ						66,92		258,95	21,09	5 461
		2 ЭМ						12,52		48,45	7,33	355
		ЗТ		чел.-ч	8,58		33,201168					
		Итого по расценке						79,44		307,40		5 461
		ФОТ		%	91		91			258,95		4 970
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			134,65		2 840
		Прил. п.40.2										
2	2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			3,8696			677,69		13 626
		1 ОТ						120,37		465,78	21,09	9 823
		2 ЭМ						39,74		153,78	7,33	1 127
		3 в т.ч. ОТм		м	1,4		5,41744	6,21		24,03	21,09	507
		999-9900 Строительный мусор		чел.-ч	15,16		58,663136					
		ЗТ		чел.-ч	0,46		1,780016					
		Итого по расценке						160,11		619,56		10 330
		ФОТ								489,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			440,83		9 297
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	45		45			225,31		4 752
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции										1 285,70		24 999
3	3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов	100 м2			3,8696					
			конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок									
			1 ОТ					183,48		709,99	21,09	14 974
			2 ЭМ					25,06		96,97	7,33	711
			3 в т.ч. ОТм	м	0,9		3,48264	3,92		15,17	21,09	320
			999-9900 Строительный мусор	чел.-ч	22,68		87,762528					
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,29		1,122184					
			Итого по расценке				208,54			806,96		15 294
			ФОТ							725,16		13 765
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			652,64		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	45		45			333,57		7 035
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции										1 793,17		38 485
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов	100 м2			3,8696					
			конструкций крыши: мауэрлатов									
			1 ОТ					53,44		206,79	21,09	4 361
			2 ЭМ					23,33		90,28	7,33	662
			3 в т.ч. ОТм	м	0,81		3,134376	3,65		14,12	21,09	298
			999-9900 Строительный мусор	чел.-ч	6,73		26,042408					
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,27		1,044792					
			Итого по расценке				76,77			297,07		4 659
			ФОТ							220,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90					198,82		4 193
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46					101,62		2 143
5	5	ФЕРр58-2-2	Всего по позиции							597,51		11 359
		Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0,02								
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
		999-99.00 Строительный мусор	т	0,112								
		ЗТ	чел.-ч	6,186								
		Итого по расценке								49,33		1 036
		ФОТ								49,12		932
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90						44,21		
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46						22,60		477
6	6	ФЕРр65-1-6	Всего по позиции							116,14		2 447
		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,21								
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		999-9899 Строительный мусор и масса возератных материалов	т	0,0903								
		ЗТ	чел.-ч	16,0398								
		ЗТм	чел.-ч	0,0546								
		Итого по расценке								150,57		2 827
		ФОТ								134,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Внутренние санитарно-технические Минстроя работы: демонтаж и разборка (ремонтно- России № строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	%	87		87			116,61		2 459
			Приказ СП Внутренние санитарно-технические Минстроя работы: демонтаж и разборка (ремонтно- России № строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	%	44		44			58,97		1 244
14	7	ФЕР10-01-002- Установка стропил 01	Всего по позиции	м3			7,35			326,15		6 618
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						197,78	1,15	1 671,74	21,09	35 257
		2 ЭМ						31,77	1,25	291,89	7,33	2 140
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,25	42,08	21,09	887
		4 М						2 068,16		15 200,98	5,68	86 342
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	201,1695					
		ЗТм		чел.-ч	0,37	1,25	3,389375					
		Итого по расценке						2 297,71		17 164,61		
		ФОТ								1 713,82		36 144
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			1 665,83		35 132
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			801,21		16 897
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
15	8	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-1,176	1 601,00		19 631,65	5,68	175 768
										-1 882,78		-10 694
16	9	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,441	1 980,00		-873,18	5,68	-4 960

ИД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	10	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			-6,1005	1 572,00		-9 589,99	5,68	-54 471
18	11	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			1,936	1 601,00		3 099,54	5,68	17 605
19	12	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			6,149	2 156,00		13 257,24	5,68	75 301
Устройство слуховых окон				шт	2							
20	13	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	2							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25												
			1 ОТ					51,86	1,15	119,28	21,09	2 516
			2 ЭМ					19,92	1,25	49,80	7,33	365
			3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	6,93	21,09	146
			4 М					224,49		448,98	5,68	2 550
			01.7.04.08 Скобяные изделия	компл	0							
			11.2.07.11 Створки оконные	м2	0							
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	13,984					
			ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
			Итого по расценке					296,27		618,06		2 662
			ФОТ							126,21		2 587
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			122,68		
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			59,00		1 244
Всего по позиции										799,74		9 262
21	14	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II Удален из поз. 6 (Деревянные конструкции)	м3			-0,12	459,91		-55,19	5,68	-313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	15	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00		-211,20	5,68	-1 200
		Удален из поз. 6										
23	16	ФССЦ-11.1.03.06-0099	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20		-149,06	5,68	-847
		Удален из поз. 6										
25.1	17	ФССЦ-11.1.03.01-0062	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,451	1 436,20		647,73	5,68	3 679
		Объем=(0,009+0,045+0,07+0,065+0,016)*2*1,1										
26	18	ФССЦ-11.1.03.06-0090	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,2112	1 430,00		302,02	5,68	1 715
		Объем=(0,009+0,045+0,07+0,065+0,016)*2*1,1										
27	19	ФССЦ-11.1.03.06-0098	(Деревянные конструкции) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,0264	1 492,01		39,39	5,68	224
		Объем=(0,006+0,006)*2*1,1										
28	20	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Слуховое окно ПВХ жалюзийное	шт.			2	11 275,00	1,02	4 049,47	5,68	23 001
29	21	ФЕР10-01-044-12	(Деревянные конструкции) Транспортные затраты МАТ=1,02 к расч. Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим. Обивка слуховых окон листом гладким с покрытием полиэстер)	100 м2			0,0604					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						651,88	1,15	45,28	21,09	955
		2 ЗМ						15,31	1,25	1,16	7,33	9
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,17	21,09	4
		4 М						8 074,17		487,68	5,68	2 770
		ЗТ										
		ЗТМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					8 741,36		534,12		
			ФОТ							45,45		959
			Приказ НР Деревянные конструкции							44,18		932
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции							21,25		448
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
30	22	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Удален из поз. 31							599,55		5 114
			Всего по позиции							-487,07	5,68	-2 767
			Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм					11 200,00				
			Т					-0,043488				
31	23	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм					50,65		305,93	5,68	1 738
			(Деревянные конструкции)									
			Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм					6,04				
32	24	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусков (Установка деревянных лестниц возле спусковых окон)					0,075				
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					188,55	1,15	16,28	21,09	343
			2 ЭМ					23,66	1,25	2,22	7,33	16
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	0,39	21,09	8
			4 М					2 191,54		164,37	5,68	934
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					2 403,75		182,85		
			ФОТ							16,65		351
			Приказ НР Деревянные конструкции							16,18		341
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	164
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,78		13	164
33	25	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			3,8696			206,81		1 798	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ	Дополнительные элементы металлочерепицы: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0			1 634,38	1,15	7 273,06	21,09	153 389	
		2 ЭМ						605,45	1,25	2 928,56	7,33	21 466	
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	195,56	21,09	4 124	
		4 М						10 899,57		42 176,98	5,68	239 565	
		08.1.02.07	Металлочерепица	м2	126	1,15	487,5696						
		12.1.03.02	Металлочерепица	чел.-ч	173,87	1,15	773,728454						
		ЗТ		чел.-ч	3,21	1,25	15,52677						
		Итого по расценке					13 139,40			52 378,60		157 513	
		ФОТ		%	109	0,9	98,1			7 468,62		154 520	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли										
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3 618,55		76 315	
34	26	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Металлочерепица «СуперМонтеррей» 0,5 ПЗ				487,5696	665,00	1,02	59 225,00	5,68	330 718	
			Всего по позиции							63 323,87		645 255	
			Металлочерепица «СуперМонтеррей» 0,5 ПЗ										
			Цена=798,00/1,2										
			Транспортные затраты МАТ=1,02 к раск										

(Деревянные конструкции)
Цена=798,00/1,2
Транспортные затраты МАТ=1,02 к раск

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	27	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			54,72	25,00		1 368,00	5,68	7 770
(Деревянные конструкции)												
35	28	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			50,79	164,28		8 343,78	5,68	47 393
(Деревянные конструкции)												
36.1	29	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			9,42	45,82		431,62	5,68	2 452
(Деревянные конструкции)												
37	30	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Снегодержатель L=3000мм,	шт			18	2 466,67	1,02	7 973,24	5,68	45 288
(Деревянные конструкции)												
Цена=2960/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх.												
Фановые стояки и вентиляция												
38	31	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м			0,28					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		шт	0			524,80	1,15	168,99	21,09	3 564
		2 ЭМ		кг	0			41,24	1,25	14,43	7,33	106
		3 в т.ч. ОТМ		м	99,8			5,87	1,25	2,05	21,09	43
		4 М						58,29		16,32	5,68	93
		18.1.02.01 Задажки		шт	0							
		23.1.02.07 Крепления		кг	0							
		24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена		м	99,8		27,944					
		24.3.05.19 фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам		шт	0							
		ЗТ		чел.-ч	55,83	1,15	17,97728					
		ЗТМ		чел.-ч	0,46	1,25	0,161					
Итого по расценке											199,74	3 607
ФОТ											171,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопления, газоснабжение, вентиляция и 812/лр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			186,26		3 928
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопления, газоснабжение, вентиляция и 774/лр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			104,68		2 207
39	32	ФССЦ- 24.3.02.02- 0004	Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	м			27,944	43,52		1 216,12	5,68	9 898 6 908
40	33	ФЕР26-01-017- 01	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Изоляция из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			2,1					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586									
			1 ОТ					21,82	1,15	52,70	21,09	1 111
			2 ЭМ					17,27	1,25	45,33	7,33	332
			3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25	7,61	21,09	160
			4 М					89,78		188,54	5,68	1 071
			12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизтилена	м	11		23,1					
			14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными 0001 добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0							
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	5,313					
			ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,65625					
			Итого по расценке					128,87		286,57		
			ФОР							60,31		1 271
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			52,65		1 110
			Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			28,19		594
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 20									
Всего по позиции												
41	34	ФССЦ- 10.1.02.02- 0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,0693	60,23		367,41	4 218	
42	35	ФССЦ- 12.2.01.01- 0021 Удален из поз. 43	(Теплоизоляционные работы) Клипсы (зажимы)	100 шт			-0,63	98,00		-4,17	5,68	-24
43	36	ФССЦ- 14.1.04.01- 0001 Удален из поз. 43	(Теплоизоляционные работы) Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,3003	65,58		-19,69	5,68	-112
44	37	ФССЦ- 14.5.09.05- 0103 Удален из поз. 43	(Теплоизоляционные работы) Очиститель клея	л			-0,042	200,58		-8,42	5,68	-48
45.1	38	ФССЦ- 12.2.07.05- 0084	(Теплоизоляционные работы) Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 114 мм, толщина 9 мм (Деревянные конструкции) Объем=(23,1) / 100	100 м			0,231	2 373,80		548,30	5,68	3 114
46	39	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Кровельная проходка	шт			12	1 400,00	1,02	3 016,90	5,68	17 136
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Цена=1680/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх.												
47	40	ФССЦ- 14.5.01.07- 0101	Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel" (Деревянные конструкции) Объем=12*0,4	л			4,8	77,81		373,49	5,68	2 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	41	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			11,701					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					23,63	1,15	317,97	21,09	6 706
			2 ЭМ					9,16	1,25	133,98	7,33	982
			14.2.02.11 Составы огнезащитные	т	0,0288		0,3369888					
			ЗТ	чел.-ч	2,77	1,15	37,2735355					
			Итого по расценке				32,79			451,95		6 706
			ФОТ							317,97		5 854
			Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			277,59		
			Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			148,65		3 135
51	42	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) (Теплоизоляционные работы) Объем=0,336989*1000	л			336,9888	35,54		11 976,58	6,68	16 677
			Всего по позиции									68 027
52	43	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м			0,14					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					29,25	1,15	4,71	21,09	99
			2 ЭМ					11,86	1,25	2,08	7,33	15
			3 в т.ч. ОТ.м					1,54	1,25	0,27	21,09	6
			4 М					1 007,15		141,00	5,68	801
			ЗТ	чел.-ч	3,49	1,15	0,56189					
			ЗТМ	чел.-ч	0,12	1,25	0,021					
			Итого по расценке				1 048,26			147,79		105
			ФОТ							4,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			4,84		102
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			2,33		49
53	44	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081	Всего по позиции Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,168	832,70			154,96	5,68	1 056 -795
54	45	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Теплоизоляционные работы)	м3		0,168	1 430,00			240,24	5,68	1 365
55	46	ФЕР10-01-008- 05	Устройство: карнизов (Теплоизоляционные работы)	100 м2		0,5396						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.566									
			1 ОТ				1 219,79		1,15	756,93	21,09	15 964
			2 ЭМ				59,14		1,25	39,89	7,33	292
			3 в т.ч. ОТМ				10,44		1,25	7,04	21,09	148
			4 М				4 013,93			2 165,92	5,68	12 302
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	88,73722					
			ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	0,60705					
			Итого по расценке				5 292,86			2 962,74		16 112
			ФОТ							763,97		15 661
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			742,58		
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			357,16		7 532
			Всего по позиции							4 062,48		51 751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	47	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,571976	1 784,00		-1 020,41	5,68	-5 796
(Деревянные конструкции)												
57	48	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,496432	1 320,00		-855,29	5,68	-3 722
(Деревянные конструкции)												
58	49	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,312968	1 492,01		-466,95	5,68	-2 652
(Деревянные конструкции)												
59	50	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,535	1 601,00		866,54	5,68	4 865
(Теплоизоляционные работы)												
60	51	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,4839	1 375,00		2 040,36	5,68	11 599
(Теплоизоляционные работы)												
61	52	ФЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов	100 м2			0,6396					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					593,18	1,15	368,09	21,09	7 763
			2 ЭМ					7,54	1,25	5,09	7,33	37
			3 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	0,96	21,09	20
			4 М					442,63		238,84	5,68	1 357
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0298		0,0160801					
		ЗТ		чел.-ч	65,4	1,15	40,563316					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12	1,25	0,08094					
		Итого по расценке						1 043,35		612,02		7 783
		ФОТ								369,05		7 005
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			332,15		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			153,71		3 242
		Минстрой										
		Россия №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции												
62	53	ФОСЦ-		кг			16,0801	16,66		1 097,88	5,68	19 404
		14.4.04.08-								257,89		1 522
		0004										
(Отделочные работы)												
Объем=0,01608*1000												
Итого по разделу 1 Строительные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 1 Строительные работы												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
416 143												
Раздел 2. Деревянные фронтоны:												
63	54	ФЕР46-04-006-	Разборка деревянных перегородок: чистых	100 м2			0,31					
	03		щитовых дощатых(фронтонов)									
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
999-9900 Строительный мусор												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
2 052												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91			88,54		1 867
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			50,60		1 067
64	55	ФЕР10-01-008- Устройство: фронтонов	Всего по позиции	100 м2			0,31			274,09		4 868
	04	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						580,04	1,15	206,78	21,09	4 361
		2 ЭМ						69,00	1,25	26,74	7,33	196
		3 в т.ч. ОТМ						12,18	1,25	4,72	21,09	100
		4 М						4 663,03		1 445,54	5,68	8 211
		ЗТ		чел.-ч	68	1,15	24,242					
		ЗТм		чел.-ч	1,05	1,25	0,408875					
		Итого по расценке						5 312,07		1 679,06		4 461
		ФОТ								211,50		4 336
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			205,58		
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			98,88		2 086
65	56	ФССЦ- 11.1.01.12-0007	Всего по позиции	м3			-0,4898	1 784,00		-873,80	5,68	-4 963
		Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм (Деревянные конструкции)										
66	57	ФССЦ- 11.1.03.06-0094	Всего по позиции	м3			-0,4216	1 320,00		-556,51	5,68	-3 161
		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-5,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	58	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Теплоизоляционные работы)	м3			0,853	1 375,00		1 172,88	5,68	6 662
68	59	ФССЦ-11.1.03.01-0081	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт I (Теплоизоляционные работы)	м3			0,122	2 100,00		256,20	5,68	1 455
69	60	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполненных проемов: оконных без подоконных досок	100 м2			0,0096					
		1 ОТ						1 225,96		11,77	21,09	248
		2 ЭМ						241,95		2,32	7,33	17
		3 в т.ч. ОТм						104,49		1,00	21,09	21
		ЗТ		чел.-ч	151,54		1,454784					
		ЗТм		чел.-ч	7,74		0,074304					
		Итого по расценке						1 467,91		14,09		
		ФОТ								12,77		269
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	91		91			11,62		245
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	52		52			6,64		140
70	61	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	100 м2			0,0096			32,35		650
		1 ОТ						1 871,15	1,15	20,66	21,09	436
		2 ЭМ						270,55	1,25	3,25	7,33	24
		3 в т.ч. ОТм						61,81	1,25	0,74	21,09	16
		4 М		м2	100		0,96	9 915,25		95,19	5,68	541
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые		чел.-ч	214,09		1,15	2,3635536				
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	5,04		1,25	0,06048				
		Итого по расценке						12 056,95		119,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Деревянные конструкции							21,40		452
			Минстроя							20,80		439
			России №	%	108	0,9	97,2					
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			10,00		211
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
71	62	ФССЦ-11.3.02.03-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом односторонний ОПРСР 9-9, площадью 0,75 м2	м2			0,96	542,77		521,06	5,68	2 960
			Всего по позиции							149,90		1 651
73	63	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,31					
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					264,91	1,15	94,44	21,09	1 992
			2 ЭМ					26,33	1,25	10,20	7,33	75
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,25	1,48	21,09	31
			4 М					13,36		4,14	5,68	24
			08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный лист)	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	10,65935					
			ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,120125					
			Итого по расценке					304,60		108,78		
			ФОТ							95,92		2 023
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			80,29		1 693
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			50,55		1 066
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.9									
			Всего по позиции							239,62		4 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	64	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Отделочные работы)	м2			32,55	57,10		1 856,61	5,68	10 557
			Объем=0,31*105									
75	65	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (Устройство отлива из оцинкованной стали 0,5 мм. полиэстер)	100 м2			0,0721					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					829,12	1,15	66,75	21,09	1 450
			2 ЭМ					21,88	1,25	1,97	7,33	14
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,32	21,09	7
			4 М					6 516,18		469,82	5,68	2 669
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	8,059338					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0243338					
			Итого по расценке					7 367,18		540,54		1 457
			ФОТ							69,07		1 429
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			67,76		
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			33,46		706
Всего по позиции				т						641,76		6 268
80	66	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т			-0,041097	11 200,00		-460,29	5,68	-2 614
76	67	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) (Объем=0,0721*100)	м2			7,21	164,28		1 184,46	5,68	6 728
Итого по разделу 2 Деревянные фронтоны:												
Итого прямые затраты (справочно) в том числе:										5 699,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная перевозка							978,37		7 171
			Итого ФОТ (справочно)							13 444,01		283 534
			Итого накладные расходы (справочно)							12 935,00		272 797
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 429,36		135 594
			НДС 20% (только ТЦ)									336 559,20
			ВСЕГО по акту							206 766,15		2 019 355,20
			в том числе:									416 143
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									


Сдал: Директор ООО "Соборо"

О.П. Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Старшая по дому



Расценки	
соответствуют	
сметы	Л.М. Новикова