

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "СтройГранд" 215840, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Центральная 1/1	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, в. Ельня, ул. Смоленский болышак, д. 24	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	26/ЭА08а-2021
		дата	26.02.2021г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с		по
1	16.08.21	22.03.21 16.08.21

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	3,45							
Объем=345 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил. 10												
табл.3 п.10.2												
				1 ОТ				124,02	1,25	534,84		
				2 ЭМ				30,64	1,25	132,14		
				ЗТ	15,9	1,25	68,56875					
				Итого по расценке				154,66		666,98		
				ФОТ						534,84		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			370,64		
		Прил.4 п.49										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			286,41		
		5536/06 от 04.08.2020 № расх.; 3ПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		Прил.1 п.49										
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			3,45			1 324,03		
		Объем=345 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № расх.; 3ПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						120,37	1,25	519,10		
		2 ЗМ						39,74	1,25	171,38		
		3 в т.ч. ОТМ						6,21	1,25	26,78		
		ЗТ		чел.-ч	15,16	1,25	65,3775					
		ЗТМ		чел.-ч	0,46	1,25	1,98375					
		Итого по расценке					160,11			690,48		
		ФОТ								545,88		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			317,16		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			319,34		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			3,45			1 326,98		
		Объем=345 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № расх.; 3ПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						219,08	1,25	944,78		
		2 ЗМ						36,29	1,25	156,50		
		3 в т.ч. ОТМ						5,67	1,25	24,45		
		ЗТ		чел.-ч	27,08	1,25	116,7825					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,42	1,25	1,81125					
			ЗТм					255,37		1 101,28		
			Итого по расценке									
			ФОТ							969,23		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			563,12		
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			567,00		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							2 231,40		
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			3,45					
			Объем=345 / 100									
			1 ОТ					53,44		184,37		
			2 ЭМ					23,33		80,49		
			3 в т.ч. ОТм					3,65		12,59		
			ЗТ	чел.-ч	6,73		23,2185					
			ЗТм	чел.-ч	0,27		0,9315					
			Итого по расценке					76,77		284,86		
			ФОТ							196,96		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			114,43		
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			115,22		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							494,51		
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 шт			0,01					
			Объем=1 / 100									
			1 ОТ					2 455,84		24,56		
			2 ЭМ					10,37		0,10		
			ЗТ	чел.-ч	309,3		3,093					
			Итого по расценке					2 466,21		24,66		
			ФОТ							24,56		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			14,27		
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			14,37		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							53,30		
6	6	ФЕР10-01-039-05	Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0038					
			Объем=0,38 / 100									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,8												
		1 ОТ						1 029,33	0,8	3,13		
		2 ЭМ						1 078,67	0,8	3,28		
		3 в т.ч. ОТМ						155,68	0,8	0,50		
		4 М						1 668,50	0	0,00		
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	0,3698768					
		ЗТМ		чел.-ч	12,51	0,8	0,0380304					
		Итого по расценке						3 776,50		6,41		
		ФОТ								3,63		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			2,70		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			1,75		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции											10,86	
7	7	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (окна на эркере)	100 м2				0,0044					
	02	Объем=0,44 / 100										
		1 ОТ						1 225,96		5,39		
		2 ЭМ						241,95		1,06		
		3 в т.ч. ОТМ						104,49		0,46		
		ЗТ		чел.-ч	151,54		0,666776					
		ЗТМ		чел.-ч	7,74		0,034056					
		Итого по расценке						1 467,91		6,45		
		ФОТ								5,85		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			4,05		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			3,13		
Всего по позиции											13,63	
8	8	ФЕР46-02-009- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен вентшахт	100 м2				0,018					
	02	Объем=1,8 / 100										
		1 ОТ						178,00		3,20		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,92868	1 320,00		-1 225,86		
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стойка+шпренгель+стойка шпренгеля)	м3			7,384	2 156,00		15 919,90		
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Объем=(6,002+1,03)*1,05 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(накладки,затяжки,тормозной брус,кобылки)	м3			0,742	1 601,00		1 187,94		
15	15	ФЕР10-01-002-01	Объем=0,707*1,05 Установка стропильной системы	м3			3,64					
Приказ от 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					197,78	1,4375	1 034,88		
			2 ЗМ					31,77	1,5625	180,69		
			3 в т.ч. ОТм					4,58	1,5625	26,05		
			4 М					2 068,16		7 528,10		
			ЗТ		23,8	1,4375	124,5335					
			ЗТм		0,37	1,5625	2,104375					
			Итого по расценке					2 287,71		8 743,67		
			ФОТ							1 080,93		
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		118	0,63	74,34			788,70		
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		63	0,765	48,195			511,32		
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции										10 043,69		
16	16	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-0,5824	1 601,00		-932,42		
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,2184	1 980,00		-432,43		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФССЦ- 11.1.03.06- 0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-3,0212	1 572,00		-4 749,33		
19	19	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропила,диагон.ноги)	м3			3,822	2 156,00		8 240,23		
20	20	ФЕР10-01-003- 01	Объем=3,64*1,05 Устройство слуховых окон	шт			1					
Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 51,86 1,15 59,84 2 ЭМ 19,92 1,25 24,90 3 в т.ч. ОТм 2,77 1,25 3,46 4 М 224,49 ЗТ ЗТМ												
20.1	01.7.04.08	Скобяные изделия	Итого по расценке	компл	1	1		296,27		309,03		
		ФОТ						0,00		63,10		
	МДС81- 33.2004	НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			46,91		
	Прил.4 п.10											
	Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			30,41		
	Прил.1 п.10											
Всего по позиции												
21	21	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,06	459,91		-27,59		
22	22	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,1	1 056,00		-105,60		
23	23	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,06	1 242,20		-74,53		
24	24	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропила.)	м3			0,0405	2 166,00		87,32		
25	25	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойки)	м3			0,015	1 250,00		18,75		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(частил)	м3			0,078	1 430,00		111,54		
27	27	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ходовая доска)	м3			0,01	1 375,00		13,75		
28	28	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж Объем=0,80*1,2	м2			0,96	421,80		404,93		
29	29	ФССЦ-01.7.04.08-0001	Комплект скобяных изделий для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двухстворных, высота 1,2 м	компл			1	59,14		59,14		
30	30	ФЕР10-01-044-12	прим. Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер Объем=3,12 / 100 Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2			0,0312					
			1 ОТ					651,88	1,15	23,39		
			2 ЭМ					15,31	1,25	0,60		
			3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25	0,09		
			4 М					8 074,17		251,91		
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	2,8628652					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,00702					
			Итого по расценке					8 741,36		275,90		
			ФОТ							23,48		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10		%	118	0,63	74,34			17,46		
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		%	63	0,765	48,195			11,32		
Всего по позиции												
31	31	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,022464	11 200,00		-251,60		
32	32	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 Объем=3,12*1,1	м2			3,432	57,10		195,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1шт)	м3			0,045					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15	9,76		
			2 ЭМ					23,66	1,25	1,33		
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	0,24		
			4 М					2 191,54		99,62		
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	1,164375					
			ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,02025					
			Итого по расценке					2 403,75		109,71		
			ФОТ							10,00		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			7,43		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			4,82		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
34	34	ФССЦ- 11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,04185	1 980,00		121,96		
35	35	ФССЦ- 11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,00045	832,70		-0,37		
36	36	ФССЦ- 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,0054	1 320,00		-7,13		
37	37	ФССЦ- 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,045	1 320,00		59,40		
38	38	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (окно на эркере)	100 м2			0,0044					
Объем=0,44 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586												
			1 ОТ					1 462,81	1,15	7,40		
			2 ЭМ					270,55	1,25	1,49		
			3 в т.ч. ОТМ					61,81	1,25	0,34		
			4 М					7 998,51		35,19		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч		1,15	0,8468922					
		ЗТ										
		ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,25	0,02772					
		Итого по расценке						9 731,87				
		ФОТ								44,08		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			7,74		
		33.2004								5,75		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			3,73		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								53,56		
39	39	ФССЦ- 11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2			0,44	1 339,44		589,35		
40	40	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			7,4447					
			Объем=744,47 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.586									
		1 ОТ						15,18	1,15	129,96		
		2 ЭМ						5,88	1,25	54,72		
		ЗТ		чел.-ч	1,78	1,15	15,2393009					
		Итого по расценке						21,06		184,68		
		ФОТ								129,96		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,63	63			81,87		
		33.2004										
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,765	53,55			69,59		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
		Всего по позиции								336,14		
41	41	ТН№543 от 15.06.2021г.	Аттик - огнезащитный состав для дерева вес 1,1кг/лн	л			270,7	127,50		4 094,19	8,43	34 514
			Объем=0,4*744,47/1,1									
			Цена=125,00*1,02									
42	42	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			3,45					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=345 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.2										
		Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 634,38	1 4375	8 105,50		
		2 ЗМ						605,45	1,5625	3 263,75		
		3 в т.ч. ОТм						40,43	1,5625	217,94		
		4 М						10 899,57		37 603,52		
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,4375	862,286531					
					3							
		ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5625	17,3039063					
		Итого по расценке					13 139,40			48 972,77		
		ФОТ								8 323,44		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			6 292,52		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			4 138,83		
		5536/05 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								59 404,12		
43	43	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3		-1,587		1 631,22		-2 588,75		
44	44	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3		-5,0715		1 611,84		-8 174,45		
45	45	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2		434,7		70,50		30 646,35		
46	46	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрешетка)	м3		0,5775		1 250,00		721,88		
47	47	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрешетка)	м3		5,022		1 430,00		7 181,46		
			Объем=4,783*1,05									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	ФССЦ-01.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			104	25,00				
49	49	ФССЦ-12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт			26	47,04		1 223,04		
50	50	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепицы кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			31	72,81		2 257,11		
51	51	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхние примыкания)	м2			8,4	164,28		1 379,95		
52	52	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание)	м2			9,19	45,82		421,09		
53	53	ТН№543 от 15.06.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт			19	2 545,92	8,43	5 738,08		48 372
54	54	ФЕР12-01-032-02	Цена=2496,00*1,02 Монтаж переходных мостиков, кровельных лестниц Объем=(3*2)/100 Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м			0,06					
		1 ОТ						49,82	1,15	3,44		
		2 ЭМ						6,09	1,25	0,46		
		3 в т.ч. ОТм						1,28	1,25	0,10		
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						55,91		3,90		
		ФОТ								3,54		
		МДС81-НР Кровля 33.2004						75,6		2,68		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровля 5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12								1,76		
55	55	ТН№543 от 15.06.2021г.	Всего по позиции Мостик переходной 3м Цена=8471,00*1,02	шт			2	8 640,42	8,43	2 049,94		17 281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР69-7.1	Устройство: ходов на чердаке Объем=4,24 / 100	100 м2	0,0424								
		1 ОТ						149,57		6,34		
		2 ЭМ						14,45		0,61		
		3 в т.ч. ОТм						4,23		0,18		
		4 М						3 513,22		148,96		
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						3 677,24		155,91		
		ФОТ								6,52		
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы						54,6		3,56		
		33.2004										
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы						45		2,93		
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
Всего по позиции												
57	ФССЦ- 11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	-0,01272				1 056,00		162,40		
58	ФССЦ- 11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,127624				832,70		-106,27		
59	ФССЦ- 11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,030528				770,00		-23,51		
60	ФССЦ- 11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3	0,106				1 243,00		131,76		
61	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	0,38								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585												
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						19,03	1,15	8,32		
		2 ЭМ						0,44	1,25	0,21		
		3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,08		
		4 М						2 225,45		845,67		
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						2 244,92		854,20		
		ФОТ								8,40		
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции						56,7		4,76		
		33.2004										
		Прил.4 п.9										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	%	85	0,765	65,025			5,46		
Всего по позиции												
62	62	ФЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей		1,6				864,42		
Объем=160 / 100												
		1 ОТ						124,95		199,92		
		2 ЗМ						9,23		14,77		
		3 в т.ч. ОТм						1,08		1,73		
		4 М						30,35		48,56		
		ЗТ		чел.-ч	14,77		23,632					
		ЗТм		чел.-ч	0,08		0,128					
62.1		Итого по расценке						164,53		263,25		
		06.1.01.05 Кирпич		1000 шт	0,1		0,16	0,00				
		ФОТ								201,65		
		МДС81- НР Печные работы (ремонтно-строительные)		%	78	0,7	54,6			110,10		
		33.2004										
		Прил.5 п.10										
		Письмо №АП- СП Печные работы (ремонтно-строительные)		%	63	0,9	56,7			114,34		
		5536/08										
		Прил.2 п.10										
Всего по позиции												
63	63	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002	Раствор кладочный, цементно- известковый, М25	м3		-0,096		497,00		487,69		
										-47,71		
64	64	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт		0,16		2 027,00		324,32		
65	65	ФССЦ- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	м3		0,096		529,41		50,82		
66	66	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,018						
Объем=1,8 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	0,93		
		2 ЗМ						0,97	1,25	0,02		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,01		
		4 М						0,18		0,00		
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,096255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00045	45,88				
			Итого по расценке									
			ФОТ							0,95		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			0,94		
			33.2004							0,62		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			0,40		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
67	67	ФССЦ-	Грунтовка-гидрофобизатор защитная	т			0,00019	20 559,48		1,97		
		14.2.06.03-	укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"							3,91		
		0301										
68	68	ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых	100 м2			0,018					
			труб (на чердаке)									
			Объем=1,8 / 100									
			1 ОТ					1 220,71		21,97		
			2 ЗМ					1,87		0,03		
			4 М					943,45		16,98		
			ЗТ	чел.-ч	131,4		2,3652					
			Итого по расценке					2 186,03		39,98		
			ФОТ							21,97		
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-	%	79	0,7	55,3			12,15		
			33.2004 строительные)									
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-	%	50	0,9	45			9,89		
			5536/06 строительные)									
			Прил.2 п.11									
Всего по позиции												
69	69	ФЕР15-04-002-	Известковая окраска водными составами	100 м2			0,018			61,02		
		01	внутри помещений: по штукатурке									
			Объем=1,8 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
			04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					75,16	1,15	1,56		
			2 ЗМ					1,62	1,25	0,04		
			3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,01		
			4 М					83,51		1,50		
			ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	0,19044					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,000675					
			Итого по расценке					180,29		3,10		
			ФОТ							1,57		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	105	0,63	66,15			1,04		
				%	55	0,765	42,075			0,66		
Всего по позиции												
70	70	ФЕР15-02-041-03 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт	100 м2				0,0211			4,80		
Объем=2,11 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						393,32	1,15	9,54		
		2 ЭМ						1,51	1,25	0,04		
		3 в т.ч. ОТм						0,59	1,25	0,02		
		4 М						3 289,48		69,41		
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	1,188592					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,001055					
		Итого по расценке						3 684,29		78,99		
		ФОТ								9,56		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	105	0,63	66,15			6,32		
				%	55	0,765	42,075			4,02		
Всего по позиции												
71	71	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м				-4,84245	8,06		-39,03		
72	72	ФССЦ-11.1.03.01-0003 Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м				-0,7807	6,26		-4,89		
73	73	ФЕР09-05-001-01 Облицовка вентшахт над кровлей стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (прим.)	100 м2				0,0211					
Объем=2,11 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм												
				чел.-ч	29,9	1,15	0,7255235	284,91	1,15	6,43		
								26,33	1,25	0,69		
								3,82	1,25	0,10		
								13,36		0,28		
				чел.-ч	0,31	1,25	0,0081763					
Итого по расценке												
								304,60		7,40		
ФОТ												
				%	90	0,63	56,7			6,53		
				%	85	0,765	65,025			3,70		
МДС81-НР Строительные металлические конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.9												
4,25												
Всего по позиции												
74	74	ФССП-	Профнастил оцинкованный с покрытием:	м2			2,321	57,10		15,35		
		08.3.09.04-	полиэстер С8-1150-0,5							132,53		
		0011	Объем=2,11*1,1									
75	75	ФЕР16-04-001-	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м			0,203					
		02	полиэтиленовых труб высокой плотности									
			диаметром: 110 мм									
Объем=20,3 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм												
				чел.-ч	56	1,15	13,0732	555,52	1,15	129,69		
								6,21	1,25	1,58		
								0,91	1,25	0,23		
				чел.-ч	0,07	1,25	0,0177625	140,92		28,61		
Итого по расценке												
								702,65		159,88		
										129,92		
ФОТ												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64			104,77		
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			82,49		
Всего по позиции												
76	76	ФСЦЦ- 24.3.01.04- 0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			20,2594	22,10		347,14		
77	77	ТН№543 от 15.06.2021г.	Проходной элемент угловой кровельный				6	1 517,76		1 080,31	8,43	9 107
Цена=1488,00*1,02												
78	78	ФЕР26-01-017- 01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами Объем=17,9 / 10 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	10 м			1,79					
		1 ОТ						21,82	1,15	44,92		
		2 ЭМ						17,27	1,25	38,64		
		3 в т.ч. ОТМ						2,90	1,25	6,49		
		4 М						89,78		160,71		
		ЗТ		чел.-ч	2,2	1,15	4,5287					
		ЗТМ		чел.-ч	0,25	1,25	0,559375					
Итого по расценке												
		ФОТ						128,87		244,27		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004		%	100	0,63	63			51,41		
		Прил.4 п.20								32,39		
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04		%	70	0,765	53,55			27,53		
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
79	79	ФСЦЦ- 10.1.02.02- 0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,05907	60,23		304,19		
										-3,56		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	ФССЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт			-0,537	98,00		-52,63		
81	81	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,25597	65,58		-16,79		
82	82	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,0358	200,58		-7,18		
83	83	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизоплена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			1,969	639,40		1 258,98		
84	84	ФЕР20-02-010-03	Объем=(17,9*1,1) / 10 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм	шт			1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					7,07	1,15		8,13	
			2 ЭМ					1,98	1,25		2,48	
			3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25		0,15	
			4 М					5,71			5,71	
			ЗТ	чел.-ч	0,77	1,15	0,8855					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
			Итого по расценке					14,76			16,32	
			ФОТ								8,28	
			МДС91- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64				6,68	
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495				5,26	
85	85	ФССЦ-19.2.02.02-0028	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х500 мм	шт			1	200,00		200,00		
86	86	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м			0,623					
			Объем=62,3 / 100									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						237,13	1,15	169,89		
		2 ЭМ						21,18	1,25	16,49		
		3 в т.ч. ОТм						3,21	1,25	2,50		
		4 М						5 089,63		3 170,84		
		ЗТ		чел.-ч	27,8	1,15	19,91731					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,25	0,1946875					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 347,94		3 357,22		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			172,39		
		33.2004								130,33		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			85,72		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
87	87	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,20559	11 200,00		3 573,27		
										-2 302,61		
88	88	ФССЦ- 12.1.01.05- 0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			21	271,07		5 692,47		
Объем=62,3/3												
89	89	ФЕР12-01-035- 02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			4					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						1,73	1,15	7,96		
		ЗТ		чел.-ч	0,18	1,15	0,828					
		Итого по расценке						1,73		7,96		
		ФОТ								7,96		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,63	75,6			6,02		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,765	49,725			3,96		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
										17,94		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиизстер, диаметр 185/150 мм	шт	4	249,40	997,60						
91	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	21								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ				1,15	1,15				27,77		
	4 М				7,80					163,80		
	ЗТ			чел.-ч	0,12	1,15	2,898					
	Итого по расценке				8,95					191,57		
	ФОТ									27,77		
	МДС81- НР Кровли 33.2004			%	120	0,63	75,6			20,99		
	Прил.4 п.12											
	Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04			%	65	0,765	49,725			13,81		
	Прил.1 п.12											
Всего по позиции												
92	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиизстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	6	357,80	2 146,80						
93	ФССЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиизстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	3	119,27	357,81						
94	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиизстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	24	65,06	1 561,44						
95	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	20								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ				1,15	1,15				26,45		
	ЗТ			чел.-ч	0,12	1,15	2,76					
	Итого по расценке									26,45		
	ФОТ									26,45		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12. Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12.		%	120	0,63	75,6			20,00		
				%	65	0,765	49,725			13,15		
Всего по позиции												
96	96	ФССЦ- 12.1.01.05- 0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	16		83,12			1 329,92		
97	97	ФССЦ- 12.1.01.05- 0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	4		83,12			332,48		
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы											163 540,28	
Раздел 3. Вывоз мусора												
98	98	ФССЦпг-01-01- 01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15,5268		3,28			50,93		
Объем=0,8988*14,628												
99	99	ФССЦпг-03-21- 01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	15,5268		13,38			207,75		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора											258,68	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
В том числе:												
											151 605,10	
Оплата труда рабочих											13 941,23	
Эксплуатация машин											4 636,05	
Оплата труда машинистов											364,94	
Материалы											133 027,82	
Строительные работы											169 260,80	1 426 869
Строительные работы											169 002,12	1 424 688
1 кв. 2021											8,43	
(СМР) Письмо Министра России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09												
В том числе:												
оплата труда											13 941,23	
эксплуатация машин и механизмов											4 377,37	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							133 027,82		
			накладные расходы							10 372,88		
			сметная прибыль							7 282,82		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							258,88	8,43	2 181
		1 кв. 2021 (СМР) Письмо Минстроя России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09										
			Итого ФОТ (справочно)							14 306,17		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 372,88		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 282,82		
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ+(БМ.ЗМ- БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;8,43)+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;1) (только ТЦ)									236 322
			ВСЕГО по акту							169 260,80		1 663 190,88
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							12 962,52		109 274



Генеральный директор ООО
"СтройГранд"

Сул

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

Е.В. Гаврикова




М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете

Соб. к.в. № 1/04/2021 г. Гаврикова А.А.

наша компания ООО "Смоленский
Административный район"
район "Смоленский" области
С.П. - Белова Е.С.



Расценки	
соответствуют	
смете	О.И. Дмитриева