

Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
421/пр прил.10
табл.3 п.10.2

1	ОТ	124,02	1,25	560,57	8,21	4 602
2	ЭМ	30,64	1,25	138,49	8,21	1 137
999-9900	Строительный мусор	7,88288				
ЗТ	чел.-ч	15,9	1,25			
	Итого по расценке	154,66		699,06		4 602
ФОТ	%	99	0,9	560,57		4 556
НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			554,96		
СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	70	0,85	333,54		2 738
2	Всего по позиции			1 587,56		13 033

2	ФЕР-58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций	100 м2	3,616		
		крыш: обрешетки из брусков с прозорами				

Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
421/пр прил.10
табл.3 п.10.2

1	ОТ	120,37	1,25	544,07	8,21	4 467
2	ЭМ	39,74	1,25	179,62	8,21	1 475
3	в т.ч. ОТМ	6,21	1,25	28,07	8,21	230
999-9900	Строительный мусор	5,0624				
ЗТ	чел.-ч	15,16	1,25			
ЗТМ	чел.-ч	0,48	1,25			
	Итого по расценке	160,11		723,69		4 697
ФОТ	%	83		572,14		3 899
НР	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			474,88		
СП	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	65		371,89		3 053
	Всего по позиции			1 570,46		12 894

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83	20,38	168
СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65	15,96	131
Всего по позиции					61,00	502
11 6 ФЕР10-01-002- Установка стропил	мЗ			7,93		
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч., ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
1 ОТ				197,78	1,4375	2 254,57
2 ЭМ				31,77	1,5625	393,65
3 в т.ч. ОТм				4,58	1,5625	56,75
4 М				2 088,16		16 400,51
ЗТ	чел.-ч	23,8	1,4375	271,305125		8,21
ЗТм	чел.-ч	0,37	1,5625	4,5845313		8,21
Итого по расценке				2 297,71		18 510
ФОТ						18 976
НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2		20 153
СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55		10 162
Всего по позиции						186 705
12 7 ФЕР10-01-008- Устройство: карнизов	100 м2			0,526		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
1 ОТ				1 219,79	1,15	737,85
2 ЭМ				59,14	1,25	39,88
3 в т.ч. ОТм				10,44	1,25	6,86
4 М				4 013,93		2 111,33
ЗТ	чел.-ч	143	1,15	86,5007		8,21
ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	0,59175		8,21
Итого по расценке				5 292,86		6 058
ФОТ						319
НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2		56
Всего по позиции						17 334
Итого по расценке				2 888,06		6 114
ФОТ				744,71		6 493
НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2		790,88

13	8	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2	53,55	0,85	63	398,79	3 274
		Всего по позиции			0,526			4 077,73	33 478
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ						158,49	1 285
		2 ЭМ						2,37	19
		3 в т.ч. ОТм						0,47	8,21
		4 М						140,78	1 156
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению							
		3Т	чел.-ч	29,6	1,15				
		3Тм	чел.-ч	0,06	1,25				
		Итого по расценке						528,94	
		ФОТ						299,64	1 289
		НР Отделочные работы	%	105	0,9			156,96	1 218
		СП Отделочные работы	%	55	0,85			73,38	603
		Всего по позиции						521,35	4 281
		Краска для наружных работ МА-015, защитная	т		0,01573			247,07	2 028
		14.4.02.04-0004							
		ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	10,977				
		Объем=(361,6*2*1,03+(2*25,5-2)*7,2) / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ						298,29	2 449
		2 ЭМ						125,69	1 032
		14.2.02.11 Составы огнезащитные							
		3Т	чел.-ч	2,77	1,15				
		Итого по расценке						32,79	
		ФОТ						423,98	2 449
		НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9			298,29	2 204
		СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85			268,46	1 457

16	11	ФССЦ-14.02.02.11-0103	Всего по позиции Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП	кг	316,1	56,59	17 888,10	8,21	869,92	7 142
17	12	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2	3,616					
			1 ОТ	шт		1 634,38	1,4375	8 495,51	8,21	69 748
			2 ЭМ			605,45	1,5625	3 420,79	8,21	28 085
			3 в т.ч. ОТМ			40,43	1,5625	228,43	8,21	1 875
			4 М			10 899,57		39 412,85	8,21	323 579
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0					
		12.1.03.02	Металлочерепица	шт						
			ЗТ							
			ЗТм							
			Итого по расценке			13 139,40		51 329,15		71 623
			ФОТ					8 723,94		77 353
			НР Кровли	%	120		0,9	9 421,86		39 572
			СП Кровли	%	65		0,85	4 819,98		538 337
			Всего по позиции					65 570,99		263 715
18	13	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2		70,50	455,62	32 121,21	8,21	
19	14	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м		25,00	103	2 575,00	8,21	21 141
20	15	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт		72,81	39	2 839,59	8,21	23 313

ГРАНД-Смета 2021

21	16	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Панка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (капельник)	шт	39	84,42	3 292,38	8,21	27 030
21	17	ТЛ 12.1.01.05_67_67321873_58_05.02.2021_02	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли, шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета MAT=3027/1,2	шт	25	2 522,50	7 834,84	8,21	64 324
22	18	ТЛ 12.1.01.05_67_67321873_58_05.02.2021_02	ТЗР MAT=2% к расч. Кровельная проходка BORGE №5 MAT=1300/1,2	шт	1	1 083,33	134,59	8,21	1 105
23	19	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	25,6	164,28	4 205,57	8,21	34 528
24	20	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2	7,4	45,82	339,07	8,21	2 784
25	21	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	1				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
				1 ОТ	51,86	1,15	59,64	8,21	490
				2 ЗМ	19,92	1,25	24,90	8,21	204
				3 в т.ч. ОТМ	2,77	1,25	3,46	8,21	28
				4 М	224,49		224,49	8,21	1 843
				01.7.04.08 Скобяные изделия	компл	0			
				11.2.07.11 Створки оконные	м2	0			
				ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	6,992	
				ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,25	0,275	
				Итого по расценке			296,27		
				ФОТ			309,03		518
				НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2	550
				СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55	277
				Всего по позиции			409,83		3 364

ГРАНД-Смета 2021

56	22	ФССЦ-11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, односторончатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0,96	1 339,44	1 285,86	8,21	10 557	
28	23	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (обивка боковых стенок слуховых окон)	100 м2	0,0282					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			1 ОТ			264,91	1,15	8,59	8,21	71
			2 ЭМ			26,33	1,25	0,93	8,21	8
			3 в т.ч. ОТМ			3,82	1,25	0,13	8,21	1
			4 М			13,36		0,38	8,21	3
			08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	Т	0					
			ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	0,969657			
			ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,0109275			
			Итого по расценке			304,60				
			ФОТ					9,90		72
			НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81	8,72		58
			СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25	7,06		52
			Всего по позиции					23,26		192
57	24	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм Объем=1,1*2,82	м2	3,102	50,65		157,12	8,21	1 290
30	25	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	0,76					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			1 ОТ			52,27	1,15	45,68	8,21	375
			2 ЭМ			48,51	1,25	46,08	8,21	378
			3 в т.ч. ОТМ			5,29	1,25	5,03	8,21	41
			4 М			19,41		14,75	8,21	121
			07.2.07.13 Конструкции стальные перил	Т	0,228					
			ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	5,1566			
			ЗТМ	чел.-ч	0,41	1,25	0,3895			

31	26	TLL12.1.01.05 67_67321873 3м BORGE 58_06.02.2021 MAT=5507/1,2 _02	Ограждение кровельное высотой 1,2м Длиной 3м	шт	26	4 539,17	1,02	14 824,00	8,21	120,19	106,51 50,71 54,77 28,02 189,30	416 449 230 1 553
			Всего по позиции									
32	27	ФЕР10-01-039-05 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь према до 2 м2	100 м2	0,017							
			Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			1 ОТ	компл	0	1 029,33	0,8	14,00	8,21			115
			2 ЭМ	м2	100	1 078,67	0,8	14,67	8,21			120
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	121,67	165,68	0,8	2,25	8,21			18
			4 М	чел.-ч	12,51	1 668,50	0	0,00	8,21			
			Итого по расценке			3 776,50		28,67				133
			ФЕР					16,25				141
			НР Деревянные конструкции	%	118	106,2	0,9	17,26				71
			СП Деревянные конструкции	%	63	53,55	0,85	8,70				447
			Всего по позиции					54,63				
33	28	ФЕР09-04-003-01 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	Монтаж люка протавлопарного	м2	1,7							
			1 ОТ			19,03	1,15	37,20	8,21			305
			2 ЭМ			0,44	1,25	0,94	8,21			8
			3 в т.ч. ОТМ			0,16	1,25	0,34	8,21			3
			4 М			2 225,45		3 783,27	8,21			31 061
			Итого по расценке			2 244,92		3 821,41				308
			ФЕР					37,54				

ГРАНД-Смета 2021

[illegible]

2	ЭМ			1,51	1,25	0,06	8,21	
3	в т.ч. ОТМ			0,59	1,25	0,02	8,21	
4	М			3 289,46		108,55	8,21	891
3Т		чел.-ч	46,11	1,15	1,7486745			
3ТМ		чел.-ч	0,04	1,25	0,00165			
Итого по расценке					3 684,29			
ФОТ						123,54		123
НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5	14,95		116
СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75	6,99		58
Всего по позиции						144,66		1 188
44	39	ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,033				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
1	ОТ					264,91	1,15	83
2	ЭМ					26,33	1,25	9
3	в т.ч. ОТМ					3,82	1,25	1
4	М					13,36	0,44	4
08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0					
3Т		чел.-ч	29,9	1,15	1,134705			
3ТМ		чел.-ч	0,31	1,25	0,0127875			
Итого по расценке					304,60			
ФОТ						11,58		84
НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81	10,21		68
СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25	7,38		61
Всего по позиции						27,23		225
45	40	ФССЦ- Профнастил оцинкованный с покрытием: 08.3.09.04- полиэстер С8-1150-0,5	м2	3,63	57,10	207,27	8,21	1 702
0011		Объем=1,1*3,3						
48	41	ФЕР12-01-032- Монтаж снегозадержателя: уголкового (ходовых мостиков, применит.)	100 м	0,03				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
1	ОТ					28,09	1,15	8
2	ЭМ					12,66	1,25	4

3 в т.ч. ОТМ										
07.2.07.13	Конструкции стальные									
ЗТ	ЗТ	Т	0	1,15	0,10557					
ЗТМ	ЗТМ	чел.-ч	3,06	1,25	0,007875					
	Итого по расценке	чел.-ч	0,21			40,75				
	ФОТ							1,44		9
	НР Крыши	%	120	0,9	108			1,06		10
	СП Крыши	%	65	0,85	55,25			1,14		5
	Всего по позиции							0,59		27
49	42	ТЛ 12.1.01.05	Мостики ходовые BERGE длиной 3м	шт	1	9 736,67	1,02	1 209,62	8,21	9 931
		67_67321873	MAT=11684/1,2							
		58_05.02.2021								
		02								
ТЗР МАТ=2% к раск.										
50	43	ФЕР10-01-029-	Установка приборов: оконных (крюки	100 компл	0,16					
		02	безопасности, применит.)							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск.	ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586								
1 ОТ										
		2 ЭМ				388,93	1,15	71,56	8,21	588
3 в т.ч. ОТМ										
						8,54	1,25	1,71	8,21	14
01.7.04.08 Скобяные изделия										
ЗТ	ЗТ	компл	100							
ЗТМ	ЗТМ	чел.-ч	44,5	1,15	8,188					
	Итого по расценке	чел.-ч	0,13	1,25	0,026					
	ФОТ					397,47		73,27		590
	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			71,86		627
	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			76,32		316
	Всего по позиции							38,48		1 545
51	44	ТЛ 12.1.01.05	Крюки безопасности BERGE	шт	16	1 140,00	1,02	2 266,14	8,21	18 605
		67_67321873	MAT=1368/1,2							
		58_05.02.2021								
		02								
ТЗР МАТ=2% к раск.										
52	45	ФЕР08-07-001-	Установка и разборка наружных инвентарных	100 м2	0,18					
		02	лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих							
			отделочных работ							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск.	ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586								
1 ОТ										
						375,84	1,15	77,80	8,21	639

ГРАНД-Смета 2021

	2 ЭМ						4,60	1,25	1,04	8,21	9
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	0,18	8,21	1
	4 М						343,22		61,78	8,21	507
	ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	9,0045						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,01575						
	Итого по расценке						723,66		140,62		640
	ФОТ	%	122	0,9	109,8				77,98		703
	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68				85,62		435
	СП Конструкции из кирпича и блоков								53,03		2 293
	Всего по позиции								279,27		
53	46 ФЕР08-07-001-	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		4,5						
	02	Без стоимости материалов МАТ=0 к расх.									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586									
	1 ОТ						375,84	1,15	1 944,97	8,21	15 968
	2 ЭМ						4,60	1,25	25,88	8,21	212
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	4,56	8,21	37
	4 М						343,22	0	0,00	8,21	
	ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	225,1125						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,39375						
	Итого по расценке						723,66		1 970,85		16 005
	ФОТ	%	122	0,9	109,8				1 948,53		17 573
	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68				2 140,58		10 863
	СП Конструкции из кирпича и блоков								1 325,68		44 636
	Всего по позиции								5 437,11		6 881
54	47 ФССЦлпг-01-01-	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=19,18464+0,17*1,8	1 т груза		19,5		42,98		838,11	8,21	
55	48 ФССЦлпг-03-21-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км	1 т груза		19,5		11,42		222,69	8,21	1 828
	01-010										
	Итого по разделу 1								204 568,20		
	Итого по акту:	Строительные работы							204 568,20		1 679 506
		В том числе:							16 437,81		134 958
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов							5 688,37		46 783

материалы	155 180,40	1 274 031
накладные расходы	17 587,18	144 225
сметная прибыль	9 684,44	79 509
Итого ФОТ (справочно)	16 807,82	137 991
Итого накладные расходы (справочно)	17 587,18	144 225
Итого сметная прибыль (справочно)	9 684,44	79 509
ВСЕГО по акту	204 568,20	1 679 506
В том числе:		
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	26 948,36	221 246
Итого по акту с учетом УСН:		
Строительные работы		1 628 288
В том числе:		
оплата труда		134 958
эксплуатация машин и механизмов		46 783
материалы		1 274 031
накладные расходы		100 958
сметная прибыль		71 558
Итого ФОТ (справочно)		137 991
Итого накладные расходы (справочно)		100 958
Итого сметная прибыль (справочно)		71 558
Упрощенная система налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2		269 160
ВСЕГО по акту		1 897 448

Сдал: Директор ООО "Ренком"

М.Н. Коновалов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МУЛЬТИКОМПАКТНЫХ ДОМОВ СЕЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Аннотация Н.И. Лилич

См. по дому Трехкина Н.И. Р.Р.
наг. отчена по сороксемьбу
Архитектуре и ФНХ Засев С.Д. Р.

Расценки
Соответствующий
Смета О.И. Дмитриева