

Инвестор		Форма по ОКД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня, ул.Станционная, д.22А		
Объект	Капитальный ремонт крыши		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 90/ЗА90а-2021
			дата 20.05.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	04.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	
с	по
20.05.2021	04.12.2021

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу	коэффи-циенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР88-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, жерновов, отливов, свесов и т.п. Объем=(9,2*9,2) / 100	100 м			0,184					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ						70,98	1,15	15,02	21,09	317
	2 ЗМ						0,20	1,15	0,04	7,33	
	ЗТ		чел.-ч	9,1	1,15	1,92556					
	Итого по расценке						71,18		15,06		317
	ФОТ								15,02		285
	Приказ Минстроя России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			13,52		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
	Приказ Минстроя России № СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			6,91		146
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
2	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=197,98 / 100	100 м2			1,9798			36,49		748
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл.3 п.10.1						124,02	1,15	282,37	21,09	595
	1 ОТ						30,64	1,15	69,76	7,33	511
	2 ЗМ		чел.-ч	15,9	1,15	36,20643					
	ЗТ						154,66		352,13		
	Итого по расценке								282,37		595
	ФОТ								256,96		5419
	Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91					
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2										
	Приказ Минстроя России № СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			146,83		3097
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2										
3	ФЕР12-01-015-03	Разборка паронизации: прокладочной в один слой Объем=187,98 / 100	100 м2			1,9798			756,92		14982
	Приказ от 04.08.2019 № 519/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	табл.2 п.2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ						60,66	0,92	110,49	21,09	2330
	2 ЗМ						30,24	0,92	55,08	7,33	404
	3 в т.ч. ОТМ						2,69	0,92	4,90	21,09	103
	4 М						851,50	0	0,00	5,68	
	ЗТ		чел.-ч	6,94	0,92	12,640627					
	ЗТМ		чел.-ч	0,21	0,92	0,3624974					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке ФОТ						942,40		165,57		
Приказ Министра России № НР Крыши 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	%		%	109	0,9	98,1			115,39		2 433
Приказ Министра России № СП Крыши 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12	%		%	57	0,85	48,45			113,20		2 387
									55,91		1 179
Всего по позиции									334,68		6 300
4 ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами Объем=197,98 / 100		100 м2			1,9798					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительство (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ						120,37	1,15	274,05	21,09	5 780
2 ЭМ							39,74	1,15	90,48	7,33	663
3 в т.ч. ОТм							6,21	1,15	14,14	21,09	298
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке							160,11		384,53		6 078
ФОТ									288,19		5 470
Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92	%		%	90		90			259,37		2 796
Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92	%		%	46		46			132,57		14 709
Всего по позиции									768,47		14 709
5 ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Объем=197,98 / 100		100 м2			1,9798					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительство (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ						219,08	1,15	498,79	21,09	10 519
2 ЭМ							36,29	1,15	82,62	7,33	608
3 в т.ч. ОТм							5,67	1,15	12,91	21,09	272
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке							255,37		581,41		10 791
ФОТ									511,70		9 712
Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92	%		%	90		90			480,53		4 964
Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92	%		%	46		46			235,38		25 801
Всего по позиции									1 277,32		25 801
6 ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: меуэрглатов Объем=197,98 / 100		100 м2			1,9798					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительство (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ						53,44	1,15	121,67	21,09	2 566
2 ЭМ							23,33	1,15	53,12	7,33	389
3 в т.ч. ОТм							3,65	1,15	8,31	21,09	175
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке							76,77		174,79		2 741
ФОТ									129,98		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92 Приказ Министра России № СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	90		90			116,98		2 467
			%	46		46			59,79		1 261
	Всего по позиции								361,56		6 683
7	ФЕР88-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Объем=1 / 100		100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ								2 455,84	1,15	28,24
	2 ЗМ								10,37	1,15	0,12
	ЗТ		чел.-ч	309,3	1,15	3,556995			2 466,21		596
	Итого по расценке								28,36		596
	ФОТ		%	90		90			25,42		536
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92 (Приказ Министра России № СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			12,99		274
	Всего по позиции								66,77		1 407
8	ФЕР10-01-008-04 Разборка фронтонов Объем=28,3 / 100		100 м2			0,283					
	Приказ от 04.08.2019 № 519/лр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 табл.2 п.2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ								580,04	0,92	151,02
	2 ЗМ								69,00	0,92	17,96
	3 в т.ч. ОТМ								12,18	0,92	3,17
	4 М								4 663,03	0	0,00
	ЗТ		чел.-ч	68	0,92	17,70448					5,68
	Итого по расценке		чел.-ч	1,05	0,92	0,273378			5 312,07		168,98
	ФОТ		%	108		97,2			154,19		3 252
	Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ Министра России № СЛ Деревянные конструкции 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55		46,75			149,87		3 161
	Всего по позиции								72,08		1 520
	Всего по позиции								390,93		7 998
9	ФЕР46-04-012-02 Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок(на фронтонах) Объем=(0,6*0,96*1) / 100		100 м2			0,00576					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ								1 225,96	1,15	8,12
	2 ЗМ								241,95	1,15	1,60
	3 в т.ч. ОТМ								104,49	1,15	0,69
	ЗТ		чел.-ч	151,54	1,15	1,003801					21,09
	Итого по расценке		чел.-ч	7,74	1,15	0,0512698			1 467,91		9,72
	ФОТ		%	91		91			8,81		186
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 (сооружений) в целом		%						8,02		169

	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	0	10	11	12
Всего по позиции	мЗ	3,03		22,32		449
10 ФЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен (вентканалов и стен под мауэрлат)						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструкций решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
прил. 10 табл. 3 п. 10.1						
1 ОТ		62,91	1,15		219,21	21,09
2 ЭМ		59,65	1,15		207,85	7,33
3Т	чел.-ч	7,1	1,15	24,73995		1 524
Итого по расценке		122,56		427,06		4 623
ФОТ				219,21		4 207
Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91	199,48		
812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 40.2						
Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	113,99		2 404
774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 40.2						
Всего по позиции	100 м2	0,0064		740,53		12 758
11 ФЕР10-01-039-05 Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(прим)						
Объем=(0,8*0,8)/100						
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8						
табл. 2 п. 2						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструкций решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
прил. 10 табл. 3 п. 10.1						
1 ОТ		1 029,33	0,92	6,06	21,09	128
2 ЭМ		1 078,67	0,92	6,35	7,33	47
3 в т.ч. ОТМ		165,68	0,92	0,98	21,09	21
4 М		1 668,50	0	0,00	5,68	
3Т	чел.-ч	121,67	0,92	0,716393		
3ТМ	чел.-ч	12,51	0,92	0,0736589		
Итого по расценке		3 776,50		12,41		149
ФОТ				7,04		145
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		
812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10						
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		70
774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10						
Всего по позиции				22,54		390
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы						
12 ФЕР08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб	мЗ	3,03				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструкций решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
прил. 10 табл. 3 п. 10.1						
1 ОТ		104,01	1,3225	416,79	21,09	8 790
2 ЭМ		46,30	1,4375	201,67	7,33	1 478
3 в т.ч. ОТМ		5,77	1,4375	25,13	21,09	530
4 М		134,83		408,53	5,68	2 320
3Т	чел.-ч	11,9	1,3225	47,6853825		
3ТМ	чел.-ч	0,44	1,4375	1,916475		
Итого по расценке		285,14		1 025,99		9 320,5
ФОТ				441,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ Министра России № СТ Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			437,50		9 227
13	ФССП-04.3.01.09-0012 Распорядительный приказ, цементный, М50 Всего по позиции	МЗ	%	69	0,85	58,65			259,19		5 466
14	ФССП-06.3.05.02-0031 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	Т									
15	ФССП-06.3.07.01-0001 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-7,5 мм	Т									
16	ФССП-04.3.01.12-0005 Распорядительный приказ, цементно-известковый, М100	МЗ									
17	ФССП-06.1.01.05-0037 Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт									
18	ФССП-19.2.02.01-0019 прим. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм (700*800)	шт									
19	ФЕР-81-31-1 Оштукатуривание поверхности дымоходов труб Объем=15,31 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказом Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков прим. 10 табл. 3 п. 10.1 строителя (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15	100 м2									
	1 ОТ 2 ЗМ 4 М ЗТ										
	Итого по расценке	Чел.-ч		131,4	1,15	23,134941			2 166,03		
	ФОТ	%		89		89			359,69		4 533
	Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85 Приказ Министра России № СТ Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	%		44		44			191,28		4 034
20	ФССП-04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	МЗ							-144,31	5,68	-820
21	ФССП-04.3.02.12-0009 Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163 накрышки" (марка М75-М100) Объем=15,31*172/1000	Т							612,52	5,68	3 479
22	ФЕР-89-11-1 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ	МЗ							5,43	21,09	115
	Итого по расценке	Чел.-ч		2,5		0,696505			6,94	1,93	41
	ФОТ	Чел.-ч		0,69		0,192263			7,81	7,36	156
	Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108 металлургических и трубопроводных заготовок Приказ Министра России № СТ Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 металлургических и трубопроводных заготовок	%		73		73			5,37		114
	Всего по позиции	%		34		34			2,50		53
23	ФЕР-15-02-041-03 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку разл. материалами: стен Объем=16,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказом Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков прим. 10 табл. 3 п. 10.1 строителя (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25	100 м2							0,166		299

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ						393,32	1,3225	85,83	21,09
2 ЗМ						1,51	1,4375	0,36	7,33
3 в т.ч. ОТМ						0,59	1,4375	0,14	21,09
4 М						3 289,46		542,76	5,68
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке						3 684,29		628,96	
ФОТ								85,97	1 813
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15								77,37	1 632
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15								35,81	755
СП Отделочные работы									
Всего по позиции								742,13	7 283
24 ФЕР12-01-033-01									
прим. Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(облицовка вентшахт, выше уровня крыши)									
Объем=16,5 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ						283,18	1,3225	61,79	21,09
2 ЗМ						28,03	1,4375	6,65	7,33
3 в т.ч. ОТМ						4,04	1,4375	0,96	21,09
4 М						57,28		9,45	5,68
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке						368,49		77,89	
ФОТ								62,75	1 323
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 12								61,56	1 298
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 12								30,40	641
СП Кровли									
Всего по позиции								169,85	3 345
25 ФССЦ-08.3.09.04-0011								1 036,37	5 887
Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 Объем=16,5*1,1									
26 ФССЦ-08.1.02.03-0106									
Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 85х85 мм Объем=22*1,05									
Раздел 3. Монтаж стропильной системы и фронтонов									
27 ФЕР10-01-002-01									
Установка стропильной системы									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ						197,78	1,3225	1 417,68	21,09
2 ЗМ						31,77	1,4375	247,53	7,33
3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,4375	35,68	21,09
4 М						2 068,16		11 209,43	5,68
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 12									
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 12									
СП Кровли									
Всего по позиции									
25 ФССЦ-08.3.09.04-0011									
26 ФССЦ-08.1.02.03-0106									
27 ФЕР10-01-002-01									
28 ФЕР10-01-002-01									
29 ФЕР10-01-002-01									
30 ФЕР10-01-002-01									
31 ФЕР10-01-002-01									
32 ФЕР10-01-002-01									
33 ФЕР10-01-002-01									
34 ФЕР10-01-002-01									
35 ФЕР10-01-002-01									
36 ФЕР10-01-002-01									
37 ФЕР10-01-002-01									
38 ФЕР10-01-002-01									
39 ФЕР10-01-002-01									
40 ФЕР10-01-002-01									
41 ФЕР10-01-002-01									
42 ФЕР10-01-002-01									
43 ФЕР10-01-002-01									
44 ФЕР10-01-002-01									
45 ФЕР10-01-002-01									
46 ФЕР10-01-002-01									
47 ФЕР10-01-002-01									
48 ФЕР10-01-002-01									
49 ФЕР10-01-002-01									
50 ФЕР10-01-002-01									
51 ФЕР10-01-002-01									
52 ФЕР10-01-002-01									
53 ФЕР10-01-002-01									
54 ФЕР10-01-002-01									
55 ФЕР10-01-002-01									
56 ФЕР10-01-002-01									
57 ФЕР10-01-002-01									
58 ФЕР10-01-002-01									
59 ФЕР10-01-002-01									
60 ФЕР10-01-002-01									
61 ФЕР10-01-002-01									
62 ФЕР10-01-002-01									
63 ФЕР10-01-002-01									
64 ФЕР10-01-002-01									
65 ФЕР10-01-002-01									
66 ФЕР10-01-002-01									
67 ФЕР10-01-002-01									
68 ФЕР10-01-002-01									
69 ФЕР10-01-002-01									
70 ФЕР10-01-002-01									
71 ФЕР10-01-002-01									
72 ФЕР10-01-002-01									
73 ФЕР10-01-002-01									
74 ФЕР10-01-002-01									
75 ФЕР10-01-002-01									
76 ФЕР10-01-002-01									
77 ФЕР10-01-002-01									
78 ФЕР10-01-002-01									
79 ФЕР10-01-002-01									
80 ФЕР10-01-002-01									
81 ФЕР10-01-002-01									
82 ФЕР10-01-002-01									
83 ФЕР10-01-002-01									
84 ФЕР10-01-002-01									
85 ФЕР10-01-002-01									
86 ФЕР10-01-002-01									
87 ФЕР10-01-002-01									
88 ФЕР10-01-002-01									
89 ФЕР10-01-002-01									
90 ФЕР10-01-002-01									
91 ФЕР10-01-002-01									
92 ФЕР10-01-002-01									
93 ФЕР10-01-002-01									
94 ФЕР10-01-002-01									
95 ФЕР10-01-002-01									
96 ФЕР10-01-002-01									
97 ФЕР10-01-002-01									
98 ФЕР10-01-002-01									
99 ФЕР10-01-002-01									
100 ФЕР10-01-002-01									
101 ФЕР10-01-002-01									
102 ФЕР10-01-002-01									
103 ФЕР10-01-002-01									
104 ФЕР10-01-002-01									
105 ФЕР10-01-002-01									
106 ФЕР10-01-002-01									
107 ФЕР10-01-002-01									
108 ФЕР10-01-002-01									
109 ФЕР10-01-002-01									
110 ФЕР10-01-002-01									
111 ФЕР10-01-002-01									
112 ФЕР10-01-002-01									
113 ФЕР10-01-002-01									
114 ФЕР10-01-002-01									
115 ФЕР10-01-002-01									
116 ФЕР10-01-002-01									
117 ФЕР10-01-002-01									
118 ФЕР10-01-002-01									
119 ФЕР10-01-002-01									
120 ФЕР10-01-002-01									
121 ФЕР10-01-002-01									
122 ФЕР10-01-002-01									
123 ФЕР10-01-002-01									
124 ФЕР10-01-002-01									
125 ФЕР10-01-002-01									
126 ФЕР10-01-002-01									
127 ФЕР10-01-002-01									
128 ФЕР10-01-002-01									
129 ФЕР10-01-002-01									
130 ФЕР10-01-002-01									
131 ФЕР10-01-002-01									
132 ФЕР10-01-002-01									
133 ФЕР10-01-002-01									
134 ФЕР10-01-002-01									
135 ФЕР10-01-002-01								</	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции											
812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10											
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10											
Всего по позиции											
28	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	МЗ	-0,8672	1 601,00	14 966,76	139 505	-1 388,39	5,68	-7 886	
29	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	МЗ	-0,3252	1 980,00	-643,90	5,68	-3 657			
30	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	МЗ	-4,986	1 672,00	-7 071,80	5,68	-40 168			
31	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Пласти алгисетических	Т	-0,010623	15 255,00	-162,06	5,68	-920			
32	ФССЦ-11.1.03.01-0070	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (подкос 100х150мм, стойка 100х150мм)	МЗ	1,25	1 963,74	2 454,68	5,68	13 943			
Объем=1,19*1,05											
33	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стропильная нога 100х150мм, мауэрлат 150х150мм, лежень, 100х150мм, прогон 100х150мм)	МЗ	2,982	2 156,00	6 429,19	5,68	36 518			
Объем=2,84*1,05											
34	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (накладка 50х150мм, затежка 50х150мм)	МЗ	1,323	1 247,00	1 649,78	5,68	9 371			
Объем=1,28*1,05											
35	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (связи 100х150мм.)	МЗ	0,1365	1 980,00	270,27	5,68	1 535			
Объем=0,13*1,05											
36	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2	0,33							
Объем=33 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального											
прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции											
812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10											
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10											
Всего по позиции											
37	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	МЗ	-0,3498	1 784,00	-624,04	5,68	-3 645			
38	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ	-0,3036	1 320,00	-400,75	5,68	-2 276			
39	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ	-0,1914	1 492,01	-285,57	5,68	-1 622			

40	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылка 50х100мм) Объем=0,28*1,05	м3	0,294	1 436,20	422,24	5,68	2 398	
41	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ветровая32х150мм) Объем=1,06*1,05	м3	1,113	1 430,00	1 591,59	5,68	9 040	
42	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов Объем=28,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 580,04 1,3225 217,09 21,09 2 ЭМ 69,00 1,4375 28,07 7,33 3 в т.ч. ОТМ 12,18 1,4375 4,95 21,09 4 М 4 663,03 1 319,64 5,68 ЗТ ЗТМ Итого по расценке	100 м2	0,283					
		ФОТ			5 312,07	1 564,80		4 882	
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		4 551	
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		2 189	
43	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Всего по позиции Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,44714	1 784,00	-797,70	5,68	-4 531	
44	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,38488	1 320,00	-508,04	5,68	-2 886	
45	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (стойка фронтона 50х100мм) Объем=0,46*1,05	м3	0,483	1 247,00	602,30	5,68	3 421	
46	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(доска лобовая, подшивн. 32х150мм) Объем=0,91*1,05	м3	0,96	1 430,00	1 372,80	5,68	7 798	
47	ФЕР10-01-060-03	Установка раскладок из дерева: хвойных пород по дереву (без окраски)(на фронтонах) Объем=189 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 31,48 1,3225 78,69 21,09 2 ЭМ 1,31 1,4375 3,56 7,33 3 в т.ч. ОТМ 0,23 1,4375 0,62 21,09 4 М 8,86 16,75 5,68 ЗТ ЗТМ Итого по расценке	100 м	1,89					1 660
		ФОТ			41,65	99,00		1 673	
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		1 626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10		%	55	0,85	46,75			37,08		78,2
48	ФССП-11.1.03.01-0075 Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II Объем=0,24*1,05	м3				0,262	1 260,00		316,00	5,68	4 189 1 789
49	ФЕР12-01-010-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прокладка работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 м2				0,098					
	Устройство мелких покрытий (брандукаурь, парпелет, свесы и т.п.) Объем=9,8 / 100										
	Итого по расценке ФОТ						7 367,18		749,13		2 276
	Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 12 Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 12	%		109	0,9	98,1			105,90		2 233
50	ФССП-08.3.05.05-0051 Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т				-0,05586	11 200,00		-626,53	5,68	-3 554
51	ФССП-08.1.02.03-0021 прил.Волгодолг оконный из оцинкованной стали с полиуретановым покрытием, ширина планки 250 мм Объем=10,2*2*1,05	м				21,42	26,41		566,70	5,68	3 213
52	ФЕР16-04-024-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прокладка работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 м2				0,802					
	Прокладка окраски масляными составами по дереву: потолков(окраска карника, полой доски, фронтонов)прил. Объем=80,2 / 100										
	Итого по расценке ФОТ						529,94		493,19		5 805
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15	%		100	0,9	90			247,70		5 225
53	ФССП-14.4.04.08-0004 Всего по позиции Земель ПД-115 Объем=0,02398*1000	кг				23,9798	16,66		399,50	5,68	2 269
	Земель ПД-115 Объем=0,02398*1000										

54	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнестойкости по НПБ 251 Объем=433,09 / 100	100 м ²	4,3309	1	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях на объектах капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительство (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства							
			чел.-ч	1,78	1,3225	10,1951551	
Итого по расценке				21,06		123,56	
ФОТ						86,95	1 834
Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы			%	97	0,9	87,3	1 601
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20						75,91	
Приказ Министра России № СП Теплоизоляционные работы			%	55	0,85	46,75	857
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20						40,65	
Всего по позиции						240,12	4 560
55	ФСЦЛ-14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А"	л	21,33	142,9197	3 048,48	5,68
Марка 2 (готовый раствор)							17 315
Объем=0,33*433,09							
Раздел 4. Устройство кровли и слуховых окон							
Кровля							
56	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=197,98 / 100	100 м ²	1,9798			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях на объектах капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительство (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства							
1 ОТ				1 634,38	1,3225	4 279,27	90 250
2 ЭМ				605,45	1,4375	1 723,09	12 630
3 в т.ч. ОТм				40,43	1,4375	2 427	2 427
4 М				10 899,57		21 578,97	122 569
ЗТ			чел.-ч	173,87	1,3225	455,2412969	
ЗТм			чел.-ч	3,21	1,4375	9,1355396	
Итого по расценке				13 139,40		27 581,33	
ФОТ						4 394,33	92 677
Приказ Министра России № НР Кровли			%	109	0,9	98,1	90 916
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12						4 310,84	
Приказ Министра России № СП Кровли			%	57	0,85	48,45	44 902
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12						2 129,05	
Всего по позиции						34 021,22	361 267
57	ФСЦЛ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м ³	-0,910708	1 631,22	-1 485,57	5,68
58	ФСЦЛ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м ³	-2,910306	1 611,84	-4 690,95	5,68
59	ФСЦЛ-12.2.03.02-0002	Бата минеральная	м ³	-0,613738	200,00	-122,75	5,68
60	ФСЦЛ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрешетка 32x100мм)	м ³	1,35	1 430,00	1 930,50	5,68
Объем=1,29*1,05							-597
61	ФСЦЛ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II(контробрешетка 25x50мм)	м ³	0,27	1 155,00	311,85	5,68
Объем=0,26*1,05							1 771
							17

62	Сч.факт. №155 от 06.07.2021г.	Металлочерепица "Монтеррей Супер"	М2	249,4548	820,00	1,02	36 733,10	5,68	208 644
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
63	ФССП-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка конька 190х190х2000, планка примыкания верхняя 250х250х2000)	М2	15,64	164,28		2 569,34	5,68	14 594
Объем=14,895*1,05									
64	ФССП-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытой пористой для металлочерепицы 1800х50х50 мм	М	29,2	25,00		730,00	5,68	4 146
65	ФССП-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х69 мм, длина 2000 мм	шт	17	72,81		1 231,77	5,68	7 031
66	ФССП-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт	20	84,42		1 688,40	5,68	9 590
67	Сч.факт. №155 от 06.07.2021г.	Нестандартные изделия "галстук" оцинк. 0,5 мм(15х270х15х2000)	шт	16	495,00	1,02	1 422,18	5,68	8 078
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
68	Сч.факт. №155 от 06.07.2021г.	Нестандартные изделия "Нижнее примыкание" оцинк. 0,5 мм(15х120х250х15х2000)	шт	16	660,00	1,02	1 896,30	5,68	10 771
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
69	Сч.факт. №00001697 от 03.07.2021г.	Снегозадержательная труба 20х40 овал, 3000 мм 4 опоры	шт	10	2 542,00	1,02	4 564,79	5,68	25 928
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
70	ФЕР12-01-012-01	Обрезание кровельных периллами	100 м	0,292					
Объем=29,20 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
ЗТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказа Министров России № НР Кровли									
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									
Приказа Министров России № СП Кровли									
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
71	Сч.факт. №00001697 от 03.07.2021г.	Кровельное ограждение Н-1200мм, 3000 мм	шт	10	4 592,00	1,02	8 246,13	5,68	46 836
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
п.92а									
72	ФЕР12-01-032-02	Прим.Монтаж снегозадержателей: решетчатого и трубчатого	100 м	0,03					
Объем=3 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

[illegible]

81	ФССП-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III(стропилиная нога 50х150мм, стойка 50х100мм, прогон 50х100мм, прогон 50х100мм) Объем=(0,045+0,009+0,005+0,005)*1,05	м3	0,0672	1 436,20	96,51	5,68	548
82	ФССП-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(брус 50х50мм, доска 50х50мм) Объем=(0,012+0,016)*1,05	м3	0,0294	1 250,00	36,75	5,68	209
83	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Объем=(0,95*0,8)/100	100 м2	0,0076				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1								
1 ОТ 1 871,15 1,3225 18,61 21,09 397 2 ЗМ 270,55 1,4375 2,96 7,33 22 3 в т.ч. ОТМ 61,81 1,4375 0,68 21,09 14 4 М 9 915,25 75,36 5,68 428 ЗТМ								
Итого по расценке чел.-ч 214,09 1,3225 2,1518186 ФОТ чел.-ч 5,04 1,4375 0,055062								
Итого по позиции 12 056,95 97,13 19,49 411								
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ Министра России № СТ Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10								
84	ФССП-11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 Объем=0,95*0,8*1	м2	0,76	3 441,93	2 616,87	5,68	14 858
85	ФЕР20-02-003-04	Установка решетчатых жалюзиных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм	шт	6				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1								
1 ОТ 9,60 1,3225 76,18 21,09 1 607 2 ЗМ 1,47 1,4375 12,68 7,33 93 3 в т.ч. ОТМ 0,12 1,4375 1,04 21,09 22 4 М 9,26 55,56 5,68 316 ЗТМ								
Итого по расценке чел.-ч 1,07 1,3225 8,49045 ФОТ чел.-ч 0,01 1,4375 0,08625								
Итого по позиции 20,33 144,42 77,22 1 629								
Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ Министра России № СТ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								
% 121 0,9 108,9 % 72 0,85 61,2								
Итого по позиции 276,77 4 787								

93	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 76-160 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,012	1 320,00	-15,84	5,68	-90
94	ФССЦ-08.1.02.11-0003	Покровки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	-0,00031	5 989,00	-1,86	5,68	-11
95	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	-0,145	7,46	-1,08	5,68	-6
96	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	-0,000258	1 695,00	-0,44	5,68	-2
97	ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II(брусок 25х25мм) Объем=0,019*1,05	м3	0,02	1 155,00	23,10	5,68	131
98	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 76-160 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска 100х40мм) Объем=0,081*1,05	м3	0,08505	1 233,00	104,87	5,68	596
99	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного Объем=0,8*0,8	м2	0,64				
Приказ от 04.08.2020 № 42/1пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 42/1пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 19,03 1,3225 16,11 21,09 340 2 ЗМ 0,44 1,4375 0,40 7,33 3 3 в т.ч. ОТМ 0,16 1,4375 0,15 21,09 3 4 М 2 225,45 1 424,29 5,68 8 090 ЗТ ЗТМ чел.-ч 1,95 1,3225 1,65048 чел.-ч 0,01 1,4375 0,0092 Итого по расценке 2 244,92 1 440,80 16,26 343 ФОТ 13,61 287 Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9								
Всего по позиции			%	93	0,9	83,7		
Всего по позиции			%	62	0,85	52,7	8,57	181
Всего по позиции							1 462,98	8 901
Раздел 5. Мусор								
100	ФССЦ-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	12,2	3,28	40,02	7,33	293
101	ФССЦ-03-21-01-022	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км	1 т груза	12,2	16,14	196,91	7,33	1 443
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)						129 009,02		888 751
в том числе:								
Оплата труда рабочих						9 781,68		206 297
Эксплуатация машин						3 177,70		23 292
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						244,80		5 162
Материалы						116 049,64		659 162
Строительные работы						143 482,47		1 193 998
в том числе:						143 229,86		1 191 963
оплата труда						9 776,25		206 182
эксплуатация машин и механизмов						2 938,39		21 539
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						242,87		5 121
материалы						116 049,64		659 162
накладные расходы						9 641,78		203 345
сметная прибыль						4 823,80		101 735
Дополнительная перевозка						236,93		1 738
								16

Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
УСН 659162*0,2 (только ПЦ)											
ВСЕГО по акту											
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											
ВСЕГО по акту со снижением, согласно договора п.1.4											
Сдат: Генеральный директор ООО "Реновация"											
Принят: И.л. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»											

Суммарная стоимость работ 110 900,00 руб.

Исполнитель: ООО «Реновация»

И.л. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

А.Д.Сумасян

Д.С.Бодров

О.И.Дмитриева

Расценки
соответствуют
смете

РЕКОМЕНДОВАНО
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Емельянов А.Н.