

Инвестор	форма по ОКУД	Код
		032205
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Общество с ограниченной ответственностью "СтройГранд" 215840, Ярцевский район, д.Суетово, ул.Центральная 1/1		
Стройка	по ОКПО	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 17		
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
Капитальный ремонт крыши	Договор подряда (контракт)	
	номер	66/ЭА53а-2021
	дата	26.04.2021г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	08.11.21	с 11.05.21 по 08.11.21

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													13
1	1	ФЕР48-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	9,72								
Объем=972 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2													
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25													
				чел.-ч	15,9	1,25	193,185	124,02	1,25	1 506,84	21,09	31 779	
								30,84	1,25	372,28	7,33	2 729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ № Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			1 506,84		31 779
Министров сооружений: разборка отдельных										1 371,22		28 919
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	52		52			783,56		16 525
Министров сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции										4 033,90		79 952
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			9,72					
конструкций крыш: обрешетки из брусков с												
прозорами												
Объем=972 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ								120,37	1,25	1 462,50	21,09	39 844
2 ЗМ								39,74	1,25	482,84	7,33	3 539
3 в т.ч. ОТМ								6,21	1,25	75,45	21,09	1 591
ЗТ				цел.-ч	15,16	1,25	184,194					
ЗТМ				цел.-ч	0,46	1,25	5,589					
Итого по расценке										160,11		
ФОТ										1 945,34		32 435
Приказ № Работы по реконструкции зданий и										1 537,95		29 192
Министров сооружений: разборка отдельных										1 384,16		
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			707,46		14 920
Министров												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции										4 036,96		78 495
3	3	ФЕРр58-2-2	Разборка стальных окон: прямоугольных	100 шт			0,03					
Односкатных												
Объем=3 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
1	ОТ							2 455,84	1,25	92,09	21,09	1 942
2	ЭМ							10,37	1,25	0,39	7,33	3
3	Т			чел.-ч	309,3	1,25	11,59875					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж.)	100 м2			0,0097			217,72		4 586
Объем=(0,93*0,55+0,84*0,55) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							1 029,33	1	9,98	21,09	210
2	ЭМ							1 078,67	1	10,46	7,33	77
3	в т.ч. ОТм							165,68	1	1,61	21,09	34
4	М							1 668,50	0	0,00	5,68	
3	Т			чел.-ч	121,67	1	1,180199					
3	Тм			чел.-ч	12,51	1	0,121347					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0.95	46.75			5.42		114
5	5	ФЕР46-02-009-02 Объем=24.52 / 100	02	100 м2			0.2452			37.13		638
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1.25; ЗМ=1.25 04.08.2020 № к раск.: ЗПМ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Всего по позиции												
				1 ОТ								
				ЗТ	цел.-ч	22.82	1.25	6.99433	178.00	1.25	54.56	21.09
				Итого по расценке					178.00		54.56	21.09
				ФОТ							54.56	1151
				Приказ НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103			56.20	1186
				Минстрой сооружений: усиление и замена существующих								
				России № конструкций, возведение отдельных								
				812/пр от конструктивных элементов								
				21.12.2020								
				Прил. п.40.1								
				Приказ СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59		32.19		679
				Минстрой сооружений: усиление и замена существующих								
				России № конструкций, возведение отдельных								
				774/пр от конструктивных элементов								
				11.12.2020								
				Прил. п.40.1								
				Всего по позиции						142.95		3016
				Итого по разделу 1 Демонтажные работы						8468.66		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
6	6	ФЕР58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций	100 м			3.672					
крыш: смена стропильных ног из брусев(стропила, нарожки,ендова,диаг.ноги)												
Объем=367.2 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1.25; ЗМ=1.25 04.08.2020 № к раск.: ЗПМ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
				1 ОТ					1280.27	1.25	5876.44	21.09
				2 ЗМ					23.04	1.25	105.75	7.33
				3 в т.ч. ОТМ					3.71	1.25	17.03	21.09
				4 М					368.40		1352.76	5.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №Р Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			84,55		1784
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			43,21		912
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
10	10	ФССП- 11.1.03.01- 0078	Всего по позиции	м3		0,021	1 601,00	348,40	5,68	191		
		6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Кровли) Объем=0,02*1,05										
11	11	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м		0,02						
		Объем=2 / 100										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
		1 ОТ		чел.-ч	160,21	1,25	4,00525					
		2 ЗМ		ЗТМ	0,63	1,25	0,01575	1 735,00		41,75		724
		3 в т.ч. ОТМ								34,34		652
		4 М								30,91		
		ЗТ										
		Итого по расценке										
		Приказ №Р Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			15,80		333
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,0016	3 316,55		88,46		1 750
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0086	(Кровли, кровля (ремонтно-строительные)) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 76-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли) Объем=0,02*1,05	м3			0,021	2 156,00		45,28	5,68	257
22	14	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
			1 ОТ					51,86	1 4375	223,65	21,09	4 717
			2 ЗМ					19,92	1 5625	93,38	7,33	684
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1 5625	12,98	21,09	274
			4 М					224,49		673,47	5,68	3 825
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1 4375	26,22					
			ЗТм	чел.-ч	0,22	1 5625	1,03125					
			Итого по расценке					296,27		990,50		
			ФОТ							236,63		4 991
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			230,00		4 851
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			110,62		2 333
23	15	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Всего по позиции Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,18	459,91		1 331,12	5,68	16 410
										-82,78		-470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	16	ФСЦ- 11.1.03.06- 0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,3	1 056,00		-316,80	5,68	-1 799
25	17	ФСЦ- 11.1.03.06- 0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,18	1 242,20		-223,60	5,68	-1 270
26	18	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Кровли)	м3			0,504	1 601,00		806,90	5,68	4 583
27	19	ФСЦ- 11.1.03.01- 0075	Объем=(0,06+0,02+0,02+0,01+0,02+0,03)*3*1,05 Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Кровли)	м3			0,0945	1 250,00		118,13	5,68	671
28	20	ФСЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			0,619	1 430,00		1 171,17	5,68	6 652
29	21	ФСЦ- 11.1.03.06- 0086	Объем=0,26*3*1,05 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			0,0315	1 375,00		43,31	5,68	246
31	22	ФСЦ- 11.1.03.01- 0078	Объем=0,01*3*1,05 Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(оконный блок) (Кровли)	м3			0,09894	1 601,00		139,19	5,68	791
32	23	ФСЦ- 11.1.03.01- 0075	Объем=(0,0057+0,0044+0,0175)*3*1,05 Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(оконный блок) (Кровли)	м3			0,02205	1 250,00		27,56	5,68	157
33	24	ФСЦ- 11.1.03.01- 0074	Объем=(0,0022+0,0006+0,0042)*3*1,05 Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, сорт II(оконный блок) (Кровли)	м3			0,00315	1 155,00		3,64	5,68	21
34	25	ФСЦ- 11.1.01.11- 0002	Объем=(0,0002+0,0004+0,0004)*3*1,05 Нащельники, размер 40x13 мм (Кровли)	м			4,98	3,18		15,84	5,68	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	26	ФССЦ-01.7.04.09-0011	Петли врезные, тип ПВЗ-1 (прим)	шт			12	3,46		41,52	5,68	236
(Кровли) Объем=4*3												
36	27	ФЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом Объем=(0,48*3) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,0144					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						183,40	1,4375	3,80	21,09	80
		2 ЭМ						31,98	1,5625	0,72	7,33	5
		3 в т.ч. ОТм						5,33	1,5625	0,12	21,09	3
		4 М						312,64		4,50	5,68	26
		ЗТ		чел.-ч	21,5	1,4375	0,44505					
		ЗТм		чел.-ч	0,43	1,5625	0,009675					
		Итого по расценке						528,02		9,02		
		ФОТ								3,92		83
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			3,53		75
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			1,63		35
Всего по позиции												
37	28	ФССЦ-01.8.02.06-0042	Стекло листовое оконное толщиной: 3 мм(оконный блок)	м2			1,1232	22,58		14,18	5,68	221
(Отделочные работы)												
38	29	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2			0,0873					144
Объем=8,73 / 100												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.2												
1 ОТ 651,88 1,4375 81,81 21,09 1,725												
2 ЗМ 15,31 1,5625 2,09 7,33 15												
3 в т.ч. ОТМ 2,23 1,5625 0,30 21,09 6												
4 М 8 074,17 704,88 5,68 4 004												
ЗТМ чел.-ч 79,79 1,4375 10,0131463												
ЗТМ чел.-ч 0,18 1,5625 0,0245531												
Итого по расценке 8 741,36 788,78												
ФОТ 82,11 1,731												
Приказ № Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 79,81 1,683												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 38,39 809												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции 906,98 8 236												
39	30	ФССП-08.3.05.05-0061	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,062856	11 200,00	-703,99	5,68	-3 999	8 236		
(Деревянные конструкции)												
40	31	ФССП-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Св-1150-0,5	м2	9,603	67,10	648,33	6,68	3 115			
(Кровли)												
Объем=8,73*1,1												
41	32	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестницы к слух.окнам)	м3	0,24							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25									
1	ОТ							188,55	1,4375	65,05	21,09	1 372
2	ЭМ							23,66	1,5625	8,87	7,33	65
3	в т.ч. ОТм							4,18	1,5625	1,57	21,09	33
4	М							2 191,54		525,97	5,68	2 988
3Т				чел.-ч	22,5	1,4375	7,7625					
3Тм				чел.-ч	0,36	1,5625	0,135					
Итого по расценке								2 403,75		599,89		
ФОТ										66,62		1 405
Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10				%	108	0,9	97,2			64,75		1 366
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,85	46,75			31,14		657
Всего по позиции												
42	33	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,2232	1 980,00		-441,84	5,68	-2 510
43	34	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,0024	832,70		-2,00	5,68	-11
44	35	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0288	1 320,00		-38,02	5,68	-216
45	36	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=0,24*1,05	м3			0,252	1 320,00		332,64	5,68	1 889
47	37	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			22,788					
Объем=2278,8 / 100												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведены новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ								15,18	1,4375	497,26	21,09	10,487
2 ЗМ								5,88	1,5625	209,36	7,33	1,535
3Т				чел.-ч	1,78		1,4375	58,308795				
Итого по расценке												
ФОТ								21,06		706,62		
Приказ НР Теплоизоляционные работы										497,26		10,487
Минстрой										434,11		9,155
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.20												
Приказ СП Теплоизоляционные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.20												
Всего по позиции												
48	38	ФССС-	Состав огнезащитный, пропиточный, для	кг			421,578	48,60		1 373,20		26 080
		14.2.02.11-	древесины							20 488,69	5,68	116 376
		0011										
(Теплоизоляционные работы)												
49	39	ФЕР12-01-020-	Устройство кровель различных типов из	100 м2			9,72					
		01	металлочерепицы									
			Объем=972 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведены новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ								1 634,38	1,4375	22 836,37	21,09	481 619
2 ЗМ								605,45	1,5625	9 195,27	7,33	67 401
3 в т.ч. ОТМ								40,43	1,5625	614,03	21,09	12 950
4 М								10 899,57		105 943,82	5,68	601 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,4375	2429,39857					
		ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5625	48,751875					
		Итого по расценке						13 139,40				
		ФОТ								137 975,46		494 569
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			23 450,40		485 172
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12								23 004,84		
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			11 361,72		239 619
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
		Всего по позиции								172 342,02		1 875 572
50	40	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3			-4,4712	1 631,22		-7 293,51	5,68	-41 427
51	41	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-14,2884	1 611,84		-23 030,61	5,68	-130 814
52	42	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2			1224,72	70,50		86 342,76	5,68	490 427
53	43	ФССЦ- 11.1.03.01- 0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Кровли) Объем=3,04*1,05	м3			3,192	1 250,00		3 990,00	5,68	22 663
54	44	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 76- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=12,68*1,05	м3			13,314	1 430,00		19 039,02	5,68	108 142
55	45	ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенполиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм (Кровли)	м			196	25,00		4 900,00	5,68	27 832
56	46	ФССЦ- 12.1.01.05- 0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200x200 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			49	47,04		2 304,96	5,68	13 092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	47	ФССЦ-12.1.01.05-0030	(Кровли) Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			146	72,81		10 630,26	5,68	60 380
58	48	ФССЦ-08.1.02.07-0034	(Кровли) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания, планка ендовы верхняя)	м2			23,2	164,28		3 811,30	5,68	21 648
59	49	ФССЦ-08.3.05.05-0052	(Кровли) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижние примыкания, планка ендовы нижняя)	м2			31,5	45,82		1 443,33	5,68	8 198
60	50	ТН № 698 от 16.08.2021г.	(Кровли) Снегодержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт			43	2 866,67	1,02	22 135,92	5,68	125 732
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Цена=3440/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
61	51	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегодержателя: решетчатого и трубчатого(прим) Объем=(2,5*6) / 100	100 м			0,15					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
		04.08.2020 № к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						49,82	1,4375	10,74	21,09	227
		2 ЗМ						6,09	1,5625	1,43	7,33	10
		3 в т.ч. ОТМ						1,28	1,5625	0,30	21,09	6
		ЗТМ										
		Итого по расценке						55,91		12,17		
		ФОТ								11,04		233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			10,83		229
		Приказ ОП Кровли Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			5,35		113
63	52	ТН № 698 от 16.08.2021г. Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92а	Переходный мостик для кровли из металлочерепицы, 2,5м (Кровли) Цена=9800/1,2 Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)	шт	6		8 166,67	1,02		8 799,30	5,68	49 980
			Всего по позиции				28,35					579
64	53	ФЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100	кирпичей	15,6						
		Объем=1560 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр прил. 10 табл.3 п.10.2										
		1 ОТ			124,95	1,25				2 436,53	21,09	51 386
		2 ЗМ			9,23	1,25				179,99	7,33	1 319
		3 в т.ч. ОТм			1,08	1,25				21,06	21,09	444
		4 М			30,35					473,46	5,68	2 689
		ЗТ		чел.-ч	14,77	1,25	288,015					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	1,56					
		Итого по расценке			164,53							
		ФОТ								3 099,98		51 830
		Приказ НР Печные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			2 457,59		46 129
		Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.94								2 187,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СГТ Печные работы (ремонтно-строительные)				%	44		44			1 081,34		22 805
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94												
65	54	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002	Всего по позиции Раствор кладочный, цементно- известковый, М25	м3		-0,936	497,00			6 358,58		124 328
							-465,19	5,68		-2 642		
66	55	ФССЦ- 04.3.01.12- 0005	(Печные работы (ремонтно-строительные)) Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	м3		0,936	529,41			495,53	5,68	2 815
			(Кровли)									
67	56	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		1,56	2 027,00			3 162,12	5,68	17 961
			(Кровли) Объем=1560 / 1000									
70	57	ФЕР20-02-010- 07	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	шт		1						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2									
			1 ОТ				21,97	1,4375		31,58	21,09	666
			2 ЗМ				6,59	1,5625		10,30	7,33	75
			3 в т.ч. ОТМ				0,49	1,5625		0,77	21,09	16
			4 М				8,39			8,39	5,68	48
			ЗТМ	чел.-ч	2,48	1,4375	3,565					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,5625	0,0625					
			Итого по расценке				36,95			50,27		682
			ФОТ							32,35		743
			Приказ № Сантехнические работы - внутренне Министров (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			35,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			19,80		417
71	58	ФССЦ-19.2.02.01-0018	Зонты вентиляционных систем из листового и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 800x1000 мм	шт		1		973,46		105,30	5,68	1 949
72	59	ФЕР20-02-010-08	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт		1						5 529
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					26,93	1,4375	38,71	21,09	816
			2 ЗМ					7,11	1,5625	11,11	7,33	81
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,5625	0,77	21,09	16
			4 М					8,49		8,49	5,68	48
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,4375	4,37					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,5625	0,0625					
			Итого по расценке					42,53		58,31		
			ФОТ							39,48		832
			Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			42,99		906
			Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			24,16		509
73	60	ТН № 698 от 16.08.2021г.	Зонты вентиляционных систем из листового оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 5200 мм	шт		1		18 416,67	1,02	3 307,22	5,68	2 360
			Всего по позиции							125,46		18 785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=22100/1,2 Приказ от Зарегистрированно-судаские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
75	61	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стон	100 м2			0,2452					
Объем=24,52 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
			1 ОТ					44,73	1,4375	15,77	21,09	333
			2 ЗМ					0,97	1,5625	0,37	7,33	3
			3 в т ч. ОТМ					0,26	1,5625	0,10	21,09	2
			4 М					0,18		0,04	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,4375	1,6390086					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5625	0,0076625					
			Итого по расценке					45,88		16,18		335
			ФОТ							15,87		302
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,26		
			Минстрой									
			Россия №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,61		140
			Минстрой									
			Россия №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
76	62	ФССП-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,00263	20 559,48		37,07	5,68	778
			(Кровли)									
77	63	ФЕР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,2452					
			Объем=24,52 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
1	ОТ							1 220,71	1,25	374,15	21,09	7 891
2	ЭМ							1,87	1,25	0,57	7,33	4
4	М							943,45		231,33	5,66	1 314
3Т				чел.-ч	131,4	1,25	40,2741					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции												
78	64	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стеновые вентшахты	100 м2			0,1121			1 103,67		19 704
Объем=11,21 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1	ОТ							393,32	1,4375	63,38	21,09	1 337
2	ЭМ							1,51	1,5625	0,26	7,33	2
3	ВТЧ. ОТМ							0,59	1,5625	0,10	21,09	2
4	М							3 289,46		368,75	5,66	2 095
3Т				чел.-ч	46,11	1,4375	7,4303383					
3ТМ				чел.-ч	0,04	1,5625	0,0070063					
Итого по расценке												
ФОТ												
Всего по позиции												
78	64	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стеновые вентшахты	100 м2			0,1121			1 103,67		19 704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ ИР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			57,13		1 205
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,85			26,44		558
79	65	ФЕР09-05-001- Облицовка стен вентшахт стальным профилированным листом 01 Объем=1,21 / 100	100 м2				0,1121			515,96		5 197
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						264,91	1,4375	42,69	21,09	900
		2 ЗМ						26,33	1,5625	4,61	7,33	34
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,5625	0,67	21,09	14
		4 М						13,36		1,50	5,68	9
		ЗТ	Чел.-ч	29,9	1,4375	4,8181981						
		ЗТм	Чел.-ч	0,31	1,5625	0,0542984						
		Итого по расценке						304,60		48,80		
		ФОТ								43,36		914
		Приказ ИР Строительные металлические конструкции Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	0,9	83,7				36,29		765
		Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7				22,85		482
		Всего по позиции								107,94		2 190

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							197,83		3 836
94	69	ФССЦ- 24.3.01.04- 0029	Трубы НПВХ для систем наружного водоснабжения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	М			8,982	42,76		384,07	5,68	2 182
			(Кровли)									
95	70	ФЕР16-04-001- 02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 М			0,12					
			Объем=12 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
			04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил. 10									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					555,52	1,4375	95,83	21,09	2 021
			2 ЗМ					6,21	1,5625	1,16	7,33	9
			3 в т.ч. ОТМ					0,91	1,5625	0,17	21,09	4
			4 М					140,92		16,91	5,68	96
			ЗТ	чел.-ч	56	1,4375	9,66					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,5625	0,013125					
			Итого по расценке					702,65		113,90		2 025
			ФОТ							96,00		2 205
			Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			104,54		
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			58,76		1 239
			11.12.2020									
			Прил. п.16									
			Всего по позиции							277,19		5 670
96	71	ФССЦ- 24.3.01.04- 0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоснабжения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	М			11,976	22,10		264,67	5,68	1 503
			(Кровли)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	72	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			1,75					
			Объем=(7,5+10) / 10									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					21,82	1,4375	54,89	21,09	1 158
			2 ЗМ					17,27	1,5625	47,22	7,33	348
			3 в т.ч. ОТм					2,90	1,5625	7,93	21,09	167
			4 М					89,78		157,12	5,68	892
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,4375	5,534375					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,5625	0,6835938					
			Итого по расценке					128,87		259,23		
			ФОТ							62,82		1 325
			Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			54,84		1 157
			Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			29,37		619
			Всего по позиции							343,44		4 172
98	73	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,05775	60,23		-3,48	5,68	-20
			(Теплоизоляционные работы)									
100	74	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,25025	65,58		-18,41	5,68	-93
			(Теплоизоляционные работы)									
101	75	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,035	200,58		-7,02	5,68	-40
			(Теплоизоляционные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	76	ФССЦ-12.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа ТЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			1,1	639,40		703,34	5,68	3 995
			(Кровли) Объем=(10*1,1)/10									
103	77	ФССЦ-12.07.05-0138	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа ТЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 159 мм	10 м			0,825	1 530,10		1 262,33	5,68	7 170
			(Кровли) Объем=(7,5*1,1)/10									
104	78	ФЕРР68-7-1	Устройство: ходов на чердаке Объем=26,8 / 100	100 м2			0,268					
			Приказ от 04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр прил.10 табл.3 п.10.2									
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ									
			чел.-ч чел.-ч									
			18,65 0,33				1,25 0,11055	6,24775 0,11055				
			Итого по расценке					3 677,24		996,49		1 087
			ФОТ							51,53		1 000
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%			92	92		47,41		
			Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103									
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%			44	44		22,67		478
			Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103									
			Всего по позиции							1 066,57		7 918
105	79	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,0804	1 056,00		-84,90	5,68	-482
			(Прочие ремонтно-строительные работы)									
106	80	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,80668	832,70		-671,72	5,68	-3 615
			(Прочие ремонтно-строительные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	81	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 76-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,19296	770,00		-148,68	5,68	-844
108	82	ФССЦ-11.1.03.06-0070	(Прочие ремонтно-строительные работы) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3			0,7035	1 243,00		874,45	5,68	4 967
109	83	ФЕР12-01-012-01	(Кровли) Объем=26,8*0,025*1,05	100 м			1,29					
Объем=129 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						52,27	1,4375	96,93	21,09	2 044
		2 ЭМ						48,51	1,5625	97,78	7,33	717
		3 в т.ч. ОТм						5,29	1,5625	10,66	21,09	225
		4 М						19,41		25,04	5,68	142
		ЗТ	чел.-ч	5,9		1,4375	10,9408125					
		ЗТм	чел.-ч	0,41		1,5625	0,8264063					
		Итого по расценке						120,19		219,75		
		ФОТ								107,59		2 269
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12				0,9	98,1			105,55		2 226
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12				0,85	48,45			52,13		1 099
110	84	ТН № 698 от 16.08.2021г.	Ограждение кровельное BERGE 3п.м., Н=1200мм (Кровли) Объем=129/3 Цена=6333/1,2	шт			43	5 277,50	1,02	40 751,94	5,68	231 471
Всего по позиции											377,43	6 228

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗИМ=1,25 к расч.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
			1 ОТ					237,13	1,4375	497,68	21,09	10 496
			2 ЗМ					21,18	1,5625	48,32	7,33	354
			3 в т.ч. ОТм					3,21	1,5625	7,32	21,09	154
			4 М					5 089,63		7 430,86	5,68	42 207
			ЗТ	чел.-ч	27,8	1,4375	58,34525					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,5625	0,5703125					
			Итого по расценке									
			ФОТ					5 347,94		7 976,86		
			Приказ НР Кровли							505,00		10 650
			Минстроя	%	109	0,9	98,1			495,41		10 448
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли							244,67		5 160
			Минстроя	%	57	0,85	48,45					
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
113	87	ФССЦ-08.1.02.11-0013	Всего по позиции									
			Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т			-0,24674	7 977,00		8 716,94	5,68	68 665
										-1 968,24		-11 180
114	88	ФССЦ-08.3.05.05-0051	(Кровли)									
			Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,4818	11 200,00		-5 396,16	5,68	-30 650
115	89	ФССЦ-12.1.01.05-0036	(Кровли)									
			Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			49	271,07		13 282,43	5,68	75 444
116	90	ФССЦ-12.1.01.05-0014	(Кровли)									
			Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт			243	57,82		14 050,26	5,68	79 805
117	91	ФЕР12-01-035-02	(Теплоизоляционные работы)									
			Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1	ОТ			чел.-ч	0,18	1,4375	2,5875	1,73	1,4375	24,87	21,09	525
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ								1,73		24,87		525
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	96,1			24,40		515
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Приказ п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			12,05		254
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Приказ п.12												
Всего по позиции												
118	92	ФСС-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 185/150 мм (Кровли)	шт	10	248,40	2 494,00	5,68		14 166		
119	93	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	102							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1	ОТ			чел.-ч	0,12	1,4375	17,595	1,15	1,4375	168,62	21,09	3 556
4	М							7,80		795,60	5,68	4 519
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ								8,95		964,22		3 556
										168,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			165,42		3 488
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			81,70		1 723
120	94	ФССЦ- 12.1.01.05- 0068	Всего по позиции Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт			34	357,80		1 211,34		13 286
										12 165,20	5,68	69 098
121	95	ФССЦ- 12.1.01.05- 0025	(Кровли) Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			180	65,06		11 710,80	5,68	66 517
122	96	ФЕР12-01-035- 01	(Кровли) Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			56					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
		1 ОТ ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	0,12	1,4375	9,66	1,15	1,4375	92,58	21,09	1 953
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	ФОТ	%	109	0,9	98,1	1,15		92,58		1 953
										92,58		1 916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СГТ Кровли		%	57	0,85	48,45			44,86		946
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
Всего по позиции												
123	97	ФССП- 12.1.01.05- 0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			46	83,12		3 823,52	5,68	21 718
124	98	ФССП- 12.1.01.05- 0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			10	83,12		831,20	5,68	4 721
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы												
482 758,82												
Раздел 3. Вывоз мусора												
125	99	ФССПг-01-01- 01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			47,637	3,28		156,25	7,33	1 145
126	100	ФССПг-03-21- 01-035	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			47,637	21,26		1 012,76	7,33	7 424
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
1 169,01												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
438 286,98												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
37 005,50												
Эксплуатация машин												
12 177,72												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
794,52												
Материалы												
389 103,76												
Строительные работы												
492 396,49												
в том числе:												
491 227,46												
оплата труда												
37 005,50												
эксплуатация машин и механизмов												
11 008,71												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
794,52												
Материалы												
389 103,76												
2 210 111												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							36 041,15		760 111
			сметная прибыль							18 068,36		381 061
			Дополнительная перевозка							1 169,01		8 569
			Итого ФОТ (справочно)							37 800,02		797 202
			Итого накладные расходы (справочно)							36 041,15		760 111
			Итого сметная прибыль (справочно)							18 068,36		381 061
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (2210111+0)*0,2 (только ТЦ)									442 022
			ВСЕГО по акту							492 396,49		4 663 012,20
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									438 165
			ВСЕГО по акту с учетом п. 1.5 договора и тендерного снижения к=0,995							445 081,64		4 639 897,14

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"СтройГранд"

М.П.

Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете





Е.В. Гаврюсева

Е.В. Гаврюсева



Д.С. Бодров

Д.С. Бодров



Представитель Администрации
на комиссии не явился