

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ДОРАДО"		по ОКПО	
Стройка	капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 10		по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт крыши			
			Вид деятельности по ОКДП	
			номер	11/ЭА87а-2020/21
			дата	22.01.2021
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	02.07.21.	с 01.03.21. по 02.07.21.

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			4,2293						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2													
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.													
ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25													
1 ОТ													5 383
2 ЭМ													1 330
								124,02	1,25	655,65	8,21		
								30,64	1,25	161,98	8,21		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	15,9	1,25	84,0573375					
Итого по расценке												
ФОТ								154,66		817,63		5 363
НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			%	110	0,63	69,3				454,37		3 730
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			%	70	0,765	53,55				351,10		2 863
Всего по позиции												
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м.2		4,2293				1 623,10		13 326
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил. 10												
табл. 3 п. 10.2												
1 ОТ								120,37	1,25	636,35	8,21	5 224
2 ЗМ								39,74	1,25	210,09	8,21	1 725
3 в т.ч. ОТМ								6,21	1,25	32,83	8,21	270
ЗТМ				чел.-ч	15,16	1,25	80,145235					
				чел.-ч	0,46	1,25	2,4318475					
Итого по расценке												
ФОТ								160,11		846,44		5 494
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	83	0,7	58,1				388,79		3 192
СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	65	0,9	58,5				391,47		3 214
Всего по позиции												
3	3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м.2		4,2293				1 626,70		13 355
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил. 10												
табл. 3 п. 10.2												
1 ОТ								183,48	1,25	969,99	8,21	7 964
2 ЗМ								25,06	1,25	132,48	8,21	1 098
3 в т.ч. ОТМ								3,92	1,25	20,72	8,21	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				цел.-ч		1,25	119,900855					
		ЗТ										
		ЗТм		цел.-ч	0,29	1,25	1,5331213					
		Итого по расценке			208,54					1 102,47		
		ФОТ								990,71		8 134
		НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			575,60		4 726
		СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			579,57		4 758
		Всего по позиции								2 257,64		18 536
4	4	ФЕРр58-14	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			4,2293					
		1 ОТ						53,44		226,01	8,21	1 856
		2 ЭМ						23,33		98,67	8,21	810
		3 в т.ч. ОТм						3,65		15,44	8,21	127
		ЗТ		цел.-ч	6,73		28,463189					
		ЗТм		цел.-ч	0,27		1,141911					
		Итого по расценке						76,77		324,68		
		ФОТ						241,45		241,45		1 983
		НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			140,28		1 152
		СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			141,25		1 160
		Всего по позиции								606,21		4 978
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,05					
		1 ОТ						2 455,84		122,79	8,21	1 008
		2 ЭМ						10,37		0,52	8,21	4
		ЗТ		цел.-ч	309,3		15,465					
		Итого по расценке						2 466,21		123,31		
		ФОТ								122,79		1 008
		НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			71,34		586
		СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			71,83		590
		Всего по позиции								266,48		2 188
6	6	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			0,1					
		1 ОТ						62,91		6,29	8,21	52
		2 ЭМ						59,65		5,97	8,21	49
		ЗТ		цел.-ч	7,1		0,71					
		Итого по расценке						122,56		12,28		
		ФОТ								6,29		52

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	110	0,63	69,3			4,36		36
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,765	53,55			3,37		29
Всего по позиции										19,99		165
7	7	ФЕР53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3			0,001					
1 ОТ								4 717,94	4,72	8,21		39
2 ЗМ								3 369,60	3,37	8,21		26
3 в т.ч. ОТМ								526,50	0,53	8,21		4
4 М								12 485,94	12,49	8,21		103
ЗТ				чел.-ч	563		0,563					
ЗТМ				чел.-ч	39		0,039					
Итого по расценке								20 573,48	20,58			
ФОТ									5,25			43
НР Стены (ремонтно-строительные)				%	86	0,7	60,2					26
СП Стены (ремонтно-строительные)				%	70	0,9	63					27
Всего по позиции										27,05		223
8	8	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,024	619,80	-12,48	8,21		-102
9	9	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,0392	1 752,60	68,70	8,21		564
10	10	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,024	619,80	12,48	8,21		102
11	11	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			9,96					
01												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части навесленных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил. 10												
табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								197,78	1,4375			23 248
2 ЗМ								31,77	1,5625			4 059
3 в т.ч. ОТМ								4,58	1,5625			585
4 М								2 068,16	20 598,87	8,21		169 117
ЗТ				чел.-ч	23,8	1,4375	340,7565					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,37	1,5625	5,758125					
			ЗТм									
			Итого по расценке					2 297,71		23 925,01		
			ФОТ							2 903,00		23 833
			НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			2 158,09		17 717
			СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			1 399,10		11 486
			Всего по позиции							27 482,20		225 627
12	12	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			13,52					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					23,63	1,15	367,40	8,21	3 016
			2 ЭМ					9,16	1,25	154,80	8,21	1 271
			ЗТ	чел.-ч	2,77	1,15	43,06796					
			Итого по расценке					32,79		522,20		
			ФОТ							367,40		3 016
			НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			231,46		1 900
			СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			196,74		1 615
			Всего по позиции							950,40		7 802
13	13	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)	л			389,38	35,54		13 838,57	8,21	113 615
14	14	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			4,2293					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
			1 ОТ					1 634,38	1,4375	9 936,41	8,21	81 578
			2 ЭМ					605,45	1,5625	4 000,98	8,21	32 848
			3 в т.ч. ОТм					40,43	1,5625	267,17	8,21	2 193
			4 М					10 899,57		46 097,55	8,21	378 461
			ЗТ	чел.-ч	173,87	1,4375	1057,06331					
							21					
			ЗТм	чел.-ч	3,21	1,5625	21,2125828					
			Итого по расценке					13 139,40		60 034,94		
			ФОТ							10 203,58		83 771
			НР Кровли	%	120	0,63	75,6			7 713,91		63 331
			СП Кровли	%	65	0,765	49,725			5 073,73		41 655

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
15	15	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	М2			532,89	70,50		72 822,58		597 873
16	16	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х60х50 мм	М			110,24	25,00		2 756,00	8,21	22 627
17	17	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепицы кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			42	72,81		3 058,02	8,21	25 106
18	18	накладная	Снегозадержатель плоско-овальный ВОРGE для кровли, шт-3л.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета	шт			25	3 000,00	1,02	9 317,90	8,21	76 500
Цена=3600/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
19	19	накладная	Кровельная проходка ВОРGE №5	шт			3	1 541,67	1,02	574,67	8,21	4 718
Цена=1850/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
20	20	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (конек, ветровая, капельник, уголок, примыкание)	М2			73,43	164,28		12 063,08	8,21	99 038
21	21	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	М2			18,01	45,82		826,22	8,21	6 775
22	22	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
НР Деревянные конструкции												
СИ Деревянные конструкции												
Всего по позиции												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	ФССЦ-11.3.02.01-0009	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, применит. с жалюзийной решеткой	м2			2,24	2 082,67		4 665,18	8,21	38 301
24	24	ФЕР10-01-053-01	Установка лестниц к слуховым окнам, применит.	м3			0,1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						380,64	1,15	43,77	8,21	359
		2 ЭМ						29,96	1,25	3,75	8,21	31
		3 в т.ч. ОТм						4,33	1,25	0,54	8,21	4
		4 М						2 404,80		240,48	8,21	1 974
		ЗТ		чел.-ч	39	1,15	4,485					
		ЗТм		чел.-ч	0,35	1,25	0,04375					
		Итого по расценке						2 815,40		288,00		
		ФОТ								44,31		363
		НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			32,94		270
		СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			21,36		175
		Всего по позиции								342,30		2 809
25	25	ФЕР09-05-001-01	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом	100 м2			0,085					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	25,89	8,21	213
		2 ЭМ						26,33	1,25	2,80	8,21	23
		3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	0,41	8,21	3
		4 М						13,36		1,14	8,21	9
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	2,922725					
		ЗТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,0329375					
		Итого по расценке						304,60		29,83		
		ФОТ								26,30		216
		НР Струительные металлические конструкции		%	90	0,63	56,7			14,91		122
		СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,765	65,025			17,10		140
		Всего по позиции								61,84		507
26	26	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			9,35	57,10		533,89	8,21	4 383
Объем=1,1*8,5												
27	27	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м			0,781					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
НР Кровли												
СП Кровли												
Всего по позиции												
28	ФССЦ-07.2.05.01-0033	Ограждения площадок (кровельное, примит.)	М				78,1	101,00	7 886,10	8,21	64 761	1 433
29	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м				0,825					
Приказ от 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
НР Кровли												
СП Кровли												
Всего по позиции												
30	ФССЦ-08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т				-0,139425	7 977,00	-1 112,19	8,21	-9 131	
31	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т				-0,27225	11 200,00	-3 049,20	8,21	-25 034	
32	ФССЦ-12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт				28	220,46	6 172,88	8,21	50 679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФССЦ-12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт			127	41,57		5 279,39	8,21	43 344
34	34	ФССЦ-12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт			34	46,98		1 597,32	8,21	13 114
35	35	ФССЦ-12.1.01.05-0081	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт			4	196,97		787,88	8,21	6 468
36	36	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м			53,9					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1,15	1,15	71,28	8,21	585
		4 М						7,80		420,42	8,21	3 452
		ЗТ										
		Итого по расценке						8,95		491,70		
		ФОТ								71,28		585
		НР Кровли								53,89		442
		СП Кровли								35,44		291
		Всего по позиции								581,03		4 770
37	37	ФССЦ-12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт			27	206,00		5 562,00	8,21	45 664
38	38	ФССЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт			48	57,82		2 775,36	8,21	22 786
39	39	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			8					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1,73	1,15	15,92	8,21	131
		ЗТ										
		Итого по расценке						1,73		15,92		131
		ФОТ								15,92		99
		НР Кровли								12,04		65
		СП Кровли								7,92		295
		Всего по позиции								35,88		5 816
40	40	ФССЦ-12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт			8	88,55		708,40	8,21	
41	41	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			52					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к
04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФССЦ-12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	8		101,19	809,52	8,21			6 646
43	43	ФССЦ-12.1.01.05-0050	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	44		92,17	4 055,48	8,21			33 295
44	44	ФЕРр68-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2	0,1505							
		1 ОТ					149,57	22,51	8,21			185
		2 ЗМ					14,45	2,17	8,21			18
		3 в т.ч. ОТм					4,23	0,64	8,21			5
		4 М					3 513,22	528,74	8,21			4 341
		ЗТ		чел.-ч	18,65		2,806825					
		ЗТм		чел.-ч	0,33		0,049665					
		Итого по расценке					3 677,24	553,42				
		ФОТ						23,15				190
		Нр Прочие ремонтно-строительные работы		%	78	0,7		54,6				104
		СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50	0,9		45				86
45	45	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	0,3							
		1 ОТ					62,91	18,87	8,21			155
		2 ЗМ					59,65	17,90	8,21			147
		ЗТ		чел.-ч	7,1		2,13					
		Итого по расценке					122,56	36,77				
		ФОТ						18,87				155
		Нр Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63		69,3				107
		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765		53,55				83
		Всего по позиции						69,95				492

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3				0,3				
Приказ от 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						104,01	1,15	35,88	8,21	295
		2 ЭМ						46,30	1,25	17,36	8,21	143
		3 в т.ч. ОТМ						5,77	1,25	2,16	8,21	18
		4 М						134,83		40,45	8,21	332
		ЗТ		чел.-ч	11,9	1,15	4,1055					
		ЗТМ		чел.-ч	0,44	1,25	0,165					
		Итого по расценке						285,14		93,69		
		ФОТ								38,04		313
		НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,63	76,86			29,24		241
		СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,765	61,2			23,28		192
		Всего по позиции						146,21				1 203
47	47	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			-0,012	485,90		-5,83	8,21	-48
48	48	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,0018	7 450,00		-13,41	8,21	-110
49	49	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,0012	4 660,00		-5,59	8,21	-46
50	50	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,147	2 027,00		297,97	8,21	2 446
51	51	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,01	519,80		5,20	8,21	43
54	52	накладная	Зонт вентиляционный с покрытием "Полиэстр" с цвет кровли (размер 690*1810)	шт			1	8 725,00	1,02	1 084,04	8,21	8 900
Цена=10470/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.												
55	53	накладная	Зонт вентиляционный с покрытием "Полиэстр" с цвет кровли (размер 890*1610)	шт			1	10 250,00	1,02	1 273,45	8,21	10 455
Цена=12300/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.												
56	54	накладная	Зонт вентиляционный с покрытием "Полиэстр" с цвет кровли (размер 610*1900)	шт			1	9 258,33	1,02	1 150,18	8,21	9 443
Цена=11110/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	55	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,1342					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						393,32	1,15	60,70	8,21	498
		2 ЗМ						1,51	1,25	0,25	8,21	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,59	1,25	0,10	8,21	1
		4 М						3 289,46		441,45	8,21	3 624
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	7,1161563					
		ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,25	0,00671					
		Итого по расценке						3 684,29		502,40		
		ФОТ						60,80		40,22		499
		НР Отделочные работы		%	105	0,63	66,15			25,58		330
		СП Отделочные работы		%	55	0,765	42,075			210		210
		Всего по позиции						568,20				4 664
58	56	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентилях стальных	100 м2			0,1342					
01 Профилированным листом Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	40,88	8,21	336
		2 ЗМ						26,33	1,25	4,42	8,21	36
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	0,64	8,21	5
		4 М						13,36		1,79	8,21	15
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	4,614467					
		ЗТМ		чел.-ч	0,31	1,25	0,0520025					
		Итого по расценке						304,60		47,09		
		ФОТ						41,52		23,54		341
		НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,63	56,7			27,00		193
		СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,765	65,025					222
		Всего по позиции						97,63				802
59	57	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилированный оцинкованный с покрытием: полистер С8-150-0,5	м2			14,762	57,10		842,91	8,21	6 920
Объем=1,1*13,42												
60	58	ФЕР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,1723					
		1 ОТ						1 220,71		210,33	8,21	1 727
		2 ЗМ						1,87		0,32	8,21	3
		4 М						943,45		162,56	8,21	1 335

ГРiND-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	131,4		22,64022	2 166,03		373,21		
		3Т										
		Итого по расценке								210,33		1 727
		ФОТ								116,31		955
		НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	79	0,7	55,3					
		СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	50	0,9	45			94,65		777
		Всего по позиции								584,17		4 797
61	59	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м			0,09					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						555,52	1,15	57,50	8,21	472
		2 ЗМ						6,21	1,25	0,70	8,21	6
		3 в т.ч. ОТм						0,91	1,25	0,10	8,21	1
		4 М						140,92		12,68	8,21	104
		ЗТ		чел.-ч	56	1,15	5,796					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,007875					
		Итого по расценке						702,65		70,88		473
		ФОТ								57,60		381
		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	128	0,63	80,64			46,45		
		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	83	0,765	63,495			36,57		300
		Всего по позиции								153,90		1 263
62	60	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полистиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м			9	70,40		633,60	8,21	5 202
63	61	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м			0,66					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						21,82	1,15	16,56	8,21	136
		2 ЗМ						17,27	1,25	14,25	8,21	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М								2,90	1,25	2,39	8,21	20
ЗТ				цел.-ч	2,2	1,15	1,6698	89,78		59,25	8,21	486
ЗТМ				цел.-ч	0,25	1,25	0,20625					
Итого по расценке								128,87				
ФОТ										90,06		156
НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,63	63			18,95		98
СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,765	53,55			11,94		84
Всего по позиции								10,15		112,15		921
Очиститель клея				л		-0,0132	200,58	-2,65	8,21	-22		
ФСС- 14,5,09,05-0103												
65 63 ФСС- 14,1,04,01-0001				л		-0,09438	65,58	-6,19	8,21	-51		
Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов												
66 64 ФСС- 10,1,02,02-0101				кг		-0,198	60,23	-11,93	8,21	-98		
Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм												
67 65 ФСС- 12,2,07,04-0200				10 м		0,726	1 915,31	1 390,52	8,21	11 416		
Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 114 мм												
Объем=(7,26) / 10												
68 66 ФЕР12-01-032-01				100 м		0,09						
(ходовой мостик)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								28,09	1,15	2,91	8,21	24
2 ЗМ								12,66	1,25	1,42	8,21	12
3 в т.ч. ОТМ								2,44	1,25	0,27	8,21	2
ЗТ				цел.-ч	3,06	1,15	0,31671					
ЗТМ				цел.-ч	0,21	1,25	0,023625					
Итого по расценке								40,75		4,33		
ФОТ										3,18		26
НР Кровли				%	120	0,63	75,6			2,40		20
СП Кровли				%	65	0,765	49,725			1,58		13
Всего по позиции								8,31				69
Мостики ходовые ВОРСЕ длиной 3м				шт		3	10 166,67	1,02	3 769,28	8,21		31 110
Цена=12200/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
70 68 ФССИн-01-01- Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную				1 т грузв		23,56	42,98	1 012,18	8,21	8 310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	69	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза				23,55	21,26		500,67	8,21	4 111
	01-035	работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км										
Итого по разделу 1											245 910,39	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
В том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов												
Материалы												
Строительные работы												
В том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
УСН (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БИМ В-2,1,1(Грляко ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
ВСЕГО по акту с учетом положений Постановлением Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.4. Договора:											422,93 м2 * 5500 руб	

Сдал: Генеральный директор ООО "ДОРАДО"


Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

В.В. Гагарин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.О. Бобров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Представитель Администрации
на комиссии не явился

Расценки
соответствуют
Сметы О.И. Дмитриева

