

ГРАНД-Смета 2021.1

		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3	342,92
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55	264,99
		Всего по позиции					1 225,00	
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		3,99		
		1 ОТ					120,37	480,28
		2 ЗМ					39,74	158,56
		3 в т.ч. ОТМ					6,21	24,78
		ЗТМ		чел.-ч	15,16	60,4884	1,8354	
		Итого по расценке		чел.-ч	0,46			160,11
		ФОТ						638,94
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1	505,06
		Прил.5 п.8						293,44
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5538/06		%	65	0,9	58,5	295,46
		Прил.2 п.8						
		Всего по позиции					1 227,74	
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен	100 м2		3,99		
		1 ОТ					219,08	874,13
		2 ЗМ					36,29	144,80
		3 в т.ч. ОТМ					5,67	22,62
		ЗТМ		чел.-ч	27,08	108,0492	1,6758	
		Итого по расценке		чел.-ч	0,42			255,37
		ФОТ						1 018,93
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83	0,7	58,1	896,75
		Прил.5 п.8						521,01
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5538/06		%	65	0,9	58,5	524,60
		Прил.2 п.8						
		Всего по позиции					2 064,54	
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2		3,99		
		1 ОТ					53,44	213,23

ГРАНД-Смета 2021.1

Д. Сметы на 2022 г.									
2 ЭМ							23,33	93,09	
3 в т.ч. ОТм							3,65	14,56	
ЗТ			чел.-ч	6,73		26,8527			
ЗТм			чел.-ч	0,27		1,0773			
Итого по расценке							76,77	306,32	
ФОТ								227,79	
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	83	0,7	58,1		132,35	
33.2004									
Прил.5 п.8									
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	65	0,9	58,5		133,26	
5536/06									
Прил.2 п.8									
Всего по позиции									
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт		0,02		571,93	
1 ОТ							2 455,84	49,12	
2 ЭМ							10,37	0,21	
ЗТ			чел.-ч	309,3		6,186			
Итого по расценке							2 466,21	49,33	
ФОТ								49,12	
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	83	0,7	58,1		28,54	
33.2004									
Прил.5 п.8									
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	65	0,9	58,5		28,74	
5536/06									
Прил.2 п.8									
Всего по позиции									
6	6	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок(окна на фронтоне)	100 м2		0,02125		106,61	
1 ОТ							1 225,96	26,05	
2 ЭМ							241,95	5,14	
3 в т.ч. ОТм							104,49	2,22	
ЗТ			чел.-ч	151,54		3,220225			
ЗТм			чел.-ч	7,74		0,164475			
Итого по расценке							1 467,91	31,19	
ФОТ								28,27	
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			%	110	0,63	69,3		19,59	
33.2004									
Прил.4 п.49									
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			%	70	0,765	53,55		15,14	
5536/06									
18.11.04									
Прил.1 п.49									
Всего по позиции									
								65,92	

7	7	ФЕР10-01-039- Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0141					
05		Приказ от 04.09.2019 № 518/пр табл.2 п.2							
		1 ОТ				1 029,33	0,8	11,61	
		2 ЗМ				1 078,67	0,8	12,17	
		3 в т.ч. ОТМ				165,68	0,8	1,87	
		4 М				1 668,50	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	121,67	0,8	1,3724376			
		ЗТМ	чел.-ч	12,51	0,8	0,1411128			
		Итого по расценке				3 776,50		23,78	
		ФОТ						13,48	
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34		10,02	
		33.2004							
		Прил.4 п.10							
		Письмо №АЛ- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195		6,50	
		5536/06 от 18.11.04							
		Прил.1 п.10							
		Всего по позиции						40,30	
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы						5 302,04	
8	8	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	4,604					
01		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
		1 ОТ				188,55	1,15	998,30	
		2 ЗМ				23,66	1,25	136,16	
		3 в т.ч. ОТМ				4,18	1,25	24,06	
		4 М				2 191,54		10 089,85	
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	119,1285			
		ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	2,0718			
		Итого по расценке				2 403,75		11 224,31	
		ФОТ						1 022,36	
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34		760,02	
		33.2004							
		Прил.4 п.10							
		Письмо №АЛ- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195		492,73	
		5536/06 от 18.11.04							
		Прил.1 п.10							
		Всего по позиции						12 477,06	

ГРАНД-Смета 2021.1

9	9	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-4,28172	1 980,00	-8 477,81
10	10	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,04504	832,70	-38,34
11	11	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,55248	1 320,00	-729,27
12	12	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	3,662	2 158,00	7 895,27
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	1,172	1 601,00	1 876,37
14	14	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3	5,532		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			1 ОТ			197,78	1 15
			2 ЗМ			31,77	1,25
			3 в т.ч. ОТм			4,58	1,25
			4 М			2 068,16	11 441,06
			ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	151,41084
			ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	2,55855
			Итого по расценке			2 297,71	12 918,99
			ФОТ				1 289,91
		МДС81-33.2004	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34
		Прил.4 п.10					
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195
		Прил.1 п.10					621,67
Всего по позиции							
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	-0,88512	1 601,00	-1 417,08
16	16	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,33192	1 980,00	-657,20
17	17	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	-4,59156	1 572,00	-7 217,93

ГРАНД-Смета 2021.1

18	18	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	5,809	2 156,00	12 524,20	
19	19	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой Досками (с побовой доской)	100 м2	0,4524			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.586								
			1 ОТ			1 219,79	1,15	634,91
			2 3М			59,14	1,25	33,44
			3 в т.ч. ОТМ			10,44	1,25	5,90
			4 М			4 013,93		1 815,90
			3Т	чел.-ч	143	74,39718		
			3ТМ	чел.-ч	0,9	0,50895		
			Итого по расценке			5 292,86		2 483,95
			ФОТ					640,51
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,63	74,34	476,16
			Прил. 4 п.10					
			Письмо №ВАП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,765	48,195	308,69
			Прил. 1 п.10					
Всего по позиции								
20	20	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,479544	1 784,00	-855,51	3 268,80
21	21	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,416208	1 320,00	-549,39	
22	22	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,262392	1 492,01	-391,49	
23	23	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(кобылки)	м3	0,617	1 601,00	987,82	
24	24	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(доски подшивки,побовая доска)	м3	1,189	1 376,00	1 634,88	
25	25	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. подшивки карниза)	100 м2	0,4524			

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

ГРАНД-Смета 2021.1

1 ОТ						1,15	258,70		134,59
2 ЭМ						1,25	3,60		2,04
3 в т.ч. ОТм						1,25	0,72		0,41
4 М							287,64		121,08
3Т				чел.-ч	29,6	1,15	15,399696		
3Тм				чел.-ч	0,06	1,25	0,03393		
Итого по расценке							529,94		257,71
ФОТ									135,00
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,63	66,15		89,30
33.2004									
Прил.4 п.15									
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,765	42,075		56,80
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									
26	26	ФССЦ- 14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ, серая	т			0,0135	30 501,99	403,81
									411,78
27	27	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (Прим. Подшивка полок фронтона : досками)	100 м2			0,0923		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
1 ОТ							454,46	1,15	48,24
2 ЭМ							51,99	1,25	6,00
3 в т.ч. ОТм							7,80	1,25	0,90
4 М							4 156,30		383,63
3Т				чел.-ч	52,6	1,15	5,583227		
3Тм				чел.-ч	0,64	1,25	0,07384		
Итого по расценке							4 662,75		437,87
ФОТ									49,14
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34		36,53
33.2004									
Прил.4 п.10									
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195		23,68
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.10									
28	28	ФССЦ- 11.1.01.12-0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,171678	2 194,00	498,08
									-376,66

ГРАНД-Смета 2021.1

29	29	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,243	1 375,00	334,13
30	30	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. полко фронтона)	100 м2	0,0923		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				258,70	1,15
		2 ЗМ				3,60	1,25
		3 в т.ч. ОТМ				0,72	1,25
		4 М				267,64	
		ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	3,141892	
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0069225	
		Итого по расценке				529,94	
		ФОТ				52,58	
		МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15	27,54
		33.2004					18,22
		Прил.4 п.15					
		Письмо №АЛП-СП Отделочные работы:	%	55	0,765	42,075	11,59
		5536/06 от					
		18.11.04					
		Прил.1 п.15					
31	31	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ, серая	т	0,0028	30 501,99	85,41
32	32	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	2		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				51,86	1,15
		2 ЗМ				19,92	1,25
		3 в т.ч. ОТМ				2,77	1,25
		4 М				224,49	
		ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	13,984	
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,55	
		Итого по расценке				296,27	
		ФОТ				618,06	
		МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34	126,21
		33.2004					93,82
		Прил.4 п.10					

Л.1
Письмо №АП-СП Деревянные конструкции
5536/06 от
18.11.04
Прил. 1 п. 10

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.585

ГРАНД-Смета 2021.1

		Итого по расценке		8 741,36		732,19	
ФОТ						62,30	
МДС81- НР Деревянные конструкции						46,31	
33.2004							
Прил.4 п.10							
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции						30,03	
5536/06 от							
18.11.04							
Прил.1 п.10							
		Всего по позиции		808,53			
42	42	ФССЦ- 08.3.05.05- мм	т	-0,059616	11 200,00	-667,70	
43	43	ФССЦ- 08.3.09.04- Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-150-0,5	м2	9,108	57,10	520,07	
44	44	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусоев (лестниц, Деревянных на чердаке возге слуховых окон (2 шт))	м3	0,03			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск; 3ГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 42/пр п.586							
		1 ОТ			188,55	1,15	6,50
		2 3М			23,66	1,25	0,89
		3 в т.ч. ОТМ			4,18	1,25	0,16
		4 М					65,75
		3Т	чел.-ч	22,5	1,15	0,77625	
		3ТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,0135	
		Итого по расценке			2 403,75		73,14
		ФОТ					6,66
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34	4,95
		33.2004					
		Прил.4 п.10					
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195	3,21
		5536/06 от					
		18.11.04					
		Прил.1 п.10					
		Всего по позиции					81,30
45	45	ФССЦ- 11.1.03.01- Бруска обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,0279	1 980,00	-55,24	
46	46	ФССЦ- 11.1.03.05- Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,0003	832,70	-0,25	
47	47	ФССЦ- 11.1.03.06- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,0036	1 320,00	-4,75	

ГРАНД-Смета 2021.1

48	48	ФССЦ-14.06.03-0002	Паста антисептическая	т	-0,00009	15 255,00	-1,37
49	49	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-5,5 м, сорт II	м3	0,03	1 320,00	39,60
50	50	ФЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	0,02125		
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				1 467,76	1,15
		2 ЭМ				604,66	1,25
		3 в т.ч. ОТм				97,44	1,25
		4 М				2 730,82	58,03
		ЗТ		чел.-ч	1,15	3,9887081	
		ЗТм		чел.-ч	7,53	1,25	0,2000156
		Итого по расценке ФОТ				4 803,24	109,96
		МДС81-НР 33.2004	Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34
		Прил.4 п.10					
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195
		Прил.1 п.10					18,54
Всего по позиции							
51	51	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж(прим)	м2	2,125	421,80	896,33
52	52	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	9,62		
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				15,18	1,15
		2 ЭМ				5,88	1,25
		ЗТ		чел.-ч	1,78	1,15	19,69214
		Итого по расценке ФОТ				21,06	238,65
							167,94

ГРАНД-Смета 2021.1

		МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004		%	100	0,63	63	105,80			
		Прил.4 п.20									
		Письмо №АЛ- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04		%	70	0,765	53,55	89,93			
		Прил.1 п.20									
		Всего по позиции					434,38				
53	53	ТНН401 от 06.04.2021г.	Аттик - огнезащитный состав для дерева	л		349,8	125,00	1,02	5 290,63	8,43	44 600
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
54	54	ФЕР12-01-020- Устройство кровель различных типов из 01 металлочерепицы	100 м2			3,99					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ					1 634,38	1,15	7 499,35		
		2 ЗМ					605,45	1,25	3 019,68		
		3 в т.ч. ОТМ					40,43	1,25	201,64		
		4 М					10 899,57		43 489,28		
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,15	797,802495				
		ЗТМ		чел.-ч	3,21	1,25	16,009875				
		Итого по расценке					13 139,40		54 008,31		
		ФОТ							7 700,99		
		МДС81- НР Кровли 33.2004		%	120	0,63	75,6	5 821,95			
		Прил.4 п.12									
		Письмо №АЛ- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,765	49,725	3 829,32			
		Прил.1 п.12									
		Всего по позиции					63 659,58				
55	55	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3		-1,8354	1 631,22		-2 993,94		
56	56	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3		-5,8653	1 611,84		-9 453,93		
57	57	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2		502,74	70,50		35 443,17		

ГРАНД-Смета 2021.1

58	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробешетка)	м3	0,693	1 250,00		866,25
59	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрешетка)	м3	4,7712	1 430,00		6 822,82
60	ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м	56,2	25,00		1 405,00
61	ФССЦ- 12.1.01.05- 0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм., длина 2000 мм	шт	14	47,04		658,56
62	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х85 мм, длина 2000 мм	шт	28	72,81		2 038,68
63	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания ,ветровая планка на фронтонах)	м2	17,08	164,28		2 805,90
64	ФССЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	м2	20,1	45,82		920,98
65	TНН=401 от 06.04.2021г.	Снегодержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт	18	2 496,00	1,02	5 436,18 8,43 45 827
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а							
66	ФЕР12-01-032- 02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (прим.Монтаж переходных мостиков,лестниц кровельных)	100 м	0,2			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
	1 ОТ			49,82	1,15		11,46
	2 ЭМ			6,09	1,25		1,52
	3 в т.ч. ОТм			1,28	1,25		0,32
	ЗТ	цел.-ч	5,3	1,15	1,219		
	ЗТм	цел.-ч	0,11	1,25	0,0275		
	Итого по расценке			55,91			12,98
	ФОТ						11,78
	МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6		8,91
	33.2004						
	Прил.4 п.12						

ГРАНД-Смета 2021.1

Письмо №АП- СП Кровли
5536/06 от
18.11.04
Прил.1 п.12

% 65 0,765 49,725

5,86

Всего по позиции

27,75

67	67	ТН№401 от	Мостик переходной 2,5м	шт	8	7 059,17	1,02	6 833,10	8,43	57 603
----	----	-----------	------------------------	----	---	----------	------	----------	------	--------

06.04.2021г.
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)
04.08.2020 №
421/пр п.92а

68	68	ФЕРР69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2	0,136	149,57	20,34
----	----	------------	------------------------------	--------	-------	--------	-------

1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	3Т	ЗТМ
				чел.-ч	чел.-ч
				18,65	0,33
				2,5364	0,04468
				3 513,22	3 677,24

Итого по расценке	500,11
ФОТ	20,92

МДС81- НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6
-----------	-------------------------------------	---	----	-----	------

33.2004

Прил.5 п.19

Письмо №АП- СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45
----------------	-------------------------------------	---	----	-----	----

5536/06

Прил.2 п.19

Всего по позиции	520,94
------------------	--------

69	69	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	-0,0408	1 056,00	-43,08
----	----	-------	--	----	---------	----------	--------

70	70	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,40936	832,70	-340,87
----	----	-------	--	----	----------	--------	---------

71	71	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,09792	770,00	-75,40
----	----	-------	--	----	----------	--------	--------

72	72	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3	0,34	1 243,00	422,52
----	----	-------	---	----	------	----------	--------

73	73	ФЕР09-04-003-	Монтаж люка противопожарного	м2	1,41		
----	----	---------------	------------------------------	----	------	--	--

01
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ	19,03	1,15	30,86
2 ЗМ	0,44	1,25	0,78
3 в т.ч. ОТМ	0,16	1,25	0,28

ГРАНД-Смета 2021.1

4 М						2 225,45	3 137,88
ЗТ							
ЗТм							
Итого по расценке						2 244,92	3 169,52
ФОТ							31,14
МДС81- НР Строительные металлические конструкции			90	0,83	56,7		17,66
33.2004							
Прил.4 п.9							
Письмо НАП- СП Строительные металлические конструкции			85	0,765	65,025		20,25
5536/06 от							
18.11.04							
Прил.1 п.9							
Всего по позиции							3 207,43
74	74	ФЕР60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100	кирпичей	14,2	
1 ОТ						124,95	1 774,29
2 ЗМ						9,23	131,07
3 в т.ч. ОТм						1,08	15,34
4 М						30,35	430,97
ЗТ							
ЗТм							
Итого по расценке						164,53	2 336,33
ФОТ							1 789,63
МДС81- НР Печные работы (ремонтно-строительные)			78	0,7	54,6		977,14
33.2004							
Прил.5 п.10							
Письмо НАП- СП Печные работы (ремонтно-строительные)			63	0,9	56,7		1 014,72
5536/06							
Прил.2 п.10							
Всего по позиции							4 328,19
75	75	ФССЦ- 04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3		-0,852	-423,44
76	76	ФССЦ- 04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3		0,852	451,06
77	77	ФССЦ- 06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		1,42	2 878,34
78	78	ФЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм(прим.периметр 2500мм)	шт	4		

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

ГРАНД-Смета 2021.1

</									

ГРАНД-Смета 2021.1

81	81	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т	0,0014	20 559,48	28,78
82	82	ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,133		
		1 ОТ				1 220,71	162,35
		2 ЭМ				1,87	0,25
		4 М				943,45	125,48
		ЗТ		чел.-ч	131,4	17,4762	
		Итого по расценке				2 166,03	288,08
		ФОТ					162,35
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79	0,7	89,78
		Прил.5 п.11					
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50	0,9	45
		Прил.2 п.11					73,06
83	83	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0,133		450,92
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
		1 ОТ				75,16	11,50
		2 ЭМ				1,62	0,27
		3 в т.ч. ОТм				0,37	0,06
		4 М				83,51	11,11
		ЗТ		чел.-ч	9,2	1,15	
		ЗТм		чел.-ч	0,03	1,25	
		Итого по расценке				160,29	22,88
		ФОТ					11,56
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	7,65
		Прил.4 п.15					
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,765	42,075
		Прил.1 п.15					4,86
84	84	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (поверхности вентшахт (над крышей))	100 м2	0,166		35,39

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586

1 ОТ									
2 3М									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3Т	чел.-ч	46,11	1,15	8,802399					
3ТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,0083					
Итого по расценке				3 684,29					
ФОТ									
МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15					
33.2004									
Прил.4 п.15									
Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075					
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									
31,64									

Всего по позиции

702,82

85 85 ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом (прим.вентшахт над кровлей стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-150-0,5)

100 м2

0,166

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586

1 ОТ									
2 3М									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3Т	чел.-ч	29,9	1,15	5,70791					
3ТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,064325					
Итого по расценке				304,60					
ФОТ									
МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7					
33.2004									
Прил.4 п.9									
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025					
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.9									
33,40									

Всего по позиции

120,77

86 86 ФССУ- Профнастил оцинкованный с покрытием: М2 18,26 57,10 1 042,65	08.3.09.04- полиэстер С8-150-0,5 0011
--	---------------------------------------

ГРАНД-Смета 2021.1

		ЗТМ	цел.-ч	0.25	1.25	0.140625		
Итого по расценке		ФОТ					128,87	61,40
МДС81- НР Теплоизоляционные работы			%	100	0,63	63		12,92
33.2004								8,14
Прил.4 п.20								
Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы			%	70	0,765	53,55		6,92
5536/06 от								
18.11.04								
Прил.1 п.20								
Всего по позиции								
91	91 ФССЦ-10.1.02.02-0.5 мм	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,01485	60,23	-0,89
92	92 ФССЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт			-0,135	98,00	-13,23
93	93 ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,06435	65,58	-4,22
94	94 ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель, клей	л			-0,009	200,58	-1,81
95	95 ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			0,495	639,40	316,50
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы							177 740,99	
Раздел 3. Вывоз мусора								
96	96 ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			29,8526	3,28	97,92
97	97 ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км	1 т груза			29,8526	21,26	634,67
Итого по разделу 3 Вывоз мусора							732,59	
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)							164 623,46	
В том числе:								
Оплата труда рабочих							15 392,82	
Эксплуатация машин							4 997,03	
Оплата труда машинистов							361,00	
Материалы							144 233,61	
Строительные работы							183 775,62	
							1 549 229	

ГРАНД-Смета 2021.1.1

1 кв. 2021 (СМР) Письмо Министра России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09	Строительные работы:		183 043,03	8,43	1 543 053
	В том числе:				
	оплата труда		15 392,82		
	эксплуатация машин и механизмов		4 264,44		
	материалы		144 233,61		
	накладные расходы		11 071,37		
	сметная прибыль		8 080,79		
			732,59	8,43	6 176
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				
	1 кв. 2021 (СМР) Письмо Министра России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09				
	Итого ФОТ (справочно)		15 753,82		
	Итого накладные расходы (справочно)		11 071,37		
	Итого сметная прибыль (справочно)		8 080,79		
	Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БМ.1:8.43)+БМ.ОВ*0,2*ЕСЛИ(БМ.1:1) (только ТЦ)				
	ВСЕГО по акту		183 775,62		256 234
	В том числе:				
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ		19 975,44		168 393

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гранд"

А.А.Власов

М.П.


Заказчик: Зам. генерального директора - главный инженер некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

В.В.Денисов

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете

Представитель Администрации
на конкурс не явился



Расценки	
соответствуют	
смете	О.И.Дмитриева

