

Инвестор		форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СОБЕРО» 214018 г. Смоленск, пер. Ново-Киевский д.4 Б, офис 7	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Новая, д.1	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	85/ЗА82аг-2021
		дата	17.05.2021г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	с
1	07.12.2021	29.11.2021
		07.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2							2,6474	
Объем=264,74 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 03ПМ=1,25; 3М=1,25 к расч.; 3ПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ												
2 ЭМ												
								124,02	1,25	410,41	21,09	8 656
								30,64	1,25	101,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	15,9	1,25	52,617075					
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ								154,66		511,81		8 656
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и												
Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в				%	91		91			410,41		7 877
21.12.2020 целом										373,47		
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и												
Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в				%	52		52			213,41		4 501
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции												
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			2,6474			1 098,69		
конструкций крыши: обрешетки из брусков с												
прозорами												
Объем=264,74 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ								120,37	1,25	398,33	21,09	8 401
2 ЭМ								39,74	1,25	131,51		
3 в т.ч. ОТм								6,21	1,25	20,55	21,09	433
3Т				чел.-ч	15,16	1,25	50,16823					
ЗТм				чел.-ч	0,46	1,25	1,522255					
Итого по расценке												
ФОТ								160,11		529,84		8 834
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
России №												
812/пр от				%	90		90			418,88		7 951
21.12.2020										376,99		
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
России №												
774/пр от				%	46		46			192,68		4 064
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												
										1 099,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			2,6474					
			Объем=264,74 / 100									
			1 ОТ					219,08		579,99	21,09	12 232
			2 ЭМ					36,29		96,07		
			3 в т.ч. ОТм					5,67		15,01	21,09	317
			ЗТ	чел.-ч	27,08		71,691592					
			ЗТм	чел.-ч	0,42		1,111908					
			Итого по расценке				255,37			676,06		12 549
			ФОТ							595,00		11 294
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			535,50		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			273,70		5 773
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции							1 485,26		
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			2,6474					
			Объем=264,74 / 100									
			1 ОТ					53,44		141,48	21,09	2 984
			2 ЭМ					23,33		61,76		
			3 в т.ч. ОТм					3,65		9,66	21,09	204
			ЗТ	чел.-ч	6,73		17,817002					
			ЗТм	чел.-ч	0,27		0,714798					
			Итого по расценке				76,77			203,24		3 188
			ФОТ							151,14		2 869
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			136,03		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			69,52		1 466
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,01			408,79		
			Объем=1 / 100									
		1 ОТ						2 455,84		24,56	21,09	518
		2 ЭМ						10,37		0,10		
		ЗТ		чел.-ч	309,3		3,093					
		Итого по расценке						2 466,21		24,66		
		ФОТ								24,56		518
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			22,10		466
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			11,30		238
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.92										
Всего по позиции										58,06		
11	6	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			5,256					
			Объем=3,174+0,18+0,58+1,25+0,04+0,032									
		Приказ от	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.									
		04.08.2020 №	ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		Приказ от	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;									
		04.08.2020 №	ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586										
		1 ОТ						197,78	1,4375	1 494,33	21,09	31 515
		2 ЭМ						31,77	1,5625	260,91		
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,5625	37,61	21,09	793
		4 М						2 068,16		10 870,25		
		ЗТ		чел.-ч	23,8		1,4375	179,8209				
		ЗТМ		чел.-ч	0,37		1,5625	3,038625				
		Итого по расценке						2 297,71		12 625,49		
		ФОТ								1 531,94		32 308
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108		0,9	97,2		1 489,05		31 403
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			716,18		15 104
12	7	ФССЦ- 11.1.03.06- 0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			-4,36248	1 572,00				14 830,72 -6 857,82
13	8	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,31536	1 980,00				-624,41
14	9	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,84096	1 601,00				-1 346,38
15	10	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			1,25	2 166,00				2 695,00
16	11	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(3,174+0,58)	м3			3,754	1 980,00				7 432,92
16.1	12	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции) Объем=(0,18+0,04+0,032)	м3			0,252	1 601,00				403,45
17	13	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			7,88					
Объем=788 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						23,63	1,15	214,14	21,09	4 516
		2 ЭМ						9,16	1,25	90,23		
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	2,77	1,15	25,10174	32,79		304,37		4 516
		ФОТ								214,14		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			186,94		3 942
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			100,11		2 111
Всего по позиции												
18	14	ФССЦ- 14.2.02.11- 0011	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины	кг			226,944	48,60		591,42		
19	15	ФЕР12-01-020- 01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=264,74 / 100	100 м2			2,6474					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
п.1.12 ОП Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ОЗП=1%; ТЗ=1%												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						1 634,38	1,451875	6 282,06	21,09	132 489
		2 ЭМ						605,45	1,5625	2 504,48		
		3 в т.ч. ОТм						40,43	1,5625	167,24	21,09	3 527
		4 М						10 899,57		28 855,52		
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,451875	668,303054					
		ЗТм		чел.-ч	3,21	1,5625	13,2783656					
Итого по расценке												
		ФОТ						13 139,40		37 642,06		136 016
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			6 449,30		133 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли									
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
				%	57	0,85	48,45			3 124,69		65 900
Всего по позиции												
20	16	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			333,5724	70,50		47 093,51		
(Кровли)												
22	17	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			87,08	25,00		2 177,00		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
23	18	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Снегозадержатель плоско-овальный шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета	шт			19,3	2 466,67	1,02	8 549,12	5,68	48 559
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=2960/1,2												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)												
04.08.2020 № 421/пр п.92а												
24	19	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			50	164,28		8 214,00		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
25	20	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			16	45,82		733,12		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
26	21	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;												
04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
											309,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			63,10 61,33		1 331 1 294
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			29,50		622
			Всего по позиции							399,86		
27.1	22	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Жалюзийная решетка с ПВХ рамой СВ-АП	шт	1			11 275,00	1,02	2 024,82	5,68	11 501
		(Деревянные конструкции) Цена=13530/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а										
29	23	ФЕР10-01-044- 12	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом	100 м2			0,0363					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ		чел.-ч	79,79	1,15	3,3308336	651,88	1,15	27,21	21,09	574
		2 ЭМ						15,31	1,25	0,69		
		3 в т.ч. ОТм						2,23	1,25	0,10	21,09	2
		4 М						8 074,17		293,09		
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,0081675					
		Итого по расценке						8 741,36		320,99		
		ФОТ								27,31		576
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			26,55		560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,85	46,75			12,77		269
Всего по позиции												
30	24	ФСЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	T			-0,026136	11 200,00		350,31 -292,72		
(Деревянные конструкции)												
31	25	ФСЦ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			3,993	50,65		202,25		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Объем=0,0363*100*1,1												
32	26	ФЕР10-01-008- 05	Устройство: карнизов с кобылками и подшивкой свесов	100 м2			0,4428					
Объем=44,28 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						1 219,79	1,15	621,14	21,09	13 100
		2 ЗМ						59,14	1,25	32,73		
		3 в т.ч. ОТм						10,44	1,25	5,78	21,09	122
		4 М						4 013,93		1 777,37		
		ЗТ		чел.-ч	143	1,15	72,81846					
		ЗТм		чел.-ч	0,9	1,25	0,49815					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 292,86		2 431,24		13 222
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			626,92		12 852
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			293,09		6 181
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
33	27	ФЕР15-04-025- 02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (карниза)	100 м2			0,4428			3 333,70		
Объем=44,28 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
34	28	ФССЦ-	Краска для наружных работ МА-015,	т			0,0132	15 707,00		207,33		
		14.02.04-	защитная									
		0004										
(Стены (ремонтно-строительные))												
39	29	ФЕР46-04-001-	Разборка: кирпичных стен (вентшахт)	м3			0,81					
		04										
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и												
Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и												
Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
40	30	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3			0,81			172,15		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					104,01	1,15	96,89	21,09	2 043
			2 ЭМ					46,30	1,25	46,88		
			3 в т.ч. ОТм					5,77	1,25	5,84	21,09	123
			4 М					134,83		109,21		
			ЗТ	чел.-ч	11,9	1,15	11,08485					
			ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	0,4455					
			Итого по расценке					285,14		252,98		
			ФОТ							102,73		2 166
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			101,70		2 144
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			60,25		1 270
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
Всего по позиции												
41	31	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,00486	7 450,00		414,93		
42	32	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,00324	4 660,00		-15,10		
45	33	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,3969	1 752,60		695,61		
46	34		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Зонт вентиляционный с покрытием "Полиэстр" в цвет кровли (размер 620x840,660x520,640x900)	шт			3	4 616,67	1,02	2 487,15	5,68	14 127
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Цена=5540/1,2									
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	35		Зонт вентиляционный с покрытием "Полиэстр" в цвет кровли (размер 900X1300) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=8050/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/нр п.92а	шт			1	6 708,33	1,02	1 204,58	5,68	6 842
48	36		Зонт вентиляционный с покрытием "Полиэстр" в цвет кровли (размер 500x500) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=5050/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/нр п.92а	шт			1	4 208,33	1,02	765,63	5,68	4 292
49	37	03	ФЕР15-02-041- Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен Объем=21,29 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586	100 м2			0,2129					
			1 ОТ					393,32	1,15	96,30	21,09	2 031
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,40		
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,16	21,09	3
			4 М					3 289,46		700,33		
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	11,2893419					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,010545					
			Итого по расценке					3 684,29		797,03		
			ФОТ							96,46		2 034
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			86,81		1 831
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			40,18		847
			Всего по позиции							924,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	38	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Облицовка вентшахт стальным профилированным листом)	100 м2			0,2129					
Объем=21,29 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; 04.08.2020 № ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585												
			1 ОТ					264,91	1,15	64,86	21,09	1 368
			2 ЗМ					26,33	1,25	7,01		
			3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	1,02	21,09	22
			4 М					13,36		2,84		
			ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	7,3205665					
			ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0824988					
Итого по расценке								304,60		74,71		1 390
ФОТ										65,88		1 163
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					
Министр												
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			34,72		733
Министр												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции												
51	39	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			22,35	57,10		1 276,19		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Объем=1,05*21,29												
52	40	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м			29,48	14,76		435,12		
(Перевозка грузов автотранспортом)												
55	41	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,13					
Объем=13 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						589,55	1,15	88,14	21,09	1 859
		2 ЭМ						85,89	1,25	13,96		
		3 в т.ч. ОТМ						50,25	1,25	8,17	21,09	172
		4 М						865,26		112,48		
		ЗТ		чел.-ч	65	1,15	9,7175					
		ЗТМ		чел.-ч	5,32	1,25	0,8645					
		Итого по расценке						1 540,70		214,58		2 031
		ФОТ								96,31		1 828
		Приказ НР Отделочные работы								86,68		
		Минстроя										
		России №		%	100	0,9	90					
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы								40,11		846
		Минстроя										
		России №		%	49	0,85	41,65					
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции											341,37	
Итого по разделу 1											138 544,79	
Раздел 2. Вывоз мусора												
56	42	ФССЦПг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза			6,43	42,98		276,36		
57	43	ФССЦПг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км		1 т груза			6,43	21,26		136,70		
Итого по разделу 2 Вывоз мусора											413,06	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											122 799,64	872 615
в том числе:												
Оплата труда рабочих											10 952,50	230 989
Эксплуатация машин											3 838,58	28 137
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											275,39	5 808
Материалы											108 008,56	613 489
Строительные работы											138 957,85	1 213 391
Строительные работы											138 544,79	1 210 363
в том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда							10 952,50		230 989
1			эксплуатация машин и механизмов							3 425,52	7,33	25 109
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							275,39		5 808
1			материалы							108 008,56	5,68	613 489
			накладные расходы							10 793,36		227 632
			сметная прибыль							5 364,85		113 144
1			Дополнительная перевозка							413,06	7,33	3 028
			Итого ФОТ (справочно)							11 227,89		236 797
			Итого накладные расходы (справочно)							10 793,36		227 632
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 364,85		113 144
			НДС 20% (только ТЦ)									242 678,20
			ВСЕГО по акту							138 957,85		1 456 069,20
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									85 321

Подрядчик:

Директор ООО «СОБЕРО»

М.П.

Заказчик:


ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

Объемы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете

О.П. Литвинчук

Д.С. Бодров



М.М. Тахоуаев