

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Лифтсервис"	по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 62	по ОКПО	
Объект - капитальный ремонт замены, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	1/ЗА78в-2020/21
	дата	30 декабря 2020 г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	12.04.2021	с 15.01.2021 по 12.04.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №б/н, капитальный ремонт замены, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 9477,237 тыс. руб.
строительных работ 782,600 тыс. руб.
монтажных работ 1825,728 тыс. руб.
прочих 1824,216 тыс. руб.
оборудования 6348,049 тыс. руб.
Средства на оплату труда 142,252 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 13071,96 чел.час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Общестроительные работы.							
Машинное помещение.							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (85 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (111 руб.) СП (83 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (111 руб.)	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,6867 (3*6) / 100	183,08	126
2	2	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (16 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (21 руб.) СП (12 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21 руб.)	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,6867 (3*6) / 100	53,04	36
3	3	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (150 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (218 руб.) СП (118 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (218 руб.)	ФЕР46-03-010-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,18 (3*6) / 100	3047,49	549
4	4	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (45 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (65 руб.) СП (35 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (65 руб.)	ФЕР46-03-010-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,18 (3*6) / 100	906,61	163
5	5	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (29 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (42 руб.) СП (23 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (42 руб.)	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,093	1010,45	94
6	6	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-04.1.02.01- 0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0967	480	46

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (124 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (161 руб.) СП (92 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (161 руб.)	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,6867 68,67 / 100	276,08	190
8	8	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,401	424,88	595
9	9	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (25 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (32 руб.) СП (18 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (32 руб.)	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,6867 68,67 / 100	80,78	55
10	10	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	2,101	424,88	893
11	11	Прим. Железнение цементных покрытий (укрепление поверхности раствором Протексил) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (63 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (47 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (82 руб.)	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,6867 68,67 / 100	126,92	87
	Уд	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	03.2.01.01-0001	т	0,06 0,0412	412	16,97

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Протексил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная СТОИМОСТЬ УПД№444 от 25.02.21 г.	кг	20,601 0,3*68,67	42,61 371,45/1,27,41*1,02	878
13	13	Окрашивание водоземельными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземельсионной краской, с расчетной старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (123 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (219 руб.) СП (99 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (219 руб.)	ФЕР62-17-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,7443 74,43 / 100	518,61	386
14	14	Краска водоземельсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-14.3.02.01- 0219 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0528	15481	817
15	15	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (173 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (314 руб.) СП (141 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (314 руб.)	ФЕР61-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,2586 125,86 / 100	531,15	669
16	16	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (33 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (50 руб.) СП (21 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (50 руб.)	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,2586 125,86 / 100	68,47	86
17	17	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-14.4.01.02- 0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	17,37	13,08	227

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (336 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (509 руб.) СП (214 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (509 руб.)	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,2586 125,86 / 100	695,72	876
19	19	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-14.3.02.01-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0793	25130	1993
20	20	Демонтаж металлических дверных блоков (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (97 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (171 руб.) СП (111 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (171 руб.)	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	9,504 0,8*1,98*6	26,75	254
21	21	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (174 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (306 руб.) СП (199 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (306 руб.)	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	10,26 0,9*1,9*6	71,11	730
22	22	Прим. Дверь противопожарная металлическая однолопная типа ДПМ-01/30, размером 800х1980 мм (900х1900 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-07.1.01.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	2869,59	17218
23	23	Демонтаж люка противопожарного (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (31 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (54 руб.)	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	4,0344 0,82*0,82*6	13,63	55

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Монтаж люка противопожарного (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (51 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (89 руб.) СП (58 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (89 руб.)	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	4,0344 0,82*0,82*6	80,34	324
	Уд	Люки металлические противопожарные (EI60)	07.1.05.01-0004	м2	1 4,034	2167,54	8743,86
25	25	Люк противопожарный (на заказ) EI30 820*820 мм (по коробке) односторчатый, наружный правый, замок огнестойкий FUARO с ручками нажимными RAL 7035 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная стоимость СФ№МГ-229 от 12.03.21 г.	шт.	1147,1 10000/1,27,41*1,02	6883	
26	26	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (42 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (73 руб.) СП (47 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (73 руб.)	ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,42662 (397,6+29,02)/1000	578,37	247
27	27	Балки БМ-1 - двутавры №18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-08.3.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,3976 397,6/1000	5989	2381
28	28	Балки БМ-2 швеллеры №8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-08.3.11.01-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02902 29,02/1000	5000	145

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (6 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (11 руб.)	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,168637 (0,3976*39,1+0,02902*45,4) / 100	228,6	39
30	30	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (2 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,168637 (0,3976*39,1+0,02902*45,4) / 100	167,89	28
31	31	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Зд-5, Зд-6, Зд-7) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (47 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (71 руб.) СП (36 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (71 руб.)	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,10663 (61,04*39,52*15,07)/1000	697,67	74
32	32	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-07.2.07.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1066	10508	1120

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0274 (25,7*106,6/1000) / 100	228,6	6
34	34	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,027396 (25,7*106,6/1000) / 100	167,89	5
35	35	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (27 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47 руб.)	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,09445 (46,5+47,95/1000)	737,44	70
36	36	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-08.3.08.02-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,047 46,5/1000	6031,1	283
37	37	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,04795 47,95/1000	5230,01	251

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской STELPANT-PU-ZINC (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	ФЕР13-03-004-28 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,05688 (0,3*3,16*6) / 100	1988,15	114
Прямик.							
39	39	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (662 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (959 руб.) СП (518 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (959 руб.)	ФЕР46-04-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	2,65	1437,62	3810
40	40	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (15 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (11 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20 руб.)	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1199 (16,2*4,21) / 100	183,08	22
41	41	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; ТЗМ=6); Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (3 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1199 (16,2*4,21) / 100	53,04	6
42	42	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (16 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (28 руб.)	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1131	660,09	75

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Монтаж лестниц прямоллинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (26 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (30 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (46 руб.)	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Т	0,1131	1240,06	140
44	44	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (м/к лестницы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Т	0,1131	10508	1188
45	45	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовойкой ГФ-021 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (2 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,05881 (52*0,1131) / 100	228,6	13
46	46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,058812 (52*0,1131) / 100	167,89	10
47	47	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (29 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (38 руб.) СП (22 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (38 руб.)	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,162 16,2 / 100	276,08	45

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,3305	424,88	140
49	49	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ЗМ=6); При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (5 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,162 16,2 / 100	80,78	13
50	50	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,4957	424,88	211
51	51	Прим. Железнение цементных покрытий (укрепление поверхности раствором Протексил) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (15 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (19 руб.)	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,162 16,2 / 100	126,92	21
Уд		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	03.2.01.01-0001	т	0,06 0,0097	412	4
52	52	Протексил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная стоимость СФ№444 от 25.02.21 г.	кг	4,86 0,3*16,2	42,61 371,45/1,2/7,41*1,02	207

1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (5 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9 руб.)	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,162 16,2 / 100	298,88	48
54	54	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (68 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (123 руб.) СП (55 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (123 руб.)	ФЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,494 49,4 / 100	531,15	262
55	55	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (13 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (19 руб.) СП (8 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (19 руб.)	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,494 49,4 / 100	68,47	34
56	56	Грунтовка укреплённая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	6,817	13,08	89
57	59	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Зд-1, Зд-2, Зд-3) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (26 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (40 руб.) СП (20 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40 руб.)	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0603 (26,26*1,3, 19*1,8, 84/1000)	697,67	42

1	2	3	4	5	6	7	8
58	60	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-07.2.07.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Т	0,0603	10508	634
59	61	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0155 (25,7*60,3/1000)) / 100	228,6	4
60	62	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0155 (25,7*60,3/1000)) / 100	167,89	3
Шахта лифта.							
61	69	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (271 руб.): 82%=130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (330 руб.) СП (215 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (330 руб.)	ФЕР07-01-044-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Т	0,8626 (14,7+3,27)*6/1000	906,1	782
	У0	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	07.2.07.12-0006	т	1 0,8626	10045	8664,82
62	70	Обрамление дверного проёма шахты лифта проём 700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная стоимость УПД №21-0315-05 от 15.03.21 г.	к-т	48 8*6	528,44 4606,78/1,27,41*1,02	25365

1	2	3	4	5	6	7	8
63	71	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (562 руб.): 60%=86%*0,7 от ФОТ (936 руб.) СП (590 руб.): 63%=70%*0,9 от ФОТ (936 руб.)	ФЕР53-21-19 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2,256 225,6 / 100	1285,76	2856
64	72	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	53	110,11	5836
65	73	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (363 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (526 руб.) СП (284 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (526 руб.)	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	7,08 708 / 100	84,29	597
66	74	Клеевой анкер HIT-HY 100 500/2-EU NEW ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная СТОИМОСТЬ ТН№1984170271 от 11.01.21 г.	шт.	35	211,53 18441,27,41*1,02	7404
67	76	Прим. Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм диаметр анкера: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (55 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (80 руб.) СП (43 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (80 руб.)	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1,08 108 / 100	84,29	91
68	77	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-08.4.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01096 10,96/1000	10100	111
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы. :							
Итого							
Всего с учетом "2 кв. 2020 г. СМР=7,41"							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
89052							
3818							
3250							
96120							
712249							
77004							

1	2	3	4	5	6	7	8
Машины и механизмы							6602
ФОТ							5844
Накладные расходы							3818
Сметная прибыль							3250
Итого по разделу 1 Общестроительные работы.							712249
Раздел 2. Оборудование.							
Демонтажные работы.							
69	1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 в. СМР=7,41 НР (14566 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (26010 руб.) СП (14045 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (26010 руб.)	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	6506,84	39041
70	2	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 в. СМР=7,41 НР (-694 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (-1240 руб.) СП (-670 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-1240 руб.)	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	-27,54 (24,41-29)*6	45,01	-1240
Монтажные работы.							
71	3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 в. СМР=7,41 НР (29131 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (52020 руб.) СП (28091 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (52020 руб.)	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	15301,35	91808
72	4	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 в. СМР=7,41 НР (-1368 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (-2479 руб.) СП (-1339 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-2479 руб.)	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	-27,54 (24,41-29)*6	91,82	-2529
Оборудование.							

1	2	3	4	5	6	7	8
73	5 О	Лифт пассажирский ЛП-0401К ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	Сметная СТОИМОСТЬ ТН№001, №002 от 14.01.21 г.	шт.	6	248577,79 1195500/1,2/4,21*1,042	1479467
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Оборудование.:							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Оборудование.							
Раздел 3. Электромонтажные работы.							
74	1	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (334 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (556 руб.) СП (328 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (556 руб.)	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	7,38 738 / 100	75,5	557
75	2	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (7 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (11 руб.)	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,24 (12*12) / 100	45,55	11
76	3	Прим. Демонтаж автоматического выключателя. Прибор или аппарат (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (25 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (37 руб.)	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	3,07	37

1	2	3	4	5	6	7	8
77	4	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (18 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (30 руб.) СП (18 руб.): 59%=85%*0,9 от ФОТ (30 руб.)	ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,6 60 / 100	50,24	30
78	5	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (389 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (580 руб.) СП (342 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (580 руб.)	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	3,2 (120*200) / 100	231,67	741
79	6	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-24.3.01.03- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	32,64 (320*1,02) / 10	28,31	924
80	7	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-23.8.03.02- 0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	24 240 / 10	2,9	70
81	8	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-20.2.09.05- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	3 30 / 10	86	258
82	9	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (355 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (530 руб.) СП (313 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (530 руб.)	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2 200 / 100	348,91	698
83	10	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-24.3.01.03- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	20,4 (200*1,02) / 10	65,9	1344
84	11	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-23.8.03.02- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	20 200 / 10	4,3	86

1	2	3	4	5	6	7	8
85	12	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-20.2.09.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	5,4 54 / 10	115,2	622
86	13	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (237 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (354 руб.) СП (209 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (354 руб.)	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2,54 (127*127) / 100	156,33	397
87	14	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-24.3.01.02-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	12,954 (127*1,02) / 10	37,3	483
88	15	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-24.3.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	129,54 127*1,02	7,38	956
89	17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (188 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (280 руб.) СП (165 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (280 руб.)	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	3,27 327 / 100	131,51	430
90	18	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-21.1.06.09-0178 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,33354 (327*1,02) / 1000	25431,81	8483
91	19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (131 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (195 руб.) СП (115 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (195 руб.)	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	3,27 (297*30) / 100	87,25	285

1	2	3	4	5	6	7	8
92	20	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,33354 (327*1,02) / 1000	6920,41	2308
93	21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (42 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (62 руб.)	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,2 120 / 100	68,77	83
94	22	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,1224 (120*1,02) / 1000	4832,12	591
95	23	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (474 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (707 руб.) СП (417 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (707 руб.)	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,8 180 / 100	630,11	1134
96	24	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,1836 (180*1,02) / 1000	4832,12	887
97	25	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (244 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (364 руб.) СП (215 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (364 руб.)	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,2 120 / 100	493,3	592
98	26	Провод ПУВ (ПВ-1) 1х6,0 ГОСТ (200 м) желто-зелёный ТДМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная стоимость СФ№212 от 01.03.21 г.	м	122,4 120*1,02	3,26 28,41/1,27,41*1,02	399
99	27	Распаячная коробка ОП 80*80*50 мм, крышка IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная стоимость СФ№212 от 01.03.21 г.	шт.	60	4,11 35,67/1,27,41*1,02	247

1	2	3	4	5	6	7	8
100	28	Распаячная коробка ОП 100*100*50 мм, крышка IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная СТОИМОСТЬ СФ№212 от 01.03.21 г.	шт.	6	21,59 7526,840/1,27,41*1,02	130
101	29	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (38 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (56 руб.) СП (33 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (56 руб.)	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,18 (12+6)/100	424,07	76
102	30	Выключатель 1-кл. открытой проводки IP54 белый IEK ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная СТОИМОСТЬ СФ№212 от 01.03.21 г.	шт.	18 12+6	33,04 288/1,27,41*1,02	595
103	31	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (82 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (123 руб.) СП (73 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (123 руб.)	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12 6+6	10,6	127
104	32 О	Авт. выкл. ВА 47-100 ЗР 50А 10аА х-ка С.IEK ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	Сметная СТОИМОСТЬ СФ№212 от 01.03.21 г.	шт.	6	257,81 1249,97/1,24,21*1,042	1547
105	33 О	АВДТ 63 2Р (1Р+N) С15 30мА 6кА тип А TDM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	Сметная СТОИМОСТЬ СФ№212 от 01.03.21 г.	шт.	6	139,49 676,31/1,24,21*1,042	837
106	34	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (24 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (36 руб.) СП (21 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (36 руб.)	ФЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,06 6/100	770,62	46
107	35	Розетка 2П+3 открытой установки 16А 250В с заземлением IP54 белая (керамика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная СТОИМОСТЬ СФ№212 от 01.03.21 г.	шт.	6	28,29 246,65/1,27,41*1,02	170

1	2	3	4	5	6	7	8
108	36	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (378 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (564 руб.) СП (333 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (564 руб.)	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,78 (12*60+6)/100	1373,83	1072
109	37	Светильник светодиодный Gauss IP65 1190*40*30 мм 36 Вт 2820lm 4000K ULTRACOMPAKT линейный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная стоимость СФ№209 от 02.03.21 г.	шт.	12	133,25 1161,6/1,27,41*1,02	1599
110	38	Светильник светодиодный LED ДПП 380118w 6500K IP65 белый овал 196*97*57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	Сметная стоимость СФ№209 от 02.03.21 г.	шт.	66 60+6	93,67 816,60/1,27,41*1,02	6182
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы.:							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы.							
Раздел 4. Монтаж диспетчерской связи.							
111	1	Демонтаж Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (5 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (9 руб.)	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	1,55	9

1	2	3	4	5	6	7	8
112	2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (17 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (31 руб.) СП (17 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (31 руб.)	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	6,25	38
113	3 О	Лифтовой блок ЛБ УКЛУЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	Сметная СТОИМОСТЬ СФ№27 от 15.03.21 г.	шт.	6	1923,12 77704,21*1,042	11539
114	4	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (21 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (33 руб.)	ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	5,44	33
115	8	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (138 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (247 руб.) СП (133 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (247 руб.)	ФЕРм10-01-055-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,8 180 / 100	999,64	1799
116	9	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-21.1.04.01-1046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,1836 (180*1,02) / 1000	1150,19	211
117	10	Настройка линейного тракта: на две системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (1216 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (2171 руб.) СП (1172 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (2171 руб.)	ФЕРм10-01-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	система	6	369	2214
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 4 Монтаж диспетчерской связи. :							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
15843							
1397							
1346							
52218							
48579							
100797							

1	2	3	4	5	6	7	8
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 4 Монтаж диспетчерской связи.							
Раздел 5. Пусконаладочные работы.							
118	1	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР СМР=17,3 НР (15335 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (33337 руб.) СП (12001 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (33337 руб.)	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	лифт	6	5556,12	33337
119	2	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР СМР=17,3 НР (-602 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (-1308 руб.) СП (-471 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (-1308 руб.)	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	остановка	-12 -2*6	109,02	-1308
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы. :							
Итого							
Всего с учетом "ПНР СМР=17,3"							
Справочно, в базисных ценах:							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы.							
Раздел 6. Полное техническое освидетельствование.							
100797							
1008452							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
123	1	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (ПФ-226) (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (16 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (28 руб.) СП (45 руб.): 64%=20%*0,95 + 0,05 от ФОТ (28 руб.)	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,494	288,88	148
Шахта лифта.							
взамен поз. 75							
124	2	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M12x110 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ТН№1984170271 от 11.01.21 г	шт.	708	10,33 75,087,41*1,02	7314
Двери шахты.							
125	3	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (60 руб.): 82%=130%*0,9 + 0,7 от ФОТ (73 руб.) СП (47 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ (73 руб.)	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1423	1141,03	162
	Уд	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	07.2.07.12-0006	т	1 0,1423	10045	1429,4
126	4	Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-08.3.11.01-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0564	5000	282
127	5	Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0859	4900	421
к поз. 70							
128	6	Проставка под вызывной аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	УПД№21-0315-05 от 15.03.21 г.	шт.	48	21,45 156,837,41*1,02	1030

1	2	3	4	5	6	7	8
к Разделу 2. Оборудование.							
Корректировка сметы (ошибка в этажности лифта)							
Демонтажные работы.							
129	7	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (-750 руб.); 56%=80%*0,7 от ФОТ (-1340 руб.) СП (-724 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (-1340 руб.)	ФЕРм03-05-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	-6 -1*6	345,78	-2075
Монтажные работы.							
130	8	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (-1500 руб.); 56%=80%*0,7 от ФОТ (-2679 руб.) СП (-1447 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (-2679 руб.)	ФЕРм03-05-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	-6 -1*6	827,12	-4963
к Разделу 3. Электромонтажные работы.							
упущенные материалы к поз. №13							
131	9	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	22 220 / 10	2,9	64
132	10	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	ФССЦ-23.8.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	22 220 / 10	13,1	288
к Разделу 4. Монтаж диспетчерской связи.							
упущенные материалы к поз. №2							
133	11	Монтажный комплект ЛБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41	СФ№27 от 15.03.21 г.	шт.	6	68,83 5007,41*1,02	413
упущенные работы и оборудование (проект лист 4 -С.С.)							
Монтаж оборудования системы связи лифта.							

1	2	3	4	5	6	7	8
134	12	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 1 (блок управления системы связи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (412 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (735 руб.) СП (397 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (735 руб.)	ФЕРмр01-02-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	126,2	757
135	13	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство, громкоговоритель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (209 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (327 руб.) СП (193 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (327 руб.)	ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	18 (3+1)*6	30,77	554
136	14	Дополнительная установка на пультах и панелях: источник бесперебойного питания 12В 0,75 А, микрофонный усилитель "ЭХО", оптоадаптер 12-110В (12-24В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (52 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (48 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (82 руб.)	ФЕРм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	18 (1+1+1)*6	4,63	83
137	15	Система связи лифта, комплект поставки: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	СФ№27 от 15.03.21 г.	комплект	6	2116,27 8650,00/4,21*1,03	12698
138		Блок управления системы связи ЛНГС.465213.099.100-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	справочно:	шт.	1		
139		Переговорное устройство системы связи ЛНГС.465213.099.200-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	справочно:	шт.	2		
140		Источник бесперебойного питания 12В 0,75А ЛНГС.465213.110 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	справочно:	комплект	1		
141		Микрофонный усилитель «ЭХО» ЛНГС.465213.079.100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	справочно:	шт.	1		
142		Громкоговоритель лифта ЛНГС.465213.087.300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	справочно:	шт.	1		
143		Оптоадаптер 12-110В (или Оптоадаптер 12-24В) ЛНГС.465213.060.320 (или ЛНГС.465213.060.310) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	справочно:	шт.	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
144	16	Дополнительная установка на пультах и панелях: контактор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=7,41 НР (17 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (27 руб.) СП (16 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (27 руб.)	ФЕРм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	4,63	28
145	17	Контактор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	СФ№27 от 15.03.21 г.	шт.	6	232,42 9504,21*1,03	1395
Оборудование, не требующее монтажа.							
146	18	Сервисный ключ механика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 "Оборудование" СМР=4,21	СФ№27 от 15.03.21 г.	шт.	6	61,16 2504,21*1,03	367
Раздел 5. Пусконаладочные работы.							
147	19	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР СМР=17,3 НР (7628 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (16582 руб.) СП (5970 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (16582 руб.)	ФЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	2763,74	16582
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 7 Дополнительные работы. :							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 7 Дополнительные работы.							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого Монтажные работы							1824364
Итого Оборудование							6348048
Итого Прочие затраты							1824216
Итого							10779229
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							129794
Машины и механизмы							50790
ФОТ							142170
Оборудование							1507850
Накладные расходы							74890
Сметная прибыль							66720
Компенсация НДС при УСН (приложение к письму №НЗ-6292/10 от 6.10.03 г.) (ОБОРУД+МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							1576229,38
ВСЕГО по акту							12355458,38
ВСЕГО по результату проведения электронного аукциона: с К=			0,7670485328				9477236,22



Сдаст: _____
М.П. _____
Директор ООО "Лифтсервис"
(должность, подпись, расшифровка)

Е.В. Ноженко

Принял: _____
М.П. _____
Заместитель генерального директора - главный инженер Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
(должность, подпись, расшифровка)

В.В. Денисов



Тек. директор ООО "Лифтсервис" с 01.01.2019 г. - [подпись]
Заместитель генерального директора - главный инженер Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» с 01.01.2019 г. - [подпись]

