

Утверждена постановлением Госкомстата России

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом"

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, дер. Кляжка, ул. Школьная, д. 2

Объект - ремонт подвальных помещений

Форма по ОКПД 0322005

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 18/ЗАБ4аг-2019/20

дата 10.02.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.03.2021	15.02.2021	30.03.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. , (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк. Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ФЕР13-06-003-01 Прокат Микропро Россий деп 28.12.2019 ИП/Генер	Очистка поверхности щетками (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	41,8	8,83	8,83			369	369			1,035 43,26	
2	2	ФЕР62-41 1 Прокат Микропро Россий деп 28.12.2019 ИП/Генер	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,3	162,24	162,24			49	49			20,8 6,24	
Полы															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ФЕР11-01-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676пр	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных, цементно-бетонных, асфальтобетонных, ремонтных и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	4,18	93,71	28,10	65,11	8,36	392	118	272	35	3,45 14,42	0,6 2,51
4	4	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	5,31	114,13				906					
Двери															
5	5	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676пр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,012	979,35	737,4	241,85	104,49	12	9	3	1	91,15 1,09	7,74 0,09
6	6	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2018 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,012	4449,84	945,17	1418,1	215,71	53	11	17	3	102,9595 1,24	16,3 0,2
7	7	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676пр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21 (Щ, площадь 1,84 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	1,2	239,56				287					
8	8	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676пр	Комплект сквозных изделий для блоков входных дверей в помещения однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	компл	1	94,68				95					
Ремонт перегородок															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ФЕР46-02-009-02 Проект Министерство России от 26.12.2019 №876кр	Отбивка штукатурка с поверхностью: стен и подготовок кирпичных прим. Отбивка напорного слоя бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,08	178	178							22,82 1,83	
10	10	ФЕР13-03-007-01 Проект Министерство России от 26.12.2019 №876кр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом (Приказ от 26.12.2018 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,1	502	491,33	10,67	1,89	50	49	1		54,7745 5,48	0,1625 0,02
11	11	ФССЦ-14.2.05.01-0101 Проект Министерство России от 26.12.2019 №876кр	Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterElasto P 5000 AP (EMASO NANOCRETE AP) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	кг	15	45,44				982					
12	12	Прайс-лист	Грунтовка Ассу 60 МАТ=1:1815,85/2018/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	л	6,378261	82,77 11815,85/2018/1,2*1,02				400					
13	13	ФЕР46-08-004-03 Проект Министерство России от 26.12.2019 №876кр	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,1467	529,27	426,39	99,88	17,63	78	63	15	3	47,87 7,02	1,52 0,22
14	14	ФССЦ-04.3.02.09-0844 Проект Министерство России от 26.12.2019 №876кр	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterElasto S 5400 (EMASO NANOCRETE R4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	кг	117,36	18,52				2174					
15	15	ФССЦ-04.3.02.09-0933 Проект Министерство России от 26.12.2019 №876кр	Смесь сухая цементная "Торосил", для гидроизоляции по бетону и металлу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	кг	35,21	28,08				989					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ФЕР р62-42-1 Прокладка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (2 раза, 30% от площади) 29,41 = 37,10 - 0,001 x 7 571,00 - 0,05 x 2,44 (ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,3174	58,82	58,82				19	19			7,54 2,39	
17	17	ФССЦ- 14.2.06.01- 0103 Прокладка Мастерская Россия от 26.12.2019 №876/гп	кг	5,0784	16,01					81					
18	18	ФЕР15-04- 007-01 Прокладка Мастерская Россия от 26.12.2019 №876/гп	100 м2	0,648	1093,39	437,82	13,01	2,46	709	284	8	2		50,094 32,46	0,2125 0,14
19	19	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201 Прокладка Мастерская Россия от 26.12.2019 №876/гп	т	0,013	30554,42					397					
20	20	ФССЦ- 14.3.02.01- 0102 Прокладка Мастерская Россия от 26.12.2019 №876/гп	т	0,0194	34904,29					677					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ФЕР15-04-005-02	Осадка поливинилхлоридными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. потолков, подготовленным под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,41	214,33	158,86	7,78	1,48	88	65	3	1	17,71	0,125
		Примечание: Россия от 26.12.2019 №876/пр												7,26	0,05
22	22	ФССЦ-14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,0213	22484,66				479					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 :															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машин и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1															
Итого															
Раздел 2. Мусор															
23	23	ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1 т груза	0,368	3,28		3,28		1		1			
Примечание: Россия от 26.12.2019 №876/пр															
24	24	ФССЦп-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии 1 класс груза до 9 км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1 т груза	0,368	10,47		10,47		4		4			
Примечание: Россия от 26.12.2019 №876/пр															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)															
Итого															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 2 Мусор:															
Итого										40					
В том числе:															
Машины и механизмы										40					
Итого по разделу 2 Мусор										40					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										8705	1050	324	45	122,69	3,23
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г. Многоквартирные жилье дома ОЗП=6, ЗМ=9, ЗПМ=8, МАТ=8)										89840	8400	2592	360	122,69	3,23
Накладные расходы										5594					
Сметная прибыль										4363					
Итого по акту:															
Итого										79597				122,69	3,23
В том числе:															
Материалы										58848					
Машины и механизмы										2592					
ФОТ										8760					
Накладные расходы										5594					
Сметная прибыль										4363					
УСН (58848+(2592-360)+5594*0,1712+4363*0,15)*0,2										12489,43					
Итого										92085,43					
ВСЕГО по акту с учетом аукционного снижения 0,5%										91634,95				122,69	3,23

Сдана: Заместитель директора ООО "Дом" С.Н. Алхимов

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: Заместитель генерального директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" В.В. Денисов

(должность, подпись, расшифровка)



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДПИСАНО
Горбоновский Д.А.

Расценки
соответствуют
сметы
Л.И. Новикова