

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Реновация"
Стройка -Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская обл., Шумяцкий р-н,
с.Первомайский, ул.Советская, д.6
Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

91/ЭА23аг-2020
14.04.2020г.

Номер документа
Дата составления

24.05.2021

Отчетный период
с по

01.05.2021 31.05.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на всего единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
Раздел 1. Отопление									
Демонтаж существующей системы отопления									
Нежилые помещения									
1	ФЕРрб5-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1370 руб.): 52%=74%*0,7 от ФОТ (2634 руб.) СП (1185 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (2834 руб.)	1,118 111,8 / 100	328,71 288,02	7,09 1,35	387	322	8 2	34,86 38,75
2	ФЕРрб5-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1036 руб.): 52%=74%*0,7 от ФОТ (1992 руб.) СП (896 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (1992 руб.)	0,492 49,2 / 100	565,51 495,44	12,15 2,3	278	244	6 1	59,62 29,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР65-27-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж электроточных узлов номер: 3-5 (существующий тепловой узел) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13 НР (414 руб.); 62%-74% 0,7 от ФОТ (797 руб.) СП (359 руб.); 45%-50% 0,9 от ФОТ (797 руб.)	0,01 1 / 100	9783,21 9783,21			98	98	1104,2	11,04

Жилые помещения

4	ФЕР65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (5361 руб.); 52%-74% 0,7 от ФОТ (10309 руб.) СП (4639 руб.); 45%-50% 0,9 от ФОТ (10309 руб.)	2,922 2922 / 100	476,27 432,03	10,64 2,03	1392	1262	31 6	51,99	151,91
---	--	---	---------------------	------------------	---------------	------	------	---------	-------	--------

Монтаж системы отопления

Жилые помещения

5	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка радиаторов: чугунных (100 кВт) (ОГ п. 1, 18, 16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗГ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (843 руб.); 81%-128% 0,9 * 0,7 от ФОТ (1041 руб.) СП (656 руб.); 63%-83% 0,85 * 0,9 от ФОТ (1041 руб.)	0,1044 (5870,16) / 100	2814,42 1086,93	610,82 145,73	294	113	64 15	117,645	12,28
6	сч.факт.№8777 от 15.09.2020г.	Радиатор чугунный секционный 10 секций (шт) МАТ=94008,13/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	2	982,78		1966				
7	ФССЦ-18.5.10.07- 1002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Радиаторы отопительные чугунные 4 секции (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	1	288,27		288				
8	сч.факт.№9777 от 15.09.2020г.	Радиаторы отопительные чугунные 6 секций (шт) МАТ=59808,13/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	1	625,22		625				
9	ФССЦ-18.5.10.07- 1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Радиаторы отопительные чугунные 7 секций (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	4	504,48		2018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕРп65-25-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Смена: пробко-спускных кранов(старых радиат. проб.) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗЗ кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1253 руб.): 72%=103%*0,7 от ФОТ (1740 руб.) СП (940 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (1740 руб.)	0,4 40 / 100	651,33 534,83	261	214			62,7	25,08
11	ФССЦ-18.5.10.08-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробки радиаторные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗЗ кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	40	10,29	412					
12	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗЗ кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (6660 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (11715 руб.) СП (6326 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (11715 руб.)	94	16,64 15,33	1564	1441			1,545	145,23
13	ФССЦ-18.1.09.08-1002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"x1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗЗ кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	57	90,26	5145					
14	сч.факт.№8777 от 15.09.2020г.	Радиаторный регулятор температуры Ø15 РТР 15 (шт) МАТ=1875/8,13/1,27*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗЗ кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	37	196,03	7253					
15	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗЗ кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1693 руб.): 81%=126%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2090 руб.) СП (1317 руб.): 83%=83%*0,9 * 0,9 от ФОТ (2090 руб.)	0,51 51 / 100	593,18 492,85	303	251	38 6	51,2325	26,13	
16	ФССЦ-18.5.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗЗ кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	51	19,62	1001					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
17	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепление для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	32,775	17,21		564				
18	сч.факт.№9334 от 07.09.2020г.	Кран шаровой полнопроходной с внутр.резьбой со спускн.элементом ISO 228 Ду15 "Danfoss" (шт) МАТ=927/8, 13/1, 2*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	2	96,92		194				
19	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6, 7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1, 15; ЗМ=1, 25 к расщ., ЗГМ=1, 25; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1, 25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производственно-ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расхождения ОЗГ=1, 5; ЗМ=1, 5; ЗГМ=1, 5; ТЗ=1, 5; ТЗМ=1, 5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13 НР (5017 руб.), 81%+128%*0,9 - 0,7 от ФОТ (6268 руб.) СП (3949 руб.), 63%-83%*0,85 - 0,9 от ФОТ (6268 руб.)	1,53 153 / 100	593,64 492,85	73,82 11,42	908	754	113 17	51,2325	78,39
20	ФССЦ-18.6.13.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	153	23,39		3579				
21	сч.факт.№9334 от 07.09.2020г.	Кран шаровой полнопроходной с внутр.резьбой со спускн.элементом ISO 228 Ду20 "Danfoss" (шт.) МАТ=1135, 65/8, 13/1, 2*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	5	118,75		594				
22	ФССЦ-18.1.09.08-1016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, присоединение 3/4"Х3/4", с внутренним резьбовым присоединением (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	1	64,05		64				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (480 руб.); 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (593 руб.) СП (374 руб.); 63%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (593 руб.)	0,145 14,5 / 100	594,26 492,85	73,82 11,42	86	71	11 2	51,2325	7,43
24	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	14,5	25,51		370				
25	сч.факт.№9334 от 07.09.2020г.	Кран шаровой полнопроходной с внутр.резьбой со спускн.элементом ISO 228 Ду25 "Danfoss" (шт.) МАТ=11528,13/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	6	120,44		723				
26	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (2443 руб.); 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (3016 руб.) СП (1900 руб.); 63%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3016 руб.)	0,737 73,7 / 100	595,34 492,85	73,82 11,42	439	363	54 8	51,2325	37,76
27	ФССЦ-18.5.13.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	73,7	30,61		2256				
28	ФССЦ-23.1.02.06-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	6 60 / 10	59,2		355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	ФЕР18-06-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка воздухоотборников наружных диаметром: 219 мм (шт) (ОП п.1.18.16 Тепловые испытания систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 кв. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (105 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (130 руб.) СП (62 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (130 руб.)	1	298,74 15,01	7,86 1,3	299	15		3	40,986	2,13
36	ФССЦ-18.1.09.08-1028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"Х3/4", с внутренней и внешней резьбой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 кв. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	1	80,44		80					
37	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 кв. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (139 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (171 руб.) СП (108 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (171 руб.)	0,052 5,2 / 100	479,84 394,28	59,06 9,14	25	21	3			
38	ФССЦ-18.5.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 кв. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	5,2	19,62		102					
39	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 кв. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	106,58 73*1,46	17,21		1834					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	сч.факт.№9334 от 07.09.2020г.	Кран шаровой полнопроходной с внутр.резьбой ISO 7/1 Ду15 "Danfoss" (шт.) МАТ=728,40/8,13/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 з кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	2	76,15		152				
41	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 з кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (579 руб.): 81%+128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (715 руб.) СП (450 руб.): 63%+63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (715 руб.)	0,218 21,8 / 100	480,3 394,28 9,14	59,06 9,14	105	86	13 2	40,986 8,93	
42	ФССЦ-18.5.13.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 з кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	21,8	23,39		510				
43	сч.факт.№9334 от 07.09.2020г.	Кран шаровой полнопроходной с внутр.резьбой ISO 7/1 Ду20 "Danfoss" (шт.) МАТ=1081,20/8,13/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 з кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	5	113,04		565				
44	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 з кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1068 руб.): 81%+128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1318 руб.) СП (830 руб.): 63%+63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1318 руб.)	0,4 40 / 100	480,92 394,28 9,14	59,06 9,14	192	158	24 4	40,986 16,38	
45	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 з кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	40	25,51		1020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	с.ч.факт. №9334 от 07.09.2020г.	Кран шаровой полнопроходной с внутр. резьбой ISO 7/1 Ду25 "Danfoss" (шт.) МАТ=1558,808, 13/1, 2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	6	162,97		978				
47	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1192 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1472 руб.) СП (927 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1472 руб.)	0,448 44,8 / 100	482 394,28	59,06 9,14	216	177	26	40,985	18,36
48	ФССЦ-18.5.13.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	44,8	30,61		1371				
49	ФССЦ-18.1.06.08-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), с внутренним резьбовым присоединением, номинальный диаметр 32 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	2	1454,76		2910				
50	ФССЦ-23.1.02.06-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	0,9 9 / 10	59,2		53				
51	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расширения ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (139 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (244 руб.) СП (132 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (244 руб.)	0,3065 30,65 / 100	266,88 97,55	17,29 0,41	82	30	5	9,1597	2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза (краской) (100 м2) (е 2 слон ПЗ-2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без распыления ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЭИД/И(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8; 13; ЗМ=8; 13; ЗГМ=8; 13; МАТ=8; 13 НР (130 руб.); 67%=-90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (228 руб.) СП (123 руб.); 64%=-70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (228 руб.)	0,3065 30,65 / 100	535,85 90,11	44,18 1,24	164	28	14	9,936	3,05
53	ФЕР16-02-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЭИД/И(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8; 13; ЗМ=8; 13; ЗГМ=8; 13; МАТ=8; 13 НР (2470 руб.); 81%=-128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (3049 руб.) СП (1921 руб.); 63%=-83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3049 руб.)	0,492 49,2 / 100	920,19 744,83	146,63 18,99	453	366	72	76,314	37,55
54	ФРСЦ-23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЭИД/И(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8; 13; ЗМ=8; 13; ЗГМ=8; 13; МАТ=8; 13	49,2	35,7	1756					
Тепловой узел										
55	ФЕР18-06-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка грязевиков наружными диаметром патрубков: до 159 мм (шт) (ОГ п. 1, 18, 16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗГ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗГМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЭИД/И(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗГ=8; 13; ЗМ=8; 13; ЗГМ=8; 13; МАТ=8; 13 НР (1349 руб.); 81%=-128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1666 руб.) СП (1050 руб.); 63%=-83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1666 руб.)	2	1687,86 101,02	29,08 1,38	3376	202	58	10,557	21,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	с.ч.факт. №9334 от 07.09.2020г. Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой проходной из нержавеющей стали для спуска воды д.15 (шт) МАТ=604/8, 13/1, 2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	4	63,15		253				
57	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (494 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (610 руб.) СП (394 руб.): 63%=63%*0,65 * 0,9 от ФОТ (610 руб.)	4	49,28 18,4 0,35	6,23	197	74	25	2,0286	8,11
58	ООО "Дункан" с.ч.т №6934 п.55	Кран шаровой фланцевый типа Ур-FF, Ру16бар с рукояткой д.50мм (шт) МАТ=5619/8, 13/1, 2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	4	587,37		2349				
59	ФССЦ-23.8.03.11-0077 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм (КОМПЛ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	12	29,5		354				
60	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (КОМПЛ) (ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗГ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗГМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (79 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (98 руб.) СП (62 руб.): 63%=63%*0,65 * 0,9 от ФОТ (98 руб.)	4	3,94 3,1		16	12		0,3036	1,21
61	с.ч.факт. №9334 от 07.09.2020г.	Манометр общетехнический МП 50П (шт.) МАТ=426,30/8, 13/1, 2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	4	44,57		178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	сч.факт.№6334 от 07.09.2020г.	Кран трехходовой, с контрольным фланцем для манометра (шт.) МАТ=266,756; 131,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗТМ=8, 13; МАТ=8, 13	4	30,18			121	8		
63	ФЕРМ12-10-001-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗТМ=8, 13; МАТ=8, 13 НР (128 руб.): 66%=80%*0,7 от ФОТ (228 руб.) СИ (123 руб.): 64%=60%*0,9 от ФОТ (228 руб.)	0,04 4/100	3061,9 892,64	459,34 0,1		122	28	18	72 2,88
64	ФЕР18-07-001-04 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка термометров в опрессе прямых и угловых (КОМПЛ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗТМ=8, 13; МАТ=8, 13 НР (105 руб.): 61%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (130 руб.) СИ (82 руб.): 63%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (130 руб.)	4	6,31 4,02			25	16		0,4276 1,71
65	сч.факт.№6334 от 07.09.2020г.	Термометр СИ-2П 150/60, в опрессе 63 мм (шт.) МАТ=677,256; 131,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗТМ=8, 13; МАТ=8, 13	4	70,81			283			
66	ФЕР09-03-039-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗТМ=8, 13; МАТ=8, 13 НР (259 руб.): 57%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ (455 руб.) СИ (298 руб.): 63%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (455 руб.)	0,06128 61,28/1000	1537,84 921,22	378,24 5,03		94	56	23	101,568 6,22
67	ФССЦ-07.2.07.11-0002 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗТМ=8, 13; МАТ=8, 13	0,0613	8559,5			526			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм(Ø57мм) (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (161 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (187 руб.) СП (118 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (187 руб.)	0,03 3 / 100	920,19 744,83	148,63 18,99	28	22	4	10	2,29
69	ФССЦ-23.3.06.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	3	28,05		84				
70	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизопрена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками (10 м) 126,88 = 126,87 - 0,033 x 60,23 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (866 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1374 руб.) СП (742 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1374 руб.)	4,92 49,2 / 10	143,81 30,11	25,91 4,35	708	148	127	3,036	14,94
71	ФССЦ-12.2.07.04-1102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 32 мм, диаметр 60 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	5,412 (54,12) / 10	2354,8		12743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72	ФЕР13-03.002-04 Грунт Микстром Росси от 26.12.2019 №876/пр	Осрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (Грунт от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; (Грунт от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (9 руб.): 57%=90% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (16 руб.) СТ (9 руб.): 54%=70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)	0,03 3 / 100	243,91 78,04	13,83 0,33		7		2		7,3278 0,22

Тепловая изоляция

73	ФЕР26-01-017-01 (Грунт Микстром Росси от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция наделями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами (10 м) 126,88 = 128,87 - 0,003 x 60,23 (Грунт от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Грунт от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1977 руб.): 63%-100% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (3138 руб.) СТ (1695 руб.): 54%-70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (3138 руб.)	11,18 111,8 / 10	143,81 30,11	25,91 4,35	1608	337	290 49	3,036	33,94
74	ФССЦ-12.2.07.04-1090 (Грунт Микстром Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 32 мм, диаметр 22 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	0,572 (5,2 * 1,1) / 10	1161,7				664		
75	ФССЦ-12.2.07.04-1092 (Грунт Микстром Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 32 мм, диаметр 28 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	2,398 (21,8 * 1,1) / 10	1259,8				3021		
76	ФССЦ-12.2.07.04-1094 (Грунт Микстром Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 32 мм, диаметр 35 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	4,4 (40 * 1,1) / 10	1386,8				6102		
77	ФССЦ-12.2.07.04-1096 (Грунт Микстром Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 32 мм, диаметр 42 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	4,928 (44,8 * 1,1) / 10	1714,6				8450		
Прочие работы										

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 п.п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения префакты ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗП=8,13; ЭМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (2417 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2984 руб.) СП (1980 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2984 руб.)	4,562 (58,2*174,8+54,5*118 ,5+52,2) / 100	151,54 80,48	68,77	691	367	305	6,9138	31,54
79	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗП=8,13; ЭМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	1,0561	42,98	45			45		
80	ФССЦпр-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 45 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З 3 кв. 2020г. ОЗП=8,13; ЭМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	1,0561	25,19	27			27		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						90317	7917	1798 162	850,19	
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по акту:										
Итого Строительные работы						99187			702,08	
Итого Монтажные работы						3742			148,11	
Итого						102829			850,19	
В том числе:										
Материалы						80804				
Машины и механизмы						1796				
ФОТ						8079				
Накладные расходы						7597				
Сметная прибыль						5015				
ВСЕГО по акту						102929			850,19	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						90317	7917	1798 162	850,19	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 кв. 2020г. ОЗП=8,13; ЭМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13)						734278	64366	14601 1316	850,19	
Накладные расходы						43364				16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						36602				
Итого по акту:										
Итого Строительные работы						787400				702,08
Итого Монтажные работы						26844				148,11
Итого						814244				850,19
В том числе:										
Материалы						655311				
Машины и механизмы						14801				
ФОТ						65682				
Накладные расходы						43364				
Сметная прибыль						36602				
УСН (655311+(14801-1316)+43364*0,1712+36602*0,15)*0,2						136302				
Итого						950 546				
ВСЕГО по акту с понижением 0,995						945 783,27				850,19

Подрачик: М.П. Генеральный директор ООО "Реновация"

Заказчик: М.П. Зам. ген. директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

А.Д. Сумилов

В.В. Денисов

НЕОДНАРАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РАБОТ

ПОДТВЕРЖДАЮ

Горбачевский Д.А.

Расценки соответствуют смете

О.И. Дмитриева



С. Деев

А. Деев

Табл. 9 кн. 1

Богданов С.В. 2019