

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Реновация"
Стройка -Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, улица Чаплина, д.4
Объект - капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код
0322005

68/ЭА02аг-2020
04.03.2020г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4	21.05.2021	с по
		11.05.2021 21.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Отопление (жилое помещение)											
1	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шт) 13,99 = 42,04 - 0,35 х 6,10 - 0,002 х 3 450,00 - 0,00014 х 10 362,00 - 0,0011 х 15 323,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (3498 руб.); 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4318 руб.) СП (2720 руб.); 63%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (4318 руб.)	34	16,15 15,33	0,82 0,15	549	521	28 5	1,6905	57,48	
2	ФССЦ-18.1.09.08-1002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"x1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГПМ=8,21; МАТ=8,21	34	90,26		3069				1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР65-25-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: воздушных кранов радиаторов (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (355 руб.): 72%=103%*0,7 от ФОТ (493 руб.) СП (266 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (493 руб.)	0,3 30/100	259,74 199,6			78	60	23,4	7,02
4	ФСС-18.1.10.01-0291 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Кран Бронзовый, номинальный диаметр 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	30	28,26			848			
5	ФЕР65-25-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Смена: пробко-спускных кранов(радиат. проб.) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1182 руб.): 72%=103%*0,7 от ФОТ (1642 руб.) СП (687 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (1642 руб.)	0,56 56/100	473,05 366,55			265	200	41,8	23,41
6	ФСС-18.5.10.08-0011 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Пробки радиаторные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	56	10,29			576			
7	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (2089 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (3695 руб.) СП (1995 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (3695 руб.)	44	11,53 10,22			507	450	1,03	45,32
8	сч.факт. №3103 от 14.08.2020	Радиаторный регулятор температуры РТР 15 (шт.) МАТ=2738/8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	44	283,47			12473			
9	ФЕР16-04-005-01 Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (100 м) (Положа от 04.09.2019 № 518/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (612 руб.): 81%=128%*0,9 *0,7 от ФОТ (755 руб.) СП (476 руб.): 63%=83%*0,85 *0,9 от ФОТ (755 руб.)	1,037 103,7/100	286,77 146,2	48,74 0,29		297	154	51	15,7865 18,35
10	ФЕР16-04-006-01 Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм (100 соединений) (Положа от 04.09.2019 № 518/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (612 руб.): 81%=128%*0,9 *0,7 от ФОТ (755 руб.) СП (476 руб.): 63%=83%*0,85 *0,9 от ФОТ (755 руб.)	4,94 (36+34+36+82)/100	18,57 18,57		92	92		1,794	8,86
11	ФСС-24.3.02.05-0033 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	106,2925	11,58		1231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФССЦ-23.1.02.06-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	8,5 85/10	57,5		489				
13	сч.факт.№8558 от 24.08.2020	Крестовина полипропиленовая 20 мм, VALTEC (шт) МАТ=33,8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	12	3,42		41				
14	ФССЦ-24.3.05.15-0143 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	34	2,05		70				
15	сч.факт.№8558 от 24.08.2020	Обвод полипропиленовый, диаметр 20 мм VALTEC (шт) МАТ=30,8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	18	3,11		56				
16	ФССЦ-24.3.05.16-0131 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	153	0,71		109				
17	ФССЦ-24.3.05.07-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	82	6,07		488				
18	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (831 руб.): 81%=126%*0,9*0,7 от ФОТ (1026 руб.) СП (646 руб.): 63%=83%*0,85*0,9 от ФОТ (1026 руб.)	0,87 87/100	270,62 142,47	50,64 0,61	235	124	44 1	15,157	13,19
19	ФССЦ-24.3.02.05-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	89,175	17,44		1555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	ФЕР16-04.006-02 Приказ Министром России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (100 соединений) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,16; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 на 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (133 руб.); 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (164 руб.) СП (103 руб.); 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (164 руб.)	0,74 (69*6)/100	27,47 27,47			20	20		2,691	1,99
21	ФССЦ-23.1.02.06-0043 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 на 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	6,5 65 / 10	58,3		379					
22	ФССЦ-24.3.05.07-0066 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 на 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	3	25,65		77					
Демонтаж											
23	ФЕР65-14-3 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 на 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (3595 руб.); 52%=74%*0,7 от ФОТ (8913 руб.) СП (3111 руб.); 45%=50%*0,9 от ФОТ (8913 руб.)	2,265 226,5 / 100	391,01 371,91	6,54	886	842	15	43,6	98,75	

Раздел 2. Отопление нежиле помещение

(подъезд)

24	ФЕР18-03.001-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка радиаторов: чугунных (100 кВт) (ОТ п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 на 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (279 руб.); 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (345 руб.) СП (217 руб.); 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (345 руб.)	0,0504 (0,18*28)/100	2248,51 724,62	407,21 97,15	113	37	21 5	78,43	3,95
25	ФССЦ-18.5.10.07-1006 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Радиаторы отопительные чугунные 7 секций (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 на 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	4	504,48		2018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м) (ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (825 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1018 руб.) СП (641 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1018 руб.)	0,358 36,8 / 100	418,08 338,42	50,89 7,84	149	121	18	34,155	12,23
27	ФССЦ-23.3.06.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	35,8	14,1	505					
нежилое помещение (подвал)										
28	ФЕР16-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (100 соединений) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (313 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (386 руб.)	1,7 (68*2*34) / 100	27,47 27,47		47	47		2,691	4,57
29	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 25 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (313 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (386 руб.)	0,327 32,7 / 100	270,62 142,47	50,64 0,61	88	47	17	15,157	4,96
30	ФССЦ-24.3.02.05-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	33,5175	17,44	585					
31	ФССЦ-24.3.05.16-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	68	1,89	129					
32	ФССЦ-24.3.05.07-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	34	8,75	298					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	ФЕР24-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (6693 руб.): 91%=130%*0,7 от ФОТ (6256 руб.) СП (4254 руб.): 88%=89%*0,85 *0,9 от ФОТ (6256 руб.)	87 17*35+26+9	9,55 8,76			831	762		0,966	84,04
34	сч.факт.№8264 от 20.08.2020	Балансировочный клапан ручной с дренажным краном Danfoss MNT, диаметром: 20 мм (шт.) МАТ=3609,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	17	373,86			6352				
35	сч.факт.№3103 от 14.08.2020	Кран шаровой полнопроходный с внутренней резьбой ISO 7-1 Ду15 (шт) МАТ=1491,00/8,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	35	184			6440				
36	сч.факт.№3103 от 14.08.2020	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой UNI ISO 7 /1 Ø20 (шт) МАТ=1060,80/8,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	26	131,79			3427				
37	сч.факт.№3103 от 14.08.2020	Кран шаровой полнопроходный с внутр. резьбой со спускным элементом ISO 228 Ду20 (шт) МАТ=1518,00/8,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	9	188,59			1697				
38	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м) (ОЗТ п.1,18;16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (964 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1215 руб.) СП (765 руб.): 63%=83%*0,85 *0,9 от ФОТ (1215 руб.)	0,427 42,7/100	416,08 338,42	50,69 7,84		178	145	22 3	34,155	14,58
39	ФССЦ-23.3.06.05- 0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	42,7	14,1			602				
40	ФССЦ-23.1.02.06- 0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	2 20/10	67,5			115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м) (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1749 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2159 руб.) СП (1360 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2159 руб.)	0,758 75,8 / 100	416,7 338,42	50,69 7,84	316	257	38 6	34,155	25,89
42	ФССЦ-23.3.06.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	75,8	19,4	1471					
43	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1935 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2389 руб.) СП (1565 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2389 руб.)	0,839 83,9 / 100	417,78 338,42	50,69 7,84	351	284	43 7	34,155	28,66
44	ФССЦ-23.3.06.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	83,9	26,5	2223					
45	ФССЦ-18.1.06.08-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), с внутренним резьбовым присоединением, номинальный диаметр 32 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	4	1454,76	5819					
46	ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м) (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (545 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (673 руб.) СП (424 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (673 руб.)	0,236 23,6 / 100	419,31 338,42	50,69 7,84	99	80	12 2	34,155	8,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ФССЦ-23.3.06.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	23,6	33,9		800				
48	сч.факт.№8264 от 20.08.2020	Кран шаровой полнопроходной с внутр.резьбой UNI ISO 7/1 Ду40 "Danfoss" 065B 8211 (шт) МАТ=2178/8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	4	225,49		902				
49	ФЕР16-02-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (100 м) (ОЗГ п. 1, 18, 16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗГ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗЛМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1483 руб.); 81%=1285*0,9 * 0,7 от ФОТ (1831 руб.) СТ (1154 руб.); 63%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1831 руб.)	0,34 34/100	783,9 639,31	125,85 16,3	270	217	43 6	63,595	21,62
50	ФССЦ-23.3.06.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	34	39,6		1346				
51	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	63,6	17,21		1095				
52	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (шт) (ОЗГ п. 1, 18, 16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗГ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗЛМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (220 руб.); 81%=1285*0,9 * 0,7 от ФОТ (271 руб.) СТ (171 руб.); 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (271 руб.)	2	45,79 15,79	5,34 0,3	92	32	11 1	1,6905	3,38
53	ФССЦ-23.8.03.11-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	4	73,39		294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	сч.факт. №8264 от 20.08.2020	Кран шаровой фланцевый типа УР-FF, Ру=16бар, с рукояткой Ø50 (шт) МАТ=9564,408,21/1,21,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020а. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	2	990,22		1980				
55	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Осрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020а. ОЗП=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (159 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (279 руб.) СП (151 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (279 руб.)	0,5212 52,12 / 100	228,6 85,03	11,53 0,28	119	34	6	6,1065	3,18
56	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза (краской) (100 м2) (в 2 слоя ГЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020а. ОЗП=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (169 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (298 руб.) СП (160 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (298 руб.)	0,5912 59,12 / 100	491,09 60,08	28,45 0,83	290	38	17	6,624	3,92
57	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020а. ОЗП=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1337 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1650 руб.) СП (1040 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1650 руб.)	2,998 (30,8+42,7+75,8+8 3,9+23,6+34+2,5+1, 5) / 100	127 67,07	55,64	381	201	167	5,7615	17,27
Демонтаж										
58	ФЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020а. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (4107 руб.): 52%=74%*0,7 от ФОТ (7898 руб.) СП (3554 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (7898 руб.)	2,587 258,7 / 100	391,01 371,91	6,54	1012	962	17	43,6	112,79
59	ФЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020а. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (807 руб.): 52%=74%*0,7 от ФОТ (1552 руб.) СП (698 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (1552 руб.)	0,34 34 / 100	603,67 557,01	16,32	205	189	6	65,3	22,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ФЕР65-19-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (153 руб.): 52%-74% "0,7 от ФОТ (295 руб.) СЛ (133 руб.): 45%-50% "0,9 от ФОТ (285 руб.)	0,04 4 / 100	935,72 855,7	70,02 30,24	37	35	2	110	4,4
61	ФЕР65-27-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5(существующий тепловой узел) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (419 руб.): 52%-74% "0,7 от ФОТ (805 руб.) СЛ (362 руб.): 45%-50% "0,9 от ФОТ (805 руб.)	0,01 1 / 100	9783,21 8783,21		98	98		1104,2	11,04
62	ФЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (821 руб.): 69%-110% "0,9 * 0,7 от ФОТ (1190 руб.) СЛ (643 руб.): 54%-70% "0,85 * 0,9 от ФОТ (1190 руб.)	0,16 16 / 100	2274,34 907,06	1367,28	364	145	219	95,38	15,26

Раздел 3. Элеваторный узел

63	ФЕР18-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка элеваторов номером: 1, 2 (10 шт) (ОП л. 1, 18, 16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к расц.; ЗЛМ=1,03. Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (160 руб.): 81%-126% "0,9 * 0,7 от ФОТ (197 руб.) СЛ (124 руб.): 63%-83% "0,85 * 0,9 от ФОТ (197 руб.)	0,1 1 / 10	790,68 228,9	78,25 5,18	79	23	8	22,77	2,28
64	ФССЦ-18.5.13.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопления, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40х106, № 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	1	513,87		514				
65	ФССЦ-23.8.03.11-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	4	73,39		294				
66	ФЕР18-06-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка гравеевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (шт) (ОП л. 1, 18, 16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к расц.; ЗЛМ=1,03; ТЗМ=1,03. Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (392 руб.): 81%-126% "0,9 * 0,7 от ФОТ (484 руб.) СЛ (305 руб.): 63%-83% "0,85 * 0,9 от ФОТ (484 руб.)	2	521,69 29,06	9,32 0,33	1043	58	19	3,036	6,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ФССЦ-23.03.11-0676 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	15	23,4	5,34 0,3	351				
68	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (шт) (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗГМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (425 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (525 руб.) СП (331 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (525 руб.)	4 2+2	45,79 15,79		183	63	21 1	1,8905	6,76
69	сч.факт.№8264 от 20.08.2020	Кран шаровой фланцевый типа YIP-FF, Ру=16бар, с рукояткой Ø50 (шт) МАТ=9564,408,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	2	990,22		1980				
70	сч.факт.№8264 от 20.08.2020	Кран шаровой фланцевый типа YIP-FF, Ру=16бар, с рукояткой Ø65 (шт) МАТ=12246,808,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	2	1267,94		2538				
71	сч.факт.№3103 от 14.08.2020	Кран шаровой проходной из нержавеющей стали для пуска воды Ø15 (шт) МАТ=3217,608,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	5	333,13		1686				
72	ФССЦ-18.1.09.06-1016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, с угловым стоном (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21		52,48						
73	ФССЦ-18.1.09.11-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кг/см2), диаметр: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21		455,79						
74	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (компл) (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗГМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (87 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (107 руб.) СП (67 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (107 руб.)	5	3,42 2,58		17	13	0,253	1,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ФССЦ-63.4.01.01-0004 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У диаметром 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 № 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	5	47,94		240				
76	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 518/лр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 № 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (271 руб.); 56%+80%*0,7 от ФОТ (484 руб.) СЛ (261 руб.); 54%+60%*0,9 от ФОТ (484 руб.)	5	13,08 11,75		65	59		1,1845	5,92
77	сч.факт.№8558 от 24.08.2020	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм 116286х (шт) МАТ=2848,21/1,21,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 № 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	5	28,4		147				
78	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 518/лр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 № 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (124 руб.); 56%+80%*0,7 от ФОТ (222 руб.) СЛ (120 руб.); 54%+60%*0,9 от ФОТ (222 руб.)	0,04 4/100	3052,18 663,76	478,48 0,1	122	27	19	69	2,76
79	ФЕР18-07-001-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Установка термометров в опаве прямых и угловых (КОМП) (ОП п.1,18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗГ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 518/лр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 № 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (93 руб.); 81%+128%*0,9 - 0,7 от ФОТ (115 руб.) СЛ (72 руб.); 63%+83%*0,85 - 0,9 от ФОТ (115 руб.)	4	5,74 3,45		23	14		0,3672	1,47
80	ФССЦ-63.4.06.02-0001 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм (КОМП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 № 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	4	133,33		533				
81	сч.факт.№8264 от 20.08.2020	Опавы для термометра защитная (шт) МАТ=285,60/1,208,211,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 № 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	4	29,57		118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (100 м) (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (106 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (131 руб.) СП (83 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (131 руб.)	0,025 2,5/100	791,47 639,31	125,85 16,3	20	16	3	63,595	1,59
83	ФССЦ-23.5.02.02-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные прямоугольные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4лс, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм(при 45мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	2,5	19,29	48					
84	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м) (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗТМ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (66 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (62 руб.) СП (52 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (62 руб.)	0,015 1,5/100	793,9 639,31	125,85 16,3	12	10	2	63,595	0,95
85	ФССЦ-23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные прямоугольные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4лс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	1,5	35,7	54					
86	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21 НР (182 руб.): 67%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (320 руб.) СП (209 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (320 руб.)	0,0513 51,3/1000	1321,06 767,88	315,2 4,19	88	39	16	84,64	4,34
87	ФССЦ-07.2.07.04-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗТМ=8,21; МАТ=8,21	0,0513	8160,13	419					
Раздел 4. Тепловая изоляция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ФЕР26-01-017-01 Пipes Maxipro Russia от 26.12.2019 №876лр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиметилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) (Пipes от 04.09.2019 № 518лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая чистку теплообменников процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (4344 руб.); 63% = 100% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (6596 руб.) СЛ (3724 руб.); 54% = 70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (6596 руб.)	29,27 292,7/10	136,46 25,09	21,59 3,63	3994	734	632 106	2,53	74,05
89	сч.факт.№ЦБ-318 от 01.09.2020	Трубка К-флекс Solar HT 32x026 (М) МАТ=1026,79/8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	82,94 75,4*1,1	106,31		9817				
90	сч.факт.№ЦБ-318 от 01.09.2020	Трубка К-флекс Solar HT 32x035 (М) МАТ=1137,11/8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	83,38 75,6*1,1	117,73		9816				
91	сч.факт.№ЦБ-318 от 01.09.2020	Трубка К-флекс Solar HT 32x042 (М) МАТ=1246,26/8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	92,29 83,9*1,1	129,03		11908				
92	сч.факт.№ЦБ-318 от 01.09.2020	Трубка К-флекс Solar HT 32x054 (М) МАТ=1632,15/8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	25,96 23,6*1,1	168,98		4387				
93	сч.факт.№ЦБ-318 от 01.09.2020	Трубка К-флекс Solar HT 32x060 (М) МАТ=1831,61/8,21/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	37,4 34*1,1	189,63		7092				
Раздел 5. Уборка и вывоз строительного мусора										
94	ФССЦпг-01-01-01-041 Пipes Maxipro Russia от 26.12.2019 №876лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР 0% = 0% * 0,7 от ФОТ СЛ 0% = 0% * 0,9 от ФОТ	2,8	42,98	42,98	120		120		
95	ФССЦпг-03-21-01-035 Пipes Maxipro Russia от 26.12.2019 №876лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР 0% = 0% * 0,7 от ФОТ СЛ 0% = 0% * 0,9 от ФОТ	2,8	21,26	21,26	60		60		
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (4 кв 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21)						124264	7248	1897 149		781,83
Накладные расходы						1020206	59608	13932 1223		781,83
						41860			14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					34069				
Итого по акту:										
	Итого Строительные работы					1081219				727,83
	Итого Монтажные работы					10540				54
	Итого Оборудование					4376				
	Итого					1096135				781,83
В том числе:										
	Материалы					942392				
	Машины и механизмы					13932				
	ФОТ					60729				
	Оборудование					4376				
	Накладные расходы					41860				
	Сметная прибыль					34069				
	УСН (942392+(13932-1223)+41860*0,1712+34069*0,15+4376)*0,2					194351				
	Итого					1290488				
	ВСЕГО по акту с понижением 0,995					1 284 033,57				781,83

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Реновация"

М.П.

Заказчик:


Зам.ген.директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

М.П.



А.Д. Сукиасян

В.В. Денисов



Акимов Н.А.

Расценки

соответствуют

смете

О.И. Дмитриева

Представитель Администрации
на комиссию не явился