

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»		по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соборо"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 1		по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		номер	85/ЭА82аг-2021
	(наименование)		дата	17.12.2021г.
	Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
	Договор подряда (контракт)			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	02.12.2021	с 24.11.2021 по 02.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Прочие работы													13	
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	7,1678									
Объем=716,78 / 100														
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586														
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1														
		1 ОТ						375,84	1,3225	3 562,74	20,83	74 212		
		2 ЭМ						4,60	1,4375	47,40				
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	8,35	20,83	174		
		4 М						343,22		2 460,13				
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	412,354574							
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,7212599							
Итого по расценке								723,86						
		ФОТ								6 070,27		74 386		
		МДС81-33.2004	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			3 571,09		81 676		
		Прил.4 п.8								3 921,06				
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			2 428,34		50 582		
		Прил.1 п.8												
Всего по позиции									12 419,67					
2	2	ФЕРР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовой трубы)	100 м2	0,2233									
Объем=22,33 / 100														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1 ОТ								599,47	1,15	153,94	20,83	3 207
2 ЭМ								0,66	1,15	0,17		
3 в т.ч. ОТм								0,12	1,15	0,03	20,83	1
4 М								151,04		33,73		
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению				т	0,0161		0,0035951					
ЗТ				чел.-ч	74,1	1,15	19,0285095					
ЗТм				чел.-ч	0,01	1,15	0,002568					
Итого по расценке							751,17			187,84		3 208
ФОТ										153,97		2 566
МДС-81- НР Малярные работы (ремонтно-строительные)				%	80		80			123,18		
33.2004												
Прил.5 п.12												
Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-строительные)				%	50		50			76,99		1 604
5536/06												
Прил.2 п.12												
Всего по позиции											388,01	
Итого по разделу 1 Прочие работы											12 807,68	
Раздел 2. Ремонт цоколя												
3	3	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколя)	100 м2			0,6208					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1 ОТ								178,00	1,15	127,08	20,83	2 647
999-9900 Строительный мусор				т	4,6		2,85568					
ЗТ				чел.-ч	22,82	1,15	16,2916544					
Итого по расценке							178,00			127,08		2 647
ФОТ										127,08		2 621
МДС-81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	110	0,9	99			125,81		
33.2004												
Прил.4 п.49												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	70	0,85	59,5			75,61		1 575
5536/06												
18.11.04												
Прил.1 п.49												
Всего по позиции											328,50	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2				0,6208				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					75,25	1,3225	61,78	20,83	1 287
			2 ЭМ					61,87	1,4375	55,21		
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	2,07	20,83	43
			4 М					1,84		1,14		
		14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		8,56704					
		3Т		чел.-ч	8,98	1,3225	7,3726518					
		3Тм		чел.-ч	0,2	1,4375	0,17848					
		Итого по расценке						138,96		118,13		
		ФОТ								63,85		1 330
		МДС81-НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			67,81		1 412
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			34,19		712
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
5	5	ФССЦ-14.2.06.01-0401	Всего по позиции Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг			8,56704	108,89		220,13		
										932,86		
6	6	ФЕРр53-15-3	(Деревянные конструкции) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площади в одном месте до 1 м2	100 м2			0,18					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					4 958,37	1,15	1 026,38	20,83	21 379
			2 ЭМ					230,80	1,15	47,78		
			3 в т.ч. ОТм					27,00	1,15	5,59	20,83	116
			4 М					3 017,65		543,18		
		06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	10,33		1,8594					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		999-9900	Строительный мусор		м	57,3	9,234					
		ЗТ		чел.-ч	606,9	1,15	125,6283					
		ЗТМ		чел.-ч	2	1,15	0,414					
		Итого по расценке					8 206,82			1 617,34		21 495
		ФОТ								1 031,97		18 486
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86		86			887,49		
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)		%	70		70			722,38		15 047
		5536/06										
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
7	7	ФССЦ- 06.1.01.05- 0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт			1,8594	1 752,60		3 227,21		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
8	8	ФЕРps3-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			0,9					
			Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ 4 М										
		04.3.01.09 Раствор цементный		м3	0,02		0,018					
		ЗТ		чел.-ч	2,71	1,15	2,80485					
		Итого по расценке					24,33			25,18		524
		ФОТ								25,16		451
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86		86			21,64		
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)		%	70		70			17,61		367
		5536/06										
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
9	9	ФССЦ- 04.3.01.09- 0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			0,018	424,88		64,43		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
10	10	ФЕР15-04-006- 03	Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,6208					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25 421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 14.3.01.03 Грунтовка												
				м	0,0103		0,0063942	44,73	1,3225	36,72	20,83	765
				чел.-ч	4,65	1,3225	3,8176872	0,97	1,4375	0,87		
				чел.-ч	0,02	1,4375	0,017848	0,26	1,4375	0,23	20,83	5
								0,18		0,11		
				Итого по расценке				45,88				
				ФОТ				37,70				
				МДС81-НР Отделочные работы				36,95				770
				33.2004				34,92				728
				Прил.4 п.15								
				Письмо №АП-СП Отделочные работы								
				5536/06 от								
				18.11.04								
				Прил.1 п.15								
								17,27				360
Всего по позиции												
11	11	ФССЦ-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т				18 390,16		89,89		
		14.3.01.02-	Бетон-контакт"					0,021728		399,58		
		0102										
(Отделочные работы) Объем=0,35*62,08/1000												
12	12	ФЕР15-02-036-	Штукатурка по сетке без устройства	100 м2				0,6208				
		01	каркаса: усиленная стен (толщиной 20 мм)									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т ЗТМ Итого по расценке												
				чел.-ч	115	1,3225	94,41592	1 055,70	1,3225	866,74	20,83	18 054
				чел.-ч	1,44	1,4375	1,285056	53,24	1,4375	47,51		
								18,96	1,4375	16,92	20,83	352
								4 768,29		2 980,15		
				Итого по расценке				5 877,23				3 874,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			883,66		18 406
		Прил.4 п.15								835,06		17 394
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75			413,11		8 605
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,92448	510,40		5 122,57		
			(Отделочные работы)							-882,25		
14	14	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			2,11072	1 176,71		2 483,71		
			(Отделочные работы)									
			Объем=17*2*62,08/1000									
15	15	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,6208					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						128,20	1,3225	105,25	20,83	2 192
		2 ЭМ						5,41	1,4375	4,83		
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	0,83	20,83	17
		4 М						105,72		65,63		
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038		0,0235904					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013		0,0080704					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	11,3299104					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,071392					
		Итого по расценке					239,33			175,71		2 209
		ФОТ								105,08		2 088
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			100,25		
		Прил.4 п.15										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15														
Всего по позиции														
16	16	ФСЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная (Отделочные работы)	т			-0,010864	4 841,85		325,55				
17	17	ФСЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (Отделочные работы)	кг			124,16	8,52		1 057,84				
18	18	ФСЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы)	т			0,010864	30 554,42		331,94				
19	19	ФСЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (Отделочные работы)	т			0,02359	37 375,38		881,69				
20	20	ФЕР15-04-043- 01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную (Отделочные работы)	100 м2			0,6208							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586														
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3). объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1														
		1 ОТ			100,20	1,3225		82,27	20,83		1 714			
		2 ЭМ			1,31	1,4375		1,17						
		З в т ч. ОТм			0,23	1,4375		0,21	20,83		4			
		14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая												
		ЗТ		п	22,5	13,968								
			чел.-ч	10,66	1,3225	8,7519453								
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,017848								
		Итого по расценке										101,51	83,44	
		ФОТ												
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5				1 718			
		33.2004									1 624			
Прил.4 п.15														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			38,56		803
Всего по позиции												
21	21	ФССЦ- 14.2.06.03- 0519	Жидкость: гидрофобизирующая Типром С	кг		15,52	85,53			1 327,43		
(Отделочные работы) Объем=0,25*62,03												
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя												
19 224,85												
Раздел 3. Ремонт фасада												
22	22	ФЕР15-04-006- 03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		5,4047						
Приказ от При применении сметных норм, актуальных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.585												
		1 ОТ		м	0,0103		0,0556684		44,73	1,15	278,02	20,83
		2 ЭМ							0,97	1,25	6,55	5 791
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	4,65	1,15	28,9016333		0,26	1,25	1,76	20,83
		4 М							0,18		0,97	37
		14.3.01.03 Грунтовка										
		ЗТ		чел.-ч								
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,1351175					
Итого по расценке												
		ФОТ							45,88	285,54		5 828
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			279,78		5 507
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			130,80		2 725
Всего по позиции												
23	23	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т		0,189165	18 390,16			3 478,77		
(Отделочные работы) Объем=0,35*540,47/1000												
24	24	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщиной 20 мм)	100 м2		5,4047						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ 1 055,70 1,15 6 561,60 20,83 136 678												
2 ЭМ 53,24 1,25 359,68												
3 в т.ч. ОТМ 18,96 1,25 128,09 20,83 2 668												
4 М 4 768,29 25 771,18												
ЗТ 714,771575												
ЗТМ 5 877,23 32 692,46												
Итого по расценке 6 689,69												
ФОТ 6 321,76												
МДС81-НР Отделочные работы 94,5												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.15												
СП Отделочные работы 46,75 3 127,43 65 144												
Всего по позиции 42 141,65												
25	25	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-16,75457	510,40			-8 551,53		
(Отделочные работы)												
26	26	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т		18,37598	1 176,71			21 623,20		
(Отделочные работы)												
27	27	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		5,4047						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ 128,20 1,15 796,81 20,83 16 598												
2 ЭМ 5,41 1,25 36,55												
3 в т.ч. ОТМ 0,93 1,25 6,28 20,83 131												
4 М 105,72 571,38												
14.3.02.01 Краска акриловая 0,2053786												
14.4.01.02 Грунтовка 0,0702611												
ЗТ 13,8 1,15 85,772589												
ЗТМ 0,08 1,25 0,54047												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					239,33		1 404,74		
			ФОТ							803,09		16 729
			МДС81- НР Отделочные работы							758,92		15 809
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы							375,44		7 821
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции										2 539,10		
28	28	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,094582	4 841,85		-457,95		
(Отделочные работы)												
29	29	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка Финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			1080,94	8,52		9 209,61		
(Отделочные работы)												
30	30	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т			0,094582	30 554,42		2 889,90		
(Отделочные работы)												
31	31	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,205379	37 375,38		7 676,12		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 3 Ремонт фасада										81 229,60		
Раздел 4. Замена окон в местах общего пользования												
32	32	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2				0,0364				
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					1 338,01	1,15	56,01	20,83	1 167
			2 ЭМ					241,95	1,15	10,13		
			3 в т.ч. ОТм					104,49	1,15	4,37	20,83	91
			ЗТ	чел.-ч	165,39	1,15	6,9232254					
			ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	0,3239964					
Итого по расценке								1 579,96		66,14		1 258
ФОТ										60,38		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			59,78		1 245
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			35,93		749
33	33	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0364			161,85		
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					1 639,19	1,3225	78,91	20,83	1 644
			2 ЭМ					270,55	1,4375	14,16		
			3 в т.ч. ОТм					61,81	1,4375	3,23	20,83	67
			4 М					8 164,54		297,19		
			11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100		3,64					
			ЗТ	чел.-ч	187,55	1,3225	9,0284695					
			ЗТм	чел.-ч	5,04	1,4375	0,263718					
			Итого по расценке					10 074,28		390,26		
			ФОТ							82,14		1 711
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			87,23		1 817
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			43,99		916
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
34	34	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 (Деревянные конструкции)	м2			3,64	3 174,78		521,48		
										11 556,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,027					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр п.10.1												
				1 ОТ				165,82	1,3225	5,92	20,83	123
				2 ЭМ				10,45	1,4375	0,41		
				3 в т.ч. ОТм				2,16	1,4375	0,08	20,83	2
				4 М				2 189,21		59,11		
			11.2.03.01 Доски подоконные ПВХ	м	0							
			11.3.03.14- Заглушки торцевые двусторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0							
			ЗТ	чел.-ч	19,44	1,3225	0,6941538					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,4375	0,0069863					
			Итого по расценке				2 365,48			65,44		125
			ФОТ							5,00		133
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,9	106,2			6,37		
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			3,21		67
Всего по позиции												
36	36	ФССЦ-11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м			2,7	49,56		75,02		
			(Деревянные конструкции)							133,81		
37	37	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			0,2	3,15		0,63		
			(Деревянные конструкции)									
38	38	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж/Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,02					
			Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			124,48		2 593
Письмо №АП- СП 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9												
Всего по позиции												
40	40	ФССЦ-07.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (Строительные металлические конструкции)	м2		5,02		1 465,11		7 354,85		
41	41	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	шт	2							
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						11,01	1,3225	29,12	20,83	607
		2 ЭМ						2,11	1,4375	6,07		
		4 М						2,32		4,64		
		01.7.04.01 Доводчики дверные		шт	1	2						
		ЗТ		чел.-ч	1,11	1,3225	2,93595					
		Итого по расценке						15,44		39,83		
		ФОТ								29,12		607
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			23,59		492
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25			21,04		439
Письмо №АП- СП 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9												
Всего по позиции												
42	42	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрытия EN2-5	шт	2			371,20		742,40		
(Строительные металлические конструкции)												
44	43	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0,0248						
Объем=2,48 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ										
		999-9900 Строительный мусор										
		3Т		м	1,18		0,029264	288,06	1,15	8,22	20,83	171
				чел.-ч	36,28	1,15	1,0347056					
		Итого по расценке						288,06				
		ФОТ								8,22		171
		МДС81- НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	82		82			8,22		140
		33.2004								6,74		
		Прил.5 п.6										
		Письмо №АП- СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	62		62			5,10		106
		5536/06										
		Прил.2 п.6										
		Всего по позиции						20,06				
45	44	ФЕР56-21-1 Установка дверных полотен: наружных кроме балконных		100 шт			0,04					
		Объем=4 / 100										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						1 571,13	1,15	72,27	20,83	1 505
		2 ЭМ						139,50	1,15	6,42		
		3 в т.ч. ОТм						38,44	1,15	1,77	20,83	37
		4 М						11 364,50		454,58		
		11.2.02.07 Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий		м2	0							
		3Т		чел.-ч	151,8	1,15	6,9828					
		3Тм		чел.-ч	3,03	1,15	0,13938					
		Итого по расценке						13 075,13		533,27		
		ФОТ								74,04		1 542
		МДС81- НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	82		82			60,71		1 264
		33.2004										
		Прил.5 п.6										
		Письмо №АП- СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	62		62			45,90		956
		5536/06										
		Прил.2 п.6										
		Всего по позиции						226,00	5,25	639,88		
46	45	ФССЦ- 11.2.02.07-0004 Полотна дверей деревянные глухие, высота 2300 мм ПГ 23-9 ДГ 24-10, ДГ 24-19, площадь 2,07 м2, ПГ 23-11 ДГ 24-12, площадь 2,53 м2		м2						1 186,50		
		(Проемы (ремонтно-строительные))										
48	46	ФССЦ- 01.7.04.07-0002 Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (Деревянные конструкции)		компл			2	94,68		189,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	47	ФЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2			0,14175					
Объем=(5,25*2,7) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					764,60	1,3225	143,34	20,83	2 986
			2 ЭМ					6,22	1,4375	1,27		
			3 в т.ч. ОТМ					1,18	1,4375	0,24	20,83	5
			4 М					240,98		34,16		
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,02474		0,0035069					
			ЗТ	чел.-ч	84,3	1,3225	15,8032468					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	1,4375	0,0203766					
			Итого по расценке					1 011,80		178,77		2 991
			ФОТ							143,58		2 826
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			135,68		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			67,12		1 398
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
51	48	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,003507	42 508,19		381,57		
(Отделочные работы)												
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов												
52	49	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,0742			149,08		
Объем=7,42 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			17,56		366
Всего по позиции												
54	51	ФССЦ- 14.5.11.02- 0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,003784	11 397,10		139,21		
55	52	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	(Отделочные работы) Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (расход 2кг/м2) (Отделочные работы) Объем=2*7,42	кг			14,84	8,52		126,44		
56	53	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*7,42/1000	т			0,001299	30 554,42		39,69		
57	54	ФССЦ- 14.3.02.01- 0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,002226	8 506,00		18,93		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 4 Замена окон в местах общего пользования											25 315,65	
Раздел 5. Ремонт наружных оконных откосов												
58	55	ФЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,231					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
		1 ОТ 2 ЭМ 999-9900	Строительный мусор	м чел.-ч	0,12 9,1	1,15	0,02772 2,417415	70,98 0,20	1,15 1,15	18,86 0,05	20,83	393
		3Т	Итого по расценке					71,18		18,91		
		ФОТ	ФОТ							18,86		393
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83		83			15,65		326
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.8		%	65		65			12,26		255
Всего по позиции											46,82	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	56	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,06					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					829,12	1,3225	65,79	20,83	1 370
			2 ЭМ					21,88	1,4375	1,89		
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	0,30	20,83	6
			4 М					6 516,18		390,97		
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	7,71282					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0232875					
Итого по расценке							7 367,18					
			ФОТ							458,65		1 376
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			66,09		1 486
			33.2004							71,38		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			36,51		760
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
60	57	ФССЦ- 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,0342	11 200,00		566,54		
			(Кровли)							-383,04		
61	58	ФССЦ- 08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			25,41	26,41		671,08		
			(Отделочные работы)									
			Объем=23,1*1,1									
62	59	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (откосов и стяжки под отлив)	100 м2			0,3443					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					178,00	1,15	70,48	20,83	1 468
			999-9900	Строительный мусор	т	4,6	1,58378					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	22,82	1,15	9,0354649					
ЗТ												
Итого по расценке								178,00	70,48			
ФОТ									70,48			1 468
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и									69,78			1 453
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и												
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих									41,94			873
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции									182,20			
63	60	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовой	100 м2			0,3443					
глубокого проникновения: за 1 раз стен												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
14.3.01.03 Грунтовека								44,73	1,3225	20,37	20,83	424
								0,97	1,4375	0,48		
								0,26	1,4375	0,13	20,83	3
								0,18	0,06			
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке								45,88	20,91			
ФОТ									20,50			427
МДС81- НР Отделочные работы									19,37			404
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от									9,58			200
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции									49,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								307,84	1,3225	934,34	20,83	19 462
2 ЭМ								3,90	1,4375	12,87		
4 М								347,13		796,66		
3Т				чел.-ч	32	1,3225	97,1244					
Итого по расценке												
ФОТ								658,87		1 743,87		19 462
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			934,34		18 392
33.2004										882,95		
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			436,80		9 098
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
68	55	ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3			-1,53765	517,91		3 063,62		
		04.3.01.12-	цементно-известковый, состав 1:1:6							-796,36		
		0111										
(Отделочные работы)												
69	56	ФССЦ-	Смесь штукатурная цементно-известково-	т			1,09242	1 176,71		1 285,46		
		04.3.02.12-	песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка									
		0009	М75-М100)									
(Отделочные работы)												
			Объем=17*2*32.13/1000									
70	67	ФЕР15-04-019-	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2			0,3443					
		05	лесов ручную с подготовкой поверхности									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов:												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ				т	0,038		0,0130834	128,20	1,3225	58,37	20,83	1 216
2 ЭМ								5,41	1,4375	2,68		
3 в т.ч. ОТм								0,93	1,4375	0,46	20,83	10
4 М								105,72		36,40		
14.3.02.01 Краска акриловая												
14.4.01.02 Грунтовка				т	0,013		0,0044759					
3Т				чел.-ч	13,8	1,3225	6,2836472					
3Тм				чел.-ч	0,08	1,4375	0,0395945					
Итого по расценке												
								239,33		97,45		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81-НР	Отделочные работы							58,83		1 226
		33.2004		%	105	0,9	94,5			55,59		1 159
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП	Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			27,50		573
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
71	68	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,006025	4 841,85		180,54		
			(Отделочные работы)							-29,17		
72	69	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,006025	30 554,42		184,09		
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,175*34,43/1000									
73	70	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпателька финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			68,86	8,52		586,69		
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*34,43									
74	71	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,013083	26 873,22		351,58		
			(Отделочные работы)									
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов										8 141,51		
Раздел 6. Крыльца												
75	72	ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			0,72					
ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						83,08	0,345	20,64	20,83	430
		2 ЗМ						161,09	0,345	40,01		
		3Т										
		Итого по расценке		чел.-ч	9,74	0,345	2,419416	244,17		60,65		
		ФОТ								20,64		430
		МДС81-НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78			16,10		335
		33.2004										
		Прил.5 п.19										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50			10,32		215
			5536/06									
			Прил.2 п.19									
Всего по позиции												
76	73	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3		0,0144				87,07		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	118	1,3225	2,247192	920,40	1,3225	17,53	20,83	365
		ЗТ										
		Итого по расценке						920,40		17,53		365
		ФОТ								17,53		365
		МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным 33.2004 способом		%	80	0,9	72			12,62		263
		Прил.4 п.1.2										
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным 5536/06 от способом 18.11.04		%	45	0,85	38,25			6,71		140
		Прил.1 п.1.2										
Всего по позиции												
77	74	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0,072				36,86		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	3,45	1,3225	0,328509	29,43	1,3225	2,80	20,83	58
		2 ЭМ						1,31	1,4375	0,14		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,02	20,83	
		4 М						1 492,06		107,43		
		ЗТ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,00207					
		ЗТм										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								1 522,80		110,37		
ФОТ										2,82		58
МДС81-НР Полы				%	123	0,9	110,7			3,12		64
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП-СП Полы				%	75	0,85	63,75			1,80		37
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п.11												
Всего по позиции										115,29		
78	75	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-8,8128	12,19		-107,43		
(Полы)												
79	76	ФССЦ-01.7.12.05-0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			8,8128	6,51		57,37		
(Полы)												
80	77	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			0,72					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный				м3	1,1	0,792						
1 ОТ								6,19	1,3225	5,89	20,83	123
2 ЭМ								8,10	1,4375	8,38		
3 в т.ч. ОТм								0,81	1,4375	0,84	20,83	17
4 М								0,37		0,27		
3Т				чел.-ч	0,78	1,3225	0,742716					
3Тм				чел.-ч	0,07	1,4375	0,07245					
Итого по расценке								14,66		14,54		
ФОТ										6,73		140
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8			7,39		154
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68			4,58		95
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п.8												
Всего по позиции										26,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	78	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,792	70,60		55,92		
82	79	ФЕР08-01-002-02	(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			0,72					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					6,75	1,3225		6,43	134
			2 ЭМ					8,29	1,4375		8,58	
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375		0,84	17
			4 М					0,37			0,27	
		02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,828					
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	0,80937					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,07245					
			Итого по расценке				15,41				15,28	
			ФОТ								7,27	151
		МДС81-33.2004	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8				7,98	166
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68				4,94	103
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
83	80	ФССЦ-02.2.05.04-1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,828	136,84		28,20		
84	81	ФЕР06-01-001-15	(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0072			113,30		
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					827,41	1,3225		7,88	164

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						1 740,40	1,4375	18,01		
		3 в т.ч. ОТМ						288,32	1,4375	2,78	20,83	58
		4 М						391,40		2,82		
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона										
		ЗТ	м3	102			0,7344					
		ЗТМ	чел.-ч	97		1,3225	0,923634					
			чел.-ч	20,03		1,4375	0,2073105					
		Итого по расценке						2 959,21		28,71		
		ФОТ								10,66		222
		МДС81-НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	105		0,9	94,5			10,07		210
		33.2004 конструкции в промышленном строительстве										
		Прил.4 п.6.1 и										
		Письмо №8Б-										
		338/02 от										
		08.02.08										
		Письмо №АП-СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	65		0,85	55,25			5,89		123
		5536/06 от конструкции в промышленном строительстве										
		18.11.04										
		Прил.1 п.6.1										
		Всего по позиции								44,67		
85	82	ФССЦ-Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3				0,7344	592,76		435,32		
		04.1.02.05-класс В15 (М200)										
		0006										
		(Полы)										
86	83	ФЕР26-01-048-Устройство на плоских и криволинейных	100 м2				0,072					
	04	поверхностях каркаса изоляции: из сетки										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов										
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;										
		421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						93,83	1,3225	8,93	20,83	186
		2 ЭМ						36,80	1,4375	3,81		
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	0,67	20,83	14
		4 М						32,19		2,32		
		08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плененая и	м2	105			7,56					
		крученая										
		ЗТ	чел.-ч	11		1,3225	1,04742					
		ЗТМ	чел.-ч	0,56		1,4375	0,05796					
		Итого по расценке						162,82		15,06		200
		ФОТ								9,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прил.4 п.20		%	100	0,9	90			8,64		180
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20		%	70	0,85	59,5			5,71		119
87	84	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			7,56	14,06		29,41		
88	85	ФЕР11-01-027- 01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,072					
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						603,31	1,3225	57,45	20,83	1 197
		2 ЭМ						167,94	1,4375	17,38		
		3 в т.ч. ОТм						48,06	1,4375	4,97	20,83	104
		4 М						896,25		64,53		
		05.2.02.21	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	102		7,344					
		ЗТ		чел.-ч	72,6	1,3225	6,912972					
		ЗТм		чел.-ч	3,77	1,4375	0,390195					
		Итого по расценке						1 667,50		139,36		
		ФОТ								62,42		1 301
		МДС81- НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			69,10		1 440
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11		%	75	0,85	63,75			39,79		829
Всего по позиции											248,25	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	86	ФССЦ-05.2.02.21-0061	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 30 мм	м2			7,344	65,63		481,99		
90	87	ФЕР27-02-010-01	(Полы) Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,108					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объемов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п.10.1												
			1 ОТ					590,51	1,3225	84,34	20,83	1 757
			2 ЭМ					73,02	1,4375	11,34		
			3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	1,35	20,83	28
			4 М					2 504,53		270,49		
			13.2.03.02 Камни бортовые	М	100		10,8					
			ЗТ	чел.-ч	69,8		1,3225	9,969534				
			ЗТм	чел.-ч	0,65		1,4375	0,1009125				
			Итого по расценке					3 168,06		366,17		
			ФОТ							85,69		1 785
			МДС81- НР Автомобильные дороги 33.2004	%	142		142			121,68		2 535
			Прил.4 п.21									
			Письмо №АП: СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04	%	95		80,75			69,19		1 441
			Прил.1 п.21									
Всего по позиции												
91	88	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-0,4212	592,76		-249,67		
92	89	ФССЦ-04.1.02.05-0006	(Автомобильные дороги) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,3622	592,76		214,70		
93	90	ФССЦ-05.2.03.03-0031	(Автомобильные дороги) Камни бортовые: БР 100.20.8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			11	22,36		245,96		
(Материалы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Козырьки над входами в подъезд												
94	91	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька)	т			0,1092					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					345,67	1,3225	49,92	20,83	1 040
			2 ЭМ					473,47	1,4375	74,32		
			3 в т.ч. ОТм					53,96	1,4375	8,47	20,83	176
			4 М					232,33		25,37		
		07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,1092					
		ЗТ		чел.-ч	39,55	1,3225	5,7116924					
		ЗТм		чел.-ч	4,01	1,4375	0,6294698					
		Итого по расценке						1 051,47		149,61		
		ФОТ								58,39		1 216
		МДС81-НР	Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			47,30		985
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-СП	Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			42,19		879
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции												
95	92	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,1092	11 255,00		239,10		
(Строительные металлические конструкции)												
96	93	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,0768			1 229,05		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					321,93	1,3225	32,70	20,83	681
			2 ЭМ					98,67	1,4375	10,89		
			3 в т.ч. ОТм					14,69	1,4375	1,62	20,83	34
			4 М					548,44		42,12		
			08.1.02.07 Дополнительные элементы	шт	0							
			металлоочерегиной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, загулушки и т.д.									
			12.1.03.02 Металлочерепица	м2	122		9,3696					
			ЗТ	чел.-ч	37,26	1,3225	3,7844237					
			ЗТм	чел.-ч	1,14	1,4375	0,125856					
			Итого по расценке					969,04				
			ФОТ					85,71				715
			МДС81-Нр Кровли	%	120	0,9	108	34,32		37,07		772
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли	%	65	0,85	55,25			18,96		395
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							141,74		
97	94	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			9,3696	70,50		660,56		
			(Кровли)									
99	95	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			9,25	50,65		468,51		
			(Кровли)									
100	96	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,084					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							56,55	1,3225	6,28	20,83	131
2	ЭМ							9,22	1,4375	1,11		
3	в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,03	20,83	1
4	М							152,04		12,77		
ЗТ				чел.-ч	5,31	1,3225	0,5898879					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,002415					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Защита строительных конструкций и												
33.2004 оборудования от коррозии												
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и												
5536/06 от оборудования от коррозии												
18.11.04												
Прил.1 п.13												
Всего по позиции												
101	97	ФЕР13-03-004- Окразка металлических огутованных	100 м2				0,084			29,02		
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)												
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1	ОТ							19,32	2,645	4,29	20,83	89
2	ЭМ							6,01	2,875	1,45		
3	в т.ч. ОТм							0,22	2,875	0,05	20,83	1
4	М							138,16	2	23,21		
ЗТ				чел.-ч	2,13	2,645	0,4732434					
ЗТм				чел.-ч	0,02	2,875	0,00483					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Защита строительных конструкций и												
33.2004 оборудования от коррозии												
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и												
5536/06 от оборудования от коррозии												
18.11.04												
Прил.1 п.13												
Всего по позиции												
35,05												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Итого по разделу 6 Крыльца									5 330,08
Раздел 7. Ремонт отмостки													
102	98	ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	10,56								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1													
				чел.-ч	9,74	1,15	118,28256	83,08	1,15	1 008,92	20,83	21 016	
1 ОТ								161,09	1,15	1 956,28			
2 ЭМ													
3Т													
Итого по расценке							244,17			2 965,20		21 016	
ФОТ										1 008,92		16 392	
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы 33.2004				%	78		78			786,96			
Прил.5 п.19													
Письмо НАП- СП Прочие ремонтно-строительные работы 5536/06				%	50		50			504,46		10 508	
Прил.2 п.19													
Всего по позиции										4 256,62			
103	99	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,2112								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
				чел.-ч	118	1,3225	32,958816	920,40	1,3225	257,08	20,83	5 355	
1 ОТ													
3Т													
Итого по расценке								920,40		257,08		5 355	
ФОТ										257,08		5 355	
МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 33.2004				%	80	0,9	72			185,10		3 856	
Прил.4 п.1.2													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный												
1 ОТ				м3	1,1		11,616	6,19	1,3225	86,45	20,83	1 801
2 ЭМ								8,10	1,4375	122,96		
3 в т.ч. ОТМ				чел.-ч	0,78	1,3225	10,893168	0,81	1,4375	12,30	20,83	256
4 М								0,37		3,91		
Итого по расценке												
ЗТМ				чел.-ч	0,07	1,4375	1,0626	14,66		213,32		2 057
ФОТ				%	122	0,9	109,8			98,75		2 259
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
108	104	ФССЦ-	Песок природный обогащенный для	м3			11,616	70,60		388,90		
	02.3.01.02-	строительных работ средний								820,09		
	0033	(Конструкции из кирпича и блоков)										
109	105	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаментами:	м3				10,56					
	02	щебеночного										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
02.2.05.04 Щебень												
1 ОТ				м3	1,15		12,144	6,75	1,3225	94,27	20,83	1 964
2 ЭМ								8,29	1,4375	125,84		
3 в т.ч. ОТМ				чел.-ч	0,85	1,3225	11,87076	0,81	1,4375	12,30	20,83	256
4 М					0,07	-1,4375	1,0626	0,37		3,91		
Итого по расценке												
ЗТМ				чел.-ч	0,07	-1,4375	1,0626	15,41		224,02		2 220
ФОТ				%						106,57		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004 Прил.4 п.8	%	122	0,9	109,8			117,01		2 438
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	%	80	0,85	68			72,47		1 510
Всего по позиции												
110	106	ФССЦ- 02.2.05.04- 1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			12,144	136,84		413,50		
111	107	ФЕР06-01-001- 15	(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,1056			1 661,78		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						827,41	1,3225	115,55	20,83	2 407
		2 ЭМ						1 740,40	1,4375	264,19		
		3 в т.ч. ОТм						268,32	1,4375	40,73	20,83	848
		4 М						391,40		41,33		
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	102		10,7712					
		ЗТ		чел.-ч	97	1,3225	13,546632					
		ЗТм		чел.-ч	20,03	1,4375	3,040554					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 959,21		421,07		
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	105	0,9	94,5			156,28		3 255
		33.2004 конструкции в промышленном строительстве								147,68		3 076
		Прил.4 п.6.1 и										
		Письмо №ВБ- 338/02 от 08.02.08										
		Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	65	0,85	55,25			86,34		1 798
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1										
Всего по позиции												
112	108	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			10,7712	665,00		655,09		
											7 162,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Полю)									
113	109	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			1,056					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					93,83	1,3225	131,04	20,83	2 730
			2 ЭМ					36,80	1,4375	55,86		
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	9,87	20,83	206
			4 М					32,19		33,99		
		08.1.02.17	Сетка проволока стальная плетеная и крученая	м2	105		110,88					
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	15,36216					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,85008					
			Итого по расценке				162,82			220,89		2 936
			ФОТ							140,91		2 642
		МДС81-33.2004	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90					
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП-5538/08 от 18.11.04	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			83,64		1 747
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
114	110	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			110,88	14,06		431,55		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)												
115	111	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,1056			1 558,97		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						590,51	1,3225	863,42	20,83	17 985
		2 ЭМ						73,02	1,4375	116,05		
		3 в т.ч. ОТМ						8,70	1,4375	13,83	20,83	288
		4 М						2 504,53		2 769,01		
		13.03.02 Камни бортовые										
		ЗТ			М	100	110,56					
				чел.-ч	69,8	1,3225	102,058488					
		ЗТм			чел.-ч	0,65	1,4375	1,033045				
		Итого по расценке						3 168,06		3 748,48		
		ФОТ								877,25		18 273
		МДС81-НР Автомобильные дороги			%	142	142			1 245,70		25 948
		33.2004										
		Прил.4 п.21										
		Письмо №АП-СП Автомобильные дороги			%	95	80,75			708,38		14 755
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.21										
Всего по позиции												
116	112	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-4,31184	592,76		5 702,56		
			(Автомобильные дороги)							-2 555,89		
117	113	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,449472	592,76		2 044,71		
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=4,31184*0,8									
118	114	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100,20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6655-91)	шт			110,56	22,36		2 472,12		
			(Материалы)									
Итого по разделу 7 Ремонт отмоксти												
Раздел 8. Вывоз мусора												
119	115	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			41,37	42,98		1 778,08		
120	116	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			41,37	11,42		472,45		
Итого по разделу 8 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
										151 192,04		1 152 379
										19 004,91		395 873
										5 919,69		43 095

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
			Материалы									
			Строительные работы									
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда									
1			эксплуатация машин и механизмов									
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
1			материалы									
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
1			Дополнительная перевозка									
			Итого ФОТ (справочно)									
			Итого накладные расходы (справочно)									
			Итого сметная прибыль (справочно)									
			НДС 20% (только ТЦ)									
			ВСЕГО по акту									
										180 810,12		2 123 192,40

Сдал: Директор ООО "Соберо"

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Старшая по дому

Кв. 9 Жилой дом № 10

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКУ РАБОТ
РЕМОНТА МОНОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ

ПОДТВЕРЖАЮ

Актиса Н.М.

Резценки

соответствуют

сметы

О.И. Дмитриева

Д.С. Бодров

И.п. ген. директ. НО "РФ"

НО "Жилищно-коммунальный район"

Смоленской области